Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства начиональной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "РаЗа Строй"
ДОГОВОР №17 от 28.05.2020г.
Наименование стройки: Строительство водоснабжения в селе Журымбай Жуалынского района Жамбылской области

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2020 года.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
			17	28.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
						на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	2 329 094,54	-	-	-	-	-	-	249 545,84	
Всего к оплате	**2 329 094,54**								**2 329 094,54**

ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Байсын-А"

_____Калмагамбетова Ж.Б.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "РаЗа Строй"

_____Сагынаев Н.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "РаЗа Строй"
ДОГОВОР №17 от 28.05.2020г.
Наименование стройки: Строительство водоснабжения в селе Журымбай Жуалынского района Жамбылской области

Акт выполненных работ №1
за июль 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3	м3	840,46		198,07	188,38	166469	158322	--	31887	214225
		НР - 72%; СП - 8%				9,69	43,00	8148	36140		15869	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	м3 грунта	30,43		1798,10	--	54716	--	--	39396	101641
		НР - 72%; СП - 8%				1798,10	--	54716	--		7529	
3	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/	м3 грунта	20,2932		198,07	188,38	4019	3823	--	770	5173
		НР - 72%; СП - 8%				9,69	43,00	197	873		383	
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	662,95		33,67	33,67	22325	22325	--	5536	30090
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,60	--	7689		2229	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	156		147,91	71,66	23074	11179	--	12114	38003
		НР - 72%; СП - 8%				76,25	31,61	11895	4930		2815	
6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	138		712,43	--	98315	--	--	70787	182629
		НР - 72%; СП - 8%				712,43	--	98315	--		13528	
7	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/	м3 грунта	240		217,19	209,70	52124	50328	--	10447	67578

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			7,48	52,98	1796	12714		5006	
8	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /Лишний грунт/**	т	0,39	112,00	--	44	--		--	47
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
		Укладка трубопровода и фасонных частей									
9	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,3984	327306,04	102650,16	130399	40896	929	98557	247272
		НР - 99%; СП - 8%			222324,00	27556,92	88574	10979		18316	
10	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	402	1651,00	--	663702	--	663702	--	716798
		СП - 8%			--	--	--	--		53096	
11	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,39	58556,65	--	22837	--	2591	20043	46311
		НР - 99%; СП - 8%			51912,00	--	20246	--		3430	
12	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0146	287275,23	81099,29	4194	1184	15	3276	8068
		НР - 99%; СП - 8%			205134,00	21498,65	2995	314		598	
13	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	14,6955	554,00	--	8141	--	8141	--	8793
		СП - 8%			--	--	--	--		651	
14	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,0146	53580,23	--	782	--	24	750	1655
		НР - 99%; СП - 8%			51912,00	--	758	--		123	
15	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,36	270629,61	71715,29	97427	25818	236	77449	188865
		НР - 99%; СП - 8%			198258,00	19050,45	71373	6858		13990	
16	С123-010501-1501 2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	372	94,00	--	34968	--	34968	--	37765
		СП - 8%			--	--	--	--		2797	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1894913
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				359012				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					313874			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					80497			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						710606		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Перевозка грузов	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге				44				
		- Сметная прибыль	Тенге							371012	
		Всего по акту								140363	
		в том числе оборудования									**1894913**
		Временные здания и сооружения (1,3 %)									
		Итого с временными зданиями и сооружениями									24 634
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,3.0,9%									1 919 547
		Итого с зимними удорожаниями									22 459
		Непредвиденные работы и затраты 2%									**1 942 006**
		Итого с непредвиденными затратами									38 840
		в том числе в текущих ценах на 2020 г. , К=1,049901									**1 980 846**
		Итого с понижающим коэффициентом									2 079 692
		Налог на добавленную стоимость-12%									**2 079 548,70**
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									249 545,84
											2 329 094,54

ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Байсын-А"

_____Калмагамбетова Ж.Б.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "РаЗа Строй"

_____Сагынаев Н.