Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«15» мая 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Репер-СК», Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Бекхожина, 13**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Куанышбекова Сагиная Сакеновича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Ленинский», Павлодарская область, г. Павлодар, пос. Ленинский, ул. Павлодарская, строение 55/1**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства города Павлодара», руководитель Садыков Асланбек Балтабекович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «САМЕК СТРОЙ», ТОО «Азия Спец Строй»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ES-ПРОЕКТ», № 16-0099/17 от 16.05.2017 г. Филиал по Павлодарской области РГП «Госэкспертиза»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства города Павлодара», № 57 от 22.05.2017 года;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь застройки	М2	922,19		922,19	
Объем	М3	5470		5470	
Вместимость	место	25		25	
Водопровод диам. 50 мм полиэтиленовая труба	м	-		56	
Канализация: - выгреб полиэтиленовая труба ПЭ диам 50 мм	М3 м	25 7,7		25 15	
Электронагреватель (котел) ЭВН-К-84-А резервный Электронагреватель (котел) ЭВН-К-42-А	Шт шт	1 1		1 1	
Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-250-10/0,4	К-т	1		1	
Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 1000В, марка АВББШв число жил и сечение 3*95+1*50 мм2	м	0,152		0,152	
Установка дизель-генераторная	К-т	1		1	
Линия КЛ-0,4 кВ	км	0,152		0,152	
Опора металлическая СТ-10-3,0 с кронштейном под светильник К1-2,0-2,0-1-1	шт	18		18	
Светильник тип ЖКУ23-250-001-У1	шт	18		18	
Покрытия-асфальтовые	М2	3692		2307	
Спец покрытие Геотекстиль TERRAM искусственного газона	М2	1021		1061	
Сосна	шт	-		16	
Стойка для	шт	1		1	

приседаний со штангой					
Щит баскетбольный с кольцами и сеткой (комплект из двух щитов)	шт	0		10	
Холодильник	шт	1		1	
Медицинболы	шт	3		3	
Стойка волейбольная консольная	шт	2		2	
Стойка баскетбольная с деревянным щитом и корзиной	шт	5		5	
Ворота футбольные	шт	2		2	
Спортивный комплекс Т-91	шт	1		1	
Бревно гимнастическое малое ИМ-5	шт	2		2	
Бревно гимнастическое малое И-5	шт	2		2	
Лабиринт Л-11	шт	1		1	
Брусья Т-23	шт	2		2	
Тоннель кольцевой ТМ-82	шт	2		2	
Рукоход Т-13/1	шт	1		1	
Гимнастические комплексы	шт	2		2	
Гантели разные, от 1 до 5 кг	К-т	5		5	
Гири	набор	1		1	
Пылесос бытовой	шт	1		1	
Шкаф для хранения мелкого спортивного инвентаря, секционный: нижняя секция	шт	1		1	
Аптечка	набор	1		1	
Весы медицинские	шт	1		1	
Ультрафиолетовый облучатель	шт	1		1	
Скакалки	шт	15		15	
Шкаф спаренный (1,12/1,02/2,93)	шт	22		22	
Скамья	шт	5		5	

Жилой дом имеет следующие показатели:

до 5 кг Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	762,4	
Число этажей	этаж	1	
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	5470	
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-	$м^2$		

пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **ФОК пос. Ленинскитй состоит из следующих объектов:**

1 строительство здания ФОКа

2 строительство комплектная трансформаторная подстанция КТПН-250-10/0,4 и установка дизель-генератора

3 устройство наружного освещения

4 строительство выгреба объемом 25 м3

5 благоустройство территории и МАФы.

Строительство зданий ФОКа состоит из двух блоков соединенных галереей

Спортзал запроектированный однопролетным, арочного типа, прямоугольным в плане, с основными размерами в осях 36х16 м. Блок выполнен в легких металлических конструкциях комплектной поставки. из следующих объектов:

Пристройку к спорт залу(бытовое помещение) одноэтажное с размерами в плане в осях 16х12 м. Высота помещений 3,0 минимальная высота до низа конструкций2,6 м. Пристройка состаит из следующих помещений: кабинеты: медсестры, администрации и тренера, раздевалок с с/у и душевыми (мужская и женская ,для персонала),комната для уборочного инвентаря, комната для спортивного инвентаря, электрокотельная, электрощитовая.

Пристрой примыкает к спортзалу через галерею с размерами в плане в осях 4х12 м, высотой до низа конструкций 3,0-3,2 м.

Вход в помещение пристройки осуществляется через тамбур. Крыльца в спорт зал и пристройку снабжены пандусами.

Покрытие пола спортзала, по согласованию сторон, изготовлено из полиуретан резиновой крошки и составляет 556,2м2

В спорт зале имеется следующее оборудование:

Скамья гимнастическая	*шт*	4
Стенка гимнастическая	*шт*	4
Скакалки	*шт*	15
Стойка для приседаний со штангой		1

	шт	
Скамья для жима с изменяемым углом наклона		1
	шт	
Станок для разгибания спины		1
	шт	
Щит баскетбольный с кольцами и сеткой (комплект из двух щитов)		2
	комплект	
Скамейка гимнастическая		6
	шт	
Стойка волейбольная консольная		2
	комплект	

В бытовом помещении находится следующее технологическое оборудование:

Гантели разные, от 1 до 5 кг		5
	комплект	
Гири		1
	набор	
Медицинболы		3
	шт	
Пылесос бытовой		1
	шт	
Шкаф для хранения мелкого спортивного инвентаря, секционный: нижняя секция		1
	шт	
Аптечка		1
	набор	
Весы медицинские		1
	шт	
Скакалки		15
	шт	
Зеркало 2х3 для гимнастического зала (прим.)		2
	шт	
Шкаф спаренный Ц.о 1,12/1,02/2,93)		22
	шт	
Скамья		5
	шт	

Водопровод в зданиях. Осуществляется центральное водоснабжение. Разводка из труб ПВХ диаметром 20 мм. Питьевая вода привозная.

Канализация местная. Слив отходов осуществляется в выгреб по трубе ПЭ диаметром 100 мм длиной 35,8 м

Отопление местное от эл.котла электроводонагреватель (котел) ЭВН-К-84-А и резервного котла электроводонагреватель (котел) ЭВН-К-42-А

Отопление спортзала осуществляется регистрами в количестве 9 шт, отопление бытового помещения осуществляется биметаллическими батареями, по согласованию сторон.

Освещение осуществляется через КТП и резервную генераторную установку , которые в комплексе выделенны, как самостоятельные объекты.

Сантехническое оборудование состоит из:

Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды		5
	комплект	

Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	5
шт	
Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом	6
комплект	
Установка трапов диаметром 50 мм	4
комплект	
Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	3
комплект	
Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	6
м подводок	
Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	3
комплект	
Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	2
комплект	
Внутреннее освещение состоит из:	
Вводная панель ВРУ-1-11-10	1
шт	
Распределительная панель ВРУ-1-41-00	1
шт	
Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1
шт	
Щиток осветительный ЩРНс-12 в комплекте (прим.)	1
шт	
Установка трансформатора понизительного мощностью до 0,25 кВА	2
шт	
Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2
шт	
Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1
шт	
Щиток осветительный ОЩВ-3 в комплекте	1

	шт	
Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А		1
	шт	
Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-11260, 12 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК		1
	шт	
Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм		1
	шт	
Ящики управления Я 5115-26 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров -2		1
	шт	
Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды Светильники, тип НПБ-1101		30
	шт	
Светильники, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп Светильники PRS/S 2x58 SPOR		60
	шт	
Светильники, устанавливаемых на штырях, до 4-х люминесцентных ламп Светильники OPL/S 4x18		10
	шт	
Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м		2
	шт	
Световые настенные указатели Указатель световой "Шыгу		3
	шт	
Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20		40
	шт	
Лампа люминесцентная TL-D58W/54		120
	шт	
Лампа энергосберегающая Е27 11Вт		5
	шт	
Лампа энергосберегающая Е27 20Вт		25
	шт	

Строительство комплектная трансформаторная подстанция КТПН-250-10/0,4 и установка дизель-генератора

Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, тип КТПН-250 кВА; ВК/ВК запроектированная в плане фундаментов размером 2,0х2,0 м, содержит в себе следующее оборудование: собственно, саму подстанцию (характеристики приведены выше), трансформатор силовой, массой до 1 т, трансформатор масляные трехфазные ТМ, ТМГ 250/6-10 У1

Резервным источником электропитания является дизельный генератор, с размерами фундамента в плане 2,25 м2.и внутренним содержанием- дизель-генератор Wilson P200-4, 160кВт со специализированным погодозащищенным контейнером

От подстании запитывается линия наружного и внутреннего электроосвещения

От подстанции отходит кабельная линия кабельная линия КЛ-10 кВ, которая содержит в себе следующие элементы:

-разъединитель РЛНД-1-10Б/200 с приводом ПРНЗ – 1 шт;

-кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг, протяженностью 11 м, марки кабели силовые на напряжение 10000 В, марка ААБлУ, число жил и сечение 3х50 мм2 (ААБл-10);

-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг, протяженностью 9 м марки кабели силовые на напряжение 10000 В, марка ААБлУ, число жил и сечение 3х50 мм2 (ААБл-10);

Наружное электроосвещение имеет:

- Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х95+1х50 мм2, протяженностью 150 м
- Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80-326 м
- Опора металлическая СТ-10-3,0 с кронштейном под светильник К1-2,0-2,0-1-1 в количестве 18 шт;
- Светильники, тип ЖКУ23-250-001-У1, в количестве 18 шт
- Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-9602-1шт

Проведены мероприятия по заземлению освещения.

Устройство выгреба объемом 25 м3

Состоит из :

-Деревянный короб 100х100 мм. - 0,8 м;

-Труба ПЭ диам. 150-4,5м

- Деревянный дефлектор-1 шт

Колодец выложен из пескоблока и оштукатурен кислостойким раствором. Размер колодца в палане 2,0х2,0 м

Благоустройство и МАФы

Объем заасфальтированных дорог и дорожек -2307 м2

Грунтовое покрытие составляет 420 м2. Искусственный газон составляет 1061 м2,

Футбольное поле оборудовано:

- ограждение, ограждение зоны запасных игроков, ворота В-1,калитка К-1

- ворота футбольные-2 шт

-Волейбольное поле оборудовано:

-Ограждением высотой -----

-Стойками для волейбольной сетки

Гимнастические комплексы оборудованы

2

шт

Спортивный комплексТ-7м 1

шт

Спортивный комплекс Т-91 1

шт

Спортивный комплекс К-22/2 1

шт

Тренажер Т-62 2

шт

Тренажер Т-111 2

шт

Тренажер Т-121 2

шт

Тренажер Т-113 2

шт

Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной 3

стойка

Турники

Турник Т-22 1

шт

Турник Т-22/3 1

шт

Рукоход Т-13/1д 1

шт

Тонель кольцевой ТМ-82 2

шт

Шведская стенка Т-14м 2

шт

Шведская стенка Т-5/2м 2

шт

Спортивные элементы

Лабиринт Л-11 1

шт

Бревно гимнастическое малое ИМ-5 2

шт

Бревно гимнастическое малое И-5 2

шт

Брусья Т-23, *шт* 2

Монтаж и Т132/1 2

шт

Прочие малые формы

Площадка для мусоросборников, тип 2 1

площадка

Озеленение

По согласованию с заказчиком с фронтальной стороны территории ФОКа были высажены сосны вместо кустарника (карагач)

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. Мероприятия по охране труда по обеспечению санитарной безопасности выполнены в полном объеме, согласно требованиям проекта, что подтверждается представителем СЭС_____

Должность, ФИО.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ноябрь 2017 года;
месяц, год
окончание работ май 2020 года ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:_____
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9;
фактически, месяц: 30.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата _____М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Ленинский»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Куанышбеков Сагинай Сакенович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата , место печати (при наличии)