Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ "Аппарат акима Алатауского района города Алматы",г.Алматы, м-н Шанырак-2, ул.Жанкожа батыра, 26**	**080740008679**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "СМУ 17",040728, РК, Алматинская обл., Илийский р-н, с. Ынтымак, с. о. Байсеркинский, ул. Толе би д. 34. , тел.: 237-77-02**	**070740010699**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №176 от 14.06.2017 г.	

Номер документа	Дата составления
00000000024	**25.09.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительных работ по реконструкции открытого канала, проходящего вдоль территории дачных массивов "Теплоэнергетик" и "Энергостроитель" Алатауского района			Работа	1	123 499 662,00	123 499 662,00
				Итого	1	x	123 499 662,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мендарбеков А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.09.2017

М.П.

Заказчик: Коммунальное Государственное учреждение «Аппарат акима Алатауского района города Алматы», Республика Казахстан, город Алматы, мкр.Шанырак 2, ул.Жанкожа батыра 26, ИИК KZ32070102KSN6001000, ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A, БИН 080740008679

Поставщик: ТОО "СМУ 17", РК, Алматинская обл, Илийский р-н, с.о. Байсеркинский, с. Ынтымак, ул. Толе би, 34, БИН: 070740010669, ИИК: KZ198560000006280013, АО "Банк Центр кредит", БИК: KCJBKZKX, Кбе 17

Наименование объекта: Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы по реконструкции открытого канала, проходящего вдоль территории дачных массивов "Теплоэнергетик" и "Энергостроитель" Алатауского района

Типовая межведомственная форма №КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		176	14.06.2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1							
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы по реконструкции открытого канала, проходящего вдоль территории дачных массивов "Теплоэнергетик" и "Энергостроитель" Алатауского района	597 808 980,00	110 267 555,36							13 232 106,64	123 499 662,00

Заказчик: Зам акима Алатауского района К. Жаксылыбетов

Рук. отдела благоустройства Т. Байлибетов

Гл. спец. отдела благоустройства А. Амалбеков

Подрядчик: Директор ТОО "СМУ 17" Мингуарбеков А.С

nk.

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное Государственное учреждение "Аппарат акима Алатауского района города Алматы", РК, г.Алматы, мкр. Шанырак-2, ул.Жанкожа батыра, 26.**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СМУ 17", РК, Алматинская обл, Илийский р-н, с.о. Байсеркинский, с. Ынтымак, ул. Толе би, 34.**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы по реконструкции открытого канала, проходящего вдоль территории дачных массивов "Теплоэнергетик" и "Энергостроитель" Алатауского района**

(наименование, адрес)

Объект **Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы по реконструкции открытого канала, проходящего вдоль территории дачных массивов "Теплоэнергетик" и "Энергостроитель" Алатауского района**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 176 от 14.06.2017**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по

Акт приемки выполненных работ № 4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: УЧАСТОК 3. Укрепление канала /русла/, L-2740м. ПК 6+19 - ПК 33+58				
1	**1**	**11-300101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка щебеночная. Устройство**	**м3**	**457,300**	**7578,05**	**3465440**
			Накладные расходы			***1495,98***	***684114***
			Сметная прибыль			***561,34***	***256699***
2	**2**	**11-300101-0102 РСНБ РК 2015**	**Подготовка песчаная**	**м3**	**422,793**	**6025,13**	**2547382**
			Накладные расходы			***1406,63***	***594711***
			Сметная прибыль			***446,31***	***188695***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	11-370401-0101 РСНБ РК 2015	**Дно канала из бетона В22,5. Устройство**	м3 конструкции	852,350	21717,27	18510711
			Накладные расходы			*2005,54*	*1709421*
			Сметная прибыль			*1608,69*	*1371164*
4	4	11-370401-0102 РСНБ РК 2015	**Стены вертикальные из бетона В22,5. Устройство**	м3 конструкции	741,200	28088,96	20819534
			Накладные расходы			*3666,35*	*2717500*
			Сметная прибыль			*2080,66*	*1542188*
5	5	11-370401-0301 РСНБ РК 2015	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	т арматуры	101,299	40476,41	4100220
			Накладные расходы			*12071,23*	*1222803*
			Сметная прибыль			*2998,25*	*303720*
6	6	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,856	171544,89	146842
			Накладные расходы			*5814,87*	*4978*
			Сметная прибыль			*12707,03*	*10877*
7	7	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	100,443	163510,04	16423439
			Накладные расходы			*5542,52*	*556707*
			Сметная прибыль			*12111,85*	*1216551*
8	8	11-061401-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство деформационных швов из пенополистерола**	м шва	451,540	2078,79	938659
			Накладные расходы			*514,30*	*232228*
			Сметная прибыль			*153,98*	*69530*
9	9	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	1852,854	1041,22	1929221
			Накладные расходы			*162,07*	*300300*
			Сметная прибыль			*77,13*	*142905*
10	10	11-360201-0105 РСНБ РК 2015	**Пазухи объемом до 200 м3. Засыпка щебнем фракции 40-70**	м3 грунта	185,300	3151,87	584041
			Накладные расходы			*305,77*	*56660*
			Сметная прибыль			*233,47*	*43262*
11	11	11-010104-0406 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	1250,700	25,88	32369

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*4,93*	*6160*
			Сметная прибыль			*1,92*	*2398*
			Раздел: Реконструкция существующего мостового переезда, 1 шт				
12	12	11-300102-0201 РСНБ РК 2015	**Дно монолитное из бетона В22,5. Устройство**	**м3 бетона в деле**	**6,300**	**27221,54**	**171496**
			Накладные расходы			*3056,04*	*19253*
			Сметная прибыль			*2016,41*	*12703*
13	13	11-300501-0101 РСНБ РК 2015	**Перила сварные стальные. Установка**	**т перил**	**0,136**	**134133,19**	**18242**
			Накладные расходы			*46805,36*	*6366*
			Сметная прибыль			*9935,79*	*1351*
14	14	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,136**	**341396,54**	**46430**
			Накладные расходы			*11572,35*	*1574*
			Сметная прибыль			*25288,63*	*3439*
15	15	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**6,800**	**108,03**	**735**
			Накладные расходы			*24,64*	*168*
			Сметная прибыль			*8,00*	*54*
16	16	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**6,800**	**179,48**	**1220**
			Накладные расходы			*32,02*	*218*
			Сметная прибыль			*13,30*	*90*
			Раздел: Мостовые переезды из сборных железобетонных конструкций, 2 шт, ширина 6 м				
17	17	11-300101-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки под опоры из ПГС. Устройство**	**м3 подушки**	**24,000**	**5596,39**	**134313**
			Накладные расходы			*1392,09*	*33410*
			Сметная прибыль			*414,55*	*9949*
18	18	11-300103-0103 РСНБ РК 2015	**Опоры мостов сборные железобетонные. Сооружение**	**м3 сборных конструкций**	**18,000**	**32664,54**	**587962**
			Накладные расходы			*7915,32*	*142476*
			Сметная прибыль			*2419,60*	*43553*
19	19	21-041201-9907 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**18,000**	**23912,28**	**430421**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***810,56***	***14590***
			Сметная прибыль			***1771,28***	***31883***
20	**20**	**11-300111-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты переходные сборные длиной до 7 м. Укладка**	**м3 железобетонных конструкций**	**12,000**	**22181,01**	**266172**
			Накладные расходы			***3662,94***	***43955***
			Сметная прибыль			***1643,04***	***19716***
21	**21**	**21-040302-0228 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 2,0 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**12,000**	**56703,59**	**680443**
			Накладные расходы			***1922,09***	***23065***
			Сметная прибыль			***4200,27***	***50403***
22	**22**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**22,000**	**1041,22**	**22907**
			Накладные расходы			***162,07***	***3566***
			Сметная прибыль			***77,13***	***1697***
23	**23**	**11-300501-0101 РСНБ РК 2015**	**Перила сварные стальные. Установка**	**т перил**	**0,234**	**134133,19**	**31387**
			Накладные расходы			***46805,36***	***10952***
			Сметная прибыль			***9935,79***	***2325***
24	**24**	**21-130814-1901 РСНБ РК 2015**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,234**	**341396,54**	**79887**
			Накладные расходы			***11572,35***	***2708***
			Сметная прибыль			***25288,63***	***5918***
25	**25**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**11,700**	**108,03**	**1264**
			Накладные расходы			***24,64***	***288***
			Сметная прибыль			***8,00***	***94***
26	**26**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**11,700**	**179,48**	**2100**
			Накладные расходы			***32,02***	***375***
			Сметная прибыль			***13,30***	***156***
			Раздел: Мостовые переезды из монолитного железобетона, 21 шт, ширина 3 м				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	27	11-300101-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки под опоры из ПГС. Устройство**	**м3 подушки**	**28,000**	**5596,39**	**156699**
			Накладные расходы			***1392,09***	***38979***
			Сметная прибыль			***414,55***	***11607***
28	28	11-300103-0301 РСНБ РК 2015	**Опоры монолитные бетонные /из бетона В22,5/. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки**	**м3 бетона в деле**	**137,000**	**37111,13**	**5084225**
			Накладные расходы			***4553,28***	***623799***
			Сметная прибыль			***2748,97***	***376609***
29	29	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**10,960**	**30750,90**	**337030**
			Накладные расходы			***9724,17***	***106577***
			Сметная прибыль			***2277,84***	***24965***
30	30	11-300102-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах**	**т арматуры**	**10,960**	**95346,40**	**1044997**
			Накладные расходы			***34806,54***	***381480***
			Сметная прибыль			***7062,70***	***77407***
31	31	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**10,960**	**169767,11**	**1860648**
			Накладные расходы			***5754,61***	***63071***
			Сметная прибыль			***12575,34***	***137826***
32	32	11-300104-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты из монолитного железобетона /В22,5/. Устройство**	**м3 железобетона в деле**	**76,000**	**60588,90**	**4604756**
			Накладные расходы			***13103,51***	***995867***
			Сметная прибыль			***4488,07***	***341093***
33	33	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**6,080**	**30750,90**	**186965**
			Накладные расходы			***9724,17***	***59123***
			Сметная прибыль			***2277,84***	***13849***
34	34	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**6,080**	**169767,11**	**1032184**
			Накладные расходы			***5754,61***	***34988***
			Сметная прибыль			***12575,34***	***76458***
35	35	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**264,000**	**1041,22**	**274881**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*162,07*	*42788*
			Сметная прибыль			*77,13*	*20362*
36	36	**11-300501-0101 РСНБ РК 2015**	**Перила сварные стальные. Установка**	**т перил**	**2,500**	**134133,19**	**335333**
			Накладные расходы			*46805,36*	*117013*
			Сметная прибыль			*9935,79*	*24839*
37	37	**21-130814-1901 РСНБ РК 2015**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**2,500**	**341396,54**	**853491**
			Накладные расходы			*11572,35*	*28931*
			Сметная прибыль			*25288,63*	*63222*
38	38	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**125,000**	**108,03**	**13504**
			Накладные расходы			*24,64*	*3081*
			Сметная прибыль			*8,00*	*1000*
39	39	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**125,000**	**179,48**	**22435**
			Накладные расходы			*32,02*	*4003*
			Сметная прибыль			*13,30*	*1662*
			Раздел: Ограждения вдоль канала с двух сторон, L-3850м				
40	40	**11-010205-0403 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**140,000**	**7004,88**	**980683**
			Накладные расходы			*2558,56*	*358199*
			Сметная прибыль			*518,88*	*72643*
41	41	**11-090305-0401 РСНБ РК 2015**	**Ограждение. Монтаж**	**т конструкций**	**41,335**	**179375,50**	**7414486**
			Накладные расходы			*63491,06*	*2624403*
			Сметная прибыль			*13287,07*	*549221*
42	42	**21-050206-0802 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**26,659**	**219056,37**	**5839824**
			Накладные расходы			*7425,37*	*197953*
			Сметная прибыль			*16226,40*	*432580*
43	43	**21-050206-0801 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**13,800**	**241618,32**	**3334333**
			Накладные расходы			*8190,16*	*113024*
			Сметная прибыль			*17897,65*	*246988*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
44	44	21-050101-0401 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97**	т	0,876	215859,67	189093
			Накладные расходы			*7317,02*	*6410*
			Сметная прибыль			*15989,61*	*14007*
45	45	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2065,800	108,03	223165
			Накладные расходы			*24,64*	*50911*
			Сметная прибыль			*8,00*	*16531*
46	46	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	2065,800	179,48	370778
			Накладные расходы			*32,02*	*66153*
			Сметная прибыль			*13,30*	*27465*
			Раздел: ЧАСТИЧНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОГИ ЖИЛЫХ ДАЧНЫХ МАССИВОВ ЭНЕРГЕТИК и ЭНЕРГОСТРОИТЕЛЬ, 4 м, L=2000 м				
47	47	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	405,800	40,70	16516
			Накладные расходы			*7,75*	*3143*
			Сметная прибыль			*3,02*	*1223*
48	48	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	405,800	3535,16	1434430
			Накладные расходы			*327,74*	*132982*
			Сметная прибыль			*261,86*	*106254*
49	49	11-010201-0301 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	455,000	85,56	38929
			Накладные расходы			*15,52*	*7062*
			Сметная прибыль			*6,34*	*2884*
50	50	11-010201-0307 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см /до 4-х проходов/**	м3 уплотненного грунта	455,000	50,47	22963
			Накладные расходы			*7,32*	*3330*
			Сметная прибыль			*3,74*	*1701*
			Раздел: Демонтаж-монтаж металлического моста				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
51	**51**	**11-090304-0201 РСНБ РК 2015**	**Мост металлический пешеходный. Демонтаж металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**т конструкций**	**0,256**	**65985,96**	**16892**
			Накладные расходы			***19950,69***	***5107***
			Сметная прибыль			***4887,85***	***1251***
52	**52**	**11-090304-0201 РСНБ РК 2015**	**Мост металлический пешеходный. Монтаж**	**т конструкций**	**0,256**	**106832,73**	**27349**
			Накладные расходы			***32442,44***	***8305***
			Сметная прибыль			***7913,54***	***2026***
			ИТОГО:				**107689427**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**14465225**
			Сметная прибыль				**7976995**
			Итого с временными		**1,3 %**	**1399963,00**	**109089390**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,08 %**	**1178165,00**	**110267555**
			Итого с НДС		**12 %**	**13232107,00**	**123499662**

Заказчик:

Заместитель акима Алатауского района г.Алматы

_____

Руководитель отдела благоустройства КГУ "Аппарат акима Алатауского района г. Алматы"

_____ Баймбетов Т.Б.

Главный специалист отдела благоустройства КГУ "Аппарат акима Алатауского района г. Алматы"

_____ Амалбеков А.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "СМУ 17"

Минуарбеков А.С. _____

Инженер Технического надзора: ТОО "Саулет Эксперт"

_____ Кубентаев С.