Приложение 1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2019 г.

Заказчик: **Тажиметова Г.Н.**
Подрядчик: **ТОО " КазМунайКурылыс ".**

Договор №19/2019 выполнения строительно-монтажных работ от " 22 " апреля 2019 года

Наименование стройки: **"Строительство жилых домов (литер А, литер Б) по адресу: г.Тараз, переулок Махамбет Батыра №53".**

Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	*Стоимость выполненных работ, тенге*								
	С начало строительство по отчетный период	*С начала года по отчетный месяц*	*В том числе*			*За отчетный месяц, всего*	*В том числе*		
			СМР	*Прочие затраты*	*Оборудование, мебель, инвентарь*		*СМР*	*Прочие затраты*	*Оборудование, мебель, инвентарь*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
По объекту: "Строительство жилых домов (литер А, литер Б) по адресу: г.Тараз, переулок Махамбет Батыра №53".	*93 429 235*	*93 429 235*	*83 418 959*	*0*	*0*	*4 531 227*	*4 045 738*	*0*	*0*
В том числе, НДС	*10 010 275*	*10 010 275*				*485 489*			
Итого к оплате с НДС:	*93 429 235*	*93 429 235*				*4 531 227*			

Заказчик: _____ ***Тажиметова Г.Н.***

Подрядчик:
ТОО " КазМунайКурылыс "
Директор _____ **Кемелов Е.У.**

Форма 4

Заказчик: Тажиметова Г.Н.

Подрядчик: ТОО "КазМунайКурылыс"

Форма КС - 2

Договор №19/2019 выполнения строительно-монтажных работ от 22.04.2019 года

Наименование стройки - "Строительство жилых домов (литер А, литер Б) по адресу: г.Тараз, переулок Махамбет Батыра №53".

АКТ № 4

выполненных работ и затрат за август месяц 2019 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Оборудование						
1	Ц0110-350-2	**Аппаратура цветного телевидения. Шкаф камерных каналов с количеством каналов: 2**	8	19360,90	33,90	154887	271	147165	91,00	728
		шт		18200,00	13,50	145600	108	101	0,08	1
2	Ц0110-123-2	**Электрическая проверка и настройка центрального управляющего устройства, устройство автоматического ввода программ**	8	25241,00	--	201928	--	179856	120,00	960
		компл		24980,00	--	199840	--	90	--	--
3	Перечень	**Видеокамера черно-белая уличная ACV-202 RWNA**	8	1478,47	--	11828	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Ц0110-350-15	**Аппаратура цветного телевидения. Пульт видеоинженера**	1	9783,40	35,40	9783	35	9036	49,00	49
		шт		8933,00	13,50	8933	14	101	0,08	--
5	Ц0110-123-2	**Электрическая проверка и настройка центрального управляющего устройства, устройство автоматического ввода программ**	1	25241,00	--	25241	--	22482	120,00	120
		компл		24980,00	--	24980	--	90	--	--
6	Перечень	**Цифровой видеорегистратор QNAP VS-6120**	1	166619,52	--	166620	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц0110-350-23	Аппаратура цветного телевидения. Видеоконтрольное устройство	1	438,90	9,20	439	9	434	2,00	2
		шт		425,00	4,50	425	4	101	0,03	--
8	Ц0110-123-1	Электрическая проверка и настройка центрального управляющего устройства	1	49564,00	--	49564	--	44145	236,00	236
		компл		49050,00	--	49050	--	90	--	--
9	Перечень	Монитор ж/к Samsung	1	8492,66	--	8493	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	1	1526,20	--	1526	--	1296	9,00	9
		шт		1440,00	--	1440	--	90	--	--
11	Перечень	Блок питания СКАТ-V.8	1	7216,16	--	7216	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0108-121-9	Аккумулятор, типы : С-24, СК-24, С-28, СК-28	1	1769,00	--	1769	--	1325	8,00	8
		шт		1395,00	--	1395	--	95	--	--
13	Перечень	Аккумуляторы UPS 12-100	1	4713,58	--	4714	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Материалы						
14	Ц0110-51-19	Разделка и включение кабелей и проводов, один кабель в штеккеры пайкой емкостью: 10х2	16	95,80	--	1533	--	1241	0,50	8
		конец		86,20	--	1379	--	90	--	--
15	Перечень	Разъем BNC-C59P	16	10,23	--	164	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0108-409-1	Трубы гофрированные по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	166	108,60	48,90	18028	8117	8169	0,22	37
		м		39,60	12,20	6574	2025	95	0,07	12
17	Перечень	Трубы ПХВ гофрированные, Dн 6 мм	166	17,81	--	2957	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	332	27,70	2,10	9196	697	6371	0,10	33
		м		19,70	0,50	6540	166	95	--	1
19	Перечень	Кабель радиочастотный RG6	166	15,68	--	2602	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	Перечень	Кабель ШВВП 2х1,5	166	21,65	--	3594	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0108-409-1	Прокладка кабельного канала	80	108,60	48,90	8688	3912	3937	0,22	18
		м		39,60	12,20	3168	976	95	0,07	6
22	Перечень	Кабельный канал, пластмасовый 16х16мм	80	35,46	--	2837	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	С151601-25595 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,08	70294,00	--	5624	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
24	Перечень	Коробка ответвительная 80х80х40 IP44	8	27,40	--	219	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Перечень	Коробка распределительная 85х85х40 IP44	8	21,38	--	171	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Охранная сигнализация						
26	Ц0110-667-9	Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча	1	3503,10	1,60	3503	2	3078	18,00	18
		шт		3420,00	--	3420	--	90	--	--
27	Перечень п	Контрольно-приемный прибор 2-шлейфовый Астра 712/2	1	1813,90	--	1814	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Ц0110-668-4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	8	195,70	--	1566	--	1282	1,00	8
		шт		178,00	--	1424	--	90	--	--
29	Перечень п	Сигнализатор магнитоконтактный ИО102-15	8	52,85	--	423	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
30	Ц0110-668-5	Датчик разбития стекла	6	259,10	--	1555	--	1291	1,00	6
		шт		239,00	--	1434	--	90	--	--
31	Перечень п	Датчик "GlAssTrEK"	6	1268,75	--	7613	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
32	Ц0108-121-4	Аккумулятор гелевый	1	596,40	--	596	--	484	3,00	3
		шт		509,00	--	509	--	95	--	--
33	Перечень п	Аккумулятор гелевый 3А	1	606,16	--	606	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	**Ц0110-671-2**	**Провод и кабель двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям**								
			95	**61,10**	**0,80**	**5805**	**76**	**4181**	**0,28**	**27**
		м		**48,80**	**0,10**	**4636**	**10**	**90**	**--**	**--**
35	**С151607-291**	**Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,4 мм2**								
			0,09	**2980,00**	**--**	**268**	**--**	**--**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**С151606-33**	**Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 0,8 мм**								
			0,005	**11300,00**	**--**	**57**	**--**	**--**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**723423**	**13120**			**2269**
			Тенге			**460747**	**3303**			**19**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**188903**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**188903**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**534521**				
	Материалы -		Тенге			**21740**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**464050**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**38914**				
		Накладные расходы -	Тенге			**435772**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**218**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**65366**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**58218**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1028510**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2506**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**529416**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1217413**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2506**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**529416**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				1217413				
		Итого в базовых ценах 2001 г.				1217413				
		Пересчет в ценах 2019г. К=3,2580645				3966410				
		Непредвиденные затраты и работы, платежи 2%				79328				
		Итого:				4045738				
		НДС 12%				485489				
		ВСЕГО				4531227				
		Итого по акту:				4531227				

Заказчик:

Тажиметова Г.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "КазМунайКурылыс"

ЖШС **Кемелов Е.У.**