Генподрядчик:: Иман
подрядчик: ТОО "Р и А Сервис ЛТД"
Наименование объекта Работы по капитальному ремонту здании КГУ "Копинская общеобразовательна средняя школа в с.Копа.

А К Т №2

приемки выполненных работ за Декабрь месяц 2021 года

Составлена в ценах 4 квартала 2021 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ					
55	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	3,6300		12645,18	45902
		Накладные расходы	%	93		5748,96	20869
		Сметная прибыль	%	8		1471,53	5342
		Сметная стоимость:				19865,68	72112
56	2103-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	0,4600		28541,00	13129
		Сметная прибыль	%	8		2283,28	1050
		Сметная стоимость:				30824,28	14179
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				59031
		Накладные расходы -					20869
		Сметная прибыль -	Тенге				6392
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				86292
		РАЗДЕЛ 5.Кровля					
31	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	11,8000		4527,66	53426
		Накладные расходы	%	92		1480,69	17472
		Сметная прибыль	%	8		480,67	5672
		Сметная стоимость:				6489,02	76570
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5					53426
		Накладные расходы -					17472
		Сметная прибыль -					5672
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5					76570
		РАЗДЕЛ 5.Проемы					
		Окна					

Scanned with CamScanner

101	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	2,9600	2372,51	7023
		Накладные расходы	%	90	755,68	2237
		Сметная прибыль	%	8	250,26	741
		Сметная стоимость:			3378,44	10000
		Двери				
109	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,9680	2415,43	4754
1	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	9,6000	1540,22	14786
		Накладные расходы	%	98	322,32	3094
		Сметная прибыль	%	8	149,00	1430
		Сметная стоимость:			2011,54	19310,78
2	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	81,0000	1321,51	107042
		Накладные расходы	%	98	612,63	49623
		Сметная прибыль	%	8	154,73	12533
		Сметная стоимость:			2088,87	169198,47
6	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	44,0000	70,76	3113
		Накладные расходы	%	98	67,56	2973
		Сметная прибыль	%	8	11,07	487
		Сметная стоимость:			149,39	6573,16
7	1118-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка	м труб нитки регистра	3,0000	2779,59	8339
		Накладные расходы	%	98	252,57	758
		Сметная прибыль	%	8	242,57	728
		Сметная стоимость:			3274,73	9824,19
8	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	5,9200	18028,96	106731
		Накладные расходы	%	98	738,59	4372
		Сметная прибыль	%	8	1501,40	8888
		Сметная стоимость:			20268,95	119992,18
		ИТОГО по смете	Тенге			324899

Scanned with CamScanner

РАЗДЕЛ 1.Щиты и шкафы

1	**Ц13-080305-0912 1308-0305-0912 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции**	**шт.**	**1,0000**	**4451,41**	**4451,41**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	2478,84	2478,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	554,42	554,42
		Сметная стоимость:			**7484,67**	**7484,67**
3	**Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**2,0000**	**2422,83**	**4845,66**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	771,12	1542,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	255,52	511,04
		Сметная стоимость:			**3449,47**	**6898,94**
9	**Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**2,0000**	**1640,22**	**3280,44**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	913,88	1827,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	204,33	408,66
		Сметная стоимость:			**2758,43**	**5516,86**
13	**Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**2,0000**	**343,84**	**687,68**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	236,70	473,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	46,44	92,88
		Сметная стоимость:			**626,98**	**1253,96**
14	**Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**2,0000**	**343,84**	**687,68**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	236,70	473,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	46,44	92,88
		Сметная стоимость:			**626,98**	**1253,96**
17	**Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**2,0000**	**409,18**	**818,36**

Scanned with CamScanner

		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	277,38	554,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	54,93	109,86
		Сметная стоимость:			**741,49**	**1482,98**
21	Ц13-080206-1101 1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	**м кабеля**	**47,0000**	**757,72**	**35612,84**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	338,35	15902,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	87,69	4121,43
		Сметная стоимость:			**1183,76**	**55636,72**
		ИТОГО по смете:	Тенге			**79528**
		Покрытие				
24.1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**6,2000**	**1071,37**	**6642**
		Накладные расходы	%	108	328,24	2035
		Сметная прибыль	%	8	111,97	694
		Сметная стоимость:			**1511,58**	**9371,80**
26.1	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**	**м2**	**62,0000**	**1472,10**	**91270**
		Накладные расходы	%	88	1214,58	75304
		Сметная прибыль	%	8	214,93	13326
		Сметная стоимость:			**2901,61**	**179900**
28.1	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Установка бортовых бетонных камней сечением 80х200 мм при других видах покрытий**	**м**	**19,0000**	**1858,47**	**35311**
		Накладные расходы	%	108	684,64	13008
		Сметная прибыль	%	8	203,45	3866
		Сметная стоимость:			**2746,56**	**52185**
		ИТОГО по смете:	Тенге			**241456**
		Итого по акту	**Тенге**			**920758**

Генподрядчик:: Иман

Садибеков Б

подрядчик: ТОО "Иман Сервис ЛТД"

ЗамДиректор

Scanned with CamScanner