Справка

о стоимости выполненых работ и затрат за ноябрь 2016г.

Заказчик: **ТОО "ГСУ Курылыс"**

Подрядчик: **ТОО "Ремсервис-Павлодар"**

Объект: **Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 7 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара**

Договор: **№ 44 от 8 апреля 2016г.**

Сумма по договору 2016г.	Стоимость поставленных товаров, выполненых работ		Сумма выплаченного аванса 2014г.	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма удержанного резерва 5%, тенге		Ранее заактированные суммы	Сумма подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненых работ с начала года	Стоимость поставленных услуг за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33 738 386	25 540 747	3 819 855	-	-	-	1 277 038	190 993		3 628 862

Заказчик:
ТОО "Курылыс"

Директор
Темирбулатов Н.К.

подпись

Подрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 7 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 44 от 8 апреля 2016г.

Акт № 10

приемки выполненных работ за ноябрь 2016г.

(локальная смета 2-1-4 (А))

Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Включить								
		Раздел 1.Хозяйственно-питьевой водопровод								
1	Е16-7-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм *м трубопровода*	24	1550,07 117	19,03 7,13	37202 2808	457 171	3813 128	0,69 0,0348	17 1
10	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм *м трубопровода*	527	439,78 292,5	12,19 4,57	231764 154148	6424 2408	200392 128	1,64 0,0223	864 12
11	99-1-1(пл)	Труба полипропиленовая д.20мм (ц/о=218/1,12/2,5574) *м*	527	76		40052				
12	9-1-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм *шт*	12	623		7476				

13	9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм (спускники) *шт*	5	350		1750				
		Раздел 2. Горячее водоснабжение системы Т3,Т4								
24	9-1-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм *шт*	3	623		1869				
25	9-1-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм *шт*	21	395		8295				
26	9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм (спускники) *шт*	3	350		1050				
32	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм *м трубопровода*	350	439,78 292,5	12,19 4,57	153923 102375	4267 1600	133088 128	1,64 0,0223	574 8
33	99-1-1(пл)	Труба полипропиленовая д.20мм *м*	350	76		26600				
36	Е16-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм *м трубопровода*	10	965,42 92,93	12,21 4,57	9654 929	122 46	1248 128	0,555 0,0223	6 –
38	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм *м трубопровода*	114	336,95 231,75	7,9 2,95	38412 26420	901 336	34248 128	1,29 0,0144	147 2
39	99-1-1(пл)	Труба полипропиленовая д.25мм *м*	114	159		18126				
		Раздел 5. Санитарно-техническое оборудование								
54	Е17-1-12	Установка трапов диаметром 100 мм *комплект*	3	188,08 139,5	9,2 4,5	564 419	28 14	554 128	0,79 0,02	2 –
55	99-1-1(пл)	Трап пластиковый д.100мм *шт*	3	559		1677				

56 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	1,5	150,08	1,43	225	2	198	0,56	1
	м трубопровода		102,38	0,54	154	1	128	0,0026	–
57 8-4-93	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d=100х3,2 ммК=0,998;	1,497	481,8		721				
	м								
	Всего прямые затраты				**579360**	**12201**			**1611**
					287253	**4576**			**23**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				279909				
	Накладные расходы, тенге				373541				
	- заработная плата, тенге				56031				
	- трудоемкость, чел-ч				187				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				57174				
	Всего				**1010075**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				11111				
	- сметная заработная плата, тенге				1567				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				9				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				19096				
	- сметная заработная плата, тенге				8784				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				53				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				10212				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4085				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1054579**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**2696559**				
	- материалы, тенге				715727				
	- сметная заработная плата, тенге				952503				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1883				
	Налог (1,5 %)				40448				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)				**2737007**				
	Понижающий коэффициент (0,9501)				136577				

Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**2600430**
НДС (12 %)	312052
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2912482**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 7 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 44 от 8 апреля 2016г.

Акт № 9

приемки выполненных работ за ноябрь 2016г.

(локальная смета 2-1-4)

Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Хозяйствено-питьевой водопровод										
11	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	72	471,67	4,19	33960	302	5661	0,337	24
		м трубопровода		59,85	1,58	4309	114	128	0,0076	1
30	9-1-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	6	623		3738				
		шт								
31	9-1-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	6	500		3000				
		шт								
Раздел 2 Горячее водоснабжение Т3, Т4										
85	9-1-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	9	623		5607				
		шт								
86	9-1-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	12	500		6000				

		шт								
97	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	12	693,07	10,34	8317	124	1240	0,433	5
		м трубопровода		76,95	3,87	923	46	128	0,0189	–
		Раздел 3 Хозяйственно-бытовая канализация								
122	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	148	150,08	1,43	22212	212	19497	0,56	83
		м трубопровода		102,38	0,54	15152	80	128	0,0026	–
123	99-1-1	Трубопроводы ПВХ д.100ммК=0,998;	147,704	481,8		71164				
		шт								
124	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	130	141,5	0,64	18395	83	17714	0,584	76
		м трубопровода		106,2	0,25	13806	33	128	0,0012	–
125	99-1-1	Трубопроводы ПВХ д.50ммК=0,998;	129,74	200,75		26045				
		м								
128	99-1-1	Тройник пластиковый прямой 50*50	162	48,88		7919				
		шт								
129	99-1-1	Полуотвод пластиковый канализационный д.100мм	84	80,3		6745				
		шт								
130	99-1-1	Полуотвод пластиковый канализационный д.50мм	162	22,69		3676				
		шт								
132	99-1-1	Отвод пластиковый канализационный д.50мм	378	27,58		10425				
		шт								
133	99-1-1	Тройник пластиковый косой 100*100	60	197,26		11836				
		шт								
134	99-1-1	Переходник пластиковый канализационный 100*50	108	59,35		6410				
		шт								
136	99-1-1	Заглушка д.50мм	108	22,69		2451				
		шт								
143	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,56	225,63	601	451	334	0,414	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,226	–

144	99-1-1	Заглушка 3-50-ПНД	1	31,42		31					
		шт									
145	99-1-1	Патрубок д.50мм	1	61,1		61					
		шт									

Раздел 4 Ливневая канализация

148	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	4	422,48	3,96	1690	16	275	0,297	1	
		м трубопровода		52,2	1,49	209	6	128	0,0073	–	
153	9-1-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	3	623		1869					
		шт									

	Всего прямые затраты	**252152**	**1188**	**190**
		34538	**397**	**1**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	216425		
	Накладные расходы, тенге	44721		
	- заработная плата, тенге	6708		
	- трудоемкость, чел-ч	22		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	17812		
	Всего	**314685**		
	Временные здания и сооружения (1,1 %)	3462		
	- сметная заработная плата, тенге	488		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	3		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	5949		
	- сметная заработная плата, тенге	2737		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	17		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3181		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1273		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**328550**		
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**840102**		
	- материалы, тенге	553399		
	- сметная заработная плата, тенге	126116		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	233		

Налог (1,5 %)	12602
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**852704**
Понижающий коэффициент (0,9501)	42550
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**810154**
НДС (12 %)	97218
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**907373**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за декабрь 2016г.

Заказчик: **ТОО "ГСУ Курылыс"**

Подрядчик: **ТОО "Ремсервис-Павлодар"**

Объект: **Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 7 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара**

Договор: **№ 44 от 8 апреля 2016г.**

Сумма по договору 2016г.	Стоимость поставленных товаров, выполненых работ		Сумма выплаченного аванса 2014г.	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма удержанного резерва 5%, тенге		Ранее заактированные суммы	Сумма подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненых работ с начала года	Стоимость поставленных услуг за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33 738 386	39 143 760	13 603 013	-	-	-	1 766 196	680 151		12 922 862

Заказчик:
ТОО "Курылыс"

Директор
Темирбулатов Н.К.

Подрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 7 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 44 от 8 апреля 2016г.

Акт № 12

приемки выполненных работ за декабрь 2016г.

(локальная смета 2-1-4 (А))

Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Включить								
		Раздел 1.Хозяйственно-питьевой водопровод								
14	9-4-1186	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +185 °С, DN 15мм *шт*	270	386		104220				
16	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм *фильтр*	162	187,02 130,5	50,89 18	30297 21141	8244 2916	30793 128	0,75 0,09	122 15
17	99-1-1(пл)	Фильтр сетчатый д.15мм *шт*	162	367		59454				
18	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая *м трубопровода*	55	72,96 38,59	16,85 4,33	4013 2122	927 238	2360 100	0,211 0,025	12 1
19	1-3-274	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	29	361		10469				

		м							
20	1-3-276	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	61	530		32330			
		м							
21	1-3-277	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	3	595		1785			
		м							
22	1-3-285	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	8	1006		8048			
		м							
23	1-3-538	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	41	357		14637			
		рулон							
Раздел 2. Горячее водоснабжение системы Т3,Т4									
27	9-4-1186	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +185 °С, DN 15мм	162	386		62532			
		шт							
29	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	162	187,02	50,89	30297	8244	30793	0,75	122
		фильтр		130,5	18	21141	2916	128	0,09	15
30	99-1-1(пл)	Фильтр сетчатый д.15мм	162	367		59454			
		шт							
37	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	49	11,13	–	545	–	671	0,0501	2
		м трубопровода		10,69	–	524	–	128	–	–

40	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	30,1	72,96	16,85	2196	507	1292	0,211	6
		м трубопровода		38,59	4,33	1162	130	100	0,025	1
41	1-3-274	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	26,7	361		9639				
		м								
42	1-3-276	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	40,8	530		21624				
		м								
43	1-3-283	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	49	914		44786				
		м								
44	1-3-538	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	36	357		12852				
		рулон								
		Раздел 5. Санитарно-техническое оборудование								
53	Е17-2-3	Установка смесителей	108	143,32	1,57	15479	170	17418	0,7	76
		шт		126	–	13608	–	128	–	–
		Всего прямые затраты				**524657**	**18092**			**340**
						59698	**6200**			**32**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				446868				
		Накладные расходы, тенге				83327				
		- заработная плата, тенге				12499				
		- трудоемкость, чел-ч				42				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	36479
Всего	**644463**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	7089
- сметная заработная плата, тенге	1000
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	12184
- сметная заработная плата, тенге	5605
- нормативная трудоемкость, чел-ч	34
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	6516
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2606
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**672858**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**1720498**
- материалы, тенге	1142641
- сметная заработная плата, тенге	240675
- нормативная трудоемкость, чел-ч	454
Налог (1,5 %)	25807
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**1746305**
Понижающий коэффициент (0,9501)	87141
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**1659164**
НДС (12 %)	199100
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1858264**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 7 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 44 от 8 апреля 2016г.

Акт № 11

приемки выполненных работ за декабрь 2016г.

(локальная смета 2-1-4)

Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Хозяйствено-питьевой водопровод								
1	Е16-22-2	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 100 мм, диаметр водомера до 80 мм	1	5414,92	288,09	5415	288	2947	13,1	13
		узел		2193,75	108	2194	108	128	0,53	1
2	99-1-1	Счетчик холодной воды д.65мм	1	24299,23		24299				
		шт								
3	12-5-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1	811		811				
		комплект								
4	Е18-21-5	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	1	7561,49	94,44	7561	94	294	1,1433	1
		фильтр		194,67	34,76	195	35	128	0,1751	–
5	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	3	891,93	90,13	2676	270	1848	2,6	8
		шт		447,75	33,75	1343	101	128	0,16	–

6	99-1-1	Задвижки универсальные фланцевые с обрезным клином BV-05-47, д.100мм	3	17093,6		51281			
		шт							
7	9-1-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1	623		623			
		шт							
8	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	8	384		3072			
		шт							
9	8-9-10	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	2	268		536			
		шт							
10	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	0,2	329,67	4,19	66	1	15	0,337	–
		м трубопровода		59,85	1,58	12	–	128	0,0076	–
12	Е16-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм	0,4	965,42	12,21	386	5	50	0,555	–
		м трубопровода		92,93	4,57	37	2	128	0,0223	–
16	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	96,6	10,99	–	1062	–	1322	0,0501	5
		м трубопровода		10,69	–	1033	–	128	–	–
17	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	36	11,13	–	401	–	493	0,0501	2
		м трубопровода		10,69	–	385	–	128	–	–
23	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1234	2,6	5
		шт		447,75	33,75	896	68	128	0,16	–
24	99-1-1	Задвижки универсальные фланцевые с обрезным клином BV-05-47, д.80мм	2	12987,87		25976				
		шт								

27 8-9-11	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	272		1088				
	шт								
33 9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм (спускники)	18	350		6300				
	шт								
34 Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	162	75,82	1,57	12283	254	13997	0,41	66
	счетчик (водомер)		67,5	–	10935	–	128	–	–
1.2 Поливочный кран в мусорокамере ВК-19 - 6шт									
36 Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм	6	132,57	1,57	795	9	415	0,3	2
	кран		54	–	324	–	128	–	–
37 9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	6	350		2100				
	шт								
38 9-1-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	6	266		1596				
	шт								
41 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	36	10,99	–	396	–	493	0,0501	2
	м трубопровода		10,69	–	385	–	128	–	–
42 11-3-12	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм	7,2	375		2700				
	м								
63 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	568	10,99	–	6242	–	7772	0,0501	28
	м трубопровода		10,69	–	6072	–	128	–	–
64 Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	51	11,13	–	568	–	698	0,0501	3
	м трубопровода		10,69	–	545	–	128	–	–
66 Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	221	72,96	16,85	16124	3724	9485	0,211	47
	м трубопровода		38,59	4,33	8528	957	100	0,025	6

67 1-3-274	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	33	361	11913
	м			
68 1-3-275	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	12	441	5292
	м			
69 1-3-276	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	27	530	14310
	м			
70 1-3-278	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	24	649	15576
	м			
72 1-3-283	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	30	914	27420
	м			
73 1-3-285	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	13	1006	13078
	м			

74	1-3-288	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	36	1522		54792			
		м							
77	Ц12-594-3	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения дренчерные, Dy до 16 мм	3	80,2	–	241	–	201	0,4	1
		шт		74,3	–	223	–	90	–	–
78	99-1-1	Оросительный сплинкер водяной СВН-15	3	273,83		821				
		шт								
80	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	9	10,99	–	99	–	123	0,0501	–
		м трубопровода		10,69	–	96	–	128	–	–
		Раздел 2 Горячее водоснабжение Т3, Т4								
87	9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	21	350		7350				
		шт								
88	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	6	62,13	–	373	–	173	0,12	1
		комплект		22,5	–	135	–	128	–	–
90	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	162	75,82	1,57	12283	254	13997	0,41	66
		счетчик (водомер)		67,5	–	10935	–	128	–	–
100	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	918	10,99	–	10089	–	12561	0,0501	46
		м трубопровода		10,69	–	9813	–	128	–	–
101	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	211,9	72,96	16,85	15460	3571	9095	0,211	45
		м трубопровода		38,59	4,33	8177	918	100	0,025	5

102 1-3-274	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	6,3	361		2274			
	м								
103 1-3-275	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	55	441		24255			
	м								
104 1-3-276	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	7,2	530		3816			
	м								
105 1-3-277	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	12	595		7140			
	м								
106 1-3-280	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	45	735		33075			
	м								

Раздел 3 Хозяйственно-бытовая канализация

116 Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
	шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	–
117 99-1-1	Клапан обратный ПВХ д.50мм	3	1571,07		4713				
	шт								

138	E26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	40	72,96	16,85	2918	674	1717	0,211	8
		м трубопровода		38,59	4,33	1544	173	100	0,025	1
139	1-3-241	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	37	457		16909				
		м								
140	1-3-245	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	3	811		2433				
		м								

Раздел 4 Ливневая канализация

150	E16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	4	10,99	–	44	–	55	0,0501	–
		м трубопровода		10,69	–	43	–	128	–	–
151	E16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	25	11,13	–	278	–	342	0,0501	1
		м трубопровода		10,69	–	267	–	128	–	–
157	E26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	22	72,96	16,85	1605	371	944	0,211	5
		м трубопровода		38,59	4,33	849	95	100	0,025	1
158	1-3-239	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	22	421		9262				
		м								

Раздел 5 Санитарно-техническое оборудование

160 Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	108	460,28	21,53	49710	2325	49144	1,95	211
	комплект		346,5	9	37422	972	128	0,04	4
161 11-1-69	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки, размер 550х420х150 мм	108	5290		571320				
	комплект								
162 Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	108	9126,62	39,24	985675	4238	55676	2,22	240
	комплект		387	15,75	41796	1701	128	0,07	8
163 Е16-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	108	59,31	–	6405	–	8177	0,337	36
	м подводок		59,15	–	6388	–	128	–	–
164 8-4-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	108	659		71172				
	комплект								
165 Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн	108	5778,07	93,94	624032	10146	50700	1,95	211
	комплект		330,75	36	35721	3888	128	0,17	18
166 11-1-106	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге и кнопочным переключателем См-ВУ-ШлФР с фарфоровым корпусом	108	2850		307800				
	комплект								
167 Е17-5-4	Установка раковин	3	2909,71	12,33	8729	37	571	0,81	2
	комплект		144	4,5	432	14	128	0,02	–
168 Е17-5-1	Установка моек на одно отделение	108	387,4	13,9	41839	1501	39191	1,56	168
	комплект		279	4,5	30132	486	128	0,03	3
169 11-1-26	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЦ со смесителем См-М-ЦА, пластмассовым бутылочным сифоном	108	3850		415800				
	шт								

Всего прямые затраты	**3557862**	**28060**	**1227**
В том числе стоимость: материалов, тенге	**217620** 3312181	**9565**	**47**
Накладные расходы, тенге	284767		
- заработная плата, тенге	42715		
- трудоемкость, чел-ч	142		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	230558		
Всего	**4073187**		
Временные здания и сооружения (1,1 %)	44805		
- сметная заработная плата, тенге	6318		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	36		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	77006		
- сметная заработная плата, тенге	35423		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	216		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	41180		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	16472		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4252650**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**10874026**		
- материалы, тенге	8469247		
- сметная заработная плата, тенге	944282		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1668		
Налог (1,5 %)	163110		
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**11037136**		
Понижающий коэффициент (0,9501)	550753		
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**10486383**		
НДС (12 %)	1258366		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**11744749**		

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.