Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за ноябрь 2017г.

Заказчик: **ТОО "ГСУ Курылыс"**

Подрядчик: **ТОО "Ремсервис-Павлодар"**

Объект: **Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 13 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара**

Договор: **№ 64 от 22 февраля 2017г.**

Сумма по договору 2017г.	Стоимость поставленных товаров, выполненых работ		Сумма выплаченного аванса 2017г.	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма удержанного резерва 5%, тенге		Ранее заактированные суммы	Сумма подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненых работ с начала года	Стоимость поставленных услуг за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84 038 521	81 235 059	19 144 286	-	-	-	4 061 753	957 214		18 187 072

Заказчик:
ТОО "Курылыс"

Директор
Темирбулатов Н.К.

подпись

Подрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 13 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 64 от 22 февраля 2017г.

Акт № 18

приемки выполненных работ за ноябрь 2017г.

(локальная смета № 2-1-3 (А))

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Включить									
	Раздел 1. Отопление									
1	Е18-6-2	Установка стальных радиаторов	209,28	144,17	19,17	30172	4012	28808	0,60873	127
		кВт		100,35	7,19	21001	1505	128	0,03502	7
7	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	162	28,81	–	4667	–	4806	0,1236	20
		комплект		23,18	–	3755	–	128	–	–
	Раздел 2. Распределительная гребенка									
22	9-1-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	3	362		1086				
		шт								
		Всего прямые затраты				**35925**	**4012**			**147**
						24756	**1505**			**7**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				7157				
		Накладные расходы, тенге				33614				
		- заработная плата, тенге				5042				

- трудоемкость, чел-ч	17
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	4172
Всего	**73711**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	885
- сметная заработная плата, тенге	125
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	1395
- сметная заработная плата, тенге	642
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	746
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	298
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**77035**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**196978**
- материалы, тенге	18300
- сметная заработная плата, тенге	84672
- нормативная трудоемкость, чел-ч	176
Налог (1,5 %)	2955
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**199933**
Понижающий коэффициент (0,9998875)	22
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**199911**
НДС (12 %)	23989
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**223900**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 13 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 64 от 22 февраля 2017г.

Акт № 19

приемки выполненных работ за ноябрь 2017г.

(локальная смета 2-1-3)

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
1.1 1										
5	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	1545	266,17	4,08	411233	6304	109362	0,30591	473
		м трубопровода		53,77	1,53	83075	2364	128	0,00752	12
6	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	313	268,17	4,08	83937	1277	22156	0,30591	96
		м трубопровода		53,77	1,53	16830	479	128	0,00752	2
7	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	182	200		36400				
		кг								
8	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	6468	11,31	–	73153	–	91153	0,0516	334
		м трубопровода		11,01	–	71213	–	128	–	–

11 Ц11-350-1	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, PH-метров; Dн трубопровода до 20 мм	138	193,78	–	26742	–	20400	1	138
	шт		164,25	–	22667	–	90	–	–
21 99-1-1(пл)	Кран пробно-спускной 10б19бк1 с прямым пуском и нипепелем цапковым д.15мм	30	1029		30870				
	шт								
22 Е18-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром 159 мм	14	1442,79	8,09	20199	113	749	0,24617	3
	м труб нитки регистра		38,71	3,04	542	43	128	0,01473	–
24 Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	139	72,96	16,85	10141	2342	5966	0,211	29
	м трубопровода		38,59	4,33	5364	602	100	0,025	3
25 1-3-210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	47,3	141		6669				
	м								
26 1-3-207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	30,8	103		3172				
	м								
27 1-3-206	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	22	92		2024				
	м								

28 1-3-203	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	52,8	70		3696				
	м								
29 1-3-538	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	21	357		7497				
	рулон								
30 Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм (гильзы)	17,8	117,9	14,54	2099	259	2479	0,56959	10
	м трубопровода								
			103,36	5,45	1840	97	128	0,02657	–
31 8-6-66	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	17,8	279		4966				
	м								
34 Ц12-792-1	Задвижки, клапаны стальные фланцевые, регулирующие на Ру 4-6,4 МПа, Dy 15-25 мм	36	596,8	30,9	21485	1112	18436	3	108
	шт								
			560	9	20160	324	90	0,053	2
37 Е46-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	57	229,27	103	13068	5871	9414	0,748	43
	шт								
			126,27	38,9	7197	2217	100	0,19	11
1.2 Тепловой узел № 1									
42 Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	3,5	11,45	–	40	–	50	0,0516	–
	м трубопровода								
			11,01	–	39	–	128	–	–
58 Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	1,68	100,69	0,07	169	–	106	0,369	1
	м2 окрашиваемой поверхности								
			60,3	0,02	101	–	105	0,0001	–
59 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	0,044	148,39	0,07	7	–	5	0,646	–

	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	5	–	105	0,0001	–
	1.3 Узел поквартирного теплосчетчика								
60	Е18-21-1								
	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	36	192,47	52,42	6929	1887	7048	0,7725	28
	фильтр		134,42	18,54	4839	667	128	0,0927	3
69	Ц12-698-1 Бобышки, штуцеры на Ру до 10 МПа	72	436,8	18,8	31450	1354	8618	0,58	42
	шт		133	–	9576	–	90	–	–
	Раздел 3 Вентиляция								
80	Е20-32-1								
	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	48	712,66	29,9	34208	1435	42674	3,8325	184
	вентилятор		682,76	11,81	32772	567	128	0,0525	3
81	99-1-163(пл) Вентилятор вытяжной канальный "POLO 4"	48	733		35184				
	in								
	Всего прямые затраты				**865338**	**21954**			**1489**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**276220** 567163	**7360**			**36**
	Накладные расходы, тенге				338616				
	- заработная плата, тенге				50792				
	- трудоемкость, чел-ч				169				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				72237				
	Всего				**1276191**				
	Временные здания и сооружения (1,2 %)				15314				
	- сметная заработная плата, тенге				2159				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				12				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				24151				
	- сметная заработная плата, тенге				11109				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				68				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				12915				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				5166				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1333737**				

Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**3410366**
- материалы, тенге	1450236
- сметная заработная плата, тенге	935149
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1774
Налог (1,5 %)	51155
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**3461521**
Понижающий коэффициент (0,9998875)	389
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**3461132**
НДС (12 %)	415336
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3876468**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 13 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 64 от 22 февраля 2017г.

Акт № 21

приемки выполненных работ за ноябрь 2017г.

(локальная смета 2-1-4(Б))

Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Включить								
		Раздел 1 Водопровод ниже отм. 0.000								
10	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	30	362,67	4,19	10880	126	2359	0,337	10
		м трубопровода		59,85	1,58	1796	47	128	0,0076	–
17	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	158	10,99	–	1736	–	2162	0,0501	8
		м трубопровода		10,69	–	1689	–	128	–	–
18	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	47,7	11,13	–	531	–	653	0,0501	2
		м трубопровода		10,69	–	510	–	128	–	–

19	1-3-228								
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	33	107		3531				
	м								
20	1-3-229								
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	7,59	121		918				
	м								
21	1-3-230								
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	9,02	136		1227				
	м								
22	1-3-238								
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	30,25	287		8682				
	м								
	Раздел 2 Горячее водоснабжение ниже отм. 0.000								
28	Е16-7-2								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	38,7	364,67	4,19	14113	162	3043	0,337	13
	м трубопровода								
			59,85	1,58	2316	61	128	0,0076	–
32	Е16-29-1								
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	230,4	10,99	–	2532	–	3153	0,0501	12
	м трубопровода								
			10,69	–	2463	–	128	–	–

33	1-3-226								
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	26,4	91		2402				
	м								
34	1-3-229								
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	171,6	121		20764				
	м								
35	1-3-230								
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	31,68	136		4308				
	м								
	Раздел 3 Канализация ниже отм. 0.000								
36	Е16-13-1								
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	7,2	141,5	0,64	1019	5	982	0,584	4
	м трубопровода								
			106,2	0,25	765	2	128	0,0012	–
37	8-4-92								
	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	7,2	279		2009				
	м								
38	Е16-13-2								
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	268,1	150,08	1,43	40236	383	35319	0,56	150
	м трубопровода								
			102,38	0,54	27448	145	128	0,0026	1
39	8-4-93								
	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	268,1	791		212067				
	м								
42	99-1-1(пл)								
	Тройник прямой 100*50 (ц/о=436/1,12/2,557)	6	152		912				
	шт								

43	99-1-1(пл)	Полуотвод д.100мм (ц/о=410/1,12/2,557)	69	143		9867			
		шт							
	Раздел 5. Водопровод выше отм. 0.000								
49	Е16-14-1								
		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	283,1	439,78	12,19	124502	3451	107649	1,64	464
		м трубопровода							
				292,5	4,57	82807	1294	128	0,0223	6
50	99-1-1(пл)	Труба полипропиленовая д.20мм*3,4мм (ц/о=205/1,12/2,557)К=0,899;	254,5069	72		18324			
		м							
51	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	5	329,67	4,19	1648	21	393	0,337	2
		м трубопровода							
				59,85	1,58	299	8	128	0,0076	–
52	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	59	364,67	4,19	21516	247	4639	0,337	20
		м трубопровода							
				59,85	1,58	3531	93	128	0,0076	–
55	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	594	10,99	–	6528	–	8128	0,0501	30
		м трубопровода							
				10,69	–	6350	–	128	–	–
	Раздел 6. Горячее водоснабжение выше отм. 0.000								
62	Е16-14-1								
		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	331,1	439,78	12,19	145611	4036	125901	1,64	543
		м трубопровода							
				292,5	4,57	96847	1513	128	0,0223	7
63	99-1-1(пл)	Труба полипропиленовая д.20мм*3,4мм (ц/о=205/1,12/2,557)К=0,899;	297,6589	72		21431			
		м							
64	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	5	329,67	4,19	1648	21	393	0,337	2
		м трубопровода							
				59,85	1,58	299	8	128	0,0076	–

66 Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	69	362,67	4,19	25024	289	5426	0,337	23
	м трубопровода		59,85	1,58	4130	109	128	0,0076	1
68 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	759,8	10,99	–	8350	–	10396	0,0501	38
	м трубопровода		10,69	–	8122	–	128	–	–
70 Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	81	336,95	7,9	27293	640	24334	1,29	104
	м трубопровода		231,75	2,95	18772	239	128	0,0144	1
71 99-1-1(пл)	Труба полипропиленовая д.25мм*4,2мм (ц/о=351/1,12/2,557)К=0,929;	75,249	123		9256				
	м								
72 Е16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	21	310,32	5,28	6517	111	5123	1,05	22
	м трубопровода		188,55	1,98	3960	42	128	0,0097	–
73 99-1-1(пл)	Труба полипропиленовая д.32мм*5,4мм (ц/о=608/1,12/2,557)К=0,938;	19,698	212		4176				
	м								
74 Е16-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	6	412,02	6,65	2472	40	1955	1,4	8
	м трубопровода		252	2,5	1512	15	128	0,0122	–
75 99-1-1(пл)	Труба полипропиленовая д.40мм*6,7мм (ц/о=850/1,12/2,557)К=0,937;	5,622	297		1670				
	м								
Раздел 7.	**Канализация выше отм. 0.000**								
76 Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	142,5	141,5	0,64	20164	91	19418	0,584	83
	м трубопровода		106,2	0,25	15134	36	128	0,0012	–

77 8-4-92	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	142,5	279		39758				
	м								
78 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	362,1	150,08	1,43	54344	518	47703	0,56	203
	м трубопровода		102,38	0,54	37072	196	128	0,0026	1
79 8-4-93	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	362,1	791		286421				
	м								
80 99-1-1(пл)	Тройник прямой 100*100 (ц/о=702/1,12/2,557)	48	245		11760				
	шт								
81 99-1-1(пл)	Полуотвод 100 (ц/о=410/1,12/2,557)	84	143		12012				
	шт								
82 99-1-1(пл)	Тройник косой 100*100 (ц/о=1100/1,12/2,557)	60	384		23040				
	шт								
83 Е26-23-7	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	64,8	143,38	9,39	9291	608	2114	0,182	12
	м трубопровода		29,03	3,6	1881	233	100	0,017	1
84 1-1-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,04782	179500		8584				
	1000м2								
Раздел 8. Водосток выше отм. 0.000									
85 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	35	150,08	1,43	5253	50	4611	0,56	20
	м трубопровода		102,38	0,54	3583	19	128	0,0026	–
86 8-4-93	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 ммК=0,974;	34,09	791		26965				
	м								
87 99-1-1(пл)	Тройник пластиковый косой 100*100 (ц/о=1100/1,12/2,557)	12	384		4608				
	шт								
88 99-1-1(пл)	Полуотвод пластиковый канализационный д.100мм (ц/о=410/1,12/2,557)	30	143		4290				
	шт								
89 11-4-2	Воронки водосточные (прим.)	6	7790		46740				

		шт					
90	99-1-1(пл)	Заглушка 100 (ц/о=205/1,12/2,557)	9	72	648		
		шт					
	Раздел 9.	**Санитарно-техническое оборудование**					
92	99-1-1(пл)						
		Муфта переходная 32*3/4" (для полотенцесушителя) (ц/о=280/1,12/2,557)К=2,000;	48	98	4704		
		шт					
		Всего прямые затраты			**1322282**	**10799**	**1773**
					321286	**4060**	**18**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			990195		
		Накладные расходы, тенге			415854		
		- заработная плата, тенге			62378		
		- трудоемкость, чел-ч			208		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			104288		
		Всего			**1842424**		
		Временные здания и сооружения (1,2 %)			22109		
		- сметная заработная плата, тенге			3117		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			18		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)			34867		
		- сметная заработная плата, тенге			16039		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			98		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			18645		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			7458		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**1925503**		
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)			**4923511**		
		- материалы, тенге			2531929		
		- сметная заработная плата, тенге			1107138		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			2115		
		Налог (1,5 %)			73853		
		Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)			**4997364**		
		Понижающий коэффициент (0,9998875)			562		
		Всего по акту с учетом понижающего коэффициента			**4996802**		

НДС (12 %)	599616
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5596418**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 13 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 64 от 22 февраля 2017г.

Акт № 20

приемки выполненных работ за ноябрь 2017г.

(локальная смета 2-1-4)

Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод ниже отм. 0.000								
4	9-2-64	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002 *шт*	1	7386		7386				
7	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 *шт*	2	202		404				
9	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	1	328		328				
10	8-6-42	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 *м*	0,2	112		22				
13	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	3,4	10,99 / 10,69	– / –	37 / 36	– / –	46 / 128	0,0501 / –	– / –

14	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	2,5	11,13	–	28	–	35	0,0501	–
		м трубопровода		10,69	–	27	–	128	–	–
15	Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм	3	64,57	1,57	194	5	207	0,3	1
		кран		54	–	162	–	128	–	–
17	11-3-12	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм	6	375		2250				
		м								
18	Е17-2-3	Установка смесителей	3	143,32	1,57	430	5	484	0,7	2
		шт		126	–	378	–	128	–	–
19	11-1-102	Смесители лабораторные СмЛНс настенные	3	2160		6480				
		комплект								
47	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	41,1	471,67	4,19	19386	172	3232	0,337	14
		м трубопровода		59,85	1,58	2460	65	128	0,0076	–
48	Е22-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	0,0411	180453,4	29493,95	7417	1212	2483	203	8
		км трубопровода		35325	11142	1452	458	130	54,42	2
49	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	41,1	10,99	–	452	–	562	0,0501	2
		м трубопровода		10,69	–	439	–	128	–	–
50	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	45	200		9000				
		кг								
51	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	205,7	72,96	16,85	15008	3466	8829	0,211	43
		м трубопровода		38,59	4,33	7938	891	100	0,025	5

53	1-3-229	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	78,21	121		9463				
		м								
54	1-3-231	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	45,98	171		7863				
		м								
56	1-3-236	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	11	229		2519				
		м								
58	1-3-241	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	11,22	457		5128				
		м								
59	1-3-538	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	30,86	357		11017				
		рулон								
85	Е46-29-6	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	6	157,22	71,34	943	428	677	0,5083	3
		шт		85,88	26,96	515	162	100	0,1316	1

Раздел 2 Горячее водоснабжение ниже отм. 0.000

99	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	60	200		12000				
		кг								
100	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	241,5	72,96	16,85	17620	4069	10365	0,211	51
		м трубопровода								

			38,59	4,33	9319	1046	100	0,025	6
101 1-3-226	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	3,96	91		360				
	м								
103 1-3-231	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	19,8	171		3386				
	м								
106 1-3-538	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	36,225	357		12932				
	рулон								
126 Е46-29-6	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	6	157,22	71,34	943	428	677	0,5083	3
	шт								
			85,88	26,96	515	162	100	0,1316	1

Раздел 3 Канализация ниже отм. 0.000

127 Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
	шт								
			254,25	15,75	763	47	128	0,07	–
128 9-2-64	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	3	7386		22158				
	шт								
129 8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	6	202		1212				
	шт								
130 Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	1,5	623,7	14,12	936	21	204	0,553	1

	м трубопровода								
			100,35	5,29	151	8	128	0,0258	–
131 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	0,39	148,39	0,07	58	–	44	0,646	–
	м2 окрашиваемой поверхности								
			108	0,02	42	–	105	0,0001	–
144 Е17-1-12	Установка трапов диаметром 100 мм	3	188,08	9,2	564	28	554	0,79	2
	комплект								
			139,5	4,5	419	14	128	0,02	–
145 99-2-229(пл)	Трап из пластика ТП 100 д.100мм с прямым отводом	3	454		1362				
	шт								
146 11-1-60	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	3	284		852				
	шт								
147 8-4-60	Тройник прямой, d=110 мм	4,8	6190		29712				
	10шт								
150 99-15-23(пл)	Отвод пластиковый канализационный диам. 50мм	3	22		66				
	шт								
151 Е46-29-6	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	9	157,22	71,34	1415	642	1016	0,5083	5
	шт								
			85,88	26,96	773	243	100	0,1316	1
3.2 Прочистка в приямке (лючке) д.100мм (15шт.)									
152 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 ммК=15,000;	0,00225	58881,69	25695,31	132	58	116	194	–
	км трубопровода								
			33075	6813,45	74	15	130	26,38	–
153 8-4-89	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d=100х2,2 ммК=15,150;	2,2725	386		877				
	м								
158 99-15-20(пл)	Патрубок пластмассовый канализационный диам. 100мм	15	119		1785				
	шт								
159 Е20-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	134,85	107,48	1,2	14494	162	1550	0,0502	7
	кг изделия								
			8,53	0,45	1150	61	128	0,0022	–
160 99-2-763(пл)	Отвод пластмассовый канализационный диам. 100мм	30	118		3540				
	шт								

Раздел 4 Водосток ниже отм. 0.000

164 8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	3	384		1152				
	шт								
165 8-10-20	Заглушки (ГОСТ 17379-2001) эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру <=10 МПа, 108х4,0 мм	3	243		729				
	шт								
166 Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	7,5	422,48	3,96	3169	30	516	0,297	2
	м трубопровода								
			52,2	1,49	392	11	128	0,0073	–
168 9-1-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	3	623		1869				
	шт								
171 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,62447	20,35	0,02	33	–	6	0,0213	–
	м2								
			4,16	–	7	–	90	–	–
172 Е46-29-6	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	3	157,22	71,34	472	214	339	0,5083	2
	шт								
			85,88	26,96	258	81	100	0,1316	–

Раздел 5 Водопровод выше отм. 0.000

173 Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм	3	64,57	1,57	194	5	207	0,3	1
	кран								
			54	–	162	–	128	–	–
175 11-3-12	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм	9	375		3375				
	м								
176 Е17-2-3	Установка смесителей	3	143,32	1,57	430	5	484	0,7	2
	шт								
			126	–	378	–	128	–	–
177 11-1-102	Смесители лабораторные СмЛНс настенные	3	2160		6480				
	комплект								
178 Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	189	75,82	1,57	14330	297	16330	0,41	77
	счетчик (водомер)								
			67,5	–	12758	–	128	–	–

180 Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	189	187,02	50,89	35347	9618	35926	0,75	142
	фильтр		130,5	18	24665	3402	128	0,09	17
184 Е16-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	108	59,31	–	6405	–	8177	0,337	36
	м подводок		59,15	–	6388	–	128	–	–
185 8-4-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	108	659		71172				
	комплект								
200 Ц12-594-1	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения спринклерные	3	80,2	–	241	–	201	0,4	1
	шт		74,3	–	223	–	90	–	–
201 99-2-26(пл)	Ороситель сплинкерный водяной с плоской розеткой с плавким элементом СВОО-РНо(д)	3	328		984				
	шт								
203 Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	21	471,67	4,19	9905	88	1651	0,337	7
	м трубопровода		59,85	1,58	1257	33	128	0,0076	–
204 Е16-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм	3,6	120,7	14,12	435	51	486	0,553	2
	м трубопровода		100,35	5,29	361	19	128	0,0258	–
205 8-7-15	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	0,36	9260		3334				
	10м								
206 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	104,4	10,99	–	1147	–	1428	0,0501	5
	м трубопровода		10,69	–	1116	–	128	–	–
207 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	40	200		8000				
	кг								
219 Е46-29-6	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	351	157,22	71,34	55184	25040	39607	0,5083	178

	шт								
			85,88	26,96	30144	9463	100	0,1316	46
Раздел 6 Горячее водоснабжение выше отм.0.000									
220 Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	189	75,82	1,57	14330	297	16330	0,41	77
	счетчик (водомер)								
			67,5	–	12758	–	128	–	–
222 Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	189	187,02	50,89	35347	9618	35926	0,75	142
	фильтр								
			130,5	18	24665	3402	128	0,09	17
227 Е18-22-5	Установка кранов воздушных	21	28,13	–	591	–	605	0,12	3
	комплект								
			22,5	–	473	–	128	–	–
228 99-2-265(пл)	Воздухоотводчик диам. 15мм	21	663		13923				
	шт								
265 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	68	200		13600				
	кг								
266 Е46-29-6	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	14	157,22	71,34	2201	999	1579	0,5083	7
	шт								
			85,88	26,96	1202	377	100	0,1316	2
Раздел 7 Канализация выше отм. 0.000									
267 Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	343,5	620,54	0,64	213155	220	46804	0,584	201
	м трубопровода								
			106,2	0,25	36480	86	128	0,0012	–
269 8-4-50	Переход пластиковый канализационный д.100*50мм	4,8	1220		5856				
	10шт								
271 99-15-23(пл)	Отвод пластмассовый канализационный диам. 50мм	324	22		7128				
	шт								
272 8-4-56	Тройник прямой, d=50 мм	10,8	820		8856				
	10шт								
273 8-4-60	Тройник прямой, d=100*50 мм	2,4	6190		14856				
	10шт								
274 99-2-7(пл)	Ревизия пластмассовый канализационая диам. 100мм	21	264		5544				
	шт								

276 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	60	200		12000				
	кг								
277 Е26-9-7	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 100 мм	64,8	235,51	25,96	15261	1682	9886	0,832	54
	м трубопровода		142,88	9,68	9259	627	100	0,047	3
278 1-3-155	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (к)	1,61	2380		3832				
	м3								

Раздел 8 Водосток выше отм. 0.000

281 Е16-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 125 мм	0,9	1565,57	27,87	1409	25	219	1,04	1
	м трубопровода		180,23	10,44	162	9	128	0,051	–
282 Е22-14-4	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 125 мм	0,0009	341856,91	34175,21	308	31	62	228	–
	км трубопровода		39600	12910,5	36	12	130	63,05	–
283 Е16-21-1	Установка водосточных воронок	6	636,26	137,88	3818	827	3976	2,58	15
	воронка		465,75	51,75	2795	311	128	0,25	2
285 99-2-7(пл)	Ревизия пластиковая канализационная Р-100	1	264		264				
	шт								
288 99-15-19(пл)	Патрубок пластмассовый канализационный компенсационный диам. 100мм	9	119		1071				
	шт								
289 Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,03768	17355,76	2191,28	654	83	429	73,6	3
	т конструкций		12555	101,25	473	4	90	0,49	–
290 2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,03768	154200		5810				
	т								

291 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	12,336	20,35	0,02	251	–	46	0,0213	–
	м2		4,16	–	51	–	90	–	–
	Раздел 9 Санитарно-техническое оборудование								
292 Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	108	460,28	21,53	49710	2325	49144	1,95	211
	комплект		346,5	9	37422	972	128	0,04	4
295 Е17-5-1	Установка моек на одно отделение	108	387,4	13,9	41839	1501	39191	1,56	168
	комплект		279	4,5	30132	486	128	0,03	3
297 Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн	108	5778,07	93,94	624032	10146	50700	1,95	211
	комплект		330,75	36	35721	3888	128	0,17	18
298 Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	108	8366,62	39,24	903595	4238	55676	2,22	240
	комплект		387	15,75	41796	1701	128	0,07	8
299 Е17-5-4	Установка раковин	3	2909,71	12,33	8729	37	571	0,81	2
	комплект		144	4,5	432	14	128	0,02	–
300 Е17-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	24	135,2	6,95	3245	167	3180	0,61	15
	шт		101,25	2,25	2430	54	128	0,01	–
301 11-1-45	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d=32 мм, поверхность нагрева 0,21 м2	24	551		13224				
	шт								
	Всего прямые затраты				**2482405**	**78358**			**1951**
					341009	**28124**			**136**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2063039				
	Накладные расходы, тенге				451800				
	- заработная плата, тенге				67770				
	- трудоемкость, чел-ч				226				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				176052				
	Всего				**3110257**				

Временные здания и сооружения (1,2 %)	37323
- сметная заработная плата, тенге	5263
- нормативная трудоемкость, чел-ч	30
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	58860
- сметная заработная плата, тенге	27076
- нормативная трудоемкость, чел-ч	165
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	31476
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	12590
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3250506**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**8311544**
- материалы, тенге	5275191
- сметная заработная плата, тенге	1312529
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2508
Налог (1,5 %)	124673
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**8436217**
Понижающий коэффициент (0,9998875)	949
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**8435268**
НДС (12 %)	1012232
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**9447500**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за июнь 2017г.

Заказчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Подрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Объект: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 13 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор: № 64 от 22 февраля 2017г.

Сумма по договору 2017г.	Стоимость поставленных товаров, выполненых работ		Сумма выплаченного аванса 2017г.	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма удержанного резерва 5%, тенге		Ранее заактированные суммы	Сумма подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненых работ с начала года	Стоимость поставленных услуг за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84 038 521	2 290 893	2 290 893	-	-	-	114 545	114 545		2 176 348

Заказчик:
ТОО "Курылыс"

Директор
Темирбулатов Н.К.

подпись

Подрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 13 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 64 от 22 февраля 2017г.

Акт № 1
приемки выполненных работ за июнь 2017г.
(локальная смета 2-1-4 (Б))
Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Включить									
	Раздел 1. Водопровод ниже отм. 0.000									
5	Ц12-798-2	Вентили, краны стальные под приварку на Ру 6,4-10 МПа, Dy 40-50 мм	1	885,3	59,1	885	59	727	5	5
		шт		799	9	799	9	90	0,053	–
6	9-4-71	Краны шаровые стальные сварные, Т до +200 °С, PN 40, DN 50мм	1	4860		4860				
		шт								
7	Ц12-798-3	Вентили, краны стальные под приварку на Ру 6,4-10 МПа, Dy 80 мм	1	1189,2	112	1189	112	950	6	6
		шт		1037	18	1037	18	90	0,105	–
8	9-4-73	Краны шаровые стальные сварные, Т до +200 °С, PN 25, DN 80мм	1	9960		9960				
		шт								
11	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	78	471,67	4,19	36790	327	6132	0,337	26
		м трубопровода								

			59,85	1,58	4668	123	128	0,0076	1
12	Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	8,2	596,67	4,19	4893	34	645	0,337	3
		м трубопровода								
				59,85	1,58	491	13	128	0,0076	–
13	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	41,8	693,07	10,34	28970	432	4325	0,433	18
		м трубопровода								
				76,95	3,87	3217	162	128	0,0189	1
14	Е16-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм	10	965,42	12,21	9654	122	1248	0,555	6
		м трубопровода								
				92,93	4,57	929	46	128	0,0223	–
15	Е16-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм	27,5	1082,42	12,21	29767	336	3433	0,555	15
		м трубопровода								
				92,93	4,57	2556	126	128	0,0223	1
16	Е16-7-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм	10,2	1550,07	19,03	15811	194	1620	0,69	7
		м трубопровода								
				117	7,13	1193	73	128	0,0348	–
	Раздел 2. Горячее водоснабжение ниже отм. 0.000									
26	Ц12-798-2	Вентили, краны стальные под приварку на Ру 6,4-10 МПа, Dy 40-50 мм	3	885,3	59,1	2656	177	2182	5	15
		шт								
				799	9	2397	27	90	0,053	–
27	9-4-70	Краны шаровые стальные сварные, Т до +200 °С, PN 40, DN 40мм	3	4437		13311				
		шт								
29	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	156	471,67	4,19	73581	654	12266	0,337	53
		м трубопровода								
				59,85	1,58	9337	246	128	0,0076	1
30	Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	28,8	596,67	4,19	17184	121	2266	0,337	10
		м трубопровода								

			59,85	1,58	1724	46	128	0,0076	–
31 Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	18	693,07	10,34	12475	186	1862	0,433	8
	м трубопровода								
			76,95	3,87	1385	70	128	0,0189	–
Раздел 3. Канализация ниже отм. 0.000									
40 99-1-1(пл)	Труба рефленная (гофрированная) д.100мм (ц/о=1950/1,12/2,557)К=1,010;	12,4836	681		8501				
	м								
41 99-1-1(пл)	Труба рефленная (гофрированная) д.100мм (ц/о=1950/1,12/2,557)	12,9	681		8785				
	м								

	Всего прямые затраты	**279272**	**2754**	**172**
		29733	**959**	**4**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	246786		
	Накладные расходы, тенге	37656		
	- заработная плата, тенге	5648		
	- трудоемкость, чел-ч	19		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	19016		
	Всего	**335944**		
	Временные здания и сооружения (1,2 %)	4031		
	- сметная заработная плата, тенге	568		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	3		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	6358		
	- сметная заработная плата, тенге	2925		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	18		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3400		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1360		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**351093**		
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**897745**		
	- материалы, тенге	631032		
	- сметная заработная плата, тенге	114024		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	216		

Налог (1,5 %)	13466
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**911211**
Понижающий коэффициент (0,9998875)	103
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**911108**
НДС (12 %)	109333
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1020441**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 13 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 64 от 22 февраля 2017г.

Акт № 3
приемки выполненных работ за июнь 2017г.
(локальная смета 2-1-4)
Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод ниже отм. 0.000								
1	Е16-22-2	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 100 мм, диаметр водомера до 80 мм	1	6225,92	288,09	6226	288	2947	13,1	13
		узел		2193,75	108	2194	108	128	0,53	1
3	Е18-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1	6905,1	70,85	6905	71	233	0,91	1
		фильтр		155,25	27	155	27	128	0,13	–
4	9-2-64	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	2	7386		14772				
		шт								
5	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1	891,93	90,13	892	90	617	2,6	3
		шт								

				447,75	33,75	448	34	128	0,16	–
6	9-2-67	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	1	15504		15504				
		шт								
7	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	202		808				
		шт								
8	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	384		768				
		шт								
11	8-6-47	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 50х3,5 мм	3,2	389		1245				
		м								
12	8-6-51	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	2,5	987		2468				
		м								
50	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	60,6	200		12120				
		кг								
	Раздел 2 Горячее водоснабжение ниже отм. 0.000									
99	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	44,4	200		8880				
		кг								
	Раздел 3 Канализация ниже отм. 0.000									
	3.1 1									
134	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	3,6	200		720				
		кг								
135	Е22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм с гидравлическим испытанием	0,0129	204666,79	85907,16	2640	1108	2152	504	7
		км трубопровода								
				95850	32451,75	1236	419	130	158,5	2
136	8-6-111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	12,9516	2696		34918				
		м								

137 E22-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм	0,0129	815772,84	104398,81	10523	1347	1703	357	5
	км трубопровода		62100	39438	801	509	130	192,61	2
138 E22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,01236	58881,69	25695,31	728	318	641	194	2
	км трубопровода		33075	6813,45	409	84	130	26,38	–
140 E22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм	12,9	244,98	0,28	3160	4	2465	0,844	11
	м трубы, уложенной в футляре		146,93	0,11	1895	1	130	0,0005	–
142 E1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	146,51	218,93	–	32075	–	36245	1,54	226
	м3 грунта		218,93	–	32075	–	113	–	–
143 E1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	134,36	122,18	–	16416	–	18550	0,885	119
	м3 грунта		122,18	–	16416	–	113	–	–

Раздел 4 Водосток ниже отм. 0.000

162 E16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	32,7	1240,75	20,8	40573	680	5788	0,725	24
	м трубопровода		130,5	7,79	4267	255	128	0,038	1
169 E9-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	0,03179	21562,67	927,19	685	29	479	99,9	3
	т конструкций		16627,5	101,25	529	3	90	0,49	–
170 2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,03179	154200		4902				
	т								
	Всего прямые затраты				**217928**	**3935**			**414**
					60425	**1440**			**6**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				153568				

Накладные расходы, тенге	71820
- заработная плата, тенге	10773
- трудоемкость, чел-ч	36
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	17385
Всего	**307133**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	3686
- сметная заработная плата, тенге	520
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	5812
- сметная заработная плата, тенге	2674
- нормативная трудоемкость, чел-ч	16
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3108
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1243
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**320982**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**820751**
- материалы, тенге	392673
- сметная заработная плата, тенге	205028
- нормативная трудоемкость, чел-ч	475
Налог (1,5 %)	12311
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**833062**
Понижающий коэффициент (0,9998875)	94
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**832968**
НДС (12 %)	99956
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**932924**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома № 13 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 64 от 22 февраля 2017г.

Акт № 2
приемки выполненных работ за июнь 2017г.
(локальная смета 2-1-3)
Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
1	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	86	627,13	14,54	53933	1250	11978	0,56959	49
		м трубопровода		103,36	5,45	8889	469	128	0,02657	2
2	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	56	474,17	4,08	26554	228	3964	0,30591	17
		м трубопровода		53,77	1,53	3011	86	128	0,00752	–
7	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	42	200		8400				
		кг								
		Всего прямые затраты				88887	1478			66
						11900	555			2
		В том числе стоимость: материалов, тенге				75508				

Накладные расходы, тенге	15942
- заработная плата, тенге	2391
- трудоемкость, чел-ч	8
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	6290
Всего	**111119**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	1333
- сметная заработная плата, тенге	188
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	2103
- сметная заработная плата, тенге	967
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1125
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	450
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**116130**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**296944**
- материалы, тенге	193074
- сметная заработная плата, тенге	44942
- нормативная трудоемкость, чел-ч	83
Налог (1,5 %)	4454
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**301398**
Понижающий коэффициент (0,9998875)	34
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**301364**
НДС (12 %)	36164
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**337528**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.