Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за январь 2017г.

Заказчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Подрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Объект: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодаре при КГКП ПКЦМ

Договор: № 61 от 1 ноября 2016г.

Сумма по договору 2016г.	Стоимость поставленных товаров, выполненых работ		Сумма выплаченного аванса 2016г.	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма удержанного резерва 5%, тенге		Ранее заактированные суммы	Сумма подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненых работ с начала года	Стоимость поставленных услуг за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
81 250 010	10 190 874	10 190 874	-	-	-	509 544	509 544		9 681 330

Заказчик:
ТОО "Курылыс"

Директор
Темирбулатов Н.К.

подпись

Подрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодаре при КГКП ПКЦМ

Договор № 61 от 1 ноября 2016г.

Акт № 1
приемки выполненных работ за январь 2017г.
(локальная смета 6-3-1)

Тепловые сети

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	465,34	37,06	35,38	17246	16464	5069	0,01132	5
		м3 грунта		1,63	9,6	759	4467	97	0,03281	15
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	15,25	251,77	–	3839	–	4338	1,771	27
		м3 грунта		251,77	–	3839	–	113	–	–
3	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	40,18	251,77	–	10116	–	11431	1,771	71
		м3 грунта		251,77	–	10116	–	113	–	–
4	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	55,32	37,06	35,38	2050	1957	602	0,01132	1
		м3 грунта		1,63	9,6	90	531	97	0,03281	2
5	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	914,75	84,26	84,26	77077	77077	15414	–	–
		т		–	16,85	–	15414	100	0,03539	32

6	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы	519,75	3,53	3,06	1835	1590	761	0,00313	2
		м3 грунта		0,45	1,06	234	551	97	0,00351	2
7	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	429,87	37,06	35,38	15931	15209	4683	0,01132	5
		м3 грунта		1,63	9,6	701	4127	97	0,03281	14
8	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	759,58	21,67	21,67	16460	16460	3289	–	–
		т		–	4,33	–	3289	100	0,00909	7
9	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	21,49	140,51	–	3020	–	3413	1,01775	22
		м3 грунта		140,51	–	3020	–	113	–	–
10	Е1-27-4	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	408,38	3,23	3,23	1319	1319	443	–	–
		м3 грунта		–	1,12	–	457	97	0,00366	1
13	Е8-3-1	Засыпка труб песком с подбивкой пазух и трамбованием	50,59	246,64	111,63	12478	5647	10194	0,897	45
		м3 основания		129,38	41,4	6545	2094	118	0,207	10

Раздел 2 Монтаж трубопроводов

15	8-6-509	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219х6-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	81	7021		568701				
		м								
18	Е24-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,1018	158274,19	54874,44	16112	5586	14711	506	52
		км трубопровода		91597,5	19559,78	9325	1991	130	101,614	10
19	8-6-505	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 89х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	101,8	2251		229152				
		м								
26	8-6-101	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	4,8	2030		9744				
		м								

27	8-6-90	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	3,6	1055	3798
		м			
29	8-6-74	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	18,14	400	7256
		м			
30	8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	2,4	250	600
		м			
31	8-6-63	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм	7,2	204	1469
		м			
32	8-6-550	Отвод Ст 219х6-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	4	27173	108692
		шт			
34	8-6-546	Отвод Ст 89х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	4	8221	32884
		шт			
35	99-1-1(пл)	Металическая заглушка изоляции 219-2 ППУ-ПЭ-200	4	4306	17224
		шт			
37	99-1-1(пл)	Металическая заглушка изоляции 89-2 ППУ-ПЭ-200	4	2439	9756
		шт			
38	8-10-85	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 200, 219х7 мм	2	1610	3220
		шт			
39	8-10-78	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 80, 89х3,5 мм	13	321	4173
		шт			
40	8-10-83	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 150, 159х4,5 мм	2	711	1422
		шт			
41	8-10-76	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 50, 57х3 мм	3	227	681
		шт			

42	8-10-75	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 40, 45х2,5 мм	7	208		1456			
		шт							
43	8-10-79	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 100, 108х4 мм	2	401		802			
		шт							
44	8-10-122	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 219х6-159х4,5 мм	2	692		1384			
		шт							
49	99-1-1(пл)	Полиэтиленовый мат 2000*1400*45	2	1900		3800			
		шт							
50	99-1-1(пл)	Лента маркировочная	31,2	21		655			
		м							
57	9-4-170	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200 °С, PN 25, DN 200 мм ГОСТ 21345-2005	2	41315		82630			
		шт							
58	9-4-169	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200 °С, PN 25, DN 150 мм ГОСТ 21345-2005	2	25340		50680			
		шт							
59	9-4-167	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200 °С, PN 25, DN 100 мм ГОСТ 21345-2005	2	10298		20596			
		шт							
60	9-4-166	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200 °С, PN 25, DN 80 мм ГОСТ 21345-2005	6	7078		42468			
		шт							
61	9-4-164	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200 °С, PN 25, DN 50 мм ГОСТ 21345-2005	2	4417		8834			
		шт							
62	9-4-163	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200 °С, PN 25, DN 40 мм ГОСТ 21345-2005	6	3804		22824			
		шт							
81	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	16	344,85	259,49	5518	4152	3073	0,4761	8
		шт		79,96	67,83	1279	1085	130	0,2599	4
82	99-1-1(пл)	Комплект изоляциии стыка d=219/355	12	1962		23544			
		к-т							
84	99-1-1(пл)	Комплект изоляциии стыка d=89/180	16	1121		17936			
		к-т							

Раздел 3 Дренажный колодец. Лотки канала.

109 Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	23,9	2156,29	649,1	51535	15513	29340	3,8295	92
	м3 сборных конструкций		652,05	224,81	15584	5373	140	0,8663	21
110 30-18-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 до 1	14,3	24900		356070				
	м3								
111 30-18-142	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1 до 2	13,8	24200		333960				
	м3								
112 30-18-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	18,62	25300		471086				
	м3								
113 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	22,93	140,51	–	3222	–	3641	1,01775	23
	м3 грунта		140,51	–	3222	–	113	–	–
114 30-8-92	Песок природный	22,93	838		19215				
	м3								
115 Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм	140	67,12	10,79	9397	1511	10365	0,27945	39
	м2 изолируемой поверхности		56,15	4,04	7861	566	123	0,01978	3
116 99-1-1(пл)	Пенетрон (н.расхода 1кг на м2)	140	513		71820				
	кг								
	Всего прямые затраты				**2775687**	**162485**			**392**
					62575	**39945**			**121**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2550624				
	Накладные расходы, тенге				120767				
	- заработная плата, тенге				18115				
	- трудоемкость, чел-ч				60				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				173787				
	Всего				**3070241**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				55264				

- сметная заработная плата, тенге	7792
- нормативная трудоемкость, чел-ч	44
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	75637
- сметная заработная плата, тенге	34793
- нормативная трудоемкость, чел-ч	212
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	31255
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	12502
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3244899**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**8297207**
- материалы, тенге	6521946
- сметная заработная плата, тенге	529240
- нормативная трудоемкость, чел-ч	829
Налог (1,5 %)	124458
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**8421665**
Понижающий коэффициент (0,9)	842167
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**7579499**
НДС (12 %)	909540
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8489038**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодаре при КГКП ПКЦМ

Договор № 61 от 1 ноября 2016г.

Акт № 2
приемки выполненных работ за январь 2017г.
(локальная смета 2-1-5)
Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
1	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	50	627,13	14,54	31357	727	6964	0,56959	28
		м трубопровода		103,36	5,45	5168	273	128	0,02657	1
2	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	90	474,17	4,08	42675	367	6371	0,30591	28
		м трубопровода		53,77	1,53	4839	138	128	0,00752	1
3	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	70	424,17	4,08	29692	286	4955	0,30591	21
		м трубопровода		53,77	1,53	3764	107	128	0,00752	1
4	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	36	345,17	4,08	12426	147	2548	0,30591	11
		м трубопровода		53,77	1,53	1936	55	128	0,00752	–

Раздел 4 Тепловой узел

72	Е18-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	2	15431,34	160,26	30863	321	1810	3,6874	7
		шт		646,58	60,26	1293	121	128	0,2884	1
73	Е18-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	2	8220,72	115	16441	230	736	1,4214	3
		фильтр		243,34	44,03	487	88	128	0,206	–
78	Ц12-698-1	Бобышки, штуцеры на Ру до 10 МПа	29	436,8	18,8	12667	545	3471	0,58	17
		шт		133	–	3857	–	90	–	–
83	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	15	627,13	14,54	9407	218	2089	0,56959	9
		м трубопровода		103,36	5,45	1550	82	128	0,02657	–
84	Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	5	940,29	21,42	4701	107	911	0,74675	4
		м трубопровода		134,42	8,02	672	40	128	0,03914	–
92	1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 8-14 ГОСТ 535-2005	0,216	70000		15120				
		т								

Раздел 5 Теплообменники

104	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	20	200		4000				
		кг								

		Всего прямые затраты				**209349**	**2948**			**128**
						23566	**904**			**4**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				182836				
		Накладные расходы, тенге				29855				
		- заработная плата, тенге				4478				
		- трудоемкость, чел-ч				15				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	14352
Всего	**253556**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	4564
- сметная заработная плата, тенге	644
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	6247
- сметная заработная плата, тенге	2874
- нормативная трудоемкость, чел-ч	17
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2581
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1032
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**267980**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**685225**
- материалы, тенге	467512
- сметная заработная плата, тенге	92254
- нормативная трудоемкость, чел-ч	168
Налог (1,5 %)	10278
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**695503**
Понижающий коэффициент (0,9)	69550
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**625953**
НДС (12 %)	75114
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**701067**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодаре при КГКП ПКЦМ

Договор № 61 от 1 ноября 2016г.

Акт № 3

приемки выполненных работ за январь 2017г.

(локальная смета 2-1-6)

Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Канализация (ниже отм. 0.000)								
70	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	16	620,54	0,64	9929	10	2180	0,584	9
		м трубопровода		106,2	0,25	1699	4	128	0,0012	–
71	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	165	748,88	1,43	123565	236	21737	0,56	92
		м трубопровода		102,38	0,54	16893	89	128	0,0026	–
73	Е16-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм	16	2017,57	1,57	32281	25	8064	2,36	38
		сальник		393,75	–	6300	–	128	–	–
74	8-6-100	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	6,8	1751		11907				
		м								
81	Е22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	33	440,21	332,43	14527	10970	8120	0,611	20
		шт								

			102,38	86,87	3379	2867	130	0,333	11
86 99-3-4(пл)	Тройник пластмассовый канализационный Т-90 град. 100*100мм	19	149		2831				
	шт								
87 99-3-2(пл)	Тройник пластмассовый канализационный Т-45 град. 100*100мм	14	197		2758				
	шт								
88 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	47	300,56	225,63	14126	10605	7852	0,414	19
	шт								
			69,53	58,98	3268	2772	130	0,226	11
92 99-3-11(пл)	Отвод пластмассовый канализационный Т-135 град. д.50мм	6	26		156				
	шт								
93 99-3-12(пл)	Отвод пластмассовый канализационный Т-135 град. д.100мм	41	83		3403				
	шт								
98 99-3-16(пл)	Заглушка пластмассовая канализационная д.100мм	14	54		756				
	шт								
	Всего прямые затраты				**216239**	**21846**			**178**
					31539	**5732**			**22**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				162855				

Накладные расходы, тенге	47953
- заработная плата, тенге	7193
- трудоемкость, чел-ч	24
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	15852
Всего	**280044**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	5041
- сметная заработная плата, тенге	711
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	6899
- сметная заработная плата, тенге	3174
- нормативная трудоемкость, чел-ч	19
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2851
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1140
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**295975**

Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**756808**
- материалы, тенге	416420
- сметная заработная плата, тенге	133833
- нормативная трудоемкость, чел-ч	247
Налог (1,5 %)	11352
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**768160**
Понижающий коэффициент (0,9)	76816
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**691344**
НДС (12 %)	82961
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**774305**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодаре при КГКП ПКЦМ

Договор № 61 от 1 ноября 2016г.

Акт № 4

приемки выполненных работ за январь 2017г.

(локальная смета 2-1-10)

Узел учета тепловой энергии

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Узел учета № 1									
1	Ц11-30-2	Приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях	1	311,79	–	312	–	277	2	2
		шт		308,25	–	308	–	90	–	–
2	80-1-1(пл)	Тепловычислитель ВКТ-2	1	20462		20462				
		шт								
3	Ц11-30-3	Преобразователь термоэлектрический многозонный	2	427,73	–	855	–	761	2	4
		шт		423	–	846	–	90	–	–
4	80-1-2(пл)	Преобразователь электромагнитный ПРЭМ-50-L0-T-F-0-D	2	26590		53180				
		шт								
5	Ц10-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультразвуковые, блок питания и контроля	2	994,3	1,6	1989	3	1685	5	10
		шт		936	–	1872	–	90	–	–
6	80-1-3(пл)	Блок питания для ПРЭМ, ИЭС 18-126150	2	1750		3500				
		шт								

11 Ц11-350-1	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 20 мм	2	193,78	–	388	–	296	1	2
	шт		164,25	–	329	–	90	–	–
12 80-1-6(пл)	Комплект термопроебразователей (с клемной головкой) Pt 100, КТПТР-01	1	2071		2071				
	компл								
	Всего прямые затраты				**82757**	**3**			**18**
					3355	–			–
	В том числе стоимость: материалов, тенге				185				
	оборудования, тенге				79213				
	Накладные расходы, тенге				3019				
	- заработная плата, тенге				453				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				394				
	Всего				**86170**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				125				
	- сметная заработная плата, тенге				18				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				171				
	- сметная заработная плата, тенге				79				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				71				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				28				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**86565**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**221347**				
	- материалы, тенге				473				
	- оборудование, тенге				202548				
	- сметная заработная плата, тенге				10238				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				20				

Налог (1,5 %)	3320
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**224667**
Понижающий коэффициент (0,9)	22467
Всего по акту с учетом понижающого коэффициента	**202200**
НДС (12 %)	24264
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**226464**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за февраль 2017г.

Заказчик: **ТОО "ГСУ Курылыс"**

Подрядчик: **ТОО "Ремсервис-Павлодар"**

Объект: **Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодаре при КГКП ПКЦМ**

Договор: **№ 61 от 1 ноября 2016г.**

Сумма по договору 2016г.	Стоимость поставленных товаров, выполненых работ		Сумма выплаченного аванса 2016г.	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма удержанного резерва 5%, тенге		Ранее заактированные суммы	Сумма подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненых работ с начала года	Стоимость поставленных услуг за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
81 250 010	18 048 853	7 857 979	-	-	-	902 443	392 899		7 465 080

Заказчик:
ТОО "Курылыс"

Директор
Темирбулатов Н.К.

подпись

Подрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодаре при КГКП ПКЦМ

Договор № 61 от 1 ноября 2016г.

Акт № 5
приемки выполненных работ за февраль 2017г.
(локальная смета 2-1-5)

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
5	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	250	266,17	4,08	66543	1020	17697	0,30591	76
		м трубопровода		53,77	1,53	13443	383	128	0,00752	2
6	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	41	268,17	4,08	10995	167	2903	0,30591	13
		м трубопровода		53,77	1,53	2205	63	128	0,00752	–
9	Ц11-350-1	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 20 мм	82	193,78	–	15890	–	12122	1	82
		шт		164,25	–	13469	–	90	–	–

Раздел 4 Тепловой узел

76	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	8	859,97	1,62	6880	13	428	0,2266	2
		комплект		41,72	–	334	–	128	–	–
77	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	8	416,62	–	3333	–	570	0,3193	3
		комплект		55,62	–	445	–	128	–	–
79	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	6	328		1968				
		шт								
		Всего прямые затраты				**105609**	**1200**			**176**
						29896	**446**			**2**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				74513				
		Накладные расходы, тенге				33720				
		- заработная плата, тенге				5058				
		- трудоемкость, чел-ч				17				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8360				
		Всего				**147689**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				2658				
		- сметная заработная плата, тенге				375				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				3638				
		- сметная заработная плата, тенге				1673				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				10				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1503				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				601				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**156089**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**399120**				
		- материалы, тенге				190530				
		- сметная заработная плата, тенге				101134				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				207				

Налог (1,5 %)	5987
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**405107**
Понижающий коэффициент (0,9)	40511
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	364596
НДС (12 %)	43752
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**408348**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодаре при КГКП ПКЦМ

Договор № 61 от 1 ноября 2016г.

Акт № 6
приемки выполненных работ за февраль 2017г.
(локальная смета 2-1-5(А))

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Включить									
	Раздел 1. Отопление									
2	Е18-6-2	Установка стальных радиаторов / *кВт*	78,05	144,17 / 100,35	19,17 / 7,19	11252 / 7832	1496 / 561	10743 / 128	0,60873 / 0,03502	48 / 3
3	99-1-1(пл)	Радиаторы аллюминиевые 500 (ц/о=2300/1,12/2,557) / *сек*	1315	803		1055945				
4	99-1-1(пл)	Монтажный комплект д.20мм (ц/о=1100/1,12/2,557) / *шт*	186	384		71424				
5	Е18-22-5	Установка кранов воздушных / *комплект*	82	28,81 / 23,18	– / –	2362 / 1901	– / –	2433 / 128	0,1236 / –	10 / –
6	99-1-1(пл)	Кпапан термостатический д.20мм / *шт*	169	1052		177788				
7	99-1-1(пл)	Головка термостатическая / *шт*	169	1029		173901				

8	9-4-1198									
		Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +185 °С, PN 35, DN 20мм	169	799		135031				
		шт								
12	Е46-30-6	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	76	422,62	200,07	32119	15205	22658	1,2759	97
		отверстие								
				222,55	75,58	16914	5744	100	0,3691	28

Раздел 4. Тепловой узел

20	Ц11-350-1									
		Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 20 мм	1	193,78	–	194	–	148	1	1
		шт								
				164,25	–	164	–	90	–	–
21	80-1-1(пл)									
		Контроллер EQJW 145001 (ц/о=189105/1.12/2.557)	1	66032		66032				
		шт								
22	Ц11-350-1									
		Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 20 мм	5	193,78	–	969	–	739	1	5
		шт								
				164,25	–	821	–	90	–	–
23	99-1-1(пл)	Датчик наружной температуры EGT 301 (ц/о=9500/1,12/2,557)	1	3317		3317				
		шт								
24	99-1-1(пл)	Датчик температуры накладной EGT 311 (ц/о=10660/1,12/2,557)	4	3722		14888				
		шт								

25	Ц11-350-2	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, PH-метров; Dн трубопровода до 32 мм *шт*	√	2	266,57	–	533	–	397	1	2
					220,5	–	441	–	90	–	–
26	80-1-1(пл)	Клапан седельный регулирующий BR216RGA д.25мм (ц/о=70100/1,12/2,557) *шт*	√	2	24478		48956				
27	99-1-1(пл)	Электропривод MC55/230 (ц/о=102300/1,12/2,557) *шт*	√	2	35721		71442				
28	E16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм *шт*	√	4	482,28	40,42	1929	162	1425	1,5141	6
					261,88	16,22	1048	65	128	0,0721	–
29	9-3-84	Клапан обратный межфланцевый для воды, T от -20 °C до 200 °C, PN 16, DN 50мм *шт*	√	4	3842		15368				
30	8-9-72	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 *комплект*	√	4	1360		5440				
31	E18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т *насос*	√	3	3080,67	120,17	9242	361	8692	13	39
					2218,5	45	6656	135	128	0,22	1
32	99-1-1(пл)	Насос GHN basic II 40-120F (ц/о=152000/1,12/2,557) *шт*	√	2	53076		106152				
33	99-1-1(пл)	Насос GHN 25/60-180 (ц/о=23000/1,12/2,557) *шт*	√	1	8031		8031				
34	99-1-1(пл)	Фитинги для присоединения д.25мм (ц/о=2100/1,12/2,557) *компл*	√	1	733		733				

35 8-9-71	Фланцы (ГОСТ 12821-80) ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	2	1170		2340				
	комплект								
36 Ц11-350-1	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 20 мм	1	193,78	–	194	–	148	1	1
	шт		164,25	–	164	–	90	–	–
37 99-1-1(пл)	Реле давления РМ/5 (ц/о=3400/1,12/2,557)	1	1187		1187				
	шт								
38 Ц12-798-3	Вентили, краны стальные под приварку на Ру 6,4-10 МПа, Dy 80 мм	3	1189,2	112	3568	336	2849	6	18
	шт		1037	18	3111	54	90	0,105	–
39 9-4-86	Краны шаровые сварные стальные, Тмакс=180 °С, Р 2,5 МПа, Dy 80 мм	3	14000		42000				
	шт								
40 Ц12-798-2	Вентили, краны стальные под приварку на Ру 6,4-10 МПа, Dy 32,40-50 мм	18	885,3	59,1	15935	1064	13090	5	90
	шт		799	9	14382	162	90	0,053	1
41 9-4-84	Кран шаровый под приварку, Тмакс 180 °С, PN 40, DN 50мм	16	6719		107504				
	шт								
42 9-4-82	Кран шаровый под приварку, Тмакс 180 °С, PN 40, DN 32мм	2	4386		8772				
	шт								
43 9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	7	328		2296				
	шт								
44 Е18-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	2	6911,89	72,98	13824	146	481	0,9373	2
	фильтр		159,91	27,81	320	56	128	0,1339	–

45	8-9-72	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 *комплект*	2	1360		2720			
46	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм *м трубопровода*	3	473,6	4,32	1421	13	243	0,34711	1
				61,65	1,63	185	5	128	0,00783	–
49	8-10-110	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 89х6-57х4 мм *шт*	8	321		2568			
50	8-10-107	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 57х4-32х3,2 мм *шт*	4	251		1004			
51	8-9-74	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 *комплект*	4	1980		7920			
52	Е18-3-2	Установка водоподогревателей скоростных односекционных с поверхностью нагрева до 8 м2 *водоподогреватель*	2	6113,69	671,69	12227	1343	6296	15	30
				2207,25	252	4415	504	128	1,23	2
53	99-1-1(пл)	Теплообменник 1 ступень FP 14/27 (ц/о=360000/1.12/2.557) *шт*	1	125705		125705			
54	99-1-1(пл)	Теплообменник 2 ступень FP 14/25 (ц/о=320000/1.12/2.557) *шт*	1	111738		111738			
55	9-4-1187	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +185 °С, PN 35, DN 20мм *шт*	2	607		1214			
56	9-4-1186	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +185 °С, PN 35, DN 15мм *шт*	5	386		1930			
57	9-4-1189	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"П", Т до +185 °С, PN 28, DN 32мм *шт*	2	1355		2710			

58 9-3-1229	Клапан обратный с резьбой 1 1/4", Т до +100 °С, PN 16, DN 32мм	1	1456	1456
	шт			
59 99-1-1(пл)	Заглушка д.15мм (ц/о=210/1,12/2,557)	5	73	365
	шт			
60 99-1-1(пл)	Заглушка д.20мм (ц/о=240/1,12/2,557)	2	84	168
	шт			

Всего прямые затраты	**2483814**	**20126**	**350**
	58354	**7286**	**35**
В том числе стоимость: материалов, тенге	2290351		
оборудования, тенге	114988		
Накладные расходы, тенге	70342		
- заработная плата, тенге	10551		
- трудоемкость, чел-ч	35		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	146350		
Всего	**2700506**		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	46539		
- сметная заработная плата, тенге	6562		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	37		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	63696		
- сметная заработная плата, тенге	29300		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	178		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	26321		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	10528		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2847590**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**7281288**		
- материалы, тенге	5856428		
- оборудование, тенге	294024		
- сметная заработная плата, тенге	380742		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	635		
Налог (1,5 %)	109219		
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**7390507**		

Понижающий коэффициент (0,9)	739051
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**6651456** ✓
НДС (12 %)	798175
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7449631** ✓

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

СДО

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за февраль 2017г.

Заказчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Подрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Объект: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодаре при КГКП ПКЦМ

Договор: № 61 от 1 ноября 2016г.

Сумма по договору 2016г.	Стоимость поставленных товаров, выполненых работ		Сумма выплаченного аванса 2016г.	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма удержанного резерва 5%, тенге		Ранее заактированные суммы	Сумма подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненых работ с начала года	Стоимость поставленных услуг за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
81 250 010	21 905 965	3 857 112	-	-	-	702 400	192 856		3 664 256

Заказчик:
ТОО "Курылыс"

Директор
Темирбулатов Н.К.

подпись

Подрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодаре при КГКП ПКЦМ

Договор № 61 от 1 ноября 2016г.

Акт № 7
приемки выполненных работ за февраль 2017г.
(локальная смета 2-1-5(А))

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Включить								
		Раздел 1. Отопление								
1	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	537	11,31	–	6073	–	7567	0,0516	28
		м трубопровода		11,01	–	5912	–	128	–	–
2	Е18-6-2	Установка стальных радиаторов	64,94	144,17	19,17	9362	1245	8940	0,60873	40
		кВт		100,35	7,19	6517	467	128	0,03502	2
5	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	63	28,81	–	1815	–	1869	0,1236	8
		комплект		23,18	–	1460	–	128	–	–
9	9-4-1184	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +120 °С, PN 25, DN 20мм	38	618		23484				
		шт								
10	99-2-2(пл)	Кран шаровый из цветных сплавов 11б27п, д.15мм	14	276		3864				
		шт								

12	Е46-30-6	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	76	422,62	200,07	32119	15205	22658	1,2759	97
		отверстие		222,55	75,58	16914	5744	100	0,3691	28
	2.3 Вентиляция									
18	80-3-1(пл)	Приточная установка П1, П2	1	569991		569991				
		компл								
	Раздел 4. Тепловой узел									
47	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	19	11,31	–	215	–	268	0,0516	1
		м трубопровода		11,01	–	209	–	128	–	–
48	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	5	11,45	–	57	–	70	0,0516	–
		м трубопровода		11,01	–	55	–	128	–	–

Всего прямые затраты	**646980**	**16450**	**174**
В том числе стоимость: материалов, тенге	**31067**	**6211**	**30**
оборудования, тенге	29473		
	569991		
Накладные расходы, тенге	41372		
- заработная плата, тенге	6206		
- трудоемкость, чел-ч	21		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	7102		
Всего	**695454**		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	2258		
- сметная заработная плата, тенге	318		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	3091		
- сметная заработная плата, тенге	1422		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	9		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1277		

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	511
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**702591**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**1796525**
- материалы, тенге	75362
- оборудование, тенге	1457467
- сметная заработная плата, тенге	120210
- нормативная трудоемкость, чел-ч	236
Налог (1,5 %)	26948
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**1823473**
Понижающий коэффициент (0,9)	182347
Всего по акту с учетом понижающого коэффициента	**1641126**
НДС (12 %)	196935
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1838061**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодаре при КГКП ПКЦМ

Договор № 61 от 1 ноября 2016г.

Акт № 8
приемки выполненных работ за февраль 2017г.
(локальная смета 2-1-5)

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
5	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	426	266,17	4,08	113388	1738	30154	0,30591	130
		м трубопровода		53,77	1,53	22906	652	128	0,00752	3
6	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	38	268,17	4,08	10190	155	2689	0,30591	12
		м трубопровода		53,77	1,53	2043	58	128	0,00752	–
9	Ц11-350-1	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 20 мм	63	193,78	–	12208	–	9313	1	63
		шт		164,25	–	10348	–	90	–	–

Раздел 3 Вентиляция

47	80-3-1(пл)	Приточные установки П1, П2	1	569991		569991			
		компл							

Раздел 4 Тепловой узел

82	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	1	268,17	4,08	268	4	72	0,30591	–
		м трубопровода								
				53,77	1,53	54	2	128	0,00752	–
91	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	7	148,39	0,07	1039	–	794	0,646	5
		м2 окрашиваемой поверхности								
				108	0,02	756	–	105	0,0001	–
		Всего прямые затраты				**707084**	**1897**			**210**
						36107	**712**			**3**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				99088				
		оборудования, тенге				569991				
		Накладные расходы, тенге				43022				
		- заработная плата, тенге				6453				
		- трудоемкость, чел-ч				22				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10807				
		Всего				**760913**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				3437				
		- сметная заработная плата, тенге				485				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				4703				
		- сметная заработная плата, тенге				2163				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				13				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1944				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				777				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**771774**				

Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**1973426**
- материалы, тенге	253368
- оборудование, тенге	1457467
- сметная заработная плата, тенге	124375
- нормативная трудоемкость, чел-ч	251
Налог (1,5 %)	29601
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**2003027**
Понижающий коэффициент (0,9)	200303
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**1802724**
НДС (12 %)	216327
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2019051**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за март 2017г.

Заказчик: **ТОО "ГСУ Курылыс"**

Подрядчик: **ТОО "Ремсервис-Павлодар"**

Объект: **Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодаре при КГКП ПКЦМ**

Договор: **№ 61 от 1 ноября 2016г.**

Сумма по договору 2016г.	Стоимость поставленных товаров, выполненых работ		Сумма выплаченного аванса 2016г.	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма удержанного резерва 5%, тенге		Ранее заактированные суммы	Сумма подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненых работ с начала года	Стоимость поставленных услуг за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
81 250 010	30 134 139	8 228 174	-	-	-	1 506 708	411 409		7 816 765

Заказчик:
ТОО "Курылыс"

Директор
Темирбулатов Н.К.

подпись

Подрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодаре при КГКП ПКЦМ

Договор № 61 от 1 ноября 2016г.

Акт № 9
приемки выполненных работ за март 2017г.
(локальная смета 2-1-6(А))

Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Включить								
		Раздел 1. Водопровод В0 (ниже отм. 0.000)								
1	Ц12-798-2	Вентили, краны стальные под приварку на Ру 6,4-10 МПа, Dy 40-50 мм	4	885,3	59,1	3541	236	2909	5	20
		шт		799	9	3196	36	90	0,053	–
2	9-4-83	Кран шаровый под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, DN 40мм	1	5974		5974				
		шт								
3	9-4-84	Кран шаровый под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, DN 50мм	3	6719		20157				
		шт								
9	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	49	200		9800				
		кг								
		1.1.Водомерный узел								
13	Е46-30-6	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	120	422,62	200,07	50714	24008	35776	1,2759	153
		отверстие								

			222,55	75,58	26706	9070	100	0,3691	44
Раздел 2. Горячее водоснабжение Т3, Т4 (ниже отм. 0.000)									
14 Ц12-798-2	Вентили, краны стальные под приварку на Ру 6,4-10 МПа, Dy 40-50 мм	2	885,3	59,1	1771	118	1454	5	10
	шт		799	9	1598	18	90	0,053	–
15 9-4-83	Кран шаровый под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, DN 40мм	2	5974		11948				
	шт								
18 Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	33	364,67	4,19	12034	138	2595	0,337	11
	м трубопровода		59,85	1,58	1975	52	128	0,0076	–
19 Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	54	362,67	4,19	19584	226	4246	0,337	18
	м трубопровода		59,85	1,58	3232	85	128	0,0076	–
20 Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	41	471,67	4,19	19338	172	3224	0,337	14
	м трубопровода		59,85	1,58	2454	65	128	0,0076	–
21 Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	39	596,67	4,19	23270	163	3067	0,337	13
	м трубопровода		59,85	1,58	2334	62	128	0,0076	–
22 Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	11	693,07	10,34	7624	114	1138	0,433	5
	м трубопровода		76,95	3,87	846	43	128	0,0189	–
24 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	51	200		10200				
	кг								
Раздел 3. Канализация (ниже отм. 0.000)									
32 99-3-12(пл)	Отвод пластмассовый канализационный Т-135град., д.100мм	20	83		1660				
	шт								
Раздел 6. Горячее водоснабжение Т3, Т4 (выше отм. 0.000)									

42	9-4-1198								
		Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +185 °С, PN 35, DN 20мм	218	799		174182			
		шт							
44	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	63	364,67	4,19	22974	264	4955	0,337	21
		м трубопровода		59,85	1,58	3771	100	128	0,0076	–
45	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	342	362,67	4,19	124033	1433	26892	0,337	115
		м трубопровода		59,85	1,58	20469	540	128	0,0076	3
	Раздел 7. Канализация (выше отм. 0.000)									
52	99-3-6(пл)	Тройник пластмассовый канализационный Т-90град.,100*100мм	88	149		13112			
		шт							
53	99-3-7(пл)	Тройник пластмассовый канализационный Т-45 град., 100*100мм	1	197		197			
		шт							
54	99-3-10(пл)	Отвод пластмассовый канализационный Т-90град., д.100мм	35	30		1050			
		шт							
55	99-3-10(пл)	Отвод пластмассовый канализационный Т-135град., д.100мм	7	83		581			
		шт							
	Раздел 8. Санитарно-техническое оборудование								
63	11-1-102	Смесители лабораторные СмЛНс настенные	1	2160		2160			
		комплект							
64	11-1-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	5	1750		8750			
		комплект							
		Всего прямые затраты				**544654**	**26872**		**380**
						66581	**10071**		**47**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				451202			
		Накладные расходы, тенге				86256			
		- заработная плата, тенге				12938			

- трудоемкость, чел-ч	43
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	37855
Всего	**668765**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	12038
- сметная заработная плата, тенге	1697
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	16475
- сметная заработная плата, тенге	7579
- нормативная трудоемкость, чел-ч	46
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	6808
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2723
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**706809**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**1807311**
- материалы, тенге	1153724
- сметная заработная плата, тенге	277171
- нормативная трудоемкость, чел-ч	526
Налог (1,5 %)	27110
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**1834421**
Понижающий коэффициент (0,9)	183442
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**1650979**
НДС (12 %)	198117
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1849096**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодаре при КГКП ПКЦМ

Договор № 61 от 1 ноября 2016г.

Акт № 10
приемки выполненных работ за март 2017г.
(локальная смета 2-1-5)

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
5	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	214	266,17	4,08	56960	873	15148	0,30591	65
		м трубопровода		53,77	1,53	11507	327	128	0,00752	2
6	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	19	268,17	4,08	5095	78	1345	0,30591	6
		м трубопровода		53,77	1,53	1022	29	128	0,00752	–
9	Ц11-350-1	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 20 мм	24	193,78	–	4651	–	3548	1	24
		шт		164,25	–	3942	–	90	–	–

13	99-2-3(пл)								
	Кран шаровый из цветных сплавов 11б27п д.15мм	32	276		8832				
	шт								
	Раздел 2 Теплоснабжение приточной установки П1-П2								
23	Е16-6-4								
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	55	424,17	4,08	23329	224	3892	0,30591	17
	м трубопровода		53,77	1,53	2957	84	128	0,00752	–
25	Е16-6-2								
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	10	266,17	4,08	2662	41	708	0,30591	3
	м трубопровода		53,77	1,53	538	15	128	0,00752	–
30	99-2-2(пл)								
	Кран шаровый из цветных сплавов 11б27п д.20мм	5	402		2010				
	шт								
36	Е18-21-2								
	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1	5922,47	52,42	5922	52	196	0,7725	1
	фильтр		134,42	18,54	134	19	128	0,0927	–
37	Е18-21-1								
	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	4872,47	52,42	4872	52	196	0,7725	1
	фильтр		134,42	18,54	134	19	128	0,0927	–
	Раздел 3 Вентиляция								
46	Е20-42-1								
	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3/ч	2	9346,91	1057,91	18694	2116	19160	42,105	84
	камера		7087,5	396,9	14175	794	128	1,932	4
54	Е20-3-2								
	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	16,2	1169,92	13,82	18953	224	5496	1,617	26
	м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	4210	84	128	0,02531	–
55	Е20-3-3								
	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,6	1144,51	11,11	5265	51	1430	1,4805	7

	м2 поверхности воздуховодов								
			238,61	4,16	1098	19	128	0,02037	–
56 Е20-3-9									
	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	59,2	1210,51	11,11	71662	658	18396	1,4805	88
	м2 поверхности воздуховодов								
			238,61	4,16	14126	246	128	0,02037	1
57 Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	44	1174,73	9,61	51688	423	11845	1,281	56
	м2 поверхности воздуховодов								
			206,72	3,59	9096	158	128	0,01754	1
58 Е20-3-11									
	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	87	1115,92	8,82	97085	767	17654	0,9639	84
	м2 поверхности воздуховодов								
			155,22	3,31	13504	288	128	0,01617	1
	Всего прямые затраты				**377680**	**5559**			**462**
					76443	**2082**			**9**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				295681				
	Накладные расходы, тенге				99014				
	- заработная плата, тенге				14852				
	- трудоемкость, чел-ч				50				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				28602				
	Всего				**505296**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				9095				
	- сметная заработная плата, тенге				1282				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				12448				
	- сметная заработная плата, тенге				5726				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				35				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5144				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2058				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**534041**				

Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**1365543**
- материалы, тенге	756056
- сметная заработная плата, тенге	275100
- нормативная трудоемкость, чел-ч	563
Налог (1,5 %)	20483
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**1386026**
Понижающий коэффициент (0,9)	138603
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**1247423**
НДС (12 %)	149691
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1397114**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодаре при КГКП ПКЦМ

Договор № 61 от 1 ноября 2016г.

Акт № 11
приемки выполненных работ за март 2017г.
(локальная смета 2-1-5(А))

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Включить								
		Раздел 1. Отопление								
1	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	697	11,31	–	7883	–	9823	0,0516	36
		м трубопровода		11,01	–	7674	–	128	–	–
2	Е18-6-2	Установка стальных радиаторов	44,29	144,17	19,17	6385	849	6097	0,60873	27
		кВт		100,35	7,19	4445	318	128	0,03502	2
5	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	41	28,81	–	1181	–	1216	0,1236	5
		комплект		23,18	–	950	–	128	–	–
12	Е46-30-6	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	38	422,62	200,07	16060	7603	11329	1,2759	48
		отверстие		222,55	75,58	8457	2872	100	0,3691	14
		Раздел 2. Теплоснабжение приточной установки П1-П2								
14	9-4-1189	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"П", Т до +185 °С, PN 28, DN 32мм	5	1355		6775				
		шт								

15 9-3-1229	Клапан обратный с резьбой 1 1/4", Т до +100 °С, PN 16, DN 32мм	1	1456		1456				
	шт								
16 9-3-1227	Клапан обратный с резьбой 3/4", Т до +100 °С, PN 16, DN 20мм	1	663		663				
	шт								
4.1 КИП и автоматика									
61 Ц11-168-1	Щиты, пульты, масса до 50 кг	1	1174,59	90,88	1175	91	666	5	5
	шт		722,25	18	722	18	90	0,10512	–
62 9-5-1173	Шкаф распределительный, шириной 300 мм	1	4889		4889				
	шт								
63 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
	шт		227	2,3	454	5	95	0,013	–
64 99-1-1(пл)	Автомат однополюсной (ц/о=1830/1,12/2,557)	2	639		1278				
	шт								
65 Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм	17	114,4	7,8	1945	133	797	0,29	5
	м		48,8	0,5	830	9	95	0,003	–
66 99-1-1(пл)	Гофра труба д.20мм (ц/о=131/1,12/2,557)	7	46		322				
	м								
67 99-1-1(пл)	Гофра труба д.16мм (ц/о=128/1,12/2,557)	10	45		450				
	шт								
68 Ц8-396-5	Кабель - канал 25*25	2	177,5	116	355	232	167	0,32	1
	м		54,9	33,1	110	66	95	0,193	–
69 99-1-1(пл)	Кабель - канал 25*25 (ц/о=420/1,12/2,557)	2	147		294				
	м								
70 Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	31	8,5	0,1	264	3	215	0,05	2
	м		7,3	–	226	–	95	–	–
71 99-1-1(пл)	Провод ШВВП 2*0,75 (ц/о=187/1,12/2,557)	15	65		975				
	м								
72 99-1-1(пл)	Кабель КСПВ 4*2*0,5 (ц/о=197/1,12/2,557)	16	69		1104				
	м								

73	Ц8-743-11	Заделки концевые для контрольных кабелей с экранированными жилами и общим экраном, сечение жилы 1 мм2, число жил 7	2	607	–	1214	–	646	2	4
		шт		340	–	680	–	95	–	–
74	Ц10-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	2	24,4	–	49	–	51	0,13	–
		пара		23	–	46	–	110	–	–
75	Ц8-144-1	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2	4	20,7	–	83	–	78	0,12	–
		шт		20,5	–	82	–	95	–	–
76	Ц10-2-1	Настройка контроллера	1	10366	–	10366	–	9234	42	42
		статив		10260	–	10260	–	90	–	–
		Всего прямые затраты				**66168**	**8937**			**177**
						34936	**3288**			**16**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				22295				
		Накладные расходы, тенге				40755				
		- заработная плата, тенге				6113				
		- трудоемкость, чел-ч				20				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6415				
		Всего				**113338**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				2040				
		- сметная заработная плата, тенге				288				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				2792				
		- сметная заработная плата, тенге				1284				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				8				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1154				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				462				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**119786**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**306293**				
		- материалы, тенге				57008				
		- сметная заработная плата, тенге				121521				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	223
Налог (1,5 %)	4594
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**310887**
Понижающий коэффициент (0,9)	31089
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**279798**
НДС (12 %)	33576
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**313374**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодаре при КГКП ПКЦМ

Договор № 61 от 1 ноября 2016г.

Акт № 12
приемки выполненных работ за март 2017г.
(локальная смета 2-1-6)

Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, в тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод В0 (ниже отм. 0.000)								
2	99-1-2(пл)	Кран шаровый из цветных сплавов 11Б27п д.20мм *шт*	3	450		1350				
3	99-1-3(пл)	Кран шаровый из цветных сплавов 11Б27п д.25мм *шт*	23	782		17986				
7	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм *м трубопровода*	2	364,67	4,19	729	8	157	0,337	1
				59,85	1,58	120	3	128	0,0076	–
8	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм *м трубопровода*	78	362,67	4,19	28288	327	6132	0,337	26
				59,85	1,58	4668	123	128	0,0076	1
9	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм *м трубопровода*	14	471,67	4,19	6603	59	1101	0,337	5

			59,85	1,58	838	22	128	0,0076	–
10	Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	9,5	596,67	4,19	5668	40	748	0,337	3
		м трубопровода								
				59,85	1,58	569	15	128	0,0076	–
11	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	45	693,07	10,34	31188	465	4655	0,433	19
		м трубопровода								
				76,95	3,87	3463	174	128	0,0189	1
1.1 Водомерный узел										
20	Е16-22-2	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 100 мм, диаметр водомера до 80 мм	1	6225,92	288,09	6226	288	2947	13,1	13
		узел								
				2193,75	108	2194	108	128	0,53	1
22	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	5	891,93	90,13	4460	451	3082	2,6	13
		шт								
				447,75	33,75	2239	169	128	0,16	1
23	9-2-85	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 65, ГОСТ 5762-2002	5	8077		40385				
		шт								
24	99-1-1(пл)	Электропривод к задвижке д.65мм	1	92217		92217				
		шт								
25	8-9-10	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	10	268		2680				
		шт								
28	9-1-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1	584		584				
		шт								
29	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,0217	247994,13	49389,75	5381	1072	2297	312,7	7
		т фасонных частей								
				62775	18657	1362	405	130	91,12	2

30	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	0,2	329,67	4,19	66	1	15	0,337	–
		м трубопровода		59,85	1,58	12	–	128	0,0076	–
31	Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	0,285	596,67	4,19	170	1	22	0,337	–
		м трубопровода		59,85	1,58	17	–	128	0,0076	–
32	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	0,1	471,67	4,19	47	–	8	0,337	–
		м трубопровода		59,85	1,58	6	–	128	0,0076	–
33	Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	7	801,76	15,99	5612	112	1094	0,656	5
		м трубопровода		116,1	5,99	813	42	128	0,0292	–

Раздел 2 Горячее водоснабжение Т3, Т4 (ниже отм. 0.000)

48	99-1-2(пл)	Кран шаровый из цветных сплавов 11Б27п д.20мм	9	450		4050			
		шт							
49	99-1-3(пл)	Кран шаровый из цветных сплавов 11Б27п д.25мм	22	782		17204			
		шт							

Раздел 3 Канализация (ниже отм. 0.000)

70	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	10	620,54	0,64	6205	6	1363	0,584	6
		м трубопровода		106,2	0,25	1062	3	128	0,0012	–
71	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	44	748,88	1,43	32951	63	5797	0,56	25
		м трубопровода		102,38	0,54	4505	24	128	0,0026	–

88	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	21	300,56	225,63	6312	4738	3509	0,414	9
		шт		69,53	58,98	1460	1239	130	0,226	5
89	99-3-8(пл)	Ревизия пластмассовая канализационная с крышкой д.100мм	21	264		5544				
		шт								
99	Е17-1-12	Установка трапов диаметром 100 мм	2	188,08	9,2	376	18	369	0,79	2
		комплект		139,5	4,5	279	9	128	0,02	–
100	99-3-18(пл)	Трап из пластика с прямым отводом, д.100мм	2	495		990				
		шт								
101	Е17-1-11	Установка трапов диаметром 50 мм	2	112,7	6,95	225	14	214	0,46	1
		комплект		81	2,25	162	5	128	0,01	–
102	99-3-18(пл)	Трап из пластика с прямым отводом, д.50мм	2	398		796				
		шт								
	Раздел 5 Водопровод В1 (выше отм. 0.000)									
113	11-1-102	Смесители лабораторные СмЛНс настенные	5	2160		10800				
		комплект								
119	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	2,5	364,67	4,19	912	10	197	0,337	1
		м трубопровода		59,85	1,58	150	4	128	0,0076	–
120	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	314	362,67	4,19	113878	1316	24690	0,337	106
		м трубопровода		59,85	1,58	18793	496	128	0,0076	2
121	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	80	693,07	10,34	55446	827	8276	0,433	35
		м трубопровода		76,95	3,87	6156	310	128	0,0189	2
	Раздел 6 Горячее водоснабжение Т3, Т4 (выше отм. 0.000)									
137	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	10,3	200		2060				
		кг								

Раздел 7 Канализация (выше отм. 0.000)

140	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	17	620,54	0,64	10549	11	2316	0,584	10
		м трубопровода		106,2	0,25	1805	4	128	0,0012	–
141	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	425	748,88	1,43	318274	608	55990	0,56	238
		м трубопровода		102,38	0,54	43512	230	128	0,0026	1
143	Е22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	115	440,21	332,43	50624	38229	28293	0,611	70
		шт		102,38	86,87	11774	9990	130	0,333	38
147	99-3-2(пл)	Тройник пластмассовый канализационный Т-90 град. 100*100мм	22	149		3278				
		шт								
148	99-3-2(пл)	Тройник пластмассовый канализационный Т-45 град. 100*100мм	4	197		788				
		шт								
150	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	104	300,56	225,63	31258	23466	17375	0,414	43
		шт		69,53	58,98	7231	6134	130	0,226	24
151	99-3-8(пл)	Ревизия пластмассовая канализационная с крышкой д.100мм	44	264		11616				
		шт								
156	99-3-15(пл)	Отвод пластмассовый канализационный Т-90 град. д.100мм	9	114		1026				
		шт								
157	99-3-10(пл)	Отвод пластмассовый канализационный Т-135 град. д.100мм	8	83		664				
		шт								
159	Е17-1-12	Установка трапов диаметром 100 мм	5	188,08	9,2	940	46	923	0,79	4
		комплект		139,5	4,5	698	23	128	0,02	–
160	99-3-18(пл)	Трап из пластика с прямым отводом, д.100мм	5	495		2475				
		шт								
164	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	12,4	200		2480				
		кг								

Раздел 8 Санитарно-техническое обрудование

172	11-1-104	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге и кнопочным переключателем См-ВУ-ШлР *комплект*	104	3330	346320		
173	11-1-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором *комплект*	6	1430	8580		
174	11-1-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге *комплект*	4	1650	6600		
175	11-1-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором *комплект*	4	1750	7000		
		Всего прямые затраты			**1309861**	**72176**	**642**
					113888	**19532**	**78**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			1123803		
		Накладные расходы, тенге			171570		
		- заработная плата, тенге			25736		
		- трудоемкость, чел-ч			86		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			88886		
		Всего			**1570317**		
		Временные здания и сооружения (1,8 %)			28266		
		- сметная заработная плата, тенге			3986		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			23		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)			38686		
		- сметная заработная плата, тенге			17796		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			108		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			15986		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			6394		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**1659649**		
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)			**4243722**		
		- материалы, тенге			2873564		

- сметная заработная плата, тенге	519884
- нормативная трудоемкость, чел-ч	937
Налог (1,5 %)	63656
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**4307378**
Понижающий коэффициент (0,9)	430738
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**3876640**
НДС (12 %)	465197
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4341837**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Генподрядчик: ТОО "ГСУ"Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодаре при КГКП ПКЦМ

Договор № 61 от 1 ноября 2016г.

Акт № 13
приемки выполненных работ за март 2017г.
(локальная смета 2-1-10)

Узел учета тепловой энергии

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Узел учета № 1								
7	Ц8-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514	105	514	105	260	2	2
		шт		254	20,3	254	20	95	0,118	–
8	80-1-4(пл)	Шкаф IP55 для ВКТ-7 в сборе	1	12378		12378				
		шт								
9	Ц10-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультразвуковые, блок питания и контроля	1	994,3	1,6	994	2	842	5	5
		шт		936	–	936	–	90	–	–
10	80-1-5(пл)	Сетевой блок питания для ВКТ-7	1	2303		2303				
		шт								
13	Ц11-91-1	Аппаратура настольная, масса до 0,015 т	2	247,2	8,59	494	17	430	1	2
		шт		236,25	2,25	473	5	90	0,01314	–
14	80-1-7(пл)	GPRS терминал Teleofis WRX700-R	1	7126		7126				
		компл								
15	80-1-9(пл)	GSM антенна	1	795		795				
		компл								

16	Ц10-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультразвуковые, блок питания и контроля	1	994,3	1,6	994	2	842	5	5
		шт		936	–	936	–	90	–	–
17	80-1-8(пл)	Блок питания 220В/12В	1	1624		1624				
		шт								
18	80-1-10(пл)	Кабель RS-232 (DB-9M/DB-9F)	1	166		166				
		шт								
19	80-1-11(пл)	Кабель USB A-B	1	166		166				
		шт								
21	Е21-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	54	16,24	1,95	877	105	845	0,0824	4
		м		13,34	1,15	720	62	108	0,0051	–
22	16-3-509	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1 ГОСТ 1508-78	0,003	39868		120				
		км								
24	16-1-1360	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,054	35234		1903				
		км								
30	99-1-12(пл)	Комплект монтажной арматуры для термопреобразователя МА L=60мм	2	265		530				
		шт								
31	99-1-13(пл)	Комплект гермовводов (для ВКТ-07-02)	2	665		1330				
		шт								
32	Ц12-698-1	Бобышки приварные	2	436,8	18,8	874	38	239	0,58	1
		шт		133	–	266	–	90	–	–
33	Ц11-350-3	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 50 мм	2	530,56	1,58	1061	3	859	3	6
		шт		477	–	954	–	90	–	–

34	99-1-14(пл)								
	Комплект соединений трубопроводов монтажный КМ для ПРЭМ д.50мм (включая: монтажный комплект для ПРЭМ д.50мм фланц. исп. защитный токопровод с присоединительным компл., комплект крепежа выравнивающих токопроводов)	2	665		1330				
	шт								
35	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,0036	121294,13	49389,75	437	178	381	312,7	1
	т фасонных частей								
				62775	18657	226	67	130	91,12	–
36	8-10-110	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 89х6-57х4 мм	4	321		1284				
	шт								
	Всего прямые затраты					**37300**	**450**			**26**
						4765	**154**			**–**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					7529				
	оборудования, тенге					24558				
	Накладные расходы, тенге					4698				
	- заработная плата, тенге					705				
	- трудоемкость, чел-ч					2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					1046				
	Всего					**43044**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)					333				
	- сметная заработная плата, тенге					47				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					–				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)					455				
	- сметная заработная плата, тенге					209				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					1				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					188				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					75				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**44095**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)					**112751**				
	- материалы, тенге					19252				
	- оборудование, тенге					62795				

- сметная заработная плата, тенге	15708
- нормативная трудоемкость, чел-ч	29
Налог (1,5 %)	1691
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**114442**
Понижающий коэффициент (0,9)	11444
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**102998**
НДС (12 %)	12360
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**115358**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодаре при КГКП ПКЦМ

Договор № 61 от 1 ноября 2016г.

Акт № 14
приемки выполненных работ за март 2017г.
(локальная смета 2-1-8)

Автоматизация приточных систем

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	2	1299,3	68,3	2599	137	628	2	4
		шт		317	13,5	634	27	95	0,079	–
2	Е21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	40	11,05	1,1	442	44	427	0,0581	2
		м		9,23	0,66	369	26	108	0,0029	–
3	Е21-13-1	Прокладка изолированных проводов сечением до 6 мм2 в коробах	60	12,29	4,06	737	244	646	0,0423	3
		м провода		7,34	2,63	440	158	108	0,0114	1
5	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	100	26,92	–	2692	–	2673	0,152	15
		м провода		24,75	–	2475	–	108	–	–
7	16-1-1180	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,08	27789		2223				

		км								
8	16-1-1243	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,04	53775		2151				
		км								
9	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,04	39710		1588				
		км								
10	16-7-132	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 0,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,04	6038		242				
		км								
11	Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм	40	114,4	7,8	4576	312	1873	0,29	12
		м								
				48,8	0,5	1952	20	95	0,003	–
12	99-2-1(пл)	Металлорукав Р3-ЦХ-20	40	37		1480				
		м								
13	Ц10-901-8									
		Ящик протяжной или коробка, размер до 200х200 мм	4	254,8	12,5	1019	50	1030	1	4
		шт								
				234	–	936	–	110	–	–
14	18-3-45									
		Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	4	1660		6640				
		шт								
18	Ц8-396-5	Кабель-канал по стенам и потолкам, длина 2 м	30	177,5	116	5325	3480	2508	0,32	10
		м								
				54,9	33,1	1647	993	95	0,193	6
19	99-1-1(пл)	Кабель-канал Legrand DLP 50*80, комплект "профиль+крышка" (104 19)	30	905		27150				
		м								
30	Ц10-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	70	24,4	–	1708	–	1771	0,13	9
		пара								
				23	–	1610	–	110	–	–
		Всего прямые затраты				**60572**	**4267**			**59**
						10063	**1224**			**7**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				46242				

Накладные расходы, тенге	11556
- заработная плата, тенге	1733
- трудоемкость, чел-ч	6
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	4328
Всего	**76456**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	1376
- сметная заработная плата, тенге	194
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	1884
- сметная заработная плата, тенге	867
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	778
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	311
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**80805**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**206618**
- материалы, тенге	118241
- сметная заработная плата, тенге	38790
- нормативная трудоемкость, чел-ч	78
Налог (1,5 %)	3099
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**209717**
Понижающий коэффициент (0,9)	20972
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**188745**
НДС (12 %)	22649
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**211395**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.