Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за февраль 2020г.

Заказчик: **ТОО "ГСУ Курылыс"**

Подрядчик: **ТОО "Ремсервис-Павлодар"**

Объект: **Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 31 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара**

Договор: **№ 3 от 8 января 2019г.**

Сумма по договору 2019г.	Стоимость поставленных товаров, выполненых работ		Сумма выплаченного аванса 2017г.	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма удержанного резерва 5%, тенге		Ранее заактированные суммы	Сумма подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненых работ с начала года	Стоимость поставленных услуг за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
86 202 876	76 911 556	30 321 865	-	-	-	3 845 578	1 516 093		28 805 772

Заказчик:
ТОО "Курылыс"

Директор
Темирбулатов Н.К.

подпись

Подрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 31 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование стройки : Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 31 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 3 от 8 января 2019г.

Акт № 16

приемки выполненных работ за февраль 2020г.

(локальная смета 01 к (2-1-6))

Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатац	Всего	эксплуата-	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинисто в	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Включить										
	Раздел 1. Отопление.										
1	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2540	1472,62	17,02	3740460	43241	2854939	840166	4947076
					331,61	5,92	842280	15032	–	366450	
2	1118-0301-0102	Радиаторы стальные панельные. Установка НР = 98 %	кВт	156,76	683,54	74,47	107152	11674	2057	96654	220110
					595,95	33,21	93421	5206	–	16304	
5	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	174	156,43	–	27219	–	2100	24617	55983
					144,36	–	25119	–	–	4147	
18	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	86	542	0	46612	0	46612	0	50341
						0	0	0		3729	
19	1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка (гильзы) НР = 98 %	м трубопровода	45,2	459,71	31,17	20779	1409	596	18908	42862
					415,35	11,5	18774	520	–	3175	

2301-0101-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 (гильзы)	м	45,2	980	0	44296	0	44296	0	47840
					0	0	0		3544	
21 1146-0302-0403	Полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 (прим.) НР = 84 %	отверстие	20	1762,7	744,05	35254	14881	–	22681	62570
				1018,65	331,4	20373	6628	–	4635	

Итого	**5 426 782**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	999 967
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	71 205
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	27 386
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 950 600
Накладные расходы, тенге	1 003 026
Сметная прибыль (8 %), тенге	401 984
Всего	**5 426 782**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	48 841
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	102 394
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**111 560**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**5 689 577**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,027)	**5 843 196**
Понижающий коэффициент (0,95)	292160
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**5551036**
НДС (12 %)	666124
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6217160**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 31 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование стройки : Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 31 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 3 от 8 января 2019г.

Акт № 17

приемки выполненных работ за февраль 2020г.

(локальная смета 2-1-9)

Узел учета тепловой энергии поквартирный

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатац / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата- / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1311-0203-0102	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях НР = 75 %	шт.	72	985,82	–	70979	–	3083	50922	131653
					943	–	67896	–	–	9752	
4	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	93,6	1462,46	16,53	136886	1547	105205	30058	180300
					321,94	5,74	30134	537	–	13356	

Итого	**311 953**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	98 030
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 547
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	537
- материалы, изделия и конструкции, тенге	108 288
Накладные расходы, тенге	80 980

Сметная прибыль (8 %), тенге	23 108
Всего	**311 953**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	2 808
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	5 886
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**6 413**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**327 060**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,027)	**335 891**
Понижающий коэффициент (0,95)	16795
Всего по акту с учетом понижающого коэффициента	**319096**
НДС (12 %)	38292
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**357388**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Начальник участка

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 31 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование стройки : Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 31 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 3 от 8 января 2019г.

Акт № 18

приемки выполненных работ за февраль 2020г.

(локальная смета 2-1-6)

Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатац	Всего	эксплуата-	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Отопление										
1	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	439	355,24	17,03	155952	7474	2903	145210	325255
					331,61	5,92	145575	2598	–	24093	
2	2301-0101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	439	323		141797		141797		153141
14	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	4507	73,2	1,05	329911	4735	6102	312693	694012
					70,8	–	319074	–	–	51408	
16	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	8	440,25	–	3522	–	2367	1132	5026
					144,38	–	1155	–	–	372	

18	1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	72	518,57	2,18	37337	157	4940	31630	74484
					447,78	0,49	32240	35	–	5517	
21	1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	150	426,31	0,51	63947	76	7535	55242	128724
					375,57	0,22	56336	33	–	9535	

Раздел 2 Вводный тепловой узел

45	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	1892,5	84	3785	168	601	2977	7303
					1508	11	3016	22	–	541	
46	2304-0501-0228	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1039		2078		2078		2244
47	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	3	2478,67	–	7436	–	6671	750	8841
					255	–	765	–	–	655	

Итого	**1 399 030**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	558 161
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 610
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 688
- материалы, изделия и конструкции, тенге	174 994
Накладные расходы, тенге	549 634
Сметная прибыль (8 %), тенге	103 631
Всего	**1 399 030**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	12 591

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	26 397
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**28 760**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**1 466 778**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,027)	**1 506 381**
Понижающий коэффициент (0,95)	75319
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**1431062**
НДС (12 %)	171727
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1602789**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К. Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 31 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование стройки : Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 31 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 3 от 8 января 2019г.

Акт № 19

приемки выполненных работ за февраль 2020г.

(локальная смета 01 к (2-1-4))

Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ёдиница измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатац	Всего	эксплуата-	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Включить										
	Раздел 1.	**Хозяйственно-питьевой водопровод ниже отм. 0.000**									
1	2304-1001-0106	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20 °С до 130 °С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1	11064	0	11064	0	11064		11949
						0	0	0		885	
3	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1673	0	6692	0	6692		7227
						0	0	0		71	
4	2302-0401-0611	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 40x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	1287	0	10296	0	10296		11120
						0	0	0		824	
5	2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	2205	0	13230	0	13230		14288

6	2302-0401-0609	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				0	0	0		1058	
			шт.	8	736	0	5888	0	5888		6359
7	2302-0401-1204	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				0	0	0		471	
			шт.	18	82	0	1476	0	1476		1594
8	2302-0401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				0	0	0		118	
			шт.	18	36	0	648	0	648		700
9	2302-0401-0104	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				0	0	0		52	
			шт.	4	46	0	184	0	184		199
10	2302-0401-0103	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				0	0	0		15	
			шт.	4	28	0	112	0	112		121
17	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %				0	0	0		9	
			м трубопровода	34	70,12	1,03	2384	35	12	2290	5048
18	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %			68,74	–	2337	–	–	374	
			м трубопровода	48	70,08	1,02	3364	49	16	3233	7125
19	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %			68,73	–	3299	–	–	528	
			м трубопровода	15	1331,4	13,93	19971	209	2754	16669	39571
					1133,87	0,07	17008	1	–	2931	

20	2111-0403-5912	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	6,6	1014	0	6692	0	6692		7227
						0	0	0		535	
21	2111-0403-5910	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	17,6	814	0	14326	0	14326		15472
	1.2 Выше отм. 0.000					0		0	–	1146	
22	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	145	1331,41	13,9	193054	2016	26628	161134	382523
					1133,86	0,08	164410	12	–	28335	
23	2900-0000-0000(пл)	Счетчик холодной воды АКВА DN 15 комплекте с радиомодулем диам. 15мм (ц/о=36750/1,12)	шт	145	32813	0	4757885	0	4757885		5138516
						0	0	0		380631	
24	2302-0401-3504	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	92	11	0	1012	0	1012		1093
						0	0	0		81	
25	2302-0401-3505	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	92	20	0	1840	0	1840		1987
						0	0	0		147	
26	2302-0401-0101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	72	12	0	864	0	864		933

					0	0	0		69	
27	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб (компенсатор) НР = 98 %	м трубопровода	20	2225,15	23,15	44503	463	14523	28934	79312
					1475,85	0,35	29517	7	–	5875	
28	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб (компенсатор) НР = 98 %	м трубопровода	12	1794,75	19,58	21537	235	5276	15707	40224
					1335,5	0,17	16026	2	–	2980	
29	2302-0401-1204	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	256	82	0	20992	0	20992		22671
						0	0	0		1679	
30	2302-0401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	256	36	0	9216	0	9216		9953
						0		0		737	
31	1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	45	446,71	30,29	20102	1363	593	18276	41448
					403,24	11,18	18146	503	–	3070	
32	2301-0101-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	45	980	0	44100	0	44100		47628
						0	0	0	–	3528	
Раздел 2. Система Т3, Т4											
2.1. Ниже отм. 0.000											
38	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	15	1331,4	13,93	19971	209	2754	16669	39571
					1133,87	0,07	17008	1	–	2931	
39	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	108	70,1	1,02	7571	110	37	7276	16035
					68,74	–	7424	–	–	1188	

40	2304-0905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	3891	0	31128	0	31128		33618
						0	0	0		2490	
41	2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	2205	0	22050	0	22050		23814
						0	0	0		1764	
42	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	731	0	1462	0	1462		1579
						0	0	0		117	
43	2302-0401-0611	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 40x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	1287	0	10296	0	10296		11120
						0	0	0		824	
44	2302-0401-0609	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	736	0	7360	0	7360		7949
						0	0	0		589	
45	2302-0401-1204	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	82	0	1968	0	1968		2125
						0	0	0		157	
46	2302-0401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	36	0	1080	0	1080		1166
						0	0	0		86	
47	2302-0401-0104	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	46	0	184	0	184		199
						0	0	0		15	
48	2302-0401-0103	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	28	0	112	0	112		121
						0	0	0		9	

49	2111-0403-5910	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	44	814	0	35816	0	35816		38681
						0	0	0		2865	
49	2111-0403-5908	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	17,6	631	0	11106	0	11106		11994
						0	0	0		888	
50	2111-0403-5907	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	26,4	559	0	14758	0	14758		15939
						0	0	0		1181	
51	2111-0403-5906	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	30,8	494	0	15215	0	15215		16432

2.4 Выше отм. 0.000					0	0	0	–	1217		
52	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	74	2273,68	23,16	168252	1714	57324	107053	297329
					1475,86	0,32	109214	24	–	22024	
53	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	83	1830,47	19,61	151929	1628	39455	108646	281421
					1335,49	0,2	110846	17	–	20846	
54	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	40	1536,78	16,65	61471	666	11847	47984	118211
					1223,95	0,13	48958	5	–	8756	
55	2304-0902-3219	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +185 °С, PN 35, DN 20мм	шт.	160	2662	0	425920	0	425920		459994
						0	0	0		34074	
56	2302-0902-5002	Переходник сантехнический (бочонок) с резьбой 3/4" "П"-"П", Т до +120 °С, PN 20, DN 20мм	шт.	144	521	0	75024	0	75024		81026
						0	0	0		6002	
57	2304-0902-3220	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1" "М"-"П", Т до +185 °С, DN 25, мм	шт.	2	4047	0	8094	0	8094		8742
						0	0	0		648	
58	2302-0401-3504	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	92	11	0	1012	0	1012		1093
						0	0	0		81	
59	2302-0401-3505	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	92	20	0	1840	0	1840		1987
						0	0	0		147	
60	2302-0401-0101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	72	12	0	864	0	864		933

					0	0	0		69	
61	2302-0401-2509	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	48	77	0	3696	0	3696	3992
						0	0	0		296
62	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб (компенсатор) НР = 98 %	м трубопровода	18	2273,72	23,17	40927	417	13944	26040	72324
					1475,89	0,28	26566	5	–	5357	
63	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб (компенсатор) НР = 98 %	м трубопровода	18	1830,44	19,61	32948	353	8556	23562	61031
					1335,5	0,22	24039	4	–	4521	
64	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб (компенсатор) НР = 98 %	м трубопровода	5	1536,8	16,6	7684	83	1481	5998	14777
					1224	–	6120	–	–	1095	
65	2302-0401-1204	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	256	82	0	20992	0	20992		22671
						0	0	0		1679	
66	2302-0401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	256	36	0	9216	0	9216		9953
						0	0	0		737	
67	2900-0000-0000(пл)	Счетчик горячей воды АКВА DN 15 комплекте с радиомодулем диам. 15мм (ц/о=36750/1,12)	шт	145	32813	0	4757885	0	4757885		5138516
						0	0	0		380631	
68	2302-0401-0605	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	578	0	18496	0	18496		19976
						0	0	0		1480	

69 1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	45	446,71	30,29	20102	1363	593	18276	41448
				403,24	11,18	18146	503	–	3070	
70 2301-0101-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	45	980	0	44100	0	44100		47628
					0	0	0	–	3528	
Раздел 6. Санитарно-техническое оборудование										
71 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	2	2407,5	78,5	4815	157	430	4214	9751
				2114	36	4228	72	–	722	
72 2303-0102-0937	Умывальник керамический с переливом, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	2	9682	0	19364	0	19364		20913
					0	0	0		1549	
73 2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	2	787	0	1574	0	1574		1700
					0	0	0		126	
74 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	2	792	–	1584	–	66	1488	3318
				759	–	1518	–	–	246	
75 2303-0102-1240	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	2	2405	0	4810	0	4810		5195
					0	0	0		385	
76 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	2	681,5	–	1363	–	802	550	2066
				280,5	–	561	–	–	153	
77 1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 98 %	комплект	2	2079	59	4158	118	658	3367	8127
				1691	27	3382	54	–	602	

78	2303-0102-1105	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	2	4312	0	8624	0	8624		9314
						0	0	0	–	690	

Итого	**12 858 067**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	628 753
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 188
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 210
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 648 312
Накладные расходы, тенге	617 366
Сметная прибыль (8 %), тенге	952 448
Всего	**12 858 067**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	115 723
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	242 610
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**264 328**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**13 480 728**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,027)	**13 844 708**
Понижающий коэффициент (0,95)	692235
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**13152473**
НДС (12 %)	1578297
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**14730770**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 31 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование стройки : Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 31 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 3 от 8 января 2019г.

Акт № 20

приемки выполненных работ за февраль 2020г.

(локальная смета 01 (2-1-9))

Узел учета тепловой энергии поквартирный

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатац	Всего	эксплуата-	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 Добавить											
3	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 % К=72,000;	м трубопровода	93,6	70,1	1,01	6561	95	32	6305	13895
					68,74	–	6434	–	–	1029	
6	1116-0501-0212	Подводки гибкие. Монтаж (прим.) НР = 98 %	м подводок	72	280,39	0	20188	–	–	19784	43170
					280,39	0	20188	–	–	3198	
7	2900-0001-0001(пл)	Шланг гибкий с двумя гайками L=1,2м (ц/о=1150/1,12)	шт	72	1027	0	73944	0	73944	0	79860
						0		0	–	5916	

Итого **136 925**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 26 622
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 95
- материалы, изделия и конструкции, тенге 73 976

Накладные расходы, тенге	26 089
Сметная прибыль (8 %), тенге	10 143
Всего	**136 925**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	1 232
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	2 584
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 815**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**143 556**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,027)	**147 432**
Понижающий коэффициент (0,95)	7372
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**140060**
НДС (12 %)	16807
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**156867**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 31 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование стройки : Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 31 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 3 от 8 января 2019г.

Акт № 21

приемки выполненных работ за февраль 2020г.

(локальная смета 2-1-4)

Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатац	Всего	эксплуата-	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод										
	1.1 Ниже 0.000										
2	2303-0301-0306	Счетчики холодной воды класса С, DN 50, Q 15 м3/ч	шт.	1	151812		151812		151812		163957
						0	0	0		12145	
3	2303-0302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	26063		26063		26063		28148
						0	0	0		2085	
8	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1102		2204		2204		2380
						0	0	0		176	
24	2304-0905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	3891		31128		31128		33618
						0	0	0		2490	

26	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	20	731		14620		14620		15790
						0	0	0		1170	
27	2302-0401-0601	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	370		740		740		799
						0	0	0		59	
28	2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2205		4410		4410		4763
						0	0	0		353	
39	2302-0401-1204	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	82		492		492		531
						0	0	0		39	
40	2302-0401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	36		288		288		311
						0	0	0		23	
42	2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	13		234		234		253
						0	0	0		19	
1.2 Выше 0.000											
62	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	96	2225,17	23,17	213616	2224	69709	138879	380695
					1475,86	0,31	141683	30	–	28200	
63	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	123	1794,82	19,61	220763	2412	54086	161005	412309
					1335,49	0,21	164265	26	–	30541	
64	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	53	1515,96	16,64	80346	882	14595	63578	155438

				1223,94	0,13	64869	7	–	11514		
65	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	135	1331,41	13,91	179741	1878	24791	150020	356142
					1133,87	0,07	153072	10	–	26381	
66	2302-0401-2510	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	43	82		3526		3526		3808
						0	0	0		282	
67	2302-0401-2505	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	43	55		2365		2365		2554
						0	0	0		189	
68	2302-0401-2502	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	96	34		3264		3264		3525
						0	0	0		261	
69	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	48	731		35088		35088		37895
						0	0	0		2807	
70	2302-0401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	101	22		2222		2222		2400
						0	0	0		178	
71	2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	320	13		4160		4160		4493
						0	0	0		333	
72	2302-0401-1105	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	42		210		210		227
						0	0	0		17	
73	2302-0401-1102	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	25		125		125		135
						0	0	0		10	

74	2302-0401-1101	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	48	14		672		672		726
						0	0	0		54	
75	2302-0401-0601	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	384	370		142080		142080		153446
						0	0	0		11366	
76	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	97	470,38	24,61	45627	2387	1481	41954	94587
					430,51	10,84	41759	1051	–	7006	
80	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	97	937,48	135,48	90936	13142	1406	78614	183114
					787,51	39,48	76388	3830	–	13564	
83	2302-0401-0604	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	96	728		69888		69888		75479
						0	0	0		5591	
84	2302-0401-0601	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	97	370		35890		35890		38761
						0	0	0		2871	
85	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	107	7		749		749		809
						0	0	0		60	
86	2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	269	5		1345		1345		1453
						0	0	0		108	

Раздел 2 Система Т3, Т4

2.2 Выше 0.000

134	1116-0501-0204	полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	140	2276,24	23,16	318673	3243	108809	202532	562901
					1475,86	0,31	206621	44	–	41696	
135	1116-0501-0203	полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	150	1833,53	19,61	275030	2942	71765	196348	509088
					1335,49	0,21	200323	32	–	37710	
136	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	72	1540,58	16,64	110922	1198	21600	86371	213076
					1223,94	0,14	88124	10	–	15783	
137	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	345	1339,17	13,9	462015	4795	66037	383386	913033
					1133,86	0,08	391183	27	–	67632	
140	2302-0401-0611	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 40x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	96	1287		123552		123552		133436
						0	0	0		9884	
143	2302-0401-1204	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	48	82		3936		3936		4251
						0	0	0		315	
144	2302-0401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	48	36		1728		1728		1866
						0	0	0		138	
148	2302-0401-2509	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	77		1848		1848		1996
						0	0	0		148	

149	2302-0401-2508	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	59		1416		1416		1529
						0	0	0		113	
150	2302-0401-2505	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	55		1320		1320		1426
						0	0	0		106	
151	2302-0401-2502	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	72	34		2448		2448		2644
						0	0	0		196	
153	2302-0401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	144	22		3168		3168		3421
						0	0	0		253	
154	2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	376	13		4888		4888		5279
						0	0	0		391	
156	2302-0401-1001	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	423		13536		13536		14619
						0	0	0		1083	
158	2302-0401-1106	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	45		720		720		778
						0	0	0		58	
159	2302-0401-1102	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	25		400		400		432
						0	0	0		32	
161	2302-0401-0601	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	436	370		161320		161320		174226
						0	0	0		12906	

Раздел 3 Хозяйственно-бытовая канализация

3.1 Ниже 0.000

178	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	65	1924,12	3,08	125068	200	83882	40220	178511
					630,55	0,85	40986	55	–	13223	
179	2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	5	320		1600		1600		1728
						0	0	0		128	
180	2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	3	320		960		960		1037
						0	0	0		77	
181	2302-0601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	33	168		5544		5544		5988
						0	0	0		444	
182	2302-0601-1003	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	460		920		920		994
						0	0	0		74	
183	2302-0403-1808	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	155		620		620		670
						0	0	0		50	
184	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	32,5	542		17615		17615		19024
						0	0	0		1409	

3.2 Выше 0.000

189	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	377	1924,12	3,08	725395	1161	486513	233282	1035371
					630,56	0,85	237721	322	–	76694	
190	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	148	1019,4	1,25	150871	185	53364	95429	266004
					657,58	0,37	97322	55	–	19704	
191	2302-0601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	48	261		12528		12528		13530

						0	0	0		1002	
192	2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	105	320		33600		33600		36288
						0	0	0		2688	
193	2302-0601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	144	60		8640		8640		9331
						0	0	0		691	
194	2302-0601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	48	124		5952		5952		6428
						0	0	0		476	
195	2302-0601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	27	168		4536		4536		4899
						0	0	0		363	
196	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	32	400		12800		12800		13824
						0	0	0		1024	
197	2302-0403-2602	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	188	142		26696		26696		28832
						0	0	0		2136	
198	2302-0403-2601	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	74	96		7104		7104		7672
						0	0	0		568	
202	2302-0601-0609	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 125x100	шт.	2	606		1212		1212		1309
						0	0	0		97	
203	2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	1	320		320		320		346
						0	0	0		26	

Итого **6 334 333**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 904 316

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	36 649
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 499
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 052 540
Накладные расходы, тенге	1 871 618
Сметная прибыль (8 %), тенге	469 210
Всего	**6 334 333**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	57 009
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	119 518
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**130 217**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**6 641 077**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,027)	**6 820 386**
Понижающий коэффициент (0,95)	341019
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**6479367**
НДС (12 %)	777524
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7256891**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К. Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

СДО

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за март 2020г.

Заказчик: **ТОО "ГСУ Курылыс"**

Подрядчик: **ТОО "Ремсервис-Павлодар"**

Объект: **Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 31 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара**

Договор: **№ 3 от 8 января 2019г.**

Сумма по договору 2019г.	Стоимость поставленных товаров, выполненых работ		Сумма выплаченного аванса 2017г.	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма удержанного резерва 5%, тенге		Ранее заактированные суммы	Сумма подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненых работ с начала года	Стоимость поставленных услуг за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
86 202 876	85 544 291	8 632 735	-	-	-	4 277 215	431 637		8 201 098

Заказчик:
ТОО "Курылыс"

Директор
Темирбулатов Н.К.

подпись

Подрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 31 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование стройки : Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 31 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 3 от 8 января 2019г.

Акт № 22

приемки выполненных работ за март 2020г.

(локальная смета 2-1-6)

Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатац	Всего	эксплуата-	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Отопление										
34	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	204,6	583,48	88,9	119379	18189	52580	43147	175528
					237,59	39,89	48610	8162	–	13002	
35	2111-0403-0316	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	59,4	652		38729		38729		41827
						0	0	0		3098	

36	2111-0403-0313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	42,9	483		20721		20721		22379
						0	0	0		1658	
37	2111-0403-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	1,98	428		847		847		915
						0	0	0		68	
38	2111-0403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	1,98	377		746		746		806
						0	0	0		60	
39	2111-0403-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	118,8	323		38372		38372		41442
						0	0	0		3070	
	Раздел 2 Вводный тепловой узел										
48	1312-0901-0202	Устройство отборное для измерения разрежения чистых газов. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	9	1157,44	69,89	10417	629	32	5952	17679
					1084	0,11	9756	1	–	1310	

49	2304-0905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	9	1279		11511		11511		12432
						0	0	0		921	
50	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %	комплект	3	397,33	–	1192	–	186	986	2352
					335,33	–	1006	–	–	174	
51	2305-1501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	3	1698		5094		5094		5502
						0	0	0		408	
54	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	3,5	72,29	1,14	253	4	1	243	536
					70,86	–	248	–	–	40	
55	2301-0302-0303	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 14 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	1	1567		1567		1567		1692
						0	0	0		125	
Раздел 3 Вентиляция											
60	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	32	4396,03	89,66	140673	2869	11193	124565	286457
					3956,59	15,5	126611	496	–	21219	
61	2305-0403-0815	Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 100 S L, размерами 98 мм x 157 мм x 157 мм, P 15 Вт, Qmax 100 м3/ч	комплект	32	6716		214912		214912		232105
						0	0	0		17193	
62	1115-0302-0308	Решетки гипсовые вентиляционных площадью до 0,1 м2. Установка НР = 80 %	деталь	144	438,25	61,2	63108	8813	2052	44088	115772
					362,8	19,91	52243	2867	–	8576	
63	2305-0301-1301	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200x200 мм	м2	5,8752	3606		21186		21186		22881
						0	0	0		1695	

Итого	**980 305**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	238 474
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	30 504
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 526
- материалы, изделия и конструкции, тенге	419 729
Накладные расходы, тенге	218 981
Сметная прибыль (8 %), тенге	72 617
Всего	**980 305**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	8 823
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	18 497
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**20 153**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**1 027 778**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,027)	**1 055 528**
Понижающий коэффициент (0,95)	52776
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**1002752**
НДС (12 %)	120330
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1123082**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

ГСУ Курылыс" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"РЕМСЕРВИС-ПАВЛОДАР" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

СДО

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 31 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Наименование стройки : Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома № 31 в жилом комплексе «Сарыарка» г. Павлодара

Договор № 3 от 8 января 2019г.

Акт № 23

приемки выполненных работ за МАРТ 2020г.

(локальная смета 2-1-4)

Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатац	Всего	эксплуата-	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод										
	1.1 Ниже 0.000										
56	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	82	583,48	88,9	47845	7290	21073	17292	70348
					237,59	39,89	19482	3271	–	5211	
57	2111-0403-5913	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	19,8	1270		25146		25146		27158
						0	0	0		2012	

58	2111-0403-5912									
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	11	1014		11154		11154		12046
					0	0	0		892	
59	2111-0403-5907									
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	8,8	559		4919		4919		5313
					0	0	0		394	
60	2111-0403-5806									
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	8,8	373		3282		3282		3545
	1.2 Выше 0.000				0	0	0		263	
62	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	48	2225,19	23,17	106809	1112	34855	69440	190349
					1475,88	0,31	70842	15	–	14100	
63	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	61	1794,84	19,62	109485	1197	26823	79848	204480

64	1116-0501-0202	полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР =	трубопровода	27	1335,49	0,21	81465	13	–	15147	
					1515,93	16,63	40930	449	7435	32388	79183
65	1116-0501-0201	из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в	трубопровода	67	1223,93	0,11	33046	3	–	5865	
					1331,4	13,9	89204	931	12304	74455	176752
66	2302-0401-2510	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	21	1133,87	0,07	75969	5	–	13093	
					82		1722		1722		1860
67	2302-0401-2505	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	21		0	0	0		138	
					55		1155		1155		1247
68	2302-0401-2502	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	48		0	0	0		92	
					34		1632		1632		1763
69	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	24		0	0	0		131	
					731		17544		17544		18948
70	2302-0401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	51		0	0	0		1404	
					22		1122		1122		1212
71	2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	160		0	0	0		90	
					13		2080		2080		2246
72	2302-0401-1105	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3		0	0	0		166	
					42		126		126		136
						0	0	0		10	

73	2302-0401-1102	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	25		75		75		81
						0	0	0		6	
74	2302-0401-1101	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	14		336		336		363
						0	0	0		27	
75	2302-0401-0601	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	192	370		71040		71040		76723
						0	0	0		5683	
76	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	48	470,38	24,6	22578	1181	733	20760	46805
					430,5	10,83	20664	520	–	3467	
80	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	48	937,5	135,5	45000	6504	696	38901	90613
					787,5	39,48	37800	1895	–	6712	
83	2302-0401-0604	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	48	728		34944		34944		37740
						0	0	0		2796	
84	2302-0401-0601	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	48	370		17760		17760		19181
						0	0	0		1421	
85	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	53	7		371		371		401
						0	0	0		30	
86	2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	135	5		675		675		729
						0	0	0		54	

Раздел 2 Система Т3, Т4

2.1 Ниже 0.000

93	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	19	731		13889		13889	15000
						0	0	0		1111
94	2302-0401-0601	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 CT PK ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	370		740		740	799
						0	0	0		59
110	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	108	583,48	88,91	63016	9602	27755	22775	92654
					237,58	39,89	25659	4308	–	6863	

2.2 Выше 0.000

163	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	145	470,37	24,61	68204	3568	2213	62715	141393
					430,5	10,84	62423	1572	–	10474	
167	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	145	937,5	135,5	135937	19647	2102	117516	273729
					787,5	39,49	114188	5726	–	20276	
171	2302-0401-0601	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 CT PK ГОСТ Р 52134-2010	шт.	145	370		53650		53650	57942
						0	0	0		4292
172	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 CT PK ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	7		280		280	302
						0	0	0		22
173	2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 CT PK ГОСТ Р 52134-2010	шт.	174	5		870		870	940
						0	0	0		70

Раздел 3 Хозяйственно-бытовая канализация

3.1 Ниже 0.000

178	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %.	м трубопровода	65	1924,12	3,08	125068	200	83882	40220	178511
					630,55	0,85	40986	55	–	13223	
179	2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	5	320		1600		1600		1728
						0	0	0		128	
180	2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	3	320		960		960		1037
						0	0	0		77	
181	2302-0601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	33	168		5544		5544		5988
						0	0	0		444	
182	2302-0601-1003	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	460		920		920		994
						0	0	0		74	
183	2302-0403-1808	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	155		620		620		670
						0	0	0		50	
184	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	32,5	542		17615		17615		19024
						0	0	0		1409	
185	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	130	583,48	88,9	75852	11557	33409	27415	111528
					237,58	39,89	30886	5186	–	8261	
186	2111-0403-0324	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	143	1609		230087		230087		248494

					0	0	0		18407		
187	1126-0101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,829	69353,44	1024,13	57494	849	40842	12283	75359
					19062,73	433,05	15803	359	–	5582	
188	2113-0816-3548	Шланги	м	20	455		9100		9100		9828
3.2 Выше 0.000						0	0	0		728	
189	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	188	1924,13	3,09	361737	580	242612	116331	516313
					630,56	0,85	118545	160	–	38245	
190	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	74	1019,39	1,24	75435	92	26682	47714	133001
					657,58	0,36	48661	27	–	9852	
191	2302-0601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	24	261		6264		6264		6765
						0	0	0		501	
192	2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	53	320		16960		16960		18317
						0	0	0		1357	
193	2302-0601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	72	60		4320		4320		4666
						0	0	0		346	
194	2302-0601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	24	124		2976		2976		3214
						0	0	0		238	
195	2302-0601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	13	168		2184		2184		2359
						0	0	0		175	
196	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	16	400		6400		6400		6912

197	2302-0403-2602	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	94	142	0	0	0	512	14416
							13348	13348		
198	2302-0403-2601	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	37	96	0	0	0	1068	3836
							3552	3552		
199	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	100	583,49	0	0	0	284	85792
						88,91	58349	8891	25699	21088
					237,59	39,89	23759	3989	–	6355
200	2111-0403-0324	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	110	1609		176990		176990	191149
202	2302-0601-0609	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 125x100	шт.	2	606	0	0	0	14159	1309
							1212		1212	
203	2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	1	320		320		320	346
	Раздел 4 Ливневая канализация					0	0	0	26	
204	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	98	1708,56	3,08	167439	302	105342	60640	246325
					630,56	0,85	61795	83	–	18246
205	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	15	3627,33	63,33	54410	950	41443	12066	71794
					801,13	19,67	12017	295	–	5318

206	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	1118 1801	16,25	7204	65	5851	1284	9167
					322	5,5	1288	22	–	679	
207	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	4	11 70	1	280	4	1	270	594
					68,75	–	275	–	–	44	
208	1116-0801-0101	Воронки водосточные. Установка НР = 98 %	воронка	4	20249,25	341	80997	1364	68229	11260	99638
					2851	21,5	11404	86	–	7381	
209	2304-0501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	988		1976		1976		2134
						0	0	0		158	
210	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	400		800		800		864
						0	0	0		64	
211	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхно	5,6	466 486,25	0,89	2723	5	732	1591	4659
					354,64	0,54	1986	3	–	345	
212	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	2	787		1574		1574		1700
						0	0	0		126	
213	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	42	583,48	88,9	24506	3734	10793	8857	36032
					237,6	39,88	9979	1675	–	2669	

214	2111-0403-0322	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	46,2	1472		68006		68006		73446
						0	0	0		5440	
215	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	48	542		26016		26016		28097
						0	0	0		2081	
216	2302-0403-1808	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	155		620		620		670
						0	0	0		50	
217	2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	6	320		1920		1920		2074
						0	0	0		154	
218	2302-0601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	12	168		2016		2016		2177
						0	0	0		161	
219	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2156		4312		4312		4657
						0	0	0		345	
220	2302-0103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	2	2464		4928		4928		5322
						0	0	0		394	
	Раздел 5 Санитарно-техническое оборудование										
221	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	72	3060,58	156,21	220362	11247	38406	172326	424103
					2370,96	71,31	170709	5134	–	31415	
223	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	72	2407,69	78,75	173354	5670	15490	151665	351021

				2113,81	35,64	152194	2566	–	26002	
226	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	144	792,17	0,12	114073	17	4789	107082	238847
				758,8	–	109267	–	–	17692	
228	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 98 %	комплект	72	2078,92	59,07	149682	4253	23674	121223	292577
				1691,04	26,97	121755	1942	–	21672	
230	1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка НР = 98 %	комплект	72	2632,25	309,61	189522	22292	15036	158726	376108
				2113,81	135,71	152194	9771	–	27860	
232	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	72	792,18	0,13	57037	9	2394	53541	119424
				758,81	–	54634	–	–	8846	
235	1117-0201-0101	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка НР = 98 %	шт.	72	7009,21	24,85	504663	1789	455265	47421	596251
				661,24	10,83	47609	780	–	44167	
236	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	232	817,75	–	189717	–	124668	63748	273742
				280,38	–	65049	–	–	20277	

Итого	**6 554 960**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 792 333
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	125 351
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	49 461
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 378 880
Накладные расходы, тенге	1 772 841
Сметная прибыль (8 %), тенге	485 555
Всего	**6 554 960**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	58 995
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	123 681

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	134 753
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**6 872 389**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,027)	**7 057 944**
Понижающий коэффициент (0,95)	352897
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**6705047**
НДС (12 %)	804606
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7 509 653**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка: