форма №3-КС

Ген.подрядчик: **ТОО "Ынтымак-Құрылыс"**

Субподрядчик: **ТОО "Dim Nur company"**

Договор №8 от 26.07. 2022г.

Наименование объекта: Газивикация города Кентау (Бургем), ЮКО (II очередь)

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за сентябрь месяц 2023 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость отчетный месяц	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2017г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Газивикация города Кентау (Бургем), ЮКО (II очередь)	20 000 000	17 857 143							2 142 857	20 000 000
Всего по стройке	20 000 000	17 857 143							2 142 857	20 000 000

ГЕН.ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ынтымак-Құрылыс"

_____ **Тулегенов Ш.Д**

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Dim Nur company"

_____ **Маханбетова М.А**

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь месяц 2023 год

Заказчик: ТОО "Ынтымак-Құрылыс"

Исполнитель: ТОО "Dim Nur company"

Наименование объекта: Газивикация города Кентау (Бургем), ЮКО (II очередь)

ДОГОВОР: №8 от 26.07.2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Прокладка труб диам.63х5,8 мм в футляре диам.110х10мм									
1	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125/110/ мм. Укладка/ФУТЛЯР/**	км трубопровода	0,3494	427972,72	124377,28	149534	43457	35	117402	288290
		НР - 99%; СП - 8%			303496,00	35907,55	106042	12546		21355	
2	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3/РАБОЧИЙ КОТЛОВАН/**	м3 грунта	0,0016	205,29	194,40	1	--	--	--	1
					10,89	48,25	--	--		--	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,0016	18,46	18,46	1	--	--	--	1
					--	7,33	--	--		--	
4	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	287,8	1302,45	7,54	374846	2171	44513	325535	756411
		НР - 99%; СП - 8%			1140,24	2,30	328162	661		56030	
5	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/.Устройство**	шт.	40,356	7032,75	2146,62	283814	86629	52442	174987	495505
		НР - 99%; СП - 8%			3586,66	793,23	144743	32012		36704	
6	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	121,2	1436,89	922,70	174151	111832	--	92451	287930
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	62320	31065		21328	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015 прим	Ковер /ГСН-65/	т	0,2693	340191,00	--	91613	--	91613	--	98943
		СП - 8%			--	--	--	--		7329	
8	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0017	633858,00	--	1078	--	1078	--	1164
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
9	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка герметиком	футляр	40,4	3489,14	411,13	140961	16610	74061	50132	206381
		НР - 99%; СП - 8%			1244,79	8,63	50290	348		15287	
10	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	40,4	297,00	--	11999	--	11999	--	12959
		СП - 8%			--	--	--	--		960	
11	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	0,565	21583,77	1010,05	12195	571	9151	2440	15805
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	2473	208		1171	
12	2110-0502-1101 РСНБ РК 2015 прим	Уплотнитель "Вилатерм"	м	64,5696	122,00	--	7877	--	7877	--	8508
		СП - 8%			--	--	--	--		630	
13	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,0807	5218,10	159,74	421	13	323	88	550
		НР - 99%; СП - 8%			1058,76	47,29	85	4		41	
		Футляр для выхода сигнального провода/ГСН-66/									
14	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка футляра для сигнального провода. Устройство	т фасонных частей	1,4574	1037550,09	513822,74	1512126	748845	27279	947543	2656442
		НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	736002	221111		196773	
15	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015 прим	Футляр /для выхода сигнального провода	т	1,4574	340191,00	--	495794	--	495794	--	535458
		СП - 8%			--	--	--	--		39664	
16	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0081	633858,00	--	5134	--	5134	--	5545
		СП - 8%			--	--	--	--		411	
17	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,9035	353,00	--	319	--	319	--	344
		СП - 8%			--	--	--	--		26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	12,1599	21583,77	1010,05	262456	12282	196946	52505	340158
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	53228	4470		25197	
19	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	3,8912	5218,10	159,74	20305	622	15563	4261	26531
		НР - 99%; СП - 8%			1058,76	47,29	4120	184		1965	
20	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6,8102	8511,62	1732,04	57966	11796	24256	25356	89987
		НР - 94%; СП - 8%			3217,80	743,05	21914	5060		6666	
21	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,626	7537,10	1732,04	4718	1084	1529	2416	7705
		НР - 94%; СП - 8%			3363,12	743,05	2105	465		571	
		УСТАНОВКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО СТОЛБА -100ШТ									
22	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	100	1803,94	869,39	180394	86939	22351	116396	320533
		НР - 108%; СП - 8%			711,04	366,70	71104	36670		23743	
23	2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	5,4	70485,00	--	380619	--	380619	--	411069
		СП - 8%			--	--	--	--		30450	
24	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка таблички-указателя. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	100	884,14	--	88414	--	10375	84282	186512
		НР - 108%; СП - 8%			780,39	--	78039	--		13816	
25	2401-0107-0501 РСНБ РК 2015	Таблички и знаки эмалированные	100 шт.	1	115328,00	--	115328	--	115328	--	124554
		СП - 8%			--	--	--	--		9226	
26	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство Бетона тяжелого В7,5	м3	9	21144,75	1760,25	190303	15842	129572	44081	253135
		НР - 91%; СП - 8%			4987,71	394,61	44889	3551		18751	
		Прочее									
27	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,2213	943360,30	796353,80	208766	176233	1836	56787	286796
		НР - 91%; СП - 8%			138710,00	143272,95	30697	31706		21244	

РАЗДЕЛ 1. Наружные сети среднего давления/Надземная прокладка/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Установка ГРПШ-6 74 шт/ГСН-67/-подключение к подземной сети									
28	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	74	19078,63	1022,06	1411818	75632	270349	1068034	2678241
		НР - 98%; СП - 8%			14403,20	324,24	1065837	23994		198388	
29	Прайс лист ТОО Казприбор	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-6 с одним счетчиком G-4 и с регулятором РДГК-10	шт	74	47889,29	--	3543807	--		--	3543807
					--	--	--	--	3543807	--	
30	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	74	1603,57	82,47	118664	6103	12477	102052	238374
		НР - 99%; СП - 8%			1352,48	40,53	100084	2999		17657	
31	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	148	574,82	36,90	85073	5461	3126	75722	173658
		НР - 99%; СП - 8%			516,80	--	76486	--		12864	
32	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж/ПОДСТАВКА ПОД ГРПШ/	т конструкций	4,14428	25580,57	11550,21	106013	47867	9167	43116	161060
		НР - 69%; СП - 8%			11818,40	3259,61	48979	13509		11930	
33	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка при монтаже	т	4,14428	61107,15	13302,08	253245	55128	5458	132943	417083
		НР - 69%; СП - 8%			46488,00	2,70	192659	11		30895	
34	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	4,14428	502239,00	--	2081419	--	2081419	--	2247933
		СП - 8%			--	--	--	--		166514	
35	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	3,99	21144,75	1760,25	84368	7023	57444	19543	112223
		НР - 91%; СП - 8%			4987,71	394,61	19901	1574		8313	
36	2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок навесной ГОСТ 5089-2011	шт.	19	1959,00	--	37221	--	37221	--	40199
		СП - 8%			--	--	--	--		2978	
37	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 /подставки/	м2	26,6	96,23	2,44	2560	65	1291	836	3667
		НР - 69%; СП - 8%			45,25	0,27	1204	7		272	
38	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	26,6	159,23	3,44	4236	92	2737	981	5634
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	1407	14		417	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	38	561,89	--	21352	--	511	20424	45118
		НР - 98%; СП - 8%			548,45	--	20841	--		3342	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									17 084 143
		в том числе оборудование									3 543 807
		в том числе СМР									13 540 336
		Всего прямые затраты									13 540 336
		Временные здания и сооружения 2,9%									392 670
		Итого									13 933 005
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,91%									126 790
		Итого в базовых ценах СМР									14 059 796
		Непредвиденные работы и затраты-2%									281 196
		Итого									14 340 991
		Итого с оборудованием									17 884 798
		Итого с понижающим К-0,99845368									17 857 143
		НДС 12%									2 142 857
		Стоимость строительства									20 000 000

Заказчик:
Директор
ТОО "Ынтымак-Курылыс"

Тулегенов Ш.Д.

Исполнитель:
Директор
ТОО "Dim Nur company"

Маханбетова М.А