Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	Товарищество с ограниченной ответственность «Калдыгайта» Адрес: ЗКО,г. Уральск, п. Зачаганский, ул. Талгат Бигельдинов 6 Тел.: 8(7112) 93-35-84	030140006176

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/22/0806 от «23» декабря 2022 г.

Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер	Дата составления
1	31.01.2023

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительству малокомплектной школы на 60 мест в с.Ханколь Каратобинского района, ЗКО	10.01.2023-31.01.2023		услуга	1	13029357,71	13029357,71
				Итого без НДС:			13029357,71
				НДС по ставке (12 %)			1563522,93
				Всего с НДС			14592880,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор Нурмуканбет А.Е.

должность подпись расшифровка

М.П.

Принял (Заказчик) Божкенов Е.

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.01.23г.

М.П.

Bozhkenov Yerlan
Social Projects Manager

A

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ /FORECAST OF CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ /KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ /SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК /KPO b.v. - URALSK

Проект: Строительство малокомплектной школы на 60 учащихся мест в с.Ханколь Каратобинского района Западно-Казахстанской области

Project:

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №:/Contract No.: AP/Y/22/0806
Contract No.: AP/Y/22/0806

Подрядчик: ТОО "Қалдығайта"
Заявка №: 1 / Application No.: 1

Предмет:/Subject:

месяц/month **январь 2023**

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	янв.23
1	Вынос проекта в натуру	47 716,00	100,00%	47 716,00	0,00	47 716,00
2	Земельные работы	1 013 544,00	11,12%	112 663,80	0,00	112 663,80
3	Фундаменты	34 074 496,00	17,83%	6 075 782,17	0,00	6 075 782,17
4	Стены и перегородки	29 753 619,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5	Перекрытие	33 246 373,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6	Кровля	116 513 721,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
7	Проёмы	11 366 717,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
8	Внутренняя отделка	48 128 309,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
9	Прочие работы	7 841 059,00	1,73%	135 925,00	0,00	135 925,00
10	Водопровод	5 353 023,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
11	Канализация	2 426 321,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
12	Отопление	7 139 718,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
13	Вентиляция	8 196 390,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
14	Электроосвещение и силовое оборудование	20 339 123,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
15	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	3 883 745,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
16	Видеонаблюдение	2 567 082,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
17	Слаботочные сети	5 423 272,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18	Технологическое оборудование	73 129 233,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19	БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ	11 287 500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
20	Кабельная линия 0,4 кВ	8 771 892,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
21	Воздушная линия 10кВ	9 927 913,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
22	Трансформаторная подстанция	9 510 814,00	70,00%	6 657 270,74	0,00	6 657 270,74
23	Наружные сети связи	927 240,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
24	Тепловые сети	4 796 421,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
25	Наружные сети водопровода	5 123 905,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
26	Наружные сети канализации	1 064 513,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
27	Наружные сети газоснабжения	4 644 367,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
28	Септик производительностью 3 м3 в сутки	772 806,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
29	Вертикальная планировка	29 472 792,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
30	Покрытие территорий	56 255 165,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
31	Ограждение территорий	11 171 703,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
32	Озеленение	8 926 681,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
33	МАФЫ	21 627 044,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
34	Непредвиденные работы и затраты, не предусмотренные проектными решениями, в размере 2% от стоимости контракта	11 894 484,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
35	Всего	606 618 701,00	2,15%	13 029 357,71	0,00	13 029 357,71
36	НДС @ 12% от общей суммы / VAT @ 12% of total	72 794 244,12		1 563 522,93	0,00	1 563 522,93
37	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	30 330 935,05		651 467,89	0,00	651 467,89
38	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	576 287 765,95		12 377 889,82	0,00	12 377 889,82
39	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	649 082 010,07		13 941 412,75	0,00	13 941 412,75

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

Директор ТОО "Қалдығайта " Шоманкабет А.Е.

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

Директор ТОО "Мунай жолдары" Батыров Н.

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.: Божкенов Е.