		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, Промышленная Зона, строение 81Н, почтовый индекс 090300 Tel: +7 71133 61103, +44 208 8288 103 Fax: +7 71133 62132, +44 208 8288 132 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	Товарищество с ограниченной ответственность «Калдыгайта» Адрес: ЗКО, г. Уральск, п. Зачаганский, ул. Талгат Бигельдинов 6 Тел.: 8(7112) 93-35-84 полное наименование, адрес, данные о средствах связи	030140006176

Договор (контракт) № AP/Y/22/0806 от «23» декабря 2022 г.
Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
2	28.02.2023

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Ханколь Каратобинского района, ЗКО	01.02.2023-28.02.2023	услуга	1	12 892 120	12 892 120
			Итого без НДС:			12 892 120
			НДС по ставке (12) %			1 547 054,40
			Всего с НДС			14 439 174,40

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
_____
наименование, количество, стоимость
Приложение: Перечень документации_____
Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / Нурмуканбет А.Е.
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) Bozhkenov Yerlan / Social Projects Manager
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.02.23

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ /FORECAST OF CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ /KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ /SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК /KPO b.v. - URALSK

Проект: Строительство малокомплектной школы на 60 учащихся мест в с.Ханколь Каратобинского района Западно-Казахстанской области

Project:

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №:/Contract No.: AP/Y/22/0806

Contract No.: AP/Y/22/0806

Подрядчик: ТОО "Қалдығайта"

Предмет:/Subject:

Заявка №: 2 / Application No.: 2

месяц/month **февраль 2023**

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	февр.23
1	Вынос проекта в натуру	47 716,00	100,00%	47 716	47 716	0
2	Земельные работы	1 013 544,00	11,12%	112 664	112 664	0
3	Фундаменты	34 074 496,00	46,98%	16 008 271	6 075 782	9 932 489
4	Стены и перегородки	29 753 619,00	0,00%	0	0	0
5	Перекрытие	33 246 373,00	0,00%	0	0	0
6	Кровля	116 513 721,00	0,00%	0	0	0
7	Проёмы	11 366 717,00	0,00%	0	0	0
8	Внутренняя отделка	48 128 309,00	0,00%	0	0	0
9	Прочие работы	7 841 059,00	1,73%	135 925	135 925	0
10	Водопровод	5 353 023,00	0,00%	0	0	0
11	Канализация	2 426 321,00	0,00%	0	0	0
12	Отопление	7 139 718,00	0,00%	0	0	0
13	Вентиляция	8 196 390,00	0,00%	0	0	0
14	Электроосвещение и силовое оборудование	20 339 123,00	0,00%	0	0	0
15	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	3 883 745,00	0,00%	0	0	0
16	Видеонаблюдение	2 567 082,00	0,00%	0	0	0
17	Слаботочные сети	5 423 272,00	0,00%	0	0	0
18	Технологическое оборудование	73 129 233,00	0,00%	0	0	0
19	БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ	11 287 500,00	0,00%	0	0	0
20	Кабельная линия 0,4 кВ	8 771 892,00	0,00%	0	0	0
21	Воздушная линия 10кВ	9 927 913,00	29,81%	2 959 631	0	2 959 631
22	Трансформаторная подстанция	9 510 814,00	70,00%	6 657 271	6 657 271	0
23	Наружные сети связи	927 240,00	0,00%	0	0	0
24	Тепловые сети	4 796 421,00	0,00%	0	0	0
25	Наружные сети водопровода	5 123 905,00	0,00%	0	0	0
26	Наружные сети канализации	1 064 513,00	0,00%	0	0	0
27	Наружные сети газоснабжения	4 644 367,00	0,00%	0	0	0
28	Септик производительностью 3 м3 в сутки	772 806,00	0,00%	0	0	0
29	Вертикальная планировка	29 472 792,00	0,00%	0	0	0
30	Покрытие территорий	56 255 165,00	0,00%	0	0	0
31	Ограждение территорий	11 171 703,00	0,00%	0	0	0
32	Озеленение	8 926 681,00	0,00%	0	0	0
33	МАФЫ	21 627 044,00	0,00%	0	0	0
34	Непредвиденные работы и затраты, не предусмотренные проектными решениями, в размере 2% от стоимости контракта	11 894 484,00	0,00%	0	0	0
35	Всего	606 618 701,00	4,27%	25 921 478	13 029 358	12 892 120
36	НДС @ 12% от общей суммы / VAT @ 12% of total	72 794 244,12		3 110 577,33	1 563 522,93	1 547 054,40
37	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	30 330 935,05		1 296 073,89	651 467,89	644 606,00
38	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	576 287 765,95		24 625 403,82	12 377 889,82	12 247 514,00
39	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	649 082 010,07		27 735 981,15	13 941 412,75	13 794 568,40

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:
Директор ТОО "Қалдығайта" Нурмуканбет А.Е.

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:
Директор ТОО "Мұнай жолдары" Батыров Н.

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.: Божкенов Е.