| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик (компания) | Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, Промышленная Зона, строение 81Н, почтовый индекс 090300<br>Tel: +7 71133 61103, +44 208 8288 103<br>Fax: +7 71133 62132, +44 208 8288 132<br>Эл.почта:kpo@kpo.kz | 981141001567 |
| Исполнитель (Подрядчик) | Товарищество с ограниченной ответственность «Калдыгайта»<br>Адрес: ЗКО, г. Уральск, п. Зачаганский, ул. Талгат Бигельдинов 6<br>Тел.: 8(7112) 93-35-84 | 030140006176 |

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/22/0806 от «23» декабря 2022 г.

Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 3 | 31.03.2023 |

**АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ**

| Номер по порядку | Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии) | Дата выполнения работ* | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | количество | цена за единицу *(тенге)* | стоимость *(тенге)* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Ханколь Каратобинского района, ЗКО | 01.03.2023-31.03.2023 | услуга | 1 | 49 941 226,63 | 49 941 226,63 |
| | | | Итого без НДС: | | | 49 941 226,63 |
| | | | НДС по ставке (12) % | | | 5 992 947,20 |
| | | | Всего с НДС | | | 55 934 173,83 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Нурмуканбет А.Е.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) _____ / _____

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.03.23

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

Bozhkenov Yerlan
Social Projects Manager

**ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ /FORECAST OF CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT**
**ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ /KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT**
**СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ /SOCIAL PROJECTS**
**КПО б.в.- УРАЛЬСК /KPO b.v. - URALSK**

**Проект: Строительство малокомплектной школы на 60 учащихся мест в с.Ханколь Каратобинского района Западно-Казахстанской области**

**Project:**

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Подрядчик: ТОО "Қалдығайта"
Заявка №: 3 / Application No.: 3

Контракт №:/Contract AP/Y/22/0806
Contract No.: AP/Y/22/0806
Предмет:/Subject:

месяц/month **март 2023**

| № | Описание видов работ / Description | Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT | % выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date | Объем работ в тенге / Value of Work (KZT) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на тек. момент / To date | за прошл. период / Previous Application | мар.23 |
| 1 | Вынос проекта в натуру | 47 716,00 | 100,00% | 47 716 | 47 716 | 0 |
| 2 | Земельные работы | 1 013 544,00 | 100,00% | 1 013 544 | 112 663,8 | 900 880,2 |
| 3 | Фундаменты | 34 074 496,00 | 73,92% | 25 186 365,98 | 16 008 271,17 | 9 178 094,81 |
| 4 | Стены и перегородки | 29 753 619,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Перекрытие | 33 246 373,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Кровля | 116 513 721,00 | 34,21% | 39 862 251,62 | 0 | 39 862 251,62 |
| 7 | Проёмы | 11 366 717,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Внутренняя отделка | 48 128 309,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Прочие работы | 7 841 059,00 | 1,73% | 135 925 | 135 925 | 0 |
| 10 | Водопровод | 5 353 023,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Канализация | 2 426 321,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Отопление | 7 139 718,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Вентиляция | 8 196 390,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Электроосвещение и силовое оборудование | 20 339 123,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ | 3 883 745,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Видеонаблюдение | 2 567 082,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Слаботочные сети | 5 423 272,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Технологическое оборудование | 73 129 233,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 19 | БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ | 11 287 500,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Кабельная линия 0,4 кВ | 8 771 892,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Воздушная линия 10кВ | 9 927 913,00 | 29,81% | 2 959 631 | 2 959 631 | 0 |
| 22 | Трансформаторная подстанция | 9 510 814,00 | 70,00% | 6 657 270,74 | 6 657 270,74 | 0 |
| 23 | Наружные сети связи | 927 240,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Тепловые сети | 4 796 421,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Наружные сети водопровода | 5 123 905,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Наружные сети канализации | 1 064 513,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Наружные сети газоснабжения | 4 644 367,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Септик производительностью 3 м3 в сутки | 772 806,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Вертикальная планировка | 29 472 792,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Покрытие территорий | 56 255 165,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Ограждение территорий | 11 171 703,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Озеленение | 8 926 681,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 33 | МАФЫ | 21 627 044,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Непредвиденные работы и затраты, не предусмотренные проектными решениями, в размере 2% от стоимости | 11 894 484,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Всего | 606 618 701,00 | 12,51% | 75 862 704,34 | 25 921 477,71 | 49 941 226,63 |
| 36 | НДС @ 12% от общей суммы / VAT @ 12% of total | 72 794 244,12 | | 9 103 524,52 | 3 110 577,33 | 5 992 947,20 |
| 37 | Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total | 30 330 935,05 | | 3 793 135,22 | 1 296 073,89 | 2 497 061,33 |
| 38 | Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C) | 576 287 765,95 | | 72 069 569,12 | 24 625 403,82 | 47 444 165,30 |
| 39 | Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D) | 649 082 010,07 | | 81 173 093,64 | 27 735 981,15 | 53 437 112,49 |

**УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:**

**Представитель подрядчика:**
**Contractor representative:**
Директор ТОО "Қалдығайта" _____ Нурмуканбет А.Е.

**Представитель Технадзора:**
**Representative of Supervision:**
Директор ТОО "Мұнай жолдары" _____ Батыров Н.

**Менеджер по социальным проектам КПО б.в.:** Bozhkenov Yerlan
**Social Project Manager KPO b.v.:** Social Projects Manager