		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, Промышленная Зона, строение 81Н, почтовый индекс 090300 Tel: +7 71133 61103, +44 208 8288 103 Fax: +7 71133 62132, +44 208 8288 132 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	Товарищество с ограниченной ответственность «Калдыгайта» Адрес: ЗКО, г. Уральск, п. Зачаганский, ул. Талгат Бигельдинов 6 Тел.: 8(7112) 93-35-84 полное наименование, адрес, данные о средствах связи	030140006176

Договор (контракт) № AP/Y/22/0806 от «23» декабря 2022 г.
Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
4	30.04.2023

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Ханколь Каратобинского района, ЗКО	01.04.2023-30.04.2023	услуга	1	39 165 123,51	39 165 123,51
			Итого без НДС:			39 165 123,51
			НДС по ставке (12) %			4 699 814,82
			Всего с НДС			43 864 938,33

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / Нурмуканбет А.Е.
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Bozhkenov Yerlan
должность подпись расшифровка подписи
Social Projects Manager

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.04.23

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ / CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ /KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ /SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК /KPO b.v. - URALSK

Проект: Строительство малокомплектной школы на 60 учащихся мест в с.Ханколь Каратобинского района Западно-Казахстанской области

Project:

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №:/Contract No.: AP/Y/22/0806
Contract No.: AP/Y/22/0806

Подрядчик: ТОО "Қалдығайта"
Заявка №: 4 / Application No.: 4

Предмет:/Subject:
месяц/month апрель 2023

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	апр.23
1	Вынос проекта в натуру	47 716	100,00%	47 716,00	47 716,00	
2	Земельные работы	1 013 544	100,00%	1 013 544,00	1 013 544,00	
3	Фундаменты	34 074 496	100,00%	34 074 496,00	25 186 365,98	8 888 130,02
4	Стены и перегородки	29 753 619	20,19%	6 007 255,68		6 007 255,68
5	Перекрытие	33 246 373	30,11%	10 010 482,91		10 010 482,91
6	Кровля	116 513 721	34,21%	39 862 251,62	39 862 251,62	
7	Проёмы	11 366 717				
8	Внутренняя отделка	48 128 309				
9	Прочие работы	7 841 059	1,73%	135 925,00	135 925,00	
10	Водопровод	5 353 023				
11	Канализация	2 426 321				
12	Отопление	7 139 718				
13	Вентиляция	8 196 390				
14	Электроосвещение и силовое оборудование	20 339 123				
15	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	3 883 745				
16	Видеонаблюдение	2 567 082				
17	Слаботочные сети	5 423 272				
18	Технологическое оборудование	73 129 233				
19	БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ	11 287 500				
20	Кабельная линия 0,4 кВ	8 771 892				
21	Воздушная линия 10кВ	9 927 913	39,88%	3 959 251,70	2 959 631,00	999 620,70
22	Трансформаторная подстанция	9 510 814	70,00%	6 657 569,80	6 657 270,74	299,06
23	Наружные сети связи	927 240				
24	Тепловые сети	4 796 421				
25	Наружные сети водопровода	5 123 905	100,00%	5 123 905,00		5 123 905,00
26	Наружные сети канализации	1 064 513				
27	Наружные сети газоснабжения	4 644 367	90,64%	4 209 654,25		4 209 654,25
28	Септик производительностью 3 м3 в сутки	772 806				
29	Вертикальная планировка	29 472 792	13,32%	3 925 775,89		3 925 775,89
30	Покрытие территорий	56 255 165				
31	Ограждение территорий	11 171 703				
32	Озеленение	8 926 681				
33	МАФЫ	21 627 044				
34	Непредвиденные работы и затраты, не предусмотренные проектными решениями, в размере 2% от стоимости контракта	11 894 484				
35	Всего	606 618 701	18,96%	115 027 827,85	75 862 704,34	39 165 123,51
36	НДС @ 12% от общей суммы / VAT @ 12% of total	72 794 244		13 803 339,34	9 103 524,52	4 699 814,82
37	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	30 330 935		5 751 391,39	3 793 135,22	1 958 256,18
38	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	576 287 766		109 276 436,46	72 069 569,12	37 206 867,33
39	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	649 082 010		123 079 775,80	81 173 093,64	41 906 682,15

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:
Директор ТОО "Қалдығайта " _____ Нурмуканбет А.Е.

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:
Директор ТОО "Мунай жолдары" _____ Батыров Н.

Менеджер по социальным проектам КПО б.в. **Божкенов Е.**
Social Project Manager KPO b.v.:

Bozhkenov Yerlan
Social Projects Manager