		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, Промышленная Зона, строение 81Н, почтовый индекс 090300 Tel: +7 71133 61103, +44 208 8288 103 Fax: +7 71133 62132, +44 208 8288 132 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	Товарищество с ограниченной ответственность «Калдыгайта» Адрес: ЗКО, г. Уральск, п. Зачаганский, ул. Талгат Бигельдинов 6 Тел.: 8(7112) 93-35-84 полное наименование, адрес, данные о средствах связи	030140006176

Договор (контракт) № AP/Y/22/0806 от «23» декабря 2022 г.
Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
5	31.05.2023

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Ханколь Каратобинского района, ЗКО	01.05.2023-31.05.2023	услуга	1	62 857 865,07	62 857 865,07
			Итого без НДС:			62 857 865,07
			НДС по ставке (12) %			7 542 943,81
			Всего с НДС			70 400 808,88

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
_____
наименование, количество, стоимость
Приложение: Перечень документации_____
Стороны подтверждают, что работы выполнены в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор ТОО / Нурмуканбет А.Е.
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)_____
должность подпись расшифровка подписи

Mukhtar Mankeyev
Vice General Director

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.05.23

М.П.

М.П.

Bozhkenov Yerlan
Social Projects Manager

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

Возвр.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ / CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ /KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ /SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК /KPO b.v. - URALSK

Проект: Строительство малокомплектной школы на 60 учащихся мест в с.Ханколь Каратобинского района Западно-Казахстанской области

Project:

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №:/Contract No.: AP/Y/22/0806

Contract No.: AP/Y/22/0806

Подрядчик: ТОО "Қалдығайта"

Предмет:/Subject:

Заявка №: 5/ Application No.: 5

месяц/month май **2023**

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	май.23
1	Вынос проекта в натуру	47 716,00	100,00%	47 716,00	47 716,00	0,00
2	Земельные работы	1 013 544,00	100,00%	1 013 544,00	1 013 544,00	0,00
3	Фундаменты	34 074 496,00	100,00%	34 074 496,00	34 074 496,00	0,00
4	Стены и перегородки	29 753 619,00	80,65%	23 996 293,72	6 007 255,68	17 989 038,04
5	Перекрытие	33 246 373,00	60,22%	20 020 965,82	10 010 482,91	10 010 482,91
6	Кровля	116 513 721,00	53,11%	61 880 437,22	39 862 251,62	22 018 185,60
7	Проёмы	11 366 717,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
8	Внутренняя отделка	48 128 309,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
9	Прочие работы	7 841 059,00	1,73%	135 925,00	135 925,00	0,00
10	Водопровод	5 353 023,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
11	Канализация	2 426 321,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
12	Отопление	7 139 718,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
13	Вентиляция	8 196 390,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
14	Электроосвещение и силовое оборудование	20 339 123,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
15	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	3 883 745,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
16	Видеонаблюдение	2 567 082,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
17	Слаботочные сети	5 423 272,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18	Технологическое оборудование	73 129 233,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19	БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ	11 287 500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
20	Кабельная линия 0,4 кВ	8 771 892,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
21	Воздушная линия 10кВ	9 927 913,00	68,49%	6 799 627,61	3 959 251,70	2 840 375,91
22	Трансформаторная подстанция	9 510 814,00	100,00%	9 510 814,00	6 657 569,80	2 853 244,20
23	Наружные сети связи	927 240,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
24	Тепловые сети	4 796 421,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
25	Наружные сети водопровода	5 123 905,00	100,00%	5 123 905,00	5 123 905,00	0,00
26	Наружные сети канализации	1 064 513,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
27	Наружные сети газоснабжения	4 644 367,00	90,64%	4 209 654,25	4 209 654,25	0,00
28	Септик производительностью 3 м3 в сутки	772 806,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
29	Вертикальная планировка	29 472 792,00	13,32%	3 925 775,89	3 925 775,89	0,00
30	Покрытие территорий	56 255 165,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
31	Ограждение территорий	11 171 703,00	63,97%	7 146 538,41	0,00	7 146 538,41
32	Озеленение	8 926 681,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
33	МАФЫ	21 627 044,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
34	Непредвиденные работы и затраты, не предусмотренные проектными решениями, в размере 2% от стоимости контракта	11 894 484,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
35	Всего	606 618 701,00	29,32%	177 885 692,92	115 027 827,85	62 857 865,07
36	НДС @ 12% от общей суммы / VAT @ 12% of total	72 794 244,12		21 346 283,15	13 803 339,34	7 542 943,81
37	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	30 330 935,05		8 894 284,65	5 751 391,39	3 142 893,25
38	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	576 287 765,95		168 991 408,27	109 276 436,46	59 714 971,82
39	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	649 082 010,07		190 337 691,42	123 079 775,80	67 257 915,63

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель Подрядчика:
Contractor representative:
Директор ТОО "Қалдығайта " _____ Нурмуканбет А.Е.

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:
Директор ТОО "Мунай жолдары " _____ Батыров Н.

Менеджер по социальным проектам КПО б.в. _____ **Божкенов Е.**
Social Project Manager KPO b.v.:

Bozhkenov Yerlan
Social Projects Manager