		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, Промышленная Зона, строение 81Н, почтовый индекс 090300 Tel: +7 71133 61103, +44 208 8288 103 Fax: +7 71133 62132, +44 208 8288 132 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	Товарищество с ограниченной ответственность «Калдыгайта» Адрес: ЗКО, г. Уральск, п. Зачаганский, ул. Талгат Бигельдинов 6 Тел.: 8(7112) 93-35-84 полное наименование, адрес, данные о средствах связи	030140006176

Договор (контракт) № AP/Y/22/0806 от «23» декабря 2022 г.

Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
6	30.06.2023

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Ханколь Каратобинского района, ЗКО	01.06.2023-30.06.2023	услуга	1	58 990 134,62	58 990 134,62
			Итого без НДС:			58 990 134,62
			НДС по ставке (12) %			7 078 816,15
			Всего с НДС			66 068 950,77

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Нурмуканбет А.Е.
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) _____ / 30.06.23.
должность подпись расшифровка подписи

Arman Amanzhol
Local Content Development Manager
Karachaganak

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.06.23

М.П.

Bozhkenov Yerlan
Social Projects Manager

ТОО «КАЛДЫҒАЙТА» ЖШС
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАРАТӨБЕ БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ЗАП.-ҚАЗАҚСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ КАРАТОБИНСКИЙ РН РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Karachaganak Petroleum Operating B.V. Karachaganak Local Business Development Controllership Social Projects Department

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ / CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ /KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ /SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК /KPO b.v. - URALSK

Проект: Строительство малокомплектной школы на 60 учащихся мест в с.Ханколь Каратобинского района Западно-Казахстанской области

Project:

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №:/Contract No.: AP/Y/22/0806
Contract No.: AP/Y/22/0806
Предмет:/Subject:

Подрядчик: ТОО "Қалдығайта"
Заявка №: 6/ Application No.: 6

месяц/month июнь **2023**

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	Июнь.23
1	Вынос проекта в натуру	47 716,00	100,00%	47 716,00	47 716,00	0,00
2	Земельные работы	1 013 544,00	100,00%	1 013 544,00	1 013 544,00	0,00
3	Фундаменты	34 074 496,00	100,00%	34 074 496,00	34 074 496,00	0,00
4	Стены и перегородки	29 753 619,00	89,63%	26 668 168,71	23 996 293,72	2 671 874,99
5	Перекрытие	33 246 373,00	79,57%	26 454 139,00	20 020 965,82	6 433 173,18
6	Кровля	116 513 721,00	66,79%	77 819 514,26	61 880 437,2200	15 939 077,04
7	Проёмы	11 366 717,00	36,80%	4 182 951,86	0	4 182 951,86
8	Внутренняя отделка	48 128 309,00	0,00%	0,00	0	0,00
9	Прочие работы	7 841 059,00	10,31%	808 413,18	135 925,00	672 488,18
10	Водопровод	5 353 023,00	54,99%	2 943 627,35	0	2 943 627,35
11	Канализация	2 426 321,00	21,87%	530 636,40	0	530 636,40
12	Отопление	7 139 718,00	37,17%	2 653 833,18	0	2 653 833,18
13	Вентиляция	8 196 390,00	0,00%	0,00	0	0,00
14	Электроосвещение и силовое оборудование	20 339 123,00	26,94%	5 479 359,74	0	5 479 359,74
15	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	3 883 745,00	0,00%	0,00	0	0,00
16	Видеонаблюдение	2 567 082,00	0,00%	0,00	0	0,00
17	Слаботочные сети	5 423 272,00	0,00%	0,00	0	0,00
18	Технологическое оборудование	73 129 233,00	17,33%	12 673 296,08	0	12 673 296,08
19	БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ	11 287 500,00	0,00%	0,00	0	0,00
20	Кабельная линия 0,4 кВ	8 771 892,00	0,00%	0,00	0	0,00
21	Воздушная линия 10кВ	9 927 913,00	68,49%	6 799 627,61	6 799 627,6100	0,00
22	Трансформаторная подстанция	9 510 814,00	100,00%	9 510 814,00	9 510 814,00	0,00
23	Наружные сети связи	927 240,00	0,00%	0,00	0	0,00
24	Тепловые сети	4 796 421,00	0,00%	0,00	0	0,00
25	Наружные сети водопровода	5 123 905,00	100,00%	5 123 905,00	5 123 905,00	0,00
26	Наружные сети канализации	1 064 513,00	0,00%	0,00	0	0,00
27	Наружные сети газоснабжения	4 644 367,00	90,64%	4 209 654,25	4 209 654,25	0,00
28	Септик производительностью 3 м3 в сутки	772 806,00	0,00%	0,00	0	0,00
29	Вертикальная планировка	29 472 792,00	13,32%	3 925 775,89	3 925 775,89	0,00
30	Покрытие территорий	56 255 165,00	8,55%	4 809 816,61	0	4 809 816,61
31	Ограждение территорий	11 171 703,00	63,97%	7 146 538,41	7 146 538,4100	0,00
32	Озеленение	8 926 681,00	0,00%	0,00	0	0,00
33	МАФЫ	21 627 044,00	0,00%	0,00	0	0,00
34	Непредвиденные работы и затраты, не предусмотренные проектными решениями, в размере 2% от стоимости контракта	11 894 484,00	0,00%	0,00	0	0,00
35	Всего	606 618 701,00	39,05%	236 875 827,54	177 885 692,92	58 990 134,62
36	НДС @ 12% от общей суммы / VAT @ 12% of total	72 794 244,12		28 425 099,30	21 346 283,15	7 078 816,15
37	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	30 330 935,05		11 843 791,38	8 894 284,65	2 949 506,73
38	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	576 287 765,95		225 032 036,16	168 991 408,27	56 040 627,89
39	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	649 082 010,07		253 457 135,46	190 337 691,42	63 119 444,04

УТВЕРЖДЕНО / APPROVED:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:
Директор ТОО "Қалдығайта" _____ Нурмуканбет А.Е.

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:
Директор ТОО "Мунай жолдары" _____ Батыров Н.

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.:
Social Project Manager KPO b.v.:
Божкенов Е.

Bozkenov Kerlan
Social Projects Manager