		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, Промышленная Зона, строение 81Н, почтовый индекс 090300 Tel: +7 71133 61103, +44 208 8288 103 Fax: +7 71133 62132, +44 208 8288 132 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	Товарищество с ограниченной ответственность «Калдыгайта» Адрес: Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Каратобинский район, Каратобинский сельский округ, село Каратобе, улица Нысанова 1/1 Тел.: 8(7112) 93-35-84	030140006176

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/22/0806 от «23» декабря 2022 г.

Дополнение №_____ «__» _____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
7	31.07.2023

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу (тенге)	стоимость (тенге)
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Ханколь Каратобинского района, ЗКО	01.07.2023-31.07.2023	услуга	1	113 569 920,09	113 569 920,09
			Итого без НДС:			113 569 920,09
			НДС по ставке (12): %			13 628 390,41
			Всего с НДС			127 198 310,50

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Подрядчик) / Нурмуканбет А.Е.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.07.23

М.П.

М.П.

Arman Amanzhol
Local Content Development Manager

Bozhkenov Yerlan
Local Projects Manager

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ / CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ /KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ /SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК /KPO b.v. - URALSK

Проект: Строительство общеобразовательной школы на 68 учащихся мест в с.Хаменов Каратобинского района Западно-Казахстанской области

Project:

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №/Contract No.: AP/Y/22/0806

Contract No.: AP/Y/22/0806

Предмет/Subject:

Подрядчик: ТОО "Калдыгайта"

Заявка №: 7/ Application No.: 7

месяц/month июль 2023

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	июл.23
1	Вынос проекта в натуру	47 716,00	100,00%	47 716,00	47716,00	0,00
2	Земельные работы	1 013 544,00	100,00%	1 013 544,00	1013544,00	0,00
3	Фундаменты	34 074 496,00	100,00%	34 074 496,00	34074496,00	0,00
4	Стены и перегородки	29 753 619,00	97,71%	29 072 261,13	26668168,71	2 404 092,42
5	Перекрытие	33 246 373,00	98,51%	32 751 002,05	26454139,00	6 296 863,05
6	Кровля	116 513 721,00	82,43%	96 042 260,22	77819514,26	18 222 745,96
7	Проёмы	11 366 717,00	78,36%	8 906 959,45	4182951,86	4 724 007,59
8	Внутренняя отделка	48 128 309,00	54,29%	26 128 858,96	0,00	26 128 858,96
9	Прочие работы	7 841 059,00	10,31%	808 413,18	808413,18	0,00
10	Водопровод	5 353 023,00	54,99%	2 943 627,35	2943627,35	0,00
11	Канализация	2 426 321,00	21,87%	530 636,40	530636,40	0,00
12	Отопление	7 139 718,00	37,17%	2 653 833,18	2653833,18	0,00
13	Вентиляция	8 196 390,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
14	Электроосвещение и силовое оборудование	20 339 123,00	26,94%	5 479 359,74	5479359,74	0,00
15	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	3 883 745,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
16	Видеонаблюдение	2 567 082,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
17	Слаботочные сети	5 423 272,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18	Технологическое оборудование	73 129 233,00	60,11%	43 957 981,96	12673296,08	31 284 685,88
19	БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ	11 287 500,00	69,16%	7 806 435,00	0,00	7 806 435,00
20	Кабельная линия 0,4 кВ	8 771 892,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
21	Воздушная линия 10кВ	9 927 913,00	68,49%	6 799 627,61	6799627,61	0,00
22	Трансформаторная подстанция	9 510 814,00	100,00%	9 510 814,00	9510814,00	0,00
23	Наружные сети связи	927 240,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
24	Тепловые сети	4 796 421,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
25	Наружные сети водопровода	5 123 905,00	100,00%	5 123 905,00	5123905,00	0,00
26	Наружные сети канализации	1 064 513,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
27	Наружные сети газоснабжения	4 644 367,00	90,64%	4 209 654,25	4209654,25	0,00
28	Септик производительностью 3 м3 в сутки	772 806,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
29	Вертикальная планировка	29 472 792,00	69,99%	20 628 007,12	3925775,89	16 702 231,23
30	Покрытие территорий	56 255 165,00	8,55%	4 809 816,61	4809816,61	0,00
31	Ограждение территорий	11 171 703,00	63,97%	7 146 538,41	7146538,41	0,00
32	Озеленение	8 926 681,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
33	МАФЫ	21 627 044,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
34	Непредвиденные работы и затраты, не предусмотренные проектными решениями, в размере 2% от стоимости контракта	11 894 484,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
35	Всего	606 618 701,00	57,77%	350 445 747,63	236 875 827,54	113 569 920,09
36	НДС @ 12% от общей суммы / VAT @ 12% of total	72 794 244,12		42 053 489,71	28 425 099,30	13 628 390,41
37	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	30 330 935,05		17 522 287,39	11 843 791,38	5 678 496,01
38	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	576 287 765,95		332 923 460,24	225 032 036,16	107 891 424,08
39	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	649 082 010,07		374 976 949,95	253 457 135,46	121 519 814,49

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель Подрядчика: / Contractor's Representative:

Директор ТОО "Калдыгайта" Пурмуканбет А.Е.

ТОО "КАЛДЫҒАЙТА" ЖШС

Представитель Технадзора: / Representative of Supervision:

Директор ТОО "Мунай жолдары" Батыров Н.

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.: / Social Project Manager KPO b.v.: Божкенов Е.

Bozhkenov Yerlan
Social Projects Manager