		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, Промышленная Зона, строение 81Н, почтовый индекс 090300 Tel: +7 71133 61103, +44 208 8288 103 Fax: +7 71133 62132, +44 208 8288 132 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	Товарищество с ограниченной ответственность «Калдыгайта» Адрес: Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Каратобинский район, Каратобинский сельский округ, село Қаратөбе, улица Нысанова 1/1 Тел.: 8(7112) 93-35-84	030140006176

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/22/0806 от «23» декабря 2022 г.

Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
8	31.08.2023

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Ханколь Каратобинского района, ЗКО	01.08.2023-31.08.2023	услуга	1	58 065 701,49	58 065 701,49
			Итого без НДС:			58 065 701,49
			НДС по ставке (12) %			6 967 884,18
			Всего с НДС			65 033 585,67

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / Нурмуканбет А.Е.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)_____

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг)_____

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

Arman Amanzhol
Local Content Development Manager

Bozhkenov Yerlan
Social Projects Manager

Возвр

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ / CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT

ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ /KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ /SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК /KPO b.v. - URALSK

Проект: Строительство малокомплектной школы на 60 учащихся мест в с.Ханколь Каратобинского района Западно-Казахстанской области

Project:

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №:/Contract No.: AP/Y/22/0806
Contract No.: AP/Y/22/0806

Подрядчик: ТОО "Қалдығайта"
Заявка №: 8/ Application No.: 8

Предмет:/Subject:

месяц/month август **2023**

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	авг.23
1	Вынос проекта в натуру	47 716,00	100,00%	47 716,00	47716,00	0,00
2	Земельные работы	1 013 544,00	100,00%	1 013 544,00	1013544,00	0,00
3	Фундаменты	34 074 496,00	100,00%	34 074 496,00	34074496,00	0,00
4	Стены и перегородки	29 753 619,00	97,71%	29 072 261,13	29072261,13	0,00
5	Перекрытие	33 246 373,00	100,00%	33 246 373,00	32751002,05	495 370,95
6	Кровля	116 513 721,00	84,95%	98 978 405,99	96042260,22	2 936 145,77
7	Проёмы	11 366 717,00	84,86%	9 645 796,05	8906959,45	738 836,60
8	Внутренняя отделка	48 128 309,00	84,03%	40 442 218,05	26128858,96	14 313 359,09
9	Прочие работы	7 841 059,00	20,23%	1 586 246,24	808413,18	777 833,06
10	Водопровод	5 353 023,00	54,99%	2 943 627,35	2943627,35	0,00
11	Канализация	2 426 321,00	32,72%	793 892,23	530636,40	263 255,83
12	Отопление	7 139 718,00	72,97%	5 209 852,22	2653833,18	2 556 019,04
13	Вентиляция	8 196 390,00	70,00%	5 737 473,00	0,00	5 737 473,00
14	Электроосвещение и силовое оборудование	20 339 123,00	83,01%	16 883 506,00	5479359,74	11 404 146,26
15	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	3 883 745,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
16	Видеонаблюдение	2 567 082,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
17	Слаботочные сети	5 423 272,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18	Технологическое оборудование	73 129 233,00	66,67%	48 755 259,64	43957981,96	4 797 277,68
19	БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ	11 287 500,00	69,16%	7 806 435,00	7806435,00	0,00
20	Кабельная линия 0,4 кВ	8 771 892,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
21	Воздушная линия 10кВ	9 927 913,00	68,49%	6 799 627,61	6799627,61	0,00
22	Трансформаторная подстанция	9 510 814,00	100,00%	9 510 814,00	9510814,00	0,00
23	Наружные сети связи	927 240,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
24	Тепловые сети	4 796 421,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
25	Наружные сети водопровода	5 123 905,00	100,00%	5 123 905,00	5123905,00	0,00
26	Наружные сети канализации	1 064 513,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
27	Наружные сети газоснабжения	4 644 367,00	90,64%	4 209 654,25	4209654,25	0,00
28	Септик производительностью 3 м3 в сутки	772 806,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
29	Вертикальная планировка	29 472 792,00	69,99%	20 628 007,12	20628007,12	0,00
30	Покрытие территорий	56 255 165,00	24,12%	13 568 739,80	4809816,61	8 758 923,19
31	Ограждение территорий	11 171 703,00	95,81%	10 703 608,65	7146538,41	3 557 070,24
32	Озеленение	8 926 681,00	19,38%	1 729 990,78	0,00	1 729 990,78
33	МАФЫ	21 627 044,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
34	Непредвиденные работы и затраты, не предусмотренные проектными решениями, в размере 2% от стоимости контракта	11 894 484,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
35	Всего	606 618 701,00	67,34%	408 511 449,12	350 445 747,63	58 065 701,49
36	НДС @ 12% от общей суммы / VAT @ 12% of total	72 794 244,12		49 021 373,88	42 053 489,71	6 967 884,18
37	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	30 330 935,05		20 425 572,47	17 522 287,39	2 908 285,08
38	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	576 287 765,95		388 085 876,65	332 923 460,24	55 157 416,41
39	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	649 082 010,07		437 107 250,[illegible]	374 976 049,95	62 125 300,59

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель подрядчика:
Contractor's representative:
Директор ТОО "Қалдығайта" _____ Нурмуканбет А.Е.

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:
Директор ТОО "Мунай жолдары" _____ Батыров Н.

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.,
Social Project Manager KPO b.v.: _____ **Божкенов Е.**

Bozhkenov Yerlan
Social Projects Manager