		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, Промышленная Зона, строение 81Н, почтовый индекс 090300 Tel: +7 71133 61103, +44 208 8288 103 Fax: +7 71133 62132, +44 208 8288 132 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	Товарищество с ограниченной ответственность «Калдыгайта» Адрес: Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Каратобинский район, Каратобинский сельский округ, село Каратобе, улица Нысанова 1/1 Тел.: 8(7112) 93-35-84	030140006176

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/22/0806 от «23» декабря 2022 г.

Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
9	30.09.2023

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Ханколь Каратобинского района, ЗКО	01.09.2023-30.09.2023	услуга	1	58 697 329,35	58 697 329,35
			Итого без НДС:			58 697 329,35
			НДС по ставке (12) %			7 043 679,52
			Всего с НДС			65 741 008,87

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Нурмуканбет А.Е.
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) _____
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.09.23

М.П.

М.П.

Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ / CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ /KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ /SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК /KPO b.v. - URALSK

Проект: Строительство малокомплектной школы на 60 учащихся мест в с.Ханколь Каратобинского района Западно-Казахстанской области

Project:

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №:/Contract No.: AP/Y/22/0806

Contract No.: AP/Y/22/0806

Подрядчик: ТОО "Қалдығайта"
Заявка №: 9/ Application No.: 9

Предмет:/Subject:

месяц/month сентябрь **2023**

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	сент.23
1	Вынос проекта в натуру	47 716,00	100,00%	47 716,00	47 716,00	
2	Земельные работы	1 013 544,00	100,00%	1 013 544,00	1 013 544,00	
3	Фундаменты	34 074 496,00	100,00%	34 074 496,00	34 074 496,00	
4	Стены и перегородки	29 753 619,00	97,71%	29 072 261,12	29 072 261,13	-0,01
5	Перекрытие	33 246 373,00	100,00%	33 246 373,00	33 246 373,00	
6	Кровля	116 513 721,00	95,00%	110 688 034,95	98 978 405,99	11 709 628,96
7	Проёмы	11 366 717,00	98,11%	11 151 886,05	9 645 796,05	1 506 090,00
8	Внутренняя отделка	48 128 309,00	87,34%	42 035 265,08	40 442 218,05	1 593 047,03
9	Прочие работы	7 841 059,00	71,08%	5 573 424,74	1 586 246,24	3 987 178,50
10	Водопровод	5 353 023,00	100,00%	5 353 023,00	2 943 627,35	2 409 395,65
11	Канализация	2 426 321,00	100,00%	2 426 321,00	793 892,23	1 632 428,77
12	Отопление	7 139 718,00	99,82%	7 126 866,51	5 209 852,22	1 917 014,29
13	Вентиляция	8 196 390,00	92,62%	7 591 496,42	5 737 473,00	1 854 023,42
14	Электроосвещение и силовое оборудование	20 339 123,00	83,01%	16 883 506,00	16 883 506,00	
15	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	3 883 745,00	0,00%			
16	Видеонаблюдение	2 567 082,00	70,00%	1 796 957,40		1 796 957,40
17	Слаботочные сети	5 423 272,00	0,00%			
18	Технологическое оборудование	73 129 233,00	66,67%	48 755 259,64	48 755 259,64	
19	БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ	11 287 500,00	95,00%	10 723 125,00	7 806 435,00	2 916 690,00
20	Кабельная линия 0,4 кВ	8 771 892,00	29,50%	2 587 708,14		2 587 708,14
21	Воздушная линия 10кВ	9 927 913,00	100,00%	9 927 913,00	6 799 627,61	3 128 285,39
22	Трансформаторная подстанция	9 510 814,00	100,00%	9 510 814,00	9 510 814,00	
23	Наружные сети связи	927 240,00	50,00%	463 620,00		463 620,00
24	Тепловые сети	4 796 421,00	80,00%	3 837 136,80		3 837 136,80
25	Наружные сети водопровода	5 123 905,00	100,00%	5 123 905,00	5 123 905,00	
26	Наружные сети канализации	1 064 513,00	100,00%	1 064 513,00		1 064 513,00
27	Наружные сети газоснабжения	4 644 367,00	90,64%	4 209 654,25	4 209 654,25	
28	Септик производительностью 3 м3 в сутки	772 806,00	100,00%	772 806,00		772 806,00
29	Вертикальная планировка	29 472 792,00	69,99%	20 628 007,12	20 628 007,12	
30	Покрытие территорий	56 255 165,00	51,71%	29 089 545,82	13 568 739,80	15 520 806,02
31	Ограждение территорий	11 171 703,00	95,81%	10 703 608,64	10 703 608,65	-0,01
32	Озеленение	8 926 681,00	19,38%	1 729 990,78	1 729 990,78	
33	МАФЫ	21 627 044,00	0,00%			
34	Непредвиденные работы и затраты, не предусмотренные проектными решениями, в размере 2% от стоимости контракта	11 894 484,00	0,00%			
35	**Всего**	**606 618 701,00**	**77,02%**	**467 208 778,47**	**408 511 449,12**	**58 697 329,35**
36	**НДС @ 12% от общей суммы / VAT @ 12% of total**	**72 794 244,12**		56 065 053,42	49 021 373,88	7 043 679,52
37	**Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total**	**30 330 935,05**		23 360 438,92	20 425 572,47	2 934 866,47
38	**Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)**	**576 287 765,95**		443 848 339,55	388 085 876,65	55 762 462,88
39	**Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)**	**649 082 010,07**		499 913 392,97	437 107 250,53	62 806 142,40

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:
Директор ТОО "Қалдығайта" Турмуканбет А.Е.

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:
Директор ТОО "DS&V" Амиров Т.

Начальник отдела по социальным проектам КПО б.в. / Бимагамбетов К.Т.
Social Projects Manager KPO b.v.

Karachaganak Development Controllership Social Progects Department