		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, Промышленная Зона, строение 81Н, почтовый индекс 090300 Tel: +7 71133 61103, +44 208 8288 103 Fax: +7 71133 62132, +44 208 8288 132 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	Товарищество с ограниченной ответственность «Калдыгайта» Адрес: Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Каратобинский район, Каратобинский сельский округ, село Қаратөбе, улица Нысанова 1/1 Тел.: 8(7112) 93-35-84	030140006176

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/22/0806 от «23» декабря 2022 г.

Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
10	31.10.2023

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Ханколь Каратобинского района, ЗКО	01.10.2023-31.10.2023	услуга	1	60 182 860,34	60 182 860,34
			Итого без НДС:			60 182 860,34
			НДС по ставке (12) %			7 221 943,24
			Всего с НДС			67 404 803,58

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Нурмуканбет А.Е.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)_____

должность подпись расшифровка подписи

Bimaganbetov Karat
Karachaganak
Social Projects Manager

Дата подписания (принятия) работ (услуг)_____

М.П.

М.П.

Karachaganak
Local Business Development Controllership Social Projects

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды. Сервисные услуги, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ / CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ /KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ /SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК /KPO b.v. - URALSK

Проект: Строительство малокомплектной школы на 60 учащихся мест в с.Ханколь Каратобинского района Западно-Казахстанской области

Project:

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №:/Contract No.: AP/Y/22/0806
Contract No.: AP/Y/22/0806

Подрядчик: ТОО "Қалдығайта"
Заявка №: 10/ Application No.: 10

Предмет:/Subject:

месяц/month октябрь 2023

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	окт.23
1	Вынос проекта в натуру	47 716,00	100,00%	47 716,00	47 716,00	0,00
2	Земельные работы	1 013 544,00	100,00%	1 013 544,00	1 013 544,00	0,00
3	Фундаменты	34 074 496,00	100,00%	34 074 496,00	34 074 496,00	0,00
4	Стены и перегородки	29 753 619,00	100,00%	29 753 619,00	29 072 261,12	681 357,88
5	Перекрытие	33 246 373,00	100,00%	33 246 373,00	33 246 373,00	0,00
	Кровля	116 513 721,00	99,43%	115 849 592,79	110 688 034,95	5 161 557,84
	Проёмы	11 366 717,00	98,11%	11 151 886,05	11 151 886,05	0,00
8	Внутренняя отделка	48 128 309,00	90,52%	43 565 745,31	42 035 265,08	1 530 480,23
9	Прочие работы	7 841 059,00	96,83%	7 592 497,43	5 573 424,74	2 019 072,69
10	Водопровод	5 353 023,00	100,00%	5 353 023,00	5 353 023,00	0,00
11	Канализация	2 426 321,00	100,00%	2 426 321,00	2 426 321,00	0,00
12	Отопление	7 139 718,00	100,00%	7 139 718,00	7 126 866,51	12 851,49
13	Вентиляция	8 196 390,00	100,00%	8 196 390,00	7 591 496,42	604 893,58
14	Электроосвещение и силовое оборудование	20 339 123,00	83,01%	16 883 506,00	16 883 506,00	0,00
15	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	3 883 745,00	70,00%	2 718 621,50		2 718 621,50
16	Видеонаблюдение	2 567 082,00	70,00%	1 796 957,40	1 796 957,40	0,00
17	Слаботочные сети	5 423 272,00	70,00%	3 796 290,40		3 796 290,40
18	Технологическое оборудование	73 129 233,00	66,67%	48 755 259,64	48 755 259,64	0,00
19	БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ	11 287 500,00	95,00%	10 723 125,00	10 723 125,00	0,00
20	Кабельная линия 0,4 кВ	8 771 892,00	100,00%	8 771 892,00	2 587 708,14	6 184 183,86
21	Воздушная линия 10кВ	9 927 913,00	100,00%	9 927 913,00	9 927 913,00	0,00
22	Трансформаторная подстанция	9 510 814,00	100,00%	9 510 814,00	9 510 814,00	0,00
23	Наружные сети связи	927 240,00	50,00%	463 620,00	463 620,00	0,00
24	Тепловые сети	4 796 421,00	80,00%	3 837 136,80	3 837 136,80	0,00
25	Наружные сети водопровода	5 123 905,00	100,00%	5 123 905,00	5 123 905,00	0,00
26	Наружные сети канализации	1 064 513,00	100,00%	1 064 513,00	1 064 513,00	0,00
27	Наружные сети газоснабжения	4 644 367,00	100,00%	4 644 367,00	4 209 654,25	434 712,75
28	Септик производительностью 3 м3 в сутки	772 806,00	100,00%	772 806,00	772 806,00	0,00
29	Вертикальная планировка	29 472 792,00	69,99%	20 628 007,12	20 628 007,12	0,00
	Покрытие территорий	56 255 165,00	86,81%	48 835 108,74	29 089 545,82	19 745 562,92
	Ограждение территорий	11 171 703,00	100,00%	11 171 703,00	10 703 608,64	468 094,36
32	Озеленение	8 926 681,00	38,27%	3 416 240,82	1 729 990,78	1 686 250,04
33	МАФЫ	21 627 044,00	70,00%	15 138 930,80		15 138 930,80
34	Непредвиденные работы и затраты, не предусмотренные проектными решениями, в размере 2% от стоимости контракта	11 894 484,00	0,00%	0,00		0,00
35	**Всего**	**606 618 701,00**	**86,94%**	**527 391 638,81**	**467 208 778,47**	**60 182 860,34**
36	НДС @ 12% от общей суммы / VAT @ 12% of total	72 794 244,12		63 286 996,66	56 065 053,42	7 221 943,24
37	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	30 330 935,05		26 369 581,94	23 360 438,92	3 009 143,02
38	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	576 287 765,95		501 022 056,87	443 848 339,55	57 173 717,32
39	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	649 082 010,07		564 309 053,53	499 913 392,97	64 395 660,56

УТВЕРЖДЕНО / APPROVED:
Представитель подрядчика:
Contractor representative:
Директор ТОО "Қалдығайта" Нурмуканбет А.Е.

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:
Директор ТОО "DS&V" Амиров Т.

Начальник отдела по социальным проектам КПО б.в.
Social Projects Manager KPO b.v. Бимаганбетов К.М.

Bimaganbetov Kairat
Social Projects Manager