		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, Промышленная Зона, строение 81Н, почтовый индекс 090300 Tel: +7 71133 61103, +44 208 8288 103 Fax: +7 71133 62132, +44 208 8288 132 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	Товарищество с ограниченной ответственность «Калдыгайта» Адрес: Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Каратобинский район, Каратобинский сельский округ, село Каратөбе, улица Нысанова 1/1 Тел.: 8(7112) 93-35-84	030140006176

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/22/0806 от «23» декабря 2022 г.

Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
11	30.11.2023

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Ханколь Каратобинского района, ЗКО	01.11.2023-30.11.2023	услуга	1	67 332 578,20	67 332 578,20
			Итого без НДС:			67 332 578,20
			НДС по ставке (12) %			8 079 909,38
			Всего с НДС			75 412 487,58

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / Нур / Нурмуканбет А.Е.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)_____

должность подпись расшифровка подписи

Bimaganbetov Kairat Karachaganak Social Projects Manager

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.23

М.П.

М.П.

ТОО "КАЛДЫҒАЙТА" ЖШС РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ КАРАТОБИНСКИЙ Р-Н

В-03бр

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ / CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT

ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ /KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ /SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК /KPO b.v. - URALSK

Проект: Строительство малокомплектной школы на 60 учащихся мест в с.Ханколь Каратобинского района Западно-Казахстанской области

Project:

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №:/Contract No.: AP/Y/22/0806

Contract No.: AP/Y/22/0806

Подрядчик: ТОО "Қалдығайта"

Предмет:/Subject:

Заявка №: 11/ Application No.: 11

месяц/month ноябрь **2023**

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	ноя.23
1	Вынос проекта в натуру	47 716,00	100,00%	47 716,00	47 716,00	0,00
2	Земельные работы	1 013 544,00	100,00%	1 013 544,00	1 013 544,00	0,00
3	Фундаменты	34 074 496,00	100,00%	34 074 496,00	34 074 496,00	0,00
4	Стены и перегородки	29 753 619,00	100,00%	29 753 619,00	29 753 619,00	0,00
5	Перекрытие	33 246 373,00	100,00%	33 246 373,00	33 246 373,00	0,00
6	Кровля	116 513 721,00	100,00%	116 513 721,00	115 849 592,79	664 128,21
7	Проёмы	11 366 717,00	100,00%	11 366 717,00	11 151 886,05	214 830,95
8	Внутренняя отделка	48 128 309,00	100,00%	48 128 309,00	43 565 745,31	4 562 563,69
9	Прочие работы	7 841 059,00	100,00%	7 841 059,00	7 592 497,43	248 561,57
10	Водопровод	5 353 023,00	100,00%	5 353 023,00	5 353 023,00	0,00
11	Канализация	2 426 321,00	100,00%	2 426 321,00	2 426 321,00	0,00
12	Отопление	7 139 718,00	100,00%	7 139 718,00	7 139 718,00	0,00
13	Вентиляция	8 196 390,00	100,00%	8 196 390,00	8 196 390,00	0,00
14	Электроосвещение и силовое оборудование	20 339 123,00	100,00%	20 339 123,00	16 883 506,00	3 455 617,00
15	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	3 883 745,00	100,00%	3 883 745,00	2 718 621,50	1 165 123,50
16	Видеонаблюдение	2 567 082,00	100,00%	2 567 082,00	1 796 957,40	770 124,60
17	Слаботочные сети	5 423 272,00	100,00%	5 423 272,00	3 796 290,40	1 626 981,60
18	Технологическое оборудование	73 129 233,00	100,00%	73 129 233,00	48 755 259,64	24 373 973,36
19	БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ	11 287 500,00	100,00%	11 287 500,00	10 723 125,00	564 375,00
20	Кабельная линия 0,4 кВ	8 771 892,00	100,00%	8 771 892,00	8 771 892,00	0,00
21	Воздушная линия 10кВ	9 927 913,00	100,00%	9 927 913,00	9 927 913,00	
22	Трансформаторная подстанция	9 510 814,00	100,00%	9 510 814,00	9 510 814,00	0,00
23	Наружные сети связи	927 240,00	100,00%	927 240,00	463 620,00	463 620,00
24	Тепловые сети	4 796 421,00	100,00%	4 796 421,00	3 837 136,80	959 284,20
25	Наружные сети водопровода	5 123 905,00	100,00%	5 123 905,00	5 123 905,00	0,00
26	Наружные сети канализации	1 064 513,00	100,00%	1 064 513,00	1 064 513,00	0,00
27	Наружные сети газоснабжения	4 644 367,00	100,00%	4 644 367,00	4 644 367,00	0,00
28	Септик производительностью 3 м3 в сутки	772 806,00	100,00%	772 806,00	772 806,00	0,00
29	Вертикальная планировка	29 472 792,00	100,00%	29 472 792,00	20 628 007,12	8 844 784,88
30	Покрытие территорий	56 255 165,00	100,00%	56 255 165,00	48 835 108,74	7 420 056,26
31	Ограждение территорий	11 171 703,00	100,00%	11 171 703,00	11 171 703,00	0,00
32	Озеленение	8 926 681,00	100,00%	8 926 681,00	3 416 240,82	5 510 440,18
33	МАФЫ	21 627 044,00	100,00%	21 627 044,00	15 138 930,80	6 488 113,20
34	Непредвиденные работы и затраты, не предусмотренные проектными решениями, в размере 2% от стоимости контракта	11 894 484,00				
35	Всего	606 618 701,00	98,04%	594 724 217,01	527 391 638,81	67 332 578,20
36	НДС @ 12% от общей суммы / VAT @ 12% of total	72 794 244,12		71 366 906,04	63 286 996,66	8 079 909,38
37	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	30 330 935,05		29 736 210,85	26 369 581,94	3 366 628,91
38	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	576 287 765,95		564 988 006,16	501 022 056,87	63 965 949,29
39	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	649 082 010,07		636 354 912,20	564 309 053,53	72 045 858,67

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:
Директор ТОО "Қалдығайта" Нурмуканбет А.Е.

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:
Директор ТОО "DS&V" Амиров

Начальник отдела по социальным проектам КПО б.в.:
Social Projects Manager KPO b.v.: Бимаганбетов К.М.

Bimaganbetov Kairat
Social Projects Manager