Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"

Подрядчик:ТОО "Единство"

Наименование строительства и его адрес: Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области.
(без благоустройства и наружных инженерных сетей)

Справка № 1
о стоимости выполненных строительно монтажных работ и затрат
за сентябрь 2020 года

Код	Код	Договор		Источник	Организационно правовая форма						
		№ 108	29.05.2020 г								
Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2020г.				
					в отчетном месяце	по монтажу оборудованияния		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области. (без благоустройства и наружных инженерных сетей)		**179 686 281**	**160 434 179**	**160 434 179**	**160 434 179**					**19 252 102**	**179 686 281**

Заказчик: Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска" Сабралин С.А. БИН 050240007370

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер иил индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "Единство" Рогачев Д.Г. БИН 990340010319

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер иил индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора: Эксперт Доль В.Е., ТОО "Фиридо", KZ13VJE00014610 от 25.12.2015 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор Ворона В.М.ИИН 880715350520, ТОО "СК ВАМ Проект"

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, индивидуальный идентификациончый номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Форма 2 "В"

Заказчик : КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска", БИН 050240007370, ул. Конституции Казахстана, 23, тел. 46-59-56
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Единство" БИН 990340010319, ул.Жамбыла,237 тел. 42 52 89
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области.
(без благоустройства и наружных инженерных сетей)
(наименование,адрес)

Объект : Крупнопанельный двухсекционный 17-ти этажный жилой дом (без благоустройства и наружных инженерных сетей).
(наименование,адрес)

Договор подряда (контракт) № 108 от 29.05. 2020 г.

АКТ № 1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2020 ГОДА

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	615,95	273,64	261,20	168550	160884	74	37784	222840
		НР - 72%; СП - 8%			12,33	72,87	7592	44885		16507	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м 3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	1761,52	248,78	237,45	438225	418276	210	98233	579374
		НР - 72%; СП - 8%			11,21	66,25	19739	116695		42917	
3	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1730,48	170,92	161,65	295765	279724	--	62733	387178
		НР - 72%; СП - 8%			9,27	41,08	16041	71088		28680	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	127,05	2023,56	--	257093	--	--	185107	477577
		НР - 72%; СП - 8%			2023,56	--	257093	--		35376	
5	4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	4411,8	284,00	--	1252951	--		--	1353187
		СП - 8%			--	--	--	--		100236	
10	3205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	маш.-ч	112	360,00	360,00	40320	40320		--	43546
		СП - 8%			--	285,00	--	31920		3226	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				2452904	899204	284	383857	3063702
							300465	264588	--	226942	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2452904				
Материалы			Тенге				282				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					565053			
	Транспортные расходы		Тенге				1252951				
		Накладные расходы	Тенге				383857				
		Сметная прибыль	Тенге				226942				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3063702				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								509
		Сметная заработная плата	Тенге					565053			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3063702				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								509
		Сметная заработная плата	Тенге					565053			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
		Пробная забивка свай									
11	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой *НР - 69%; СП - 8%*	м2	4,32	189,69	2,40	819	10	539	187	1087
					62,40	0,27	270	1		81	
12	1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой *НР - 69%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	4,32	1660,81	2,40	7175	10	6895	187	7951
					62,40	0,27	270	1		589	
13	1105-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2 *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетона	5,04	26599,51	20432,10	134062	102978	1031	53088	202122
					5962,98	4676,77	30053	23571		14972	
14	2104-1204-9903 РСНБ РК 2015	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92 - с учетом надбавки на сульфатостойкость и W4 (1%) /1м.п.=0,09м3/ *СП - 8%*	м	56	5142,90	--	288003	--	288003	--	311043
					--	--	--	--		23040	
15	1105-0101-1001 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса *НР - 99%; СП - 8%*	свая	8	3534,04	1872,07	28272	14977	382	19647	51753
					1614,14	866,56	12913	6932		3834	
		Свайное поле									
16	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой *НР - 69%; СП - 8%*	м2	439	189,69	2,40	83274	1054	54822	18983	110438
					62,40	0,27	27394	119		8181	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
17	1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	м2 изолируемой поверхности	439	1660,81	2,40	729096	1054	700644	18983	807925
		НР - 69%; СП - 8%			62,40	0,27	27394	119		59846	
18	1105-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2	м3 железобетона	512,19	26599,51	20432,10	13624004	10465117	104708	5395078	20540608
		НР - 99%; СП - 8%			5962,98	4676,77	3054179	2395395		1521527	
20	2104-1204-9903 РСНБ РК 2015	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92 - с учетом надбавки на сульфатостойкость и W4 (1%) /1м.п.=0,09м3/	м	5691	5142,90	--	29268244	--	29268244	--	31609703
		СП - 8%			--	--	--	--		2341460	
21	1105-0101-1001 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	813	3534,04	1872,07	2873175	1521993	38882	1996641	5259401
		НР - 99%; СП - 8%			1614,14	866,56	1312296	704513		389585	
22	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,9768	902600,31	1334,31	881660	1303	639566	219631	1189394
		НР - 91%; СП - 8%			246510,00	574,59	240791	561		88103	
		ПФм-1									
23	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчанное. Устройство	м3 основания	525,8	4297,51	1124,51	2259629	591267	1241833	599047	3087370
		НР - 93%; СП - 8%			811,20	413,86	426529	217608		228694	
24	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1210	5048,99	304,68	6109272	368660	5067237	750739	7408812
		НР - 94%; СП - 8%			556,51	103,54	673375	125284		548801	
25	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	132,5	6110,10	1758,80	809588	233041	459417	201640	1092127
		НР - 93%; СП - 8%			884,00	752,36	117130	99688		80898	
26	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	147,6	26600,12	1096,18	3926177	161796	3575283	205051	4461727
		НР - 91%; СП - 8%			1281,15	245,48	189098	36233		330498	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
27	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1143	33248,45	1684,48	38002978	1925361	33757487	2522565	43767587
		НР - 91%; СП - 8%			2029,86	395,38	2320130	451919		3242043	
28	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	105,9909	20250,71	1362,41	2146391	144403	30525	1831358	4295969
		НР - 91%; СП - 8%			18600,30	387,00	1971463	41018		318220	
29	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	105,8893	230146,00	--	24369999	--	24369999	--	26319599
		СП - 8%			--	--	--	--		1949600	
30	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1016	249040,00	--	25302	--	25302	--	27327
		СП - 8%			--	--	--	--		2024	
31	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,1698	75044,79	17499,79	12743	2971	--	9965	24524
		НР - 91%; СП - 8%			57545,00	6947,27	9771	1180		1817	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				125579864	15535995	99630799	13842790	150576468
							10413054	4104142	--	11153814	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				125579864				
	Материалы		Тенге				99630799				
	Всего заработная плата		Тенге					14517196			
		Накладные расходы	Тенге				13842790				
		Сметная прибыль	Тенге				11153814				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				150576468				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4579
		Сметная заработная плата	Тенге					14517196			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				150576468				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4579
		Сметная заработная плата	Тенге					14517196			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				153640170				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5088
		Сметная заработная плата	Тенге					15082249			

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=1,0442202684	Тенге				**160434179**				
		НДС 12%	12%				**19252102**				
		ИТОГО ПО АКТУ С НДС	Тенге				**179686281**				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Единство", БИН990340010319
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный
Директор: Рогачев Д.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный
Руководитель: Сабралин С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :
Эксперт Доль В.Е., ТОО "Фиридо", KZ13VJE00014610 от 25.12.2015 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора :
Авторский надзор Ворона В.М.ИИН 880715350520, ТОО "СК ВАМ Проект"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)