Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"

Подрядчик:ТОО "Единство"

Наименование строительства и его адрес: Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области.
(без благоустройства и наружных инженерных сетей)

Справка № 2
о стоимости выполненных строительно монтажных работ и затрат
за октябрь 2020 года

Код	Код	Договор		Источник	Организационно правовая форма						
		№ 108	29.05.2020 г								
Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2020г.				
					в отчетном месяце	по монтажу оборудованияния		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области. (без благоустройства и наружных инженерных сетей)		**250 177 038**	**62 938 176**	**62 938 176**	**62 938 176**					**7 552 581**	**70 490 757**

Заказчик: Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска" Сабралин С.А. БИН 050240007370

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "Единство" Рогачев Д.Г, БИН 990340010319

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора: Эксперт Доль В.Е., ТОО "Фиридо", KZ13VJE00014610 от 25.12.2015 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор Ворона В.М.ИИН 880715350520, ТОО "СК ВаМ Проект"

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Заказчик : КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска", БИН 050240007370, ул. Конституции Казахстана, 23, тел. 46-59-56
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Единство" БИН 990340010319, ул.Жамбыла,237 тел. 42 52 89
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области.
(наименование,адрес)

Объект : Крупнопанельный двухсекционный 17-ти этажный жилой дом (без благоустройства и наружных инженерных сетей).
(наименование,адрес)

Договор подряда (контракт) № 108 от 29.05. 2020 г.

АКТ № 2
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2020 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
		ПФм-1									
27	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	296	33248,45	1684,48	9841541	498607	11252495	653262	11334387
		НР - 91%; СП - 8%			2029,86	395,38	600839	117031		839584	
34	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	420	189,69	2,40	79670	1008	52450	18162	105658
		НР - 69%; СП - 8%			62,40	0,27	26208	113		7827	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	м2 изолируемой поверхности	420	1660,81	2,40	697540	1008	670320	18162	772958
		НР - 69%; СП - 8%			62,40	0,27	26208	113		57256	
		Приямок									
48	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	48,1	5048,99	304,68	242856	14655	201433	29843	294516
		НР - 94%; СП - 8%			556,51	103,54	26768	4980		21816	
49	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,73	28397,31	7,20	20730	5	17946	2612	25209
		НР - 94%; СП - 8%			3806,40	--	2779	--		1867	
50	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0056	247844,31	1334,31	1388	7	--	1259	2859
		НР - 91%; СП - 8%			246510,00	574,59	1380	3		212	
51	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0056	249040,00	--	1395	--	1395	--	1506
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10885120	515290	9685639	723299	12537093
							684182	122241	--	928674	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10885120				
	Материалы		Тенге				9685639				
	Всего заработная плата		Тенге					806423			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1395				
		Накладные расходы	Тенге				723299				
		Сметная прибыль	Тенге				928674				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12537093				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								681
		Сметная заработная плата	Тенге					806423			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**12537093**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**681**
		Сметная заработная плата	Тенге					**806423**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Стены									
		Наружные панели цокольного этажа									
65	1107-0508-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 12 м2. Установка в зданиях цокольных	шт. сборных конструкций	42	10604,40	3838,89	445385	161233	107293	284070	787811
		НР - 118%; СП - 8%			4210,94	1520,90	176859	63878		58356	
67	ТПРАЙС лист ТОО "СК ВАМПроект"	Панель стеновая цокольная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012	м3	169,18	76962,00	--	13020431	--	13020431	--	14062066
		СП - 8%			--	--	--	--		1041635	
		Стеновые панели приямка									
68	1107-0508-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 12 м2. Установка в зданиях цокольных	шт. сборных конструкций	3	10604,40	3838,89	31813	11517	7663	20291	56272
		НР - 118%; СП - 8%			4210,94	1520,90	12633	4563		4168	
69	1107-0508-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 20 м2. Установка в зданиях цокольных	шт. сборных конструкций	1	14225,10	5194,75	14225	5195	3221	9329	25438
		НР - 118%; СП - 8%			5808,66	2097,25	5809	2097		1884	
70	ТПРАЙС лист ТОО "СК ВАМПроект"	Панель стеновая цокольная внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м3	13,96	92428,00	--	1290295	--	1290295	--	1393519
		СП - 8%			--	--	--	--		103224	
		Внутренние стеновые панели подвала									
92	1107-0509-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 6 м2. Установка	шт. сборных конструкций	10	6045,48	1680,26	60455	16803	16438	36634	104856
		НР - 118%; СП - 8%			2721,36	383,18	27214	3832		7767	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	9	6854,16	1817,16	61687	16354	16038	39061	108809
		НР - 118%; СП - 8%			3254,96	423,13	29295	3808		8061	
94	1107-0509-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка	шт. сборных конструкций	7	7566,29	1941,15	52964	13588	13416	34418	94373
		НР - 118%; СП - 8%			3708,52	458,33	25960	3208		6991	
95	1107-0509-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 25 м2. Установка	шт. сборных конструкций	2	9172,86	2083,98	18346	4168	4306	12812	33651
		НР - 118%; СП - 8%			4935,80	493,13	9872	986		2493	
96	ТПРАЙС лист ТОО "СК ВАМПроект"	Панель стеновая цокольная внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м3	170,22	92428,00	--	15733094	--	15733094	--	16991742
		СП - 8%			--	--	--	--		1258648	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				30728695	228858	30212195	436615	33658537
							287642	82372	--	2493225	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				30728695				
	Материалы		Тенге				168377				
	Всего заработная плата		Тенге					370013			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30043820				
		Накладные расходы	Тенге				436615				
		Сметная прибыль	Тенге				2493225				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				33658537				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								323
		Сметная заработная плата	Тенге					450259			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**33658537**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**323**
		Сметная заработная плата	Тенге					**450259**			
		РАЗДЕЛ 6.Перекрытия (Секции 1,2)									
125	ТПРАЙС лист ТОО "СК ВАМПроект"	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94	м3	129	101035,00	--	13034503	--	13034503	--	14077263
		СП - 8%			--	--	--	--		1042760	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				13034503	--	13034503	--	14077263
							--	--	--	1042760	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13034503				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13034503				
		Сметная прибыль	Тенге				1042760				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14077263				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**14077263**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**60 272 893**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1 004**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1 256 682**			
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=1,0442202684	**Тенге**				**62 938 176**				
		НДС 12%	**12%**				**7 552 581**				
		ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**Тенге**				**70 490 757**				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Единство", БИН990340010319
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или
Директор: Рогачев Д.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или
Руководитель: Сабралин С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :
Эксперт Доль В.Е., ТОО "Фиридо", KZ13VJE00014610 от 25.12.2015 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора :
Авторский надзор Ворона В.М.ИИН 880715350520, ТОО "СК ВАМ Проект"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)