Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"

Подрядчик:ТОО "Единство"

Наименование строительства и его адрес: Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области.
(без благоустройства и наружных инженерных сетей)

Справка № 3
о стоимости выполненных строительно монтажных работ и затрат
за ноябрь 2020 года

Код	Код	Договор		Источник	Организационно правовая форма						
		№ 108	29.05.2020 г								
Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2020г.				
					в отчетном месяце	по монтажу оборудованияния		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области. (без благоустройства и наружных инженерных сетей)		**603 572 315**	**315 531 497**	**315 531 497**	**315 531 497**					**37 863 780**	**353 395 277**

Заказчик: Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска" Сабралин С.А. БИН 050240007370

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер иил индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "Единство" Рогачев Д.Г, БИН 990340010319

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер иил индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора: Эксперт Доль В.Е., ТОО "Фиридо", KZ13VJE00014610 от 25.12.2015 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор Ворона В.М.ИИН 880715350520, ТОО "СК ВАМ Проект" Расценки верно

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

тел. 46-59-56

Подрядчик : ТОО "Единство" БИН 990340010319, ул.Жамбыла,237 тел. 42 52 89

Стройка : Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области.

Объект : Крупнопанельный двухсекционный 17-ти этажный жилой дом (без благоустройства и наружных инженерных сетей).

Договор подряда (контракт) № 108 от 29.05. 2020 г.

АКТ № 3
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2020 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-02 Общестроительные работы КЖ									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	89,2	879,66	--	78466	--	--	56495	145758
		НР - 72%; СП - 8%			879,66	--	78466	--		10797	
7	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1694,8	18,62	18,62	31557	31557	--	8973	43772
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,35	--	12462		3242	
8	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	1694,8	16,46	16,46	27903	27903	--	7934	38704
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,50	--	11019		2867	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1694,8	162,72	76,97	275773	130440	--	148010	457686
		НР - 72%; СП - 8%			85,75	35,54	145332	60237		33903	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				413699	189901	--	221412	685919
							223798	83718	--	50808	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				413699				
	Всего заработная плата		Тенге					307516			
		Накладные расходы	Тенге				221412				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				50808				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				685919				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								324
		Сметная заработная плата	Тенге					307516			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				685919				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								324
		Сметная заработная плата	Тенге					307516			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
		ПФм-1									
31	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,2889	75044,79	17499,79	21682	5056	--	16956	41729
		НР - 91%; СП - 8%			57545,00	6947,27	16626	2007		3091	
32	2301-0201-0234 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	11405,00	--	68430	--	68430	--	73904
		СП - 8%			--	--	--	--		5474	
33	2301-0201-0239 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	18269,00	--	73076	--	73076	--	78922
		СП - 8%			--	--	--	--		5846	
34	1116-1201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	10	7481,90	--	74819	--	37344	36725	120468
		НР - 98%; СП - 8%			3747,45	--	37475	--		8924	
		Приямок									
		Обрамление приямков									
57	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг - обрамление приямка. Установка	т	0,1148	247844,31	1334,31	28453	153	--	25812	58605
		НР - 91%; СП - 8%			246510,00	574,59	28299	66		4341	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				266460	5209	178850	79493	373629
							82399	2073	--	27676	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				50135				
	Всего заработная плата		Тенге					46998			
		Накладные расходы	Тенге				42768				
		Сметная прибыль	Тенге				7432				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				100335				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					46998			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				216325				
	Материалы		Тенге				37345				
	Всего заработная плата		Тенге					37475			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				141506				
		Накладные расходы	Тенге				36725				
		Сметная прибыль	Тенге				20244				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				273294				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					37475			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				373629				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					84472			
		РАЗДЕЛ 3.Стены									
77	ТПРАЙС лист ТОО "СК ВАМПроект"	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012	м3	947,18	76962,00	--	72896867	--	72896867	--	78728617
		СП - 8%			--	--	--	--		5831749	
		Внутренние стеновые панели типового этажа									
91	ТПРАЙС лист ТОО "СК ВАМПроект"	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м3	954,85	92428,00	--	88254876	--	88254876	--	95315266
		СП - 8%			--	--	--	--		7060390	
		Внутренние стеновые панели подвала									
92	1107-0509-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 6 м2. Установка	шт. сборных конструкций	20	6045,48	1680,26	120909	33605	32877	73267	209710
		НР - 118%; СП - 8%			2721,36	383,18	54427	7664		15534	
93	1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	23	6854,16	1817,16	157646	41795	40987	99823	278066
		НР - 118%; СП - 8%			3254,96	423,13	74864	9732		20598	
94	1107-0509-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка	шт. сборных конструкций	37	7566,29	1941,15	279953	71822	70916	181925	498827
		НР - 118%; СП - 8%			3708,52	458,33	137215	16958		36950	
95	1107-0509-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 25 м2. Установка	шт. сборных конструкций	12	9172,86	2083,98	110074	25008	25837	76874	201903
		НР - 118%; СП - 8%			4935,80	493,13	59230	5918		14956	
		Соединительные изделия. Секции 1,2									
101	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,52	763833,38	6297,28	1161027	9572	1056760	114241	1377290
		НР - 118%; СП - 8%			62299,30	1394,62	94695	2120		102021	
102	ТСЦ РК 8.04-08-2019, Раздел 21-06. тб.6	Доплата на применение стали С245	Т	1,52	5772,00	--	8773	--	8773	--	9475
		СП - 8%			--	--	--	--		702	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				162990125	181802	162387893	546130	176619155
							420430	42391	--	13082901	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				162990125				
	Материалы		Тенге				1227376				
	Всего заработная плата		Тенге					462822			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				161160516				
		Накладные расходы	Тенге				546130				
		Сметная прибыль	Тенге				13082901				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				176619156				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								340
		Сметная заработная плата	Тенге					462822			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				176619156				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								340
		Сметная заработная плата	Тенге					462822			
		РАЗДЕЛ 6 .Перекрытия (Секции 1,2)									
125	ТПРАЙС лист ТОО "СК ВАМПроект"	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94	м3	941,51	101035,00	--	95125359	--	95125359	--	102735388
		СП - 8%			--	--	--	--		7610029	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				95125359	--	95125359	--	102735388
							--	--	--	7610029	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				95125359				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				95125359				
		Сметная прибыль	Тенге				7610029				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				102735388				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				102735388				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-09 Устройство подкрановых путей									
1	1146-0801-0106 РСНБ РК 2015 прим.	Пути подкрановые для башенных кранов из инвентарных звеньев на железобетонных балках длиной 12,5 м в две нити, тип рельсов Р65, ширина колеи до 7500 мм, балласт щебеночный. Устройство и разборка	звено длиной 12,5 м	16	1011557,44	37910,41	16184919	606567	15240712	473545	17991141
		НР - 84%; СП - 8%			21102,48	14131,54	337640	226105		1332677	
2	1146-0801-0401	Подкрановые пути для башенных кранов. Установка тупиковых	путь	2	1740801,12	440,16	3481602	880	3476616	3813	3764248
		НР - 84%; СП - 8%			2052,96	216,64	4106	433		278833	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				19666521	607447	18717328	477358	21755389
							341746	226538	--	1611510	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19666521				
	Материалы		Тенге				18717329				
	Всего заработная плата		Тенге					568284			
		Накладные расходы	Тенге				477358				
		Сметная прибыль	Тенге				1611510				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21755389				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								446
		Сметная заработная плата	Тенге					568284			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				21755389				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								446
		Сметная заработная плата	Тенге					568284			
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**302 169 481**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1068374				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					984359			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					354720			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						276409430		
		- Накладные расходы	Тенге							1324393	
		- Сметная прибыль	Тенге							22382924	
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				**302 169 481**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 176
		Сметная заработная плата	Тенге					1 423 094			
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=1,0442202684	**Тенге**				**315 531 497**				
		НДС 12%	12%				**37 863 780**				
		ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**Тенге**				**353 395 277**				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Единство", БИН990340010319
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный
Директор: Рогачев Д.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный
Руководитель: Сабралин С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :
Эксперт Доль В.Е., ТОО "Фиридо", KZ13VJE00014610 от 25.12.2015 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора :
Авторский надзор Ворона В.М.ИИН 880715350520, ТОО "СК ВАМ Проект"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Расценки верно