Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

Заказчик: Сейтов Айтуган
Генподрядчик: ТОО "SK ORDA CAPITAL"
Наименование объекта -Қызылорда облысы, Арал ауданы, Арал қаласы Бақтыбай батыр көшесі, № 67А мекен жайындағы дүкен құрылысы

Справка №1
о стоимости выполненных работ за Декабарь месяц 2021 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование объекта -Қызылорда облысы, Арал ауданы, Арал қаласы Бақтыбай батыр көшесі, № 67А мекен жайындағы дүкен құрылысы	14 034 726	14 034 726	-	-	-	-			14 034 726
Итого:	**14 034 726**	**14 034 726**	-	-	-	-		-	**14 034 726**

Заказчик: Сейтов Айтуган
_____ **Сейтов А.**

Генподрядчик: ТОО "SK ORDA CAPITAL"
_____ **Уткельбаев М.**

Технадзор: ТОО "QazGeneralEngineering"
_____ **Акжигитов Ж.**

Заказчик: Сейтов Айтуган
Генподрядчик: ТОО "SK ORDA CAPITAL"
Наименование объекта -Қызылорда облысы, Арал ауданы, Арал қаласы Бақтыбай батыр көшесі, № 67А мекен жайындағы дүкен құрылысы

А К Т №1
приемки выполненных работ за Декабрь месяц 2021 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**429,0000**		**139,30**	**59760**
		Накладные расходы	%	72		26,47	11356
		Сметная прибыль	%	8		13,26	5689
		Сметная стоимость:				**179,03**	**76804**
2	**1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**68,0000**		**1993,57**	**135563**
		Накладные расходы	%	72		1435,37	97605
		Сметная прибыль	%	8		274,32	18654
		Сметная стоимость:				**3703,26**	**251822**
3	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**429,0000**		**30,63**	**13140**
		Накладные расходы	%	72		7,54	3235
		Сметная прибыль	%	8		3,05	1308
		Сметная стоимость:				**41,23**	**17683**

4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**59,0000**	**706,64**	**41692**
		Накладные расходы	%	72	508,78	30018
		Сметная прибыль	%	8	97,23	5737
		Сметная стоимость:			**1312,66**	**77446**
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**429,0000**	**131,75**	**56521**
		Накладные расходы	%	72	70,17	30103
		Сметная прибыль	%	8	16,15	6928
		Сметная стоимость:			**218,07**	**93552**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**306675**
		Накладные расходы -	Тенге			**172316**
		Сметная прибыль -	Тенге			**38316**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**517307**

РАЗДЕЛ 2.Фундаменты

Основание

6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**21,0000**	**23280,66**	**488894**
		Накладные расходы	%	91	1115,62	23428
		Сметная прибыль	%	8	1951,70	40986
		Сметная стоимость:			**26347,99**	**553308**
7	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**16,0000**	**1930,81**	**30893**
		Накладные расходы	%	118	1382,30	22117
		Сметная прибыль	%	8	265,05	4241
		Сметная стоимость:			**3578,16**	**57251**
9	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**16,0000**	**31979,00**	**511664**
		Сметная прибыль	%	8	2558,32	40933
		Сметная стоимость:			**34537,32**	**552597**

10	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**8**	**1463,30**	**11706**
		Накладные расходы	%	118	834,31	6674
		Сметная прибыль	%	8	183,81	1470
		Сметная стоимость:			**2481,42**	**19851**
11	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**26,0000**	**2074,15**	**53928**
		Накладные расходы	%	118	1172,36	30481
		Сметная прибыль	%	8	259,72	6753
		Сметная стоимость:			**3506,23**	**91162**
14	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**11,5000**	**20382,00**	**234393**
		Сметная прибыль	%	8	1630,56	18751
		Сметная стоимость:			**22012,56**	**253144**
15	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**17,5000**	**19783,00**	**346203**
		Сметная прибыль	%	8	1582,64	27696
		Сметная стоимость:			**21365,64**	**373899**
		Фундаменты под перегородки				
16	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**6,2500**	**26789,30**	**167433**
		Накладные расходы	%	91	3466,73	21667
		Сметная прибыль	%	8	2420,48	15128
		Сметная стоимость:			**32676,51**	**204228**
17	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,2100**	**205312,00**	**43116**
		Сметная прибыль	%	8	16424,96	3449
		Сметная стоимость:			**221736,96**	**46565**
		Гидроизоляция				
18	1113-0301-0107 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХП-734, первый слой**	**м2**	**277,0000**	**529,68**	**146721**
		Накладные расходы	%	69	26,49	7338

		Сметная прибыль	%	8	44,49	12324
		Сметная стоимость:			**600,66**	**166383**
19	**1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**198,0000**	**1056,62**	**209211**
		Накладные расходы	%	93	177,19	35084
		Сметная прибыль	%	8	98,71	19545
		Сметная стоимость:			**1332,52**	**263839**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**2244161**
		Накладные расходы -	Тенге			**146789**
		Сметная прибыль -	Тенге			**191276**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**2582226**

РАЗДЕЛ 3.Стены, перекрытие и покрытие, перемычки и монолитный пояс

		Наружные стены				
20	**Е11-080301-0112 1108-0301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены блоками из ячеистого бетона. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**84,0000**	**10644,33**	**894124**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93	7347,31	617174
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1439,33	120904
		Сметная стоимость:			**19430,97**	**1632201**
21	**С121-030401-0203 2103-0401-0203 РСНБ РК 2015**	**Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М25 ГОСТ 4001-2013**	**м3**	**84,0000**	**9273,00**	**778932**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	741,84	62315
		Сметная стоимость:			**10014,84**	**841247**
		Внутренние стены				
22	**1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**59,9600**	**20890,55**	**1252597**
		Накладные расходы	%	93	3928,23	235537
		Сметная прибыль	%	8	1985,50	119051

		Сметная стоимость:			**26804,28**	**1607185**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**2925653**
		Накладные расходы -	Тенге			**852711**
		Сметная прибыль -	Тенге			**302269**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**4080633**

РАЗДЕЛ 4.Проемы

		Окна				
23	**1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**38,7000**	**2372,51**	**91816**
		Накладные расходы	%	90	755,68	29245
		Сметная прибыль	%	8	250,26	9685
		Сметная стоимость:			**3378,44**	**130746**
24	**1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2 проемов**	**3,6000**	**3746,06**	**13486**
		Накладные расходы	%	90	1169,07	4209
		Сметная прибыль	%	8	393,21	1416
		Сметная стоимость:			**5308,33**	**19110**
25	**2109-0201-0302 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**38,7000**	**18230,00**	**705501**
		Сметная прибыль	%	8	1458,40	56440
		Сметная стоимость:			**19688,40**	**761941**
26	**2109-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**3,6000**	**12627,00**	**45457**
		Сметная прибыль	%	8	1010,16	3637
		Сметная стоимость:			**13637,16**	**49094**
27	**1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**26,0000**	**1009,31**	**26242**
		Накладные расходы	%	90	175,34	4559

		Сметная прибыль	%	8	94,77	2464
		Сметная стоимость:			**1279,42**	**33265**
28	**2109-0205-0105 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**26,0000**	**1451,00**	**37726**
		Сметная прибыль	%	8	116,08	3018
		Сметная стоимость:			**1567,08**	**40744**
		Двери				
29	**1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**9,4500**	**2415,43**	**22826**
		Накладные расходы	%	69	1324,47	12516
		Сметная прибыль	%	8	299,19	2827
		Сметная стоимость:			**4039,09**	**38169**
30	**2109-0402-0201 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**9,4500**	**43408,00**	**410206**
		Сметная прибыль	%	8	3472,64	32816
		Сметная стоимость:			**46880,64**	**443022**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4				**1353260**
		Накладные расходы -				**50529**
		Сметная прибыль -				**112303**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				**1516091**

РАЗДЕЛ 5.Кровля

98	**1112-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**499,8000**	**683,16**	**341443**
		Накладные расходы	%	92	153,26	76599
		Сметная прибыль	%	8	66,91	33442
		Сметная стоимость:			**903,33**	**451484**
99	**1112-0101-1301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**499,8000**	**542,47**	**271127**
		Накладные расходы	%	92	165,33	82632
		Сметная прибыль	%	8	56,62	28299
		Сметная стоимость:			**764,42**	**382057**

100	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012(Пеноплэкс Кровля Yo 35кг/м3,толщиной 80мм)	м3	41,1835	27043,00	1113726
		Сметная прибыль	%	8	2163,44	89098
		Сметная стоимость:			29206,44	1202824
101	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	499,8000	610,77	305263
		Накладные расходы	%	92	189,77	94847
		Сметная прибыль	%	8	64,04	32007
		Сметная стоимость:			864,58	432117
102	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	499,8000	274,90	137395
		Накладные расходы	%	92	13,97	6982
		Сметная прибыль	%	8	23,11	11550
		Сметная стоимость:			311,98	155928
103	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	2,9526	93735,73	276764
		Накладные расходы	%	90	17630,06	52055
		Сметная прибыль	%	8	8909,26	26305
		Сметная стоимость:			120275,05	355124
104	2113-0201-1104 РСНБ РК 2015	Болты анкерные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	13,8000	34,00	469
		Сметная прибыль	%	8	2,72	38
		Сметная стоимость:			36,72	507
105	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов и свесов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	54,4680	1334,80	72704
		Накладные расходы	%	90	1179,98	64271
		Сметная прибыль	%	8	201,18	10958
		Сметная стоимость:			2715,97	147933

106	2107-0509-0504 РСНБ РК 2015	**Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, E1, толщина 6 мм**	**м2**	**57,1914**	**770,00**	**44037**
		Сметная прибыль	%	8	61,60	3523
		Сметная стоимость:			**831,60**	**47560**
107	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**3,3504**	**9970,93**	**33407**
		Накладные расходы	%	90	670,20	2245
		Сметная прибыль	%	8	851,29	2852
		Сметная стоимость:			**11492,43**	**38504**
109	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**584,5140**	**346,02**	**202254**
		Накладные расходы	%	90	25,56	14940
		Сметная прибыль	%	8	29,73	17378
		Сметная стоимость:			**401,30**	**234571**
16	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**584,5140**	**661,35**	**386568**
		Накладные расходы	%	92	523,90	306227
		Сметная прибыль	%	8	94,82	55424
		Сметная стоимость:			**1280,07**	**748219**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5				**3185157**
		Накладные расходы -				**700799**
		Сметная прибыль -				**310873**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5				**4196829**

РАЗДЕЛ 6.Полы

деталь №400 - 317,53м2

32	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**23,0000**	**23317,42**	**536301**
		Накладные расходы	%	94	2872,73	66073
		Сметная прибыль	%	8	2095,21	48190
		Сметная стоимость:			**28285,37**	**650563**

33	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**63,5060**		**669,45**	**42514**
		Накладные расходы	%	94		275,56	17500
		Сметная прибыль	%	8		75,60	4801
		Сметная стоимость:				**1020,62**	**64815**
34	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**63,5060**		**4126,79**	**262076**
		Накладные расходы	%	94		968,81	61525
		Сметная прибыль	%	8		407,65	25888
		Сметная стоимость:				**4261,75**	**349489**
35	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**94,0000**		**518,03**	**48695**
		Накладные расходы	%	94		238,20	22391
		Сметная прибыль	%	8		60,50	5687
		Сметная стоимость:				**816,73**	**76773**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6					**889585**
		Накладные расходы -					**167489**
		Сметная прибыль -					**84566**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6					**1141640**
		Итого по акту:	**тенге**				**14034726**

Заказчик: Сейтов Айтуган

_____Сейтов А.

Генподрядчик: ТОО "SK ORDA CAPITAL"

_____Уткельбаев М.

Технадзор: ТОО "QazGeneralEngineering"

_____Акжигитов Ж.