Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Тараз - Ісмер

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство участкового пункта полиции в а. Бирлесу - Енбек Жамбылского района Жамбылской области

(наименование, адрес)

Объект : Здание пункта полиции

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 15 от 11.03.2022 года

Акт выполненных работ №3

за июль месяц 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата	эксплуатация / зарплата	Всего / зарплата	эксплуатация / зарплата	материалы / оборудование,	Сметная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Стены									
1	1	Е11-120101-0705	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	72,7329	3504	104,91	254856	7631	89396	147266	434292
						2169,99	30,82	157830	2242		32170	
2	2	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	171,6	311,97	2,96	53534	508	46591	5995	64291
						37,5	1,32	6435	227		4762	
3	3	Е11-100104-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки. Подшивка досками обшивки**	м2 потолков	97,8	3222,78	24,37	315188	2383	247524	59701	404880
						667,49	10,78	65281	1054		29991	
4	4	Е11-100104-0203 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки. Подшивка ГКЛ**	м2 потолков	92,81	892,14	17,12	82800	1589	2183	71795	166963
						851,5	8,02	79028	744		12368	
5	5	С1232-101-0101	**Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм**	м2	97,4505	461		44925		44925		48519
											3594	
6	6	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,14	114281,46	1192,12	15999	167	12049	3472	21029
						27022,5	534,96	3783	75		1558	
7	7	Е11-340108-0716 Изм. и доп. вып. 19	**Каркасы потолков. Облицовка перфорированными плитами из дюралюминия толщиной 1 мм**	м2 поверхности	36	2744,18	6,1	98790	220	422	74650	187315
						2726,36	2,08	98149	75		13875	
8	8	С1231-101-0201	**Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012**	м2	36	1345		48420		48420		52294
											3874	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование,	Накладные расходы, тенге / Сметная	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	9	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство		2	21545,83	922,23	43092	1844	26120	14329	62015
				слуховое окно		7563,52	396,99	15127	794		4594	
10	10	С1223-101-0101	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой		1	26995		26995		26995		29155
				м2							2160	
11	11	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3		4	520		2080		2080		2246
				шт.							166	
12	12	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей		4	2444,72	104,91	9779	419	1847	7025	18148
				м2 кровли		1878,12	30,82	7512	123		1344	
13	13	Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе		92,81	737,4	1,99	68438	185	14226	43267	120641
				м2 отделываемой поверхности		582,13	0,61	54027	57		8936	
14	14	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		92,81	1426,74	11,06	132416	1026	9329	98039	248891
				м2 окрашиваемой поверхности		1315,16	5,26	122060	488		18436	
15	15	Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону		21,2	1142,09	64,33	24212	1364	6458	14026	41297
				м2 оштукатуриваемой поверхности		773,16	53,87	16391	1142		3059	
16	16	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		273,7	1606,61	87,7	439729	24003	124273	248252	743020
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1064,86	68,92	291452	18863		55039	
17	17	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню		23,408	3512,57	49,91	82222	1168	21765	47911	140544
				м2 оштукатуриваемой поверхности		2532,85	25,63	59289	600		10411	
18	18	Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону		21,2	4922,95	22,19	104367	470	44918	47366	163872
				м2 поверхности облицовки		2782	10,82	58978	229		12139	
19	19	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе		273,7	652,15	5,08	178493	1390	74326	82594	281974
				м2 отделываемой поверхности		375,51	1,7	102777	465		20887	
20	20	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 22	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм		23,408	1690,7	22,82	39576	534	12658	21248	65690
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1127,13	7,54	26384	176		4866	
21	21	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		297,108	1150,66	10,44	341870	3102	27768	249980	639198
				м2 окрашиваемой поверхности		1046,76	4,96	311001	1474		47348	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование,	Накладные расходы, тенге: Сметная	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	22	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		115,2	4045,89	103,92	466087	11972	140327	259286	783403
			м2 оштукатуриваемой поверхности			2723,85	89,58	313788	10320		58030	
23	23	Е12-110103-0401	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство		115,2	2374,47	4,13	273539	475	175205	70618	371690
				м2		849,46	1,93	97858	222		27533	
24	24	С1217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм		520	23		11960		11960		12917
				шт.							957	
25	25	Е11-150402-0202 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая		115,2	974,68	3,86	112283	445	90973	16856	139470
			м2 окрашиваемой поверхности			181,12	1,78	20865	205		10331	
26	26	Е11-150402-0402 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая		115,2	907,37	3,51	104529	405	89486	11861	125701
			м2 окрашиваемой поверхности			127,07	1,63	14638	188		9311	
27	27	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню (цоколь)		26,5	1348,63	34,64	35739	918	10760	19882	60071
			м2 оштукатуриваемой поверхности			907,95	29,86	24061	791		4450	
			Итого по разделу: 1. Стены									5429526
			Раздел: 2. Отопление и вентиляция									
28	28	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка		9,57	1224,62	17,59	11720	169	4280	7184	20416
				квт		759,83	6,22	7272	60		1512	
29	29	С1245-103-0109	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт		87	2155		187485		187485		202484
				секция							14999	
30	30	Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах		25,3425	1150,03	2,19	29145	55	281	28240	61976
			м трубопровода			1136,76	0,33	28808	8		4591	
			Итого по разделу: 2. Отопление и вентиляция									284876
			ИТОГО:					3640268	62442	1595030	1650843	5714402
								1982794	40622		423291	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		165718				
			Итого с временными									5880119
			Зимние удорожания			0,9 %		52921				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
						зарплата	зарплата	зарплата	зарплата	оборудование,	Сметная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с зимними удорожаниями									**5933040**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**118661**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**6051701**
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**6354597**
			НДС			**12 %**		**762552**				
			Итого с НДС									**7117149**

Итого сумма скидки по акту за май месяц с НДС 317150

Итого за вычетом суммы за май месяц 6800000

Итого с учетом тендерной скидки, к=0,950000115 6460000

В том числе НДС 12% 692143

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Тараз - Ісмер"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мусабеков Г.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел архитектуры , градостроительства и строительства акимата Жамбылского района

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Жаманбаев Д.И

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт Каржаубаев А.Б

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный