Генподряд ТОО "Тараз құрылыс Дизайн"

Субподряд ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"

Договор: №23 от 30.05.2022 г

Наименов Многоквартирный жилой дом (Лит А),Блок 1, Жамбылская обл.г.Тараз ул Пушкина 157

Форма 2В

Акт выполненных работ за МАРТ 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			на 2-1-4 Отопление										
			Раздел: 1. Блок-1										
1	1	Е11-180301-0104 Изм. и доп. пин. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	212,64	777,42 759,83	17,59 6,22	165311 161570	3741 1323	0	159635 25996	350942	
2	2	С1245-103-0109	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	1329	2155		2863995		2863995		3093115	
3	3	С1245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	350	172		60200		60200	229120	65016	
4	23	Е11-181101-0105 Изм. и доп. пин. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	179	216,42 197,88	0 0	38740 35421	0 0	3319	4816 34713 5876	79329	
5	24	С1242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	179	278		49762		49762		53743	
6	30	Е11-160501-0702 Изм. и доп. пин. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	1830	544,76 537,52	2,22 0,07	996911 983662	4062 128	9187	964114 156882	2117907	
	30.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	10,98	836		9179,28					Казахстан 100%
7	31	С1241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	1811,7	143		259073		259073	20726	279799	Казахстан
8	32	Е11-160501-0703 Изм. и доп. пин. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	280	543,25 538,28	1,63 0,11	152110 150718	457 31	935	147734 23988	323832	
	32.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,12	836		936,32					Казахстан 100%
9	33	С1241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	277,2	227		62924		62924	5034	67958	Казахстан
10	39	С1241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	50	1496		74800		74800	5984	80784	Казахстан
11	40	Е11-160401-0203 Изм. и доп. пин. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм(76х3,5 мм). Прокладка	м трубопровода	80	3531,96 993,84	52,38 18,94	282557 79507	4190 1515	198859	79402 28957	390916	
	40.1	261-305-0106	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	80	2450		196000					
12	43	Е11-160401-0201 Изм. и доп. пин. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	55	906,65 837,8	43,75 16,2	49866 46079	2406 891	1380	46031 7672	103569	
13	44	С1241-102-0121	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм(38 мм)	м	15	1101		16515		16515	1321	17836	
14	45	С1241-102-0114	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	м	40	744		29760		29760	2381	32141	
15	48	Е11-161101-0101 Изм. и доп. пин. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2705	96,24 94,24	1,29 0	260329 254919	3489 0	1921	249821 40812	550962	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	48.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,541	568				307,29			
	48.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	27,05	29				784,45			
	48.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,3525	483				653,26			
16	49	**Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	80	97,05	1,29	7764	103	122	7388	16364	
	49.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,016	94,24	0	7539	0		1212		
	49.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	3,04	568				9,09			
	49.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,04	29				88,16			
17	50	**Е11-220701-0101**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	2,705	483				19,32			
	50.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	31,919	65706,64	0	177736	0	4438	171566	377246	
18	51	**Е11-220701-0102**	**Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,08	64066	0	173299	0		27944		
	51.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,12	121				3862,2			Казахстан 100%
19	52	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	км трубопровода	0,08	67752,3	0	5420	0	295	5074	11334	
	52.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	м2	121,05	64066	0	5125	0		840		
20	53	**Е11-130301-1421 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой (за 2 раза)**	т	0,0109	121				256,52			Казахстан 100%
	53.1	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	21,789	439993				4793,5			
21	54	**Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21**	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	2470	96,39	2,68	11668	324	5315	4185	17121	
	54.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	35,321	49,8	0,3	6028	36		1268		
	54.2	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука. Т от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	370,5	4580				4793,5			
22	55	**С1234-303-0208**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм, диаметром 22 мм**	м	1870	211		394570		394570	31566	426136	
23	56	**С1234-303-0210**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм, диаметром 28 мм**	м	627	276		173052		173052	13844	186896	Казахстан
24	57	**С1234-303-0212**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм, диаметром 35 мм**	м	165	325		53625		53625	4290	57915	Казахстан
25	58	**С1234-303-0214**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм, диаметром 42 мм**	м	55	364		20020		20020	1602	21622	Казахстан
26	61	**С1241-209-1901**	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной прямарной под углом 90° диаметром 20 мм**	шт.	360	28		10080		10080	806	10886	Казахстан
27	63	**С1241-208-2502**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° прямарной диаметром 25 мм**	шт.	40	31		1240		1240	99	1339	Казахстан
28	67	**С1261-301-0220**	**Хомутики для крепления труб**	100 шт.	38,2	4092		156314		156314	12505	168819	
29	68	**Е11-260101-1002 Изм. и доп. вып. 21**	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	2,1	36911,22	1219,94	77514	2562	25646	38373	125158	
	68.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0202	23478,8 132012	564,68	49,305	1186	2661,36	9271		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	68 2	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0284	693247				19653,55			
30	69	С1234-202-0204	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	м3	3,024	17346		52454		52454		56650	Казахстан
											4196		
31	72	Е11-100404-0101 Изм. и доп. инд. 23	**Устройство короба гипсокартонного по металлическому каркасу для укрытия стояков и узла учета тепла**	м2	72	2701,17	15,55	194484	1120	115716	70282	285947	
						1078,46	6,14	77649	442		21181		
	72 1	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	75,6	516				39009,6			Казахстан 100%
	72 2	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	55,9728	211				11810,26			Казахстан 100%
	72 3	222-529-0201	Профиль потолочный ППП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	151,2432	322				48700,31			Казахстан 100%
32	73	Е11-150405-0103 Изм. и доп. инд. 4	**Окраска коробов поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	72	713,89	5,22	51400	376	13341	30290	88225	
						523,38	2,48	37683	179		6535		
	73 1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0454	220158				9986,37			
	73 2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	36,72	88				3231,36			
33	74	Перечень оборудования п.4	**Люк (пластик), 250х300 мм, для снятия показаний с прибора учета тепла**	шт	35	865,18		30281		30281		32704	
											2423		
			Итого по разделу: 1. Блок-1									12223929	
34	166	Е11-180301-0104 Изм. и доп. инд. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кит	297,44	777,42	17,59	231237	5232	0	223297	498897	
						759,83	6,22	226004	1850		36363		
35	167	С1245-103-0109	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	1859	2155		4006145		4006145		4326637	
											320492		
36	168	С1245-106-0101	**Кронштейн штыревой для крепления радиаторов**	шт.	512	172		88064		88064		95109	
											7045		
37	189	С1242-207-3801	**Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	256	278		71168		71168		76861	
											5693		
38	194	Е11-160501-0702 Изм. и доп. инд. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах**	м трубопровода	2600	544,76	2,22	1416376	5772	13052	1369779	3009047	
						537,52	0,07	1397552	182		222892		
	194 1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	15,6	836				13041,6			Казахстан 100%
39	195	С1241-205-1102	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм**	м	2574	143		368082		368082		397529	Казахстан
											29447		
40	196	Е11-160501-0703 Изм. и доп. инд. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах**	м трубопровода	180	543,25	1,63	97785	294	601	94972	208178	
						538,28	0,11	96890	20		15421		
	196 1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,72	836				601,92			Казахстан 100%
41	197	С1241-205-1103	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм**	м	178,2	227		40451		40451		43687	Казахстан
											3236		
42	202	Е11-160301-0104 Изм. и доп. инд. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	80	471,17	20,01	37694	1600	786	35219	78746	
						441,34	7,88	35307	630		5833		
43	203	С1241-101-0204	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм**	м	80	1496		119680		119680		129254	Казахстан
											9574		
44	204	Е11-160401-0203 Изм. и доп. инд. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм(76х3,5 мм). Прокладка**	м трубопровода	53	3531,96	52,38	187194	2775	131744	52603	256528	
						993,84	18,94	52673	1003		19184		
	204 1	261-305-0106	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	53	2450				129850			
			Итого по разделу: Блок-1									9112472	
			ИТОГО:					15288702	234100	10367698	4469496	21336402	
								4686900	101285		1580657		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**		**33 560 331**
В том числе оборудование	**Тенге**		
Временные здания и сооружения	**1,00%**		**335 603**
Итого			**33 895 934**
Доп затраты при поизводстве строительно-	**0,63%**		**213 544**
ИТОГО			**34 109 479**
Непредвиденные расходы и затраты	**2,00%**		**682 190**
ИТОГО			**34 791 668**
в том числе в текущих ценах на 2023 г К=	**1,0500514**		**36 533 040**
Налог на добавленную стоимость	**12,00%**		**4 383 965**
Стоимость всего:	**Тенге**		**40 917 005**

Генподрядчик:

ТОО "Тараз құрылыс Дизайн"

Директор _____ Черных А.С.

Субподрядчик:

ТОО "Ай Дин Тараз құрылыс"

Директор _____ Есдаулетов Г. Б.