Генподряд ТОО "Тараз құрылыс Дизайн"

Субподряд ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"

Договор: № 20 от 29.05.2022 г

Форма 2В

Наименов Многоквартирный жилой дом (Лит А),Блок 2, Жамбылская обл.г.Тараз ул Пушкина 157

Акт выполненных работ за Октябрь 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			на 2-1-2 Общестроительные работы Блок 2 работы										
			Раздел: 3. Стены										
1	208	**Е11-080301-0103 Изм. и доп. вып. 10**	**Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м(наружные стены 400мм)**	м3 кладки	168,426	6112,4 3687,07	2374,24 564,68	1029487 620999	399884 95107	8605	665978 135637	1831102	
2	209	**С1213-301-0102**	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В 2,5, D500 ГОСТ 31360-2007**	м3	-154,95192	23374		-3621846		-3621846	-289748	-3911594	
3	210	**С1212-601-0101**	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	кг	-5052,78	43		-217270		-217270	-17382	-234651	
4	211	**Е11-080301-0103 Изм. и доп. вып. 10**	**Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	66,192	6112,4 3687,07	2374,24 564,68	404592 244055	157156 37378	3382	261732 53306	719630	
5	212	**С1213-301-0102**	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В 2,5, D500 ГОСТ 31360-2007**	м3	-60,89664	23374		-1423398		-1423398	-113872	-1537270	
6	213	**С1212-601-0101**	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	кг	-1985,76	43		-85388		-85388	-6831	-92219	
7	217	**Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж(Ст-1,Ст-2,Ст-4,Ст-5,Ст-6,Ст-7,Ст-8,Ст-9)**	т конструкций	11,0152	29742,98 7890,96	13484,68 3912,14	327625 86921	148536 43093	92168	89709 33387	450721	
	217.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0551	812316				44739,12			Казахстан 100%
	217.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0441	647579				28532,85			Казахстан 100%
8	220	**Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	1,78643	30251,31 18231,3	10628,44 3307,96	54042 32569	18987 5909	2486	26550 6447	87039	
	220.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0046	211214				981,03			
	220.2	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0011	651547				698,37			Казахстан 100%
9	225	**Е11-080301-0103 Изм. и доп. вып. 10**	**Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	8,624	8290,61 3687,07	2374,24 564,68	71498 31798	20476 4870	19226	34101 8448	114047	
	225.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,9486	18033				17106,83			Казахстан 100%
10	226	**С1213-301-0103**	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В 3,5, D600 ГОСТ 31360-2007**	м3	-7,93408	23240		-184388		-184388	-14751	-199139	
11	230	**Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т конструкций	0,44045	29742,98 7890,96	13484,68 3912,14	13100 3476	5939 1723	3685	3587 1335	18022	
	230.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0022	812316				1788,92			Казахстан 100%
	230.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0018	647579				1140,9			Казахстан 100%
12	234	**Е11-080301-0103 Изм. и доп. вып. 10**	**Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	8,988	8290,61 3687,07	2374,24 564,68	74516 33140	21340 5076	20037	35540 8805	118860	
	234.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,9887	18033				17828,87			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	235	С1213-301-0103	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600**	м3	-8,26896	23240		-192171		-192171	-15374	-207544	Казахстан
14	239	Е11-090302-0112 И изм. и доп. вып. 16	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т конструкций	0,37685	29742,98 / 7890,96	13484,68 / 3912,14	11209 / 2974	5081 / 1474	3153	3069 / 1142	15420	
239.1		222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0019	812316				1530,61			Казахстан 100%
239.2		217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0015	647579				976,16			Казахстан 100%
15	243	Е11-080301-0103 И изм. и доп. вып. 10	**Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	9,72	8290,61 / 3687,07	2374,24 / 564,68	80585 / 35839	23078 / 5489	21669	38434 / 9522	128540	
243.1		212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	1,0692	18033				19280,88			Казахстан 100%
16	244	С1213-301-0103	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600**	м3	-8,9424	23240		-207822		-207822	-16626	-224447	Казахстан
17	248	Е11-090302-0112 И изм. и доп. вып. 16	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т конструкций	1,00385	29742,98 / 7890,96	13484,68 / 3912,14	29857 / 7921	13536 / 3927	8400	8175 / 3043	41075	
248.1		222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	812316				4077,22			Казахстан 100%
248.2		217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,004	647579				2600,29			Казахстан 100%
18	251	Е11-090302-0401 И изм. и доп. вып. 16	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,1691	30251,31 / 18231,3	10628,44 / 3307,96	5115 / 3083	1797 / 559	235	2513 / 610	8238	
251.1		261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	211214				92,86			
251.2		236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0001	651547				66,11			Казахстан 100%
19	256	Е11-080301-0103 И изм. и доп. вып. 10	**Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	18,648	8290,61 / 3687,07	2374,24 / 564,68	154604 / 68757	44275 / 10530	41572	73737 / 18267	246607	
256.1		212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	2,0513	18033				36990,73			Казахстан 100%
20	257	С1213-301-0103	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600**	м3	-17,15616	23240		-398709		-398709	-31897	-430606	Казахстан
21	261	Е11-090302-0112 И изм. и доп. вып. 16	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т конструкций	0,89565	29742,98 / 7890,96	13484,68 / 3912,14	26639 / 7068	12078 / 3504	7494	7294 / 2715	36648	
261.1		222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0045	812316				3637,75			Казахстан 100%
261.2		217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0036	647579				2320,02			Казахстан 100%
22	265	Е11-080301-0103 И изм. и доп. вып. 10	**Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	3,22	8290,61 / 3687,07	2374,24 / 564,68	26696 / 11873	7646 / 1819	7179	12733 / 3154	42583	
265.1		212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,3542	18033				6387,29			Казахстан 100%
23	266	С1213-301-0103	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600**	м3	-2,9624	23240		-68846		-68846	-5508	-74354	Казахстан
24	270	Е11-090302-0112 И изм. и доп. вып. 16	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т конструкций	0,2826	29742,98 / 7890,96	13484,68 / 3912,14	8405 / 2230	3811 / 1106	2365	2302 / 857	11564	
270.1		222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0014	812316				1147,8			Казахстан 100%
270.2		217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0011	647579				732,02			Казахстан 100%
25	273	Е11-090302-0401 И изм. и доп. вып. 16	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,0596	30251,31 / 18231,3	10628,44 / 3307,96	1803 / 1087	633 / 197	83	886 / 215	2904	
273.1		261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	211214				32,73			
273.2		236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0	651547				23,3			Казахстан 100%
26	278	Е11-080301-0103 И изм. и доп. вып. 10	**Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м**		11,324	8290,61	2374,24	93883	26886	25245	44777	149753	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 кладки		3687,07	564,68	41753	6395		11093		
	278.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	1,2456	18033				22462,63			Казахстан 100%
27	279	С1213-301-0103	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600**		-10,41808	23240		-242116		-242116		-261486	**Казахстан**
				м3							-19370		
28	283	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**		0,86255	29742,98	13484,68	25655	11631	7217	7025	35294	
				т конструкций		7890,96	3912,14	6806	3374		2614		
	283.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0043	812316				3503,32			Казахстан 100%
	283.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759 0-87 строительный	т	0,0035	647579				2234,28			Казахстан 100%
29	286	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте зданий до 25 м. Монтаж**		0,1253	30251,31	10628,44	3790	1331	174	1862	6104	
				т конструкций		18231,3	3307,96	2284	414		452		
	286.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	211214				68,81			
	286.2	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0001	651547				48,98			Казахстан 100%
30	290	Е11-080301-0103 Изм. и доп. вып. 10	**Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м**		17,12	8290,61	2374,24	141935	40647	38166	67695	226400	
				м3 кладки		3687,07	564,68	63123	9668		16771		
	290.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	1,8832	18033				33959,75			Казахстан 100%
31	291	С1213-301-0103	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600**		-15,7504	23240		-366040		-366040		-395323	**Казахстан**
				м3							-29283		
32	295	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**		1,00385	29742,98	13484,68	29857	13536	8400	8175	41075	
				т конструкций		7890,96	3912,14	7921	3927		3043		
	295.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	812316				4077,22			Казахстан 100%
	295.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759 0-87 строительный	т	0,004	647579				2600,29			Казахстан 100%
33	298	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте зданий до 25 м. Монтаж**		0,1034	30251,31	10628,44	3128	1099	144	1537	5038	
				т конструкций		18231,3	3307,96	1885	342		373		
	298.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	211214				56,78			
	298.2	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0001	651547				40,42			Казахстан 100%
34	302	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**		0,1412	184115,55	1192,12	25997	169	22013	3502	31859	
				м3 древесины в конструкции		27022,5	534,96	3816	76		2360		
	302.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,1313	136619				17940,26			
35	303	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**		0,1412	8268,72	46,08	1168	7	818	312	1598	
				м3 древесины в конструкции		2430,84	20,38	343	3		118		
	303.1	236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 терморасширяющаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности	кг	1,3838	591				817,8			
36	304	Е11-060301-0401	**Болты анкерные. Установка и готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**		0,00512	383082,73	2469,73	1961	13	0	1778	4038	
				т		380613	1080,57	1949	6		299		
37	305	С1217-101-0304	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х250**		16	171		2736		2736		2955	
				шт.							219		
38	306	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**		3,36	3394,11	38,67	11404	130	5899	4349	17013	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1599,65	18,25	5375	61		1260		
	306.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,1042	19998				2082,99			Казахстан 100%
	306.2	214-401-0101	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 20 мм	м2	3,6288	976				3541,71			Казахстан 100%
39	307	Е11-080301-0103 Изм. и доп. вып. 10	**Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м**		6,32	6306,98	2374,24	39860	15006	1553	24990	70038	
				м3 кладки		3687,07	564,68	23303	3569		5188		
40	308	С1213-301-0102	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В 2,5, D500 ГОСТ 31360-2007**		-5,8144	23374		-135906		-135906		-146779	
				м3							-10873		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	313	**Е11-090302-0112 Изм. и доп. инд. 16**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**		**0,5652**	**29742,98**	**13484,68**	**16811**	**7621**	**4729**	**4603**	**23127**	
				т конструкций		**7890,96**	**3912,14**	**4460**	**2211**		**1713**		
	313.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0028	812316				2295,61			Казахстан 100%
	313.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0023	647579				1464,05			Казахстан 100%
42	316	**Е11-090302-0401 Изм. и доп. инд. 16**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте зданий до 25 м. Монтаж**		**0,128**	**30251,31**	**10628,44**	**3872**	**1360**	**178**	**1902**	**6236**	
				т конструкций		**18231,3**	**3307,96**	**2334**	**423**		**462**		
	316.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	211214				70,29			
	316.2	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0001	651547				50,04			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 3. Стены									**-3221885**	
			Раздел: 7. Двери										
107	548	**Е11-100501-0301 Изм. и доп. инд. 14**	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**		**84,7**	**3982,67**	**203,48**	**337332**	**17235**	**179083**	**134143**	**509193**	
				м2		**1664,87**	**94,85**	**141014**	**8034**		**37718**		
	548.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	104,6045	1712				179082,9			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 7. Двери									**509193**	
			Раздел: 10. Полы										
257	741	**Е11-110101-0901**	**Тепло- и шумоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**		**429,67**	**381,51**	**35,27**	**163923**	**15154**	**0**	**146628**	**335395**	
				м2		**346,24**	**16,8**	**148769**	**7218**		**24844**		
258	742	**С1234-501-0105**	**Вермикулит вспученный ГОСТ 12865-67 крупный, М100 фракции от 5 мм до 10 мм**		**18,90548**	**27978**		**528938**		**528938**		**571253**	
				м3							**42315**		
259	743	**Е11-110101-0401**	**Гидроизоляция рулонными материалами. Устройство**		**429,67**	**951,97**	**87,26**	**409033**	**37493**	**47835**	**309783**	**776321**	
				м2 изолируемой поверхности		**753,38**	**13,62**	**323705**	**5852**		**57505**		
	743.1	235-101-0205	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РППс-250	м2	481,2304	99				47641,81			Казахстан 100%
260	744	**Е11-110101-1105**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм(50 мм). Устройство**		**429,67**	**1146,66**	**32,28**	**492685**	**13870**	**265936**	**206489**	**755108**	
				м2 стяжки		**495,45**	**15,8**	**212880**	**6789**		**55934**		
	744.1	212-201-0103	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м3	8,7653	30290				265499,97			Казахстан 100%
261	745	**Е11-110101-1106 К=6**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**		**429,67**	**988,67**	**32,76**	**424802**	**14076**	**398248**	**18058**	**478289**	
				м2 стяжки		**29,04**	**15,67**	**12478**	**6733**		**35429**		
	745.1	212-201-0103	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м3	13,1479	30290				398249,95			Казахстан 100%
262	748	**Е11-110101-0901**	**Тепло- и шумоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**		**103,2**	**381,51**	**35,27**	**39372**	**3640**	**0**	**35218**	**80557**	
				м2		**346,24**	**16,8**	**35732**	**1734**		**5967**		
263	749	**С1234-501-0105**	**Вермикулит вспученный ГОСТ 12865-67 крупный, М100 фракции от 5 мм до 10 мм**		**4,5408**	**27978**		**127043**		**127043**		**137206**	
				м3							**10163**		
264	750	**Е11-110101-0401**	**Гидроизоляция рулонными материалами. Устройство**		**103,2**	**951,97**	**87,26**	**98243**	**9006**	**11489**	**74405**	**186460**	
				м2 изолируемой поверхности		**753,38**	**13,62**	**77749**	**1406**		**13812**		
	750.1	235-101-0205	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РППс-250	м2	115,584	99				11442,82			Казахстан 100%
265	751	**Е11-110101-1105**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм(50 мм). Устройство**		**103,2**	**1146,66**	**32,28**	**118335**	**3332**	**63874**	**49595**	**181364**	
				м2 стяжки		**495,45**	**15,8**	**51130**	**1631**		**13434**		
	751.1	212-201-0103	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м3	2,1053	30290				63768,93			Казахстан 100%
266	752	**Е11-110101-1106 К=6**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**		**103,2**	**988,67**	**32,76**	**102031**	**3381**	**95653**	**4337**	**114877**	
				м2 стяжки		**29,04**	**15,67**	**2997**	**1617**		**8509**		
	752.1	212-201-0103	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м3	3,1579	30290				95653,4			Казахстан 100%
267	755	**Е11-110101-0901**	**Тепло- и шумоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**		**43,21**	**381,51**	**35,27**	**16485**	**1524**	**0**	**14746**	**33729**	
				м2		**346,24**	**16,8**	**14961**	**726**		**2498**		
268	756	**С1234-501-0105**	**Вермикулит вспученный ГОСТ 12865-67 крупный, М100 фракции от 5 мм до 10 мм**		**1,90124**	**27978**		**53193**		**53193**		**57448**	
				м3							**4255**		
269	757	**Е11-110101-0401**	**Гидроизоляция рулонными материалами. Устройство**		**43,21**	**951,97**	**87,26**	**41135**	**3771**	**4811**	**31154**	**78072**	
				м2 изолируемой поверхности		**753,38**	**13,62**	**32554**	**589**		**5783**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	757 1	235-101-0205	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РППс-250	м2	48,3952	99				4791,12			Казахстан 100%
270	758	**Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**		**43,21**	**3663,71**	**83**	**158309**	**3586**	**95500**	**57218**	**232769**	
				м2 покрытия		**1370,58**	**38,12**	**59223**	**1647**		**17242**		
	758 1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,5617	17668				9924,65			Казахстан 100%
	758 2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	1,3222	4784				6325,53			
	758 3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	44,0742	1797				79201,34			
271	759	**Е11-110101-3904**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**		**114,81**	**375,66**	**1,89**	**43130**	**217**	**3246**	**37383**	**86954**	
				м		**345,5**	**0,89**	**39667**	**102**		**6441**		
	759 1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,1837	17668				3245,54			Казахстан 100%
272	760	**С1233-202-0103**	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**		**5,7405**	**1797**		**10316**		**10316**		**11141**	
				м2							**825**		
273	761	**Е11-110101-1105**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм(50 мм). Устройство**		**1718,68**	**1146,66**	**32,28**	**1970742**	**55479**	**1063743**	**825955**	**3020433**	
				м2 стяжки		**495,45**	**15,8**	**851520**	**27155**		**223736**		
	761 1	212-201-0103	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м3	35,0611	30290				1061999,87			Казахстан 100%
274	762	**Е11-110101-1106 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**		**1718,68**	**988,67**	**32,76**	**1699207**	**56304**	**1592993**	**72232**	**1913154**	
				м2 стяжки		**29,04**	**15,67**	**49910**	**26932**		**141715**		
	762 1	212-201-0103	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м3	52,5916	30290				1592999,81			Казахстан 100%
275	765	**Е11-110101-1105**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм(50 мм). Устройство**		**412,8**	**1146,66**	**32,28**	**473341**	**13325**	**255494**	**198381**	**725460**	
				м2 стяжки		**495,45**	**15,8**	**204522**	**6522**		**53738**		
	765 1	212-201-0103	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м3	8,4211	30290				255075,72			Казахстан 100%
276	766	**Е11-110101-1106 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**		**412,8**	**988,67**	**32,76**	**408123**	**13524**	**382612**	**17349**	**459510**	
				м2 стяжки		**29,04**	**15,67**	**11988**	**6469**		**34038**		
	766 1	212-201-0103	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м3	12,6317	30290				382613,59			Казахстан 100%
277	769	**Е11-110101-0401**	**Гидроизоляция рулонными материалами. Устройство**		**172,84**	**951,97**	**87,26**	**164538**	**15082**	**19242**	**124614**	**312284**	
				м2 изолируемой поверхности		**753,38**	**13,62**	**130214**	**2354**		**23132**		
	769 1	235-101-0205	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РППс-250	м2	193,5808	99				19164,5			Казахстан 100%
278	770	**Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**		**172,84**	**3663,71**	**83**	**633236**	**14346**	**381999**	**228871**	**931076**	
				м2 покрытия		**1370,58**	**38,12**	**236891**	**6589**		**68969**		
	770 1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	2,2469	17668				39698,58			Казахстан 100%
	770 2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	5,2889	4784				25302,12			
	770 3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	176,2968	1797				316805,35			
279	772	**С1233-202-0103**	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**		**22,962**	**1797**		**41263**		**41263**		**44564**	
				м2							**3301**		
280	773	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм(30 мм). Устройство**		**261,4**	**790,5**	**32,22**	**206637**	**8422**	**97617**	**98444**	**329487**	
				м2 стяжки		**384,84**	**15,8**	**100597**	**4130**		**24406**		
	773 1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	5,3326	18256				97351,22			Казахстан 100%
281	774	**Е11-110101-1102 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		**261,4**	**206,65**	**10,92**	**54018**	**2855**	**48675**	**3622**	**62251**	
				м2 стяжки		**9,52**	**5,22**	**2489**	**1365**		**4611**		
	774 1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2,6663	18256				48675,61			Казахстан 100%
282	777	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**		**0,696**	**20231,58**	**7,68**	**14081**	**5**	**11169**	**2732**	**18158**	
				м3 подстилающего слоя		**4176,06**	**0**	**2907**	**0**		**1345**		
	777 1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,7099	13416				9524,29			Казахстан 100%
283	778	**Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**		**8,7**	**3663,71**	**83**	**31874**	**722**	**19228**	**11520**	**46866**	
				м2 покрытия		**1370,58**	**38,12**	**11924**	**332**		**3472**		
	778 1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,1131	17668				1998,25			Казахстан 100%
	778 2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,2662	4784				1273,6			
	778 3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	8,874	1797				15946,58			
284	780	**С1233-202-0103**	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**		**0,945**	**1797**		**1698**		**1698**		**1834**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
285	781	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2	**352,13**	**790,5**	**32,22**	**278359**	**11346**	**131499**	**136 132613**	**443850**	
				м2 стяжки		**384,84**	**15,8**	**135514**	**5564**		**32878**		
	781.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	7,1835	1825,6				131141,1			Казахстан 100%
286	782	**Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**		**352,13**	**3663,71**	**83**	**1290102**	**29227**	**778253**	**466283**	**1896896**	
				м2 покрытия		**1370,58**	**38,12**	**482622**	**13423**		**140511**		
	782.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	4,5777	1766,8				80878,63			Казахстан 100%
	782.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	10,7752	478,4				51548,45			
	782.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	359,1726	1797				645433,16			
287	784	**С1233-202-0103**	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**		**17,462**	**1797**		**31379**		**31379**		**33889**	
				м2							**2510**		
288	785	**Е11-110101-1303**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**		**11,97**	**2732,19**	**159,57**	**32704**	**1910**	**27139**	**4075**	**39721**	
				м2 покрытия		**305,34**	**56,81**	**3655**	**680**		**2942**		
	785.1	211-201-0501	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,2202	5345				1177,23			Казахстан 100%
	785.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,1484	171229				25415,18			
289	786	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**		**0,9576**	**20231,58**	**7,68**	**19374**	**7**	**15367**	**3759**	**24984**	
				м3 подстилающего слоя		**4176,06**	**0**	**3999**	**0**		**1851**		
	786.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,9768	13416				13104,1			Казахстан 100%
290	787	**Е11-110101-1501**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм (15мм). Устройство**		**11,97**	**1047,96**	**106,27**	**12544**	**1272**	**6601**	**4843**	**18778**	
				м2 покрытия		**390,24**	**40,19**	**4671**	**481**		**1391**		
	787.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3663	15850				5805,57			Казахстан 100%
291	788	**Е11-110101-1502 К=3**	**Вычитается позиции: Покрытия бетонные. Устройство, исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**		**11,97**	**290,42**	**14,2**	**-3476**	**-170**	**-2903**	**-459**	**-4250**	
				м2 покрытия		**33,72**	**7,09**	**-404**	**-85**		**-315**		
	788.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1831	15850				2902,78			Казахстан 100%
292	790	**Е11-110101-0102**	**Грунт. Уплотнение щебнем**		**660,86**	**116,31**	**34,46**	**76865**	**22773**	**40**	**58934**	**146663**	
				м2 площади уплотнения		**81,79**	**13,08**	**54052**	**8644**		**10864**		
293	791	**С1211-201-0606**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-70 мм**		**33,70386**	**4647,49**		**156638**		**156638**		**169169**	
				м3							**12531**		
			Итого по разделу: 10. Полы									**14751720**	
			Раздел: 11. Внутренние отделка										
297	797	**Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**		**672,73**	**113,23**	**0,87**	**76173**	**586**	**4971**	**56719**	**143523**	
				м2 окрашиваемой поверхности		**104,97**	**0,42**	**70616**	**283**		**10631**		
	797.1	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,1144	27024				3090,58			
	797.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	10,7637	88				947,2			
298	798	**Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**		**6622,6**	**1588,6**	**87,7**	**10520662**	**580802**	**2887719**	**6006857**	**17849721**	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		**1064,86**	**68,92**	**7052142**	**456430**		**1322202**		
	798.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	123,8426	20352				2520445			Казахстан 100%
	798.2	214-401-0101	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 20 мм	м2	366,892	976				358086,63			Казахстан 100%
299	799	**Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**		**803,05**	**1305,81**	**82,37**	**1048631**	**66147**	**269455**	**612939**	**1794496**	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		**887,9**	**66,18**	**713028**	**53146**		**132926**		
	799.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	12,1261	20352				246789,47			Казахстан 100%
	799.2	214-401-0101	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 20 мм	м2	22,2445	976				21710,62			Казахстан 100%
260	800	**Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм(2 мм)**		**8653,09**	**173,59**	**3,98**	**1502125**	**34440**	**167783**	**1048990**	**2755204**	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		**150,22**	**1,31**	**1299902**	**11336**		**204089**		
	800.1	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	3940,6172	40				157624,69			Казахстан 100%
261	803	**Е11-150203-0501**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (затирка) цементно-известковым раствором**		**620,64**	**606,58**	**6,06**	**376468**	**3761**	**75786**	**239080**	**664792**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 оштукатуриваемой поверхности			478,41	3,11	296920	1930		49244		
	803 1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	3,7238	20352				75787,59			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 11. Внутренняя отделка									23207736	
			Раздел: 12. Наружная отделка										
262	810	**Е11-150212-0401 Изм. и доп. вып. 19**	**Фасады зданий. Отделка готовыми декоративными составами под травертин по подготовленной поверхности**		1516,87	1304,56	132,17	1978848	200485	1026906	678320	2869741	
			м2 отдельностоящей поверхности			495,4	63,58	751457	96443		212573		
	810 1	236-107-0101	Смесь декоративная для фасадных и интерьерных работ готовая к употреблению под травертин	кг	2780,4227	329				914759,07			Казахстан 100%
263	811	**С1217-202-0201**	**Стеклосетка размер ячейки 25 мм х 25 мм, разрывная нагрузка 50 кН/м**	м2	1744,4005	481		839057		839057		906182	**Казахстан**
264	814	**Е11-150201-0601 Изм. и доп. вып. 3**	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню**	м откосов	1140,1	926,4	0,86	1056189	980	96566	766913	1968950	
						840,84	0	958642	0		145848		
	814 1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	4,5604	20352				92813,26			Казахстан 100%
	814 2	212-402-0203	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	кг	3,4203	603				2062,44			Казахстан 100%
265	818	**Е11-150212-0401 Изм. и доп. вып. 19**	**Фасады зданий. Отделка готовыми декоративными составами под травертин по подготовленной поверхности**		64	1304,56	132,17	83492	8459	43327	28620	121081	
			м2 отдельностоящей поверхности			495,4	63,58	31706	4069		8969		
	818 1	236-107-0101	Смесь декоративная для фасадных и интерьерных работ готовая к употреблению под травертин	кг	117,312	329				38595,65			Казахстан 100%
266	819	**С1217-202-0201**	**Стеклосетка размер ячейки 25 мм х 25 мм, разрывная нагрузка 50 кН/м**	м2	73,6	481		35402		35402		38234	**Казахстан**
			Итого по разделу: 12. Наружная отделка								2832	5904188	
			Раздел: 13. Лестницы Л-1-3шт.										
267	841	**Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16**	**Устройство монолитной железобетонной лестницы**	м3	12,756	25350,41	1752,44	323370	22354	272611	30885	382595	
	841 1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	12,9473	2226,76	433,91	28405	5535	268359,52	28340		Казахстан 100%
268	842	С1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,57068	20727 346394		544074		544074		587600	
269	843	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,34272	335138		114858		114858	43526	124047	
270	844	**Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. При отношении в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	1,9134	22327,01	1040,29	42721	1991	551	9189	86305	
	844 1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	5,7402	20998,72 96	360,91	40179	691	551,06	37191	6393	
271	845	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МН-9)**	т	0,033	973128,99	1443,99	32113	48	23140	8141	43474	
	845 1	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,033	270468 701217	630,51	8925	21	23140,16	3220		Казахстан 100%
272	846	**Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16**	**Устройство монолитной железобетонной лестницы**	м3	12,756	25350,41	1752,44	323370	22354	272611	30885	382595	
	846 1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	12,9473	2226,76 20727	433,91	28405	5535	268359,52	28340		Казахстан 100%
273	847	С1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,57068	346394		544074		544074		587600	
274	848	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,34272	335138		114858		114858	43526	124047	
											9189		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
275	849	**Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**		**1,9134**	**22327,01**	**1040,29**	**42721**	**1991**	**551**	**37191**	**86305**	
				т		20998,72	360,91	40179	691		6393		
	849.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	5,7402	96				551,06			
276	850	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МН-9)**		**0,033**	**973128,99**	**1443,99**	**32113**	**48**	**23140**	**8141**	**43474**	
				т		270468	630,51	8925	21		3220		
	850.1	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,033	701217				23140,16			Казахстан 100%
277	851	**Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16**	**Устройство монолитной железобетонной лестницы**		**1,611**	**25350,41**	**1752,44**	**40840**	**2823**	**34429**	**3901**	**48320**	
				м3		2226,76	433,91	3587	699		3579		
	851.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,6352	20727				33892,06			Казахстан 100%
278	852	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		**0,21813**	**346394**		**75559**		**75559**		**81604**	
				т							6045		
279	853	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**		**0,0621**	**335138**		**20812**		**20812**		**22477**	
				т							1665		
280	854	**С1261-102-0252**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**		**0,01332**	**419679**		**5590**		**5590**		**6037**	
				т							447		
281	855	**Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**		**0,28023**	**22327,01**	**1040,29**	**6257**	**291**	**81**	**5447**	**12640**	
				т		20998,72	360,91	5884	101		936		
	855.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,8407	96				80,71			
282	856	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МН-9)**		**0,0033**	**973128,99**	**1443,99**	**3211**	**5**	**2314**	**814**	**4347**	
				т		270468	630,51	893	2		322		
	856.1	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,0033	701217				2314,02			Казахстан 100%
283	857	**Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Устройство монолитных лестничных площадок**		**10,56**	**56180,44**	**1899,07**	**593265**	**20054**	**364161**	**194744**	**851050**	
				м3		19796,4	469,17	209050	4954		63041		
	857.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	10,7184	15850				169886,64			Казахстан 100%
	857.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0634	818975				51890,26			Казахстан 100%
	857.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,6568	100670				66123,28			
	857.4	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2904	125659				36491,37			
284	858	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		**0,0252**	**349485**		**8807**		**8807**		**9512**	
				т							705		
285	859	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		**0,12696**	**346394**		**43978**		**43978**		**47496**	
				т							3518		
286	860	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**		**2,54496**	**335138**		**852913**		**852913**		**921146**	
				т							68233		
287	861	**Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**		**2,69712**	**22327,01**	**1040,29**	**60219**	**2805**	**777**	**52425**	**121655**	
				т		20998,72	360,91	56636	973		9011		
	861.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	8,0914	96				776,77			
288	862	**Е11-070519-0103 Изм. и доп. вып. 19**	**Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида**		**81,06**	**1428,25**	**97,2**	**115774**	**7879**	**41290**	**82506**	**214142**	
				м		821,67	40,91	66605	3316		15862		
289	863	**С1222-503-0201**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**		**1,13562**	**887579**		**1007952**		**1007952**		**1088588**	
				т							80636		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
290	864	**E11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	32,93298	96,39	2,68	3174	88	1446	1138	4657	
	864.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,003	49,8	0,3	1640	10	1304,13	345		
291	865	**E11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	32,93298	164,14	3,81	5406	125	3363	1336	7281	
	865.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0059	58,2	0,59	1917	19	3013,99	539		
292	866	**E11-110101-1303 К=2**	**Покрытия небеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	8,52	5176,31	319,15	44102	2719	36180	5801	53895	
	866.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,2113	610,68	113,62	5203	968	36180	3992		
293	867	**C1211-201-0601**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракции 5-10 мм**	м3	0,313536	5477,55		1717		1717	137	1854	Казахстан
294	868	**C1211-201-0604**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракции 10-20 мм**	м3	0,156768	5068,8		795		795	64	859	Казахстан
295	869	**C1211-201-0606**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракции 20-40 мм**	м3	0,507792	5084,45		2582		2582	207	2789	Казахстан
296	870	**E11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	13,728	23349,39	667,86	320540	9169	243431	65040	416426	
	870.1	212-101-0408	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	13,9339	15277	257,27	67941	3532	212868,5	30846		Казахстан 100%
297	871	**C1261-102-0252**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,01332	419679		5590		5590	447	6037	
298	872	**E11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16**	**Устройство монолитной железобетонной лестницы**	м3	3,363	19818,66	1752,44	66650	5893	53268	8143	80776	
	872.1	212-101-0408	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	3,4134	2226,76	433,91	7489	1459	52147,2	5983		Казахстан 100%
299	873	**C1261-102-0252**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,08286	419679		34775		34775	2782	37557	
300	874	**E11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	18,54	2919,26	274,95	54123	5098	7691	39678	101305	
	874.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,4264	2229,46	71,77	41334	1331	7689,63	7504		Казахстан 100%
301	875	**C1213-101-0101**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	0,934416	46167		43139		43139	3451	46590	Казахстан
302	876	**C1214-403-0101**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0135	441876		5965		5965	477	6442	
303	877	**E11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м(МС1). Устройство**	м3	0,14652	29221,5	4838,55	4282	709	2616	1021	5727	
	877.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1487	6529,65	1124,31	957	165	2357,18	424		Казахстан 100%
304	878	**E11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,0236874	22327,01	1040,29	529	25	7	460	1068	
	878.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0711	20998,72	360,91	497	9	6,82	79		
305	879	**C1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00195,36	349485		683		683	55	738	
306	880	**C1214-210-0201**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0217338	346394		7528		7528	602	8130	
307	881	**E11-060701-0202**	**Пояса без опалубки. Устройство**	м3	0,045	28243,91	4213,56	1271	189	831	266	1660	
	881.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0457	5569,3	918,48	251	41	806,99	123		Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. кол.ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
308	882	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0041922	441876		1852		1852	148	2000	
309	883	Е11-070516-0101	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клей в один ряд	м шва	21,6	163,18	3,15	3525	68	1589	2242	6228	
	883-1	261-105-0403	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 кумароно-каучуковая КН-3	кг	2,808	86,47 508	1,49	1868	32	1426,46	461		
310	884	С1261-201-0607	Пакли пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	8,2944	575		4769		4769		5151	
311	885	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0261	84053,5	7371,12	2194	192	217	382 2153	4695	
312	886	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01155	68362,7 424901	1530,58	1784 4908	40	4908	348	5301	Казахстан
313	887	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00141	346394		488		488	393	527	Казахстан
314	888	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,01131	429640		4859		4859	39	5248	
315	889	С1217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	30	30		900		900	389 72	972	
			Итого по разделу: 13. Лестница Л-1-3шт.									6690969	
			В том числе :					29299256	1567708		11400275		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	47 841 921
В том числе оборудование	Тенге	
Временные здания и сооружения	1,00%	478 419
Итого		48 320 340
Доп затраты при поизводстве строительно-	0,63%	304 418
ИТОГО		48 624 758
Непредвиденные расходы и затраты	2,00%	972 495
ИТОГО		49 597 254
в том числе в текущих ценах на 2022 г К=	1,0500514	52 079 665
Налог на добавленную стоимость	12,00%	6 249 560
Стоимость всего:	Тенге	58 329 225

Генподрядчик:

ТОО "Тараз құрылыс Дизайн"

Директор _____ Черных А.С.

Субподрядчик:

ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"

Директор _____ Есдаулетов Г. Б.