Генподрядчик ТОО "Тараз құрылыс Дизайн"
Субподрядчик ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"
Договор: № 26 от 01.06.2022 г

Форма 2В

Наименование объекта: Многоквартирный жилой дом (Лит А),Блок 5, Жамбылская обл.г.Тараз ул Пушкина 157

Акт выполненных работ за июль 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			на 2-1-1 Общестроительные работы Блок 5										
			Раздел: 55. Окна										
45	535	С1223-102-0204	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	126	27127		3418002		3418002	273440	3691442	
46	537	С1223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	97,2	26088		2535754		2535754	202860	2738614	
47	539	С1223-102-0204	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	16,2	27127		439457		439457	35157	474614	
48	541	С1223-102-0301	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	9,42	16282		153376		153376	12270	165646	
49	543	С1223-102-0302	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	100,8	22901		2308421		2308421	184674	2493095	
50	545	С1223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - имеет и поворотная створка	м2	568,208	22203		12615922		12615922	1009274	13625196	
51	547	С1223-501-0101	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 150 мм	м	45	881		39645		39645	3172	42817	Казахстан
52	548	С1223-501-0103	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	180,8	1282		231786		231786	18543	250329	Казахстан
			Итого по разделу: 55. Окна									23481753	
			Раздел: 56. Перегородки из газоблоков										
53	571	С1232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	576,975	611		352532		352532	28203	380735	Казахстан
54	572	С1261-107-0677	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	14,149625	6998		99019		99019	7922	106941	
55	574	С1232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	30,87	516		15929		15929	1274	17203	Казахстан
			Итого по разделу: 56. Перегородки из газоблоков									504879	
			Раздел: 59. Наружная отделка										
56	654	С1234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	1,2298824	28105		34566		34566	2765	37331	Казахстан
			Итого по разделу: 59. Наружная отделка									37331	
			Раздел: 60. Лестницы										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	655	E11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	9,672	23614,03 4741,2	2089,83 463,27	228395 45857	20213 4481	162325	45807 21936	296138	
	655.1	212-101-0403	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	9.8171	14864				145921.08			Казахстан 100%
58	670	C1217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	24	30		720		720	58	778	
			Итого по разделу: 60. Лестницы									296916	
			Раздел: 61. Прочие работы										
59	687	C1217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	112	30		3360		3360	269	3629	
			Итого по разделу: 61. Прочие работы									3629	
			Раздел: 62. Вентшахты,вентканалы										
60	700	C1213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м3	16,52364	23240		384009		384009	30721	414730	Казахстан
			Итого по разделу: 62. Вентшахты,вентканалы									414730	
			Раздел: 63. КРЫЛЬЦА, ПАНДУСЫ										
61	705	C1217-101-0304	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	16	171		2736		2736	219	2955	
62	721	C1224-102-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	8,97	3263		29269		29269	2342	31611	Казахстан
63	727	E11-060201-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство /бетон кл.В15, F100, W4/	м3	7,984	20845,93 3519,36	529,1 203,18	166434 28099	4224 1622	134111	27046 15478	208958	
	727.1	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	8.1437	15573				126821.53			Казахстан 100%
64	730	C1217-101-0304	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	16	171		2736		2736	219	2955	
65	744	C1214-105-0102	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 /желоб, фартук/	т	0,02563	485363		12440		12440	995	13435	Казахстан
66	752	E11-060201-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство /бетон кл.В15, F100, W4/	м3	4,683	20845,93 3519,36	529,1 203,18	97621 16481	2477 951	78663	15864 9079	122564	
	752.1	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	4.7767	15573				74386.93			Казахстан 100%
67	755	C1217-101-0304	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	16	171		2736		2736	219	2955	
68	771	C1224-102-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	5,06	3263		16511		16511	1321	17832	Казахстан
			Итого по разделу: 63. КРЫЛЬЦА, ПАНДУСЫ									403265	
			ИТОГО:					81904413 15040790	4358981 1044617	62504637	14574573 7718321	25142503	
			В том числе : Стоимость оборудования, всего в том числе, оборудование поставки заказчика							0 0			
			на 2-2-1 Общестроительные работы										
			Раздел: 20. Фундамент элементов блокировки										
1	87	E11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1,4	3220,71 2458,8	0 0	4509 3442	0 0	1067	3373 631	8513	
	87.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0.0009	187886				168.35			
	87.2	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	2.52	320				806.4			
2	88	C1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,36	2679		964		964	77	1041	Казахстан
3	89	C1241-102-0140	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	0,06	1340		80		80	6	86	Казахстан
4	90	E11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	19,6	626,61 45,41	233,04 65,98	12282 890	4567 1293	6824	2358 1171	15811	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	90.1	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,4449	2341				1041.56			Казахстан 100%
	90.2	211-201-0708	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм	м3	2,3716	2204				5227.01			Казахстан 100%
	90.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,588	29				17.05			
5	91	**Е11-270403-0503 Изм. и доп. вып. 2 К=2**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502**		**19,6**	**85,56**	**27,31**	**-1677**	**-535**	**-1114**	**-202**	**-2029**	
				м2 основания		**1,42**	**8,11**	**-28**	**-159**		**-150**		
	91.1	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0741	2341				173.44			Казахстан 100%
	91.2	211-201-0708	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм	м3	0,3959	2204				872.61			Казахстан 100%
6	92	**Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**		**19,6**	**1420,3**	**3,21**	**27838**	**63**	**23781**	**4338**	**34750**	
				м2 покрытия		**203,76**	**1,17**	**3994**	**23**		**2574**		
	92.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,098	2138				209.52			Казахстан 100%
	92.2	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	1,3994	15613				21849.46			Казахстан 100%
	92.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0118	146458				1722.35			
			Итого по разделу: 20. Фундамент дисментов блокировки									**58172**	
			Раздел: 21. Колонны										
7	93	**Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**		**34,2**	**67431,98**	**28963,56**	**2306174**	**990554**	**734925**	**744131**	**3294329**	
				м3		**16979,38**	**6930,75**	**580695**	**237032**		**244024**		
	93.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	34,713	19518				677528.33			Казахстан 100%
8	98	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		**0,0096**	**1024055,99**	**1443,99**	**9831**	**14**	**7221**	**2368**	**13175**	
				т		270468	630,51	2596	6		976		
	98.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0096	752144				7220.58			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 21. Колонны									**3307504**	
			Раздел: 22. Ригели										
9	103	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		**0,0048**	**1024055,99**	**1443,99**	**4915**	**7**	**3610**	**1184**	**6587**	
				т		270468	630,51	1298	3		488		
	103.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0048	752144				3610.29			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 22. Ригели									**6587**	
			Раздел: 23. Диафрагмы жесткости ДМ1-ДМ5 подвала на отм.-2,300 до+11,900,блоки 1-3										
10	104	**Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**		**51,7884**	**35761,55**	**3806,58**	**1852033**	**197137**	**1175446**	**475843**	**2514106**	
				м3		9257,88	839,06	479451	43454		186230		
	104.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	52,5652	19518				1025968.08			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 23. Диафрагмы жесткости ДМ1-ДМ5 подвала на отм.-2,300 до+11,900,блоки 1-3									**2514106**	
			Раздел: 25. Стены										
11	143	С1213-301-0102	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007(наружные стены на клею)**		**119,064192**	**23374**		**2783006**		**2783006**		**3005647**	Казахстан
				м3							222641		
12	144	С1212-601-0101	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006**		**3571,92576**	**43**		**153593**		**153593**		**165880**	Казахстан
				кг							12287		
13	146	С1213-301-0102	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007(внутренние стены на клею)**		**50,803136**	**23374**		**1187472**		**1187472**		**1282470**	Казахстан
				м3							94998		
			Итого по разделу: 25. Стены									**4453998**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 27. Перекрытие										
14	239	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 12 до 14 мм**	т	5,36642	319930		1716879		1716879	137350	1854229	Казахстан
15	243	С1241-102-0170	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм (гильза)**	м	1	2523		2523		2523	202	2725	Казахстан
16	244	С1241-102-0212	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм (гильза)**	м	2,6	4003		10408		10408	833	11241	
17	245	С1241-102-0137	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	0,8	1031		825		825	66	891	Казахстан
18	246	Е11-060801-0102 Изм. и кон. выш. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	12,497	51634,8 19796,4	1899,07 469,17	645280 247396	23732 5863	374152	230466 70060	945806	
	246.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	12.6845	19518				247575.19			Казахстан 100%
	246.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.075	594087				44545.83			Казахстан 100%
	246.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.7773	34153				26547.58			
19	255	Е11-060801-0102 Изм. и кон. выш. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	12,497	51634,8 19796,4	1899,07 469,17	645280 247396	23732 5863	374152	230466 70060	945806	
	255.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	12.6845	19518				247575.19			Казахстан 100%
	255.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.075	594087				44545.83			Казахстан 100%
	255.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.7773	34153				26547.58			
20	257	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 12 до 14 мм**	т	1,32365	319930		423475		423475	33878	457353	Казахстан
21	258	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,323538	307964		996,38		996,38	7971	107609	Казахстан
22	264	Е11-060801-0102 Изм. и кон. выш. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	12,698	51634,8 19796,4	1899,07 469,17	655659 251375	24115 5958	380170	234172 71186	961017	
	264.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	12.8885	19518				251557.16			Казахстан 100%
	264.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.0762	594087				45262.3			Казахстан 100%
	264.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.7898	34153				26974.57			
23	265	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,206146	325908		67185		67185	5375	72560	
24	266	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 12 до 14 мм**	т	1,321284	319930		422718		422718	33817	456535	Казахстан
25	267	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,326092	307964		100425		100425	8034	108459	Казахстан
26	268	Е11-060301-0701 Изм. и кон. выш. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,433482	22108,03 20408,04	1411,99 424,6	9583 8847	612 184	125	8218 1424	19225	
	268.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1.3884	96				124.84			
			Итого по разделу: 27. Перекрытие									5943456	
			Раздел 28. Кровля										
27	281	С1261-102-0251	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,015192	267997		4071		4071	326	4397	
28	365	С1214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		0,004488	337503		1515		1515		1636	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	367	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,002756	337503		930		930	121	1004	
30	369	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,009924	250492		2486		2486	74	2685	
31	370	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001128	325908		368		368	199	397	
			Итого по разделу: 28. Кровля								29	10119	
			Раздел: 29. Окна										
32	372	С1223-102-0204	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	63	27127		1709001		1709001	136720	1845721	
33	374	С1223-102-0302	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	25,2	22901		577105		577105	46168	623273	
34	376	С1223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - инвест и поворотная створка	м2	51,6592	22203		1146989		1146989	91759	1238748	
35	378	С1223-501-0101	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 150 мм	м	17,5	881		15418		15418	1233	16651	Казахстан
36	379	С1223-501-0103	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	44,8	1282		57434		57434	4595	62029	Казахстан
			Итого по разделу: 29. Окна									3786421	
			Раздел: 30. Перегородки из гипоблоков										
37	386	С1213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м3	10,101	23240		234747		234747	18780	253527	Казахстан
38	388	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0145188	383082,73 380613	2469,73 1080,57	5562 5526	36 16	0	5043 848	11453	
39	389	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0145188	319930		4645		4645	372	5017	Казахстан
40	391	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0,5038844	380295		191625		191625	15330	206955	
41	392	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,011772	330422		3890		3890	311	4201	Казахстан
42	394	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0,03212	380295		12215		12215	977	13192	
43	395	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0031512	330422		1041		1041	83	1124	Казахстан
44	396	С1217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	39,24	30		1177		1177	94	1271	
45	398	С1232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	14,28	611		8725		8725	698	9423	Казахстан
46	399	С1261-107-0677	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,3502	6998		2451		2451	196	2647	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	401	С1232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	32,13	516		16579		16579	1326	17905	Казахстан
			Итого по разделу: 30. Перегородки из газоблоков									526715	
			Раздел: 33. Лестницы										
48	418	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	2,418	23614,03 4741,2	2089,83 463,27	57099 11464	5053 1120	40581	11452 5484	74035	
	418.1	212-101-0403	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	2,4543	14864				36480,27			Казахстан 100%
49	419	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002664	319930		852		852	68	920	Казахстан
50	420	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	0,6726	10429,72 5301,3	166,58 35,66	7015 3566	112 24	3337	3267 823	11105	
	420.1	215-301-0902	Фанера даминированная толщиной 21 мм	м2	0,1816	5273				957,59			
	420.2	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клеевые фанерно-деревянные окрашенные	м	0,4506	2632				1186,09			
	420.3	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект	0,0249	42349				1053,91			
51	421	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	0,6726	2910,2 2755,38	154,82 35,07	1957 1853	105 24	0	1708 293	3958	
52	422	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	0,6726	66305,62 9330,51	8282,79 1858,99	44597 6276	5571 1250	32750	6849 4116	55562	
	422.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,6827	19518				13324,72			Казахстан 100%
	422.2	214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,0556	313805				17455,1			Казахстан 100%
53	423	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,016572	319930		5302		5302	424	5726	Казахстан
54	433	С1217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	6	30		180		180	14	194	
55	437	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,043626	319930		13957		13957	1117	15074	Казахстан
56	438	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01242	307964		3825		3825	306	4131	Казахстан
			Итого по разделу: 33. Лестницы									170705	
			Раздел: 35. Вентшахты,вентканалы										
57	455	С1213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м3	4,13091	23240		96002		96002	7680	103682	Казахстан
58	458	Е11-060201-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство /бетон кл.В15, F100, W4/	м3	16,93	20845,93 3519,36	529,1 203,18	352922 59583	8958 3440	284381	57351 32822	443095	
	458.1	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	17,2686	15573				268923,91			Казахстан 100%
59	460	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08806	337503		29721		29721	2378	32099	
60	485	Е11-060201-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство /бетон кл.В15, F100, W4/	м3	15,38	20845,93 3519,36	529,1 203,18	320610 54128	8138 3125	258345	52100 29817	402527	
	485.1	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	15,6876	15573				244302,99			Казахстан 100%
61	487	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08274	337503		27925		27925	2234	30159	
62	489	С1217-101-0304	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	48	171		8208		8208	657	8865	
			Итого по разделу: 35. Вентшахты,вентканалы									1020427	
			ИТОГО:					18109045 1969748	1291971 308519	14847328	2074485 1614681	21798210	
			В том числе:										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**		**46 940 713**
В том числе оборудование	**Тенге**		
Временные здания и сооружения	**0,90%**		**422 466**
Итого			**47 363 179**
Доп затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	**0,63%**		**298 388**
ИТОГО			**47 661 567**
Непредвиденные расходы и затраты	**2,00%**		**953 231**
ИТОГО			**48 614 799**
в том числе на 2022 год	**82,00%**		**39 864 135**
в том числе на 2023 год	**18,00%**		**8 750 664**
в том числе в текущих ценах на 2022 г К=	**1**		**39 864 135**
в том числе в текущих ценах на 2023 г К=	**1,0500514**		**9 188 647**
Налог на добавленную стоимость	**12,00%**		**5 886 334**
Стоимость всего:	**Тенге**		**54 939 116**

Генподрядчик:

ТОО "Тараз курылыс дизайн"

Директор **Черных А.С.**

Субподрядчик:

ТОО "Ай-Дин Тараз курылыс"

Директор **Есдаулетов Г. Б.**