Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "Барьер Плюс"**
ПОДРЯДЧИК: **СУ-1 ТОО "Барьер Плюс"**
Наименование строительства и его адрес: **«Строительства и эксплуатации многоквартирных жиых домов с коммерческим помещением в г.Актау, микрорайон 31А, дома №3»**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за апрель 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		дог.№ 30/17	от 30.06.2017 года.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительства и эксплуатации многоквартирных жиых домов с коммерческим помещением в г.Актау, микрорайон 31А, дома №3»	**320 000 000,00**	**285 714 285,71**							**34 285 714,29**	**320 000 000,00**
За отчетный месяц		**285 714 285,71**							**34 285 714,29**	**320 000 000,00**
Всего к оплате с НДС		**285 714 285,71**							**34 285 714,29**	**320 000 000,00**

Место печати (при наличии)
Заказчик ТОО "Барьер Плюс", БИН 091240006758
Директор _____ Утеньязов Ж.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Подрядчик СУ-1 ТОО "Барьер Плюс", БИН 091240006758
Начальник СУ-1 _____ Журжанов Е.И.
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора: _____ Руководитель Батманов А.К.,
ТОО «KJS Project & Consulting» , БИН 080440012170, лицензия №13011714 от 16.07.2013 г.

(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: _____ эксперт Тукаев А.С.,
ТОО "КазТехНадзор-А", БИН 160340010722,
свид.об аккредитации №AZ0000821 от 14.11.2017г.
(должность фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма 4
ЖК 31А 3 дом

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **ТОО "Барьер Плюс", БИН 091240006758, Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, микрорайон 19, зд. 8, офис 8**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **СУ-1 ТОО "Барьер Плюс", БИН 091240006758, Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, микрорайон 19, зд. 8, офис 8**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Строительства и эксплуатации многоквартирных жиых домов с коммерческим помещением в г.Актау, микрорайон 31А, дома №3»**
(наименование, адрес)

Объект: «Строительства и эксплуатации многоквартирных жиых домов с коммерческим помещением в г.Актау, микрорайон 31А, дома №3»
(наименование,)

Договор подряда (контракт) № 30/17 от 30.06.2017 года.

АКТ
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за апрель 2018 года
работы на «Строительства и эксплуатации многоквартирных жиых домов с коммерческим помещением в г.Актау, микрорайон 31А, дома №3»

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2017 года.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - КЖ

РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	1101-0105-0801 РСНБ РК 2015	Выемки. Срезка грунта. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта недобора	122	724,86	316,48	88433	38610	80	44157	143197
					407,73	94,96	49743	11586		10607	
2	1101-0101-0311 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	103,5	338,50	318,56	35035	32971	--	8081	46565
					19,94	88,51	2064	9160		3449	
3	1101-0102-0311 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	926	438,62	416,86	406158	386015	194	99400	546003
					21,54	127,55	19949	118107		40445	
4	1101-0205-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	35	12622,13	--	441774	--	--	318078	820640
					12622,13	--	441774	--		60788	
5	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	100,36	73,00	--	116945	--		--	126300

					--	--	--	--		9356	
6	1101-0102-0603 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	926	22,41	18,60	20755	17221	166	7871	30916
					3,64	8,17	3368	7563		2290	
7	1101-0203-0601 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м НР - 72%; СП - 8%	М3	2094	9,61	9,61	20126	20126	--	6225	28459
					--	4,13	--	8646		2108	
8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	122	33,93	33,93	4140	4140	--	1211	5778
					--	13,78	--	1681		428	
9	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	122	16,76	16,76	2044	2044	--	598	2853
					--	6,81	--	830		211	
10	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	117,725	39,66	39,66	4669	4669	--	1365	6517
					--	16,11	--	1896		483	
11	1101-0104-0409 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	117,725	17,18	17,18	2022	2022	--	591	2823
					--	6,98	--	821		209	
12	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	20,775	1329,79	--	27626	--	--	19891	51319
					1329,79	--	27626	--		3801	
13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	122	162,46	71,85	19820	8765	--	11259	33565
					90,61	37,56	11055	4583		2486	
14	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	117,725	193,76	85,53	22811	10069	1	12964	38637
					108,23	44,72	12741	5265		2862	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1212358	526652	441	531691	1883572
							568321	170139	--	139523	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1212358				
		Материалы	Тенге				440				
		Всего заработная плата	Тенге					738460			
		Транспортные расходы	Тенге				116945				
		Накладные расходы	Тенге				531691				
		Сметная прибыль	Тенге				139524				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1883573				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								579
		Сметная заработная плата	Тенге					738460			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1883573				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								579
		Сметная заработная плата	Тенге					738460			

РАЗДЕЛ 2.Фундаменты

15	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4095533	205284,00	--	84075	--	84075	--	90801
					--	--	--	--		6726	
16	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3659733	197941,00	--	72441	--	72441	--	78236
					--	--	--	--		5795	
17	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,5766667	24473,24	1102,43	87533	3943	78752	5247	100202
					1352,70	259,44	4838	928		7422	
18	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	64,809135	31508,41	1976,84	2042033	128117	1618075	295526	2524563
					4564,80	446,12	295841	28913		187005	
19	2105-0301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	2,4683333	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
20	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,2923333	197941,00	--	1047570	--	1047570	--	1131375
					--	--	--	--		83806	
21	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,881	16320,71	910,95	14379	803	256	12399	28920
					15118,76	347,48	13320	306		2142	
22	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	140,16	886,36	18,76	124232	2629	79736	39309	176624
					298,71	2,86	41867	401		13083	
23	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=1,4	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом т.70 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	139,2	3236,42	200,51	450509	27910	342377	85429	578813
					576,31	76,58	80222	10660		42875	
24	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	105,6066667	5875,20	963,34	620460	101735	171700	368820	1068423
					3286,01	429,30	347025	45337		79142	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4543231	265138	3494982	806730	5777957
							783112	86545	--	427996	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4543231				
		Материалы	Тенге				2290895				
		Всего заработная плата	Тенге					869657			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1204086				
		Накладные расходы	Тенге				806731				
		Сметная прибыль	Тенге				427997				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5777958				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								705
		Сметная заработная плата	Тенге					869657			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5777958				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								705
		Сметная заработная плата	Тенге					869657			

РАЗДЕЛ 3.КАРКАС

25	2102-0104-0211 РСНБ РК 2015	Бетон мелкозернистый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,87	27246,00	--	23704	--	23704	--	25600
					--	--	--	--		1896	
26	2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	11,6	1178,00	--	13665	--	13665	--	14758
					--	--	--	--		1093	
27	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	0,261	163454,00	--	42661	--	42661	--	46074
					--	--	--	--		3413	
28	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,117624	404706,00	--	47603	--	47603	--	51411
					--	--	--	--		3808	
29	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании *НР - 91%; СП - 8%*	т	11,7624	235196,80	2039,81	2766479	23993	2230510	474033	3499753
					43526,50	760,00	511976	8939		259241	
30	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	12,141024	109748,00	--	1332453	--	1332453	--	1439049
					--	--	--	--		106596	
31	1107-0502-0104 РСНБ РК 2015	Колонны массой до 2 т. Установка на нижестоящие колонны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	39	18565,96	2467,99	724072	96252	146595	595010	1424609
					12339,10	590,29	481225	23021		105527	
32	СТПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-1	ШТ	2	87305,81	--	174612	--	174612	--	188581
					--	--	--	--		13969	
33	СТПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-2	ШТ	4	91671,11	--	366684	--	366684	--	396019
					--	--	--	--		29335	
34	СТПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-1-1	ШТ	1	100401,69	--	100402	--	100402	--	108434
					--	--	--	--		8032	
35	СТПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-1-1Н	ШТ	1	100401,69	--	100402	--	100402	--	108434
					--	--	--	--		8032	
36	СТПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-1-2	ШТ	6	96036,40	--	576218	--	576218	--	622316
					--	--	--	--		46097	
37	СТПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-1-3	ШТ	4	96036,40	--	384146	--	384146	--	414877
					--	--	--	--		30732	
38	СТПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-1-5	ШТ	2	104766,98	--	209534	--	209534	--	226297
					--	--	--	--		16763	
39	СТПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-1-7	ШТ	1	104766,98	--	104767	--	104767	--	113148
					--	--	--	--		8381	

40	СТПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-1-8	ШТ	1	100401,69	--	100402	--	100402	--	108434
					--	--	--	--		8032	
41	СТПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-1-8Н	ШТ	1	100401,69	--	100402	--	100402	--	108434
					--	--	--	--		8032	
42	СТПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-1-9	ШТ	4	100401,69	--	401607	--	401607	--	433735
					--	--	--	--		32129	
43	СТПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-2-4	ШТ	1	104766,98	--	104767	--	104767	--	113148
					--	--	--	--		8381	
44	СТПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-2-9	ШТ	4	100401,69	--	401607	--	401607	--	433735
					--	--	--	--		32129	
45	СТПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-2-10	ШТ	1	113497,56	--	113498	--	113498	--	122577
					--	--	--	--		9080	
46	СТПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-3-6	ШТ	4	96036,40	--	384146	--	384146	--	414877
					--	--	--	--		30732	
47	СТПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-4-9	ШТ	2	113497,56	--	226995	--	226995	--	245155
					--	--	--	--		18160	
48	1107-0503-0105 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 1 т. Укладка	шт. сборных конструкций	41	3882,10	1352,65	159166	55459	5007	132085	314551
		НР - 118%; СП - 8%			2407,32	322,83	98700	13236		23300	
49	2104-0107-9914 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 40 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	8,389	65754,00	--	551610	--	551610	--	595739
					--	--	--	--		44129	
50	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм (КЖ-20)	т	1,7908	21252,43	1315,33	38059	2355	522	32682	76400
		НР - 91%; СП - 8%			19646,10	408,80	35182	732		5659	
51	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,42864	199309,00	--	85432	--	85432	--	92266
					--	--	--	--		6835	
52	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,36216	197941,00	--	269627	--	269627	--	291197
					--	--	--	--		21570	
53	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (кж-22)	т	0,12032	199309,00	--	23981	--	23981	--	25899
					--	--	--	--		1918	
54	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,1205	197941,00	--	419734	--	419734	--	453313
					--	--	--	--		33579	
55	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,04652	241036,53	1312,53	11213	61	7604	3254	15625
		НР - 91%; СП - 8%			76270,00	607,11	3548	28		1157	

56	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,04652	109748,00 --	-- --	5105 --	-- --	5105	-- 408	5514
57	1107-0502-0105 РСНБ РК 2015	Колонны массой до 3 т. Установка на нижестоящие колонны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	117	20329,41 14352,72	2964,64 715,50	2378541 1679268	346862 83714	352411	2080318 356709	4815568
58	СТПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КС-4.4-2-5	ШТ	87	96036,40 --	-- --	8355166 --	-- --	8355166	-- 668413	9023580
59	СТПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КС-4.4-2-5-11	ШТ	18	113497,56 --	-- --	2042956 --	-- --	2042956	-- 163436	2206393
60	СТПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КС-4.4-2-5-12	ШТ	6	104766,98 --	-- --	628602 --	-- --	628602	-- 50288	678890
61	СТПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КС-4.4-2-5-13	ШТ	6	113497,56 --	-- --	680985 --	-- --	680985	-- 54479	735464
62	1107-0503-0105 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 1 т. Укладка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	474	3882,10 2407,32	1352,65 322,83	1840117 1141070	641157 153023	57890	1527030 269372	3636518
63	2104-0107-9914 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 40 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	96,594	65754,00 --	-- --	6351442 --	-- --	6351442	-- 508115	6859557
64	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм (КЖ-21) *НР - 91%; СП - 8%*	т	26,91504	21252,43 19646,10	1315,33 408,80	572010 528776	35402 11003	7832	491198 85057	1148265
65	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	7,85088	199309,00 --	-- --	1564751 --	-- --	1564751	-- 125180	1689931
66	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	19,06416	197941,00 --	-- --	3773579 --	-- --	3773579	-- 301886	4075465
67	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (КЖ-25)	т	0,893	199309,00 --	-- --	177983 --	-- --	177983	-- 14239	192222
68	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	20,9842	197941,00 --	-- --	4153634 --	-- --	4153634	-- 332291	4485924
69	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,3688	241036,53 76270,00	1312,53 607,11	88894 28128	484 224	60282	25801 9176	123870
70	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,3688	109748,00 --	-- --	40475 --	-- --	40475	-- 3238	43713

71	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (КЖ-24)	т	0,3572	199309,00	--	71193	--	71193	--	76889
					--	--	--	--		5695	
72	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (КЖ24)	т	7,29328	197941,00	--	1443639	--	1443639	--	1559130
					--	--	--	--		115491	
73	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,15584	241036,53	1312,53	37563	205	25472	10902	52343
					76270,00	607,11	11886	95		3877	
74	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,15584	109748,00	--	17103	--	17103	--	18471
					--	--	--	--		1368	
75	2102-0104-0211 РСНБ РК 2015	Бетон мелкозернистый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,61	27246,00	--	71112	--	71112	--	76801
					--	--	--	--		5689	
76	2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	34,8	1178,00	--	40994	--	40994	--	44274
					--	--	--	--		3280	
77	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	0,783	163454,00	--	127984	--	127984	--	138223
					--	--	--	--		10239	
78	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,352872	404706,00	--	142809	--	142809	--	154234
					--	--	--	--		11425	
79	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании *НР - 91%; СП - 8%*	т	35,2872	235196,80	2039,81	8299437	71979	6691530	1422099	10499259
					43526,50	760,00	1535928	26818		777723	
80	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	36,423072	109748,00	--	3997359	--	3997359	--	4317148
					--	--	--	--		319789	
		КОЛОННЫ, РИГЕЛИ НА ОТМ. +26,92(КЖ-11)									
81	1107-0502-0105 РСНБ РК 2015	Колонны массой до 3 т. Установка на нижестоящие колонны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	39	20329,41	2964,64	792847	115621	117470	693439	1605189
					14352,72	715,50	559756	27905		118903	
82	СТПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 9КВ-4.4-3-8-14	ШТ	4	61114,07	--	244456	--	244456	--	264013
					--	--	--	--		19557	
83	СТПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 9КВ-4.4-3-8	ШТ	15	61114,07	--	916711	--	916711	--	990048
					--	--	--	--		73337	
84	СТПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 9КВ-4.4-4-9-15	ШТ	6	104766,98	--	628602	--	628602	--	678890
					--	--	--	--		50288	

85	СТПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 9КВ-4.4-4-9-16	ШТ	2	104766,98	--	209534	--	209534	--	226297
					--	--	--	--		16763	
86	СТПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 9КВ-4.4-4-9-17	ШТ	2	113497,56	--	226995	--	226995	--	245155
					--	--	--	--		18160	
87	СТПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 9КВ-4.4-5-10	ШТ	8	52383,49	--	419068	--	419068	--	452593
					--	--	--	--		33525	
88	СТПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 9КВ-4.4-6-11	ШТ	2	87305,81	--	174612	--	174612	--	188581
					--	--	--	--		13969	
89	1107-0503-0105 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 1 т. Укладка	шт. сборных конструкций	79	3882,10	1352,65	306686	106859	9649	254505	606086
		НР - 118%; СП - 8%			2407,32	322,83	190178	25504		44895	
90	2104-0107-9914 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 40 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	16,099	65754,00	--	1058574	--	1058574	--	1143260
					--	--	--	--		84686	
91	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07157	205284,00	--	14692	--	14692	--	15868
					--	--	--	--		1175	
92	1107-0503-0105 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 1 т. Укладка	шт. сборных конструкций	2,3333333	3882,10	1352,65	9058	3156	285	7517	17901
		НР - 118%; СП - 8%			2407,32	322,83	5617	753		1326	
93	2104-0107-9914 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 40 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	0,5633333	65754,00	--	37041	--	37041	--	40005
					--	--	--	--		2963	
94	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0574133	21252,43	1315,33	1220	76	16	1048	2449
		НР - 91%; СП - 8%			19646,10	408,80	1128	23		181	
95	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (дополнительное армирование)	т	0,0219333	199309,00	--	4372	--	4372	--	4721
					--	--	--	--		350	
96	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0674533	197941,00	--	13352	--	13352	--	14420
					--	--	--	--		1068	
97	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0034133	241036,53	1312,53	823	4	559	239	1146
		НР - 91%; СП - 8%			76270,00	607,11	260	2		85	
98	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0034133	109748,00	--	375	--	375	--	405
					--	--	--	--		30	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				62322099	1499926	54009548	7751160	75679118
							6812627	375021	--	5605861	

		Стоимость общестроительных работ	Тенге				62322099				
		Материалы	Тенге				9713633				
		Всего заработная плата	Тенге					7187648			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				17824556				
		Местные материалы	Тенге				26471357				
		Накладные расходы	Тенге				7751161				
		Сметная прибыль	Тенге				5605861				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				75679122				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5035
		Сметная заработная плата	Тенге					7187648			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				75679122				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5035
		Сметная заработная плата	Тенге					7187648			

РАЗДЕЛ 4.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

99	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	19,875	42649,20	2512,57	847653	49937	575264	213480	1146023
		НР - 91%; СП - 8%			11192,55	610,89	222452	12141		84891	
100	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11265	199309,00	--	22452	--	22452	--	24248
					--	--	--	--		1796	
101	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2699	205284,00	--	260690	--	260690	--	281545
					--	--	--	--		20855	
102	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4544	197941,00	--	287885	--	287885	--	310916
					--	--	--	--		23031	
103	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,0123	557695,80	17176,57	6860	211	5901	763	8232
		НР - 91%; СП - 8%			60817,50	7340,53	748	90		610	
104	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	89,838	886,36	18,76	79628	1685	51108	25196	113210
		НР - 93%; СП - 8%			298,71	2,86	26835	257		8386	
105	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование обрамления отверстий	т металлических изделий	0,2836925	73781,09	2265,89	20931	643	--	19072	43203
		НР - 93%; СП - 8%			71515,20	772,74	20288	219		3200	
106	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2836925	197941,00	--	56154	--	56154	--	60647
					--	--	--	--		4492	
		КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ СТЕНЫ И РАКУШЕЧНЫЕ									
107	1108-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	59,1	8471,42	2244,79	500661	132667	175427	208189	765558
		НР - 93%; СП - 8%			3258,33	529,47	192567	31292		56708	

108	2103-0401-0205 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М50 ГОСТ 4001-2013	м3	32,1975	7647,00	--	246214	--	246214	--	265911
					--	--	--	--		19697	
109	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (обрамление отверстий) *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,03091	342568,09	2265,89	10589	70	8308	2078	13680
					71515,20	772,74	2211	24		1013	
110	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00056	199309,00	--	112	--	112	--	121
					--	--	--	--		9	
111	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03035	197941,00	--	6008	--	6008	--	6488
					--	--	--	--		481	
112	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	13,726	51223,47	4314,59	703093	59222	424322	211855	988144
					15995,10	965,98	219549	13259		73196	
113	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591 2014	т	0,40074	205284,00	--	82266	--	82266	--	88847
					--	--	--	--		6581	
114	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10437	199309,00	--	20802	--	20802	--	22466
					--	--	--	--		1664	
115	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (КЖ-70, 71)	т	0,0750125	268787,00	--	20162	--	20162	--	21775
					--	--	--	--		1613	
116	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (КЖ-72) *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,01089	241036,53	1312,53	2625	14	1780	762	3658
					76270,00	607,11	831	7		271	
117	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01089	109748,00	--	1195	--	1195	--	1291
					--	--	--	--		96	
118	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ст1. Монтаж (кж-72) *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,019575	25802,96	12148,55	505	238	118	153	711
					7596,96	3765,03	149	74		53	
119	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01305	439366,00	--	5734	--	5734	--	6192
					--	--	--	--		459	
120	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,3915	97,57	2,27	38	1	18	13	55
					47,94	0,29	19	--		4	
121	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,3915	179,23	3,25	70	1	47	15	92
					56,02	0,57	22	--		7	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге	Страниц - 49			3182327	244690	2251967	681576	4173013
							685670	57363	--	309113	

	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3176089				
	Материалы		Тенге				1242174				
	Всего заработная плата		Тенге					742811			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				757726				
	Местные материалы		Тенге				246214				
		Накладные расходы	Тенге				681423				
		Сметная прибыль	Тенге				308601				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4166112				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								621
		Сметная заработная плата	Тенге					742811			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6239				
	Материалы		Тенге				119				
	Всего заработная плата		Тенге					222			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5734				
		Накладные расходы	Тенге				153				
		Сметная прибыль	Тенге				511				
	ВСЕГО, Стоимость металлюмонтажных работ		Тенге				6904				
		Сметная заработная плата	Тенге					222			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4173016				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								621
		Сметная заработная плата	Тенге					743033			
		РАЗДЕЛ 5.ПЕРЕКРЫТИЕ									
		Монолитная плита перекрытия на отм.									
122	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Монолитная плита перекрытия. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,19	27438,40	1692,30	32652	2014	28086	2775	38260
					2144,42	417,85	2552	497		2834	
123	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,006975	199309,00	--	1390	--	1390	--	1501
					--	--	--	--		111	
124	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2895	197941,00	--	57304	--	57304	--	61888
					--	--	--	--		4584	
		Сборные плиты перекрытия и монолитные участки									
125	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	64,5	5064,67	974,19	326671	62835	85719	228497	599581
					2761,50	240,69	178117	15525		44413	
126	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	26,5	6267,18	1280,17	166080	33925	36673	122786	311976
					3603,10	323,55	95482	8574		23109	
127	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	374,653	6823,00	--	2556257	--	2556257	--	2760758
					--	--	--	--		204501	
128	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо** *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,07095	47512,80	895,68	3371	64	2376	732	4431
					13125,42	443,61	931	31		328	

129	1106-0801-0108 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство(заполнение строповочных отверстий)	м3	0,425	43997,25	2860,97	18699	1216	11463	5725	26377
		НР - 91%; СП - 8%			14163,60	638,06	6020	271		1954	
130	1106-0801-0108 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м3	10,875	48143,53	2860,97	523561	31113	338419	146481	723645
		НР - 91%; СП - 8%			14163,60	638,06	154029	6939		53603	
131	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08095	199309,00	--	16134	--	16134	--	17425
					--	--	--	--		1291	
132	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,296025	205284,00	--	60769	--	60769	--	65631
					--	--	--	--		4862	
133	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,441175	197941,00	--	87327	--	87327	--	94313
					--	--	--	--		6986	
134	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0193	241036,53	1312,53	4652	25	3155	1350	6482
		НР - 91%; СП - 8%			76270,00	607,11	1472	12		480	
135	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0193	109748,00	--	2118	--	2118	--	2288
					--	--	--	--		169	
		Сборные плиты перекрытия и монолитные участки									
136	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	76	5064,67	974,19	384915	74039	101002	269237	706483
		НР - 118%; СП - 8%			2761,50	240,69	209874	18293		52332	
137	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	4,5	6267,18	1280,17	28202	5761	6227	20851	52977
		НР - 118%; СП - 8%			3603,10	323,55	16214	1456		3924	
138	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	400,86	6823,00	--	2735068	--	2735068	--	2953873
					--	--	--	--		218805	
139	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	0,07755	47512,80	895,68	3685	69	2598	800	4843
		НР - 76%; СП - 8%			13125,42	443,61	1018	34		359	
140	1106-0801-0108 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство(заполнение строповочных отверстий)	м3	0,45	43997,25	2860,97	19799	1287	12138	6061	27929
		НР - 91%; СП - 8%			14163,60	638,06	6374	287		2069	

141	1106-0801-0108 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	13	48143,53 14163,60	2860,97 638,06	625866 184127	37193 8295	404546	175104 64078	865047
142	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1180333	199309,00 --	-- --	23525 --	-- --	23525	-- 1882	25407
143	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,546775	205284,00 --	-- --	112244 --	-- --	112244	-- 8980	121224
144	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006975	197941,00 --	-- --	1381 --	-- --	1381	-- 110	1491
145	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,0106	241036,53 76270,00	1312,53 607,11	2555 808	14 6	1733	742 264	3560
146	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0106	109748,00 --	-- --	1163 --	-- --	1163	-- 93	1256
		Сборные плиты перекрытия и монолитные участки									
147	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	96	5064,67 2761,50	974,19 240,69	486208 265104	93522 23107	127582	340089 66104	892400
148	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	26,6666667	6267,18 3603,10	1280,17 323,55	167125 96083	34138 8628	36904	123559 23255	313938
149	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	524,8693333	6823,00 --	-- --	3581183 --	-- --	3581183	-- 286495	3867678
150	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,4136	47512,80 13125,42	895,68 443,61	19651 5429	370 183	13852	4265 1913	25830
151	1106-0801-0108 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство(заполнение строповочных отверстий) НР - 91%; СП - 8%	м3	2,16	43997,25 14163,60	2860,97 638,06	95034 30593	6180 1378	58261	29094 9930	134058
152	1106-0801-0108 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	75,3333333	48143,53 14163,60	2860,97 638,06	3626812 1066991	215526 48067	2344295	1014703 371321	5012837

153	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4193333	199309,00	--	83577	--	83577	--	90263
					--	--	--	--		6686	
154	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,9572	205284,00	--	607066	--	607066	--	655631
					--	--	--	--		48565	
155	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,6577333	197941,00	--	328133	--	328133	--	354384
					--	--	--	--		26251	
156	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0565333	241036,53	1312,53	13627	74	9241	3955	18988
					76270,00	607,11	4312	34		1407	
157	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,7232	109748,00	--	79370	--	79370	--	85719
					--	--	--	--		6350	
		Сборные плиты перекрытия и монолитные участки									
158	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	65,3333333	5064,67	974,19	330891	63647	86826	231449	607328
					2761,50	240,69	180418	15725		44987	
159	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	18,6666667	6267,18	1280,17	116987	23897	25832	86491	219757
					3603,10	323,55	67258	6040		16278	
160	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	372,1613333	6823,00	--	2539257	--	2539257	--	2742397
					--	--	--	--		203141	
161	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,1034	47512,80	895,68	4913	93	3463	1066	6457
					13125,42	443,61	1357	46		478	
162	1106-0801-0108 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство(заполнение строповочных отверстий) *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,5166667	43997,25	2860,97	22732	1478	13936	6959	32066
					14163,60	638,06	7318	330		2375	
163	1106-0801-0108 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	19,6666667	48143,53	2860,97	946823	56266	612006	264900	1308661
					14163,60	638,06	278551	12549		96938	
164	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1079333	199309,00	--	21512	--	21512	--	23233
					--	--	--	--		1721	

165	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8076333	205284,00	--	165794	--	165794	--	179058
					--	--	--	--		13264	
166	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4957	197941,00	--	98119	--	98119	--	105969
					--	--	--	--		7850	
167	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,0341	241036,53	1312,53	8219	45	5573	2386	11453
					76270,00	607,11	2601	21		848	
168	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0341	109748,00	--	3742	--	3742	--	4042
					--	--	--	--		299	
		Сборные плиты перекрытия и монолитные участки шахты лифта на									
169	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 НР - 91%; СП - 8%	м3	1,4	53169,72	6832,52	74438	9566	39494	25016	107410
					18127,20	1508,70	25378	2112		7956	
170	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0056667	199309,00	--	1129	--	1129	--	1220
					--	--	--	--		90	
171	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,075	205284,00	--	15396	--	15396	--	16628
					--	--	--	--		1232	
172	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 НР - 91%; СП - 8%	м3	2,4	43785,75	1839,68	105086	4415	76107	23340	138700
					10234,91	451,80	24564	1084		10274	
173	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0026	199309,00	--	518	--	518	--	560
					--	--	--	--		41	
174	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0604667	205284,00	--	12413	--	12413	--	13406
					--	--	--	--		993	
		Сборные плиты перекрытия и монолитные участки на отм.									
175	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	4	5064,67	974,19	20259	3897	5316	14170	37183
					2761,50	240,69	11046	963		2754	

176	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования IIБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	15,536	6823,00	--	106002	--	106002	--	114482
					--	--	--	--		8480	
177	1107-0105-0212 РСНБ РК 2015	Стаканы опорные для вентиляционных устройств. Установка. Высота здания до 35 м (СБ-1) *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	0,6666667	4081,35	969,49	2721	646	384	2220	5336
					2536,20	285,55	1691	190		395	
178	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В15 объемом более 0,1 м3 СТ РК 937-92	м3	0,08	43385,00	--	3471	--	3471	--	3748
					--	--	--	--		278	
179	1106-0801-0108 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство(заполнение строповочных отверстий) *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,0733333	43997,25	2860,97	3226	210	1977	988	4551
					14163,60	638,06	1039	47		337	
180	1106-0801-0108 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,3333333	48143,53	2860,97	160478	9537	103729	44898	221807
					14163,60	638,06	47212	2127		16430	
181	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0083333	199309,00	--	1661	--	1661	--	1794
					--	--	--	--		133	
182	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2447333	205284,00	--	50240	--	50240	--	54259
					--	--	--	--		4019	
183	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0074667	197941,00	--	1478	--	1478	--	1596
					--	--	--	--		118	
184	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,001	241036,53	1312,53	241	1	164	70	336
					76270,00	607,11	76	1		25	
185	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,001	109748,00	--	110	--	110	--	119
					--	--	--	--		9	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				21701031	773062	17953928	3200759	26893928
							2974037	182852	--	1992141	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				21701031				
		Материалы	Тенге				4599079				
		Всего заработная плата	Тенге					3156889			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1833614				
		Местные материалы	Тенге				11521238				
		Накладные расходы	Тенге				3200757				
		Сметная прибыль	Тенге				1992143				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				26893931				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2495

		Сметная заработная плата	Тенге					3156889			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				26893931				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2495
		Сметная заработная плата	Тенге					3156889			

РАЗДЕЛ 6.ЛЕСТНИЦЫ

186	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015	Лестницы монолитные Лм-1, Лм-2. Устройство КЖ-68)	м3	1,274	34553,08	2073,26	44021	2641	35064	6324	54372
		НР - 91%; СП - 8%			4957,68	497,02	6316	633		4028	
187	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01382	205284,00	--	2837	--	2837	--	3064
					--	--	--	--		227	
188	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0908467	197941,00	--	17982	--	17982	--	19421
					--	--	--	--		1439	
189	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0056333	199309,00	--	1123	--	1123	--	1213
					--	--	--	--		90	
190	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0068167	219660,00	--	1497	--	1497	--	1617
					--	--	--	--		120	
191	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м.	м3	0,07	45396,73	1839,68	3178	129	2360	656	4140
		НР - 91%; СП - 8%			9841,26	451,80	689	32		307	
192	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0000933	199309,00	--	19	--	19	--	20
					--	--	--	--		1	
193	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0085333	205284,00	--	1752	--	1752	--	1892
					--	--	--	--		140	
194	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона.	т	0,010484	557695,80	17176,57	5847	180	5029	650	7017
		НР - 91%; СП - 8%			60817,50	7340,53	638	77		520	
195	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка.	т	0,0004467	425136,53	1312,53	190	1	73	106	320
		НР - 91%; СП - 8%			260370,00	607,11	116	--		24	
196	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0004467	109748,00	--	49	--	49	--	53
					--	--	--	--		4	
197	1107-0506-0106 РСНБ РК 2015	Марши-площадки лестничные массой более 1 т. Установка (ЛМ 30.11Л, ЛМ 30.11П)	шт. сборных конструкций	6	10313,85	4747,91	61883	28487	1934	45004	115438
		НР - 118%; СП - 8%			5243,70	1112,75	31462	6676		8551	
198	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	м2	37,17	8151,00	--	302973	--	302973	--	327210

					--	--	--	--		24238	
199	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	стальных элементов	0,0691667	695409,20	6164,74	48099	426	43122	5491	57877
					65800,70	1473,93	4551	102		4287	
200	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,47532	675736,20	5994,98	321191	2850	295342	27958	377081
					48387,40	1459,62	22999	694		27932	
201	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	16,3346	97,57	2,27	1594	37	774	544	2308
					47,94	0,29	783	5		171	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				814234	34751	711930	86733	973043
							67555	8219	--	72079	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				814234				
		Материалы	Тенге				383696				
		Всего заработная плата	Тенге					75774			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				25259				
		Местные материалы	Тенге				302973				
		Накладные расходы	Тенге				86732				
		Сметная прибыль	Тенге				72077				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				973043				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					75774			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				973043				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					75774			
		РАЗДЕЛ 7.КРОВЛЯ									
202	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	3,2283333	99986,19	1404,41	322789	4534	237134	74814	429411
					25127,70	621,42	81121	2006		31808	
203	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	3,2283333	10208,54	57,79	32957	187	29695	2847	38668
					952,38	27,39	3075	88		2864	
204	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,14015	695409,20	6164,74	97462	864	87376	11126	117274
					65800,70	1473,93	9222	207		8687	
205	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (пленка ветро-гидрозащитная) НР - 92%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности (ПРИМ.)	26,6666667	102,64	9,76	2737	260	--	2366	5511
					92,88	3,56	2477	95		408	
206	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	1000 м2	0,0293333	82405,00	--	2417	--	2417	--	2611
					--	--	--	--		193	
207	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	125,3333333	4785,04	100,02	599725	12536	325504	244172	911410
					2087,91	29,68	261685	3720		67512	
208	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	125,3333333	355,08	2,68	44503	336	39642	4216	52617

		НР - 90%; СП - 8%			36,11	1,27	4525	159		3898	
209	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 20 мм	? обшивки стен (за вычетом проемов)	19,8333333	964,34	13,83	19126	274	259	16859	38864
		НР - 90%; СП - 8%			937,49	7,01	18593	139		2879	
210	2107-0509-0412 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 22 мм	м2	20,3291667	1526,00	--	31022	--	31022	--	33504
					--	--	--	--		2482	
211	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6,3333333	2983,80	14,39	18897	91	10878	7318	28313
		НР - 92%; СП - 8%			1251,79	4,15	7928	26		2097	
212	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,3033333	39938,29	4669,89	52053	6086	32075	13875	71202
		НР - 91%; СП - 8%			10659,00	1039,91	13892	1355		5274	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1223688	25169	796002	377593	1729385
							402518	7796	--	128102	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1223688				
	Материалы		Тенге				762562				
	Всего заработная плата		Тенге					410314			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33440				
		Накладные расходы	Тенге				377594				
		Сметная прибыль	Тенге				128103				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1729384				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								337
		Сметная заработная плата	Тенге					410314			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1729384				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								337
		Сметная заработная плата	Тенге					410314			

РАЗДЕЛ 8.РАЗНЫЕ РАБОТЫ

213	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0954	93686,69	21004,72	8938	2004	223	5040	15096
		НР - 69%; СП - 8%			70342,50	6221,17	6711	593		1118	
214	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0954	439366,00	--	41916	--	41916	--	45269
					--	--	--	--		3353	
215	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,862	97,57	2,27	279	6	136	95	404
		НР - 69%; СП - 8%			47,94	0,29	137	1		30	
216	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	2,862	179,23	3,25	513	9	344	112	675
		НР - 69%; СП - 8%			56,02	0,57	160	2		50	
217	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	2,7	39938,29	4669,89	107833	12609	66445	28744	147504
		НР - 91%; СП - 8%			10659,00	1039,91	28779	2808		10926	

218	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5627	205284,00	--	115513	--	115513	--	124754
					--	--	--	--		9241	
219	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	2,7	39938,29	4669,89	107833	12609	66445	28744	147504
					10659,00	1039,91	28779	2808		10926	
220	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0969	205284,00	--	19892	--	19892	--	21483
					--	--	--	--		1591	
221	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02124	199309,00	--	4233	--	4233	--	4572
					--	--	--	--		339	
222	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (КЖ-74) НР - 91%; СП - 8%	т	0,1344	241036,53	1312,53	32395	176	21968	9402	45142
					76270,00	607,11	10251	82		3344	
223	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,1344	109748,00	--	14750	--	14750	--	15930
					--	--	--	--		1180	
224	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015	Плиты монолитные железобетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	4,6	32929,08	2073,26	151474	9537	119132	22833	188252
					4957,68	497,02	22805	2286		13945	
225	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5405	205284,00	--	110956	--	110956	--	119832
					--	--	--	--		8876	
226	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0146	199309,00	--	2910	--	2910	--	3143
					--	--	--	--		233	
227	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	17,62	886,36	18,76	15618	331	10024	4942	22204
					298,71	2,86	5263	50		1645	
228	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3	4,82	43392,10	1839,68	209150	8867	152848	45147	274641
					9841,26	451,80	47435	2178		20344	
229	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3638	205284,00	--	74682	--	74682	--	80657
					--	--	--	--		5975	
230	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0327	199309,00	--	6517	--	6517	--	7039
					--	--	--	--		521	
231	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2032	197941,00	--	40222	--	40222	--	43439

					--	--	--	--		3218	
232	2113-0201-0301 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг	25,6	228,00	--	5837	--	5837	--	6304
					--	--	--	--		467	
		Противопожарная монолитная стена по оси 7									
233	1106-0601-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство. На высоте от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,7133333	62914,85	7529,07	107794	12900	54741	39245	158802
					23435,88	1734,86	40153	2972		11763	
234	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0095333	199309,00	--	1900	--	1900	--	2052
					--	--	--	--		152	
235	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1183	205284,00	--	24285	--	24285	--	26228
					--	--	--	--		1943	
236	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка. На высоте от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,00704	244087,33	1312,53	1718	9	1151	512	2409
					79320,80	607,11	558	4		178	
237	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00704	109748,00	--	773	--	773	--	834
					--	--	--	--		62	
238	1109-0302-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 50 м. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени использования машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97 *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,05656	101481,31	24623,00	5740	1393	126	3210	9666
					74632,77	7629,66	4221	432		716	
239	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05656	439366,00	--	24851	--	24851	--	26839
					--	--	--	--		1988	
240	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,414	97,57	2,27	138	3	67	47	200
					47,94	0,29	68	--		15	
241	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,414	179,23	3,25	253	5	169	55	333
					56,02	0,57	79	1		25	
242	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0008853	189206,00	--	168	--	168	--	181
					--	--	--	--		13	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1239081	60458	983224	188128	1541388

						195401	14217	--	114177	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				1157638				
Материалы		Тенге				493469				
Всего заработная плата		Тенге					197661			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				422638				
	Накладные расходы	Тенге				179879				
	Сметная прибыль	Тенге				107001				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1444518				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								154
	Сметная заработная плата	Тенге					197661			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге				81444				
Материалы		Тенге				349				
Всего заработная плата		Тенге					11957			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				66766				
	Накладные расходы	Тенге				8250				
	Сметная прибыль	Тенге				7176				
ВСЕГО, Стоимость металлюмонтажных работ		Тенге				96869				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
	Сметная заработная плата	Тенге					11957			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1541387				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								163
	Сметная заработная плата	Тенге					209618			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				96238049	3429845	80202022	13624370	118651404
						12489241	902153	--	8788992	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				96150366				
Материалы		Тенге				19485949				
Всего заработная плата		Тенге					13379214			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22101319				
Местные материалы		Тенге				38541783				
Транспортные расходы		Тенге				116945				
	Накладные расходы	Тенге				13615968				
	Сметная прибыль	Тенге				8781307				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				118547641				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9979
	Сметная заработная плата	Тенге					13379214			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге				87682				
Материалы		Тенге				468				
Всего заработная плата		Тенге					12179			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				72500				
	Накладные расходы	Тенге				8404				
	Сметная прибыль	Тенге				7687				
ВСЕГО, Стоимость металлюмонтажных работ		Тенге				103773				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
	Сметная заработная плата	Тенге					12179			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				118651414				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9989
	Сметная заработная плата	Тенге					13391393			

Локальная смета №2-1-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - АС

РАЗДЕЛ 1.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

1	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	855,2566667	67,88	0,78	58056	665	16034	33363	98733
		НР - 80%; СП - 8%			48,36	0,41	41357	347		7314	

2	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 тукатуриваемой поверхности	0,8	3344,75	44,52	2676	36	690	1576	4592
		НР - 80%; СП - 8%			2437,98	24,68	1950	20		340	
3	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	402,86	585,38	5,40	235826	2176	48073	149427	416074
		НР - 80%; СП - 8%			460,65	3,00	185577	1207		30820	
4	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	219,4766667	447,59	1,62	98236	356	45416	42118	151582
		НР - 80%; СП - 8%			239,04	0,84	52464	183		11228	
5	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	478,96	316,89	2,46	151780	1179	65204	68802	238228
		НР - 80%; СП - 8%			178,30	1,26	85397	606		17647	
6	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	222,1733333	1545,83	81,13	343442	18025	97547	194092	580537
		НР - 80%; СП - 8%			1025,64	66,37	227870	14745		43003	
7	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	79,5833333	1265,73	76,38	100731	6078	26629	58477	171945
		НР - 80%; СП - 8%			854,75	63,73	68024	5072		12737	
8	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	477,5933333	716,30	6,48	342100	3096	66489	219385	606403
		НР - 80%; СП - 8%			570,60	3,59	272515	1716		44919	
9	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	477,5933333	866,97	4,93	414057	2352	109350	242850	709459
		НР - 80%; СП - 8%			633,08	2,53	302355	1208		52553	
10	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	635,1	1545,83	81,13	981757	51527	278846	554828	1659512
		НР - 80%; СП - 8%			1025,64	66,37	651384	42151		122927	
11	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,92	3344,75	44,52	46559	620	12002	27424	79902
		НР - 80%; СП - 8%			2437,98	24,68	33937	344		5919	
12	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1146,356667	718,49	4,64	823648	5324	240698	464289	1390972
		НР - 80%; СП - 8%			503,88	2,39	577626	2735		103035	
13	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	729,3566667	585,38	5,40	426951	3940	87033	270530	753280

		НР - 80%; СП - 8%			460,65	3,00	335978	2184		55798	
14	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	110,0666667	1189,48	3,30	130922	364	62821	54339	200082
		НР - 80%; СП - 8%			615,42	1,69	67737	186		14821	
15	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	36,85	4994,24	19,80	184038	730	84624	79255	284356
		НР - 80%; СП - 8%			2678,00	10,42	98684	384		21063	
16	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	455,8133333	716,30	6,48	326499	2955	63457	209380	578749
		НР - 80%; СП - 8%			570,60	3,59	260087	1638		42870	
17	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	455,8133333	866,97	4,93	395174	2245	104363	231775	677106
		НР - 80%; СП - 8%			633,08	2,53	288566	1153		50156	
18	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	608,1433333	1545,83	81,13	940087	49340	267011	531278	1589075
		НР - 80%; СП - 8%			1025,64	66,37	623736	40362		117709	
19	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	822,57	585,38	5,40	481516	4444	98155	305104	849550
		НР - 80%; СП - 8%			460,65	3,00	378917	2464		62930	
20	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1197,52	718,49	4,64	860408	5562	251440	485011	1453053
		НР - 80%; СП - 8%			503,88	2,39	603406	2857		107634	
21	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	46,4733333	1189,48	3,30	55279	154	26524	22943	84480
		НР - 80%; СП - 8%			615,42	1,69	28601	79		6258	
22	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	36,85	4994,24	19,80	184038	730	84624	79255	284356
		НР - 80%; СП - 8%			2678,00	10,42	98684	384		21063	
23	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	455,8133333	716,30	6,48	326499	2955	63457	209380	578749
		НР - 80%; СП - 8%			570,60	3,59	260087	1638		42870	
24	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	455,8133333	866,97	4,93	395174	2245	104363	231775	677106
		НР - 80%; СП - 8%			633,08	2,53	288566	1153		50156	

25	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	608,1433333	1545,83 1025,64	81,13 66,37	940087 623736	49340 40362	267011	531278 117709	1589075
26	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	822,57	585,38 460,65	5,40 3,00	481516 378917	4444 2464	98155	305104 62930	849550
27	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1197,52	718,49 503,88	4,64 2,39	860408 603406	5562 2857	251440	485011 107634	1453053
28	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	46,4733333	1189,48 615,42	3,30 1,69	55279 28601	154 79	26524	22943 6258	84480
29	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	36,85	4994,24 2678,00	19,80 10,42	184038 98684	730 384	84624	79255 21063	284356
30	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	455,8133333	716,30 570,60	6,48 3,59	326499 260087	2955 1638	63457	209380 42870	578749
31	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	455,8133333	866,97 633,08	4,93 2,53	395174 288566	2245 1153	104363	231775 50156	677106
32	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	608,1433333	1545,83 1025,64	81,13 66,37	940087 623736	49340 40362	267011	531278 117709	1589075
33	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	822,57	585,38 460,65	5,40 3,00	481516 378917	4444 2464	98155	305104 62930	849550
34	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1197,52	718,49 503,88	4,64 2,39	860408 603406	5562 2857	251440	485011 107634	1453053
35	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	50,22	1189,48 615,42	3,30 1,69	59736 30906	166 85	28664	24793 6762	91291

36	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	36,85	4994,24 2678,00	19,80 10,42	184038 98684	730 384	84624	79255 21063	284356
37	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	455,8133333	716,30 570,60	6,48 3,59	326499 260087	2955 1638	63457	209380 42870	578749
38	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	455,8133333	866,97 633,08	4,93 2,53	395174 288566	2245 1153	104363	231775 50156	677106
39	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	608,1433333	1545,83 1025,64	81,13 66,37	940087 623736	49340 40362	267011	531278 117709	1589075
40	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	822,57	585,38 460,65	5,40 3,00	481516 378917	4444 2464	98155	305104 62930	849550
41	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1197,52	718,49 503,88	4,64 2,39	860408 603406	5562 2857	251440	485011 107634	1453053
42	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	46,4733333	1189,48 615,42	3,30 1,69	55279 28601	154 79	26524	22943 6258	84480
43	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	36,85	4994,24 2678,00	19,80 10,42	184038 98684	730 384	84624	79255 21063	284356
44	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	455,8133333	716,30 570,60	6,48 3,59	326499 260087	2955 1638	63457	209380 42870	578749
45	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	455,8133333	866,97 633,08	4,93 2,53	395174 288566	2245 1153	104363	231775 50156	677106
46	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	608,1433333	1545,83 1025,64	81,13 66,37	940087 623736	49340 40362	267011	531278 117709	1589075

47	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 тукатуриваемой поверхности	822,57	585,38	5,40	481516	4444	98155	305104	849550
		НР - 80%; СП - 8%			460,65	3,00	378917	2464		62930	
48	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1197,52	718,49	4,64	860408	5562	251440	485011	1453053
		НР - 80%; СП - 8%			503,88	2,39	603406	2857		107634	
49	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	46,4733333	1189,48	3,30	55279	154	26524	22943	84480
		НР - 80%; СП - 8%			615,42	1,69	28601	79		6258	
50	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	36,85	4994,24	19,80	184038	730	84624	79255	284356
		НР - 80%; СП - 8%			2678,00	10,42	98684	384		21063	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				20560240	423625	5721466	11786335	34934313
							14415149	317779	--	2587728	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				20560240				
	Материалы		Тенге				5721466				
	Всего заработная плата		Тенге					14732928			
		Накладные расходы	Тенге				11786342				
		Сметная прибыль	Тенге				2587727				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				34934309				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11289
		Сметная заработная плата	Тенге					14732928			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				34934309				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11289
		Сметная заработная плата	Тенге					14732928			

РАЗДЕЛ 2.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДА (АР 20)

51	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	3424,652667	230,94	1,46	790876	4993	375418	330332	1210905
		НР - 80%; СП - 8%			119,86	0,72	410465	2450		89697	
52	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2058,066667	5074,16	34,52	10442950	71048	7202788	2564232	14047756
		НР - 80%; СП - 8%			1539,85	17,58	3169114	36175		1040575	
53	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены фасада. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	954,6366667	1283,16	32,63	1224948	31148	359122	689701	2067821
		НР - 80%; СП - 8%			874,34	28,75	834678	27448		153172	
54	1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	32,6666667	8380,63	87,42	273767	2856	79022	154221	462228
		НР - 80%; СП - 8%			5874,15	27,19	191889	888		34239	
55	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1225,437333	787,42	1,97	964939	2409	311657	606453	1697104

		НР - 93%; СП - 8%			531,14	1,00	650873	1228		125711	
56	1108-0701-0104 РСНБ РК 2015 К=3,5	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102	м2 вертикальной проекции	1225,437333	478,33	1,97	586167	2409	238122	322583	981450
		НР - 93%; СП - 8%			282,05	1,00	345636	1228		72700	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14283648	114862	8566129	4667522	20467264
							5602654	69417	--	1516094	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				14283648				
		Материалы	Тенге				8566131				
		Всего заработная плата	Тенге					5672071			
		Накладные расходы	Тенге				4667522				
		Сметная прибыль	Тенге				1516094				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				20467263				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4262
		Сметная заработная плата	Тенге					5672071			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				20467263				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4262
		Сметная заработная плата	Тенге					5672071			

РАЗДЕЛ 3.ПОЛЫ В ОСЯХ 1-19 (АС 28)

57	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1102,046667	364,74	31,41	401965	34613	--	362072	825160
		НР - 94%; СП - 8%			333,34	16,18	367352	17831		61123	
58	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	56,7554033	30845,00	--	1750620	--	1750620	--	1890670
					--	--	--	--		140050	
59	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1102,046667	756,52	28,71	833720	31645	393661	399670	1332062
		НР - 94%; СП - 8%			370,60	15,21	408414	16767		98671	
60	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (ДОБАВИТЬ 15 ММ)	м2 стяжки	1102,046667	293,95	14,59	323950	16077	292730	22053	373684
		НР - 94%; СП - 8%			13,74	7,55	15143	8318		27680	
61	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	3,0416488	16129,52	1388,80	49060	4224	97	42489	98873
		НР - 91%; СП - 8%			14708,80	641,86	44739	1952		7324	
62	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм шагом стержней 200х200 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,0138829	268787,00	--	272519	--	272519	--	294320
					--	--	--	--		21801	
63	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	1102,046667	2684,95	21,60	2958937	23808	2456473	461693	3694280
		НР - 94%; СП - 8%			434,33	11,35	478656	12506		273650	
64	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015)	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	105,8866667	32135,09	31,41	3402678	3326	3364056	34789	3712464

		НР - 94%; СП - 8%			333,34	16,18	35296	1713		274997	
65	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	5,4531633	30845,00	--	168203	--	168203	--	181659
					--	--	--	--		13456	
66	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	105,8866667	756,52	28,71	80105	3040	37824	38401	127987
		НР - 94%; СП - 8%			370,60	15,21	39241	1611		9481	
67	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (ДОБАВИТЬ 10 ММ)	м2 стяжки	105,8866667	195,97	9,73	20750	1030	18750	1413	23936
		НР - 94%; СП - 8%			9,16	5,03	970	533		1773	
68	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0974157	16129,52	1388,80	1571	135	3	1361	3167
		НР - 91%; СП - 8%			14708,80	641,86	1433	63		235	
69	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм шагом стержней 200х200 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0974157	268787,00	--	26184	--	26184	--	28279
					--	--	--	--		2095	
70	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	105,8866667	712,44	40,75	75438	4315	27896	41204	125973
		НР - 94%; СП - 8%			408,24	5,73	43227	607		9331	
71	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	105,8866667	1780,76	75,28	188558	7971	31409	143881	359035
		НР - 94%; СП - 8%			1408,84	36,71	149178	3887		26595	
72	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	79,08	364,74	31,41	28844	2484	--	25981	59211
		НР - 94%; СП - 8%			333,34	16,18	26360	1280		4386	
73	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	4,07262	30845,00	--	125620	--	125620	--	135670
					--	--	--	--		10050	
74	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	79,08	756,52	28,71	59826	2271	28248	28679	95585
		НР - 94%; СП - 8%			370,60	15,21	29307	1203		7080	
75	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (ДОБАВИТЬ 10 ММ)	м2 стяжки	79,08	195,97	9,73	15497	769	14004	1055	17876
		НР - 94%; СП - 8%			9,16	5,03	724	398		1324	
76	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0727536	16129,52	1388,80	1173	101	2	1016	2365
		НР - 91%; СП - 8%			14708,80	641,86	1070	47		175	
77	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм шагом стержней 200х200 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0727536	268787,00	--	19555	--	19555	--	21120
					--	--	--	--		1564	

78	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	79,08	2775,13	100,44	219457	7943	51105	153069	402328
		НР - 94%; СП - 8%			2028,44	30,73	160409	2430		29802	
79	1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия	79,08	982,26	70,75	77677	5595	329	69671	159136
		НР - 94%; СП - 8%			907,35	29,91	71753	2365		11788	
80	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	11,0266667	364,74	31,41	4022	346	--	3623	8256
		НР - 94%; СП - 8%			333,34	16,18	3676	178		612	
81	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	0,5678733	30845,00	--	17516	--	17516	--	18917
					--	--	--	--		1401	
82	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	11,0266667	756,52	28,71	8342	317	3939	3999	13328
		НР - 94%; СП - 8%			370,60	15,21	4086	168		987	
83	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (ДОБАВИТЬ 10 ММ)	м2 стяжки	11,0266667	195,97	9,73	2161	107	1953	147	2493
		НР - 94%; СП - 8%			9,16	5,03	101	55		185	
84	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0101445	16129,52	1388,80	164	14	1	142	330
		НР - 91%; СП - 8%			14708,80	641,86	149	7		24	
85	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм шагом стержней 200х200 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0101445	268787,00	--	2727	--	2727	--	2945
					--	--	--	--		218	
86	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	11,0266667	1348,03	95,31	14864	1051	9669	4296	20694
		НР - 94%; СП - 8%			375,80	38,71	4144	427		1533	
87	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 (ИСКЛЮЧИТЬ 10 мм)	м2 покрытия	11,0266667	-298,78	-8,44	-3295	-93	-2963	-272	-3851
		НР - 94%; СП - 8%			-21,65	-4,55	-239	-50		-285	
88	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,0733333	756,52	28,71	4595	174	2170	2203	7341
		НР - 94%; СП - 8%			370,60	15,21	2251	92		544	
89	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (ДОБАВИТЬ 10 ММ)	м2 стяжки	6,0733333	195,97	9,73	1190	59	1075	81	1373
		НР - 94%; СП - 8%			9,16	5,03	56	31		102	
90	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0055875	16129,52	1388,80	90	8	--	78	182
		НР - 91%; СП - 8%			14708,80	641,86	82	4		13	
91	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм шагом стержней 200х200 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0055875	268787,00	--	1502	--	1502	--	1622

					--	--	--	--		120	
92	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	6,0733333	756,52 370,60	28,71 15,21	4595 2251	174 92	2170	2203 544	ЖК 31А 3 дом 7341
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11160383 1889830	151505 74515	9119047 --	1844997 1040429	14045811
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11160383				
	Материалы		Тенге				6734602				
	Всего заработная плата		Тенге					1964344			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2384446				
		Накладные расходы	Тенге				1844997				
		Сметная прибыль	Тенге				1040430				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14045810				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1661
		Сметная заработная плата	Тенге					1964344			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				14045810				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1661
		Сметная заработная плата	Тенге					1964344			

РАЗДЕЛ 4.КРОВЛЯ

93	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015 Т.Ч.П.1.2 К=1,07	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	54,8866667	1101,51 164,79	14,85 5,86	60458 9045	815 322	50598	8617 5526	74601
94	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч.П.1.2 К=1,07	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212 НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	54,8866667	491,26 74,60	7,05 2,79	26963 4095	387 153	22481	3908 2470	33341
95	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 Т.Ч.П.1.2 К=1,07	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР - 92%; СП - 8%	м2 утепляемого покрытия	10	1075,04 607,57	52,05 14,02	10750 6076	521 140	4153	5719 1318	17787
96	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки II 150	м3	1,03	30845,00 --	-- --	31770 --	-- --	31770	-- 2542	34312
97	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 Т.Ч.П.1.2 К=1,07	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР - 92%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	11,8666667	193,96 92,45	12,50 3,54	2302 1097	148 42	1057	1048 268	3618
98	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0130533	82405,00 --	-- --	1076 --	-- --	1076	-- 86	1162
99	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 Т.Ч.П.1.2 К=1,07	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки	10,4833333	687,16 260,53	104,65 29,70	7204 2731	1097 311	3376	2799 800	10803
100	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=50	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (ДОБАВИТЬ 50 мм)	м2 стяжки	10,4833333	938,33	77,76	9837	815	8516	687	11366

		НР - 92%; СП - 8%			48,25	22,97	506	241		842	
101	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0465033	16129,52	1388,80	750	65	1	650	1512
		НР - 91%; СП - 8%			14708,80	641,86	684	30		112	
102	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0465033	268787,00	--	12499	--	12499	--	13499
					--	--	--	--		1000	
103	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 тех.ч.п.1.2 к=1,07	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6,3022833	2977,96	14,37	18768	91	10825	7248	28097
		НР - 92%; СП - 8%			1245,97	4,13	7852	26		2081	
104	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00722	695409,20	6164,74	5021	45	4501	573	6042
		НР - 118%; СП - 8%			65800,70	1473,93	475	11		448	
105	1110-0102-0602 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка плитами асбестоцементными	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	40,5	230,68	14,62	9343	592	465	7729	18437
		НР - 90%; СП - 8%			204,59	7,44	8286	301		1366	
106	2113-0407-0302 РСНБ РК 2015	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	м2	41,5125	2087,00	--	86637	--	86637	--	93568
					--	--	--	--		6931	
107	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,3390717	695409,20	6164,74	235794	2090	211393	26917	283727
		НР - 118%; СП - 8%			65800,70	1473,93	22311	500		21017	
108	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 ТЕХ.Ч.П1.2 К=1,07	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	22,4775	2977,96	14,37	66937	323	38608	25851	100211
		НР - 92%; СП - 8%			1245,97	4,13	28006	93		7423	
109	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,4666667	450,00	--	210	--	210	--	227
					--	--	--	--		17	
110	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015 Т.Ч.П.1.2 К=1,07	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	179,38	1101,51	14,85	197589	2665	165365	28162	243811
		НР - 92%; СП - 8%			164,79	5,86	29559	1051		18060	
111	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч.П.1.2 К=1,07	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	179,38	491,26	7,05	88122	1264	73476	12772	108966
		НР - 92%; СП - 8%			74,60	2,79	13382	501		8072	
112	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 Т.Ч.П.1.2 К=1,07	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	50,1266667	687,16	104,65	34445	5246	16139	13385	51656
		НР - 92%; СП - 8%			260,53	29,70	13060	1489		3826	
113	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=50	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (ДОБАВИТЬ 50 мм)	м2 стяжки	50,1266667	938,33	77,76	47035	3898	40719	3284	54345
		НР - 92%; СП - 8%			48,25	22,97	2418	1151		4026	

114	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,08712	61931,36	2421,08	5395	211	320	3387	9485
		НР - 69%; СП - 8%			55826,80	517,17	4864	45		703	
115	2106-0408-0701 РСНБ РК 2015	Воронки из листовой стали	т	0,08712	418945,00	--	36498	--	36498	--	39418
					--	--	--	--		2920	
116	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,6136	97,57	2,27	255	6	124	87	369
		НР - 69%; СП - 8%			47,94	0,29	125	1		27	
117	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,6136	179,23	3,25	468	9	313	102	616
		НР - 69%; СП - 8%			56,02	0,57	146	1		46	
118	1112-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 ТЕХ.Ч.П1.2 К=1,07	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м2 кровли	2,3333333	1383,88	21,93	3229	51	2500	639	4178
		НР - 92%; СП - 8%			290,67	7,11	678	17		309	
119	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0071633	695409,20	6164,74	4981	44	4466	569	5994
		НР - 118%; СП - 8%			65800,70	1473,93	471	11		444	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1004338	20381	828086	154133	1251148
							155868	6437	--	92680	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				962444				
		Материалы	Тенге				659077				
		Всего заработная плата	Тенге					157396			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				132192				
		Накладные расходы	Тенге				150745				
		Сметная прибыль	Тенге				89055				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1202244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127
		Сметная заработная плата	Тенге					157396			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				41894				
		Материалы	Тенге				321				
		Всего заработная плата	Тенге					4909			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				36498				
		Накладные расходы	Тенге				3387				
		Сметная прибыль	Тенге				3622				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				48903				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4909			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1251148				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
		Сметная заработная плата	Тенге					162305			

РАЗДЕЛ 5.ПРОЕМЫ

120	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	183,26	2721,37	545,13	498719	99900	178218	223582	780085
		НР - 90%; СП - 8%			1203,76	151,83	220601	27824		57784	

121	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР - 90%; СП - 8%	м2	7,8	3393,21 1446,48	533,59 143,34	26467 11283	4162 1118	11022	11161 3010	40638
122	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР - 90%; СП - 8%	м2	588,42	1770,61 1214,25	77,78 36,96	1041863 714488	45765 21751	281610	662615 136358	1840836
123	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен НР - 90%; СП - 8%	м2 проемов	16,76	2466,88 2214,14	133,10 61,73	41345 37109	2231 1035	2005	34329 6054	81728
124	2109-0102-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92	м2	3,64	17373,00 --	-- --	63238 --	-- --	63238	-- 5059	68297
125	2109-0102-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92	м2	2,52	14886,00 --	-- --	37513 --	-- --	37513	-- 3001	40514
126	2109-0102-0109 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-10, ДУ 24-10 внутренние СТ РК 943-92	м2	50,4	19400,00 --	-- --	977760 --	-- --	977760	-- 78221	1055981
127	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	7,8	33430,00 --	-- --	260754 --	-- --	260754	-- 20860	281614
128	2109-0102-0114 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	32,76	15485,00 --	-- --	507289 --	-- --	507289	-- 40583	547872
129	2109-0102-0115 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-15П внутренние СТ РК 943-92	м2	37,8	14262,00 --	-- --	539104 --	-- --	539104	-- 43128	582232
130	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	34,02	13333,00 --	-- --	453589 --	-- --	453589	-- 36287	489876
131	2109-0102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	45,36	13192,00 --	-- --	598389 --	-- --	598389	-- 47871	646260
132	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	138,6	17323,00 --	-- --	2400968 --	-- --	2400968	-- 192077	2593045
133	2109-0102-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-10АПЩ СТ РК 943-92	м2	11,76	17373,00 --	-- --	204306 --	-- --	204306	-- 16345	220651

134	2109-0402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,26	39099,00	--	49265	--	49265	--	53206
					--	--	--	--		3941	
135	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,81	49092,00	--	187041	--	187041	--	202004
					--	--	--	--		14963	
136	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	98,6666667	5007,00	--	494024	--	494024	--	533546
					--	--	--	--		39522	
137	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	425,6666667	3578,00	--	1523035	--	1523035	--	1644878
					--	--	--	--		121843	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				9904666	152058	8769130	931687	11703263
							983481	51727	--	866907	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7651302				
		Материалы	Тенге				472854				
		Всего заработная плата	Тенге					1035208			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6042909				
		Накладные расходы	Тенге				931687				
		Сметная прибыль	Тенге				686639				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9269628				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								808
		Сметная заработная плата	Тенге					1035208			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2253365				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2253365				
		Сметная прибыль	Тенге				180269				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2433634				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				11703262				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								808
		Сметная заработная плата	Тенге					1035208			

РАЗДЕЛ 6.РАЗНЫЕ РАБОТЫ

138	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Ограждение из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	2,0377233	78555,70	22887,46	160075	46638	15483	80142	259434
		НР - 69%; СП - 8%			48070,10	8928,51	97954	18194		19217	
139	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	2,0377233	521365,00	--	1062398	--	1062398	--	1147389
					--	--	--	--		84992	
140	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	61,13171	97,57	2,27	5965	139	2895	2034	8639
		НР - 69%; СП - 8%			47,94	0,29	2931	17		640	
141	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	61,13171	179,23	3,25	10956	199	7332	2387	14411
		НР - 69%; СП - 8%			56,02	0,57	3425	35		1067	
142	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Поручни. Установка и крепление	м	621,9383333	89,27	1,12	55518	699	1369	48426	112259
		НР - 90%; СП - 8%			85,94	0,57	53450	356		8316	

143	2107-0503-0301 РСНБ РК 2015	Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88	м	621,9383333	1112,00	--	691595	--	691595	--	746923
					--	--	--	--		55328	
144	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами из базальтового волокна *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	2,9766667	23700,45	1438,88	70548	4283	6263	47253	127225
					20157,60	729,81	60002	2172		9424	
145	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	3,6910667	30845,00	--	113851	--	113851	--	122959
					--	--	--	--		9108	
146	1115-0207-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	59,5666667	3286,41	40,14	195760	2391	72328	97819	317065
					2032,02	20,69	121041	1233		23486	
147	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,3564	695409,20	6164,74	247844	2197	222196	28292	298227
					65800,70	1473,93	23451	525		22091	
148	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	119,133	2896,18	14,10	345031	1680	204626	128051	510928
					1164,46	3,86	138725	460		37847	
149	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125 *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	3,2666667	23700,45	1438,88	77421	4700	6873	51856	139620
					20157,60	729,81	65848	2384		10342	
150	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	4,0506667	30845,00	--	124943	--	124943	--	134938
					--	--	--	--		9995	
151	1115-0207-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	32,6666667	5679,69	40,14	185537	1311	117847	53644	258315
					2032,02	20,69	66379	676		19134	
152	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (30мм) *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	97,32	756,52	28,71	73625	2794	34765	35294	117632
					370,60	15,21	36066	1481		8714	
153	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	97,32	195,97	9,73	19072	947	17233	1298	22000
					9,16	5,03	892	490		1630	
154	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,5	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (праймером в 1 слой) *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	83,98	481,34	9,38	40423	788	27092	11777	56375
					149,35	1,43	12543	120		4176	

155	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	2,5194	35711,50	1255,14	89972	3162	20066	51657	152959
		НР - 76%; СП - 8%			26491,86	486,54	66744	1226		11330	
156	2111-0401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	2,469012	15545,00	--	38381	--	38381	--	41451
					--	--	--	--		3070	
157	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5,38	2965,13	1049,60	15952	5647	9484	2383	19803
		НР - 108%; СП - 8%			152,64	257,53	821	1386		1467	
158	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	35,8666667	1008,83	2,90	36183	104	29045	7641	47330
		НР - 108%; СП - 8%			196,13	1,12	7034	40		3506	
159	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	1,2986667	78215,83	25383,10	101576	32964	11392	47552	161059
		НР - 69%; СП - 8%			44060,94	9006,04	57220	11696		11930	
160	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,2986667	521365,00	--	677079	--	677079	--	731246
					--	--	--	--		54166	
161	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	38,96	97,57	2,27	3801	88	1845	1296	5506
		НР - 69%; СП - 8%			47,94	0,29	1868	11		408	
162	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	38,96	179,23	3,25	6983	127	4673	1521	9184
		НР - 69%; СП - 8%			56,02	0,57	2183	22		680	
163	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж.	т конструкций	0,5010133	78555,70	22887,46	39357	11467	3806	19704	63787
		НР - 69%; СП - 8%			48070,10	8928,51	24084	4473		4725	
164	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,5010133	521365,00	--	261211	--	261211	--	282108
					--	--	--	--		20897	
165	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15,0304	97,57	2,27	1467	34	712	500	2124
		НР - 69%; СП - 8%			47,94	0,29	721	4		157	
166	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	15,0304	179,23	3,25	2694	49	1803	587	3543
		НР - 69%; СП - 8%			56,02	0,57	842	9		262	

167	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,2216267	695409,20		54,74	154121	1366	138172	17594	185452
		НР - 118%; СП - 8%			65800,70		3473,93	14583	327		13737	
168	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	6,6488	195,15		4,53	1298	30	631	442	1879
		НР - 69%; СП - 8%			95,88		0,57	637	4		139	
169	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,6488	179,23		3,25	1192	22	798	260	1567
		НР - 69%; СП - 8%			56,02		0,57	372	4		116	
170	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125	м3 изоляции	4,648	23700,45		1438,88	110160	6688	9779	73784	198660
		НР - 76%; СП - 8%			20157,60		729,81	93693	3392		14716	
171	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	5,76352	30845,00		--	177776	--	177776	--	191998
					--		--	--	--		14222	
172	1110-0102-0602 РСНБ РК 2015	Обшивка стен асбестоцементными листами	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	46,48	230,68		14,62	10722	680	532	8870	21159
		НР - 90%; СП - 8%			204,59		7,44	9510	346		1567	
173	2113-0407-0302 РСНБ РК 2015	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	м2	47,642	2087,00		--	99429	--	99429	--	107383
					--		--	--	--		7954	
174	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 тех.ч.п.1.2 к=1,07	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	10,452	2977,96		14,37	31126	150	17953	12021	46598
		НР - 92%; СП - 8%			1245,97		4,13	13023	43		3452	
175	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0650392	96614,13		1061,26	6284	69	4522	1554	8465
		НР - 90%; СП - 8%			26032,50		515,16	1693	34		627	
176	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,0650392	8535,40		41,74	555	3	400	138	749
		НР - 90%; СП - 8%			2340,60		19,62	152	1		55	
177	1110-0106-0402 РСНБ РК 2015	Приборы оконные. Установка	комплект	2	558,19		4,16	1116	8	--	1001	2286
		НР - 90%; СП - 8%			554,03		1,86	1108	4		169	
178	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	2	600,00		--	1200	--	1200	--	1296
					--		--	--	--		96	
179	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	8	600,00		--	4800	--	4800	--	5184
					--		--	--	--		384	
180	1112-0101-1705 РСНБ РК 2015 тех.ч.п.1.2 к=1,07	Обшивка из плоских асбестоцементных листов	м2	17,28	2713,58		15,07	46891	260	41376	4893	55927

		НР - 92%; СП - 8%			304,14	3,67	5255	64		4143	
181	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 тех.ч.п.1.2 к=1,07	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6,484	2977,96	14,37	19309	93	11137	7457	28908
		НР - 92%; СП - 8%			1245,97	4,13	8079	27		2141	
182	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали и труб. Монтаж	т конструкций	0,1736867	61931,36	2421,08	10757	421	640	6752	18910
		НР - 69%; СП - 8%			55826,80	517,17	9696	90		1401	
183	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1736867	491633,00	--	85390	--	85390	--	92221
					--	--	--	--		6831	
184	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,2106	97,57	2,27	508	12	246	173	736
		НР - 69%; СП - 8%			47,94	0,29	250	1		55	
185	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,2106	179,23	3,25	934	17	625	203	1228
		НР - 69%; СП - 8%			56,02	0,57	292	3		91	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5518784	132226	4383992	856256	6885045
							1002567	51349	--	510001	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3114941				
		Материалы	Тенге				1014617				
		Всего заработная плата	Тенге					830509			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1245975				
		Накладные расходы	Тенге				702108				
		Сметная прибыль	Тенге				305364				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4122413				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								632
		Сметная заработная плата	Тенге					830509			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2403843				
		Материалы	Тенге				31321				
		Всего заработная плата	Тенге					223407			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2092078				
		Накладные расходы	Тенге				154151				
		Сметная прибыль	Тенге				204640				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2762633				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								159
		Сметная заработная плата	Тенге					223407			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				6885046				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								790
		Сметная заработная плата	Тенге					1053916			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				62432059	994658	37387850	20240930	89286844
							24049549	571223	--	6613839	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				57732957				
		Материалы	Тенге				23168748				
		Всего заработная плата	Тенге					24392456			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9805521				
		Накладные расходы	Тенге				20083402				
		Сметная прибыль	Тенге				6225309				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				84041668				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18779
		Сметная заработная плата	Тенге					24392456			

	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4699102				
	Материалы		Тенге				31642				
	Всего заработная плата		Тенге					228316			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4381941				
		Накладные расходы	Тенге				157538				
		Сметная прибыль	Тенге				388531				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5245171				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								163
		Сметная заработная плата	Тенге					228316			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				89286838				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18942
		Сметная заработная плата	Тенге					24620772			

Локальная смета №2-1-3 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ - ГС

1	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	144	616,37	28,08	88757	4044	2884	82212	184647
		НР - 98%; СП - 8%			568,26	14,31	81829	2061		13678	
2	2309-0101-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	144	11683,00	--	1682352	--	1682352	--	1816940
					--	--	--	--		134588	
3	2304-0905-0206 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б12бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	288	666,00	--	191808	--	191808	--	207153
					--	--	--	--		15345	
4	2309-0103-1001 РСНБ РК 2015	Рукав присоединительный	шт.	144	448,00	--	64512	--	64512	--	69673
					--	--	--	--		5161	
5	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	215,3333334	1753,96	21,67	377687	4666	286433	86728	501568
		НР - 98%; СП - 8%			402,11	8,87	86588	1910		37153	
6	1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	432	2015,93	21,67	870881	9361	687808	173994	1128464
		НР - 98%; СП - 8%			402,11	8,87	173712	3833		83590	
7	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	647,3333334	595,91	--	385752	--	9812	368421	814507
		НР - 98%; СП - 8%			580,75	--	375940	--		60334	
8	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка (футляр)	м трубопровода	34,6	2011,44	39,88	69596	1380	40319	27868	105261
		НР - 98%; СП - 8%			806,27	15,60	27897	540		7797	
9	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка (футляр)	м трубопровода	5,2	1546,28	39,88	8041	207	3641	4188	13207
		НР - 98%; СП - 8%			806,27	15,60	4193	81		978	
10	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром ДО 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	8	1367,62	7,64	10941	61	1218	9585	22168
		НР - 99%; СП - 8%			1207,76	2,43	9662	19		1642	

11	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	272,832	542,00	--	147875	--	147875	--	159705
					--	--	--	--		11830	
12	1119-0501-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Система индивидуального контроля загазованности. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	клапан	144	3715,69	234,72	535059	33800	54100	450332	1064223
					3105,27	85,86	447159	12364		78831	
13	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО СПМНУ"Все для газа и воды"	Сигнализатор загазованности СИКЗ	шт	144	20953,40	--	3017289	--	3017289	--	3258672
					--	--	--	--		241383	
14	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	64,5	291,02	4,53	18771	292	6111	8559	29517
					191,75	0,57	12368	37		2186	
15	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	64,5	235,25	3,25	15173	210	7737	5012	21800
					112,04	0,57	7226	37		1615	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				7484494	54021	6203899	1216899	9397505
							1226574	20882	--	696111	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1746864				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1746864				
		Сметная прибыль	Тенге				139749				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1886613				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				44885				
	Материалы		Тенге				15066				
	Всего заработная плата		Тенге					29350			
		Накладные расходы	Тенге				23156				
		Сметная прибыль	Тенге				5443				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				73484				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					29350			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5692745				
	Материалы		Тенге				1084997				
	Всего заработная плата		Тенге					1218106			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3356972				
		Накладные расходы	Тенге				1193744				
		Сметная прибыль	Тенге				550919				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7437408				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								805
		Сметная заработная плата	Тенге					1218106			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				9397506				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								819
		Сметная заработная плата	Тенге					1247456			

Локальная смета №2-1-4 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ

1	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	19960,88	2740,12	19961	2740	12763	3935	25808
					4458,00	1007,75	4458	1008		1912	

2	Прайс-лист АО"Alegeum Electric"	Ящик автоматического ввода резерва ЯАВРЗ-100-2(У) 3 фазный Iн 100А с автоматическими выключателями на вводе со счетчиком -счетчик электрический "Мир", -трансформатор тока Т-0,66 УЗ-Э704 100/5А-3шт	шт	1	340588,71	--	340589	--		--	340589
					--	--	--	--	340589	--	
3	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	19960,88	2740,12	19961	2740	12763	3935	25808
		НР - 72%; СП - 8%			4458,00	1007,75	4458	1008		1912	
4	5108-0401-0727 РСНБ РК 2015 применит.	Пункт распределительный ПР 11-3047 (3017) ГОСТ 30011.1-2012 (ПР11М-Х063)	шт.	1	34496,00	--	34496	--		--	34496
					--	--	--	--	34496	--	
5	1308-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт.	2	8507,46	115,69	17015	231	10840	4330	23052
		НР - 72%; СП - 8%			2972,00	34,75	5944	70		1708	
6	2307-0203-0801 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP32	шт.	2	18307,00	--	36614	--	36614	--	39543
					--	--	--	--		2929	
7	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	4	1683,82	179,62	6735	718	73	4480	12112
		НР - 72%; СП - 8%			1486,00	69,50	5944	278		897	
8	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	4	10754,00	--	43016	--	43016	--	46457
					--	--	--	--		3441	
9	1308-0305-0911 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 40 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	18	8913,82	633,11	160449	11396	15313	99445	280686
		НР - 72%; СП - 8%			7430,00	243,25	133740	4379		20792	
10	2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ 3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (ЩЭ2)	шт.	18	28082,00	--	505476	--	505476	--	545914
					--	--	--	--		40438	
11	1310-0302-0105 РСНБ РК 2015	Модем коммутатор. Монтаж оборудования	шт.	1	10288,68	1239,84	10289	1240	463	5473	17023
		НР - 61%; СП - 8%			8586,00	386,37	8586	386		1261	
12	НПО МИР	МОДЕМ КОММУТАТОР С ДВУМЯ АНТЕННАМИ МИР МК-01G-PZ	ШТ	1	68988,01	--	68988	--		--	68988
					--	--	--	--	68988	--	
13	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Устройство сбора и передачи данных. Установка	шт.	1	4383,79	1338,28	4384	1338	74	2542	7479
		НР - 72%; СП - 8%			2972,00	558,07	2972	558		554	
14	ТС СЕРВИС	УСТРОЙСТВО СБОРА И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ УСПД МИР	ШТ	1	41906,79	--	41907	--		--	41907
					--	--	--	--	41907	--	

15	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	136	2038,88	795,05	277288	108127	17589	163498	476049
		НР - 72%; СП - 8%			1114,50	555,21	151572	75509		35263	
16	2307-0106-1201 РСНБ РК 2015 применит.	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 18 Вт, IP 54 (CD LED18 4000K)	шт.	136	22830,00	--	3104880	--	3104880	--	3353270
					--	--	--	--		248390	
17	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	100	6523,33	38,94	652333	3894	232639	299376	1027846
		НР - 72%; СП - 8%			4158,00	--	415800	--		76137	
18	2307-0202-0521 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная типа КУП1101	шт.	100	1079,00	--	107900	--	107900	--	116532
					--	--	--	--		8632	
19	2307-0202-0103 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм (коробка потолочная и крюк)	шт.	400	335,00	--	134000	--	134000	--	144720
					--	--	--	--		10720	
20	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Розетка РП1-03	шт.	400	35,00	--	14000	--	14000	--	15120
					--	--	--	--		1120	
21	2306-1703-0134 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный	шт.	435	87,00	--	37845	--	37845	--	40873
					--	--	--	--		3028	
22	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	15	546,05	4,24	8191	64	103	5793	15102
		НР - 72%; СП - 8%			534,96	1,39	8024	21		1119	
23	2307-0220-0515 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	9	387,00	--	3483	--	3483	--	3762
					--	--	--	--		279	
24	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	6	373,00	--	2238	--	2238	--	2417
					--	--	--	--		179	
		№Молниезащита и заземление									
25	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	498	400,20	14,90	199301	7418	74544	85855	307968
		НР - 72%; СП - 8%			235,62	3,82	117339	1904		22812	
26	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	180	514,72	21,97	92649	3954	48778	29596	132024
		НР - 72%; СП - 8%			221,76	6,60	39917	1188		9780	

27	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР - 72%; СП - 8%	м	78	677,13 249,48	27,27 8,69	52816 19459	2127 678	31230	14499 5385	72700
28	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм (16 мм). Монтаж по строительным основаниям НР - 72%; СП - 8%	м	18	519,91 249,48	21,97 6,60	9358 4491	395 119	4472	3319 1014	13691
29	1308-0206-1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	2940	384,34 180,18	171,78 65,68	1129961 529729	505041 193092	95191	520431 132031	1782423
30	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,102	123345,00 --	-- --	12581 --	-- --	12581	-- 1006	13588
31	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,0196	181977,00 --	-- --	367521 --	-- --	367521	-- 29402	396922
32	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1224	274168,00 --	-- --	33558 --	-- --	33558	-- 2685	36243
33	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2652	457776,00 --	-- --	121402 --	-- --	121402	-- 9712	131114
34	2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1632	1694154,00 --	-- --	276486 --	-- --	276486	-- 22119	298605
35	2306-0144-0907 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3264	4222524,00 --	-- --	1378232 --	-- --	1378232	-- 110259	1488490
36	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%; СП - 8%	м	9328	104,32 83,16	1,77 0,70	973070 775716	16488 6483	180866	563184 122900	1659154
37	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР - 72%; СП - 8%	м	17157	380,59 221,76	2,65 1,04	6529826 3804736	45490 17886	2679600	2752288 742569	10024683
38	2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	11,639	48839,00 --	-- --	568437 --	-- --	568437	-- 45475	613912
39	2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	14,7805	80512,00	--	1190008	--	1190008	--	1285208

					--	--	--	--		95201	
40	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,86005	127354,00	--	109531	--	109531	--	118293
					--	--	--	--		8762	
41	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	9034	441,28	14,70	3986487	132823	1099017	2008209	6474272
					304,92	3,82	2754647	34532		479576	
42	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	294	558,57	34,51	164221	10145	35906	87510	271869
					401,94	11,47	118170	3371		20138	
43	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	9098,4	29,00	--	263854	--	263854	--	284962
					--	--	--	--		21108	
44	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	116,28	44,00	--	5116	--	5116	--	5526
					--	--	--	--		409	
45	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	163,2	91,00	--	14851	--	14851	--	16039
					--	--	--	--		1188	
46	2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	136,68	133,00	--	18178	--	18178	--	19633
					--	--	--	--		1454	
47	1308-0206-0502 РСНБ РК 2015	Лоток металлический штампованный шириной до 400 мм. Монтаж по установленным конструкциям (в.т.ч стеновое крепление лотка) *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,146	83960,27	15419,68	12258	2251	92	7709	21565
					67914,00	5421,00	9915	791		1597	
48	CT"AC group"	Лоток лестничный прямой элемент разм.3000x200x80мм типа LL8020 ДКС	м	54	3073,16	--	165951	--	165951	--	179227
					--	--	--	--		13276	
49	CT"AC group"	Стеновое крепление лотка LP5000 ДКС	шт	110	1086,96	--	119565	--	119565	--	129131
					--	--	--	--		9565	
50	CT"AC group"	Гайка с насечкой, препятствующая откручиванию М6 CM100600 ДКС	шт	434	9,60	--	4168	--	4168	--	4501
					--	--	--	--		333	
51	CT"AC group"	Винт с крестообразным шлицем М6x10 CM010610 ДКС	шт	434	11,35	--	4926	--	4926	--	5320
					--	--	--	--		394	
52	1308-0201-1401 РСНБ РК 2015	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях *НР - 72%; СП - 8%*	м2	9	764,14	221,83	6877	1997	1660	2883	10542
					357,75	87,22	3220	785		781	
53	CT"AC group"	Огнестойкая плита разм.1000x500x52мм DP1201	шт	18	30976,98	--	557586	--	557586	--	602192

					--	--	--	--		44607	
54	1308-0201-1501 РСНБ РК 2015	Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей во взрывоопасных помещениях уплотнительной массой	проходкабеля	9	672,57	--	6053	--	--	4358	11244
		НР - 72%; СП - 8%			672,57	--	6053	--		833	
55	СТ"АС group"	Огнестойкий герметик (ведро 20кг) типа DS1201	кг	20	5120,49	--	102410	--	102410	--	110602
					--	--	--	--		8193	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				24129273	860619	13857789	6672648	33227196
							8924892	344046	485980	2425275	
		Стоимость оборудования	Тенге				485980				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				485980				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				23341294				
		Материалы	Тенге				4553970				
		Всего заработная плата	Тенге					9268938			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9001813				
		Накладные расходы	Тенге				6672648				
		Сметная прибыль	Тенге				2401115				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				32415058				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6640
		Сметная заработная плата	Тенге					9268938			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				302000				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				302000				
		Сметная прибыль	Тенге				24160				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				326160				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				33227197				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6640
		Сметная заработная плата	Тенге					9268938			

Локальная смета №2-1-5 Отопление

1	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	9,58	15085,62	161,00	144520	1542	134283	9309	166136
		НР - 98%; СП - 8%			907,58	84,01	8695	805		12306	
2	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	312,12	1189,41	15,90	371240	4962	137956	225588	644574
		НР - 98%; СП - 8%			731,52	5,99	228322	1870		47746	
3	2305-1001-0289 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1734	1585,00	--	2748390	--	2748390	--	2968261
					--	--	--	--		219871	
4	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса до 108 мм. Установка	шт.	20	20319,34	206,85	406387	4137	200027	199582	654446
		НР - 98%; СП - 8%			10111,16	71,59	202223	1432		48477	
5	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	203	210,50	--	42731	--	4066	37892	87072
		НР - 98%; СП - 8%			190,47	--	38665	--		6450	
6	2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts	шт.	4	2653,00	--	10612	--	10612	--	11461
					--	--	--	--		849	

7	2304-0905-1804 РСНБ РК 2015	Кран для спуска воздуха СТД 7073 В латунный	шт.	199	92,00	--	18308	--	18308	--	19713
					--	--	--	--		1465	
8	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Арматура измерительная, регулирующая, фланцевая диаметром до 25 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	600	2315,73	81,98	1389437	49188	180419	1145048	2737244
					1933,05	14,31	1159830	8586		202759	
9	2305-1314-0205 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления бронзовый с преднастройкой, модели V-Exact II, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	199	5985,00	--	1191015	--	1191015	--	1286296
					--	--	--	--		95281	
10	2305-1314-0401 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая жидкостная, модели К, диапазон настройки от 6°С до 28°С, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	199	30122,00	--	5994278	--	5994278	--	6473820
					--	--	--	--		479542	
11	2305-1314-0201 РСНБ РК 2015	Клапан запорный угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	199	6244,00	--	1242556	--	1242556	--	1341960
					--	--	--	--		99404	
12	2304-0905-0701 РСНБ РК 2015	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	937,00	--	2811	--	2811	--	3036
					--	--	--	--		225	
13	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	счетчик (водомер)	72	616,37	28,08	44379	2022	1442	41106	92324
					568,26	14,31	40915	1030		6839	
15	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	4	2584,32	47,80	10337	191	6320	3821	15291
					956,45	18,23	3826	73		1133	
16	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	2	3000,38	69,59	6001	139	3748	2123	8773
					1057,05	25,94	2114	52		650	
17	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	15	1511,46	18,35	22672	275	16022	6359	31353
					425,01	7,58	6375	114		2322	
18	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	50	1622,87	18,35	81144	918	58976	21197	110528
					425,01	7,58	21250	379		8187	
19	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	15	1732,42	18,35	25986	275	19336	6359	34933
					425,01	7,58	6375	114		2588	
20	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	58	1932,39	18,35	112078	1065	86363	24588	147600
					425,01	7,58	24650	440		10933	

18	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	50	1622,87 425,01	18,35 7,58	81144 21250	918 379	58976	21197 8187	110528
19	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	15	1732,42 425,01	18,35 7,58	25986 6375	275 114	19336	6359 2588	34933
20	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	58	1932,39 425,01	18,35 7,58	112078 24650	1065 440	86363	24588 10933	147600
21	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	28	2094,77 425,01	18,35 7,58	58653 11900	514 212	46239	11870 5642	76166
22	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	79	2541,86 532,33	33,83 14,74	200807 42054	2673 1164	156080	42354 19453	262614
23	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	20	4479,87 743,15	48,81 20,93	89597 14863	976 419	73758	14976 8366	112939
24	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	265	94,36 90,73	0,99 --	25006 24044	262 --	700	23563 3886	52455
27	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	250	124,00 --	-- --	31000 --	-- --	31000	-- 2480	33480
29	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	13,5	970,99 819,13	1,06 0,55	13108 11058	14 7	2036	8853 1757	23718
30	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	55	97,57 47,94	2,27 0,29	5367 2637	125 16	2605	1830 576	7772
31	1113-0301-1501 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска масляно-битумная за два раза НР - 69%; СП - 8%	м2	55	330,99 112,04	3,25 0,57	18205 6162	179 31	11864	4274 1798	24276
32	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	880	542,00 --	-- --	476960 --	-- --	476960	-- 38157	515117
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								17943418

		Итого в ценах 2017 года										268 506 367
		Временные здания и сооружения	1,0%									2 416 557,30
		Итого с временными зданиями и сооружениями										270 922 924,30
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,3250%									880 489,07
		Итого с доп.затратами										271 803 413,37
		Непредвиденные работы и затраты	2%									5 436 068,27
		Итого с непредвиденными затратами										**277 239 481,64**
		Итого в текущих ценах										277 239 481,64
		в том числе на 2017 год - 49%, к=1	1									135 847 346,00
		на 2018 год - 51%, к=1,0599383	1,0599383									149 866 939,71
		Итого										285 714 285,71
		НДС	12%									34 285 714,29
		Итого с НДС										320 000 000,00
		К оплате:										320 000 000,00

Сдал (Подрядчик)

СУ-1 ТОО "Барьер Плюс", БИН 091240006758

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Начальник СУ-1 _____ Журжанов Е.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Барьер Плюс", БИН 091240006758

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор _____ Утеньязов Ж.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: _____ эксперт Тукаев А.С., ТОО "КазТехНадзор-А", БИН 160340010722, свид. об аккредитации №AZ0000821 от 14.11.2017г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: _____ Руководитель Батманов А.К., ТОО «KJS Project & Consulting» , БИН 080440012170, лицензия №13011714 от 16.07.2013 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)