Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "Барьер Плюс"**
ПОДРЯДЧИК: **СУ-1 ТОО "Барьер Плюс"**
Наименование строительства и его адрес: **«Строительство жилого комплекса ЖК «Жибек жолы» в г.Актау, микрорайон 31А, дом 4»**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за ноябрь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		дог.№31/17	от 30.06.2017 года.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство жилого комплекса ЖК «Жибек жолы» в г.Актау, микрорайон 31А, дом 4 »	**320 000 000,00**	**285 714 285,71**							**34 285 714,29**	**320 000 000,00**
За отчетный месяц		**285 714 285,71**							**34 285 714,29**	**320 000 000,00**
Всего к оплате с НДС		**285 714 285,71**							**34 285 714,29**	**320 000 000,00**

Место печати (при наличии)
Заказчик ТОО "Барьер Плюс", БИН 091240006758
Директор _____ Утеньязов Ж.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Подрядчик СУ-1 ТОО "Барьер Плюс", БИН 091240006758
Начальник СУ-1 _____ Журжанов Е.И.
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора: _____ Руководитель Батманов А.К.,
ТОО «KJS Project & Consulting» , БИН 080440012170, лицензия №13011714 от 16.07.2013 г.

(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: _____ эксперт Тукаев А.С.,
ТОО "КазТехНадзор-А", БИН 160340010722,
свид. об аккредитации №AZ0000821 от 14.11.2017г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **ТОО "Барьер Плюс", БИН 091240006758, Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, микрорайон 19, зд. 8, офис 8**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **СУ-1 ТОО "Барьер Плюс", БИН 091240006758, Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, микрорайон 19, зд. 8, офис 8**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Строительство жилого комплекса ЖК «Жибек жолы» в г.Актау, микрорайон 31А, дом 4 »**

(наименование, адрес)

Объект: **«Строительство жилого комплекса ЖК «Жибек жолы» в г.Актау, микрорайон 31А, дом 4 »**

(наименование,)

Договор подряда (контракт) № 31/17 от 30.06.2017 года.

АКТ
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за ноябрь 2017 года
работы на «Строительство жилого комплекса ЖК «Жибек жолы» в г.Актау, микрорайон 31А, дом 4 »

Локальная смета №2-1-1 общестроительные работы - КЖ

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

1	**11-010102-0313 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3**	**1427,0000**		**217,66**	**310606**
		Итого оплата труда:				**69,34**	**98954**
		Итого эксплуатация машин:				**208,98**	**298212**
		Итого материалов:				**0,11**	**157**
		Накладные расходы	%	--		51,95	74131
		Сметная прибыль	%	8		21,57	30779
		Сметная стоимость:				**291,18**	**415516**
2	**11-010105-0802 РСНБ РК 2015**	**Срезка недобора грунта 2 группы в выемках (с погрузкой)**	**м3**	**81,0000**		**826,65**	**66958**
		Итого оплата труда:				**602,75**	**48823**
		Итого эксплуатация машин:				**316,02**	**25598**
		Итого материалов:				**0,77**	**62**
		Накладные расходы	%	--		406,38	32917
		Сметная прибыль	%	8		98,64	7990
		Сметная стоимость:				**1331,67**	**107865**

3	11-010205-0207 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка грунта вручную после разработки механизированным способом	м3	27,000	2986,42	80633
		Итого оплата труда:			2986,42	80633
		Накладные расходы	%	--	1966,43	53094
		Сметная прибыль	%	8	396,23	10698
		Сметная стоимость:			5349,07	144425
4	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	27,0000	217,66	5877
		Итого оплата труда:			69,34	1872
		Итого эксплуатация машин:			208,98	5642
		Итого материалов:			0,11	3
		Накладные расходы	%	--	51,95	1403
		Сметная прибыль	%	8	21,57	582
		Сметная стоимость:			291,18	7862
5	Тарифы на перевозки	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	2456,0000	47,00	115432
		Накладные расходы	%	--	1,99	4894
		Сметная прибыль	%	8	3,92	9626
		Сметная стоимость:			52,91	129952
6	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	1535,0000	16,49	25320
		Итого оплата труда:			8,57	13150
		Итого эксплуатация машин:			13,79	21169
		Итого материалов:			0,07	113
		Накладные расходы	%	--	5,98	9175
		Сметная прибыль	%	8	1,80	2760
		Сметная стоимость:			24,27	37254
7	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (в отвале для обратной засыпки)	м3	702,0000	217,66	152800
		Итого оплата труда:			69,34	48679
		Итого эксплуатация машин:			208,98	146703
		Итого материалов:			0,11	77
		Накладные расходы	%	--	51,95	36468
		Сметная прибыль	%	8	21,57	15141
		Сметная стоимость:			291,18	204409
8	Тарифы на перевозки	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	1123,2000	47,00	52790
		Накладные расходы	%	--	1,99	2238
		Сметная прибыль	%	8	3,92	4402
		Сметная стоимость:			52,91	59431
9	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	526,0000	28,68	15084

		Итого оплата труда:				**11,40**	**5997**
		Итого эксплуатация машин:				**28,68**	**15084**
		Накладные расходы	%	--		8,24	4334
		Сметная прибыль	%	8		2,95	1553
		Сметная стоимость:				**39,87**	**20971**
10	**11-010104-0408 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	**м3**	**526,0000**		**16,52**	**8688**
		Итого оплата труда:				**6,57**	**3454**
		Итого эксплуатация машин:				**16,52**	**8688**
		Накладные расходы	%	--		4,75	2496
		Сметная прибыль	%	8		1,70	895
		Сметная стоимость:				**22,96**	**12079**
11	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**526,0000**		**157,91**	**83058**
		Итого оплата труда:				**123,62**	**65026**
		Итого эксплуатация машин:				**70,53**	**37101**
		Накладные расходы	%	--		82,85	43581
		Сметная прибыль	%	8		19,26	10131
		Сметная стоимость:				**260,02**	**136771**
12	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	**м3**	**176,0000**		**816,86**	**143766**
		Итого оплата труда:				**816,86**	**143766**
		Накладные расходы	%	--		537,87	94664
		Сметная прибыль	%	8		108,38	19074
		Сметная стоимость:				**1463,10**	**257505**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1061013**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1061013**
Материалы -			Тенге				**413**
Всего заработная плата -			Тенге				**510355**
Транспортные расходы -			Тенге				**168222**
Накладные расходы -			Тенге				**359396**
Сметная прибыль -			Тенге				**113633**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1534041**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**445**
Сметная заработная плата -			Тенге				**510355**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1534041**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**445**
Сметная заработная плата -			Тенге				**510355**
РАЗДЕЛ 2.Фундаменты							
13	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**44,0000**		**19594,44**	**862155**
		Итого оплата труда:				**1555,83**	**68456**
		Итого эксплуатация машин:				**1097,63**	**48296**
		Итого материалов:				**17191,36**	**756420**

		Накладные расходы	%	--		1617,37	71164
		Сметная прибыль	%	8		1696,95	74666
		Сметная стоимость:				**22908,76**	**1007985**
14	**11-060101-0121 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм**	**м3**	**225,0000**		**23900,51**	**5377614**
		Итого оплата труда:				**3562,49**	**801561**
		Итого эксплуатация машин:				**1760,72**	**396161**
		Итого материалов:				**18957,39**	**4265413**
		Накладные расходы	%	--		2814,45	633251
		Сметная прибыль	%	8		2137,20	480869
		Сметная стоимость:				**28852,15**	**6491734**
15	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0670**		**--**	**--**
16	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**т**	**2,0220**		**--**	**--**
17	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов**	**м2**	**650,0000**		**881,54**	**572999**
		Итого оплата труда:				**291,08**	**189203**
		Итого эксплуатация машин:				**19,22**	**12496**
		Итого материалов:				**573,99**	**373095**
		Накладные расходы	%	--		191,52	124486
		Сметная прибыль	%	8		85,84	55799
		Сметная стоимость:				**1158,90**	**753284**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**6812768**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6812768**
Материалы -			Тенге				**5394928**
Всего заработная плата -			Тенге				**1059220**
		Накладные расходы -	Тенге				**828901**
		Сметная прибыль -	Тенге				**611334**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8253003**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**852**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1059220**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**8253003**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**852**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1059220**
		РАЗДЕЛ 3.Каркас					
		(л.7,9)					
18	**11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м**	**м3**	**13,6000**		**38586,22**	**524773**
		Итого оплата труда:				**13897,60**	**189007**
		Итого эксплуатация машин:				**6128,82**	**83352**

		Итого материалов:				**19967,01**	**271551**
		Накладные расходы	%	--		8662,18	117806
		Сметная прибыль	%	8		3779,87	51406
		Сметная стоимость:				**51028,28**	**693985**
19	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**т**	**0,1260**		**--**	**--**
20	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,3276**		**--**	**--**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**524773**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**524773**
Материалы -			Тенге				**271551**
Всего заработная плата -			Тенге				**189007**
		Накладные расходы -	Тенге				**117806**
		Сметная прибыль -	Тенге				**51406**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**693985**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**155**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**189007**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**693985**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**155**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**189007**
		РАЗДЕЛ 4.Стены, перегородки					
21	**11-060401-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм**	**м3**	**57,0000**		**32133,41**	**1831604**
		Итого оплата труда:				**11386,54**	**649033**
		Итого эксплуатация машин:				**2509,44**	**143038**
		Итого материалов:				**18826,98**	**1073138**
		Накладные расходы	%	--		7119,08	405788
		Сметная прибыль	%	8		3140,20	178991
		Сметная стоимость:				**42392,69**	**2416383**
22	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**т**	**0,3856**		**--**	**--**
23	**11-160201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ПРИМЕН.**	**Прокладка асбестоцементных труб диам. 150 мм**	**м**	**0,6000**		**14317,12**	**8590**
		Итого оплата труда:				**1288,20**	**773**
		Итого эксплуатация машин:				**82,56**	**50**
		Итого материалов:				**12977,85**	**7787**
		Накладные расходы	%	--		2017,00	1210
		Сметная прибыль	%	8		1306,73	784
		Сметная стоимость:				**17640,85**	**10585**

24	**23-011201-1102 РСНБ РК 2015**	**Трубы асбестоцементные Dy 150 мм**	**м**	**0,6000**		**1325,00**	**795**
		Накладные расходы	%	--		56,18	34
		Сметная прибыль	%	8		110,49	66
		Сметная стоимость:				**1491,67**	**895**
25	**11-460303-0103 РСНБ РК 2015**	**Заделка отверстий в железобетонных стенах и перегородках (после прокладки всех коммуникаций)**	**м3**	**0,5000**		**132859,79**	**66430**
		Итого оплата труда:				**79348,19**	**39674**
		Итого эксплуатация машин:				**1192,15**	**596**
		Итого материалов:				**52913,28**	**26457**
		Накладные расходы	%	--		47651,23	23826
		Сметная прибыль	%	8		14440,88	7220
		Сметная стоимость:				**194951,90**	**97476**
		Перегородки кирпичные (л.16)					
26	**11-060101-0120 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов**	**м3**	**0,4000**		**25591,08**	**10236**
		Итого оплата труда:				**4836,94**	**1935**
		Итого эксплуатация машин:				**1981,28**	**793**
		Итого материалов:				**19203,40**	**7681**
		Накладные расходы	%	--		3530,44	1412
		Сметная прибыль	%	8		2329,72	932
		Сметная стоимость:				**31451,25**	**12580**
27	**11-080101-0301 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов**	**м2**	**2,3988**		**1037,57**	**2489**
		Итого оплата труда:				**447,12**	**1073**
		Итого эксплуатация машин:				**11,03**	**26**
		Итого материалов:				**584,95**	**1403**
		Накладные расходы	%	--		280,76	673
		Сметная прибыль	%	8		105,47	253
		Сметная стоимость:				**1423,80**	**3415**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1920145**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1920145**
Материалы -			Тенге				**1116465**
Всего заработная плата -			Тенге				**692487**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**795**
Накладные расходы -			Тенге				**432943**
Сметная прибыль -			Тенге				**188247**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2541335**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**577**
Сметная заработная плата -			Тенге				**692487**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**2541335**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**577**
Сметная заработная плата -			Тенге				**692487**

РАЗДЕЛ 5.Перекрытие

		Перекрытие на отм. -0,100					
28	**11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте о€траница 7м3 опорной площади до 6 м (102м3 для маломобильных групп населения)**		**100,00**		**37554,12**	**3755412**
		Итого оплата труда:				**9938,76**	**993876**
		Итого эксплуатация машин:				**1830,60**	**183060**
		Итого материалов:				**26220,78**	**2622078**
		Накладные расходы	%	--		6616,98	661698
		Сметная прибыль	%	8		3533,69	353369
		Сметная стоимость:				**47704,78**	**4770478**
29	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**т**	**0,2940**		**--**	**--**
30	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 20 кг (74,16кг для маломобильных групп населения)**	**1т**	**0,0471**		**238347,38**	**11226**
		Итого оплата труда:				**74187,96**	**3494**
		Итого эксплуатация машин:				**1291,38**	**61**
		Итого материалов:				**163454,00**	**7699**
		Накладные расходы	%	--		47612,69	2243
		Сметная прибыль	%	8		22876,81	1077
		Сметная стоимость:				**308836,88**	**14546**
31	**12041-132**	**Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)**	**т**	**0,0471**		**96078,00**	**4525**
		Накладные расходы	%	--		4073,71	192
		Сметная прибыль	%	8		8012,14	377
		Сметная стоимость:				**108163,84**	**5095**
32	**11-460303-0101 РСНБ РК 2015**	**Заделка отверстий (после прокладки коммуникаций)**	**м3**	**0,1000**		**95773,91**	**9577**
		Итого оплата труда:				**57808,16**	**5781**
		Итого эксплуатация машин:				**673,80**	**67**
		Итого материалов:				**37623,39**	**3762**
		Накладные расходы	%	--		34672,50	3467
		Сметная прибыль	%	8		10435,71	1044
		Сметная стоимость:				**140882,12**	**14088**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**3780741**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3780741**
Материалы -			Тенге				**2633539**
Всего заработная плата -			Тенге				**1003151**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**4525**
Накладные расходы -			Тенге				**667599**
Сметная прибыль -			Тенге				**355867**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4804207**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**845**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1003151**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**4804207**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**845**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1003151**

. АЗДЕЛ 6.Разные работы

		Монолитный приямок				
33	**11-061301-0103 РСНБ РК 2015**	**Устройство приямка при толщине до 150 мм**	**м3**	**1,6800**	**41859,90**	**70325**
		Итого оплата труда:			**18748,66**	**31498**
		Итого эксплуатация машин:			**5402,55**	**9076**
		Итого материалов:			**19758,21**	**33194**
		Накладные расходы	%	--	11253,51	18906
		Сметная прибыль	%	8	4249,07	7138
		Сметная стоимость:			**57362,47**	**96369**
34	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	**1т**	**0,0611**	**416007,38**	**25426**
		Итого оплата труда:			**251847,96**	**15393**
		Итого эксплуатация машин:			**1291,38**	**79**
		Итого материалов:			**163454,00**	**9990**
		Накладные расходы	%	--	144963,97	8860
		Сметная прибыль	%	8	44877,71	2743
		Сметная стоимость:			**605849,06**	**37029**
35	**12041-132**	**Металлизация закладных деталей**	**т**	**0,0611**	**96078,00**	**5872**
		Накладные расходы	%	--	4073,71	249
		Сметная прибыль	%	8	8012,14	490
		Сметная стоимость:			**108163,84**	**6611**
36	**11-080201-0703 РСНБ РК 2015**	**Установка металлических решеток приямков**	**т**	**0,1264**	**533699,23**	**67460**
		Итого оплата труда:			**55213,89**	**6979**
		Итого эксплуатация машин:			**9130,62**	**1154**
		Итого материалов:			**472793,41**	**59761**
		Накладные расходы	%	--	51866,77	6556
		Сметная прибыль	%	8	46845,28	5921
		Сметная стоимость:			**632411,28**	**79937**
37	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен и фундаментов**	**м2**	**11,9200**	**881,54**	**10508**
		Итого оплата труда:			**291,08**	**3470**
		Итого эксплуатация машин:			**19,22**	**229**
		Итого материалов:			**573,99**	**6842**
		Накладные расходы	%	--	191,52	2283
		Сметная прибыль	%	8	85,84	1023
		Сметная стоимость:			**1158,90**	**13814**
		Монолитная лестница				
38	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**0,6600**	**19594,44**	**12932**
		Итого оплата труда:			**1555,83**	**1027**
		Итого эксплуатация машин:			**1097,63**	**724**

		Итого материалов:				**17191,36**	**11346**
		Накладные расходы	%	--		1617,37	1067
		Сметная прибыль	%	8		1696,95	1120
		Сметная стоимость:				**22908,76**	**15120**
39	**11-060401-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство монолитной лестницы (стены, ступени)**	**м3**	**5,1400**		**32133,41**	**165166**
		Итого оплата труда:				**11386,54**	**58527**
		Итого эксплуатация машин:				**2509,44**	**12899**
		Итого материалов:				**18826,98**	**96771**
		Накладные расходы	%	--		7119,08	36592
		Сметная прибыль	%	8		3140,20	16141
		Сметная стоимость:				**42392,69**	**217898**
40	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**т**	**0,0933**		**--**	**--**
41	**11-060301-0404 РСНБ РК 2015**	**Установка болтов**	**1т**	**0,0038**		**233665,62**	**897**
		Итого оплата труда:				**42737,50**	**164**
		Итого эксплуатация машин:				**2031,23**	**8**
		Итого материалов:				**189630,49**	**728**
		Накладные расходы	%	--		31513,96	121
		Сметная прибыль	%	8		21214,37	81
		Сметная стоимость:				**286393,96**	**1100**
42	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен и фундаментов**	**м2**	**10,0000**		**881,54**	**8815**
		Итого оплата труда:				**291,08**	**2911**
		Итого эксплуатация машин:				**19,22**	**192**
		Итого материалов:				**573,99**	**5740**
		Накладные расходы	%	--		191,52	1915
		Сметная прибыль	%	8		85,84	858
		Сметная стоимость:				**1158,90**	**11589**
43	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1**	**Монтаж м/конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/**	**т**	**0,3612**		**98769,22**	**35679**
		Итого оплата труда:				**80645,22**	**29132**
		Итого эксплуатация машин:				**20789,22**	**7510**
		Итого материалов:				**3337,85**	**1206**
		Накладные расходы	%	--		55383,14	20007
		Сметная прибыль	%	8		12332,19	4455
		Сметная стоимость:				**166484,55**	**60141**
44	**11-100114-0402 РСНБ РК 2015**	**Укладка по фермам прогонов из брусьев**	**м3**	**0,0480**		**84783,25**	**4070**

		Итого оплата труда:				**19643,76**	**943**
		Итого эксплуатация машин:				**1293,06**	**62**
		Итого материалов:				**64432,39**	**3093**
		Накладные расходы	%	--		15839,85	760
		Сметная прибыль	%	8		8049,85	386
		Сметная стоимость:				**108672,95**	**5216**
45	**11-100115-0102 РСНБ РК 2015**	**Огнезащита деревянных конструкций**	**м3**	**0,0480**		**20736,44**	**995**
		Итого оплата труда:				**2276,82**	**109**
		Итого эксплуатация машин:				**41,06**	**2**
		Итого материалов:				**18437,50**	**885**
		Накладные расходы	%	--		2298,49	110
		Сметная прибыль	%	8		1842,79	88
		Сметная стоимость:				**24877,73**	**1194**
46	**11-120101-0703 РСНБ РК 2015**	**Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, унифицированного профиля по готовым прогонам**	**м2**	**8,4000**		**1816,57**	**15259**
		Итого оплата труда:				**510,97**	**4292**
		Итого эксплуатация машин:				**54,99**	**462**
		Итого материалов:				**1268,76**	**10658**
		Накладные расходы	%	--		377,43	3170
		Сметная прибыль	%	8		175,52	1474
		Сметная стоимость:				**2369,52**	**19904**
47	**21-130201-0903 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками, анкерные**	**т**	**0,0038**		**531821,00**	**2042**
		Накладные расходы	%	--		22549,21	87
		Сметная прибыль	%	8		44349,62	170
		Сметная стоимость:				**598719,83**	**2299**
		Перекрытие на отм. -0,95					
48	**11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (1,68м3 для маломобильных групп населения для одного перекрытия)**	**м3**	**3,3600**		**37554,12**	**126182**
		Итого оплата труда:				**9938,76**	**33394**
		Итого эксплуатация машин:				**1830,60**	**6151**
		Итого материалов:				**26220,78**	**88102**
		Накладные расходы	%	--		6616,98	22233
		Сметная прибыль	%	8		3533,69	11873
		Сметная стоимость:				**47704,78**	**160288**
		Монолитная лестница Лм2, Лм-2н					
49	**11-060801-0105 РСНБ РК 2015**	**Устройство монолитной лестницы**	**м3**	**1,0500**		**46164,55**	**48473**
		Итого оплата труда:				**15915,90**	**16712**
		Итого эксплуатация машин:				**2835,56**	**2977**
		Итого материалов:				**28001,99**	**29402**
		Накладные расходы	%	--		10003,88	10504
		Сметная прибыль	%	8		4493,48	4718
		Сметная стоимость:				**60661,91**	**63695**

50	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркас[illegible] и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**т**	**0,002[illegible]**	**--**	**--**
			Страница 11			

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**600102**
В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**564422**
Материалы -	Тенге				**356511**
Всего заработная плата -	Тенге				**175418**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**7914**
Накладные расходы -	Тенге				**113414**
Сметная прибыль -	Тенге				**54227**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**732064**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**142**
Сметная заработная плата -	Тенге				**175418**
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**35679**
Материалы -	Тенге				**1206**
Всего заработная плата -	Тенге				**29132**
Накладные расходы -	Тенге				**20007**
Сметная прибыль -	Тенге				**4455**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**60141**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**24**
Сметная заработная плата -	Тенге				**29132**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**792205**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**165**
Сметная заработная плата -	Тенге				**204551**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				**14699542**
В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**14663862**
Материалы -	Тенге				**9773408**
Всего заработная плата -	Тенге				**3629640**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**13235**
Транспортные расходы -	Тенге				**168222**
Накладные расходы -	Тенге				**2520059**
Сметная прибыль -	Тенге				**1374714**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**18558635**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3017**
Сметная заработная плата -	Тенге				**3629640**
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**35679**
Материалы -	Тенге				**1206**
Всего заработная плата -	Тенге				**29132**
Накладные расходы -	Тенге				**20007**
Сметная прибыль -	Тенге				**4455**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**60141**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**24**
Сметная заработная плата -	Тенге				**29132**
ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				**18618776**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3041**
Сметная заработная плата -	Тенге				**3658772**

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

		РАЗДЕЛ 7.Каркас (л.2,5-10)					
51	**11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м**	**м3**	**85,6000**		**38586,22**	**3302981**
		Итого оплата труда:				**13897,60**	**1189635**
		Итого эксплуатация машин:				**6128,82**	**524627**
		Итого материалов:				**19967,01**	**1709176**
		Накладные расходы	%	--		8662,18	741483
		Сметная прибыль	%	8		3779,87	323557
		Сметная стоимость:				**51028,28**	**4368021**
52	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**т**	**0,6300**		**--**	**--**
53	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**1,8144**		**--**	**--**
54	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	**1т**	**0,2280**		**238347,38**	**54343**
		Итого оплата труда:				**74187,96**	**16915**
		Итого эксплуатация машин:				**1291,38**	**294**
		Итого материалов:				**163454,00**	**37268**
		Накладные расходы	%	--		47612,69	10856
		Сметная прибыль	%	8		22876,81	5216
		Сметная стоимость:				**308836,88**	**70415**
55	**12041-132**	**Металлизация закладных деталей**	**т**	**0,2280**		**96078,00**	**21906**
		Накладные расходы	%	--		4073,71	929
		Сметная прибыль	%	8		8012,14	1827
		Сметная стоимость:				**108163,84**	**24661**
56	**11-060701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89, Кэм=0,92**	**Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке высотой до 15 м**	**м3**	**117,9400**		**37964,83**	**4477572**
		Итого оплата труда:				**14877,77**	**1754684**
		Итого эксплуатация машин:				**5218,83**	**615509**
		Итого материалов:				**19096,32**	**2252220**
		Накладные расходы	%	--		9131,37	1076954
		Сметная прибыль	%	8		3767,70	444362
		Сметная стоимость:				**50863,90**	**5998888**
57	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**т**	**1,5660**		**--**	**--**
58	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг (шайбы)**	**1т**	**0,2927**		**416007,38**	**121782**
		Итого оплата труда:				**251847,96**	**73726**
		Итого эксплуатация машин:				**1291,38**	**378**

		Итого материалов:				**163454,00**	**47850**
		Накладные расходы	%	--		144963,97	42437
		Сметная прибыль	%	8		44877,71	13138
		Сметная стоимость:				**605849,06**	**177356**
59	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	**1т**	**0,4740**		**238347,38**	**112977**
		Итого оплата труда:				**74187,96**	**35165**
		Итого эксплуатация машин:				**1291,38**	**612**
		Итого материалов:				**163454,00**	**77477**
		Накладные расходы	%	--		47612,69	22568
		Сметная прибыль	%	8		22876,81	10844
		Сметная стоимость:				**308836,88**	**146389**
60	**12041-132**	**Металлизация закладных деталей**	**т**	**0,7667**		**96078,00**	**73667**
		Накладные расходы	%	--		4073,71	3123
		Сметная прибыль	%	8		8012,14	6143
		Сметная стоимость:				**108163,84**	**82934**
		Стены, перегородки					
61	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м**	**м3**	**234,0925**		**27942,47**	**6541123**
		Итого оплата труда:				**5537,32**	**1296245**
		Итого эксплуатация машин:				**2415,20**	**565380**
		Итого материалов:				**20542,35**	**4808811**
		Накладные расходы	%	--		4116,99	963756
		Сметная прибыль	%	8		2564,76	600390
		Сметная стоимость:				**34624,22**	**8105270**
62	**11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кладка стен из теплоблоков при высоте этажа до 4 м**	**м3**	**264,5295**		**8771,61**	**2320349**
		Итого оплата труда:				**4993,52**	**1320933**
		Итого эксплуатация машин:				**2656,72**	**702781**
		Итого материалов:				**1729,01**	**457373**
		Накладные расходы	%	--		3016,18	797869
		Сметная прибыль	%	8		943,02	249457
		Сметная стоимость:				**12730,81**	**3367675**
63	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Теплоблоки**	**м3**	**243,3672**		**16689,45**	**4061663**
		Накладные расходы	%	--		707,63	172215
		Сметная прибыль	%	8		1391,77	338710
		Сметная стоимость:				**18788,84**	**4572587**
64	**11011-250**	**Клей**	**кг**	**7142,2970**		**38,00**	**271407**
		Накладные расходы	%	--		1,61	11508
		Сметная прибыль	%	8		3,17	22633
		Сметная стоимость:				**42,78**	**305548**

65	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1**	**Монтаж м/конструкций по ж/бетонным и камен[illegible]м опорам/**	**т**	**1,3368**		**26445,49**	**35352**
		Итого оплата труда:				**16618,93**	**22216**
		Итого эксплуатация машин:				**11026,87**	**14741**
		Итого материалов:				**2130,40**	**2848**
		Накладные расходы	%	--		11671,34	15602
		Сметная прибыль	%	8		3049,35	4076
		Сметная стоимость:				**41166,18**	**55031**
66	**11011-907**	**Швеллеры из горячекатанного проката**	**т**	**1,2520**		**167300,00**	**209460**
		Накладные расходы	%	--		7093,52	8881
		Сметная прибыль	%	8		13951,48	17467
		Сметная стоимость:				**188345,00**	**235808**
67	**21-130201-0903 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками, анкерные**	**т**	**0,0130**		**531821,00**	**6892**
		Накладные расходы	%	--		22549,21	292
		Сметная прибыль	%	8		44349,62	575
		Сметная стоимость:				**598719,83**	**7759**
68	**11-080101-0301 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция горизонтальная цементная стен,фундаментов**	**м2**	**260,0000**		**1037,57**	**269768**
		Итого оплата труда:				**447,12**	**116250**
		Итого эксплуатация машин:				**11,03**	**2868**
		Итого материалов:				**584,95**	**152086**
		Накладные расходы	%	--		280,76	72997
		Сметная прибыль	%	8		105,47	27421
		Сметная стоимость:				**1423,80**	**370187**
69	**11-060701-0109 РСНБ РК 2015**	**Устройство перемычек**	**м3**	**0,3000**		**45516,66**	**13655**
		Итого оплата труда:				**16377,14**	**4913**
		Итого эксплуатация машин:				**4317,97**	**1295**
		Итого материалов:				**25753,79**	**7726**
		Накладные расходы	%	--		10209,60	3063
		Сметная прибыль	%	8		4458,10	1337
		Сметная стоимость:				**60184,35**	**18055**
70	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**т**	**0,0132**		**--**	**--**
71	**11-070516-0104 РСНБ РК 2015**	**Устройство герметизации стыков горизонтальных пенополистиролом**	**м**	**1190,0000**		**191,02**	**227310**
		Итого оплата труда:				**52,19**	**62107**
		Итого эксплуатация машин:				**6,34**	**7549**
		Итого материалов:				**135,66**	**161434**
		Накладные расходы	%	--		41,88	49842
		Сметная прибыль	%	8		18,63	22172

		Сметная стоимость:				**251,53**	**299324**
72	**11-070516-0105 РСНБ РК 2015**	**Устройство герметизации стыков вертикальны[illegible]енополистиролом** Страница 15м		**970,000**		**381,68**	**370231**
		Итого оплата труда:				**107,37**	**104147**
		Итого эксплуатация машин:				**11,03**	**10701**
		Итого материалов:				**268,81**	**260741**
		Накладные расходы	%	--		85,69	83115
		Сметная прибыль	%	8		37,39	36268
		Сметная стоимость:				**504,76**	**489613**
73	**11-460303-0107 РСНБ РК 2015**	**Заделка отверстий кирпичом и раствором (после прокладки коммуникаций)**	**м3**	**1,0000**		**53690,96**	**53691**
		Итого оплата труда:				**30847,57**	**30848**
		Итого эксплуатация машин:				**478,85**	**479**
		Итого материалов:				**22599,31**	**22599**
		Накладные расходы	%	--		18611,49	18611
		Сметная прибыль	%	8		5784,20	5784
		Сметная стоимость:				**78086,65**	**78087**
		Стена противопожарная на отм.+13480 (л.43)					
74	**11-060601-0107 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Устройство бетонных стен высотой до 6 м, толщиной до 150 мм на высоте свыше 16 м**	**м3**	**6,0000**		**47023,48**	**282141**
		Итого оплата труда:				**20292,00**	**121752**
		Итого эксплуатация машин:				**5620,39**	**33722**
		Итого материалов:				**22397,61**	**134386**
		Накладные расходы	%	--		12252,70	73516
		Сметная прибыль	%	8		4742,09	28453
		Сметная стоимость:				**64018,28**	**384110**
75	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**т**	**0,0014**		**--**	**--**
76	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0052**		**--**	**--**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**22828270**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**22792918**
Материалы -			Тенге				**10129147**
Всего заработная плата -			Тенге				**6127320**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**4644995**
Накладные расходы -			Тенге				**4154015**
Сметная прибыль -			Тенге				**2155755**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**29102687**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**5139**
Сметная заработная плата -			Тенге				**6127320**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**35352**

		Материалы -	Тенге				2848
		Всего заработная плата -	Тенге				22216
		Накладные расходы -	Тенге				15602
		Сметная прибыль -	Тенге				4076
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				55031
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				16
		Сметная заработная плата -	Тенге				22216
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				29157718
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5155
		Сметная заработная плата -	Тенге				6149536
		РАЗДЕЛ 8.Перекрытие (л.14,18,23)					
77	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	511,7000		37554,12	19216443
		Итого оплата труда:				9938,76	5085665
		Итого эксплуатация машин:				1830,60	936720
		Итого материалов:				26220,78	13417172
		Накладные расходы	%	--		6616,98	3385906
		Сметная прибыль	%	8		3533,69	1808188
		Сметная стоимость:				47704,78	24410538
78	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,0768		--	--
79	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	т	2,4744		--	--
80	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	1т	0,1102		238347,38	26275
		Итого оплата труда:				74187,96	8178
		Итого эксплуатация машин:				1291,38	142
		Итого материалов:				163454,00	18019
		Накладные расходы	%	--		47612,69	5249
		Сметная прибыль	%	8		22876,81	2522
		Сметная стоимость:				308836,88	34046
81	12041-132	**Металлизация закладных деталей**	т	0,1102		96078,00	10592
		Накладные расходы	%	--		4073,71	449
		Сметная прибыль	%	8		8012,14	883
		Сметная стоимость:				108163,84	11924
82	11-460303-0101 РСНБ РК 2015	**Заделка отверстий (после прокладки коммуникаций)**	м3	0,5000		95773,91	47887
		Итого оплата труда:				57808,16	28904
		Итого эксплуатация машин:				673,80	337
		Итого материалов:				37623,39	18812
		Накладные расходы	%	--		34672,50	17336
		Сметная прибыль	%	8		10435,71	5218
		Сметная стоимость:				140882,12	70441
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				19301197

		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				19301197
		Материалы -	Тенге				13454002
		Всего заработная плата -	Тенге				5122747
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				10592
		Накладные расходы -	Тенге				3408940
		Сметная прибыль -	Тенге				1816811
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				24526949
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4318
		Сметная заработная плата -	Тенге				5122747
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				24526949
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4318
		Сметная заработная плата -	Тенге				5122747
		РАЗДЕЛ 9.Кровля (л.37)					
83	**11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка стропил**	**м3**	**18,4680**		**90710,31**	**1675238**
		Итого оплата труда:				**24865,57**	**459217**
		Итого эксплуатация машин:				**1382,76**	**25537**
		Итого материалов:				**65061,75**	**1201560**
		Накладные расходы	%	--		19346,20	357286
		Сметная прибыль	%	8		8804,52	162602
		Сметная стоимость:				**118861,03**	**2195125**
84	**21-130201-0901 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками и шайбами**	**т**	**0,0373**		**404706,00**	**15094**
		Накладные расходы	%	--		17159,53	640
		Сметная прибыль	%	8		33749,24	1259
		Сметная стоимость:				**455614,78**	**16993**
85	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	**м3**	**18,4680**		**10174,85**	**187909**
		Итого оплата труда:				**946,06**	**17472**
		Итого эксплуатация машин:				**56,84**	**1050**
		Итого материалов:				**9198,39**	**169876**
		Накладные расходы	%	--		1021,14	18858
		Сметная прибыль	%	8		895,68	16541
		Сметная стоимость:				**12091,67**	**223309**
86	**11-100114-0402 РСНБ РК 2015**	**Укладка по фермам прогонов из брусьев (обрешетка)**	**м3**	**3,2800**		**84783,25**	**278089**
		Итого оплата труда:				**19643,76**	**64432**
		Итого эксплуатация машин:				**1293,06**	**4241**
		Итого материалов:				**64432,39**	**211338**
		Накладные расходы	%	--		15839,85	51955
		Сметная прибыль	%	8		8049,85	26404
		Сметная стоимость:				**108672,95**	**356447**

87	**11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия из частилы по фермам**	**м2**	**590,0000**		**353,76**	**208716**
		Итого оплата труда:				**36,06**	**21273**
		Итого эксплуатация машин:				**2,64**	**1556**
		Итого материалов:				**316,29**	**186612**
		Накладные расходы	%	--		37,48	22110
		Сметная прибыль	%	8		31,30	18466
		Сметная стоимость:				**422,53**	**249293**
88	**11-120101-0703 РСНБ РК 2015**	**Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, унифицированного профиля по готовым прогонам**	**м2кровли**	**590,0000**		**1816,57**	**1071777**
		Итого оплата труда:				**510,97**	**301474**
		Итого эксплуатация машин:				**54,99**	**32445**
		Итого материалов:				**1268,76**	**748567**
		Накладные расходы	%	--		377,43	222684
		Сметная прибыль	%	8		175,52	103557
		Сметная стоимость:				**2369,52**	**1398018**
89	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (толщ. 0,8мм)**	**м2**	**70,0000**		**2850,58**	**199540**
		Итого оплата труда:				**1127,36**	**78915**
		Итого эксплуатация машин:				**14,01**	**980**
		Итого материалов:				**1712,94**	**119906**
		Накладные расходы	%	--		783,66	54856
		Сметная прибыль	%	8		290,74	20352
		Сметная стоимость:				**3924,97**	**274748**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**3636364**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3636364**
Материалы -			Тенге				**2637859**
Всего заработная плата -			Тенге				**942783**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**15094**
Накладные расходы -			Тенге				**728389**
Сметная прибыль -			Тенге				**349180**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4713933**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**816**
Сметная заработная плата -			Тенге				**942783**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**4713933**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**816**
Сметная заработная плата -			Тенге				**942783**
РАЗДЕЛ 10.Лестницы							
90	**11-060801-0105 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонного марша (16,1м3 для маломобильных групп населения для одной лестницы)**	**м3**	**54,0000**		**46164,55**	**2492886**
		Итого оплата труда:				**15915,90**	**859459**
		Итого эксплуатация машин:				**2835,56**	**153120**
		Итого материалов:				**28001,99**	**1512108**
		Накладные расходы	%	--		10003,88	540210

		Сметная прибыль	%	8		4493,48	242648
		Сметная стоимость:				**60661,91**	**3275743**
91	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм(178,92кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)**	**т**	**0,6646**		**--**	**--**
92	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	**т**	**0,1555**		**416007,38**	**64697**
		Итого оплата труда:				**251847,96**	**39167**
		Итого эксплуатация машин:				**1291,38**	**201**
		Итого материалов:				**163454,00**	**25420**
		Накладные расходы	%	--		144963,97	22545
		Сметная прибыль	%	8		44877,71	6979
		Сметная стоимость:				**605849,06**	**94222**
93	**12041-132**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,1555**		**96078,00**	**14942**
		Накладные расходы	%	--		4073,71	634
		Сметная прибыль	%	8		8012,14	1246
		Сметная стоимость:				**108163,84**	**16822**
94	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1**	**Монтаж прогонов по ж/бетонным и каменным опорам/ (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)**	**т**	**5,9471**		**32177,17**	**191362**
		Итого оплата труда:				**21701,68**	**129063**
		Итого эксплуатация машин:				**9984,23**	**59378**
		Итого материалов:				**3565,43**	**21204**
		Накладные расходы	%	--		15141,00	90046
		Сметная прибыль	%	8		3785,45	22513
		Сметная стоимость:				**51103,63**	**303920**
95	**21-060510-0101 РСНБ РК 2015**	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений**	**т**	**5,9471**		**629627,00**	**3744480**
		Накладные расходы	%	--		26696,18	158766
		Сметная прибыль	%	8		52505,85	312260
		Сметная стоимость:				**708829,04**	**4215506**
96	**ССЦ кн.2 т.ч.тб.3**	**Доплата за марку стали С 245 (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)**	**т**	**5,9471**		**4445,00**	**26435**
		Накладные расходы	%	--		188,47	1121
		Сметная прибыль	%	8		370,68	2204
		Сметная стоимость:				**5004,15**	**29760**
97	**11-150207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Штукатурка по сетке косоуров**	**м2**	**60,0000**		**3603,81**	**216229**
		Итого оплата труда:				**1670,72**	**100243**
		Итого эксплуатация машин:				**34,01**	**2041**
		Итого материалов:				**1916,04**	**114962**
		Накладные расходы	%	--		1107,18	66431
		Сметная прибыль	%	8		376,88	22613

		Сметная стоимость:				**5087,87**	**305272**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**6751031**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**6533234**
		Материалы -	Тенге				**1652490**
		Всего заработная плата -	Тенге				**998869**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**3759422**
		Накладные расходы -	Тенге				**788585**
		Сметная прибыль -	Тенге				**585745**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**7907564**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**833**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**998869**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**217797**
		Материалы -	Тенге				**21204**
		Всего заработная плата -	Тенге				**129063**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**26435**
		Накладные расходы -	Тенге				**91167**
		Сметная прибыль -	Тенге				**24717**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**333681**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**102**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**129063**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**8241245**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**935**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1127932**
		РАЗДЕЛ 11.Разные работы					
		Монолитные опоры на отм. +13480 и плиты					
98	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м**	**м3**	**15,3564**		**27942,47**	**429096**
		Итого оплата труда:				**5537,32**	**85033**
		Итого эксплуатация машин:				**2415,20**	**37089**
		Итого материалов:				**20542,35**	**315457**
		Накладные расходы	%	--		4116,99	63222
		Сметная прибыль	%	8		2564,76	39385
		Сметная стоимость:				**34624,22**	**531703**
99	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных опор**	**м3**	**4,5600**		**24201,44**	**110359**
		Итого оплата труда:				**5940,84**	**27090**
		Итого эксплуатация машин:				**1151,91**	**5253**
		Итого материалов:				**17385,13**	**79276**
		Накладные расходы	%	--		4029,61	18375
		Сметная прибыль	%	8		2258,48	10299
		Сметная стоимость:				**30489,54**	**139032**
100	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг (гильзы для ограждения)**	**1т**	**0,0279**		**416007,38**	**11607**

		Итого оплата труда:				**251847,96**	**7027**
		Итого эксплуатация машин:				**1291,38**	**36**
		Итого материалов:				**163454,00**	**4560**
		Накладные расходы	%	--		144963,97	4044
		Сметная прибыль	%	8		44877,71	1252
		Сметная стоимость:				**605849,06**	**16903**
101	**23-010201-0117 РСНБ РК 2015**	**Трубы электросварные /ГОСТ 10704-91/, 32х2,2 мм**	**м**	**15,3000**		**383,00**	**5860**
		Накладные расходы	%	--		16,24	248
		Сметная прибыль	%	8		31,94	489
		Сметная стоимость:				**431,18**	**6597**
102	**11-460303-0105 РСНБ РК 2015**	**Заделка отверстий бетоном**	**м3**	**0,5000**		**118303,93**	**59152**
		Итого оплата труда:				**78931,64**	**39466**
		Итого эксплуатация машин:				**1108,87**	**554**
		Итого материалов:				**38815,82**	**19408**
		Накладные расходы	%	--		46813,48	23407
		Сметная прибыль	%	8		13209,39	6605
		Сметная стоимость:				**178326,81**	**89163**
103	**11-120101-1705 РСНБ РК 2015**	**Укладка плоских асбестоцементных листов (с опиранием на стены)**	**м2**	**130,0000**		**3219,93**	**418591**
		Итого оплата труда:				**277,65**	**36095**
		Итого эксплуатация машин:				**14,84**	**1929**
		Итого материалов:				**2930,75**	**380997**
		Накладные расходы	%	--		299,76	38969
		Сметная прибыль	%	8		281,58	36605
		Сметная стоимость:				**3801,27**	**494165**
104	**11-060301-0301 РСНБ РК 2015**	**Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм**	**м2**	**113,7500**		**1902,59**	**216420**
		Итого оплата труда:				**246,10**	**27993**
		Итого эксплуатация машин:				**61,62**	**7010**
		Итого материалов:				**1619,17**	**184181**
		Накладные расходы	%	--		205,09	23329
		Сметная прибыль	%	8		168,61	19180
		Сметная стоимость:				**2276,29**	**258928**
105	**11-060301-0302 РСНБ РК 2015 К=2**	**На каждые 10 мм изменения толщины, исключить**	**м2**	**113,7500**		**-364,04**	**-41409**
		Итого оплата труда:				**-33,12**	**-3767**
		Итого эксплуатация машин:				**-12,11**	**-1377**
		Итого материалов:				**-323,60**	**-36810**
		Накладные расходы	%	--		-32,18	-3660
		Сметная прибыль	%	8		-31,70	-3606
		Сметная стоимость:				**-427,91**	**-48675**

106	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**	**0,2502**	**15596,76**	**3903**
		Итого оплата труда:			**14817,90**	**3708**
		Итого эксплуатация машин:			**1366,44**	**342**
		Итого материалов:			**31,92**	**8**
		Накладные расходы	%	--	8152,70	2040
		Сметная прибыль	%	8	1899,96	475
		Сметная стоимость:			**25649,42**	**6419**
107	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015**	**Арматурные заготовки, несобранные в каркасы и сетки: сталь гладкая классаА-I, d 8 мм (анкер)**	**т**	**0,0006**	**--**	**--**
		Вентиляционные шахты				
108	**11-070107-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных монтажных изделий массой свыше 20 кг**	**т**	**2,3640**	**674226,63**	**1593865**
		Итого оплата труда:			**48131,82**	**113783**
		Итого эксплуатация машин:			**6167,61**	**14580**
		Итого материалов:			**621335,82**	**1468832**
		Накладные расходы	%	--	59744,40	141235
		Сметная прибыль	%	8	58717,68	138808
		Сметная стоимость:			**792688,71**	**1873908**
109	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**122,9275**	**87,89**	**10804**
		Итого оплата труда:			**46,53**	**5720**
		Итого эксплуатация машин:			**2,27**	**279**
		Итого материалов:			**39,37**	**4839**
		Накладные расходы	%	--	30,02	3690
		Сметная прибыль	%	8	9,43	1159
		Сметная стоимость:			**127,34**	**15653**
110	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м2**	**122,9275**	**185,74**	**22833**
		Итого оплата труда:			**54,61**	**6713**
		Итого эксплуатация машин:			**3,25**	**399**
		Итого материалов:			**128,44**	**15788**
		Накладные расходы	%	--	38,73	4761
		Сметная прибыль	%	8	17,96	2208
		Сметная стоимость:			**242,43**	**29801**
111	**11-100102-0603 РСНБ РК 2015**	**Обшивка стен асбестоцементными листами**	**м2**	**111,2600**	**2094,10**	**232989**
		Итого оплата труда:			**911,12**	**101371**
		Итого эксплуатация машин:			**13,60**	**1514**
		Итого материалов:			**1176,14**	**130857**
		Накладные расходы	%	--	656,74	73069
		Сметная прибыль	%	8	220,07	24485
		Сметная стоимость:			**2970,90**	**330543**

112	**21-130407-0202 РСНБ РК 2015**	**Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм, ГОСТ 18124-.**	**м2**	**114,0415**		**2159,00**	**246216**
		Накладные расходы	%	--		91,54	10440
		Сметная прибыль	%	8		180,04	20532
		Сметная стоимость:				**2430,58**	**277188**
113	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (всех м/к)**	**м2**	**300,0000**		**87,89**	**26366**
		Итого оплата труда:				**46,53**	**13960**
		Итого эксплуатация машин:				**2,27**	**680**
		Итого материалов:				**39,37**	**11810**
		Накладные расходы	%	--		30,02	9005
		Сметная прибыль	%	8		9,43	2830
		Сметная стоимость:				**127,34**	**38201**
114	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м2**	**300,0000**		**185,74**	**55723**
		Итого оплата труда:				**54,61**	**16384**
		Итого эксплуатация машин:				**3,25**	**974**
		Итого материалов:				**128,44**	**38531**
		Накладные расходы	%	--		38,73	11619
		Сметная прибыль	%	8		17,96	5387
		Сметная стоимость:				**242,43**	**72729**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**3402373**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3402373**
Материалы -			Тенге				**2617734**
Всего заработная плата -			Тенге				**480576**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**252075**
Накладные расходы -			Тенге				**423793**
Сметная прибыль -			Тенге				**306093**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4132259**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**387**
Сметная заработная плата -			Тенге				**480576**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**4132259**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**387**
Сметная заработная плата -			Тенге				**480576**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:			Тенге				**55919235**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**55666086**
Материалы -			Тенге				**30491233**
Всего заработная плата -			Тенге				**13672295**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**8682178**
Накладные расходы -			Тенге				**9503722**
Сметная прибыль -			Тенге				**5213585**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**70383392**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**11493**
Сметная заработная плата -			Тенге				**13672295**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**253149**

Материалы -		Тенге				24052
Всего заработная плата -		Тенге				151279
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				26435
Накладные расходы -		Тенге				106769
Сметная прибыль -		Тенге				28793
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				388712
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				118
Сметная заработная плата -		Тенге				151279
ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		Тенге				70772104
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				11611
Сметная заработная плата -		Тенге				13823575
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:		Тенге				70618777
в том числе:						
- зарплата рабочих-строителей		Тенге				16203146
- затраты на эксплуатацию машин		Тенге				5235662
- в том числе зарплата машинистов		Тенге				1279201
- материалов, изделий и конструкций		Тенге				49011746
- перевозка грузов		Тенге				168222
- инженерное оборудование поставки подрядчика		Тенге				0
Накладные расходы I уровня		Тенге				8783883
Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				79402660
Накладные расходы II уровня		Тенге				3366673
ИТОГО:		Тенге				82769333
Сметная прибыль		Тенге				6621547
ИТОГО по смете:		Тенге				89390880

Локальная смета №2-1-2 общестроительные работы - АР

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1.ПРОЕМЫ (л.5)

1	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	м2 проемов	10,8400	2387,25	25878
		Итого оплата труда:			2196,24	23807
		Итого эксплуатация машин:			130,95	1419
		Итого материалов:			119,65	1297
		Накладные расходы	%	--	1470,26	15938
		Сметная прибыль	%	8	308,60	3345
		Сметная стоимость:			4166,11	45161
2	12064-4	**Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами**	м2	10,8400	30000,00	325200
		Накладные расходы	%	--	1272,00	13788
		Сметная прибыль	%	8	2501,76	27119
		Сметная стоимость:			33773,76	366108
3	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	6,0000	1567,64	9406
		Итого оплата труда:			1415,51	8493
		Итого эксплуатация машин:			53,15	319
		Итого материалов:			113,48	681

		Накладные расходы	%	--		1837,09	11023
		Сметная прибыль	%	8		272,38	1634
		Сметная стоимость:				**3677,11**	**22063**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**360484**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**360484**
	Материалы -		Тенге				**1978**
	Всего заработная плата -		Тенге				**32300**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**325200**
	Сдача и испытание -		Тенге				**415**
		Накладные расходы -	Тенге				**40749**
		Сметная прибыль -	Тенге				**32099**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**433331**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**32300**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**433331**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**32300**
		РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ (л.4)					
		Тип Б					
4	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**22,7200**		**293,94**	**6678**
		Итого оплата труда:				**88,15**	**2003**
		Итого эксплуатация машин:				**30,34**	**689**
		Итого материалов:				**187,60**	**4262**
		Накладные расходы	%	--		68,42	1555
		Сметная прибыль	%	8		28,99	659
		Сметная стоимость:				**391,35**	**8891**
5	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**2,2720**		**22122,80**	**50263**
		Итого оплата труда:				**3879,60**	**8814**
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**16**
		Итого материалов:				**18236,00**	**41432**
		Накладные расходы	%	--		3400,86	7727
		Сметная прибыль	%	8		2041,89	4639
		Сметная стоимость:				**27565,56**	**62629**
6	**11-110101-0405 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**22,7200**		**740,65**	**16827**
		Итого оплата труда:				**399,44**	**9075**
		Итого эксплуатация машин:				**41,83**	**950**
		Итого материалов:				**304,91**	**6928**
		Накладные расходы	%	--		284,97	6475
		Сметная прибыль	%	8		82,05	1864

		Сметная стоимость:				**1107,67**	**25166**
7	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройств**	**м2 стяжки**	**22,720**		**715,55**	**16257**
		Итого оплата труда:				**372,46**	**8462**
		Итого эксплуатация машин:				**28,37**	**645**
		Итого материалов:				**329,40**	**7484**
		Накладные расходы	%	--		266,79	6061
		Сметная прибыль	%	8		78,59	1785
		Сметная стоимость:				**1060,92**	**24104**
8	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**22,7200**		**365,22**	**8298**
		Итого оплата труда:				**27,40**	**622**
		Итого эксплуатация машин:				**19,26**	**438**
		Итого материалов:				**328,28**	**7458**
		Накладные расходы	%	--		32,88	747
		Сметная прибыль	%	8		31,85	724
		Сметная стоимость:				**429,95**	**9768**
		Тип И					
9	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**27,1900**		**293,94**	**7992**
		Итого оплата труда:				**88,15**	**2397**
		Итого эксплуатация машин:				**30,34**	**825**
		Итого материалов:				**187,60**	**5101**
		Накладные расходы	%	--		68,42	1860
		Сметная прибыль	%	8		28,99	788
		Сметная стоимость:				**391,35**	**10641**
10	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**2,7190**		**22122,80**	**60152**
		Итого оплата труда:				**3879,60**	**10549**
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**20**
		Итого материалов:				**18236,00**	**49584**
		Накладные расходы	%	--		3400,86	9247
		Сметная прибыль	%	8		2041,89	5552
		Сметная стоимость:				**27565,56**	**74951**
11	**11-110101-0405 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**27,1900**		**740,65**	**20138**
		Итого оплата труда:				**399,44**	**10861**
		Итого эксплуатация машин:				**41,83**	**1137**
		Итого материалов:				**304,91**	**8290**
		Накладные расходы	%	--		284,97	7748
		Сметная прибыль	%	8		82,05	2231
		Сметная стоимость:				**1107,67**	**30118**

12	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройств**	**м2 стяжки**	**27,1900**		**715,55**	**19456**
		Итого оплата труда:				**372,46**	**10127**
		Итого эксплуатация машин:				**28,37**	**771**
		Итого материалов:				**329,40**	**8956**
		Накладные расходы	%	--		266,79	7254
		Сметная прибыль	%	8		78,59	2137
		Сметная стоимость:				**1060,92**	**28846**
13	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**27,1900**		**365,22**	**9930**
		Итого оплата труда:				**27,40**	**745**
		Итого эксплуатация машин:				**19,26**	**524**
		Итого материалов:				**328,28**	**8926**
		Накладные расходы	%	--		32,88	894
		Сметная прибыль	%	8		31,85	866
		Сметная стоимость:				**429,95**	**11690**
		Тип Г					
14	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**434,4000**		**293,94**	**127687**
		Итого оплата труда:				**88,15**	**38293**
		Итого эксплуатация машин:				**30,34**	**13180**
		Итого материалов:				**187,60**	**81492**
		Накладные расходы	%	--		68,42	29723
		Сметная прибыль	%	8		28,99	12593
		Сметная стоимость:				**391,35**	**170003**
15	11-270602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	**м2 покрытия**	**434,4000**		**2054,88**	**892638**
		Итого оплата труда:				**107,91**	**46876**
		Итого эксплуатация машин:				**127,98**	**55595**
		Итого материалов:				**1861,72**	**808732**
		Накладные расходы	%	--		154,95	67312
		Сметная прибыль	%	8		176,79	76796
		Сметная стоимость:				**2386,62**	**1036747**
16	11-270602-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270602-0704**	**м2 покрытия**	**434,4000**		**259,60**	**112769**
		Итого оплата труда:				**2,64**	**1149**
		Итого эксплуатация машин:				**4,89**	**2125**
		Итого материалов:				**254,23**	**110438**
		Накладные расходы	%	--		12,67	5503
		Сметная прибыль	%	8		21,78	9462
		Сметная стоимость:				**294,05**	**127734**

17	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками Страница 28	м3 подстилающего слоя	34,7520		11422,71	396962
		Итого оплата труда:				4193,95	145748
		Итого эксплуатация машин:				1632,06	56717
		Итого материалов:				6356,25	220892
		Накладные расходы	%	--		3146,73	109355
		Сметная прибыль	%	8		1165,56	40505
		Сметная стоимость:				15735,00	546823
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1746048
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1746048
Материалы -			Тенге				1369976
Всего заработная плата -			Тенге				295722
		Накладные расходы -	Тенге				261463
		Сметная прибыль -	Тенге				160601
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2168111
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				257
		Сметная заработная плата -	Тенге				295722
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2168111
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				257
		Сметная заработная плата -	Тенге				295722
		РАЗДЕЛ 3.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
18	11-150203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	84,6400		1597,07	135176
		Итого оплата труда:				768,31	65030
		Итого эксплуатация машин:				58,64	4964
		Итого материалов:				820,17	69419
		Накладные расходы	%	--		506,60	42879
		Сметная прибыль	%	8		168,29	14244
		Сметная стоимость:				2271,97	192299
19	11-150203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	61,5700		557,10	34301
		Итого оплата труда:				447,26	27538
		Итого эксплуатация машин:				5,32	327
		Итого материалов:				107,41	6613
		Накладные расходы	%	--		279,11	17185
		Сметная прибыль	%	8		66,90	4119
		Сметная стоимость:				903,11	55604

20	**11-150401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**115,6400**		**179,95**	**20810**
		Итого оплата труда:				**137,97**	**15955**
		Итого эксплуатация машин:				**2,08**	**241**
		Итого материалов:				**40,96**	**4736**
		Накладные расходы	%	--		86,45	9997
		Сметная прибыль	%	8		21,31	2464
		Сметная стоимость:				**287,71**	**33271**
21	**11-150403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска простая колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**30,5700**		**428,86**	**13110**
		Итого оплата труда:				**231,40**	**7074**
		Итого эксплуатация машин:				**1,59**	**49**
		Итого материалов:				**196,67**	**6012**
		Накладные расходы	%	--		150,37	4597
		Сметная прибыль	%	8		46,34	1417
		Сметная стоимость:				**625,56**	**19123**
22	**11-150401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**821,7800**		**109,55**	**90027**
		Итого оплата труда:				**94,06**	**77300**
		Итого эксплуатация машин:				**1,53**	**1256**
		Итого материалов:				**14,74**	**12115**
		Накладные расходы	%	--		58,38	47973
		Сметная прибыль	%	8		13,43	11040
		Сметная стоимость:				**181,36**	**149040**
		Утепление по наружным стенам (л.2)					
23	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**129,2300**		**881,54**	**113921**
		Итого оплата труда:				**291,08**	**37617**
		Итого эксплуатация машин:				**19,22**	**2484**
		Итого материалов:				**573,99**	**74177**
		Накладные расходы	%	--		191,52	24750
		Сметная прибыль	%	8		85,84	11094
		Сметная стоимость:				**1158,90**	**149764**
24	**11-260201-0501 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме**	**м3 изоляции**	**3,8800**		**39998,71**	**155195**
		Итого оплата труда:				**26052,90**	**101085**
		Итого эксплуатация машин:				**1250,46**	**4852**

		Итого материалов:				**13164,89**	**51080**
		Накладные расходы	%	--		16714,07	64851
		Сметная прибыль	%	8		4537,02	17604
		Сметная стоимость:				**61249,80**	**237649**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**562539**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**562539**
Материалы -			Тенге				**224153**
Всего заработная плата -			Тенге				**331598**
		Накладные расходы -	Тенге				**212230**
		Сметная прибыль -	Тенге				**61982**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**836751**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**266**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**331598**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**836751**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**266**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**331598**

РАЗДЕЛ 4.РАЗНЫЕ РАБОТЫ

Ограждения входов в техническое подполье (л.2)

25	**11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0877**		**81334,13**	**7134**
		Итого оплата труда:				**59639,38**	**5231**
		Итого эксплуатация машин:				**22743,82**	**1995**
		Итого материалов:				**7569,23**	**664**
		Накладные расходы	%	--		41308,93	3623
		Сметная прибыль	%	8		9811,45	861
		Сметная стоимость:				**132454,51**	**11618**
26	**21-130814-1901 РСНБ РК 2015**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,0877**		**513133,00**	**45008**
		Накладные расходы	%	--		21756,84	1908
		Сметная прибыль	%	8		42791,19	3753
		Сметная стоимость:				**577681,03**	**50670**
27	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**13,5000**		**87,89**	**1186**
		Итого оплата труда:				**46,53**	**628**
		Итого эксплуатация машин:				**2,27**	**31**
		Итого материалов:				**39,37**	**531**
		Накладные расходы	%	--		30,02	405
		Сметная прибыль	%	8		9,43	127
		Сметная стоимость:				**127,34**	**1719**
28	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**13,5000**		**185,74**	**2508**
		Итого оплата труда:				**54,61**	**737**

		Итого эксплуатация машин:				**3,25**	**44**
		Итого материалов:				**128,44**	**1734**
		Накладные расходы	%	--		38,73	523
		Сметная прибыль	%	8		17,96	242
		Сметная стоимость:				**242,43**	**3273**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**55836**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**48702**
Материалы -			Тенге				**2265**
Всего заработная плата -			Тенге				**1365**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**45008**
Накладные расходы -			Тенге				**2836**
Сметная прибыль -			Тенге				**4123**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**55661**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1365**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**7134**
Материалы -			Тенге				**664**
Всего заработная плата -			Тенге				**5231**
Накладные расходы -			Тенге				**3623**
Сметная прибыль -			Тенге				**861**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**11618**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**4**
Сметная заработная плата -			Тенге				**5231**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**67279**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**5**
Сметная заработная плата -			Тенге				**6597**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:			Тенге				**2724907**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2717773**
Материалы -			Тенге				**1598372**
Всего заработная плата -			Тенге				**660985**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**370208**
Сдача и испытание -			Тенге				**415**
Накладные расходы -			Тенге				**517278**
Сметная прибыль -			Тенге				**258804**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3493855**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**547**
Сметная заработная плата -			Тенге				**660985**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**7134**
Материалы -			Тенге				**664**
Всего заработная плата -			Тенге				**5231**
Накладные расходы -			Тенге				**3623**
Сметная прибыль -			Тенге				**861**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**11618**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**4**
Сметная заработная плата -			Тенге				**5231**
ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:			Тенге				**3505473**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**551**
Сметная заработная плата -			Тенге				**666216**

РАЗДЕЛ 5.ПЕРЕГОРОДКИ

		Дверцы доступа к счетчикам					
29	**12-190101-0303 РСНБ РК 2015**	**Отверстия в деревянных перегородках оштукатуренных для водогазопроводных и чугунных трубопроводов. Прорезка**	**отверстие**	**15,0000**		**877,63**	**13164**
		Итого оплата труда:				**830,01**	**12450**
		Итого эксплуатация машин:				**47,63**	**714**
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	--		548,55	8228
		Сметная прибыль	%	8		114,09	1711
		Сметная стоимость:				**1540,27**	**23104**
30	**11-100111-0202 РСНБ РК 2015**	**Полки антресольные. Установка дверных блоков**	**блок**	**15,0000**		**523,64**	**7855**
		Итого оплата труда:				**338,04**	**5071**
		Итого эксплуатация машин:				**61,05**	**916**
		Итого материалов:				**145,27**	**2179**
		Накладные расходы	%	--		232,92	3494
		Сметная прибыль	%	8		60,52	908
		Сметная стоимость:				**817,08**	**12256**
31	**22-030201-0105 РСНБ РК 2015**	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм ГОСТ 6266-97**	**м2**	**12,1500**		**419,00**	**5091**
		Накладные расходы	%	--		17,77	216
		Сметная прибыль	%	8		34,94	425
		Сметная стоимость:				**471,71**	**5731**
32	**11011-818**	**Петля врезная**	**шт**	**30,0000**		**50,00**	**1500**
		Накладные расходы	%	--		2,12	64
		Сметная прибыль	%	8		4,17	125
		Сметная стоимость:				**56,29**	**1689**
33	**11011-819**	**Задвижка**	**шт**	**15,0000**		**96,00**	**1440**
		Накладные расходы	%	--		4,07	61
		Сметная прибыль	%	8		8,01	120
		Сметная стоимость:				**108,08**	**1621**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**29050**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**29050**
Материалы -			Тенге				**2179**
Всего заработная плата -			Тенге				**17521**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**8031**
	Накладные расходы -		Тенге				**12062**
	Сметная прибыль -		Тенге				**3289**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**44401**
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**15**
	Сметная заработная плата -		Тенге				**17521**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				**44401**
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**15**
	Сметная заработная плата -		Тенге				**17521**

РАЗДЕЛ 6.КРОВЛЯ

Утепление чердачного перекрытия (л.4)

34	**11-120101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**228,7000**		**705,50**	**161347**
		Итого оплата труда:				**211,52**	**48374**
		Итого эксплуатация машин:				**25,45**	**5820**
		Итого материалов:				**472,82**	**108133**
		Накладные расходы	%	--		154,27	35281
		Сметная прибыль	%	8		68,78	15730
		Сметная стоимость:				**928,55**	**212358**
35	**11-130601-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой**	**м2**	**538,0000**		**4037,94**	**2172414**
		Итого оплата труда:				**2619,42**	**1409248**
		Итого эксплуатация машин:				**1003,80**	**540044**
		Итого материалов:				**884,26**	**475734**
		Накладные расходы	%	--		1651,13	888308
		Сметная прибыль	%	8		455,13	244858
		Сметная стоимость:				**6144,20**	**3305580**
36	**11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**136,2000**		**898,73**	**122407**
		Итого оплата труда:				**560,73**	**76371**
		Итого эксплуатация машин:				**51,29**	**6985**
		Итого материалов:				**299,36**	**40773**
		Накладные расходы	%	--		367,76	50090
		Сметная прибыль	%	8		101,32	13800
		Сметная стоимость:				**1367,81**	**186296**
37	**21-110101-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**21,0429**		**22425,00**	**471887**
		Накладные расходы	%	--		950,82	20008
		Сметная прибыль	%	8		1870,07	39352
		Сметная стоимость:				**25245,89**	**531247**
38	**11-120101-1301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**401,8000**		**567,62**	**228070**
		Итого оплата труда:				**228,27**	**91720**
		Итого эксплуатация машин:				**53,24**	**21394**
		Итого материалов:				**299,36**	**120283**
		Накладные расходы	%	--		158,27	63594
		Сметная прибыль	%	8		58,07	23333
		Сметная стоимость:				**783,97**	**314997**

39	**21-110401-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86**	**м3**	**62,0781**		**25122,00**	**1559526**
		Накладные расходы	%	--		1065,17	66124
		Сметная прибыль	%	8		2094,97	130052
		Сметная стоимость:				**28282,15**	**1755702**
40	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**538,0000**		**651,38**	**350442**
		Итого оплата труда:				**261,77**	**140834**
		Итого эксплуатация машин:				**101,95**	**54847**
		Итого материалов:				**314,45**	**169175**
		Накладные расходы	%	--		181,52	97657
		Сметная прибыль	%	8		66,63	35848
		Сметная стоимость:				**899,53**	**483946**
41	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**538,0000**		**248,62**	**133758**
		Итого оплата труда:				**19,27**	**10367**
		Итого эксплуатация машин:				**22,68**	**12203**
		Итого материалов:				**212,88**	**114532**
		Накладные расходы	%	--		21,87	11766
		Сметная прибыль	%	8		21,64	11642
		Сметная стоимость:				**292,13**	**157167**
42	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,7750**		**15596,76**	**12087**
		Итого оплата труда:				**14817,90**	**11484**
		Итого эксплуатация машин:				**1366,44**	**1059**
		Итого материалов:				**31,92**	**25**
		Накладные расходы	%	--		8152,70	6318
		Сметная прибыль	%	8		1899,96	1472
		Сметная стоимость:				**25649,42**	**19878**
43	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0586**		**59982,94**	**3515**
		Итого оплата труда:				**54368,75**	**3186**
		Итого эксплуатация машин:				**2469,65**	**145**
		Итого материалов:				**3643,69**	**214**
		Накладные расходы	%	--		37057,73	2172
		Сметная прибыль	%	8		7763,25	455
		Сметная стоимость:				**104803,92**	**6142**
44	**21-130814-1901 РСНБ РК 2015**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,0586**		**513133,00**	**30070**
		Накладные расходы	%	--		21756,84	1275
		Сметная прибыль	%	8		42791,19	2508
		Сметная стоимость:				**577681,03**	**33852**

Покрытие водосборного лотка и козырьков (л.11, л.5)

45	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**105,1000**	**651,38**	**68460**
		Итого оплата труда:			**261,77**	**27512**
		Итого эксплуатация машин:			**101,95**	**10714**
		Итого материалов:			**314,45**	**33049**
		Накладные расходы	%	--	181,52	19078
		Сметная прибыль	%	8	66,63	7003
		Сметная стоимость:			**899,53**	**94540**
46	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=20**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**76,0000**	**331,50**	**25194**
		Итого оплата труда:			**25,69**	**1953**
		Итого эксплуатация машин:			**30,24**	**2299**
		Итого материалов:			**283,85**	**21572**
		Накладные расходы	%	--	29,16	2216
		Сметная прибыль	%	8	28,85	2193
		Сметная стоимость:			**389,51**	**29603**
47	**11-120101-0103 РСНБ РК 2015**	**Кровли скатные из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство**	**м2 кровли**	**76,0000**	**2428,08**	**184534**
		Итого оплата труда:			**406,44**	**30889**
		Итого эксплуатация машин:			**110,16**	**8372**
		Итого материалов:			**1938,20**	**147304**
		Накладные расходы	%	--	341,90	25985
		Сметная прибыль	%	8	221,60	16841
		Сметная стоимость:			**2991,58**	**227360**
48	**11-120101-0105 РСНБ РК 2015**	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	**м2 кровли**	**29,1000**	**1102,71**	**32089**
		Итого оплата труда:			**188,81**	**5494**
		Итого эксплуатация машин:			**14,11**	**410**
		Итого материалов:			**904,10**	**26309**
		Накладные расходы	%	--	157,76	4591
		Сметная прибыль	%	8	100,84	2934
		Сметная стоимость:			**1361,31**	**39614**
49	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0070**	**416007,38**	**2909**
		Итого оплата труда:			**251847,96**	**1761**
		Итого эксплуатация машин:			**1291,38**	**9**
		Итого материалов:			**163454,00**	**1143**
		Накладные расходы	%	--	144963,97	1014
		Сметная прибыль	%	8	44877,71	314
		Сметная стоимость:			**605849,06**	**4237**
50	**23-010201-0184 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,9000**	**2196,00**	**1976**
		Накладные расходы	%	--	93,11	84
		Сметная прибыль	%	8	183,13	165

		Сметная стоимость:				**2472,24**	**2225**
		Теле-радиомачта (л.11)					
			Страница 36				
51	**11-090301-0204 РСНБ РК 2015**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 3 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,8508**		**36800,60**	**31310**
		Итого оплата труда:				**22565,30**	**19199**
		Итого эксплуатация машин:				**15827,22**	**13466**
		Итого материалов:				**3208,38**	**2730**
		Накладные расходы	%	--		15885,29	13515
		Сметная прибыль	%	8		4214,87	3586
		Сметная стоимость:				**56900,76**	**48411**
52	**23-010201-0146 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**24,4200**		**1316,00**	**32137**
		Накладные расходы	%	--		55,80	1363
		Сметная прибыль	%	8		109,74	2680
		Сметная стоимость:				**1481,54**	**36179**
53	**21-130201-0903 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,4214**		**531821,00**	**224131**
		Накладные расходы	%	--		22549,21	9503
		Сметная прибыль	%	8		44349,62	18691
		Сметная стоимость:				**598719,83**	**252324**
		Узлы кровли (л.24,25)					
54	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015 К=2**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**119,0000**		**664,68**	**79098**
		Итого оплата труда:				**173,09**	**20598**
		Итого эксплуатация машин:				**24,59**	**2926**
		Итого материалов:				**473,40**	**56335**
		Накладные расходы	%	--		129,95	15463
		Сметная прибыль	%	8		63,57	7565
		Сметная стоимость:				**858,20**	**102126**
55	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,4500**		**95656,90**	**43046**
		Итого оплата труда:				**25607,16**	**11523**
		Итого эксплуатация машин:				**1043,49**	**470**
		Итого материалов:				**69503,41**	**31277**
		Накладные расходы	%	--		20018,21	9008
		Сметная прибыль	%	8		9254,01	4164
		Сметная стоимость:				**124929,12**	**56218**
56	**11-120101-1705 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие сборные из плоских асбестоцементных листов. Устройство**	**м2 стяжки**	**26,5000**		**3219,93**	**85328**
		Итого оплата труда:				**277,65**	**7358**

		Итого эксплуатация машин:				**14,84**	**393**
		Итого материалов:				**2930,75**	**77665**
		Накладные расходы	%	--		299,76	7944
		Сметная прибыль	%	8		281,58	7462
		Сметная стоимость:				**3801,27**	**100734**
57	**21-070506-0102 РСНБ РК 2015**	**Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной 4 мм**	**м3**	**0,2703**		**139708,00**	**37763**
		Накладные расходы	%	--		5923,62	1601
		Сметная прибыль	%	8		11650,53	3149
		Сметная стоимость:				**157282,15**	**42513**
58	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**220,1832**		**2850,58**	**627649**
		Итого оплата труда:				**1127,36**	**248226**
		Итого эксплуатация машин:				**14,01**	**3084**
		Итого материалов:				**1712,94**	**377161**
		Накладные расходы	%	--		783,66	172548
		Сметная прибыль	%	8		290,74	64016
		Сметная стоимость:				**3924,97**	**864213**
59	**11-070516-0107 РСНБ РК 2015**	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой**	**м шва**	**87,0000**		**666,81**	**58012**
		Итого оплата труда:				**317,78**	**27647**
		Итого эксплуатация машин:				**184,13**	**16019**
		Итого материалов:				**260,60**	**22673**
		Накладные расходы	%	--		233,98	20356
		Сметная прибыль	%	8		72,06	6269
		Сметная стоимость:				**972,85**	**84638**
		Чаша водосточной воронки (л.25)					
60	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0942**		**65369,90**	**6158**
		Итого оплата труда:				**59755,71**	**5629**
		Итого эксплуатация машин:				**2469,65**	**233**
		Итого материалов:				**3643,69**	**343**
		Накладные расходы	%	--		40705,90	3834
		Сметная прибыль	%	8		8486,06	799
		Сметная стоимость:				**114561,86**	**10792**
61	**23-010201-0169 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**7,6000**		**1603,00**	**12183**
		Накладные расходы	%	--		67,97	517
		Сметная прибыль	%	8		133,68	1016
		Сметная стоимость:				**1804,64**	**13715**
62	**11-070112-0301 РСНБ РК 2015**	**Прокладки резиновые толщиной 30 мм. Укладка**	**м2 площади прокладок**	**1,0080**		**12007,07**	**12103**
		Итого оплата труда:				**202,34**	**204**
		Итого эксплуатация машин:				**29,51**	**30**

		Итого материалов:				**11790,00**	**11884**
		Накладные расходы				640,08	645
		Сметная прибыль	%	8		1011,77	1020
		Сметная стоимость:				**13658,92**	**13768**
63	**21-130816-2203 РСНБ РК 2015**	**Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм**	**100 м**	**0,1440**		**23854,00**	**3435**
		Накладные расходы	%	--		1011,41	146
		Сметная прибыль	%	8		1989,23	286
		Сметная стоимость:				**26854,64**	**3867**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**6813038**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6772055**
Материалы -			Тенге				**1835025**
Всего заработная плата -			Тенге				**2171562**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2373107**
Накладные расходы -			Тенге				**1532481**
Сметная прибыль -			Тенге				**664363**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8968898**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1602**
Сметная заработная плата -			Тенге				**2171562**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**40983**
Материалы -			Тенге				**3286**
Всего заработная плата -			Тенге				**28014**
Накладные расходы -			Тенге				**19521**
Сметная прибыль -			Тенге				**4840**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**65344**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**22**
Сметная заработная плата -			Тенге				**28014**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**9034243**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1623**
Сметная заработная плата -			Тенге				**2199576**
ИТОГО по смете:			Тенге				**41607013**

Локальная смета №2-1-3 отопление - 30град.С

1	**11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм**	**м**	**2390,0000**		**1387,40**	**3315888**
		Итого оплата труда:				**417,48**	**997769**
		Итого эксплуатация машин:				**18,11**	**43273**
		Итого материалов:				**959,14**	**2292339**
		Накладные расходы	%	--		321,67	768798
		Сметная прибыль	%	8		136,73	326775
		Сметная стоимость:				**1845,80**	**4411461**

2	**11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	**м**	**675,0000**	**1519,76**	**1025841**
		Итого оплата труда:			**417,48**	**281797**
		Итого эксплуатация машин:			**18,11**	**12222**
		Итого материалов:			**1091,50**	**736763**
		Накладные расходы	%	–	327,29	220917
		Сметная прибыль	%	8	147,76	99741
		Сметная стоимость:			**1994,81**	**1346499**
3	**11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	**м**	**40,0000**	**1386,24**	**55450**
		Итого оплата труда:			**417,48**	**16699**
		Итого эксплуатация машин:			**18,11**	**724**
		Итого материалов:			**957,98**	**38319**
		Накладные расходы	%	–	321,62	12865
		Сметная прибыль	%	8	136,63	5465
		Сметная стоимость:			**1844,49**	**73780**
4	**11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	**м**	**25,0000**	**1834,08**	**45852**
		Итого оплата труда:			**417,48**	**10437**
		Итого эксплуатация машин:			**18,11**	**453**
		Итого материалов:			**1405,82**	**35145**
		Накладные расходы	%	–	340,61	8515
		Сметная прибыль	%	8	173,98	4349
		Сметная стоимость:			**2348,67**	**58717**
5	**11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм**	**м**	**155,0000**	**1986,28**	**307874**
		Итого оплата труда:			**417,48**	**64709**
		Итого эксплуатация машин:			**18,11**	**2806**
		Итого материалов:			**1558,02**	**241493**
		Накладные расходы	%	–	347,07	53795
		Сметная прибыль	%	8	186,67	28934
		Сметная стоимость:			**2520,02**	**390603**
6	**11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Распределительный коллектор из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм**	**м**	**11,0000**	**1986,28**	**21849**
		Итого оплата труда:			**417,48**	**4592**
		Итого эксплуатация машин:			**18,11**	**199**
		Итого материалов:			**1558,02**	**17138**
		Накладные расходы	%	–	347,07	3818
		Сметная прибыль	%	8	186,67	2053
		Сметная стоимость:			**2520,02**	**27720**

7	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	3296,0000	89,35	294511
		Итого оплата труда:			87,57	288647
		Итого эксплуатация машин:			1,03	3411
		Итого материалов:			0,74	2454
		Накладные расходы	%	–	58,93	194222
		Сметная прибыль	%	8	11,86	39099
		Сметная стоимость:			160,14	527832
8	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Установка чугунных радиаторов	1кВт	180,4800	18087,49	3264431
		Итого оплата труда:			957,04	172727
		Итого эксплуатация машин:			158,28	28566
		Итого материалов:			17053,25	3077771
		Накладные расходы	%	–	1369,47	247162
		Сметная прибыль	%	8	1556,56	280927
		Сметная стоимость:			21013,52	3792521
9	11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка кранов воздушных	комплект	160,0000	294,56	47129
		Итого оплата труда:			183,92	29427
		Итого материалов:			110,64	17702
		Накладные расходы	%	–	128,28	20526
		Сметная прибыль	%	8	33,83	5412
		Сметная стоимость:			456,67	73067
10	ПРАЙС лист	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной 1/2 RDT15 "Watts" Германия	шт	160,0000	300,00	48000
		Накладные расходы	%	–	12,72	2035
		Сметная прибыль	%	8	25,02	4003
		Сметная стоимость:			337,74	54038
11	ПРАЙС лист	Кран шаровый Д15 "BUGATTI" Италия	шт	99,0000	718,00	71082
		Накладные расходы	%	–	30,44	3014
		Сметная прибыль	%	8	59,88	5928
		Сметная стоимость:			808,32	80024
12	ПРАЙС лист	Кран шаровый Д20 "BUGATTI" Италия	шт	21,0000	1092,00	22932
		Накладные расходы	%	–	46,30	972
		Сметная прибыль	%	8	91,06	1912
		Сметная стоимость:			1229,36	25817
13	ПРАЙС лист	Кран шаровый Д40 "BUGATTI" Италия	шт	6,0000	3954,00	23724
		Накладные расходы	%	–	167,65	1006
		Сметная прибыль	%	8	329,73	1978
		Сметная стоимость:			4451,38	26708
14	ПРАЙС лист	Балансировочный клапан Д15 USV-1 "Danfoss" Дания	шт	19,0000	8071,00	153349
		Накладные расходы	%	–	342,21	6502
		Сметная прибыль	%	8	673,06	12788
		Сметная стоимость:			9086,27	172639
15	ПРАЙС лист	Балансировочный клапан Д20 USV-1 "Danfoss" Дания	шт	21,0000	11047,00	231987

		Накладные расходы	%	--		468,39	9836
		Сметная прибыль	%	8		921,23	19346
		Сметная стоимость:				**12436,62**	**261169**
16	**ПРАЙС лист**	**Автоматический балансировочный клапан Ду20мм ASV-I"Danfoss" Дания**	**шт**	**11,0000**		**13150,00**	**144650**
		Накладные расходы	%	--		557,56	6133
		Сметная прибыль	%	8		1096,60	12063
		Сметная стоимость:				**14804,16**	**162846**
17	**ПРАЙС лист**	**Автоматический балансировочный клапан Ду25мм ASV-I"Danfoss" Дания**	**шт**	**4,0000**		**19608,00**	**78432**
		Накладные расходы	%	--		831,38	3326
		Сметная прибыль	%	8		1635,15	6541
		Сметная стоимость:				**22074,53**	**88298**
18	**13-110203-0102 РСНБ РК 2015**	**Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводе, наружный диаметр трубопровода до 20 мм**	**шт**	**172,0000**		**1243,81**	**213936**
		Итого оплата труда:				**1201,00**	**206572**
		Итого материалов:				**42,81**	**7364**
		Накладные расходы	%	--		603,58	103816
		Сметная прибыль	%	8		147,79	25420
		Сметная стоимость:				**1995,19**	**343172**
19	**13-110203-0103 РСНБ РК 2015**	**Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводе, наружный диаметр трубопровода до 32 мм**	**шт**	**3,0000**		**1390,96**	**4173**
		Итого оплата труда:				**1201,00**	**3603**
		Итого материалов:				**189,96**	**570**
		Накладные расходы	%	--		609,82	1829
		Сметная прибыль	%	8		160,06	480
		Сметная стоимость:				**2160,84**	**6483**
20	**23-051207-0512 РСНБ РК 2015**	**Регулятор перепада давления автоматический типа Herz, 4002, T 120°C, PN 10, DN 20 ГОСТ 12678-80**	**шт.**	**12,0000**		**36822,00**	**441864**
		Накладные расходы	%	--		1561,25	18735
		Сметная прибыль	%	8		3070,66	36848
		Сметная стоимость:				**41453,91**	**497447**
21	**23-051207-0513 РСНБ РК 2015**	**Регулятор перепада давления автоматический типа Herz, 4002, T 120°C, PN 10, DN 25 ГОСТ 12678-80**	**шт.**	**3,0000**		**53550,00**	**160650**
		Накладные расходы	%	--		2270,52	6812
		Сметная прибыль	%	8		4465,64	13397
		Сметная стоимость:				**60286,16**	**180858**
22	**ПРАЙС лист**	**Термостатический элемент RA2990 "Danfoss" Дания**	**шт**	**160,0000**		**2887,00**	**461920**
		Накладные расходы	%	--		122,41	19585
		Сметная прибыль	%	8		240,75	38520
		Сметная стоимость:				**3250,16**	**520026**
		Муфтовая арматура					
23	**ПРАЙС лист**	**Регулирующий клапан Ду15мм RA-N "Danfoss" Дания**	**шт**	**160,0000**		**2772,00**	**443520**
		Накладные расходы	%	--		117,53	18805
		Сметная прибыль	%	8		231,16	36986
		Сметная стоимость:				**3120,70**	**499311**

24	**ПРАЙС лист**	**Клапан запорный Ду15мм RLV "Danfoss" Дания**	**шт**	**160,0000**	**1723,00**	**275680**
		Накладные расходы	%	--	73,06	11689
		Сметная прибыль	%	8	143,68	22990
		Сметная стоимость:			**1939,74**	**310358**
25	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**235,0000**	**542,00**	**127370**
		Накладные расходы	%	--	22,98	5400
		Сметная прибыль	%	8	45,20	10622
		Сметная стоимость:			**610,18**	**143392**
26	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Масляная окраска за 2 раза**	**м2**	**480,0000**	**937,47**	**449987**
		Итого оплата труда:			**791,23**	**379792**
		Итого эксплуатация машин:			**1,04**	**499**
		Итого материалов:			**145,73**	**69949**
		Накладные расходы	%	--	491,73	236030
		Сметная прибыль	%	8	114,34	54881
		Сметная стоимость:			**1543,54**	**740898**
27	**11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex**	**м**	**470,0000**	**628,51**	**295401**
		Итого оплата труда:			**337,10**	**158437**
		Итого эксплуатация машин:			**68,95**	**32407**
		Итого материалов:			**256,99**	**120785**
		Накладные расходы	%	--	220,97	103855
		Сметная прибыль	%	8	67,96	31941
		Сметная стоимость:			**917,44**	**431197**
28	**21-110403-0205 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 15 мм**	**м**	**132,0000**	**167,00**	**22044**
		Накладные расходы	%	--	7,08	935
		Сметная прибыль	%	8	13,93	1838
		Сметная стоимость:			**188,01**	**24817**
29	**21-110403-0207 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 20 мм**	**м**	**143,0000**	**185,00**	**26455**
		Накладные расходы	%	--	7,84	1122
		Сметная прибыль	%	8	15,43	2206
		Сметная стоимость:			**208,27**	**29783**
30	**21-110403-0209 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм**	**м**	**44,0000**	**239,00**	**10516**
		Накладные расходы	%	--	10,13	446
		Сметная прибыль	%	8	19,93	877
		Сметная стоимость:			**269,06**	**11839**

31	**21-110403-0212 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм**	**м**	**27,5000**	**291,00**	**8003**
		Накладные расходы	%	--	12,34	339
		Сметная прибыль	%	8	24,27	667
		Сметная стоимость:			**327,61**	**9009**
32	**21-110403-0312 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 42 мм**	**м**	**170,5000**	**428,00**	**72974**
		Накладные расходы	%	--	18,15	3094
		Сметная прибыль	%	8	35,69	6085
		Сметная стоимость:			**481,84**	**82154**
33	**11031-544**	**Самоклеящаяся лента**	**м**	**705,0000**	**40,00**	**28200**
		Накладные расходы	%	--	1,70	1196
		Сметная прибыль	%	8	3,34	2352
		Сметная стоимость:			**45,03**	**31747**
		Лестничная клетка				
34	**11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм**	**м**	**135,0000**	**1387,40**	**187299**
		Итого оплата труда:			**417,48**	**56359**
		Итого эксплуатация машин:			**18,11**	**2444**
		Итого материалов:			**959,14**	**129484**
		Накладные расходы	%	--	321,67	43426
		Сметная прибыль	%	8	136,73	18458
		Сметная стоимость:			**1845,80**	**249183**
35	**11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	**м**	**35,0000**	**1519,76**	**53192**
		Итого оплата труда:			**417,48**	**14612**
		Итого эксплуатация машин:			**18,11**	**634**
		Итого материалов:			**1091,50**	**38203**
		Накладные расходы	%	--	327,29	11455
		Сметная прибыль	%	8	147,76	5172
		Сметная стоимость:			**1994,81**	**69818**
36	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 50 мм**	**м**	**170,0000**	**89,35**	**15190**
		Итого оплата труда:			**87,57**	**14888**
		Итого эксплуатация машин:			**1,03**	**176**
		Итого материалов:			**0,74**	**127**
		Накладные расходы	%	--	58,93	10018
		Сметная прибыль	%	8	11,86	2017
		Сметная стоимость:			**160,14**	**27224**
37	**ПРАЙС лист**	**Кран шаровый Ду20мм "BUGATTI" Италия**	**шт**	**2,0000**	**1092,00**	**2184**
		Накладные расходы	%	--	46,30	93
		Сметная прибыль	%	8	91,06	182

		Сметная стоимость:			**1229,36**	**2459**
38	**11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка кранов воздушных**	**комплект**	**3,0000**	**294,56**	**884**
		Итого оплата труда:			**183,92**	**552**
		Итого материалов:			**110,64**	**332**
		Накладные расходы	%	--	128,28	385
		Сметная прибыль	%	8	33,83	101
		Сметная стоимость:			**456,67**	**1370**
39	**ПРАЙС лист**	**Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной RDT15 "Watts" Германия**	**шт**	**3,0000**	**300,00**	**900**
		Накладные расходы	%	--	12,72	38
		Сметная прибыль	%	8	25,02	75
		Сметная стоимость:			**337,74**	**1013**
40	**11-180301-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка чугунных радиаторов**	**1кВт**	**8,1600**	**18087,49**	**147594**
		Итого оплата труда:			**957,04**	**7809**
		Итого эксплуатация машин:			**158,28**	**1292**
		Итого материалов:			**17053,25**	**139155**
		Накладные расходы	%	--	1369,47	11175
		Сметная прибыль	%	8	1556,56	12702
		Сметная стоимость:			**21013,52**	**171470**
41	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**10,0000**	**542,00**	**5420**
		Накладные расходы	%	--	22,98	230
		Сметная прибыль	%	8	45,20	452
		Сметная стоимость:			**610,18**	**6102**
42	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Масляная окраска за 2 раза**	**м2**	**13,0000**	**937,47**	**12187**
		Итого оплата труда:			**791,23**	**10286**
		Итого эксплуатация машин:			**1,04**	**14**
		Итого материалов:			**145,73**	**1894**
		Накладные расходы	%	--	491,73	6392
		Сметная прибыль	%	8	114,34	1486
		Сметная стоимость:			**1543,54**	**20066**
43	**11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Изоляция трубчатаятрубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex**	**м**	**170,0000**	**628,51**	**106847**
		Итого оплата труда:			**337,10**	**57307**
		Итого эксплуатация машин:			**68,95**	**11722**
		Итого материалов:			**256,99**	**43688**
		Накладные расходы	%	--	220,97	37565
		Сметная прибыль	%	8	67,96	11553
		Сметная стоимость:			**917,44**	**155965**

44	**21-110403-0205 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв15 мм**	**м**	**148,5000**		**167,00**	**24800**
		Накладные расходы	%	--		7,08	1051
		Сметная прибыль	%	8		13,93	2068
		Сметная стоимость:				**188,01**	**27919**
45	**21-110403-0207 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 20 мм**	**м**	**38,5000**		**185,00**	**7123**
		Накладные расходы	%	--		7,84	302
		Сметная прибыль	%	8		15,43	594
		Сметная стоимость:				**208,27**	**8018**
46	**11031-544**	**Самоклеящаяся лента**	**м**	**255,0000**		**40,00**	**10200**
		Накладные расходы	%	--		1,70	432
		Сметная прибыль	%	8		3,34	851
		Сметная стоимость:				**45,03**	**11483**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**12769492**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2713999**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**140841**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**63020**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**9914652**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**1610003**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**14379495**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**609691**
ИТОГО:			Тенге				**14989186**
Сметная прибыль			Тенге				**1199135**
ИТОГО по смете:			Тенге				**16188321**

Локальная смета №2-1-4 водопровод и канализация

		Водопровод хозяйственно-питьевой					
1	**11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм**	**м**	**14,0000**		**2007,01**	**28098**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1408)	чел-ч	0,553	7,742	1408,00	10901
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,1484	1420,09	211
		Итого оплата труда:				**793,68**	**11111**
		Итого эксплуатация машин:				**39,36**	**551**
		Итого материалов:				**1189,03**	**16646**
		Накладные расходы	%	--		584,80	8187
		Сметная прибыль	%	8		207,35	2903
		Сметная стоимость:				**2799,16**	**39188**

2	**11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	**м**	**1,0000**		**1894,37**	**1894**
		Страница 46					
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1381)	чел-ч	0,337	0,337	1381,00	465
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,0059	1451,24	9
		Итого оплата труда:				**473,96**	**474**
		Итого эксплуатация машин:				**20,65**	**21**
		Итого материалов:				**1408,33**	**1408**
		Накладные расходы	%	--		378,73	379
		Сметная прибыль	%	8		181,85	182
		Сметная стоимость:				**2454,95**	**2455**
3	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**м**	**15,0000**		**89,35**	**1340**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1748)	чел-ч	0,0501	0,7515	1748,00	1314
		Итого оплата труда:				**87,57**	**1314**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**16**
		Итого материалов:				**0,74**	**11**
		Накладные расходы	%	--		58,93	884
		Сметная прибыль	%	8		11,86	178
		Сметная стоимость:				**160,14**	**2402**
4	**11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	**м**	**343,0000**		**2881,44**	**988335**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1434)	чел-ч	1,64	562,52	1434,00	806654
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1364	46,785	1162,25	54376
		Итого оплата труда:				**2510,29**	**861030**
		Итого эксплуатация машин:				**516,36**	**177113**
		Итого материалов:				**13,32**	**4569**
		Накладные расходы	%	--		1702,68	584018
		Сметная прибыль	%	8		366,73	125788
		Сметная стоимость:				**4950,85**	**1698142**
5	**11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм**	**м**	**266,0000**		**2178,30**	**579428**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1434)	чел-ч	1,29	343,14	1434,00	492063
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0842	22,397	1166,13	26118
		Итого оплата труда:				**1948,05**	**518181**
		Итого эксплуатация машин:				**318,42**	**84700**
		Итого материалов:				**10,02**	**2665**
		Накладные расходы	%	--		1318,87	350819
		Сметная прибыль	%	8		279,77	74420
		Сметная стоимость:				**3776,94**	**1004667**

6	**11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм**	**м**	**15,0000**		**1701,92**	**25529**
			Страница 47				
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1434)	чел-ч	1,05	15,75	1434,00	22586
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0494	0,741	1173,26	869
		Итого оплата труда:				**1563,66**	**23455**
		Итого эксплуатация машин:				**186,46**	**2797**
		Итого материалов:				**9,76**	**146**
		Накладные расходы	%	--		1056,66	15850
		Сметная прибыль	%	8		220,69	3310
		Сметная стоимость:				**2979,27**	**44689**
7	**11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм**	**м**	**34,0000**		**2256,62**	**76725**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1434)	чел-ч	1,4	47,6	1434,00	68258
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0615	2,091	1172,66	2452
		Итого оплата труда:				**2079,72**	**70710**
		Итого эксплуатация машин:				**230,38**	**7833**
		Итого материалов:				**18,64**	**634**
		Накладные расходы	%	--		1405,09	47773
		Сметная прибыль	%	8		292,94	9960
		Сметная стоимость:				**3954,65**	**134458**
8	**11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм**	**м**	**4,0000**		**2283,23**	**9133**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1434)	чел-ч	1,22	4,88	1434,00	6998
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1373	0,5492	1164,55	640
		Итого оплата труда:				**1909,37**	**7637**
		Итого эксплуатация машин:				**517,60**	**2070**
		Итого материалов:				**16,15**	**65**
		Накладные расходы	%	--		1298,97	5196
		Сметная прибыль	%	8		286,58	1146
		Сметная стоимость:				**3868,78**	**15475**
9	**23-010501-1502 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 25,6 мм**	**м**	**555,4710**		**151,00**	**83876**
		НР второго уровня	%	4,24		6,40	3556
		Накладные расходы	%	--		6,40	3556
		Сметная прибыль	%	8		12,59	6995
		Сметная стоимость:				**169,99**	**94427**
10	**23-010501-1504 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 32,2 мм**	**м**	**14,0700**		**238,00**	**3349**
		НР второго уровня	%	4,24		10,09	142
		Накладные расходы	%	--		10,09	142
		Сметная прибыль	%	8		19,85	279
		Сметная стоимость:				**267,94**	**3770**

11	**23-010501-1506 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 40,2 мм**	**м**	**31,8580**		**366,00**	**11660**
		НР второго уровня	%	4,24		15,52	494
		Накладные расходы	%	--		15,52	494
		Сметная прибыль	%	8		30,52	972
		Сметная стоимость:				**412,04**	**13127**
12	**23-010501-1508 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 50,7 мм**	**м**	**3,7840**		**570,00**	**2157**
		НР второго уровня	%	4,24		24,17	91
		Накладные расходы	%	--		24,17	91
		Сметная прибыль	%	8		47,53	180
		Сметная стоимость:				**641,70**	**2428**
13	**130804-43**	**Хомуты крепежные диаметром до 50 мм**	**шт**	**983,0000**		**19,00**	**18677**
		НР второго уровня	%	4,24		0,81	792
		Накладные расходы	%	--		0,81	792
		Сметная прибыль	%	8		1,58	1558
		Сметная стоимость:				**21,39**	**21026**
14	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанга, шпилька/**	**кг**	**78,6500**		**542,00**	**42628**
		НР второго уровня	%	4,24		22,98	1807
		Накладные расходы	%	--		22,98	1807
		Сметная прибыль	%	8		45,20	3555
		Сметная стоимость:				**610,18**	**47991**
15	**11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex**	**м**	**544,0000**		**628,51**	**341911**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1434)	чел-ч	0,211	114,784	1434,00	164600
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	13,6	1381,00	18782
		Итого оплата труда:				**337,10**	**183382**
		Итого эксплуатация машин:				**68,95**	**37509**
		Итого материалов:				**256,99**	**139802**
		Накладные расходы	%	--		220,97	120207
		Сметная прибыль	%	8		67,96	36969
		Сметная стоимость:				**917,44**	**499088**
16	**21-110403-0218 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 60 мм**	**м**	**15,4000**		**494,00**	**7608**
		НР второго уровня	%	4,24		20,95	323
		Накладные расходы	%	--		20,95	323
		Сметная прибыль	%	8		41,20	634
		Сметная стоимость:				**556,14**	**8565**
17	**21-110403-0216 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 54 мм**	**м**	**4,4000**		**468,00**	**2059**
		НР второго уровня	%	4,24		19,84	87
		Накладные расходы				19,84	87

		Сметная прибыль	%	8	39,03	172
		Сметная стоимость:			**526,87**	**2318**
18	**21-110403-0214 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм**	**м**	**37,4000**	**324,00**	**12118**
		НР второго уровня	%	4,24	13,74	514
		Накладные расходы	%	--	13,74	514
		Сметная прибыль	%	8	27,02	1011
		Сметная стоимость:			**364,76**	**13642**
19	**21-110403-0212 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм**	**м**	**16,5000**	**291,00**	**4802**
		НР второго уровня	%	4,24	12,34	204
		Накладные расходы	%	--	12,34	204
		Сметная прибыль	%	8	24,27	400
		Сметная стоимость:			**327,61**	**5405**
20	**21-110403-0210 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм**	**м**	**292,6000**	**246,00**	**71980**
		НР второго уровня	%	4,24	10,43	3052
		Накладные расходы	%	--	10,43	3052
		Сметная прибыль	%	8	20,51	6003
		Сметная стоимость:			**276,94**	**81034**
21	**21-110403-0208 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм**	**м**	**232,1000**	**187,00**	**43403**
		НР второго уровня	%	4,24	7,93	1840
		Накладные расходы	%	--	7,93	1840
		Сметная прибыль	%	8	15,59	3619
		Сметная стоимость:			**210,52**	**48862**
22	**11031-544**	**Самоклеящаяся лента**	**м**	**816,0000**	**40,00**	**32640**
		НР второго уровня	%	4,24	1,70	1384
		Накладные расходы	%	--	1,70	1384
		Сметная прибыль	%	8	3,34	2722
		Сметная стоимость:			**45,03**	**36746**
23	**ПРАЙС лист**	**Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия**	**шт**	**44,0000**	**718,00**	**31592**
		НР второго уровня	%	4,24	30,44	1340
		Накладные расходы	%	--	30,44	1340
		Сметная прибыль	%	8	59,88	2635
		Сметная стоимость:			**808,32**	**35566**
24	**ПРАЙС лист**	**Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия**	**шт**	**56,0000**	**1092,00**	**61152**
		НР второго уровня	%	4,24	46,30	2593
		Накладные расходы	%	--	46,30	2593
		Сметная прибыль	%	8	91,06	5100
		Сметная стоимость:			**1229,36**	**68844**
25	**ПРАЙС лист**	**Кран угловой никелированный для унитазов 1/2"1/2 "Bugatti" Италия**	**шт**	**40,0000**	**899,00**	**35960**
		НР второго уровня	%	4,24	38,12	1525
		Накладные расходы	%	--	38,12	1525
		Сметная прибыль	%	8	74,97	2999
		Сметная стоимость:			**1012,09**	**40483**

26	**ПРАЙС лист**	**Кран угловой никелированный для моек, ванн, биде 1/2"1/2 "Bugatti" Италия**	**шт**	**120,0000**		**899,00**	**107880**
		НР второго уровня	%	4,24		38,12	4574
		Накладные расходы	%	--		38,12	4574
		Сметная прибыль	%	8		74,97	8996
		Сметная стоимость:				**1012,09**	**121450**
27	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	**1шт**	**1,0000**		**2251,43**	**2251**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1269)	чел-ч	1,47	1,47	1269,00	1865
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01	1381,00	14
		Итого оплата труда:				**1879,24**	**1879**
		Итого эксплуатация машин:				**85,33**	**85**
		Итого материалов:				**300,67**	**301**
		Накладные расходы	%	--		1278,65	1279
		Сметная прибыль	%	8		282,41	282
		Сметная стоимость:				**3812,49**	**3812**
28	**23-040101-0405 РСНБ РК 2015**	**Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 200 ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**		**129447,00**	**129447**
		НР второго уровня	%	4,24		5488,55	5489
		Накладные расходы	%	--		5488,55	5489
		Сметная прибыль	%	8		10794,84	10795
		Сметная стоимость:				**145730,40**	**145730**
29	**23-020103-0207 РСНБ РК 2015**	**Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм**	**шт**	**2,0000**		**1224,00**	**2448**
		НР второго уровня	%	4,24		51,90	104
		Накладные расходы	%	--		51,90	104
		Сметная прибыль	%	8		102,07	204
		Сметная стоимость:				**1377,97**	**2756**
30	**11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**	**1счетчик**	**70,0000**		**594,39**	**41607**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1337)	чел-ч	0,41	28,7	1337,00	38372
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,7	1381,00	967
		Итого оплата труда:				**561,98**	**39339**
		Итого эксплуатация машин:				**27,58**	**1931**
		Итого материалов:				**18,64**	**1305**
		Накладные расходы	%	--		379,03	26532
		Сметная прибыль	%	8		77,87	5451
		Сметная стоимость:				**1051,29**	**73591**
31	**ПРАЙС лист**	**Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия**	**шт**	**70,0000**		**8162,00**	**571340**
		НР второго уровня	%	4,24		346,07	24225
		Накладные расходы	%	--		346,07	24225
		Сметная прибыль	%	8		680,65	47645
		Сметная стоимость:				**9188,71**	**643210**
32	**ПРАЙС лист**	**Фильтр сетчатый 3/4" "Bugatti" Италия муфтовый**	**шт**	**40,0000**		**620,00**	**24800**
		НР второго уровня	%	4,24		26,29	1052

		Накладные расходы	%	--		26,29	1052
		Сметная прибыль	%	8		51,70	2068
		Сметная стоимость:				**697,99**	**27920**
33	**ПРАЙС лист**	**Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый**	**шт**	**30,0000**		**391,00**	**11730**
		НР второго уровня	%	4,24		16,58	497
		Накладные расходы	%	--		16,58	497
		Сметная прибыль	%	8		32,61	978
		Сметная стоимость:				**440,18**	**13206**
34	**11-160701-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка кранов поливочных, диам. 25 мм**	**1кран**	**2,0000**		**21668,94**	**43338**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1381)	чел-ч	0,3	0,6	1381,00	829
		Итого оплата труда:				**414,30**	**829**
		Итого материалов:				**21254,64**	**42509**
		Накладные расходы	%	--		1179,61	2359
		Сметная прибыль	%	8		1827,88	3656
		Сметная стоимость:				**24676,43**	**49353**
		Водомерный узел 1:					
35	**11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**	**1счетчик**	**1,0000**		**594,39**	**594**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1337)	чел-ч	0,41	0,41	1337,00	548
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01	1381,00	14
		Итого оплата труда:				**561,98**	**562**
		Итого эксплуатация машин:				**27,58**	**28**
		Итого материалов:				**18,64**	**19**
		Накладные расходы	%	--		379,03	379
		Сметная прибыль	%	8		77,87	78
		Сметная стоимость:				**1051,29**	**1051**
36	**ПРАЙС лист**	**Счетчик холодной воды Ду20мм "Sensus" Словакия**	**шт**	**1,0000**		**8854,00**	**8854**
		НР второго уровня	%	4,24		375,41	375
		Накладные расходы	%	--		375,41	375
		Сметная прибыль	%	8		738,35	738
		Сметная стоимость:				**9967,76**	**9968**
37	**ПРАЙС лист**	**Фильтр сетчатый 2" "Bugatti" Италия муфтовый**	**шт**	**1,0000**		**3626,00**	**3626**
		НР второго уровня	%	4,24		153,74	154
		Накладные расходы	%	--		153,74	154
		Сметная прибыль	%	8		302,38	302
		Сметная стоимость:				**4082,12**	**4082**
38	**11-181101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном**	**комплект**	**1,0000**		**2894,21**	**2894**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1408)	чел-ч	0,3193	0,3193	1408,00	450
		Итого оплата труда:				**449,57**	**450**
		Итого материалов:				**2444,64**	**2445**
		Накладные расходы	%	--		405,77	406
		Сметная прибыль	%	8		264,00	264
		Сметная стоимость:				**3563,98**	**3564**
39	**ПРАЙС лист**	**Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия**	**шт**	**1,0000**		**718,00**	**718**

		НР второго уровня	%	4,24		30,44	30
		Накладные расходы	%	--		30,44	30
		Сметная прибыль	%	8		59,88	60
		Сметная стоимость:				**808,32**	**808**
40	**ПРАЙС лист**	**Кран шаровый муфтовый Ду50мм "Bugatti" Италия**	**шт**	**3,0000**		**6235,00**	**18705**
		НР второго уровня	%	4,24		264,36	793
		Накладные расходы	%	--		264,36	793
		Сметная прибыль	%	8		519,95	1560
		Сметная стоимость:				**7019,31**	**21058**
		Горячее водоснабжение					
41	**11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм**	**м**	**2,0000**		**1387,40**	**2775**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1381)	чел-ч	0,297	0,594	1381,00	820
41. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,01	1463,88	15
		Итого оплата труда:				**417,48**	**835**
		Итого эксплуатация машин:				**18,11**	**36**
		Итого материалов:				**959,14**	**1918**
		НР первого уровня	%	60,4		252,16	504
		НР второго уровня	%	4,24		69,52	139
		Накладные расходы	%	--		321,67	643
		Сметная прибыль	%	8		136,73	273
		Сметная стоимость:				**1845,80**	**3692**
42	**11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	**м**	**2,0000**		**1519,76**	**3040**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1381)	чел-ч	0,297	0,594	1381,00	820
42. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,01	1463,88	15
		Итого оплата труда:				**417,48**	**835**
		Итого эксплуатация машин:				**18,11**	**36**
		Итого материалов:				**1091,50**	**2183**
		НР первого уровня	%	60,4		252,16	504
		НР второго уровня	%	4,24		75,13	150
		Накладные расходы	%	--		327,29	655
		Сметная прибыль	%	8		147,76	296
		Сметная стоимость:				**1994,81**	**3990**
43	**11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	**м**	**4,0000**		**1386,24**	**5545**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1381)	чел-ч	0,297	1,188	1381,00	1641
43. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,02	1463,88	29
		Итого оплата труда:				**417,48**	**1670**
		Итого эксплуатация машин:				**18,11**	**72**
		Итого материалов:				**957,98**	**3832**
		Накладные расходы	%	--		321,62	1286
		Сметная прибыль	%	8		136,63	547
		Сметная стоимость:				**1844,49**	**7378**

44	**11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм**	**м**	**3,0000**		**1986,28**	**5959**
		Страница 53					
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1381)	чел-ч	0,297	0,891	1381,00	1230
44. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,015	1463,88	22
		Итого оплата труда:				**417,48**	**1252**
		Итого эксплуатация машин:				**18,11**	**54**
		Итого материалов:				**1558,02**	**4674**
		Накладные расходы	%	--		347,07	1041
		Сметная прибыль	%	8		186,67	560
		Сметная стоимость:				**2520,02**	**7560**
45	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**м**	**11,0000**		**89,35**	**983**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1748)	чел-ч	0,0501	0,5511	1748,00	963
		Итого оплата труда:				**87,57**	**963**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**11**
		Итого материалов:				**0,74**	**8**
		Накладные расходы	%	--		58,93	648
		Сметная прибыль	%	8		11,86	130
		Сметная стоимость:				**160,14**	**1762**
46	**11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	**м**	**405,0000**		**2881,44**	**1166985**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1434)	чел-ч	1,64	664,2	1434,00	952463
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1364	55,242	1162,25	64205
		Итого оплата труда:				**2510,29**	**1016668**
		Итого эксплуатация машин:				**516,36**	**209127**
		Итого материалов:				**13,32**	**5395**
		Накладные расходы	%	--		1702,68	689584
		Сметная прибыль	%	8		366,73	148526
		Сметная стоимость:				**4950,85**	**2005095**
47	**11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм**	**м**	**483,0000**		**2178,30**	**1052120**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1434)	чел-ч	1,29	623,07	1434,00	893482
47. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0842	40,669	1166,13	47425
		Итого оплата труда:				**1948,05**	**940907**
		Итого эксплуатация машин:				**318,42**	**153798**
		Итого материалов:				**10,02**	**4840**
		Накладные расходы	%	--		1318,87	637014
		Сметная прибыль	%	8		279,77	135131
		Сметная стоимость:				**3776,94**	**1824264**

48	**11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружны[illegible] диам. 32 мм**	**м**	**34,0000**		**1701,92**	**57865**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1434)	чел-ч	1,05	35,7	1434,00	51194
48. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0494	1,68	1173,26	1971
		Итого оплата труда:				**1563,66**	**53164**
		Итого эксплуатация машин:				**186,46**	**6340**
		Итого материалов:				**9,76**	**332**
		Накладные расходы	%	--		1056,66	35926
		Сметная прибыль	%	8		220,69	7503
		Сметная стоимость:				**2979,27**	**101295**
49	**11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм**	**м**	**33,0000**		**2256,62**	**74469**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1434)	чел-ч	1,4	46,2	1434,00	66251
49. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0615	2,03	1172,66	2380
		Итого оплата труда:				**2079,72**	**68631**
		Итого эксплуатация машин:				**230,38**	**7603**
		Итого материалов:				**18,64**	**615**
		Накладные расходы	%	--		1405,09	46368
		Сметная прибыль	%	8		292,94	9667
		Сметная стоимость:				**3954,65**	**130503**
50	**11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм**	**м**	**2,0000**		**2283,23**	**4566**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1434)	чел-ч	1,22	2,44	1434,00	3499
50. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1373	0,2746	1164,55	320
		Итого оплата труда:				**1909,37**	**3819**
		Итого эксплуатация машин:				**517,60**	**1035**
		Итого материалов:				**16,15**	**32**
		Накладные расходы	%	--		1298,97	2598
		Сметная прибыль	%	8		286,58	573
		Сметная стоимость:				**3868,78**	**7738**
51	**23-010501-1502 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 25,6 мм**	**м**	**812,8020**		**151,00**	**122733**
		НР второго уровня	%	4,24		6,40	5204
		Накладные расходы	%	--		6,40	5204
		Сметная прибыль	%	8		12,59	10235
		Сметная стоимость:				**169,99**	**138172**
52	**23-010501-1504 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 32,2 мм**	**м**	**31,8920**		**238,00**	**7590**
		НР второго уровня	%	4,24		10,09	322
		Накладные расходы	%	--		10,09	322
		Сметная прибыль	%	8		19,85	633
		Сметная стоимость:				**267,94**	**8545**

53	**23-010501-1506 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 40,2 мм**	**м**	**30,9210**		**366,00**	**11317**
		НР второго уровня	%	4,24		15,52	480
		Накладные расходы	%	--		15,52	480
		Сметная прибыль	%	8		30,52	944
		Сметная стоимость:				**412,04**	**12741**
54	**23-010501-1508 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 50,7 мм**	**м**	**1,8920**		**570,00**	**1078**
		НР второго уровня	%	4,24		24,17	46
		Накладные расходы	%	--		24,17	46
		Сметная прибыль	%	8		47,53	90
		Сметная стоимость:				**641,70**	**1214**
55	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанга, шпилька/**	**кг**	**113,6500**		**542,00**	**61598**
		НР второго уровня	%	4,24		22,98	2612
		Накладные расходы	%	--		22,98	2612
		Сметная прибыль	%	8		45,20	5137
		Сметная стоимость:				**610,18**	**69347**
56	**130804-43**	**Хомуты крепежные диаметром до 50 мм**	**шт**	**1448,0000**		**19,00**	**27512**
		НР второго уровня	%	4,24		0,81	1167
		Накладные расходы	%	--		0,81	1167
		Сметная прибыль	%	8		1,58	2294
		Сметная стоимость:				**21,39**	**30973**
57	**11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex**	**м**	**858,0000**		**628,51**	**539264**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1434)	чел-ч	0,211	181,038	1434,00	259608
57. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	21,45	1381,00	29622
		Итого оплата труда:				**337,10**	**289231**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	21,45	1381,00	29622
		Итого эксплуатация машин:				**68,95**	**59159**
		Итого материалов:				**256,99**	**220497**
		НР первого уровня	%	55,3		186,42	159945
		НР второго уровня	%	4,24		34,55	29646
		Накладные расходы	%	--		220,97	189591
		Сметная прибыль	%	8		67,96	58308
		Сметная стоимость:				**917,44**	**787164**
58	**21-110403-0216 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 54 мм**	**м**	**5,5000**		**468,00**	**2574**
		НР второго уровня	%	4,24		19,84	109
		Накладные расходы	%	--		19,84	109
		Сметная прибыль	%	8		39,03	215
		Сметная стоимость:				**526,87**	**2898**

59	**21-110403-0214 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм**	**м**	**36,3000**	**324,00**	**11761**
		НР второго уровня	%	4,24	13,74	499
		Накладные расходы	%	--	13,74	499
		Сметная прибыль	%	8	27,02	981
		Сметная стоимость:			**364,76**	**13241**
60	**21-110403-0212 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм**	**м**	**41,8000**	**291,00**	**12164**
		НР второго уровня	%	4,24	12,34	516
		Накладные расходы	%	--	12,34	516
		Сметная прибыль	%	8	24,27	1014
		Сметная стоимость:			**327,61**	**13694**
61	**21-110403-0210 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм**	**м**	**535,7000**	**246,00**	**131782**
		НР второго уровня	%	4,24	10,43	5588
		Накладные расходы	%	--	10,43	5588
		Сметная прибыль	%	8	20,51	10990
		Сметная стоимость:			**276,94**	**148359**
62	**21-110403-0208 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм**	**м**	**324,5000**	**187,00**	**60682**
		НР второго уровня	%	4,24	7,93	2573
		Накладные расходы	%	--	7,93	2573
		Сметная прибыль	%	8	15,59	5060
		Сметная стоимость:			**210,52**	**68315**
63	**11031-544**	**Самоклеящаяся лента**	**м**	**1287,0000**	**40,48**	**52099**
		НР второго уровня	%	4,24	1,72	2209
		Накладные расходы	%	--	1,72	2209
		Сметная прибыль	%	8	3,38	4345
		Сметная стоимость:			**45,57**	**58653**
64	**ПРАЙС лист**	**Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия**	**шт**	**82,0000**	**718,00**	**58876**
		НР второго уровня	%	4,24	30,44	2496
		Накладные расходы	%	--	30,44	2496
		Сметная прибыль	%	8	59,88	4910
		Сметная стоимость:			**808,32**	**66282**
65	**ПРАЙС лист**	**Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия**	**шт**	**32,0000**	**1092,00**	**34944**
		НР второго уровня	%	4,24	46,30	1482
		Накладные расходы	%	--	46,30	1482
		Сметная прибыль	%	8	91,06	2914
		Сметная стоимость:			**1229,36**	**39340**
66	**ПРАЙС лист**	**Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия**	**шт**	**2,0000**	**1585,00**	**3170**
		НР второго уровня	%	4,24	67,20	134
		Накладные расходы	%	--	67,20	134
		Сметная прибыль	%	8	132,18	264
		Сметная стоимость:			**1784,38**	**3569**
67	**ПРАЙС лист**	**Кран угловой никелированный для моек, ванн, биде 1/2"1/2 "Bugatti" Италия**	**шт**	**120,0000**	**899,00**	**107880**

		НР второго уровня	%	4,24		38,12	4574
		Накладные расходы	%	--		38,12	4574
		Сметная прибыль	%	8		74,97	8996
		Сметная стоимость:				**1012,09**	**121450**
68	**11-170201-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб**	**шт**	**40,0000**		**7198,40**	**287936**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1381)	чел-ч	0,61	24,4	1381,00	33696
68. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,4	1381,00	552
		Итого оплата труда:				**856,22**	**34249**
		Итого эксплуатация машин:				**27,82**	**1113**
		Итого материалов:				**6328,17**	**253127**
		НР первого уровня	%	60,4		517,16	20686
		НР второго уровня	%	4,24		327,14	13086
		Накладные расходы	%	--		844,30	33772
		Сметная прибыль	%	8		643,42	25737
		Сметная стоимость:				**8686,11**	**347444**
69	**11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**	**1счетчик**	**70,0000**		**594,39**	**41607**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1337)	чел-ч	0,41	28,7	1337,00	38372
69. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,7	1381,00	967
		Итого оплата труда:				**561,98**	**39339**
		Итого эксплуатация машин:				**27,58**	**1931**
		Итого материалов:				**18,64**	**1305**
		Накладные расходы	%	--		379,03	26532
		Сметная прибыль	%	8		77,87	5451
		Сметная стоимость:				**1051,29**	**73591**
70	**ПРАЙС лист**	**Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия**	**шт**	**70,0000**		**8162,00**	**571340**
		НР второго уровня	%	4,24		346,07	24225
		Накладные расходы	%	--		346,07	24225
		Сметная прибыль	%	8		680,65	47645
		Сметная стоимость:				**9188,71**	**643210**
71	**ПРАЙС лист**	**Фильтр сетчатый 3/4" "Bugatti" Италия муфтовый**	**шт**	**10,0000**		**620,00**	**6200**
		НР второго уровня	%	4,24		26,29	263
		Накладные расходы	%	--		26,29	263
		Сметная прибыль	%	8		51,70	517
		Сметная стоимость:				**697,99**	**6980**
72	**ПРАЙС лист**	**Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый**	**шт**	**60,0000**		**391,00**	**23460**
		НР второго уровня	%	4,24		16,58	995
		Накладные расходы	%	--		16,58	995
		Сметная прибыль	%	8		32,61	1956
		Сметная стоимость:				**440,18**	**26411**
		Водомерный узел 2:					
73	**11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**	**1счетчик**	**1,0000**		**594,39**	**594**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1337)	чел-ч	0,41	0,41	1337,00	548
73. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01	1381,00	14
		Итого оплата труда:				**561,98**	**562**

		Итого эксплуатация машин:				**27,58**	**28**
		Итого материалов:				**18,64**	**19**
		Накладные расходы	%	--		379,03	379
		Сметная прибыль	%	8		77,87	78
		Сметная стоимость:				**1051,29**	**1051**
74	**ПРАЙС лист**	**Счетчик холодной воды Ду25мм "Sensus" Словакия**	**шт**	**1,0000**		**15020,00**	**15020**
		НР второго уровня	%	4,24		636,85	637
		Накладные расходы	%	--		636,85	637
		Сметная прибыль	%	8		1252,55	1253
		Сметная стоимость:				**16909,40**	**16909**
75	**ПРАЙС лист**	**Фильтр сетчатый 1 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый**	**шт**	**1,0000**		**2390,00**	**2390**
		НР второго уровня	%	4,24		101,34	101
		Накладные расходы	%	--		101,34	101
		Сметная прибыль	%	8		199,31	199
		Сметная стоимость:				**2690,64**	**2691**
76	**11-181101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном**	**комплект**	**1,0000**		**2894,21**	**2894**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1408)	чел-ч	0,3193	0,3193	1408,00	450
		Итого оплата труда:				**449,57**	**450**
		Итого материалов:				**2444,64**	**2445**
		Накладные расходы	%	--		405,77	406
		Сметная прибыль	%	8		264,00	264
		Сметная стоимость:				**3563,98**	**3564**
77	**ПРАЙС лист**	**Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия**	**шт**	**1,0000**		**1092,00**	**1092**
		НР второго уровня	%	4,24		46,30	46
		Накладные расходы	%	--		46,30	46
		Сметная прибыль	%	8		91,06	91
		Сметная стоимость:				**1229,36**	**1229**
78	**ПРАЙС лист**	**Кран шаровый муфтовый Ду40мм "Bugatti" Италия**	**шт**	**2,0000**		**3954,00**	**7908**
		НР второго уровня	%	4,24		167,65	335
		Накладные расходы	%	--		167,65	335
		Сметная прибыль	%	8		329,73	659
		Сметная стоимость:				**4451,38**	**8903**
		Водомерный узел 3:					
79	**11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**	**1счетчик**	**1,0000**		**594,39**	**594**
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1337)	чел-ч	0,41	0,41	1337,00	548
79. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01	1381,00	14
		Итого оплата труда:				**561,98**	**562**
		Итого эксплуатация машин:				**27,58**	**28**
		Итого материалов:				**18,64**	**19**
		Накладные расходы	%	--		379,03	379
		Сметная прибыль	%	8		77,87	78
		Сметная стоимость:				**1051,29**	**1051**
80	**ПРАЙС лист**	**Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия**	**шт**	**1,0000**		**8162,00**	**8162**
		НР второго уровня	%	4,24		346,07	346
		Накладные расходы	%	--		346,07	346

		Сметная прибыль	%	8		680,65	681
		Сметная стоимость:				**9188,71**	**9189**
81	**ПРАЙС лист**	**Фильтр сетчатый 1" "Bugatti" Италия муфтовый**	**шт**	**1,0000**		**863,00**	**863**
		НР второго уровня	%	4,24		36,59	37
		Накладные расходы	%	--		36,59	37
		Сметная прибыль	%	8		71,97	72
		Сметная стоимость:				**971,56**	**972**
82	**11-181101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном**	**комплект**	**1,0000**		**2894,21**	**2894**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1408)	чел-ч	0,3193	0,3193	1408,00	450
		Итого оплата труда:				**449,57**	**450**
		Итого материалов:				**2444,64**	**2445**
		Накладные расходы	%	--		405,77	406
		Сметная прибыль	%	8		264,00	264
		Сметная стоимость:				**3563,98**	**3564**
83	**ПРАЙС лист**	**Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия**	**шт**	**1,0000**		**718,00**	**718**
		НР второго уровня	%	4,24		30,44	30
		Накладные расходы	%	--		30,44	30
		Сметная прибыль	%	8		59,88	60
		Сметная стоимость:				**808,32**	**808**
84	**ПРАЙС лист**	**Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия**	**шт**	**2,0000**		**1585,00**	**3170**
		НР второго уровня	%	4,24		67,20	134
		Накладные расходы	%	--		67,20	134
		Сметная прибыль	%	8		132,18	264
		Сметная стоимость:				**1784,38**	**3569**
		Канализация бытовая					
85	**11-160201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм**	**м**	**14,0000**		**10250,45**	**143506**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1381)	чел-ч	0,77	10,78	1381,00	14887
85. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0136	0,1904	1381,00	263
		Итого оплата труда:				**1082,15**	**15150**
		Итого эксплуатация машин:				**49,32**	**690**
		Итого материалов:				**9137,76**	**127929**
		Накладные расходы	%	--		1115,95	15623
		Сметная прибыль	%	8		909,31	12730
		Сметная стоимость:				**12275,71**	**171860**
86	**11-150404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска труб кузбасским лаком за 2 раза**	**м2**	**6,0000**		**692,44**	**4155**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1247)	чел-ч	0,517	3,102	1247,00	3868
		Итого оплата труда:				**644,70**	**3868**
		Итого материалов:				**47,74**	**286**
		Накладные расходы	%	--		397,63	2386
		Сметная прибыль	%	8		87,21	523
		Сметная стоимость:				**1177,28**	**7064**

87	**11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	**м**	**263,0000**		**841,22**	**221241**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1434)	чел-ч	0,584	153,592	1434,00	220251
87. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0789	1578,33	125
		Итого оплата труда:				**837,93**	**220375**
		Итого эксплуатация машин:				**1,35**	**356**
		Итого материалов:				**2,41**	**634**
		Накладные расходы	%	--		563,24	148131
		Сметная прибыль	%	8		112,36	29550
		Сметная стоимость:				**1516,81**	**398922**
88	**11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	**м**	**365,0000**		**811,92**	**296350**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1434)	чел-ч	0,56	204,4	1434,00	293110
88. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,2555	1550,14	396
		Итого оплата труда:				**804,13**	**293506**
		Итого эксплуатация машин:				**3,31**	**1209**
		Итого материалов:				**5,57**	**2032**
		Накладные расходы	%	--		540,71	197359
		Сметная прибыль	%	8		108,21	39497
		Сметная стоимость:				**1460,84**	**533206**
89	**23-010801-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Дн 63 мм**	**10м**	**262,4740**		**184,00**	**48295**
		НР второго уровня	%	4,24		7,80	2048
		Накладные расходы	%	--		7,80	2048
		Сметная прибыль	%	8		15,34	4027
		Сметная стоимость:				**207,15**	**54370**
90	**23-010801-0107 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм**	**10м**	**364,2700**		**607,00**	**221112**
		НР второго уровня	%	4,24		25,74	9375
		Накладные расходы	%	--		25,74	9375
		Сметная прибыль	%	8		50,62	18439
		Сметная стоимость:				**683,36**	**248926**
91	**130804-56**	**Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду 50мм**	**шт**	**354,0000**		**196,00**	**69384**
		НР второго уровня	%	4,24		8,31	2942
		Накладные расходы	%	--		8,31	2942
		Сметная прибыль	%	8		16,34	5786
		Сметная стоимость:				**220,66**	**78112**
92	**130804-59**	**Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду 100мм**	**шт**	**399,0000**		**837,00**	**333963**
		НР второго уровня	%	4,24		35,49	14160
		Накладные расходы	%	--		35,49	14160
		Сметная прибыль	%	8		69,80	27850
		Сметная стоимость:				**942,29**	**375973**

93	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанга, шпилька/**	**кг**	**35,1500**		**542,00**	**19051**
		НР второго уровня	%	4,24		22,98	808
		Накладные расходы	%	--		22,98	808
		Сметная прибыль	%	8		45,20	1589
		Сметная стоимость:				**610,18**	**21448**
94	**130804-43**	**Хомуты крепежные диаметром до 50 мм**	**шт**	**239,0000**		**19,00**	**4541**
		НР второго уровня	%	4,24		0,81	193
		Накладные расходы	%	--		0,81	193
		Сметная прибыль	%	8		1,58	379
		Сметная стоимость:				**21,39**	**5112**
95	**130804-45**	**Хомуты крепежные диаметром до 110 мм**	**шт**	**215,0000**		**31,00**	**6665**
		НР второго уровня	%	4,24		1,31	283
		Накладные расходы	%	--		1,31	283
		Сметная прибыль	%	8		2,59	556
		Сметная стоимость:				**34,90**	**7503**
96	**11-260101-1001 РСНБ РК 2015**	**Изоляция трубопроводов диаметром до 133 мм матами минераловатными толщ.50мм**	**м**	**94,0000**		**38126,54**	**3583895**
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1408)	чел-ч	18,85	1771,9	1408,00	2494835
96. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	51,7	1381,00	71398
		Итого оплата труда:				**27300,35**	**2566233**
		Итого эксплуатация машин:				**1539,00**	**144666**
		Итого материалов:				**10046,74**	**944394**
		Накладные расходы	%	--		17353,78	1631255
		Сметная прибыль	%	8		4438,43	417212
		Сметная стоимость:				**59918,74**	**5632362**
97	**21-110203-0106 РСНБ РК 2015**	**Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50**	**м3**	**1,7000**		**13076,00**	**22229**
		НР второго уровня	%	4,24		554,42	943
		Накладные расходы	%	--		554,42	943
		Сметная прибыль	%	8		1090,43	1854
		Сметная стоимость:				**14720,86**	**25025**
		Приборы					
98	**11-170101-0106 РСНБ РК 2015**	**Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**40,0000**		**3003,38**	**120135**
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1381)	чел-ч	1,95	78	1381,00	107718
98. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	1,4	1297,43	1816
		Итого оплата труда:				**2738,36**	**109534**
		Итого эксплуатация машин:				**88,57**	**3543**
		Итого материалов:				**221,87**	**8875**
		Накладные расходы	%	--		1851,44	74058
		Сметная прибыль	%	8		388,39	15535
		Сметная стоимость:				**5243,21**	**209728**
99	**23-030102-1221 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**40,0000**		**8207,00**	**328280**

		НР второго уровня	%	4,24		347,98	13919
		Накладные расходы		--		347,98	13919
		Сметная прибыль	%	8		684,40	27376
		Сметная стоимость:				**9239,37**	**369575**
100	**11-170501-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка моек на одно отделение**	**комплект**	**40,0000**		**2553,68**	**102147**
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1381)	чел-ч	1,56	62,4	1381,00	86174
100. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,027	1,08	1272,67	1374
		Итого оплата труда:				**2188,72**	**87549**
		Итого эксплуатация машин:				**66,50**	**2660**
		Итого материалов:				**332,81**	**13313**
		Накладные расходы	%	--		1486,32	59453
		Сметная прибыль	%	8		323,20	12928
		Сметная стоимость:				**4363,19**	**174528**
101	**23-030102-1104 РСНБ РК 2015**	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**40,0000**		**4203,00**	**168120**
		НР второго уровня	%	4,24		178,21	7128
		Накладные расходы	%	--		178,21	7128
		Сметная прибыль	%	8		350,50	14020
		Сметная стоимость:				**4731,70**	**189268**
102	**11-170301-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным**	**комплект**	**40,0000**		**3735,23**	**149409**
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1360)	чел-ч	2,22	88,8	1360,00	120768
102. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,071	2,84	1279,59	3634
		Итого оплата труда:				**3110,05**	**124402**
		Итого эксплуатация машин:				**175,87**	**7035**
		Итого материалов:				**540,16**	**21607**
		Накладные расходы	%	--		2116,49	84660
		Сметная прибыль	%	8		468,14	18726
		Сметная стоимость:				**6319,86**	**252794**
103	**130804-59**	**Гофрированная манжета для унитаза**	**шт**	**40,0000**		**837,00**	**33480**
		НР второго уровня	%	4,24		35,49	1420
		Накладные расходы	%	--		35,49	1420
		Сметная прибыль	%	8		69,80	2792
		Сметная стоимость:				**942,29**	**37692**
104	**11-170101-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка купальных стальных ванн**	**комплект**	**40,0000**		**3244,88**	**129795**
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1381)	чел-ч	1,95	78	1381,00	107718
104. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,127	5,08	1361,41	6916
		Итого оплата труда:				**2865,85**	**114634**
		Итого эксплуатация машин:				**346,92**	**13877**
		Итого материалов:				**205,01**	**8200**
		Накладные расходы	%	--		1941,95	77678
		Сметная прибыль	%	8		414,95	16598
		Сметная стоимость:				**5601,77**	**224071**

105	**11-170201-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка смесителей**	**шт**	**40,0000**		**1004,45**	**40178**
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1381)	чел-ч	0,7	28	1381,00	38668
		Итого оплата труда:				**966,70**	**38668**
		Итого эксплуатация машин:				**0,12**	**5**
		Итого материалов:				**37,63**	**1505**
		Накладные расходы	%	--		651,23	26049
		Сметная прибыль	%	8		132,45	5298
		Сметная стоимость:				**1788,14**	**71526**
106	**23-030102-1230 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**40,0000**		**7628,00**	**305120**
		НР второго уровня	%	4,24		323,43	12937
		Накладные расходы	%	--		323,43	12937
		Сметная прибыль	%	8		636,11	25445
		Сметная стоимость:				**8587,54**	**343502**
		Канализация механически загрязненных вод напорная					
107	**11-160301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм**	**м**	**4,0000**		**2185,03**	**8740**
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1381)	чел-ч	0,372	1,488	1381,00	2055
107. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,04	1422,44	57
		Итого оплата труда:				**527,96**	**2112**
		Итого эксплуатация машин:				**33,34**	**133**
		Итого материалов:				**1637,96**	**6552**
		Накладные расходы	%	--		425,05	1700
		Сметная прибыль	%	8		208,81	835
		Сметная стоимость:				**2818,89**	**11276**
108	**23-020101-0152 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм**	**шт**	**1,0000**		**415,00**	**415**
		НР второго уровня	%	4,24		17,60	18
		Накладные расходы	%	--		17,60	18
		Сметная прибыль	%	8		34,61	35
		Сметная стоимость:				**467,20**	**467**
109	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**м**	**4,0000**		**89,35**	**357**
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1748)	чел-ч	0,0501	0,2004	1748,00	350
		Итого оплата труда:				**87,57**	**350**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**4**
		Итого материалов:				**0,74**	**3**
		Накладные расходы	%	--		58,93	236
		Сметная прибыль	%	8		11,86	47
		Сметная стоимость:				**160,14**	**641**

110	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**1,0000**		**542,00**	**542**
		НР второго уровня	%	4,24		22,98	23
		Накладные расходы	%	--		22,98	23
		Сметная прибыль	%	8		45,20	45
		Сметная стоимость:				**610,18**	**610**
111	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска труб, масляной краской за 2 раза**	**м2**	**0,9000**		**937,47**	**844**
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1224)	чел-ч	0,646	0,5814	1224,00	712
111. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00036	1324,72	0
		Итого оплата труда:				**791,23**	**712**
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**1**
		Итого материалов:				**145,73**	**131**
		Накладные расходы	%	--		491,73	443
		Сметная прибыль	%	8		114,34	103
		Сметная стоимость:				**1543,54**	**1389**
112	**11-180501-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**	**1насос**	**1,0000**		**21412,91**	**21413**
112. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1315)	чел-ч	13,39	13,39	1315,00	17608
112. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0824	0,0824	1751,00	144
		Итого оплата труда:				**17752,13**	**17752**
		Итого эксплуатация машин:				**418,12**	**418**
		Итого материалов:				**3386,95**	**3387**
		Накладные расходы	%	--		12084,82	12085
		Сметная прибыль	%	8		2679,82	2680
		Сметная стоимость:				**36177,55**	**36178**
113	**13-080301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Подключение насоса к электрической сети масса до 0.15 т**	**шт**	**1,0000**		**2381,31**	**2381**
113. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1434)	чел-ч	1	1	1434,00	1434
		Итого оплата труда:				**1434,00**	**1434**
		Итого эксплуатация машин:				**17,38**	**17**
		Итого материалов:				**929,93**	**930**
		НР первого уровня	%	42,8		613,75	614
		НР второго уровня	%	4,24		126,99	127
		Накладные расходы	%	--		740,74	741
		Сметная прибыль	%	8		249,76	250
		Сметная стоимость:				**3371,81**	**3372**
114	**51-020106-0102 РСНБ РК 2015**	**Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин (1 рабочий,1 резервный)**	**шт**	**2,0000**		**60109,00**	**120218**
		НР второго уровня	%	4,24		2548,62	5097
		Накладные расходы	%	--		2548,62	5097
		Сметная прибыль	%	8		5012,61	10025
		Сметная стоимость:				**67670,23**	**135340**

		Канализация дождевая					
115	**11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов из стальных электр[illegible]арных труб диам. 80 мм**	**Страница 65м трубопровода**	**120,0[illegible]**		**3002,11**	**360253**
115. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1408)	чел-ч	0,725	87	1408,00	122496
115. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0177	2,124	1414,45	3004
		Итого оплата труда:				**1045,84**	**125500**
		Итого эксплуатация машин:				**68,74**	**8249**
		Итого материалов:				**1912,57**	**229508**
		Накладные расходы	%	--		785,76	94291
		Сметная прибыль	%	8		303,03	36364
		Сметная стоимость:				**4090,89**	**490907**
116	**23-010201-0169 РСНБ РК 2015**	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм**	**м**	**120,0000**		**1603,00**	**192360**
		НР второго уровня	%	4,24		67,97	8156
		Накладные расходы	%	--		67,97	8156
		Сметная прибыль	%	8		133,68	16041
		Сметная стоимость:				**1804,64**	**216557**
117	**11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Гидравлическое испытание трубопроводов диам. до 100 мм**	**м**	**120,0000**		**90,25**	**10830**
117. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1748)	чел-ч	0,0501	6,012	1748,00	10509
		Итого оплата труда:				**87,57**	**10509**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**124**
		Итого материалов:				**1,64**	**197**
		Накладные расходы	%	--		58,96	7076
		Сметная прибыль	%	8		11,94	1432
		Сметная стоимость:				**161,15**	**19338**
118	**11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	**м**	**12,0000**		**1834,08**	**22009**
118. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1381)	чел-ч	0,297	3,564	1381,00	4922
118. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,06	1463,88	88
		Итого оплата труда:				**417,48**	**5010**
		Итого эксплуатация машин:				**18,11**	**217**
		Итого материалов:				**1405,82**	**16870**
		Накладные расходы	%	--		340,61	4087
		Сметная прибыль	%	8		173,98	2088
		Сметная стоимость:				**2348,67**	**28184**
119	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**м**	**12,0000**		**89,35**	**1072**
119. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1748)	чел-ч	0,0501	0,6012	1748,00	1051
		Итого оплата труда:				**87,57**	**1051**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**12**

		Итого материалов:				**0,74**	**9**
		Накладные расходы	%	--		58,93	707
		Сметная прибыль	%	8		11,86	142
		Сметная стоимость:				**160,14**	**1922**
120	**11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	**м**	**2,0000**		**841,22**	**1682**
120. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1434)	чел-ч	0,584	1,168	1434,00	1675
120. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0006	1578,33	1
		Итого оплата труда:				**837,93**	**1676**
		Итого эксплуатация машин:				**1,35**	**3**
		Итого материалов:				**2,41**	**5**
		Накладные расходы	%	--		563,24	1126
		Сметная прибыль	%	8		112,36	225
		Сметная стоимость:				**1516,81**	**3034**
121	**11-260101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Изоляция рулонная трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex**	**м**	**55,0000**		**628,51**	**34568**
121. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1434)	чел-ч	0,211	11,605	1434,00	16642
121. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	1,375	1381,00	1899
		Итого оплата труда:				**337,10**	**18540**
		Итого эксплуатация машин:				**68,95**	**3792**
		Итого материалов:				**256,99**	**14134**
		Накладные расходы	%	--		220,97	12153
		Сметная прибыль	%	8		67,96	3738
		Сметная стоимость:				**917,44**	**50459**
122	**21-110403-1910 РСНБ РК 2015**	**Рулонная теплоизоляция K-Flex, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип ST, толщина50 мм**	**м2**	**16,0000**		**12062,00**	**192992**
		НР второго уровня	%	4,24		511,43	8183
		Накладные расходы	%	--		511,43	8183
		Сметная прибыль	%	8		1005,87	16094
		Сметная стоимость:				**13579,30**	**217269**
123	**11031-544**	**Самоклеящаяся лента**	**м**	**82,5000**		**40,00**	**3300**
		НР второго уровня	%	4,24		1,70	140
		Накладные расходы	%	--		1,70	140
		Сметная прибыль	%	8		3,34	275
		Сметная стоимость:				**45,03**	**3715**
124	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка гибкой вставки фланцевой Ду80мм**	**1шт**	**4,0000**		**2279,01**	**9116**
124. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1269)	чел-ч	1,47	5,88	1269,00	7462
124. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,08	1381,00	110
		Итого оплата труда:				**1893,05**	**7572**
		Итого эксплуатация машин:				**112,91**	**452**
		Итого материалов:				**300,67**	**1203**
		Накладные расходы	%	--		1288,51	5154
		Сметная прибыль	%	8		285,40	1142

		Сметная стоимость:				**3852,93**	**15412**
125	**ПРАЙС лист**	**Гибкая вставка фланцевая Ду80 мм с ответны фланцами "POLIX"Словения**	**шт**	**4,000**		**9192,00**	**36768**
		НР второго уровня	%	4,24		389,74	1559
		Накладные расходы	%	--		389,74	1559
		Сметная прибыль	%	8		766,54	3066
		Сметная стоимость:				**10348,28**	**41393**
126	**23-020103-0309 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**шт**	**8,0000**		**2124,00**	**16992**
		НР второго уровня	%	4,24		90,06	720
		Накладные расходы	%	--		90,06	720
		Сметная прибыль	%	8		177,12	1417
		Сметная стоимость:				**2391,18**	**19129**
127	**23-020103-3415 РСНБ РК 2015**	**Заглушки эллиптические приварныеиз углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	**шт.**	**11,0000**		**722,00**	**7942**
		НР второго уровня	%	4,24		30,61	337
		Накладные расходы	%	--		30,61	337
		Сметная прибыль	%	8		60,21	662
		Сметная стоимость:				**812,82**	**8941**
128	**23-020101-0615 РСНБ РК 2015**	**Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованныеравнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х3,5 мм**	**шт**	**12,0000**		**2154,00**	**25848**
		НР второго уровня	%	4,24		91,33	1096
		Накладные расходы	%	--		91,33	1096
		Сметная прибыль	%	8		179,63	2156
		Сметная стоимость:				**2424,96**	**29099**
129	**23-020101-0174 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3 мм**	**шт**	**18,0000**		**1115,00**	**20070**
		НР второго уровня	%	4,24		47,28	851
		Накладные расходы	%	--		47,28	851
		Сметная прибыль	%	8		92,98	1674
		Сметная стоимость:				**1255,26**	**22595**
130	**11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Масляная окраска стальных труб,за 2 раза**	**м2**	**34,9000**		**598,42**	**20885**
130. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1224)	чел-ч	0,369	12,878	1224,00	15763
130. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,01396	1324,75	18
		Итого оплата труда:				**452,19**	**15781**
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**36**
		Итого материалов:				**145,73**	**5086**
		Накладные расходы	%	--		283,68	9900
		Сметная прибыль	%	8		70,57	2463
		Сметная стоимость:				**952,67**	**33248**
131	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанга, шпилька/**	**кг**	**10,0000**		**542,00**	**5420**

		НР второго уровня	%	4,24		22,98	230
		Накладные расходы	%	--		22,98	230
		Сметная прибыль	%	8		45,20	452
		Сметная стоимость:				**610,18**	**6102**
132	**23-040501-0104 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**3,0000**		**988,00**	**2964**
		НР второго уровня	%	4,24		41,89	126
		Накладные расходы	%	--		41,89	126
		Сметная прибыль	%	8		82,39	247
		Сметная стоимость:				**1112,28**	**3337**
133	**11-160401-0403 РСНБ РК 2015**	**Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 80 мм**	**1соедин.**	**5,5000**		**6106,66**	**33587**
133. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1434)	чел-ч	1,46	8,03	1434,00	11515
133. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,055	1381,00	76
		Итого оплата труда:				**2107,45**	**11591**
		Итого эксплуатация машин:				**151,33**	**832**
		Итого материалов:				**3861,69**	**21239**
		Накладные расходы	%	--		1585,79	8722
		Сметная прибыль	%	8		615,40	3385
		Сметная стоимость:				**8307,85**	**45693**
134	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Колпак от воронки ВУ-100**	**т**	**0,0480**		**1361194,06**	**65337**
134. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1650)	чел-ч	312,7	15,01	1650,00	24766
134. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	4,526	1643,75	7440
		Итого оплата труда:				**670960,89**	**32206**
		Итого эксплуатация машин:				**482985,60**	**23183**
		Итого материалов:				**362253,46**	**17388**
		Накладные расходы	%	--		492048,01	23618
		Сметная прибыль	%	8		148259,37	7116
		Сметная стоимость:				**2001501,44**	**96072**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**15656421**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**7648894**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**966539**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**350761**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**6920769**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**120218**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**4675020**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**20331440**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**862053**
ИТОГО:			Тенге				**21193493**
Сметная прибыль			Тенге				**1695479**
ИТОГО по смете:			Тенге				**22888973**

1	**51-080401-0502 РСНБ РК 2015**	**Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-22-53, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100**	**шт**	**1,0000**		**125646,00**	**125646**
		НР второго уровня	%	4,24		5327,39	5327
		Накладные расходы	%	--		5327,39	5327
		Сметная прибыль	%	8		10477,87	10478
		Сметная стоимость:				**141451,26**	**141451**
2	**13-080304-0207 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм**	**шт**	**1,0000**		**13928,27**	**13928**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1434)	чел-ч	4	4	1434,00	5736
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,82	0,82	1677,00	1375
		Итого оплата труда:				**7111,14**	**7111**
		Итого эксплуатация машин:				**3745,57**	**3746**
		Итого материалов:				**4446,70**	**4447**
		Накладные расходы	%	--		3763,17	3763
		Сметная прибыль	%	8		1415,32	1415
		Сметная стоимость:				**19106,76**	**19107**
3	**13-080305-0906 РСНБ РК 2015**	**Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг**	**шт**	**15,0000**		**7572,67**	**113590**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1434)	чел-ч	4	60	1434,00	86040
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06	0,9	1677,00	1509
		Итого оплата труда:				**5836,62**	**87549**
		Итого эксплуатация машин:				**271,41**	**4071**
		Итого материалов:				**1565,26**	**23479**
		Накладные расходы	%	--		2925,07	43876
		Сметная прибыль	%	8		839,82	12597
		Сметная стоимость:				**11337,56**	**170063**
4	**13-080305-1301 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором**	**шт**	**2,0000**		**1629,66**	**3259**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1434)	чел-ч	1	2	1434,00	2868
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,08	1677,00	134
		Итого оплата труда:				**1501,08**	**3002**
		Итого эксплуатация машин:				**177,46**	**355**
		Итого материалов:				**18,20**	**36**
		Накладные расходы	%	--		738,80	1478
		Сметная прибыль	%	8		189,48	379
		Сметная стоимость:				**2557,94**	**5116**
5	**Прайс.лист "Эл.комплекс"**	**Акустический выключатель типа Интеграл-АВС.1 с выдержкой времени**	**шт**	**18,0000**		**7851,00**	**141318**
		НР второго уровня	%	4,24		332,88	5992
		Накладные расходы	%	--		332,88	5992
		Сметная прибыль	%	8		654,71	11785
		Сметная стоимость:				**8838,59**	**159095**

6	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка автоматов одно-, двух-, трехполюсных, устанавливаемых на конструкции, на стене или колонне, на ток до 1**	**шт**	**18,0000**		**2355,33**	**42396**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1360)	чел-ч	1	18	1360,00	24480
		Итого оплата труда:				**1360,00**	**24480**
		Итого эксплуатация машин:				**21,93**	**395**
		Итого материалов:				**973,40**	**17521**
		Накладные расходы	%	--		706,63	12719
		Сметная прибыль	%	8		244,96	4409
		Сметная стоимость:				**3306,91**	**59524**
7	**Прайс.лист "Эл.комплекс"**	**Фотосопротивление типа ФСК-Г**	**шт**	**1,0000**		**2681,00**	**2681**
		НР второго уровня	%	4,24		113,67	114
		Накладные расходы	%	--		113,67	114
		Сметная прибыль	%	8		223,57	224
		Сметная стоимость:				**3018,25**	**3018**
8	**13-080103-2901 РСНБ РК 2015**	**Установка прибора измерения и защиты, до 2 подключаемых концов**	**шт**	**1,0000**		**1755,71**	**1756**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1381)	чел-ч	1	1	1381,00	1381
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	0,08	1677,00	134
		Итого оплата труда:				**1515,16**	**1515**
		Итого эксплуатация машин:				**348,68**	**349**
		Итого материалов:				**26,03**	**26**
		Накладные расходы	%	--		750,43	750
		Сметная прибыль	%	8		200,49	200
		Сметная стоимость:				**2706,63**	**2707**
9	**13-080305-0402 РСНБ РК 2015**	**Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике**	**шт**	**40,0000**		**2512,99**	**100520**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1434)	чел-ч	0,99	39,6	1434,00	56786
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4776	19,104	1214,47	23201
		Итого оплата труда:				**1999,69**	**79988**
		Итого эксплуатация машин:				**888,27**	**35531**
		Итого материалов:				**205,06**	**8202**
		Накладные расходы	%	--		998,71	39948
		Сметная прибыль	%	8		280,94	11237
		Сметная стоимость:				**3792,63**	**151705**
10	**13-080305-0401 РСНБ РК 2015**	**Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике**	**шт**	**28,0000**		**1916,37**	**53658**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1434)	чел-ч	0,76	21,28	1434,00	30516
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,346	9,688	1202,68	11652
		Итого оплата труда:				**1505,97**	**42167**
		Итого эксплуатация машин:				**621,47**	**17401**
		Итого материалов:				**205,06**	**5742**
		Накладные расходы	%	--		753,14	21088
		Сметная прибыль	%	8		213,56	5980

		Сметная стоимость:				**2883,07**	**80726**
11	**13-080305-0310 РСНБ РК 2015**	**Световые настенные указатели**	**шт**	**1,0000**		**1395,85**	**1396**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1434)	чел-ч	0,82	0,82	1434,00	1176
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0224	0,0224	1677,00	38
		Итого оплата труда:				**1213,44**	**1213**
		Итого эксплуатация машин:				**139,87**	**140**
		Итого материалов:				**80,10**	**80**
		Накладные расходы	%	--		600,56	601
		Сметная прибыль	%	8		159,71	160
		Сметная стоимость:				**2156,12**	**2156**
12	**13-080305-0201 РСНБ РК 2015**	**Патрон стенной или потолочный**	**шт**	**15,0000**		**722,49**	**10837**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1434)	чел-ч	0,49	7,35	1434,00	10540
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0024	0,036	1677,00	60
		Итого оплата труда:				**706,68**	**10600**
		Итого эксплуатация машин:				**11,61**	**174**
		Итого материалов:				**8,23**	**123**
		Накладные расходы	%	--		345,92	5189
		Сметная прибыль	%	8		85,47	1282
		Сметная стоимость:				**1153,89**	**17308**
13	**13-080305-0202 РСНБ РК 2015**	**Патрон подвесной**	**шт**	**80,0000**		**1690,65**	**135252**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1434)	чел-ч	0,49	39,2	1434,00	56213
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,208	1677,00	349
		Итого оплата труда:				**707,02**	**56562**
		Итого эксплуатация машин:				**12,17**	**973**
		Итого материалов:				**975,83**	**78066**
		Накладные расходы	%	--		387,12	30969
		Сметная прибыль	%	8		166,22	13298
		Сметная стоимость:				**2243,99**	**179519**
14	**13-080103-3001 РСНБ РК 2015**	**Установка колодок клеммных /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов**	**шт**	**175,0000**		**1763,80**	**308665**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1381)	чел-ч	1	175	1381,00	241675
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	14	1677,00	23478
		Итого оплата труда:				**1515,16**	**265153**
		Итого эксплуатация машин:				**348,68**	**61019**
		Итого материалов:				**34,12**	**5971**
		Накладные расходы	%	--		750,77	131385
		Сметная прибыль	%	8		201,17	35204
		Сметная стоимость:				**2715,74**	**475254**
15	**13-080303-2501 РСНБ РК 2015**	**Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10**	**шт**	**40,0000**		**5648,76**	**225950**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1337)	чел-ч	3	120	1337,00	160440
		Итого оплата труда:				**4011,00**	**160440**

		Итого эксплуатация машин:				**41,73**	**1669**
		Итого материалов:				**1596,03**	**63841**
		Накладные расходы	%	--		2029,00	81160
		Сметная прибыль	%	8		614,22	24569
		Сметная стоимость:				**8291,99**	**331679**
16	**13-080305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке**	**шт**	**95,0000**		**432,29**	**41067**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1434)	чел-ч	0,29	27,55	1434,00	39507
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,076	1677,00	127
		Итого оплата труда:				**417,20**	**39634**
		Итого эксплуатация машин:				**3,49**	**331**
		Итого материалов:				**12,94**	**1230**
		Накладные расходы	%	--		204,46	19424
		Сметная прибыль	%	8		50,94	4839
		Сметная стоимость:				**687,69**	**65331**
17	**13-080305-0105 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке**	**шт**	**135,0000**		**432,29**	**58359**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1434)	чел-ч	0,29	39,15	1434,00	56141
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,108	1677,00	181
		Итого оплата труда:				**417,20**	**56322**
		Итого эксплуатация машин:				**3,49**	**471**
		Итого материалов:				**12,94**	**1747**
		Накладные расходы	%	--		204,46	27602
		Сметная прибыль	%	8		50,94	6877
		Сметная стоимость:				**687,69**	**92838**
18	**13-080305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке**	**шт**	**568,0000**		**512,82**	**291284**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1434)	чел-ч	0,34	193,12	1434,00	276934
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,4544	1677,00	762
		Итого оплата труда:				**488,90**	**277696**
		Итого эксплуатация машин:				**3,49**	**1981**
		Итого материалов:				**21,78**	**12369**
		Накладные расходы	%	--		239,87	136244
		Сметная прибыль	%	8		60,22	34202
		Сметная стоимость:				**812,90**	**461730**
19	**13-080305-0108 РСНБ РК 2015**	**Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке**	**шт**	**3,0000**		**527,34**	**1582**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1434)	чел-ч	0,36	1,08	1434,00	1549
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0024	1677,00	4
		Итого оплата труда:				**517,58**	**1553**
		Итого эксплуатация машин:				**4,25**	**13**
		Итого материалов:				**6,85**	**21**
		Накладные расходы	%	--		253,28	760
		Сметная прибыль	%	8		62,45	187
		Сметная стоимость:				**843,07**	**2529**

20	**13-080305-0101 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке**	**шт**	**9,0000**		**483,45**	**4351**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1434)	чел-ч	0,33	2,97	1434,00	4259
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0054	1677,00	9
		Итого оплата труда:				**474,23**	**4268**
		Итого эксплуатация машин:				**3,38**	**30**
		Итого материалов:				**6,85**	**62**
		Накладные расходы	%	--		232,07	2089
		Сметная прибыль	%	8		57,24	515
		Сметная стоимость:				**772,77**	**6955**
21	**13-080206-0501 РСНБ РК 2015**	**Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм**	**т**	**0,0846**		**93788,45**	**7937**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1337)	чел-ч	57	4,824	1337,00	6450
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,12	0,264046	1677,00	443
		Итого оплата труда:				**81441,24**	**6892**
		Итого эксплуатация машин:				**15760,02**	**1334**
		Итого материалов:				**1819,43**	**154**
		Накладные расходы	%	--		40311,41	3412
		Сметная прибыль	%	8		10727,99	908
		Сметная стоимость:				**144827,85**	**12257**
22	**13-080201-1203 РСНБ РК 2015**	**Конструкции металлические кабельные: конструкция крепления лотков**	**т**	**0,0120**		**246626,50**	**2960**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1381)	чел-ч	38	0,456	1381,00	630
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,08	0,04896	1677,00	82
		Итого оплата труда:				**59320,16**	**712**
		Итого эксплуатация машин:				**20307,18**	**244**
		Итого материалов:				**173841,32**	**2086**
		Накладные расходы	%	--		36922,49	443
		Сметная прибыль	%	8		22683,92	272
		Сметная стоимость:				**306232,91**	**3675**
23	**13-080208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм**	**м**	**300,0000**		**386,10**	**115829**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1337)	чел-ч	0,17	51	1337,00	68187
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,66	1677,00	1107
		Итого оплата труда:				**230,98**	**69294**
		Итого эксплуатация машин:				**15,13**	**4540**
		Итого материалов:				**143,67**	**43102**
		Накладные расходы	%	--		119,42	35826
		Сметная прибыль	%	8		40,44	12132
		Сметная стоимость:				**545,96**	**163788**
24	**13-080208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2**	**м**	**50,0000**		**503,92**	**25196**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1337)	чел-ч	0,16	8	1337,00	10696

24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,19	1677,00	319
		Итого оплата труда:				**220,29**	**11015**
		Итого эксплуатация машин:				**22,11**	**1105**
		Итого материалов:				**267,89**	**13395**
		НР первого уровня	%	42,8		94,29	4714
		НР второго уровня	%	4,24		25,36	1268
		Накладные расходы	%	--		119,65	5982
		Сметная прибыль	%	8		49,89	2494
		Сметная стоимость:				**673,46**	**33673**
25	**13-080206-1906 РСНБ РК 2015**	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм**	**м**	**6565,0000**		**344,35**	**2260685**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1337)	чел-ч	0,17	1116,05	1337,00	1492159
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	14,443	1677,00	24221
		Итого оплата труда:				**230,98**	**1516380**
		Итого эксплуатация машин:				**10,12**	**66424**
		Итого материалов:				**106,95**	**702103**
		Накладные расходы	%	--		117,65	772382
		Сметная прибыль	%	8		36,96	242645
		Сметная стоимость:				**498,97**	**3275712**
26	**13-080206-1907 РСНБ РК 2015**	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм**	**м**	**120,0000**		**390,86**	**46904**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1337)	чел-ч	0,19	22,8	1337,00	30484
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	0,792	1677,00	1328
		Итого оплата труда:				**265,10**	**31812**
		Итого эксплуатация машин:				**29,41**	**3530**
		Итого материалов:				**107,42**	**12890**
		Накладные расходы	%	--		134,85	16181
		Сметная прибыль	%	8		42,06	5047
		Сметная стоимость:				**567,77**	**68132**
27	**13-080206-2201 РСНБ РК 2015**	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2**	**м**	**5930,0000**		**86,26**	**511537**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1337)	чел-ч	0,05	296,5	1337,00	396421
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	1,186	1677,00	1989
		Итого оплата труда:				**67,19**	**398409**
		Итого эксплуатация машин:				**0,87**	**5169**
		Итого материалов:				**18,54**	**109947**
		Накладные расходы	%	--		33,63	199438
		Сметная прибыль	%	8		9,59	56878
		Сметная стоимость:				**129,49**	**767853**
28	**13-080206-2202 РСНБ РК 2015**	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2**	**м**	**200,0000**		**101,28**	**20257**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1337)	чел-ч	0,06	12	1337,00	16044
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,08	1677,00	134
		Итого оплата труда:				**80,89**	**16178**
		Итого эксплуатация машин:				**1,74**	**349**
		Итого материалов:				**19,32**	**3864**

		Накладные расходы	%	–		40,38	8077
		Сметная прибыль	%	8		11,33	2267
		Сметная стоимость:				**153,00**	**30600**
29	**13-080206-2203 РСНБ РК 2015**	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2**	**м**	**200,0000**		**119,24**	**23849**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1337)	чел-ч	0,07	14	1337,00	18718
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,16	1677,00	268
		Итого оплата труда:				**94,93**	**18986**
		Итого эксплуатация машин:				**3,49**	**697**
		Итого материалов:				**22,17**	**4433**
		Накладные расходы	%	–		47,41	9482
		Сметная прибыль	%	8		13,33	2666
		Сметная стоимость:				**179,98**	**35997**
30	**13-080206-2209 РСНБ РК 2015**	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 Мм2**	**м**	**12340,0000**		**44,36**	**547353**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1337)	чел-ч	0,02	246,8	1337,00	329972
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	2,468	1677,00	4139
		Итого оплата труда:				**27,08**	**334110**
		Итого эксплуатация машин:				**0,87**	**10757**
		Итого материалов:				**16,74**	**206625**
		Накладные расходы	%	–		13,96	172270
		Сметная прибыль	%	8		4,67	57570
		Сметная стоимость:				**62,98**	**777193**
31	**13-080206-2210 РСНБ РК 2015**	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2**	**м**	**400,0000**		**92,05**	**36819**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1337)	чел-ч	0,05	20	1337,00	26740
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,64	1677,00	1073
		Итого оплата труда:				**69,53**	**27813**
		Итого эксплуатация машин:				**6,97**	**2789**
		Итого материалов:				**18,22**	**7289**
		Накладные расходы	%	–		34,92	13970
		Сметная прибыль	%	8		10,16	4063
		Сметная стоимость:				**137,13**	**54852**
32	**13-080201-0810 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**348,0000**		**453,97**	**157983**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1381)	чел-ч	0,15	52,2	1381,00	72088
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0468	16,286	1211,66	19734
		Итого оплата труда:				**263,86**	**91822**
		Итого эксплуатация машин:				**179,00**	**62293**
		Итого материалов:				**67,82**	**23602**
		Накладные расходы	%	–		136,97	47665
		Сметная прибыль	%	8		47,28	16452
		Сметная стоимость:				**638,22**	**222099**
33	**13-080201-1814 РСНБ РК 2015**	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2**	**шт**	**22,0000**		**1591,63**	**35016**

33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1381)	чел-ч	1	22	1381,00	30382
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,44	1677,00	738
		Итого оплата труда:				**1414,54**	**31120**
		Итого эксплуатация машин:				**87,17**	**1918**
		Итого материалов:				**123,46**	**2716**
		Накладные расходы	%	--		698,58	15369
		Сметная прибыль	%	8		183,22	4031
		Сметная стоимость:				**2473,43**	**54415**
34	**13-080201-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил**	**шт**	**6,0000**		**1243,91**	**7463**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1381)	чел-ч	0,26	1,56	1381,00	2154
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,12	1677,00	201
		Итого оплата труда:				**392,60**	**2356**
		Итого эксплуатация машин:				**87,17**	**523**
		Итого материалов:				**797,68**	**4786**
		Накладные расходы	%	--		227,90	1367
		Сметная прибыль	%	8		117,74	706
		Сметная стоимость:				**1589,55**	**9537**
		Обогрев водосточных труб					
35	**Прайс.лист**	**Терморегулятор типа Devireg TM330,диапазон регулирования 10-40С**	**шт**	**3,0000**		**23870,00**	**71610**
		НР второго уровня	%	4,24		1012,09	3036
		Накладные расходы	%	--		1012,09	3036
		Сметная прибыль	%	8		1990,57	5972
		Сметная стоимость:				**26872,66**	**80618**
36	**Прайс.лист**	**Датчик температуры на проводе 15м**	**шт**	**3,0000**		**44587,00**	**133761**
		НР второго уровня	%	4,24		1890,49	5671
		Накладные расходы	%	--		1890,49	5671
		Сметная прибыль	%	8		3718,20	11155
		Сметная стоимость:				**50195,69**	**150587**
37	**13-110301-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг**	**шт**	**6,0000**		**724,98**	**4350**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1434)	чел-ч	0,5	3	1434,00	4302
		Итого оплата труда:				**717,00**	**4302**
		Итого материалов:				**7,98**	**48**
		Накладные расходы	%	--		359,60	2158
		Сметная прибыль	%	8		86,77	521
		Сметная стоимость:				**1171,34**	**7028**
38	**13-080206-1906 РСНБ РК 2015**	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм**	**м**	**55,0000**		**344,35**	**18939**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1337)	чел-ч	0,17	9,35	1337,00	12501
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,121	1677,00	203
		Итого оплата труда:				**230,98**	**12704**
		Итого эксплуатация машин:				**10,12**	**556**
		Итого материалов:				**106,95**	**5882**
		НР первого уровня	%	42,8		98,86	5437
		НР второго уровня	%	4,24		18,79	1034

		Накладные расходы	%	--		117,65	6471
		Сметная прибыль	%	8		36,96	2033
		Сметная стоимость:				**498,97**	**27443**
39	**13-080206-2201 РСНБ РК 2015**	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2**	**м**	**55,0000**		**86,26**	**4744**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1337)	чел-ч	0,05	2,75	1337,00	3677
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,011	1677,00	18
		Итого оплата труда:				**67,19**	**3695**
		Итого эксплуатация машин:				**0,87**	**48**
		Итого материалов:				**18,54**	**1020**
		Накладные расходы	%	--		33,63	1850
		Сметная прибыль	%	8		9,59	528
		Сметная стоимость:				**129,49**	**7122**
40	**13-080206-2209 РСНБ РК 2015**	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2**	**м**	**260,0000**		**44,36**	**11533**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1337)	чел-ч	0,02	5,2	1337,00	6952
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,052	1677,00	87
		Итого оплата труда:				**27,08**	**7040**
		Итого эксплуатация машин:				**0,87**	**227**
		Итого материалов:				**16,74**	**4354**
		Накладные расходы	%	--		13,96	3630
		Сметная прибыль	%	8		4,67	1213
		Сметная стоимость:				**62,98**	**16375**
41	**13-080303-2501 РСНБ РК 2015**	**Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10**	**шт**	**3,0000**		**5648,76**	**16946**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1337)	чел-ч	3	9	1337,00	12033
		Итого оплата труда:				**4011,00**	**12033**
		Итого эксплуатация машин:				**41,73**	**125**
		Итого материалов:				**1596,03**	**4788**
		Накладные расходы	%	--		2029,00	6087
		Сметная прибыль	%	8		614,22	1843
		Сметная стоимость:				**8291,99**	**24876**
42	**13-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг**	**м**	**102,0000**		**763,04**	**77830**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1381)	чел-ч	0,12	12,24	1381,00	16903
42. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,086	8,772	1451,61	12734
		Итого оплата труда:				**290,56**	**29637**
		Итого эксплуатация машин:				**353,41**	**36048**
		Итого материалов:				**243,91**	**24879**
		Накладные расходы	%	--		161,98	16522
		Сметная прибыль	%	8		74,00	7548
		Сметная стоимость:				**999,03**	**101901**
43	**13-080201-1814 РСНБ РК 2015**	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2**	**шт**	**6,0000**		**1591,63**	**9550**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1381)	чел-ч	1	6	1381,00	8286

43. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,12	1677,00	201
		Итого оплата труда:				**1414,54**	**8487**
		Итого эксплуатация машин:				**87,17**	**523**
		Итого материалов:				**123,46**	**741**
		Накладные расходы	%	--		698,58	4191
		Сметная прибыль	%	8		183,22	1099
		Сметная стоимость:				**2473,43**	**14841**
44	**151803-192**	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25**	**шт**	**2,0000**		**11281,00**	**22562**
		НР второго уровня	%	4,24		478,31	957
		Накладные расходы	%	--		478,31	957
		Сметная прибыль	%	8		940,75	1881
		Сметная стоимость:				**12700,06**	**25400**
45	**ПРАЙС.ЛИСТ ООО"Техэнерго"**	**Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 3 квартиры, с автоматическим выключателями-6 шт,счетчиками электронными-3 шт**	**шт**	**10,0000**		**48820,00**	**488200**
		НР второго уровня	%	4,24		2069,97	20700
		Накладные расходы	%	--		2069,97	20700
		Сметная прибыль	%	8		4071,20	40712
		Сметная стоимость:				**54961,17**	**549612**
46	**ПРАЙС.ЛИСТ ООО"Техэнерго"**	**Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 2 квартиры, с автоматическим выключателями-5 шт,счетчиками электронными-2 шт**	**шт**	**5,0000**		**37161,00**	**185805**
		НР второго уровня	%	4,24		1575,63	7878
		Накладные расходы	%	--		1575,63	7878
		Сметная прибыль	%	8		3098,93	15495
		Сметная стоимость:				**41835,56**	**209178**
47	**ПРАЙС.ЛИСТ "Световые технологии"**	**Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 2х18Вт типа KD 218**	**шт**	**40,0000**		**11462,00**	**458480**
		НР второго уровня	%	4,24		485,99	19440
		Накладные расходы	%	--		485,99	19440
		Сметная прибыль	%	8		955,84	38234
		Сметная стоимость:				**12903,83**	**516153**
48	**ПРАЙС.ЛИСТ "Световые технологии"**	**Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 1х21Вт типа TS 100**	**шт**	**28,0000**		**1517,00**	**42476**
		НР второго уровня	%	4,24		64,32	1801
		Накладные расходы	%	--		64,32	1801
		Сметная прибыль	%	8		126,51	3542
		Сметная стоимость:				**1707,83**	**47819**
49	**ПРАЙС.ЛИСТ**	**Указатель световой уличный -номер дома типа УСПУ 40УХЛ1**	**шт**	**1,0000**		**5564,00**	**5564**
		НР второго уровня	%	4,24		235,91	236
		Накладные расходы	%	--		235,91	236
		Сметная прибыль	%	8		463,99	464
		Сметная стоимость:				**6263,91**	**6264**
50	**ПРАЙС.ЛИСТ**	**Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа DULUX D 18W**	**шт**	**80,0000**		**132,00**	**10560**
		НР второго уровня	%	4,24		5,60	448
		Накладные расходы	%	--		5,60	448
		Сметная прибыль	%	8		11,01	881

		Сметная стоимость:			**148,60**	**11888**
51	**ПРАЙС.ЛИСТ**	**Компактная люминесцентная лампа мощн.21Вт типа DULUX EL ECO 21W**	**шт**	**29,0000**	**142,00**	**4118**
		НР второго уровня	%	4,24	6,02	175
		Накладные расходы	%	--	6,02	175
		Сметная прибыль	%	8	11,84	343
		Сметная стоимость:			**159,86**	**4636**
52	**ПРАЙС.ЛИСТ**	**Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа L18W**	**шт**	**36,0000**	**132,00**	**4752**
		НР второго уровня	%	4,24	5,60	201
		Накладные расходы	%	--	5,60	201
		Сметная прибыль	%	8	11,01	396
		Сметная стоимость:			**148,60**	**5350**
53	**ПРАЙС.ЛИСТ**	**Патрон настенный Е27**	**шт**	**15,0000**	**121,00**	**1815**
		НР второго уровня	%	4,24	5,13	77
		Накладные расходы	%	--	5,13	77
		Сметная прибыль	%	8	10,09	151
		Сметная стоимость:			**136,22**	**2043**
54	**ПРАЙС.ЛИСТ**	**Патрон подвесной Е27(люстровый)**	**шт**	**80,0000**	**96,00**	**7680**
		НР второго уровня	%	4,24	4,07	326
		Накладные расходы	%	--	4,07	326
		Сметная прибыль	%	8	8,01	640
		Сметная стоимость:			**108,08**	**8646**
55	**ПРАЙС.ЛИСТ ООО"Техэнерго"**	**Крюк типа Л249УЗ**	**шт**	**135,0000**	**86,00**	**11610**
		НР второго уровня	%	4,24	3,65	492
		Накладные расходы	%	--	3,65	492
		Сметная прибыль	%	8	7,17	968
		Сметная стоимость:			**96,82**	**13070**
56	**ПРАЙС.ЛИСТ ООО"Техэнерго"**	**Коробка ответвительная типа Л251**	**шт**	**396,0000**	**86,00**	**34056**
		НР второго уровня	%	4,24	3,65	1444
		Накладные расходы	%	--	3,65	1444
		Сметная прибыль	%	8	7,17	2840
		Сметная стоимость:			**96,82**	**38340**
57	**ПРАЙС.ЛИСТ "Юг-Эл.Комплект"**	**Розетка типа РП1-03**	**шт**	**135,0000**	**40,00**	**5400**
		НР второго уровня	%	4,24	1,70	229
		Накладные расходы	%	--	1,70	229
		Сметная прибыль	%	8	3,34	450
		Сметная стоимость:			**45,03**	**6079**
58	**ПРАЙС.ЛИСТ "Юг-Эл.Комплект"**	**Колодка клеммная на четыре контакта 220В**	**шт**	**135,0000**	**55,00**	**7425**
		НР второго уровня	%	4,24	2,33	315
		Накладные расходы	%	--	2,33	315
		Сметная прибыль	%	8	4,59	619
		Сметная стоимость:			**61,92**	**8359**

59	**ПРАЙС.ЛИСТ "Юг-Эл.Комплект"**	**Колодка клеммная на три контакта 220В**	**шт**	**40,00**	**40,00**	**1600**
		НР второго уровня	%	4,24	1,70	68
		Накладные расходы	%	--	1,70	68
		Сметная прибыль	%	8	3,34	133
		Сметная стоимость:			**45,03**	**1801**
60	**151801-133**	**Коробка клеммная на 8 зажимов типа ТК-0301**	**шт**	**40,0000**	**2581,00**	**103240**
		НР второго уровня	%	4,24	109,43	4377
		Накладные расходы	%	--	109,43	4377
		Сметная прибыль	%	8	215,23	8609
		Сметная стоимость:			**2905,67**	**116227**
61	**151801-132**	**Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л90УХЛ3**	**1000шт**	**0,7980**	**38957,00**	**31088**
		НР второго уровня	%	4,24	1651,78	1318
		Накладные расходы	%	--	1651,78	1318
		Сметная прибыль	%	8	3248,70	2592
		Сметная стоимость:			**43857,48**	**34998**
62	**151801-137**	**Крышка для декоративного оформления ниш в стеновых панелях жилых домов, d-200 мм, тип КОН-2**	**1000шт**	**0,1980**	**154872,00**	**30665**
		НР второго уровня	%	4,24	6566,57	1300
		Накладные расходы	%	--	6566,57	1300
		Сметная прибыль	%	8	12915,09	2557
		Сметная стоимость:			**174353,66**	**34522**
63	**151803-51**	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3**	**1000шт**	**0,9800**	**57838,00**	**56681**
		НР второго уровня	%	4,24	2452,33	2403
		Накладные расходы	%	--	2452,33	2403
		Сметная прибыль	%	8	4823,23	4727
		Сметная стоимость:			**65113,56**	**63811**
64	**ПРАЙС.ЛИСТ ООО"Техэнерго"**	**Коробка потолочная типа Л253**	**шт**	**135,0000**	**90,00**	**12150**
		НР второго уровня	%	4,24	3,82	515
		Накладные расходы	%	--	3,82	515
		Сметная прибыль	%	8	7,51	1013
		Сметная стоимость:			**101,32**	**13678**
65	**151801-12**	**Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220**	**шт**	**95,0000**	**373,00**	**35435**
		НР второго уровня	%	4,24	15,82	1502
		Накладные расходы	%	--	15,82	1502
		Сметная прибыль	%	8	31,11	2955
		Сметная стоимость:			**419,92**	**39892**
66	**151801-14**	**Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220**	**шт**	**135,0000**	**435,00**	**58725**
		НР второго уровня	%	4,24	18,44	2490
		Накладные расходы	%	--	18,44	2490
		Сметная прибыль	%	8	36,28	4897
		Сметная стоимость:			**489,72**	**66112**
67	**151801-146**	**Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220**	**шт**	**568,0000**	**466,00**	**264688**
		НР второго уровня	%	4,24	19,76	11223

		Накладные расходы	%	--	19,76	11223
		Сметная прибыль	%	8	38,86	22073
		Сметная стоимость:			**524,62**	**297984**
68	**151801-157**	**Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220**	**шт**	**3,0000**	**320,00**	**960**
		НР второго уровня	%	4,24	13,57	41
		Накладные расходы	%	--	13,57	41
		Сметная прибыль	%	8	26,69	80
		Сметная стоимость:			**360,25**	**1081**
69	**151801-11**	**Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220**	**шт**	**9,0000**	**320,00**	**2880**
		НР второго уровня	%	4,24	13,57	122
		Накладные расходы	%	--	13,57	122
		Сметная прибыль	%	8	26,69	240
		Сметная стоимость:			**360,25**	**3242**
70	**ПРАЙС.ЛИСТ "Юг-Эл.Комплект"**	**Рамка одноместная типа РГ-1-ЛБ**	**шт**	**798,0000**	**202,00**	**161196**
		НР второго уровня	%	4,24	8,56	6835
		Накладные расходы	%	--	8,56	6835
		Сметная прибыль	%	8	16,85	13442
		Сметная стоимость:			**227,41**	**181473**
71	**ПРАЙС.ЛИСТ ЗАО"ДКС"**	**Лоток проволочный разм.200х50х3000 типа FC5020**	**м**	**39,0000**	**1160,00**	**45240**
		НР второго уровня	%	4,24	49,18	1918
		Накладные расходы	%	--	49,18	1918
		Сметная прибыль	%	8	96,73	3773
		Сметная стоимость:			**1305,92**	**50931**
72	**ПРАЙС.ЛИСТ ЗАО"ДКС"**	**Легкая потолочная консоль DS34162**	**шт**	**15,0000**	**510,00**	**7650**
		НР второго уровня	%	4,24	21,62	324
		Накладные расходы	%	--	21,62	324
		Сметная прибыль	%	8	42,53	638
		Сметная стоимость:			**574,15**	**8612**
73	**ПРАЙС.ЛИСТ ЗАО"ДКС"**	**Боковая соединительная пластина типа FC34247**	**шт**	**26,0000**	**686,00**	**17836**
		НР второго уровня	%	4,24	29,09	756
		Накладные расходы	%	--	29,09	756
		Сметная прибыль	%	8	57,21	1487
		Сметная стоимость:			**772,29**	**20080**
74	**ПРАЙС.ЛИСТ ЗАО"ДКС"**	**Крышка лотка типа 35524**	**м**	**39,0000**	**1055,00**	**41145**
		НР второго уровня	%	4,24	44,73	1745
		Накладные расходы	%	--	44,73	1745
		Сметная прибыль	%	8	87,98	3431
		Сметная стоимость:			**1187,71**	**46321**
75	**ПРАЙС.ЛИСТ ООО"Кальчуг. каб.з-д"**	**Кабель силовой с медными жилами марки ВВГнг-0,66-сеч.3х1,5мм2**	**км**	**0,3300**	**106701,00**	**35211**
		НР второго уровня	%	4,24	4524,12	1493
		Накладные расходы	%	--	4524,12	1493

		Сметная прибыль	%	8	8898,01	2936
		Сметная стоимость:			**120123,13**	**39641**
76	**ПРАЙС.ЛИСТ ООО"Кальчуг. каб.з-д"**	**Кабель судовой с медными жилами марки КНРЭ-сеч.3х1,0мм2**	**км**	**0,0180**	**433189,00**	**7797**
		НР второго уровня	%	4,24	18367,21	331
		Накладные расходы	%	--	18367,21	331
		Сметная прибыль	%	8	36124,50	650
		Сметная стоимость:			**487680,71**	**8778**
77	**23-060902-0105 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2**	**1000м**	**6,7100**	**48839,00**	**327710**
		НР второго уровня	%	4,24	2070,77	13895
		Накладные расходы	%	--	2070,77	13895
		Сметная прибыль	%	8	4072,78	27328
		Сметная стоимость:			**54982,56**	**368933**
78	**23-060902-0107 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2**	**1000м**	**11,1600**	**80510,00**	**898492**
		НР второго уровня	%	4,24	3413,62	38096
		Накладные расходы	%	--	3413,62	38096
		Сметная прибыль	%	8	6713,89	74927
		Сметная стоимость:			**90637,51**	**1011515**
79	**23-060902-0109 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжениедо 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2**	**1000м**	**0,6000**	**127352,00**	**76411**
		НР второго уровня	%	4,24	5399,72	3240
		Накладные расходы	%	--	5399,72	3240
		Сметная прибыль	%	8	10620,14	6372
		Сметная стоимость:			**143371,86**	**86023**
80	**23-060902-0113 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2**	**1000м**	**0,6000**	**314185,00**	**188511**
		НР второго уровня	%	4,24	13321,44	7993
		Накладные расходы	%	--	13321,44	7993
		Сметная прибыль	%	8	26200,52	15720
		Сметная стоимость:			**353706,96**	**212224**
81	**23-010502-0401 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 21 - 40 ГОСТ 18599-2001**	**м**	**62500,0000**	**208,00**	**13000000**
		НР второго уровня	%	4,24	8,82	551200
		Накладные расходы	%	--	8,82	551200
		Сметная прибыль	%	8	17,35	1084096
		Сметная стоимость:			**234,16**	**14635296**
82	**23-010603-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 100 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**1200,0000**	**574,00**	**688800**
		НР второго уровня	%	4,24	24,34	29205
		Накладные расходы	%	--	24,34	29205
		Сметная прибыль	%	8	47,87	57440

		Сметная стоимость:				**646,20**	**775446**
		Обогрев водосточных труб					
83	**ПРАЙС.ЛИСТ**	**Кабель нагревательный двухжильный Deviflex TM DTCE-30**	**м**	**102,0000**		**28254,00**	**2881908**
		НР второго уровня	%	4,24		1197,97	122193
		Накладные расходы	%	--		1197,97	122193
		Сметная прибыль	%	8		2356,16	240328
		Сметная стоимость:				**31808,13**	**3244429**
84	**ПРАЙС.ЛИСТ**	**Лента липкая алюминиевая,шириной 38мм Alutape**	**м**	**100,0000**		**319,00**	**31900**
		НР второго уровня	%	4,24		13,53	1353
		Накладные расходы	%	--		13,53	1353
		Сметная прибыль	%	8		26,60	2660
		Сметная стоимость:				**359,13**	**35913**
85	**151803-45**	**Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянноготока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2**	**шт**	**3,0000**		**3967,00**	**11901**
		НР второго уровня	%	4,24		168,20	505
		Накладные расходы	%	--		168,20	505
		Сметная прибыль	%	8		330,82	992
		Сметная стоимость:				**4466,02**	**13398**
86	**23-060902-0105 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2**	**1000м**	**0,2400**		**48839,00**	**11721**
		НР второго уровня	%	4,24		2070,77	497
		Накладные расходы	%	--		2070,77	497
		Сметная прибыль	%	8		4072,78	977
		Сметная стоимость:				**54982,56**	**13196**
87	**23-060902-0107 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2**	**1000м**	**0,0750**		**80510,00**	**6038**
		НР второго уровня	%	4,24		3413,62	256
		Накладные расходы	%	--		3413,62	256
		Сметная прибыль	%	8		6713,89	504
		Сметная стоимость:				**90637,51**	**6798**
88	**23-010502-0401 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 21 - 40 ГОСТ 18599-2001**	**м**	**550,0000**		**208,00**	**114400**
		НР второго уровня	%	4,24		8,82	4851
		Накладные расходы	%	--		8,82	4851
		Сметная прибыль	%	8		17,35	9540
		Сметная стоимость:				**234,16**	**128791**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**26269031**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**3622018**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**327847**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**132033**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**21844150**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**475016**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**1606785**

Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				27875816
Накладные расходы II уровня		Тенге				1181935
ИТОГО:		Тенге				29057751
Сметная прибыль		Тенге				2324620
ИТОГО по смете:		Тенге				31382371

Локальная смета №2-1-6 слаботочные устройства

		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ					
		Оборудование и монтажные работы					
1	13-100902-0912 РСНБ РК 2015	**Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке**	коробка	9,0000		4353,46	39181
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1381)	чел-ч	2	18	1381,00	24858
1.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	3,06	1381,00	4226
		Итого оплата труда:				**3231,54**	**29084**
		Итого эксплуатация машин:				**1205,30**	**10848**
		Итого материалов:				**386,16**	**3475**
		Накладные расходы	%	--		1626,33	14637
		Сметная прибыль	%	8		478,38	4305
		Сметная стоимость:				**6458,18**	**58124**
2	13-100408-0507 РСНБ РК 2015	**Аппаратура настенного типа.Розетка телефонная**	шт.	42,0000		1171,31	49195
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1156)	чел-ч	1	42	1156,00	48552
		Итого оплата труда:				**1156,00**	**48552**
		Итого материалов:				**15,31**	**643**
		Накладные расходы	%	--		538,90	22634
		Сметная прибыль	%	8		136,82	5746
		Сметная стоимость:				**1847,03**	**77575**
3	13-100902-0421 РСНБ РК 2015	**Муфты прямые парных кабелей : муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 100х2**	шт	1,0000		23137,97	23138
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1381)	чел-ч	12	12	1381,00	16572
3.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,13	1,13	1381,00	1561
		Итого оплата труда:				**18132,53**	**18133**
		Итого эксплуатация машин:				**4005,85**	**4006**
		Итого материалов:				**2560,12**	**2560**
		Накладные расходы	%	--		9070,83	9071
		Сметная прибыль	%	8		2576,70	2577
		Сметная стоимость:				**34785,50**	**34785**
4	13-100902-0419 РСНБ РК 2015	**Муфты прямые парных кабелей : муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 30х2**	шт	3,0000		14082,11	42246
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1381)	чел-ч	7	21	1381,00	29001
4.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7	2,1	1381,00	2900
		Итого оплата труда:				**10633,70**	**31901**
		Итого эксплуатация машин:				**2481,50**	**7445**
		Итого материалов:				**1933,61**	**5801**
		Накладные расходы	%	--		5341,28	16024

		Сметная прибыль	%	8		1553,87	4662
		Сметная стоимость:				**20977,26**	**62932**
5	**13-100902-0902 РСНБ РК 2015**	**Разные работы: шкаф телефонный распределительный, емкость до 600х2**	**шкаф**	**1,0000**		**22021,00**	**22021**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1156)	чел-ч	12	12	1156,00	13872
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,89	0,89	1381,00	1229
		Итого оплата труда:				**15101,09**	**15101**
		Итого эксплуатация машин:				**3155,05**	**3155**
		Итого материалов:				**4993,95**	**4994**
		Накладные расходы	%	--		7671,00	7671
		Сметная прибыль	%	8		2375,36	2375
		Сметная стоимость:				**32067,36**	**32067**
6	**13-080206-1908 РСНБ РК 2015**	**Прокладка трубы полиэтиленовой по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 63 мм**	**м**	**120,0000**		**426,07**	**51129**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1337)	чел-ч	0,21	25,2	1337,00	33692
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	1,056	1677,00	1771
		Итого оплата труда:				**295,53**	**35463**
		Итого эксплуатация машин:				**39,13**	**4695**
		Итого материалов:				**106,18**	**12741**
		Накладные расходы	%	--		149,91	17990
		Сметная прибыль	%	8		46,08	5529
		Сметная стоимость:				**622,07**	**74648**
7	**13-080206-1906 РСНБ РК 2015**	**Прокладка трубы гофрированной по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм**	**м**	**4100,0000**		**344,35**	**1411852**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1337)	чел-ч	0,17	697	1337,00	931889
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	9,02	1677,00	15127
		Итого оплата труда:				**230,98**	**947016**
		Итого эксплуатация машин:				**10,12**	**41483**
		Итого материалов:				**106,95**	**438480**
		Накладные расходы	%	--		117,65	482371
		Сметная прибыль	%	8		36,96	151538
		Сметная стоимость:				**498,97**	**2045761**
8	**13-080208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм**	**м**	**120,0000**		**386,10**	**46332**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1337)	чел-ч	0,17	20,4	1337,00	27275
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,264	1677,00	443
		Итого оплата труда:				**230,98**	**27718**
		Итого эксплуатация машин:				**15,13**	**1816**
		Итого материалов:				**143,67**	**17241**
		Накладные расходы	%	--		119,42	14331
		Сметная прибыль	%	8		40,44	4853
		Сметная стоимость:				**545,96**	**65515**
9	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**1380,0000**		**330,60**	**456233**

9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1381)	чел-ч	0,1	138	1381,00	190578
9.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	52,164	1263,51	65910
		Итого оплата труда:				**185,86**	**256488**
		Итого эксплуатация машин:				**146,83**	**202620**
		Итого материалов:				**45,68**	**63034**
		Накладные расходы	%	--		96,94	133776
		Сметная прибыль	%	8		34,20	47201
		Сметная стоимость:				**461,75**	**637209**
		Материалы,не учтенные ценником					
10	**ПРАЙС.ЛИСТ "Казцентрэл.провод"**	**Телефонный кабель марки ТППэпЗ 10х2х0,4**	**км**	**0,3800**		**108274,00**	**41144**
		НР второго уровня	%	4,24		4590,82	1745
		Накладные расходы	%	--		4590,82	1745
		Сметная прибыль	%	8		9029,19	3431
		Сметная стоимость:				**121894,00**	**46320**
11	**ПРАЙС.ЛИСТ "Казцентрэл.провод"**	**Телефонный абонентский провод марки FTP 4х2х0,5**	**км**	**1,0000**		**64342,00**	**64342**
		НР второго уровня	%	4,24		2728,10	2728
		Накладные расходы	%	--		2728,10	2728
		Сметная прибыль	%	8		5365,61	5366
		Сметная стоимость:				**72435,71**	**72436**
12	**ПРАЙС.ЛИСТ "Каз.телеком"**	**Распределительный телефонный шкаф**	**шт**	**1,0000**		**8093,00**	**8093**
		НР второго уровня	%	4,24		343,14	343
		Накладные расходы	%	--		343,14	343
		Сметная прибыль	%	8		674,89	675
		Сметная стоимость:				**9111,03**	**9111**
13	**ПРАЙС.ЛИСТ "Каз.телеком"**	**Розетка телефонная типа Rj-45**	**шт**	**42,0000**		**192,00**	**8064**
		НР второго уровня	%	4,24		8,14	342
		Накладные расходы	%	--		8,14	342
		Сметная прибыль	%	8		16,01	672
		Сметная стоимость:				**216,15**	**9078**
14	**ПРАЙС.ЛИСТ "Казцентрэл.провод"**	**Муфта разветвительная,компрессионная типа ВССК 30**	**шт**	**3,0000**		**5983,00**	**17949**
		НР второго уровня	%	4,24		253,68	761
		Накладные расходы	%	--		253,68	761
		Сметная прибыль	%	8		498,93	1497
		Сметная стоимость:				**6735,61**	**20207**
15	**ПРАЙС.ЛИСТ "Казцентрэл.провод"**	**Муфта разветвительная,компрессионная типа ВССК 100**	**шт**	**1,0000**		**9046,00**	**9046**
		НР второго уровня	%	4,24		383,55	384
		Накладные расходы	%	--		383,55	384
		Сметная прибыль	%	8		754,36	754
		Сметная стоимость:				**10183,91**	**10184**
		РАДИОФИКАЦИЯ					

16	**13-100902-0919 РСНБ РК 2015**	**Разные работы: ввод абонентский или группов[illegible] с установкой коробок или АЗУ со столба или стойки на стену**	**ввод**	**1,000**		**340878,76**	**340879**
			Страница 87				
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=967)	чел-ч	3	3	967,00	2901
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,38	1381,00	525
		Итого оплата труда:				**3425,78**	**3426**
		Итого эксплуатация машин:				**1347,10**	**1347**
		Итого материалов:				**336630,66**	**336631**
		Накладные расходы	%	--		15981,66	15982
		Сметная прибыль	%	8		28548,83	28549
		Сметная стоимость:				**385409,25**	**385409**
17	**11-340207-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных на напряжение до 240В**	**стойка**	**3,0000**		**15373,15**	**46119**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1381)	чел-ч	6,53	19,59	1381,00	27054
		Итого оплата труда:				**9017,93**	**27054**
		Итого материалов:				**6355,22**	**19066**
		Накладные расходы	%	--		6489,40	19468
		Сметная прибыль	%	8		1749,00	5247
		Сметная стоимость:				**23611,56**	**70835**
18	**ЦЕНА фирмы**	**Трансформатор абонентский типа ТАМУ-25**	**шт**	**3,0000**		**1517,00**	**4551**
		НР второго уровня	%	4,24		64,32	193
		Накладные расходы	%	--		64,32	193
		Сметная прибыль	%	8		126,51	380
		Сметная стоимость:				**1707,83**	**5123**
19	**13-100411-0205 РСНБ РК 2015**	**Абонентское и другое оборудование: трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт на столбе или трубостойке**	**шт**	**3,0000**		**2775,86**	**8328**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1381)	чел-ч	1,9	5,7	1381,00	7872
		Итого оплата труда:				**2623,90**	**7872**
		Итого материалов:				**151,96**	**456**
		Накладные расходы	%	--		1228,17	3685
		Сметная прибыль	%	8		320,32	961
		Сметная стоимость:				**4324,35**	**12973**
20	**13-100702-0501 РСНБ РК 2015**	**Прочее оборудование : коробка ответвительная на стене**	**шт**	**175,0000**		**708,27**	**123948**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1408)	чел-ч	0,5	87,5	1408,00	123200
		Итого оплата труда:				**704,00**	**123200**
		Итого материалов:				**4,27**	**748**
		Накладные расходы	%	--		327,97	57395
		Сметная прибыль	%	8		82,90	14507
		Сметная стоимость:				**1119,15**	**195851**
21	**151802-21**	**Коробка универсальная УК-2П и УК-2С**	**шт**	**175,0000**		**141,00**	**24675**
		НР второго уровня	%	4,24		5,98	1046
		Накладные расходы	%	--		5,98	1046
		Сметная прибыль	%	8		11,76	2058
		Сметная стоимость:				**158,74**	**27779**
22	**151802-22**	**Радиорозетка типа РПВ-2**	**шт**	**90,0000**		**531,00**	**47790**
		НР второго уровня		4,24		22,51	2026

		Накладные расходы	%	--		22,51	2026
		Сметная прибыль	%	8		44,28	3985
		Сметная стоимость:				**597,80**	**53802**
23	**13-100408-0507 РСНБ РК 2015**	**Аппаратура настенного типа. Радиорозетка**	**шт**	**90,0000**		**1171,31**	**105418**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1156)	чел-ч	1	90	1156,00	104040
		Итого оплата труда:				**1156,00**	**104040**
		Итого материалов:				**15,31**	**1378**
		Накладные расходы	%	--		538,90	48501
		Сметная прибыль	%	8		136,82	12314
		Сметная стоимость:				**1847,03**	**166232**
24	**13-080103-0101 РСНБ РК 2015**	**Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ, с количеством точек крепления: 1**	**шт**	**6,0000**		**754,81**	**4529**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1381)	чел-ч	0,46	2,76	1381,00	3812
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,12	1677,00	201
		Итого оплата труда:				**668,80**	**4013**
		Итого эксплуатация машин:				**87,17**	**523**
24. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00008	0,00048	404706,00	194
		Итого материалов:				**32,38**	**194**
		Накладные расходы	%	--		330,39	1982
		Сметная прибыль	%	8		86,82	521
		Сметная стоимость:				**1172,01**	**7032**
25	**24-040101-0504 РСНБ РК 2015**	**Изоляторы линейные штыревые /ГОСТ 2366-78/ ТФ**	**100шт**	**0,0600**		**212,00**	**13**
		НР второго уровня	%	4,24		8,99	1
		Накладные расходы	%	--		8,99	1
		Сметная прибыль	%	8		17,68	1
		Сметная стоимость:				**238,67**	**14**
26	**13-080206-1303 РСНБ РК 2015**	**Прокладка провода под слоем штукатурки по стенам или в бороздах**	**м**	**1750,0000**		**373,10**	**652918**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1337)	чел-ч	0,16	280	1337,00	374360
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	1,05	1677,00	1761
		Итого оплата труда:				**214,93**	**376121**
		Итого эксплуатация машин:				**2,62**	**4576**
		Итого материалов:				**156,56**	**273982**
		Накладные расходы	%	--		111,71	195489
		Сметная прибыль	%	8		38,78	67873
		Сметная стоимость:				**523,59**	**916279**
27	**23-060401-3003 РСНБ РК 2015**	**Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 0,9 мм**	**1000м**	**1,6000**		**67431,00**	**107890**
		НР второго уровня	%	4,24		2859,07	4575
		Накладные расходы	%	--		2859,07	4575
		Сметная прибыль	%	8		5623,21	8997
		Сметная стоимость:				**75913,28**	**121461**

28	**23-060401-3004 РСНБ РК 2015**	**Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 1,.. мм**	**1000м**	**0,150**		**113078,00**	**16962**
		НР второго уровня	%	4,24		4794,51	719
		Накладные расходы	%	--		4794,51	719
		Сметная прибыль	%	8		9429,80	1414
		Сметная стоимость:				**127302,31**	**19095**
29	**13-100501-0106 РСНБ РК 2015**	**Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная**	**шт**	**6,0000**		**81150,40**	**486902**
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1514)	чел-ч	53,6	321,6	1514,00	486902
		Итого оплата труда:				**81150,40**	**486902**
		Накладные расходы	%	--		37784,79	226709
		Сметная прибыль	%	8		9514,82	57089
		Сметная стоимость:				**128450,01**	**770700**
30	**13-100501-0106 РСНБ РК 2015**	**Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре дополнительная**	**шт**	**1,0000**		**81150,40**	**81150**
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1514)	чел-ч	53,6	53,6	1514,00	81150
		Итого оплата труда:				**81150,40**	**81150**
		НР первого уровня	%	40,6		32947,06	32947
		НР второго уровня	%	4,24		4837,73	4838
		Накладные расходы	%	--		37784,79	37785
		Сметная прибыль	%	8		9514,82	9515
		Сметная стоимость:				**128450,01**	**128450**
31	**ПРАЙС.ЛИСТ ТОО"КТВ-СервисПлюс"**	**Антенна эфирная,МВ типа FX 10**	**шт**	**3,0000**		**9003,00**	**27009**
		НР второго уровня	%	4,24		381,73	1145
		Накладные расходы	%	--		381,73	1145
		Сметная прибыль	%	8		750,78	2252
		Сметная стоимость:				**10135,51**	**30407**
32	**ПРАЙС.ЛИСТ**	**Антенна эфирная,ДМВ типа EB 44**	**шт**	**3,0000**		**14202,00**	**42606**
		НР второго уровня	%	4,24		602,16	1806
		Накладные расходы	%	--		602,16	1806
		Сметная прибыль	%	8		1184,33	3553
		Сметная стоимость:				**15988,50**	**47965**
33	**ПРАЙС.ЛИСТ**	**Мачта телевизионная**	**шт**	**1,0000**		**19069,00**	**19069**
		НР второго уровня	%	4,24		808,53	809
		Накладные расходы	%	--		808,53	809
		Сметная прибыль	%	8		1590,20	1590
		Сметная стоимость:				**21467,73**	**21468**
34	**ПРАЙС.ЛИСТ**	**Заглушка верхняя**	**шт**	**3,0000**		**497,00**	**1491**
		НР второго уровня	%	4,24		21,07	63
		Накладные расходы	%	--		21,07	63
		Сметная прибыль	%	8		41,45	124
		Сметная стоимость:				**559,52**	**1679**

35	**13-100501-0110 РСНБ РК 2015**	**Оборудование коллективного приема телевиде[illegible]ч: усилители, устанавливаемые на стене или в металлическо[illegible]шкафу** Страница 90	**шт**	**3,000**		**322482,00**	**967446**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1514)	чел-ч	213	639	1514,00	967446
		Итого оплата труда:				**322482,00**	**967446**
		НР первого уровня	%	40,6		130927,69	392783
		НР второго уровня	%	4,24		19224,57	57674
		Накладные расходы	%	--		150152,26	450457
		Сметная прибыль	%	8		37810,74	113432
		Сметная стоимость:				**510445,00**	**1531335**
36	**Прайс.лист**	**Усилитель многовходовой(47-862МГц,МВ-ДМВ) типа VS 80 A**	**шт**	**3,0000**		**37403,00**	**112209**
		НР второго уровня	%	4,24		1585,89	4758
		Накладные расходы	%	--		1585,89	4758
		Сметная прибыль	%	8		3119,11	9357
		Сметная стоимость:				**42108,00**	**126324**
37	**13-100501-0112 РСНБ РК 2015**	**Оборудование коллективного приема телевидения: ответвители магистральные**	**шт**	**15,0000**		**16805,40**	**252081**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1514)	чел-ч	11,1	166,5	1514,00	252081
		Итого оплата труда:				**16805,40**	**252081**
		НР первого уровня	%	40,6		6822,99	102345
		НР второго уровня	%	4,24		1001,84	15028
		Накладные расходы	%	--		7824,84	117373
		Сметная прибыль	%	8		1970,42	29556
		Сметная стоимость:				**26600,66**	**399010**
38	**ПРАЙС.ЛИСТ**	**Ответвитель абонентский на 6 отводов,20дБ типа FA 6-20**	**шт**	**3,0000**		**3269,00**	**9807**
		НР второго уровня	%	4,24		138,61	416
		Накладные расходы	%	--		138,61	416
		Сметная прибыль	%	8		272,61	818
		Сметная стоимость:				**3680,21**	**11041**
39	**ПРАЙС.ЛИСТ**	**Ответвитель абонентский на 6 отводов,18дБ типа FA 6-18**	**шт**	**3,0000**		**3269,00**	**9807**
		НР второго уровня	%	4,24		138,61	416
		Накладные расходы	%	--		138,61	416
		Сметная прибыль	%	8		272,61	818
		Сметная стоимость:				**3680,21**	**11041**
40	**ПРАЙС.ЛИСТ**	**Ответвитель абонентский на 6 отводов,16дБ типа FA 6-16**	**шт**	**3,0000**		**3269,00**	**9807**
		НР второго уровня	%	4,24		138,61	416
		Накладные расходы	%	--		138,61	416
		Сметная прибыль	%	8		272,61	818
		Сметная стоимость:				**3680,21**	**11041**
41	**ПРАЙС.ЛИСТ**	**Ответвитель абонентский на 6 отводов,14дБ типа FA 6-14**	**шт**	**3,0000**		**3269,00**	**9807**
		НР второго уровня	%	4,24		138,61	416
		Накладные расходы	%	--		138,61	416
		Сметная прибыль	%	8		272,61	818
		Сметная стоимость:				**3680,21**	**11041**
42	**ПРАЙС.ЛИСТ**	**Ответвитель абонентский на 6 отводов,14дБ типа FA 3-14**	**шт**	**3,0000**		**3269,00**	**9807**
		НР второго уровня	%	4,24		138,61	416
		Накладные расходы	%	--		138,61	416
		Сметная прибыль	%	8		272,61	818
		Сметная стоимость:				**3680,21**	**11041**

43	**13-100408-0507 РСНБ РК 2015**	**Аппаратура настенного типа. Розетка TV с крышкой**	**шт**	**75,000**		**1171,31**	**87848**
		Страница 91					
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1156)	чел-ч	1	75	1156,00	86700
		Итого оплата труда:				**1156,00**	**86700**
43. 2	21-130804-1203	Нитки суровые	кг	0,002	0,15	1093,00	164
43. 3	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,001	0,075	658,00	49
43. 4	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000002	0,00015	5938674,00	891
43. 5	26-010103-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,012	0,9	17,00	15
43. 6	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,002	0,15	192,00	29
		Итого материалов:				**15,31**	**1148**
		НР первого уровня	%	40,6		469,34	35200
		НР второго уровня	%	4,24		69,56	5217
		Накладные расходы	%	--		538,90	40417
		Сметная прибыль	%	8		136,82	10261
		Сметная стоимость:				**1847,03**	**138527**
44	**13-100501-0114 РСНБ РК 2015**	**Оборудование коллективного приема телевидения: коробка абонентская, устройство сигналов УСС, присоединительное, абонентское устройство/УПА/, фильтр телевизионный диапазонный /ФТД/,аттенюатор телевизионный /АТ/**	**шт**	**105,0000**		**21044,60**	**2209683**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1514)	чел-ч	13,9	1459,5	1514,00	2209683
		Итого оплата труда:				**21044,60**	**2209683**
		НР первого уровня	%	40,6		8544,11	897131
		НР второго уровня	%	4,24		1254,56	131729
		Накладные расходы	%	--		9798,67	1028860
		Сметная прибыль	%	8		2467,46	259083
		Сметная стоимость:				**33310,73**	**3497627**
45	**ПРАЙС.ЛИСТ**	**Разъем F для кабеля RG 11 типа 11-FS**	**шт**	**30,0000**		**100,00**	**3000**
		НР второго уровня	%	4,24		4,24	127
		Накладные расходы	%	--		4,24	127
		Сметная прибыль	%	8		8,34	250
		Сметная стоимость:				**112,58**	**3377**
46	**ПРАЙС.ЛИСТ**	**Разъем F для кабеля RG 6U типа F-810**	**шт**	**75,0000**		**89,00**	**6675**
		НР второго уровня	%	4,24		3,77	283
		Накладные расходы	%	--		3,77	283
		Сметная прибыль	%	8		7,42	557
		Сметная стоимость:				**100,20**	**7515**
47	**ПРАЙС.ЛИСТ**	**Розетка NV с крышкой типа DB 03**	**шт**	**75,0000**		**1857,00**	**139275**
		НР второго уровня	%	4,24		78,74	5905
		Накладные расходы	%	--		78,74	5905
		Сметная прибыль	%	8		154,86	11614
		Сметная стоимость:				**2090,60**	**156795**
48	**13-080103-2901 РСНБ РК 2015**	**Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов**	**шт**	**3,0000**		**1755,71**	**5267**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1381)	чел-ч	1	3	1381,00	4143
48. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	0,24	1677,00	402
		Итого оплата труда:				**1515,16**	**4545**

48. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,04	0,12	5108,00	613
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,12	1973,00	237
48. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,04	0,12	3609,00	433
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,12	1381,00	166
		Итого эксплуатация машин:				**348,68**	**1046**
48. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	0,00012	404706,00	49
48. 6	24-040207-3951	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,02	0,06	492,00	30
		Итого материалов:				**26,03**	**78**
		НР первого уровня	%	42,8		648,49	1945
		НР второго уровня	%	4,24		101,94	306
		Накладные расходы	%	--		750,43	2251
		Сметная прибыль	%	8		200,49	601
		Сметная стоимость:				**2706,63**	**8120**
49	**ПРАЙС.ЛИСТ**	**Нагрузка 75 ОМ F125-24**	**шт**	**3,0000**		**266,00**	**798**
		НР второго уровня	%	4,24		11,28	34
		Накладные расходы	%	--		11,28	34
		Сметная прибыль	%	8		22,18	67
		Сметная стоимость:				**299,46**	**898**
50	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**1650,0000**		**330,60**	**545496**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1381)	чел-ч	0,1	165	1381,00	227865
50. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	62,37	1263,51	78805
		Итого оплата труда:				**185,86**	**306670**
		Итого эксплуатация машин:				**146,83**	**242263**
		Итого материалов:				**45,68**	**75367**
		Накладные расходы	%	--		96,94	159949
		Сметная прибыль	%	8		34,20	56436
		Сметная стоимость:				**461,75**	**761880**
51	**ПРАЙС.ЛИСТ**	**Кабель распределительный марки RG 11-60**	**м**	**150,0000**		**287,00**	**43050**
		НР второго уровня	%	4,24		12,17	1825
		Накладные расходы	%	--		12,17	1825
		Сметная прибыль	%	8		23,93	3590
		Сметная стоимость:				**323,10**	**48465**
52	**ПРАЙС.ЛИСТ**	**Кабель абонентский марки RG 6U**	**м**	**1500,0000**		**142,00**	**213000**
		НР второго уровня	%	4,24		6,02	9031
		Накладные расходы	%	--		6,02	9031
		Сметная прибыль	%	8		11,84	17762
		Сметная стоимость:				**159,86**	**239794**
		Материалы,не учтенные ценником					
53	**23-010801-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные среднеготипа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм**	**10м**	**120,0000**		**330,00**	**39600**
		НР второго уровня	%	4,24		13,99	1679
		Накладные расходы	%	--		13,99	1679
		Сметная прибыль	%	8		27,52	3302
		Сметная стоимость:				**371,51**	**44581**
54	**23-010502-0401 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 21 - 40 ГОСТ 18599-2001**	**м**	**41000,0000**		**208,00**	**8528000**

		НР второго уровня	%	4,24		8,82	361587
		Накладные расходы	%	--		8,82	361587
		Сметная прибыль	%	8		17,35	711167
		Сметная стоимость:				**234,16**	**9600754**
55	**151801-132**	**Электроустановочная коробка для подштукатурного монтажа**	**1000шт**	**0,2970**		**38957,00**	**11570**
		НР второго уровня	%	4,24		1651,78	491
		Накладные расходы	%	--		1651,78	491
		Сметная прибыль	%	8		3248,70	965
		Сметная стоимость:				**43857,48**	**13026**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**17646245**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**6275498**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**525824**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**174860**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**10732714**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**112209**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**2669887**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**20316131**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**861404**
ИТОГО:			Тенге				**21177535**
Сметная прибыль			Тенге				**1694203**
ИТОГО по смете:			Тенге				**22871738**

Локальная смета №2-1-6 газоснабжение

1	**11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм**	**м**	**288,0000**		**1444,12**	**415908**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1408)	чел-ч	0,553	159,264	1408,00	224244
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	3,053	1420,09	4335
		Итого оплата труда:				**793,68**	**228579**
		Итого эксплуатация машин:				**39,36**	**11335**
		Итого материалов:				**626,14**	**180329**
		Накладные расходы	%	--		560,94	161550
		Сметная прибыль	%	8		160,40	46197
		Сметная стоимость:				**2165,47**	**623654**
2	**11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводовотопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм**	**м**	**10,0000**		**2007,01**	**20070**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1408)	чел-ч	0,553	5,53	1408,00	7786
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,106	1420,09	151
		Итого оплата труда:				**793,68**	**7937**
		Итого эксплуатация машин:				**39,36**	**394**
		Итого материалов:				**1189,03**	**11890**
		НР первого уровня	%	60,4		479,38	4794

		НР второго уровня	%	4,24		105,42	1054
		Накладные расходы	%	--		584,80	5848
		Сметная прибыль	%	8		207,35	2073
		Сметная стоимость:				**2799,16**	**27992**
3	**23-010201-0107 РСНБ РК 2015**	**Трубы электросварные /ГОСТ 10704-91/,20х2 мм**	**м**	**127,0000**		**203,00**	**25781**
		НР второго уровня	%	4,24		8,61	1093
		Накладные расходы	%	--		8,61	1093
		Сметная прибыль	%	8		16,93	2150
		Сметная стоимость:				**228,54**	**29024**
4	**23-010201-0117 РСНБ РК 2015**	**Трубы электросварные /ГОСТ 10704-91/,26х2,2 мм**	**м**	**148,0000**		**383,00**	**56684**
		НР второго уровня	%	4,24		16,24	2403
		Накладные расходы	%	--		16,24	2403
		Сметная прибыль	%	8		31,94	4727
		Сметная стоимость:				**431,18**	**63814**
5	**23-010201-0118 РСНБ РК 2015**	**Трубы электросварные /ГОСТ 10704-91/, 32х2,5 мм**	**м**	**7,0000**		**418,00**	**2926**
		НР второго уровня	%	4,24		17,72	124
		Накладные расходы	%	--		17,72	124
		Сметная прибыль	%	8		34,86	244
		Сметная стоимость:				**470,58**	**3294**
6	**23-010201-0125 РСНБ РК 2015**	**Трубы электросварные /ГОСТ 10704-91/, 38х3 мм**	**м**	**6,0000**		**534,00**	**3204**
		НР второго уровня	%	4,24		22,64	136
		Накладные расходы	%	--		22,64	136
		Сметная прибыль	%	8		44,53	267
		Сметная стоимость:				**601,17**	**3607**
7	**23-010201-0145 РСНБ РК 2015**	**Трубы электросварные /ГОСТ 10704-91/, 57х3,5 мм**	**м**	**10,0000**		**1163,00**	**11630**
		НР второго уровня	%	4,24		49,31	493
		Накладные расходы	%	--		49,31	493
		Сметная прибыль	%	8		96,98	970
		Сметная стоимость:				**1309,30**	**13093**
8	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Пневматическое испытание газопроводов**	**м**	**298,0000**		**573,72**	**170968**
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1683)	чел-ч	0,333	99,234	1683,00	167011
		Итого оплата труда:				**560,44**	**167011**
		Итого материалов:				**13,28**	**3957**
		Накладные расходы	%	--		377,18	112401
		Сметная прибыль	%	8		76,07	22669
		Сметная стоимость:				**1026,97**	**306038**

9	**11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварныхтруб диам. 80 мм**	**м**	**2,700**		**3002,11**	**8106**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1408)	чел-ч	0,725	1,958	1408,00	2756
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0177	0,04779	1414,45	68
		Итого оплата труда:				**1045,84**	**2824**
		Итого эксплуатация машин:				**68,74**	**186**
		Итого материалов:				**1912,57**	**5164**
		Накладные расходы	%	--		785,76	2122
		Сметная прибыль	%	8		303,03	818
		Сметная стоимость:				**4090,89**	**11045**
10	**11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм**	**м**	**6,0000**		**2007,01**	**12042**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1408)	чел-ч	0,553	3,318	1408,00	4672
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,0636	1420,09	90
		Итого оплата труда:				**793,68**	**4762**
		Итого эксплуатация машин:				**39,36**	**236**
		Итого материалов:				**1189,03**	**7134**
		НР первого уровня	%	60,4		479,38	2876
		НР второго уровня	%	4,24		105,42	633
		Накладные расходы	%	--		584,80	3509
		Сметная прибыль	%	8		207,35	1244
		Сметная стоимость:				**2799,16**	**16795**
11	**11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм**	**м**	**20,0000**		**1444,12**	**28882**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1408)	чел-ч	0,553	11,06	1408,00	15572
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,212	1420,09	301
		Итого оплата труда:				**793,68**	**15874**
		Итого эксплуатация машин:				**39,36**	**787**
		Итого материалов:				**626,14**	**12523**
		Накладные расходы	%	--		560,94	11219
		Сметная прибыль	%	8		160,40	3208
		Сметная стоимость:				**2165,47**	**43309**
12	**23-010201-0170 РСНБ РК 2015**	**Трубы электросварные /ГОСТ 10704-91/, 89х3,5 мм**	**м**	**2,7000**		**1858,00**	**5017**
		НР второго уровня	%	4,24		78,78	213
		Накладные расходы	%	--		78,78	213
		Сметная прибыль	%	8		154,94	418
		Сметная стоимость:				**2091,72**	**5648**
13	**23-010201-0136 РСНБ РК 2015**	**Трубы электросварные /ГОСТ 10704-91/, 48х2,5 мм**	**м**	**6,0000**		**683,00**	**4098**
		НР второго уровня	%	4,24		28,96	174
		Накладные расходы	%	--		28,96	174

		Сметная прибыль	%	8		56,96	342
		Сметная стоимость:				**768,92**	**4613**
14	**23-010201-0118 РСНБ РК 2015**	**Трубы электросварные /ГОСТ 10704-91/, 32х2,5 мм**	**м**	**12,0000**		**418,00**	**5016**
		НР второго уровня	%	4,24		17,72	213
		Накладные расходы	%	--		17,72	213
		Сметная прибыль	%	8		34,86	418
		Сметная стоимость:				**470,58**	**5647**
15	**23-010201-0117 РСНБ РК 2015**	**Трубы электросварные /ГОСТ 10704-91/, 25х2 мм**	**м**	**8,0000**		**383,00**	**3064**
		НР второго уровня	%	4,24		16,24	130
		Накладные расходы	%	--		16,24	130
		Сметная прибыль	%	8		31,94	256
		Сметная стоимость:				**431,18**	**3449**
16	**11-160401-0401 РСНБ РК 2015**	**Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 50 мм**	**1соедин.**	**3,0000**		**4103,85**	**12312**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1434)	чел-ч	0,96	2,88	1434,00	4130
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,03	1381,00	41
		Итого оплата труда:				**1390,45**	**4171**
		Итого эксплуатация машин:				**100,18**	**301**
		Итого материалов:				**2627,03**	**7881**
		Накладные расходы	%	--		1049,44	3148
		Сметная прибыль	%	8		412,26	1237
		Сметная стоимость:				**5565,56**	**16697**
17	**11-190101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит**	**прибор**	**40,0000**		**43414,02**	**1736561**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1269)	чел-ч	1,15	46	1269,00	58374
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,09	3,6	1356,00	4882
		Итого оплата труда:				**1581,39**	**63256**
		Итого эксплуатация машин:				**241,91**	**9676**
		Итого материалов:				**41712,76**	**1668511**
		Накладные расходы	%	--		2836,41	113457
		Сметная прибыль	%	8		3700,03	148001
		Сметная стоимость:				**49950,47**	**1998019**
18	**23-090101-0200 РСНБ РК 2015**	**Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные**	**шт.**	**40,0000**		**--**	**--**
19	**11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Установка счетчиков**	**1счетчик**	**40,0000**		**6874,39**	**274976**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1337)	чел-ч	0,41	16,4	1337,00	21927
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,4	1381,00	552
		Итого оплата труда:				**561,98**	**22479**
		Итого эксплуатация машин:				**27,58**	**1103**
		Итого материалов:				**6298,64**	**251946**

		Накладные расходы	%	--		645,30	25812
		Сметная прибыль	%	8		601,58	24063
		Сметная стоимость:				**8121,27**	**324851**
20	**ПРАЙС лист "Точмаш"**	**Счетчики газа СГК-1,6**	**шт**	**40,0000**		**6583,00**	**263320**
		НР второго уровня	%	4,24		279,12	11165
		Накладные расходы	%	--		279.12	11165
		Сметная прибыль	%	8		548,97	21959
		Сметная стоимость:				**7411,09**	**296444**
21	**23-040905-0206 РСНБ РК 2015**	**Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**43,0000**		**666,00**	**28638**
		НР второго уровня	%	4,24		28,24	1214
		Накладные расходы	%	--		28,24	1214
		Сметная прибыль	%	8		55,54	2388
		Сметная стоимость:				**749,78**	**32240**
22	**23-040905-0206 РСНБ РК 2015**	**Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**9,0000**		**666,00**	**5994**
		НР второго уровня	%	4,24		28,24	254
		Накладные расходы	%	--		28,24	254
		Сметная прибыль	%	8		55,54	500
		Сметная стоимость:				**749,78**	**6748**
23	**23-040905-0301 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, PN 10 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3,0000**		**809,00**	**2427**
		НР второго уровня	%	4,24		34,30	103
		Накладные расходы	%	--		34,30	103
		Сметная прибыль	%	8		67,46	202
		Сметная стоимость:				**910,77**	**2732**
24	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Масляная окраска труб за 2 раза**	**м2**	**57,4000**		**937,47**	**53811**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1224)	чел-ч	0,646	37,08	1224,00	45386
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,02296	1324,75	30
		Итого оплата труда:				**791,23**	**45417**
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**60**
		Итого материалов:				**145,73**	**8365**
		Накладные расходы	%	--		491,73	28225
		Сметная прибыль	%	8		114,34	6563
		Сметная стоимость:				**1543,54**	**88599**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**3151433**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**551858**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**24078**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**10451**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**2575497**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**337091**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**3488524**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**147913**

	ИТОГО:		Тенге				**3636438**
	Сметная прибыль		Тенге				**290915**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**3927353**
	ИТОГО по всем разделам:		Тенге				**228256649**
		Итого в ценах 2016 года					**228 256 649**
		в том числе, - оборудования					1 651 566
		Временные здания и сооружения	1,7%				3 852 286
		Итого с временными зданиями и сооружениями					**232 108 935**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,9%				6 594 298
		Итого с доп.затратами					**238 703 234**
		Непредвиденные работы и затраты	2%				4 741 033
		Прочие расходы на оформление документов					28 964 256
		Итого с непредвиденными затратами					**272 408 523**
		Итого в текущих ценах					**285 714 286**
		в том числе на 2016 год - 30%, к=1	1				81 722 557
		на 2016 год - 70%, к=1,06978	1,06978				203 991 729
		Итого					**285 714 285,71**
		НДС	12%				34 285 714,29
		Итого с НДС					**320 000 000,00**
		К оплате:					**320 000 000,00**

Сдал (Подрядчик)

СУ-1 ТОО "Барьер Плюс", БИН 091240006758

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Начальник СУ-1 _____ Журжанов Е.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Барьер Плюс", БИН 091240006758

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор _____ Утеньязов Ж.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: _____ эксперт Тукаев А.С., ТОО "КазТехНадзор-А", БИН 160340010722, свид. об аккредитации №AZ0000821 от 14.11.2017г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора _____ Руководитель Батманов А.К., ТОО «KJS Project & Consulting» , БИН 080440012170, лицензия №13011714 от 16.07.2013 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)