Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "Барьер Плюс"**
ПОДРЯДЧИК: **СУ-1 ТОО "Барьер Плюс"**
Наименование строительства и его адрес: **«Строительство жилого комплекса "Люмьер" в г.Актау, микрорайон 20, дома №5 и №7»**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за декабрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		дог.№ 18/21	23.06.2021 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство жилого комплекса "Люмьер" в г.Актау, микрорайон 20, дома №5 и №7»	**2 300 500 000,00**	**2 054 017 857,14**							**246 482 142,86**	**2 300 500 000,00**
За отчетный месяц		**2 054 017 857,14**							**246 482 142,86**	**2 300 500 000,00**
Удержание аванса 30%		616 205 357,14							73 944 642,86	690 150 000,00
Всего к оплате с НДС		**1 437 812 500,00**							**172 537 500,00**	**1 610 350 000,00**

Место печати (при наличии)
Заказчик ТОО "Барьер Плюс", БИН 091240006758

Директор _____ Утеньязов Ж.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Разработчик проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора: _____ Руководитель Мусагалиева А.А.,
ТОО "Archiline LTD", БИН 051040003005, лицензия №0000772 от 13.04.2018г.

(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

Место печати (при наличии)
Подрядчик СУ-1 ТОО "Барьер Плюс", БИН 091240006758

Начальник СУ-1 _____ Журжанов Е.И.
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: _____ Эксперт Тукаев А.С.,
ТОО "КазТехНадзор-А", БИН 160340010722, атт.№KZ80VJE00035423,
KZ21VJE00035418, KZ48VJE00035417 от 21.02.2018г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **ТОО "Барьер Плюс", БИН 091240006758, Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, микрорайон 19, дом 28, н.п. 146**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **СУ-1 ТОО "Барьер Плюс", БИН 091240006758, Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, микрорайон 19, дом 28, н.п. 146**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Строительство жилого комплекса "Люмьер" в г.Актау, микрорайон 20, дома №5 и №7»**

(наименование, адрес)

Объект: **«Строительство жилого комплекса "Люмьер" в г.Актау, микрорайон 20, дома №5 и №7»**

(наименование,)

Договор подряда (контракт) № 18/21 от 23.06.2021 года.

АКТ
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за декабрь 2022 года
работы на Строительство жилого комплекса "Люмьер" в г.Актау

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2020 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Смета № 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - АС											
РАЗДЕЛ 1.ПОДВАЛ НА ОТМ.-3,000 (АС-6)											
		ПОЛЫ НА ОТМ.-2,400									
		ТИП-1									
1	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 площади уплотнения	96,64	134,95	35,86	13 041	3 466	--	10 440	25 360
		НР - 94%, СП - 88%			99,09	15,84	9 576	1 531		1 879	
2	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	96,64	2 765,82	168,70	267 289	16 303	215 225	39 867	331 728
		НР - 94%, СП - 88%			370,04	68,82	35 761	6 651		24 572	
3	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	7,7312	25 143,15	7,20	194 387	56	155 226	36 759	249 637
		НР - 94%, СП - 88%			5 058,12	--	39 105	--		18 492	
4	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	96,64	1 234,23	108,76	119 276	10 510	63 064	47 383	179 992
		НР - 94%, СП - 88%			472,91	48,69	45 702	4 705		13 333	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 (ИСКЛЮЧИТЬ 10 мм)	м2 покрытия	96,64	-229,28	-10,02	-22 157	-969	-18 555	-2 995	-27 165
		НР - 94%; СП - 8%			-27,25	-5,73	-2 633	-553		-2 012	
6	1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия	96,64	1 229,45	83,46	118 814	8 066	390	107 154	244 046
		НР - 94%; СП - 8%			1 141,95	37,62	110 358	3 636		18 077	
7	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности бетонные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	96,64	165,09	3,60	15 954	348	8 793	4 749	22 360
		НР - 69%; СП - 8%			70,50	0,72	6 813	70		1 656	
		ТИП-2									
8	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 площади уплотнения	1378,03	134,95	35,86	185 962	49 419	--	148 869	361 617
		НР - 94%; СП - 8%			99,09	15,84	136 543	21 828		26 786	
9	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1378,03	2 765,82	168,70	3 811 380	232 475	3 068 977	568 476	4 730 244
		НР - 94%; СП - 8%			370,04	68,82	509 928	94 834		350 388	
10	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	110,2424	25 143,15	7,20	2 771 841	794	2 213 428	524 162	3 559 683
		НР - 94%; СП - 8%			5 058,12	--	557 619	--		263 680	
11	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	1378,03	1 234,23	108,76	1 700 812	149 868	899 260	675 651	2 566 580
		НР - 94%; СП - 8%			472,91	48,69	651 684	67 094		190 117	
12	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 (ИСКЛЮЧИТЬ 10 мм)	м2 покрытия	1378,03	-229,28	-10,02	-315 951	-13 814	-264 588	-42 714	-387 357
		НР - 94%; СП - 8%			-27,25	-5,73	-37 549	-7 891		-28 693	
		ТИП-3									
13	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	44,1	1 234,23	108,76	54 430	4 796	28 779	21 622	82 136
		НР - 94%; СП - 8%			472,91	48,69	20 855	2 147		6 084	
14	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 (ИСКЛЮЧИТЬ 10 мм)	м2 покрытия	44,1	-229,28	-10,02	-10 111	-442	-8 467	-1 367	-12 396
		НР - 94%; СП - 8%			-27,25	-5,73	-1 202	-253		-918	
		ОКНА									
15	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	42,3	3 444,21	203,06	145 690	8 589	63 433	70 537	233 525
		НР - 90%; СП - 8%			1 741,55	111,28	73 668	4 707		17 298	
16	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	42,3	19 665,00	--	831 830	--	831 830	--	898 376
		СП - 8%			--	--	--	--		66 546	
17	2108-0102-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Сетки москитные	м2	42,3	91,00	--	3 849	--	3 849	--	4 157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		308	
		УТЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОВОГО ПУНКТА									
18	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами из базальтового волокна**	**м3 изоляции**	2,457	29 183,46	1 637,78	71 704	4 024	5 353	49 083	130 450
		НР - 76%, СП - 8%			25 367,20	918,00	62 327	2 256		9 663	
19	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150**	**м3**	3,04668	25 994,00	--	79 195	--	79 195	--	85 531
		СП - 8%			--	--	--	--		6 336	
		ПРИЯМОК (примеч. п.6)									
20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	35,37	972,87	20,65	34 411	730	20 386	12 483	50 644
		НР - 93%, СП - 8%			375,88	3,60	13 295	127		3 751	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				10 071 645	474 219	7 365 578	2 270 159	13 329 148
							2 231 850	200 887	--	987 343	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10 071 645				
		Накладные расходы	Тенге				2 270 158				
		Сметная прибыль	Тенге				987 344				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13 329 148				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13 329 148				
		РАЗДЕЛ 2.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
		ПЛАН ПОДВАЛА НА ОТМ.-3.300									
21	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону**	**м2 окрашиваемой поверхности**	1155,11	81,49	0,90	94 131	1 036	22 855	56 664	162 858
		НР - 80%, СП - 8%			60,81	0,51	70 240	590		12 064	
22	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	1,6	3 879,32	53,02	6 207	85	1 213	3 967	10 988
		НР - 80%, СП - 8%			3 068,06	31,04	4 909	50		814	
23	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	409,34	690,97	6,44	282 841	2 634	43 027	190 978	511 724
		НР - 80%, СП - 8%			579,42	3,77	237 180	1 542		37 906	
24	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	**м2 окрашиваемой поверхности**	238,77	525,27	1,86	125 418	443	53 184	57 634	197 696
		НР - 80%, СП - 8%			300,67	1,05	71 791	251		14 644	
25	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	485,44	342,14	2,82	166 087	1 367	55 860	87 706	274 096
		НР - 80%, СП - 8%			224,25	1,59	108 860	772		20 303	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	467,48	848,56	7,72	396 682	3 610	57 328	270 286	720 326
		НР - 80%, СП - 8%			718,20	4,52	335 744	2 113		53 357	
37	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	467,48	998,05	5,63	466 567	2 633	91 703	298 975	826 785
		НР - 80%, СП - 8%			796,25	3,18	372 231	1 487		61 243	
38	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	636,63	1 782,95	100,21	1 135 083	63 794	250 151	699 431	1 981 275
		НР - 80%, СП - 8%			1 289,82	83,49	821 138	53 151		146 761	
39	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	824,65	690,97	6,44	569 808	5 307	86 682	384 740	1 030 912
		НР - 80%, СП - 8%			579,42	3,77	477 819	3 107		76 364	
40	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1199,6	819,01	5,31	982 482	6 372	215 863	611 078	1 721 044
		НР - 80%, СП - 8%			633,75	3,00	760 247	3 600		127 485	
41	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	61,46	1 381,04	3,78	84 878	232	37 043	38 187	132 911
		НР - 80%, СП - 8%			774,54	2,13	47 603	131		9 845	
42	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	98,07	5 476,23	23,36	537 054	2 291	204 463	265 268	866 508
		НР - 80%, СП - 8%			3 368,00	13,11	330 300	1 285		64 186	
		3 ЭТАЖ									
43	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	467,48	848,56	7,72	396 682	3 610	57 328	270 286	720 326
		НР - 80%, СП - 8%			718,20	4,52	335 744	2 113		53 357	
44	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	467,48	998,05	5,63	466 567	2 633	91 703	298 975	826 785
		НР - 80%, СП - 8%			796,25	3,18	372 231	1 487		61 243	
45	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	636,63	1 782,95	100,21	1 135 083	63 794	250 151	699 431	1 981 275
		НР - 80%, СП - 8%			1 289,82	83,49	821 138	53 151		146 761	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	223,24	1 782,95	100,21	398 027	22 370	87 718	245 262	694 752
		НР - 80%, СП - 8%			1 289,82	83,49	287 939	18 638		51 463	
27	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	91,63	1 468,22	94,54	134 533	8 663	27 299	84 734	236 808
		НР - 80%, СП - 8%			1 075,75	80,17	98 571	7 346		17 541	
		1 ЭТАЖ									
28	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	489,26	848,56	7,72	415 164	3 778	59 999	282 879	753 886
		НР - 80%, СП - 8%			718,20	4,52	351 387	2 212		55 843	
29	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	489,26	998,05	5,63	488 305	2 755	95 977	312 904	865 305
		НР - 80%, СП - 8%			796,25	3,18	389 573	1 557		64 097	
30	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	638,18	1 782,95	100,21	1 137 846	63 949	250 760	701 134	1 986 099
		НР - 80%, СП - 8%			1 289,82	83,49	823 137	53 280		147 118	
31	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	41,76	3 879,32	53,02	162 000	2 214	31 664	103 535	286 778
		НР - 80%, СП - 8%			3 068,06	31,04	128 122	1 296		21 243	
32	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1150,77	819,01	5,31	942 490	6 113	207 077	586 204	1 650 989
		НР - 80%, СП - 8%			633,75	3,00	729 300	3 454		122 295	
33	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	733,77	690,97	6,44	507 012	4 722	77 129	342 340	917 301
		НР - 80%, СП - 8%			579,42	3,77	425 161	2 764		67 948	
34	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	122,66	1 381,04	3,78	169 398	463	73 930	76 213	265 260
		НР - 80%, СП - 8%			774,54	2,13	95 005	261		19 649	
35	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	98,07	5 476,23	23,36	537 054	2 291	204 463	265 268	866 508
		НР - 80%, СП - 8%			3 368,00	13,11	330 300	1 285		64 186	
		2 ЭТАЖ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	824,65	690,97	6,44	569 808	5 307	86 682	384 740	1 030 912
		НР - 80%, СП - 8%			579,42	3,77	477 819	3 107		76 364	
47	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1199,6	819,01	5,31	982 482	6 372	215 863	611 078	1 721 044
		НР - 80%, СП - 8%			633,75	3,00	760 247	3 600		127 485	
48	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	61,46	1 381,04	3,78	84 878	232	37 043	38 187	132 911
		НР - 80%, СП - 8%			774,54	2,13	47 603	131		9 845	
49	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	98,07	5 476,23	23,36	537 054	2 291	204 463	265 268	866 508
		НР - 80%, СП - 8%			3 368,00	13,11	330 300	1 285		64 186	
		4 ЭТАЖ									
50	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	467,48	848,56	7,72	396 682	3 610	57 328	270 286	720 326
		НР - 80%, СП - 8%			718,20	4,52	335 744	2 113		53 357	
51	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	467,48	998,05	5,63	466 567	2 633	91 703	298 975	826 785
		НР - 80%, СП - 8%			796,25	3,18	372 231	1 487		61 243	
52	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	636,63	1 782,95	100,21	1 135 083	63 794	250 151	699 431	1 981 275
		НР - 80%, СП - 8%			1 289,82	83,49	821 138	53 151		146 761	
53	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	824,65	690,97	6,44	569 808	5 307	86 682	384 740	1 030 912
		НР - 80%, СП - 8%			579,42	3,77	477 819	3 107		76 364	
54	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1199,6	819,01	5,31	982 482	6 372	215 863	611 078	1 721 044
		НР - 80%, СП - 8%			633,75	3,00	760 247	3 600		127 485	
55	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	61,46	1 381,04	3,78	84 878	232	37 043	38 187	132 911
		НР - 80%, СП - 8%			774,54	2,13	47 603	131		9 845	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	98,07	5 476,23	23,36	537 054	2 291	204 463	265 268	866 508
		НР - 80%, СП - 8%			3 368,00	13,11	330 300	1 285		64 186	
		5 ЭТАЖ									
57	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	467,48	848,56	7,72	396 682	3 610	57 328	270 286	720 326
		НР - 80%, СП - 8%			718,20	4,52	335 744	2 113		53 357	
58	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	467,48	998,05	5,63	466 567	2 633	91 703	298 975	826 785
		НР - 80%, СП - 8%			796,25	3,18	372 231	1 487		61 243	
59	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	636,63	1 782,95	100,21	1 135 083	63 794	250 151	699 431	1 981 275
		НР - 80%, СП - 8%			1 289,82	83,49	821 138	53 151		146 761	
60	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	824,65	690,97	6,44	569 808	5 307	86 682	384 740	1 030 912
		НР - 80%, СП - 8%			579,42	3,77	477 819	3 107		76 364	
61	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1199,6	819,01	5,31	982 482	6 372	215 863	611 078	1 721 044
		НР - 80%, СП - 8%			633,75	3,00	760 247	3 600		127 485	
62	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	61,46	1 381,04	3,78	84 878	232	37 043	38 187	132 911
		НР - 80%, СП - 8%			774,54	2,13	47 603	131		9 845	
63	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	98,07	5 476,23	23,36	537 054	2 291	204 463	265 268	866 508
		НР - 80%, СП - 8%			3 368,00	13,11	330 300	1 285		64 186	
		6 ЭТАЖ									
64	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	467,48	848,56	7,72	396 682	3 610	57 328	270 286	720 326
		НР - 80%, СП - 8%			718,20	4,52	335 744	2 113		53 357	
65	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	467,48	998,05	5,63	466 567	2 633	91 703	298 975	826 785
		НР - 80%, СП - 8%			796,25	3,18	372 231	1 487		61 243	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	636,63	1 782,95	100,21	1 135 083	63 794	250 151	699 431	1 981 275
		НР - 80%, СП - 8%			1 289,82	83,49	821 138	53 151		146 761	
67	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	824,65	690,97	6,44	569 808	5 307	86 682	384 740	1 030 912
		НР - 80%, СП - 8%			579,42	3,77	477 819	3 107		76 364	
68	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1199,6	819,01	5,31	982 482	6 372	215 863	611 078	1 721 044
		НР - 80%, СП - 8%			633,75	3,00	760 247	3 600		127 485	
69	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	61,46	1 381,04	3,78	84 878	232	37 043	38 187	132 911
		НР - 80%, СП - 8%			774,54	2,13	47 603	131		9 845	
70	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	98,07	5 476,23	23,36	537 054	2 291	204 463	265 268	866 508
		НР - 80%, СП - 8%			3 368,00	13,11	330 300	1 285		64 186	
		7 ЭТАЖ									
71	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	467,48	848,56	7,72	396 682	3 610	57 328	270 286	720 326
		НР - 80%, СП - 8%			718,20	4,52	335 744	2 113		53 357	
72	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	467,48	998,05	5,63	466 567	2 633	91 703	298 975	826 785
		НР - 80%, СП - 8%			796,25	3,18	372 231	1 487		61 243	
73	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	636,63	1 782,95	100,21	1 135 083	63 794	250 151	699 431	1 981 275
		НР - 80%, СП - 8%			1 289,82	83,49	821 138	53 151		146 761	
74	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	824,65	690,97	6,44	569 808	5 307	86 682	384 740	1 030 912
		НР - 80%, СП - 8%			579,42	3,77	477 819	3 107		76 364	
75	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1199,6	819,01	5,31	982 482	6 372	215 863	611 078	1 721 044
		НР - 80%, СП - 8%			633,75	3,00	760 247	3 600		127 485	
76	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	61,46	1 381,04	3,78	84 878	232	37 043	38 187	132 911

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%, СП - 8%			774,54	2,13	47 603	131		9 845	
77	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	98,07	5 476,23	23,36	537 054	2 291	204 463	265 268	866 508
		НР - 80%, СП - 8%			3 368,00	13,11	330 300	1 285		64 186	
		ЧЕРДАК									
78	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	72,04	81,49	0,90	5 871	65	1 425	3 534	10 157
		НР - 80%, СП - 8%			60,81	0,51	4 381	37		752	
79	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	27,3	848,56	7,72	23 166	211	3 348	15 784	42 066
		НР - 80%, СП - 8%			718,20	4,52	19 607	123		3 116	
80	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	82,39	1 468,22	94,54	120 967	7 789	24 547	76 189	212 928
		НР - 80%, СП - 8%			1 075,75	80,17	88 631	6 605		15 772	
81	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	55,47	1 782,95	100,21	98 901	5 558	21 797	60 942	172 630
		НР - 80%, СП - 8%			1 289,82	83,49	71 546	4 631		12 787	
82	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	86,86	690,97	6,44	60 018	559	9 131	40 525	108 585
		НР - 80%, СП - 8%			579,42	3,77	50 328	327		8 043	
83	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	132,6	819,01	5,31	108 600	704	23 861	67 547	190 239
		НР - 80%, СП - 8%			633,75	3,00	84 035	398		14 092	
84	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	92,12	1 381,04	3,78	127 221	348	55 522	57 238	199 215
		НР - 80%, СП - 8%			774,54	2,13	71 351	196		14 757	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				31 146 582	643 543	7 091 184	19 126 971	54 295 434
							23 411 843	496 869	--	4 021 879	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				31 146 582				
		Накладные расходы	Тенге				19 126 970				
		Сметная прибыль	Тенге				4 021 884				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				54 295 436				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				54 295 436				
		РАЗДЕЛ 3.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДА (АР 20)									
85	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	3511,986	249,67	1,65	876 826	5 805	341 301	426 305	1 407 381
		НР - 80%, СП - 8%			150,83	0,90	529 720	3 161		104 250	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2145,4	4 322,37	40,48	9 273 208	86 846	5 031 580	3 361 775	13 645 782
		НР - 80%; СП - 8%			1 936,60	22,11	4 154 782	47 437		1 010 799	
87	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены фасада. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	1256,45	1 471,69	40,49	1 849 105	50 879	416 382	1 141 830	3 230 209
		НР - 80%; СП - 8%			1 099,80	36,17	1 381 844	45 443		239 275	
88	1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	98	9 903,22	101,23	970 516	9 921	236 651	581 837	1 676 541
		НР - 80%; СП - 8%			7 387,18	34,21	723 944	3 352		124 188	
89	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	3676,312	952,14	2,24	3 500 350	8 230	1 034 156	2 290 214	6 253 810
		НР - 93%; СП - 8%			668,60	1,26	2 457 964	4 632		463 245	
90	1108-0701-0104 РСНБ РК 2015 К=3,5	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102	м2 вертикальной проекции	3676,312	576,20	2,24	2 118 308	8 230	804 814	1 218 203	3 603 432
		НР - 93%; СП - 8%			355,05	1,26	1 305 264	4 632		266 921	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				18 588 314	169 910	7 864 884	9 020 164	29 817 155
							10 553 516	108 658	--	2 208 678	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18 588 314				
		Накладные расходы	Тенге				9 020 163				
		Сметная прибыль	Тенге				2 208 678				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29 817 155				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				29 817 155				
		РАЗДЕЛ 4.ПОЛЫ В ОСЯХ 1-19 (АС 28)									
		ТИП-1									
91	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	3306,14	455,22	35,97	1 505 033	118 934	--	1 366 184	3 100 915
		НР - 94%; СП - 8%			419,25	20,35	1 386 099	67 289		229 697	
92	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	170,26621	25 994,00	--	4 425 900	--	4 425 900	--	4 779 972
		СП - 8%			--	--	--	--		354 072	
93	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3306,14	805,20	34,05	2 662 105	112 575	1 007 679	1 508 820	4 504 599
		НР - 94%; СП - 8%			466,36	19,14	1 541 851	63 276		333 674	
94	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (ДОБАВИТЬ 15 ММ)	м2 стяжки	3306,14	260,99	17,26	862 877	57 065	748 642	83 245	1 021 812
		НР - 94%; СП - 8%			17,29	9,49	57 170	31 389		75 690	
95	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	3,0416488	20 152,68	1 607,72	61 297	4 890	95	53 479	123 958
		НР - 91%; СП - 8%			18 513,60	807,52	56 312	2 456		9 182	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм шагом стержней 200х200 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,0416488	298 216,00	--	907 068	--	907 068	--	979 634
		СП - 8%			--	--	--	--		72 565	
97	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	3306,14	3 047,35	25,00	10 074 969	82 650	8 185 044	1 743 200	12 763 623
		НР - 94%, СП - 8%			546,64	14,27	1 807 275	47 193		945 454	
		ТИП-2									
98	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015)	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	317,66	27 229,04	35,97	8 649 578	11 427	8 504 972	131 266	9 483 311
		НР - 94%, СП - 8%			419,25	20,35	133 179	6 465		702 467	
99	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	16,35949	25 994,00	--	425 249	--	425 249	--	459 268
		СП - 8%			--	--	--	--		34 020	
100	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	317,66	805,20	34,05	255 780	10 816	96 820	144 970	432 810
		НР - 94%, СП - 8%			466,36	19,14	148 144	6 080		32 060	
101	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (ДОБАВИТЬ 10 ММ)	м2 стяжки	317,66	173,99	11,51	55 271	3 655	47 954	5 332	65 452
		НР - 94%, СП - 8%			11,53	6,33	3 662	2 011		4 848	
102	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2922472	20 152,68	1 607,72	5 890	470	9	5 138	11 910
		НР - 91%, СП - 8%			18 513,60	807,52	5 411	236		882	
103	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм шагом стержней 200х200 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2922472	298 216,00	--	87 153	--	87 153	--	94 125
		СП - 8%			--	--	--	--		6 972	
104	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	317,66	855,42	44,96	271 733	14 283	94 267	155 545	461 460
		НР - 94%, СП - 8%			513,70	7,21	163 183	2 291		34 182	
105	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	317,66	2 116,77	89,46	672 415	28 417	81 077	542 935	1 312 578
		НР - 94%, СП - 8%			1 772,09	46,18	562 921	14 670		97 228	
		ТИП-3									
106	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	237,24	455,22	35,97	107 997	8 534	--	98 034	222 514
		НР - 94%, СП - 8%			419,25	20,35	99 463	4 828		16 482	
107	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	12,21786	25 994,00	--	317 591	--	317 591	--	342 998
		СП - 8%			--	--	--	--		25 407	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	237,24	805,20	34,05	191 026	8 078	72 309	108 269	323 238
		НР - 94%, СП - 8%			466,36	19,14	110 639	4 541		23 944	
109	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (ДОБАВИТЬ 10 ММ)	м2 стяжки	237,24	173,99	11,51	41 279	2 730	35 814	3 982	48 882
		НР - 94%, СП - 8%			11,53	6,33	2 735	1 502		3 621	
110	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2182608	20 152,68	1 607,72	4 399	351	7	3 838	8 895
		НР - 91%, СП - 8%			18 513,60	807,52	4 041	176		659	
111	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм шагом стержней 200х200 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2182608	298 216,00	--	65 089	--	65 089	--	70 296
		СП - 8%			--	--	--	--		5 207	
112	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терращо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	237,24	3 374,16	110,58	800 486	26 233	168 994	577 562	1 488 292
		НР - 94%, СП - 8%			2 551,25	38,65	605 259	9 169		110 244	
113	1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия	237,24	1 229,45	83,46	291 675	19 800	959	263 051	599 103
		НР - 94%, СП - 8%			1 141,95	37,62	270 916	8 925		44 378	
		ТИП-4									
114	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	33,08	455,22	35,97	15 059	1 190	--	13 670	31 027
		НР - 94%, СП - 8%			419,25	20,35	13 869	673		2 298	
115	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	1,70362	25 994,00	--	44 284	--	44 284	--	47 827
		СП - 8%			--	--	--	--		3 543	
116	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	33,08	805,20	34,05	26 636	1 126	10 083	15 097	45 071
		НР - 94%, СП - 8%			466,36	19,14	15 427	633		3 339	
117	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (ДОБАВИТЬ 10 ММ)	м2 стяжки	33,08	173,99	11,51	5 756	381	4 994	555	6 816
		НР - 94%, СП - 8%			11,53	6,33	381	209		505	
118	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0304336	20 152,68	1 607,72	613	49	1	535	1 240
		НР - 91%, СП - 8%			18 513,60	807,52	563	25		92	
119	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм шагом стержней 200х200 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0304336	298 216,00	--	9 076	--	9 076	--	9 802
		СП - 8%			--	--	--	--		726	
120	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	33,08	1 353,73	108,76	44 781	3 598	25 539	16 219	65 881
		НР - 94%, СП - 8%			472,91	48,69	15 644	1 611		4 880	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 (ИСКЛЮЧИТЬ 10 мм)	м2 покрытия	33,08	-269,11	-10,02	-8 902	-332	-7 669	-1 025	-10 722
		НР - 94%, СП - 8%			-27,25	-5,73	-901	-189		-794	
		ТИП-5									
122	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	18,22	805,20	34,05	14 671	620	5 554	8 315	24 825
		НР - 94%, СП - 8%			466,36	19,14	8 497	349		1 839	
123	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (ДОБАВИТЬ 10 ММ)	м2 стяжки	18,22	173,99	11,51	3 170	210	2 750	306	3 754
		НР - 94%, СП - 8%			11,53	6,33	210	115		278	
124	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0167624	20 152,68	1 607,72	338	27	1	295	683
		НР - 91%, СП - 8%			18 513,60	807,52	310	14		51	
125	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм шагом стержней 200х200 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0167624	298 216,00	--	4 999	--	4 999	--	5 399
		СП - 8%			--	--	--	--		400	
126	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	18,22	805,20	34,05	14 671	620	5 554	8 315	24 825
		НР - 94%, СП - 8%			466,36	19,14	8 497	349		1 839	
		ПЛИНТУСА									
127	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	638,8	442,56	1,92	282 705	1 226	14 187	251 903	577 376
		НР - 94%, СП - 8%			418,43	1,08	267 292	690		42 769	
128	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	3546,42	371,28	0,96	1 316 709	3 402	728 267	551 738	2 017 923
		НР - 94%, СП - 8%			164,97	0,54	585 040	1 915		149 476	
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ КОММУНИКАЦИЙ									
129	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	70,6666667	455,22	35,97	32 169	2 542	--	29 201	66 280
		НР - 94%, СП - 8%			419,25	20,35	29 627	1 438		4 910	
130	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	2,1836	25 994,00	--	56 760	--	56 760	--	61 301
		СП - 8%			--	--	--	--		4 541	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				34 605 352	525 569	26 177 072	7 689 974	45 678 953
							7 902 716	280 328	--	3 383 627	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				34 605 352				
		Накладные расходы	Тенге				7 689 974				
		Сметная прибыль	Тенге				3 383 626				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				45 678 952				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				45 678 952				
		РАЗДЕЛ 5.ПЕРЕГОРОДКИ ГКЛ И СМЛ (АС 13)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2909,17	2 893,25	35,17	8 416 952	102 320	3 204 335	4 641 622	14 103 260
		НР - 90%; СП - 8%			1 756,62	16,18	5 110 297	47 060		1 044 686	
132	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	464,87	2 598,06	31,83	1 207 762	14 794	420 069	701 828	2 062 357
		НР - 90%; СП - 8%			1 662,61	14,86	772 899	6 910		152 767	
133	2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	3641,5738	490,00	--	1 784 371	--	1 784 371	--	1 927 121
		СП - 8%			--	--	--	--		142 750	
134	2203-0201-0205 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	2729,402	608,00	--	1 659 476	--	1 659 476	--	1 792 235
		СП - 8%			--	--	--	--		132 758	
135	2202-0201-0108 РСНБ РК 2015	Листы стекломагнезитовые класса В - "стандарт" для внутренних работ толщиной 12 мм	м2	424,9026	1 511,00	--	642 028	--	642 028	--	693 390
		СП - 8%			--	--	--	--		51 362	
136	2203-0201-0405 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	719,523	788,00	--	566 984	--	566 984	--	612 343
		СП - 8%			--	--	--	--		45 359	
137	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	122,118345	25 994,00	--	3 174 344	--	3 174 344	--	3 428 292
		СП - 8%			--	--	--	--		253 948	
138	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами из базальтового волокна	м3 изоляции	3,3625	29 183,46	1 637,78	98 129	5 507	7 325	67 172	178 525
		НР - 76%; СП - 8%			25 367,20	918,00	85 297	3 087		13 224	
139	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	4,1695	25 994,00	--	108 382	--	108 382	--	117 053
		СП - 8%			--	--	--	--		8 671	
140	1115-0207-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное	м2 оштукатуриваемой поверхности	47,39	5 043,20	47,17	238 997	2 236	115 632	97 890	363 838
		НР - 80%; СП - 8%			2 556,00	26,03	121 129	1 234		26 951	
		УТЕПЛЕНИЕ ТАМБУРОВ 1 ЭТАЖА И КОЛЯСОЧНЫХ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами из базальтового волокна	м3 изоляции	4,158	29 183,46	1 637,78	121 345	6 810	9 058	83 063	220 761
		НР - 76%, СП - 8%			25 367,20	918,00	105 477	3 817		16 353	
142	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	5,15592	25 994,00	--	134 023	--	134 023	--	144 745
		СП - 8%			--	--	--	--		10 722	
143	1115-0207-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное	м2 оштукатуриваемой поверхности	37,8	5 043,20	47,17	190 633	1 783	92 233	78 081	290 211
		НР - 80%, СП - 8%			2 556,00	26,03	96 617	984		21 497	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				18 343 427	133 451	11 918 260	5 669 656	25 934 131
							6 291 716	63 091	--	1 921 048	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18 343 427				
		Накладные расходы	Тенге				5 669 655				
		Сметная прибыль	Тенге				1 921 047				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25 934 129				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				25 934 129				
		РАЗДЕЛ 6.КРОВЛЯ									
144	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,35	77 064,03	2 689,50	26 972	941	1 452	17 117	47 616
		НР - 69%, СП - 8%			70 226,20	650,64	24 579	228		3 527	
145	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,35	763 068,00	--	267 074	--	267 074	--	288 440
		СП - 8%			--	--	--	--		21 366	
146	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 Т.Ч.П.1.2 К=1,07	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	540,6	198,16	13,87	107 124	7 498	36 761	60 053	180 552
		НР - 92%, СП - 8%			116,29	4,46	62 865	2 410		13 374	
147	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,59466	81 841,00	--	48 668	--	48 668	--	52 561
		СП - 8%			--	--	--	--		3 893	
148	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 Т.Ч.П.1.2 К=1,07	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	831,9636364	1 157,66	57,60	963 130	47 921	279 143	598 680	1 686 755
		НР - 92%, СП - 8%			764,54	17,64	636 066	14 674		124 945	
149	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	104,931044	25 994,00	--	2 727 578	--	2 727 578	--	2 945 784
		СП - 8%			--	--	--	--		218 206	
150	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 Т.Ч.П.1.2 К=1,07	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	540,6	723,76	113,80	391 267	61 520	152 499	181 651	618 752
		НР - 92%, СП - 8%			327,87	37,36	177 248	20 199		45 833	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (ДОБАВИТЬ 15 мм)	м2 стяжки	540,6	241,73	25,35	130 680	13 705	107 128	13 370	155 574
		НР - 92%; СП - 8%			18,22	8,67	9 847	4 685		11 524	
152	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,55693	20 152,68	1 607,72	31 376	2 503	49	27 374	63 451
		НР - 91%; СП - 8%			18 513,60	807,52	28 824	1 257		4 700	
153	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,55693	298 216,00	--	464 301	--	464 301	--	501 446
		СП - 8%			--	--	--	--		37 144	
154	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 Т.Ч.П.1.2 К=1,07	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	107,2	375,26	13,87	40 228	1 487	26 275	11 908	56 307
		НР - 92%; СП - 8%			116,29	4,46	12 466	478		4 171	
155	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	306,36	4 322,37	40,48	1 324 201	12 402	718 502	480 057	1 948 598
		НР - 80%; СП - 8%			1 936,60	22,11	593 297	6 774		144 341	
		КРОВЛЯ НАД МАШИННЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ (АС 21)									
156	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015 Т.Ч.П.1.2 К=1,07	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	115,3	1 253,50	16,91	144 529	1 950	118 680	22 769	180 681
		НР - 92%; СП - 8%			207,27	7,37	23 899	850		13 384	
157	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч.П.1.2 К=1,07	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	109,99	539,56	8,01	59 347	881	48 145	9 851	74 733
		НР - 92%; СП - 8%			93,83	3,52	10 321	387		5 536	
158	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 Т.Ч.П.1.2 К=1,07	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	87,62	1 157,66	57,60	101 434	5 047	29 398	63 051	177 644
		НР - 92%; СП - 8%			764,54	17,64	66 989	1 545		13 159	
159	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	10,829832	25 994,00	--	281 511	--	281 511	--	304 032
		СП - 8%			--	--	--	--		22 521	
160	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,25235	20 152,68	1 607,72	5 086	406	8	4 437	10 284
		НР - 91%; СП - 8%			18 513,60	807,52	4 672	204		762	
161	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,25235	298 216,00	--	75 255	--	75 255	--	81 275
		СП - 8%			--	--	--	--		6 020	
162	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 Т.Ч.П.1.2 К=1,07	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	95,69	198,16	13,87	18 962	1 327	6 507	10 630	31 959
		НР - 92%; СП - 8%			116,29	4,46	11 128	427		2 367	
163	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,105259	81 841,00	--	8 615	--	8 615	--	9 304
		СП - 8%			--	--	--	--		689	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 Т.Ч.П.1.2 К=1,07	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	87,6	723,76	113,80	63 402	9 969	24 711	29 435	100 264
		НР - 92%, СП - 8%			327,87	37,36	28 722	3 273		7 427	
165	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=60	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (ДОБАВИТЬ 60 мм)	м2 стяжки	87,6	966,93	101,41	84 703	8 883	69 437	8 666	100 838
		НР - 92%, СП - 8%			72,86	34,67	6 383	3 037		7 470	
166	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 Т.Ч.П.1.2 К=1,07	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	31	1 157,66	57,60	35 887	1 786	10 400	22 308	62 851
		НР - 92%, СП - 8%			764,54	17,64	23 701	547		4 656	
167	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	1,5965	25 994,00	--	41 499	--	41 499	--	44 819
		СП - 8%			--	--	--	--		3 320	
168	1112-0101-1705 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие сборные из плоских асбестоцементных листов. Устройство	м2 стяжки	5,42	2 681,84	16,07	14 536	87	12 511	1 804	17 647
		НР - 92%, СП - 8%			357,50	4,32	1 938	23		1 307	
169	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 тех.ч.п.1.2 к=1,07	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	28,77544	3 541,73	15,57	101 915	448	56 366	41 631	155 029
		НР - 92%, СП - 8%			1 567,34	5,20	45 101	150		11 484	
170	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,08331	785 125,95	6 970,19	65 409	581	57 927	8 326	79 633
		НР - 118%, СП - 8%			82 838,00	1 854,00	6 901	154		5 899	
		УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКА (АС 21)									
171	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015 Т.Ч.П.1.2 К=1,07	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	67,78	1 253,50	16,91	84 962	1 146	69 767	13 385	106 215
		НР - 92%, СП - 8%			207,27	7,37	14 049	500		7 868	
172	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч.П.1.2 К=1,07	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	67,78	539,56	8,01	36 572	543	29 669	6 071	46 053
		НР - 92%, СП - 8%			93,83	3,52	6 360	238		3 411	
173	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 Т.Ч.П.1.2 К=1,07	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	30	1 157,66	57,60	34 730	1 728	10 066	21 588	60 823
		НР - 92%, СП - 8%			764,54	17,64	22 936	529		4 505	
174	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	3,09	25 994,00	--	80 321	--	80 321	--	86 747
		СП - 8%			--	--	--	--		6 426	
175	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 Т.Ч.П.1.2 К=1,07	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	35,6	198,16	13,87	7 054	494	2 420	3 955	11 890
		НР - 92%, СП - 8%			116,29	4,46	4 140	159		881	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,03916	81 841,00	--	3 205	--	3 205	--	3 461
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
177	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 Т.Ч.П.1.2 К=1,07	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	31,45	723,76	113,80	22 762	3 579	8 871	10 568	35 997
		НР - 92%, СП - 8%			327,87	37,36	10 312	1 175		2 666	
178	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=50	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (ДОБАВИТЬ 50 мм)	м2 стяжки	31,45	805,77	84,51	25 342	2 658	20 774	2 593	30 169
		НР - 92%, СП - 8%			60,72	28,89	1 910	909		2 235	
179	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,13951	20 152,68	1 607,72	2 812	224	5	2 453	5 686
		НР - 91%, СП - 8%			18 513,60	807,52	2 583	113		421	
180	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,13951	298 216,00	--	41 604	--	41 604	--	44 932
		СП - 8%			--	--	--	--		3 328	
181	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 тех.ч.п.1.2 к=1,07	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	14,70685	3 541,73	15,57	52 088	229	28 808	21 277	79 234
		НР - 92%, СП - 8%			1 567,34	5,20	23 051	76		5 869	
182	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,02166	785 125,95	6 970,19	17 006	151	15 061	2 165	20 704
		НР - 118%, СП - 8%			82 838,00	1 854,00	1 794	40		1 534	
		УЗЛЫ КРОВЛИ (АС 30)									
183	1110-0102-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка плитами асбестоцементными	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	121,5	286,19	16,65	34 773	2 023	1 466	29 179	69 068
		НР - 90%, СП - 8%			257,48	9,36	31 284	1 137		5 116	
184	2113-0407-0302 РСНБ РК 2015	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	м2	124,5375	1 999,00	--	248 950	--	248 950	--	268 866
		СП - 8%			--	--	--	--		19 916	
185	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,017215	785 125,95	6 970,19	798 642	7 090	707 288	101 657	972 323
		НР - 118%, СП - 8%			82 838,00	1 854,00	84 264	1 886		72 024	
186	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 ТЕХ.Ч.П1.2 К=1,07	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	67,4325	3 541,73	15,57	238 828	1 050	132 088	97 557	363 296
		НР - 92%, СП - 8%			1 567,34	5,20	105 690	351		26 911	
187	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,4	446,00	--	624	--	624	--	674
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
188	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015 Т.Ч.П.1.2 К=1,07	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	237,38	1 253,50	16,91	297 557	4 014	244 340	46 876	371 987
		НР - 92%, СП - 8%			207,27	7,37	49 203	1 750		27 555	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч.П.1.2 К=1,07	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	237,38	539,56	8,01	128 082	1 901	103 907	21 260	161 289
		НР - 92% СП - 8%			93,83	3,52	22 274	835		11 947	
190	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 Т.Ч.П.1.2 К=1,07	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	150,38	723,76	113,80	108 840	17 113	42 422	50 530	172 120
		НР - 92% СП - 8%			327,87	37,36	49 305	5 619		12 750	
191	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=50	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (ДОБАВИТЬ 50 мм)	м2 стяжки	150,38	805,77	84,51	121 172	12 708	99 333	12 397	144 255
		НР - 92% СП - 8%			60,72	28,89	9 131	4 344		10 686	
		ВОДОСТОЧНЫЕ ВОРОНКИ (АС 31)									
192	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,26136	77 064,03	2 689,50	20 141	703	1 084	12 782	35 557
		НР - 69% СП - 8%			70 226,20	650,64	18 354	170		2 634	
193	2106-0408-0701 РСНБ РК 2015	Воронки из листовой стали	т	0,26136	476 246,00	--	124 472	--	124 472	--	134 429
		СП - 8%			--	--	--	--		9 958	
194	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,8408	107,63	2,50	844	20	351	328	1 266
		НР - 69% СП - 8%			60,30	0,36	473	3		94	
195	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,8408	165,09	3,60	1 294	28	713	385	1 814
		НР - 69% СП - 8%			70,50	0,72	553	6		134	
		УЗЕЛ 12 (АС 32)									
196	1112-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 ТЕХ.Ч.П1.2 К=1,07	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м2 кровли	7	1 423,12	24,17	9 962	169	7 234	2 412	13 363
		НР - 92% СП - 8%			365,54	8,94	2 559	63		990	
197	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,02149	785 125,95	6 970,19	16 872	150	14 942	2 148	20 542
		НР - 118% СП - 8%			82 838,00	1 854,00	1 780	40		1 522	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				10 184 197	237 062	7 710 185	2 074 684	13 239 589
							2 236 949	81 243	--	980 712	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9 745 538				
		Накладные расходы	Тенге				2 044 784				
		Сметная прибыль	Тенге				943 226				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12 733 547				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				438 659				
		Накладные расходы	Тенге				29 899				
		Сметная прибыль	Тенге				37 485				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				506 043				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				13 239 590				
		РАЗДЕЛ 7.ПРОЕМЫ (АС 22, 23)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	202,86	3 183,96	593,56	645 899	120 410	218 376	311 271	1 033 743
		НР - 90%, СП - 8%			1 513,92	190,99	307 113	38 744		76 574	
199	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	23,4	3 797,72	579,48	88 867	13 560	32 710	42 135	141 482
		НР - 90%, СП - 8%			1 820,40	180,31	42 597	4 219		10 480	
200	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	623,7	2 177,02	88,94	1 357 805	55 469	349 747	883 431	2 420 535
		НР - 90%, СП - 8%			1 527,32	46,50	952 589	29 001		179 299	
201	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	19,56	3 059,45	153,99	59 843	3 012	2 331	50 417	119 081
		НР - 90%, СП - 8%			2 786,30	77,67	54 500	1 519		8 821	
202	2109-0102-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92	м2	10,92	17 216,00	--	187 999	--	187 999	--	203 039
		СП - 8%			--	--	--	--		15 040	
203	2109-0102-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92	м2	7,56	14 752,00	--	111 525	--	111 525	--	120 447
		СП - 8%			--	--	--	--		8 922	
204	2109-0102-0109 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-10, ДУ 24-10 внутренние СТ РК 943-92	м2	151,2	5 909,00	--	893 441	--	893 441	--	964 916
		СП - 8%			--	--	--	--		71 475	
205	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	23,4	33 125,00	--	775 125	--	775 125	--	837 135
		СП - 8%			--	--	--	--		62 010	
206	2109-0102-0114 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	98,28	7 445,00	--	731 695	--	731 695	--	790 230
		СП - 8%			--	--	--	--		58 536	
207	2109-0102-0115 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-15П внутренние СТ РК 943-92	м2	113,4	7 001,00	--	793 913	--	793 913	--	857 426
		СП - 8%			--	--	--	--		63 513	
208	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	102,06	4 466,00	--	455 800	--	455 800	--	492 264
		СП - 8%			--	--	--	--		36 464	
209	2109-0102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	136,08	6 868,00	--	934 597	--	934 597	--	1 009 365
		СП - 8%			--	--	--	--		74 768	
210	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	173,88	5 650,00	--	982 422	--	982 422	--	1 061 016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		78 594	
211	2109-0102-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-10АПЩ СТ РК 943-92	м2	35,28	17 216,00	--	607 380	--	607 380	--	655 971
		СП - 8%			--	--	--	--		48 590	
212	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,78	40 518,00	--	153 158	--	153 158	--	165 411
		СП - 8%			--	--	--	--		12 253	
213	2109-0402-0601 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	8,01	53 645,00	--	429 696	--	429 696	--	464 072
		СП - 8%			--	--	--	--		34 376	
214	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	100	5 045,00	--	504 500	--	504 500	--	544 860
		СП - 8%			--	--	--	--		40 360	
215	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	427	3 495,00	--	1 492 365	--	1 492 365	--	1 611 754
		СП - 8%			--	--	--	--		119 389	
		ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ ПО ОСЯМ 1-19, 19-1 (АС16)									
216	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	45	4 100,61	201,91	184 528	9 086	83 620	87 086	293 343
		НР - 90%, СП - 8%			2 040,50	109,77	91 822	4 940		21 729	
217	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	408,12	2 603,27	199,93	1 062 447	81 596	459 013	510 528	1 698 813
		НР - 90%, СП - 8%			1 278,64	111,28	521 838	45 415		125 838	
218	2109-0201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	45	28 271,00	--	1 272 195	--	1 272 195	--	1 373 971
		СП - 8%			--	--	--	--		101 776	
219	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	408,12	22 673,00	--	9 253 305	--	9 253 305	--	9 993 569
		СП - 8%			--	--	--	--		740 264	
220	1110-0107-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы балконные площадью до 3 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Заполнение блоками дверными с полотнами спаренными	м2	241,92	4 208,62	609,24	1 018 149	147 387	337 938	521 964	1 663 322
		НР - 90%, СП - 8%			2 202,48	194,84	532 824	47 136		123 209	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	2109-0203-0108 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-8, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	241,92	21 904,00	--	5 299 016	--	5 299 016	--	5 722 937
		СП - 8%			--	--	--	--		423 921	
222	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	424,62	2 962,52	202,57	1 257 943	86 016	491 412	655 508	2 066 527
		НР - 90% СП - 8%			1 602,64	112,63	680 515	47 827		153 076	
223	2109-0201-0505 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	424,62	19 219,00	--	8 160 772	--	8 160 772	--	8 813 634
		СП - 8%			--	--	--	--		652 862	
224	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	988,62	1 291,74	5,83	1 277 040	5 760	955 581	287 068	1 689 237
		НР - 90% СП - 8%			319,33	3,30	315 699	3 265		125 129	
225	2109-0205-0202 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	988,62	1 196,00	--	1 182 390	--	1 182 390	--	1 276 981
		СП - 8%			--	--	--	--		94 591	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				41 173 813	522 297	37 152 022	3 349 408	48 085 081
							3 499 498	222 066	--	3 561 859	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				38 594 094				
		Накладные расходы	Тенге				3 349 408				
		Сметная прибыль	Тенге				3 355 480				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				45 298 982				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2 579 719				
		Сметная прибыль	Тенге				206 378				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2 786 097				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				48 085 079				
		РАЗДЕЛ 8.РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦ (АС 26)									
226	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждение из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	6,11317	96 020,39	26 763,94	586 989	163 613	53 801	302 396	960 536
		НР - 69% СП - 8%			60 455,60	11 234,78	369 575	68 680		71 151	
227	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	6,11317	582 024,00	--	3 558 012	--	3 558 012	--	3 842 653
		СП - 8%			--	--	--	--		284 641	
228	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	183,39513	107,63	2,50	19 739	459	8 222	7 676	29 608

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			60,30	0,36	11 058	66		2 193	
229	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	183,39513	165,09	3,60	30 276	660	16 686	9 013	42 432
		НР - 69%; СП - 8%			70,50	0,72	12 930	132		3 143	
230	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поручни. Установка и крепление	м	627,935	111,67	1,28	70 119	803	1 454	61 483	142 130
		НР - 90%; СП - 8%			108,07	0,72	67 862	452		10 528	
231	2107-0503-0301 РСНБ РК 2015	Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88	м	627,935	1 388,00	--	871 574	--	871 574	--	941 300
		СП - 8%			--	--	--	--		69 726	
		ОТКОСЫ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ (АС 29)									
232	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами из базальтового волокна	м3 изоляции	8,93	29 183,46	1 637,78	260 608	14 625	19 454	178 392	474 121
		НР - 76%; СП - 8%			25 367,20	918,00	226 529	8 198		35 120	
233	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	11,0732	25 994,00	--	287 837	--	287 837	--	310 864
		СП - 8%			--	--	--	--		23 027	
234	1115-0207-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное	м2 оштукатуриваемой поверхности	178,7	3 723,44	47,17	665 379	8 430	200 192	369 127	1 117 267
		НР - 80%; СП - 8%			2 556,00	26,03	456 757	4 651		82 760	
235	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,0692	785 125,95	6 970,19	839 457	7 453	743 434	106 852	1 022 014
		НР - 118%; СП - 8%			82 838,00	1 854,00	88 570	1 982		75 705	
236	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	357,399	3 438,86	15,23	1 229 044	5 444	700 081	483 236	1 849 262
		НР - 92%; СП - 8%			1 464,80	4,86	523 519	1 737		136 982	
		УТЕПЛЕНИЕ ЭРКЕРОВ, РИГЕЛЕЙ, ЛОДЖИЙ ПЕРВОГО ЭТАЖА (АС 29									
237	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами из базальтового волокна	м3 изоляции	103,33	29 183,46	1 637,78	3 015 527	169 232	225 102	2 064 198	5 486 103
		НР - 76%; СП - 8%			25 367,20	918,00	2 621 193	94 857		406 378	
238	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	128,1292	25 994,00	--	3 330 590	--	3 330 590	--	3 597 038
		СП - 8%			--	--	--	--		266 447	
239	1115-0207-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2066,72	3 723,44	47,17	7 695 315	97 493	2 315 286	4 269 065	12 921 531
		НР - 80%; СП - 8%			2 556,00	26,03	5 282 536	53 795		957 150	
240	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	19,656	3 438,86	15,23	67 594	299	38 503	26 577	101 705
		НР - 92%; СП - 8%			1 464,80	4,86	28 792	96		7 534	
241	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,41114	785 125,95	6 970,19	322 797	2 866	285 873	41 088	392 995

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			82 838,00	1 854,00	34 058	762		29 111	
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ВЫШЕ УРОВНЯ ЗЕМЛИ (АС 29)									
242	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125	м3 изоляции	9,8	29 183,46	1 637,78	285 998	16 050	21 349	195 772	520 312
		НР - 76%; СП - 8%			25 367,20	918,00	248 599	8 996		38 542	
243	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	12,152	25 994,00	--	315 879	--	315 879	--	341 149
		СП - 8%			--	--	--	--		25 270	
244	1115-0207-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное	м2 оштукатуриваемой поверхности	98	5 043,20	47,17	494 234	4 623	239 123	202 431	752 398
		НР - 80%; СП - 8%			2 556,00	26,03	250 488	2 551		55 733	
245	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (30мм)	м2 стяжки	291,96	805,20	34,05	235 086	9 941	88 987	133 241	397 794
		НР - 94%; СП - 8%			466,36	19,14	136 158	5 588		29 466	
246	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	291,96	173,99	11,51	50 800	3 360	44 074	4 901	60 156
		НР - 94%; СП - 8%			11,53	6,33	3 366	1 848		4 456	
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ НИЖЕ УРОВНЯ ЗЕМЛИ (АС 29)									
247	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,5	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (праймером в 1 слой)	м2 поверхности	251,94	522,12	10,33	131 542	2 601	81 592	44 456	190 078
		НР - 93%; СП - 8%			187,94	1,80	47 349	453		14 080	
248	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	7,5582	43 524,23	1 411,97	328 965	10 672	66 288	195 039	565 925
		НР - 76%; СП - 8%			33 341,95	612,00	252 005	4 626		41 920	
249	2111-0401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	7,407036	14 666,00	--	108 632	--	108 632	--	117 322
		СП - 8%			--	--	--	--		8 691	
		ОТМОСТКА (АС 29)									
250	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	16,14	3 289,57	1 159,26	53 094	18 710	31 284	8 997	67 057
		НР - 108%; СП - 8%			192,10	324,02	3 100	5 230		4 967	
251	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	107,6	1 179,57	3,27	126 922	352	100 013	28 846	168 230
		НР - 108%; СП - 8%			246,82	1,41	26 557	152		12 461	
		ЛЮКИ ЛК-1 (АС 33)									
252	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2 проемов	56,76	3 797,72	579,48	215 558	32 891	79 341	102 204	343 184
		НР - 90%; СП - 8%			1 820,40	180,31	103 326	10 235		25 421	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
253	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 (люк с приборами)	м2	56,76	33 125,00	--	1 880 175	--	1 880 175	--	2 030 589
		СП - 8%			--	--	--	--		150 414	
		СТРЕМЯНКИ СТ1 (АС33)									
254	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ГЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	3,896	94 560,28	28 900,49	368 407	112 596	39 934	179 423	591 656
		НР - 69%, СП - 8%			55 409,97	11 333,70	215 877	44 156		43 826	
255	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	3,896	582 024,00	--	2 267 566	--	2 267 566	--	2 448 971
		СП - 8%			--	--	--	--		181 405	
256	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	116,88	107,63	2,50	12 580	293	5 239	4 892	18 870
		НР - 69%, СП - 8%			60,30	0,36	7 048	42		1 398	
257	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	116,88	165,09	3,60	19 295	420	10 635	5 744	27 043
		НР - 69%, СП - 8%			70,50	0,72	8 240	84		2 003	
		ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ (АС 34)									
258	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж.	т конструкций	0,70136	96 020,39	26 763,94	67 345	18 771	6 173	34 694	110 202
		НР - 69%, СП - 8%			60 455,60	11 234,78	42 401	7 880		8 163	
259	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,70136	582 024,00	--	408 208	--	408 208	--	440 865
		СП - 8%			--	--	--	--		32 657	
260	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21,0408	107,63	2,50	2 265	53	943	881	3 397
		НР - 69%, СП - 8%			60,30	0,36	1 269	8		252	
261	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	21,0408	165,09	3,60	3 474	76	1 915	1 034	4 868
		НР - 69%, СП - 8%			70,50	0,72	1 483	15		361	
		УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ (АС 35)									
262	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,66488	785 125,95	6 970,19	522 015	4 634	462 304	66 446	635 537
		НР - 118%, СП - 8%			82 838,00	1 854,00	55 077	1 233		47 077	
263	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	19,9464	215,27	5,01	4 294	100	1 789	1 670	6 441
		НР - 69%, СП - 8%			120,60	0,72	2 405	14		477	
264	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	19,9464	165,09	3,60	3 293	72	1 815	980	4 615
		НР - 69%, СП - 8%			70,50	0,72	1 406	14		342	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125	м3 изоляции	13,944	29 183,46	1 637,78	406 934	22 837	30 377	278 556	740 329
		НР - 76%, СП - 8%			25 367,20	918,00	353 720	12 801		54 839	
266	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	17,29056	25 994,00	--	449 451	--	449 451	--	485 407
		СП - 8%			--	--	--	--		35 956	
267	1110-0102-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обшивка стен асбестоцементными листами	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	139,44	286,19	16,65	39 907	2 322	1 682	33 487	79 266
		НР - 90%, СП - 8%			257,48	9,36	35 903	1 305		5 872	
268	2113-0407-0302 РСНБ РК 2015	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	м2	142,926	1 999,00	--	285 709	--	285 709	--	308 566
		СП - 8%			--	--	--	--		22 857	
269	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 тех.ч.п.1.2 к=1,07	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	31,356	3 541,73	15,57	111 055	488	61 421	45 364	168 932
		НР - 92%, СП - 8%			1 567,34	5,20	49 146	163		12 513	
		зонты (АС 36)									
270	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 тех.ч.п.1.2 к=1,07	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (зонты)	м2 покрытия	23,26	3 541,73	15,57	82 381	362	45 563	33 651	125 314
		НР - 92%, СП - 8%			1 567,34	5,20	36 456	121		9 283	
271	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0008	785 125,95	6 970,19	628	6	556	80	765
		НР - 118%, СП - 8%			82 838,00	1 854,00	66	1		57	
272	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,6978	107,63	2,50	75	2	31	29	113
		НР - 69%, СП - 8%			60,30	0,36	42	--		8	
273	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	697,8	165,09	3,60	115 198	2 510	63 491	34 293	161 450
		НР - 69%, СП - 8%			70,50	0,72	49 197	502		11 959	
		ЛЮКИ ЛК-2 (АС 37)									
274	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2 проемов	2,6462	3 797,72	579,48	10 050	1 533	3 700	4 765	16 000
		НР - 90%, СП - 8%			1 820,40	180,31	4 817	477		1 185	
275	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 (люк с приборами)	м2	2,6462	33 125,00	--	87 655	--	87 655	--	94 668
		СП - 8%			--	--	--	--		7 012	
		СТРЕМЯНКИ СТ-2, СТ-3 (АС 37)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
276	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,20114	94 560,28	28 900,49	19 020	5 813	2 062	9 263	30 546
		НР - 69% СП - 8%			55 409,97	11 333,70	11 145	2 280		2 263	
277	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,20114	582 024,00	--	117 068	--	117 068	--	126 434
		СП - 8%			--	--	--	--		9 365	
278	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,0342	107,63	2,50	649	15	270	253	974
		НР - 69% СП - 8%			60,30	0,36	364	2		72	
279	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,0342	165,09	3,60	996	22	549	297	1 396
		НР - 69% СП - 8%			70,50	0,72	425	4		103	
		СЛУХОВОЕ ОКНО (АС 38)									
280	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0650392	100 858,29	1 208,16	6 560	79	4 352	1 954	9 195
		НР - 90% СП - 8%			32 737,50	648,00	2 129	42		681	
281	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,0650392	8 952,60	48,19	582	3	388	174	817
		НР - 90% СП - 8%			2 944,08	24,69	191	2		60	
282	1110-0106-0402 РСНБ РК 2015	Приборы оконные. Установка	комплект	2	701,54	4,67	1 403	9	--	1 259	2 875
		НР - 90% СП - 8%			696,87	2,34	1 394	5		213	
283	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	2	616,00	--	1 232	--	1 232	--	1 331
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
284	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	8	557,00	--	4 456	--	4 456	--	4 812
		СП - 8%			--	--	--	--		356	
285	1112-0101-1705 РСНБ РК 2015 тех.ч.п.1.2 к=1,07	Обшивка из плоских асбестоцементных листов	м2	17,28	2 707,17	16,37	46 780	283	39 887	6 155	57 169
		НР - 92% СП - 8%			382,53	4,62	6 610	80		4 235	
286	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 тех.ч.п.1.2 к=1,07	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6,484	3 541,73	15,57	22 965	101	12 701	9 381	34 933
		НР - 92% СП - 8%			1 567,34	5,20	10 163	34		2 588	
		СТРЕМЯНКА СТ-4 (АС 38)									
287	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,03402	94 560,28	28 900,49	3 217	983	349	1 567	5 166
		НР - 69% СП - 8%			55 409,97	11 333,70	1 885	386		383	
288	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03402	582 024,00	--	19 800	--	19 800	--	21 384
		СП - 8%			--	--	--	--		1 584	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
289	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,0206	107,63	2,50	110	3	45	43	165
		НР - 69%, СП - 8%			60,30	0,36	62	--		12	
290	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,0206	165,09	3,60	168	4	92	50	236
		НР - 69%, СП - 8%			70,50	0,72	72	1		17	
		ШКАФЫ ШК1, ШК2, ШК3, ШК4(АС 40)									
291	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	417,24	2 078,88	15,76	867 390	6 576	368 805	446 120	1 418 590
		НР - 90%, СП - 8%			1 179,20	8,82	492 009	3 680		105 081	
292	2109-0404-0901 РСНБ РК 2015	Мебельный уголок	шт.	480	661,00	--	317 280	--	317 280	--	342 662
		СП - 8%			--	--	--	--		25 382	
293	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	576	295,00	--	169 920	--	169 920	--	183 514
		СП - 8%			--	--	--	--		13 594	
294	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	144	3 495,00	--	503 280	--	503 280	--	543 542
		СП - 8%			--	--	--	--		40 262	
		СЕТКИ УЛАВЛИВАЮЩИЕ (АС 42)									
295	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали и труб. Монтаж	т конструкций	0,52106	77 064,03	2 689,50	40 155	1 401	2 162	25 482	70 888
		НР - 69%, СП - 8%			70 226,20	650,64	36 592	339		5 251	
296	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,52106	553 145,00	--	288 222	--	288 222	--	311 279
		СП - 8%			--	--	--	--		23 058	
297	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15,6318	107,63	2,50	1 683	39	701	654	2 524
		НР - 69%, СП - 8%			60,30	0,36	943	6		187	
298	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	15,6318	165,09	3,60	2 581	56	1 423	768	3 617
		НР - 69%, СП - 8%			70,50	0,72	1 102	11		268	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				34 781 041	753 039	21 804 039	10 064 399	48 433 077
							12 223 971	350 775	--	3 587 633	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				26 210 785				
		Накладные расходы	Тенге				9 511 573				
		Сметная прибыль	Тенге				2 857 789				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				38 580 146				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8 570 256				
		Накладные расходы	Тенге				552 825				
		Сметная прибыль	Тенге				729 847				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9 852 928				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				48 433 075				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								278 812 568

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				68 352 060				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3 459 090			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1 803 916			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						127 083 224		
		- Накладные расходы	Тенге							59 265 415	
		- Сметная прибыль	Тенге							20 652 779	
Смета № 2-1-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - КЖ											
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
1	1101-0105-0801 РСНБ РК 2015	Выемки. Срезка грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта недобора	244	869,73	356,26	212 215	86 927	184	111 068	349 145
		НР - 72% СП - 8%			512,72	119,50	125 104	29 157		25 863	
2	1101-0101-0311 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	207	380,80	355,71	78 826	73 632	--	20 338	107 098
		НР - 72% СП - 8%			25,09	111,37	5 194	23 053		7 933	
3	1101-0102-0311 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1852	497,59	470,26	921 540	870 925	405	250 159	1 265 435
		НР - 72% СП - 8%			27,11	160,49	50 210	297 233		93 736	
4	1101-0205-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	70	15 877,75	--	1 111 443	--	--	800 239	2 064 616
		НР - 72% СП - 8%			15 877,75	--	1 111 443	--		152 935	
5	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	3203,96	49,00	--	156 994	--		--	169 554
		СП - 8%			--	--	--	--		12 560	
6	1101-0102-0603 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1852	26,74	21,98	49 524	40 700	347	19 808	74 879
		НР - 72% СП - 8%			4,58	10,28	8 477	19 034		5 547	
7	1101-0203-0601 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	М3	2129	11,51	11,51	24 513	24 513	--	7 964	35 075
		НР - 72% СП - 8%			--	5,20	--	11 061		2 598	
8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	244	39,53	39,53	9 644	9 644	--	3 047	13 707
		НР - 72% СП - 8%			--	17,35	--	4 232		1 015	
9	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	244	19,52	19,52	4 762	4 762	--	1 505	6 768
		НР - 72% СП - 8%			--	8,56	--	2 090		501	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	235,45	46,20	46,20	10 877	10 877	--	3 437	15 458
		НР - 72% СП - 8%			--	20,27	--	4 773		1 145	
11	1101-0104-0409 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	235,45	20,01	20,01	4 711	4 711	--	1 488	6 695
		НР - 72% СП - 8%			--	8,78	--	2 067		496	
12	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	41,55	1 672,22	--	69 481	--	--	50 026	129 067
		НР - 72% СП - 8%			1 672,22	--	69 481	--		9 561	
13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	244	201,96	88,02	49 277	21 476	--	28 318	83 803
		НР - 72% СП - 8%			113,94	47,25	27 801	11 529		6 208	
14	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	235,45	240,88	104,78	56 714	24 671	--	32 607	96 467
		НР - 72% СП - 8%			136,10	56,25	32 044	13 244		7 146	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2 760 522	1 172 838	936	1 330 004	4 417 767
							1 429 755	417 473	--	327 244	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 760 522				
		Накладные расходы	Тенге				1 330 004				
		Сметная прибыль	Тенге				327 242				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4 417 769				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4 417 769				
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
15	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,22866	227 607,00	--	279 652	--	279 652	--	302 024
		СП - 8%			--	--	--	--		22 372	
16	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,09792	215 273,00	--	236 353	--	236 353	--	255 261
		СП - 8%			--	--	--	--		18 908	
17	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	10,73	22 257,23	1 180,82	238 820	12 670	207 884	19 809	279 319
		НР - 91% СП - 8%			1 702,35	326,34	18 266	3 502		20 690	
18	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	194,427405	29 118,25	2 136,87	5 661 386	415 465	4 128 819	1 115 850	7 319 415
		НР - 91% СП - 8%			5 745,60	561,17	1 117 102	109 107		542 179	
19	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	7,405	236 952,00	--	1 754 630	--	1 754 630	--	1 895 000
		СП - 8%			--	--	--	--		140 370	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	15,877	215 273,00	--	3 417 889	--	3 417 889	--	3 691 321
		СП - 8%			--	--	--	--		273 431	
21	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,643	20 362,69	1 056,35	53 819	2 792	762	46 793	108 661
		НР - 91%, СП - 8%			19 018,34	437,24	50 265	1 156		8 049	
22	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	420,48	972,87	20,65	409 074	8 683	242 343	148 393	602 064
		НР - 93%, СП - 8%			375,88	3,60	158 048	1 514		44 597	
23	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=1,4	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом т.70 мм. Устройство	м2 покрытия	417,6	4 079,37	236,18	1 703 544	98 629	1 302 038	322 524	2 188 154
		НР - 94%, СП - 8%			725,28	96,35	302 877	40 234		162 085	
24	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	316,82	7 050,22	1 131,66	2 233 651	358 533	565 961	1 391 426	3 915 082
		НР - 94%, СП - 8%			4 132,18	540,00	1 309 157	171 083		290 006	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15 988 816	896 773	12 136 331	3 044 795	20 556 301
							2 955 716	326 595	--	1 522 687	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15 988 816				
		Накладные расходы	Тенге				3 044 795				
		Сметная прибыль	Тенге				1 522 689				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20 556 300				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				20 556 300				
		РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
25	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	79,5	41 863,60	2 717,48	3 328 156	216 039	1 992 889	1 074 090	4 754 426
		НР - 91%, СП - 8%			14 078,34	768,43	1 119 228	61 091		352 180	
26	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4506	236 952,00	--	106 771	--	106 771	--	115 312
		СП - 8%			--	--	--	--		8 542	
27	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,0796	227 607,00	--	1 156 153	--	1 156 153	--	1 248 645
		СП - 8%			--	--	--	--		92 492	
28	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,8176	215 273,00	--	1 252 372	--	1 252 372	--	1 352 562
		СП - 8%			--	--	--	--		100 190	
29	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,0492	666 081,08	19 825,85	32 771	975	28 032	3 839	39 538
		НР - 91%, СП - 8%			76 500,00	9 235,00	3 764	454		2 929	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	359,352	972,87	20,65	349 604	7 421	207 111	126 820	514 538
		НР - 93% СП - 8%			375,88	3,60	135 072	1 294		38 114	
31	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование обрамления отверстий	т металлических изделий	1,13477	92 500,09	2 485,69	104 966	2 821	--	96 021	217 067
		НР - 93% СП - 8%			90 014,40	972,00	102 146	1 103		16 079	
32	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,13477	215 273,00	--	244 285	--	244 285	--	263 828
		СП - 8%			--	--	--	--		19 543	
33	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2109,55	10 172,43	2 858,68	21 459 253	6 030 528	3 367 078	12 771 142	36 968 827
		НР - 93% СП - 8%			5 717,64	792,00	12 061 647	1 670 764		2 738 432	
34	2103-0302-0303 РСНБ РК 2015	Камни стеновые керамзитобетонные пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М50 СТ РК 945-92	шт.	139316,1915	226,00	--	31 485 459	--	31 485 459	--	34 004 296
		СП - 8%			--	--	--	--		2 518 837	
35	1108-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	143,1	8 948,05	2 403,89	1 280 465	343 997	349 715	634 314	2 067 961
		НР - 93% СП - 8%			4 100,30	666,00	586 753	95 305		153 182	
36	2103-0401-0205 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М50 ГОСТ 4001-2013	м3	128,79	8 394,00	--	1 081 063	--	1 081 063	--	1 167 548
		СП - 8%			--	--	--	--		86 485	
37	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (обрамление отверстий)	т металлических изделий	0,12364	390 716,09	2 485,69	48 308	307	36 872	10 462	63 472
		НР - 93% СП - 8%			90 014,40	972,00	11 129	120		4 702	
38	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00224	236 952,00	--	531	--	531	--	573
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
39	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1214	215 273,00	--	26 134	--	26 134	--	28 225
		СП - 8%			--	--	--	--		2 091	
40	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	13,78	50 582,05	4 642,63	697 021	63 975	355 590	267 722	1 041 922
		НР - 91% СП - 8%			20 134,70	1 215,08	277 456	16 744		77 179	
41	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,60296	227 607,00	--	364 845	--	364 845	--	394 033
		СП - 8%			--	--	--	--		29 188	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,41748	236 952,00	--	98 923	--	98 923	--	106 837
		СП - 8%			--	--	--	--		7 914	
43	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (КЖ-70, 71)	т	0,30005	298 216,00	--	89 480	--	89 480	--	96 638
		СП - 8%			--	--	--	--		7 158	
44	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (КЖ-72)	т	0,04356	752 342,23	1 519,23	32 772	66	28 525	3 835	39 536
		НР - 91%, СП - 8%			95 990,00	763,80	4 181	33		2 929	
45	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,04356	108 355,00	--	4 720	--	4 720	--	5 098
		СП - 8%			--	--	--	--		378	
46	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки ст1. Монтаж (кж-72)	т конструкций	0,0783	30 290,66	13 836,41	2 372	1 083	541	772	3 395
		НР - 69%, СП - 8%			9 555,00	4 737,96	748	371		252	
47	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0522	497 974,00	--	25 994	--	25 994	--	28 074
		СП - 8%			--	--	--	--		2 080	
48	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,566	107,63	2,50	169	4	71	66	253
		НР - 69%, СП - 8%			60,30	0,36	94	1		19	
49	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	1,566	86,36	3,60	135	6	19	77	229
		НР - 69%, СП - 8%			70,50	0,72	110	1		17	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				63 272 722	6 667 223	42 303 173	14 989 160	84 522 833
							14 302 330	1 847 280	--	6 260 954	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				63 244 356				
		Накладные расходы	Тенге				14 988 387				
		Сметная прибыль	Тенге				6 258 619				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				84 491 363				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				28 366				
		Накладные расходы	Тенге				772				
		Сметная прибыль	Тенге				2 331				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				31 469				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				84 522 832				
		РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕКРЫТИЕ									
50	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитная плита перекрытия. Устройство	м3	4,76	24 436,62	1 820,66	116 318	8 666	94 812	13 961	140 702
		НР - 91%, СП - 8%			2 697,53	525,61	12 840	2 502		10 422	
51	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0279	236 952,00	--	6 611	--	6 611	--	7 140
		СП - 8%			--	--	--	--		529	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,158	215 273,00	--	249 286	--	249 286	--	269 229
		СП - 8%			--	--	--	--		19 943	
53	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	66	5 919,78	1 045,95	390 706	69 033	92 290	294 251	739 753
		НР - 118%, СП - 8%			3 475,50	302,76	229 383	19 982		54 797	
54	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	28	7 359,10	1 376,27	206 055	38 536	40 547	163 273	398 874
		НР - 118%, СП - 8%			4 534,70	406,98	126 972	11 395		29 546	
55	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	405,28	7 013,00	--	2 842 229	--	2 842 229	--	3 069 607
		СП - 8%			--	--	--	--		227 378	
56	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	0,2838	47 275,05	1 017,48	13 417	289	8 444	3 681	18 465
		НР - 78%, СП - 8%			16 506,21	558,00	4 684	158		1 368	
57	1106-0801-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство(заполнение строповочных отверстий)	м3	1,7	44 024,99	3 081,49	74 842	5 239	39 293	28 823	111 959
		НР - 91%, СП - 8%			17 829,20	802,60	30 310	1 364		8 293	
58	1106-0801-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м3	43,5	47 988,56	3 081,49	2 087 503	134 045	1 177 888	737 540	3 051 046
		НР - 91%, СП - 8%			17 829,20	802,60	775 570	34 913		226 003	
59	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3238	236 952,00	--	76 725	--	76 725	--	82 863
		СП - 8%			--	--	--	--		6 138	
60	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1841	227 607,00	--	269 509	--	269 509	--	291 070
		СП - 8%			--	--	--	--		21 561	
61	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,7647	215 273,00	--	379 892	--	379 892	--	410 284
		СП - 8%			--	--	--	--		30 391	
62	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0772	752 342,23	1 519,23	58 081	117	50 554	6 797	70 068
		НР - 91%, СП - 8%			95 990,00	763,80	7 410	59		5 190	
63	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0772	108 355,00	--	8 365	--	8 365	--	9 034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		669	
64	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	82	5 919,78	1 045,95	485 422	85 768	114 663	365 584	919 087
		НР - 118%, СП - 8%			3 475,50	302,76	284 991	24 826		68 081	
65	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	18	7 359,10	1 376,27	132 464	24 773	26 066	104 961	256 419
		НР - 118%, СП - 8%			4 534,70	406,98	81 625	7 326		18 994	
66	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	421,278	7 013,00	--	2 954 423	--	2 954 423	--	3 190 776
		СП - 8%			--	--	--	--		236 354	
67	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	0,3102	47 275,05	1 017,48	14 665	316	9 229	4 023	20 183
		НР - 76%, СП - 8%			16 506,21	558,00	5 120	173		1 495	
68	1106-0801-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство(заполнение строповочных отверстий)	м3	1,8	44 024,99	3 081,49	79 245	5 547	41 605	30 519	118 545
		НР - 91%, СП - 8%			17 829,20	802,60	32 093	1 445		8 781	
69	1106-0801-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м3	52	47 988,56	3 081,49	2 495 405	160 238	1 408 049	881 657	3 647 227
		НР - 91%, СП - 8%			17 829,20	802,60	927 118	41 735		270 165	
70	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3541	236 952,00	--	83 905	--	83 905	--	90 617
		СП - 8%			--	--	--	--		6 712	
71	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,1871	227 607,00	--	497 799	--	497 799	--	537 623
		СП - 8%			--	--	--	--		39 824	
72	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0279	215 273,00	--	6 006	--	6 006	--	6 487
		СП - 8%			--	--	--	--		480	
73	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0424	752 342,23	1 519,23	31 899	64	27 765	3 733	38 483
		НР - 91%, СП - 8%			95 990,00	763,80	4 070	32		2 851	
74	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0424	108 355,00	--	4 594	--	4 594	--	4 962
		СП - 8%			--	--	--	--		368	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	246	5 919,78	1 045,95	1 456 267	257 304	343 990	1 096 753	2 757 262
		НР - 118%, СП - 8%			3 475,50	302,76	854 973	74 479		204 242	
76	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	54	7 359,10	1 376,27	397 391	74 319	78 198	314 884	769 257
		НР - 118%, СП - 8%			4 534,70	406,98	244 874	21 977		56 982	
77	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования НБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1263,834	7 013,00	--	8 863 268	--	8 863 268	--	9 572 329
		СП - 8%			--	--	--	--		709 061	
78	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	0,9306	47 275,05	1 017,48	43 994	947	27 686	12 069	60 548
		НР - 76%, СП - 8%			16 506,21	558,00	15 361	519		4 485	
79	1106-0801-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство(заполнение строповочных отверстий)	м3	5,4	44 024,99	3 081,49	237 735	16 640	124 817	91 557	355 635
		НР - 91%, СП - 8%			17 829,20	802,60	96 278	4 334		26 343	
80	1106-0801-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м3	156	47 988,56	3 081,49	7 486 216	480 713	4 224 148	2 644 970	10 941 681
		НР - 91%, СП - 8%			17 829,20	802,60	2 781 355	125 206		810 495	
81	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0173	236 952,00	--	241 051	--	241 051	--	260 335
		СП - 8%			--	--	--	--		19 284	
82	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,5955	227 607,00	--	818 361	--	818 361	--	883 830
		СП - 8%			--	--	--	--		65 469	
83	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,9241	215 273,00	--	629 480	--	629 480	--	679 838
		СП - 8%			--	--	--	--		50 358	
84	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,1272	752 342,23	1 519,23	95 698	193	83 295	11 199	115 449
		НР - 91%, СП - 8%			95 990,00	763,80	12 210	97		8 552	
85	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,1272	108 355,00	--	13 783	--	13 783	--	14 885
		СП - 8%			--	--	--	--		1 103	
86	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	288	5 919,78	1 045,95	1 704 898	301 233	402 721	1 284 004	3 228 014
		НР - 118%, СП - 8%			3 475,50	302,76	1 000 944	87 195		239 112	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	80	7 359,10	1 376,27	588 728	110 102	115 850	466 495	1 139 640
		НР - 118% СП - 80%			4 534,70	406,98	362 776	32 558		84 418	
88	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1574,608	7 013,00	--	11 042 726	--	11 042 726	--	11 926 144
		СП - 8%			--	--	--	--		883 418	
89	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	1,2408	47 275,05	1 017,48	58 659	1 262	36 916	16 092	80 731
		НР - 76% СП - 80%			16 506,21	558,00	20 481	692		5 980	
90	1106-0801-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство(заполнение строповочных отверстий)	м3	6,48	44 024,99	3 081,49	285 282	19 968	149 781	109 868	426 762
		НР - 91% СП - 80%			17 829,20	802,60	115 533	5 201		31 612	
91	1106-0801-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м3	226	47 988,56	3 081,49	10 845 416	696 417	6 119 600	3 831 816	15 851 410
		НР - 91% СП - 80%			17 829,20	802,60	4 029 399	181 388		1 174 179	
92	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,258	236 952,00	--	298 086	--	298 086	--	321 932
		СП - 8%			--	--	--	--		23 847	
93	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	8,8716	227 607,00	--	2 019 238	--	2 019 238	--	2 180 777
		СП - 8%			--	--	--	--		161 539	
94	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,9732	215 273,00	--	1 070 596	--	1 070 596	--	1 156 243
		СП - 8%			--	--	--	--		85 648	
95	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,1696	752 342,23	1 519,23	127 597	258	111 059	14 933	153 932
		НР - 91% СП - 80%			95 990,00	763,80	16 280	130		11 402	
96	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	2,1696	108 355,00	--	235 087	--	235 087	--	253 894
		СП - 8%			--	--	--	--		18 807	
97	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	4,2	38 718,70	3 907,90	162 619	16 413	97 230	48 453	227 957
		НР - 91% СП - 80%			11 661,06	1 016,36	48 976	4 269		16 886	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,017	236 952,00	--	4 028	--	4 028	--	4 350
		СП - 8%			--	--	--	--		322	
99	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,225	227 607,00	--	51 212	--	51 212	--	55 309
		СП - 8%			--	--	--	--		4 097	
100	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	2,4	55 885,17	1 974,16	134 124	4 738	69 539	55 702	205 013
		НР - 91% СП - 8%			24 936,29	568,32	59 847	1 364		15 186	
101	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0078	236 952,00	--	1 848	--	1 848	--	1 996
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
102	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1814	227 607,00	--	41 288	--	41 288	--	44 591
		СП - 8%			--	--	--	--		3 303	
103	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени использования машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97 (Ст1)	т конструкций	0,0087	29 381,94	13 421,32	256	117	58	83	366
		НР - 69% СП - 8%			9 268,35	4 595,82	81	40		27	
104	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени использования машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97 (Б1, Б2)	т конструкций	0,431	36 147,48	10 916,70	15 580	4 705	1 644	7 526	24 954
		НР - 69% СП - 8%			21 418,18	3 887,24	9 231	1 675		1 848	
105	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,4397	473 510,00	--	208 202	--	208 202	--	224 859
		СП - 8%			--	--	--	--		16 656	
106	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,191	107,63	2,50	1 420	33	592	552	2 130
		НР - 69% СП - 8%			60,30	0,36	795	5		158	
107	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	13,191	86,36	3,60	1 139	47	162	648	1 930
		НР - 69% СП - 8%			70,50	0,72	930	9		143	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	26	197,90	0,96	5 146	25	--	3 543	9 383
		НР - 69%; СП - 80%			196,95	0,54	5 121	14		695	
109	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,026	499 647,00	--	12 991	--	12 991	--	14 030
		СП - 80%			--	--	--	--		1 039	
110	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 (монолитная плита)	м3	25,5	49 919,52	1 974,16	1 272 948	50 341	586 732	591 834	2 013 965
		НР - 91%; СП - 80%			24 936,29	568,32	635 875	14 492		149 183	
111	2110-0103-0906 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	м2	174,68	2 683,00	--	468 666	--	468 666	--	506 160
		СП - 80%			--	--	--	--		37 493	
112	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3726	236 952,00	--	88 288	--	88 288	--	95 351
		СП - 80%			--	--	--	--		7 063	
113	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,87876	227 607,00	--	882 833	--	882 833	--	953 460
		СП - 80%			--	--	--	--		70 627	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				65 477 509	2 568 404	50 075 599	13 241 784	85 016 835
							12 833 507	701 556	--	6 297 543	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				65 248 326				
		Накладные расходы	Тенге				13 230 633				
		Сметная прибыль	Тенге				6 278 317				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				84 757 275				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				229 183				
		Накладные расходы	Тенге				11 152				
		Сметная прибыль	Тенге				19 227				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				259 562				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				85 016 837				
		РАЗДЕЛ 5.ЛЕСТНИЦЫ (КЖ-66, 68)									
114	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы монолитные Лм-1, Лм-2. Устройство КЖ-68)	м3	3,444	11 060,79	2 240,75	38 093	7 717	8 889	21 513	64 374
		НР - 91%; СП - 80%			6 238,96	625,20	21 487	2 153		4 768	
115	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08292	227 607,00	--	18 873	--	18 873	--	20 383
		СП - 80%			--	--	--	--		1 510	
116	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,54508	215 273,00	--	117 341	--	117 341	--	126 728

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		9 387	
117	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0338	236 952,00	--	8 009	--	8 009	--	8 650
		СП - 8%			--	--	--	--		641	
118	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0409	248 802,00	--	10 176	--	10 176	--	10 990
		СП - 8%			--	--	--	--		814	
119	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м.	м3	0,42	34 327,67	1 974,16	14 418	829	3 519	9 381	25 703
		НР - 91%, СП - 8%			23 977,20	568,32	10 070	239		1 904	
120	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00056	236 952,00	--	133	--	133	--	143
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
121	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0512	227 607,00	--	11 653	--	11 653	--	12 586
		СП - 8%			--	--	--	--		932	
122	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона.	т	0,062904	666 081,08	19 825,85	41 899	1 247	35 840	4 908	50 551
		НР - 91%, СП - 8%			76 500,00	9 235,00	4 812	581		3 745	
123	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка.	т	0,00268	984 042,23	1 519,23	2 637	4	1 755	801	3 713
		НР - 91%, СП - 8%			327 690,00	763,80	878	2		275	
124	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00268	108 355,00	--	290	--	290	--	314
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
125	1107-0506-0106 РСНБ РК 2015	Марши-площадки лестничные массой более 1 т. Установка (ЛМ 30.11.Л, ЛМ 30.11П)	шт. сборных конструкций	36	11 980,51	5 088,76	431 298	183 195	10 543	339 780	832 764
		НР - 118%, СП - 8%			6 598,90	1 399,68	237 560	50 388		61 686	
126	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	м2	223,02	8 244,00	--	1 838 577	--	1 838 577	--	1 985 663
		СП - 8%			--	--	--	--		147 086	
127	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,415	785 125,95	6 970,19	325 827	2 893	288 556	41 474	396 685
		НР - 118%, СП - 8%			82 838,00	1 854,00	34 378	769		29 384	
128	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	2,85192	760 931,87	6 779,05	2 170 117	19 333	1 977 056	211 177	2 571 797
		НР - 118%, СП - 8%			60 916,00	1 836,00	173 728	5 236		190 504	
129	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	98,0076	107,63	2,50	10 549	245	4 394	4 102	15 823
		НР - 69%, СП - 8%			60,30	0,36	5 910	35		1 172	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5 039 891	215 464	4 335 604	633 136	6 126 867
							488 823	59 404	--	453 842	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5 039 891				
		Накладные расходы	Тенге				633 135				
		Сметная прибыль	Тенге				453 842				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6 126 868				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6 126 868				
		РАЗДЕЛ 6.КРОВЛЯ (КЖ-81)									
130	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	9,685	106 226,64	1 623,37	1 028 805	15 722	706 794	282 475	1 416 182
		НР - 90%; СП - 85%			31 625,10	781,80	306 289	7 572		104 902	
131	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	9,685	9 160,87	66,63	88 723	645	76 467	10 750	107 431
		НР - 90%; СП - 85%			1 198,86	34,46	11 611	334		7 958	
132	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,42045	785 125,95	6 970,19	330 106	2 931	292 346	42 018	401 894
		НР - 118%; СП - 85%			82 838,00	1 854,00	34 829	780		29 770	
133	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (пленка ветро-гидрозащитная)	м2 изолируемой поверхности (ПРИМ.)	80	127,73	10,89	10 218	872	--	8 928	20 678
		НР - 92%; СП - 85%			116,83	4,48	9 347	358		1 532	
134	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	1000 м2	0,088	81 841,00	--	7 202	--	7 202	--	7 778
		СП - 8%			--	--	--	--		576	
135	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	376	5 838,49	109,39	2 195 273	41 132	1 165 911	922 087	3 366 749
		НР - 92%; СП - 85%			2 628,27	37,34	988 230	14 039		249 389	
136	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	376	320,06	3,09	120 343	1 162	102 105	15 909	147 153
		НР - 90%; СП - 85%			45,41	1,60	17 076	601		10 900	
137	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 20 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	59,5	1 208,65	15,76	71 915	938	815	63 618	146 376
		НР - 90%; СП - 85%			1 179,20	8,82	70 162	525		10 843	
138	2107-0509-0412 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, И, Е2, толщина 22 мм	м2	60,9875	1 511,00	--	92 152	--	92 152	--	99 524
		СП - 8%			--	--	--	--		7 372	
139	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	19	3 549,08	15,60	67 433	296	37 218	27 616	102 653
		НР - 92%; СП - 85%			1 574,66	5,22	29 919	99		7 604	
140	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	3,91	39 501,65	5 025,71	154 451	19 651	82 382	52 355	223 351
		НР - 91%; СП - 85%			13 406,25	1 308,06	52 418	5 115		16 545	
		СЛУХОВОЕ ОКНО (КЖ-82)									
141	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,128	100 858,29	1 208,16	12 910	155	8 565	3 846	18 096
		НР - 90%; СП - 85%			32 737,50	648,00	4 190	83		1 340	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,128	8 952,60	48,19	1 146	6	763	342	1 607
		НР - 90%, СП - 80%			2 944,08	24,69	377	3		119	
143	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0024	785 125,95	6 970,19	1 884	17	1 668	240	2 294
		НР - 118%, СП - 80%			82 838,00	1 854,00	199	4		170	
144	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,072	107,63	2,50	8	--	4	3	12
		НР - 69%, СП - 80%			60,30	0,36	4	--		1	
145	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,072	86,36	3,60	6	--	1	4	11
		НР - 69%, СП - 80%			70,50	0,72	5	--		1	
146	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	12,48	5 029,56	109,39	62 769	1 365	33 015	26 547	96 461
		НР - 92%, СП - 80%			2 274,76	37,34	28 389	466		7 145	
147	2110-0101-0404 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Фасонный коньковый лист из металлочерепицы	м2	10	3 478,00	--	34 780	--	34 780	--	37 562
		СП - 80%			--	--	--	--		2 782	
148	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	12,48	320,06	3,09	3 994	39	3 388	528	4 884
		НР - 90%, СП - 80%			45,41	1,60	567	20		362	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4 284 118	84 930	2 645 576	1 457 266	6 200 696
							1 553 612	29 999	--	459 311	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4 284 118				
		Накладные расходы	Тенге				1 457 267				
		Сметная прибыль	Тенге				459 311				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6 200 697				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				6 200 697				
		РАЗДЕЛ 7.РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
149	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1908	114 592,52	23 575,24	21 864	4 498	484	12 679	37 307
		НР - 69%, СП - 80%			88 479,00	7 828,98	16 882	1 494		2 763	
150	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1908	497 974,00	--	95 013	--	95 013	--	102 615
		СП - 80%			--	--	--	--		7 601	
151	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,724	107,63	2,50	616	14	257	240	924
		НР - 69%, СП - 80%			60,30	0,36	345	2		68	
152	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	5,724	86,36	3,60	494	21	69	281	838
		НР - 69%, СП - 80%			70,50	0,72	404	4		62	
		ПАРАПЕТ (КЖ 74)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	2,7	39 501,65	5 025,71	106 654	13 569	56 888	36 153	154 232
		НР - 91%, СП - 8%			13 406,25	1 308,06	36 197	3 532		11 425	
154	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5627	227 607,00	--	128 074	--	128 074	--	138 320
		СП - 8%			--	--	--	--		10 246	
		ВЕНТШАХТЫ (КЖ 74)									
155	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	2,7	39 501,65	5 025,71	106 654	13 569	56 888	36 153	154 232
		НР - 91%, СП - 8%			13 406,25	1 308,06	36 197	3 532		11 425	
156	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0969	227 607,00	--	22 055	--	22 055	--	23 820
		СП - 8%			--	--	--	--		1 764	
157	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02124	236 952,00	--	5 033	--	5 033	--	5 435
		СП - 8%			--	--	--	--		403	
158	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (КЖ-74)	т	0,1344	752 342,23	1 519,23	101 115	204	88 010	11 833	121 984
		НР - 91%, СП - 8%			95 990,00	763,80	12 901	103		9 036	
159	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,1344	108 355,00	--	14 563	--	14 563	--	15 728
		СП - 8%			--	--	--	--		1 165	
		Входная группа №1 (КЖ-77,78)									
160	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты монолитные железобетонные. Устройство	м3	9,2	30 675,66	2 240,75	282 216	20 615	204 203	57 467	366 857
		НР - 91%, СП - 8%			6 238,96	625,20	57 398	5 752		27 175	
161	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,081	227 607,00	--	246 043	--	246 043	--	265 727
		СП - 8%			--	--	--	--		19 683	
162	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0292	236 952,00	--	6 919	--	6 919	--	7 473
		СП - 8%			--	--	--	--		554	
163	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	35,24	972,87	20,65	34 284	728	20 310	12 437	50 458
		НР - 93%, СП - 8%			375,88	3,60	13 246	127		3 738	
164	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м.	м3	9,64	54 926,08	1 974,16	529 487	19 031	279 316	215 323	804 395
		НР - 91%, СП - 8%			23 977,20	568,32	231 140	5 479		59 585	
165	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7276	227 607,00	--	165 607	--	165 607	--	178 855

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		13 249	
166	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0654	236 952,00	--	15 497	--	15 497	--	16 736
		СП - 8%			--	--	--	--		1 240	
167	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4064	215 273,00	--	87 487	--	87 487	--	94 486
		СП - 8%			--	--	--	--		6 999	
168	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг	51,2	187,00	--	9 574	--	9 574	--	10 340
		СП - 8%			--	--	--	--		766	
169	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	3	30 675,66	2 240,75	92 027	6 722	66 588	18 739	119 627
		НР - 91%, СП - 8%			6 238,96	625,20	18 717	1 876		8 861	
170	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0494	227 607,00	--	11 244	--	11 244	--	12 143
		СП - 8%			--	--	--	--		900	
171	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0256	236 952,00	--	6 066	--	6 066	--	6 551
		СП - 8%			--	--	--	--		485	
172	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,8	972,87	20,65	1 751	37	1 037	635	2 577
		НР - 93%, СП - 8%			375,88	3,60	677	6		191	
		Входная группа №3 (КЖ-79)									
173	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	3,3	30 675,66	2 240,75	101 230	7 394	73 247	20 613	131 590
		НР - 91%, СП - 8%			6 238,96	625,20	20 589	2 063		9 747	
174	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0598	227 607,00	--	13 611	--	13 611	--	14 700
		СП - 8%			--	--	--	--		1 089	
175	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02836	236 952,00	--	6 720	--	6 720	--	7 258
		СП - 8%			--	--	--	--		538	
176	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,8	972,87	20,65	1 751	37	1 037	635	2 577
		НР - 93%, СП - 8%			375,88	3,60	677	6		191	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство. На высоте от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	5,14	18 120,29	3 907,90	93 138	20 087	13 113	59 297	164 631
		НР - 91%, СП - 8%			11 661,06	1 016,36	59 938	5 224		12 195	
178	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0286	236 952,00	--	6 777	--	6 777	--	7 319
		СП - 8%			--	--	--	--		542	
179	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3549	227 607,00	--	80 778	--	80 778	--	87 240
		СП - 8%			--	--	--	--		6 462	
180	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка. На высоте от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,02112	756 181,83	1 519,23	15 971	32	13 831	1 933	19 336
		НР - 91%, СП - 8%			99 829,60	763,80	2 108	16		1 432	
181	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,02112	108 355,00	--	2 288	--	2 288	--	2 472
		СП - 8%			--	--	--	--		183	
182	1109-0302-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кзм=0,97, Кмр=0,97	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 50 м. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени использования машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97	т конструкций	0,16968	123 643,70	27 353,29	20 980	4 641	410	12 115	35 742
		НР - 69%, СП - 8%			93 875,44	9 600,42	15 929	1 629		2 648	
183	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,16968	497 974,00	--	84 496	--	84 496	--	91 256
		СП - 8%			--	--	--	--		6 760	
184	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,242	107,63	2,50	457	11	190	178	685
		НР - 69%, СП - 8%			60,30	0,36	256	2		51	
185	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	4,242	86,36	3,60	366	15	52	208	621
		НР - 69%, СП - 8%			70,50	0,72	299	3		46	
186	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,002656	234 083,00	--	622	--	622	--	671
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
		Крышка Кр1, Кр2 (КЖ-84)									
187	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из угловой стали стали. Монтаж	т конструкций	0,0483	79 102,89	4 728,36	3 821	228	201	2 362	6 677
		НР - 69%, СП - 8%			70 226,20	650,64	3 392	31		495	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,0483	763 068,00	--	36 856	--	36 856	--	39 805
		СП - 8%			--	--	--	--		2 948	
189	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,449	109,78	4,65	159	7	65	61	237
		НР - 69% СП - 8%			60,30	0,36	87	1		18	
190	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,449	89,23	6,48	129	9	18	71	217
		НР - 69% СП - 8%			70,50	0,72	102	1		16	
191	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02554	984 797,66	2 274,66	25 152	58	16 725	7 634	35 408
		НР - 91% СП - 8%			327 690,00	763,80	8 369	20		2 623	
192	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков	м2	0,02554	108 355,00	--	2 767	--	2 767	--	2 989
		СП - 8%			--	--	--	--		221	
193	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0155	790 242,14	12 086,38	12 249	187	10 778	1 549	14 902
		НР - 118% СП - 8%			82 838,00	1 854,00	1 284	29		1 104	
194	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,465	109,78	4,65	51	2	21	19	76
		НР - 69% СП - 8%			60,30	0,36	28	--		6	
195	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,465	89,23	6,48	41	3	5	23	69
		НР - 69% СП - 8%			70,50	0,72	33	--		5	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				2 600 750	111 722	1 951 833	508 638	3 358 138
							537 194	30 931	--	248 754	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 337 719				
		Накладные расходы	Тенге				481 483				
		Сметная прибыль	Тенге				225 536				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3 044 738				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				263 031				
		Накладные расходы	Тенге				27 156				
		Сметная прибыль	Тенге				23 215				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				313 402				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3 358 140				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								210 199 437
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				34 100 936				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11 717 353			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3 413 238			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						113 449 052		
		- Перевозка грузов	Тенге				156 994				
		- Накладные расходы	Тенге							35 204 783	
		- Сметная прибыль	Тенге							15 570 335	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Смета № 2-1-3 ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВК											
		СИСТЕМА В1									
1	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	72	3 803,17	104,06	273 828	7 492	13 616	251 842	567 724
		НР - 98%, СП - 8%			3 510,00	59,19	252 720	4 262		42 054	
2	2303-0102-3203 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	72	7 392,00	--	532 224	--	532 224	--	574 802
		СП - 8%			--	--	--	--		42 578	
3	1117-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ванны купальные чугунные. Установка	комплект	72	5 980,00	514,09	430 560	37 014	17 706	388 029	884 077
		НР - 98%, СП - 8%			5 220,00	279,28	375 840	20 108		65 487	
4	2303-0102-0103 РСНБ РК 2015	Ванна чугунная эмалированная, длиной 1500 мм, глубиной до 500 мм ГОСТ 18297-96	шт.	72	95 205,00	--	6 854 760	--	6 854 760	--	7 403 141
		СП - 8%			--	--	--	--		548 381	
5	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	72	3 185,13	78,47	229 329	5 650	21 503	201 293	465 072
		НР - 98%, СП - 8%			2 808,00	44,79	202 176	3 225		34 450	
6	2303-0102-1105 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	72	4 543,00	--	327 096	--	327 096	--	353 264
		СП - 8%			--	--	--	--		26 168	
7	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	72	764,98	31,98	55 079	2 303	1 323	51 694	115 315
		НР - 98%, СП - 8%			714,63	18,00	51 453	1 296		8 542	
8	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	72	3 194,00	--	229 968	--	229 968	--	248 365
		СП - 8%			--	--	--	--		18 397	
9	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык	м трубопровода	170	2 012,85	14,97	342 185	2 545	19 564	313 696	708 352
		НР - 98%, СП - 8%			1 882,80	0,13	320 076	22		52 470	
10	2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	152,83	93,00	--	14 213	--	14 213	--	15 350
		СП - 8%			--	--	--	--		1 137	
11	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	255	2 341,45	23,60	597 069	6 018	436 368	154 378	811 563
		НР - 98%, СП - 8%			606,60	11,16	154 683	2 846		60 116	
12	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	30	3 652,66	41,41	109 580	1 242	84 956	23 502	143 728
		НР - 98%, СП - 8%			779,40	19,98	23 382	599		10 647	
13	2304-0501-0213 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	288	835,00	--	240 480	--	240 480	--	259 718
		СП - 8%			--	--	--	--		19 238	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2304-0501-0214 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	1 037,00	--	10 370	--	10 370	--	11 200
		СП - 8%			--	--	--	--		830	
15	2304-0501-0215 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	12	1 436,00	--	17 232	--	17 232	--	18 611
		СП - 8%			--	--	--	--		1 379	
16	2302-0101-0708 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 32 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	10	909,00	--	9 090	--	9 090	--	9 817
		СП - 8%			--	--	--	--		727	
17	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	285	117,72	1,13	33 551	321	704	31 876	70 661
		НР - 98%, СП - 8%			114,13	--	32 526	--		5 234	
		СИСТЕМА В3									
18	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	72	4 647,94	207,33	334 652	14 928	36 328	286 084	670 395
		НР - 98%, СП - 8%			3 936,06	118,42	283 396	8 527		49 659	
19	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	72	19 066,00	--	1 372 752	--	1 372 752	--	1 482 572
		СП - 8%			--	--	--	--		109 820	
20	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	72	764,98	31,98	55 079	2 303	1 323	51 694	115 315
		НР - 98%, СП - 8%			714,63	18,00	51 453	1 296		8 542	
21	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	72	3 194,00	--	229 968	--	229 968	--	248 365
		СП - 8%			--	--	--	--		18 397	
22	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык	м трубопровода	50	2 012,85	14,97	100 643	749	5 754	92 264	208 339
		НР - 98%, СП - 8%			1 882,80	0,13	94 140	7		15 432	
23	2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	44,95	93,00	--	4 180	--	4 180	--	4 515
		СП - 8%			--	--	--	--		334	
24	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	240	2 341,45	23,60	561 947	5 664	410 699	145 297	763 824
		НР - 98%, СП - 8%			606,60	11,16	145 584	2 678		56 580	
25	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	30	2 596,35	23,60	77 891	708	58 985	18 162	103 737
		НР - 98%, СП - 8%			606,60	11,16	18 198	335		7 684	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	2304-0501-0213 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	144	835,00	--	120 240	--	120 240	--	129 859
		СП - 8%			--	--	--	--		9 619	
27	2304-0501-0214 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	1 037,00	--	8 296	--	8 296	--	8 960
		СП - 8%			--	--	--	--		664	
28	2304-0501-0215 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	1 436,00	--	11 488	--	11 488	--	12 407
		СП - 8%			--	--	--	--		919	
29	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	270	117,72	1,13	31 785	304	666	30 198	66 942
		НР - 98%, СП - 8%			114,13	--	30 815	--		4 959	
30	2302-0101-0708 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 32 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	8	909,00	--	7 272	--	7 272	--	7 854
		СП - 8%			--	--	--	--		582	
		СИСТЕМА ТЗ									
31	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка	шт.	72	1 283,98	0,12	92 446	9	1 717	88 906	195 860
		НР - 98%, СП - 8%			1 260,00	--	90 720	--		14 508	
32	2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	72	9 373,00	--	674 856	--	674 856	--	728 844
		СП - 8%			--	--	--	--		53 988	
33	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка	шт.	72	1 283,98	0,12	92 446	9	1 717	88 906	195 860
		НР - 98%, СП - 8%			1 260,00	--	90 720	--		14 508	
34	2303-0102-3303 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	72	3 040,00	--	218 880	--	218 880	--	236 390
		СП - 8%			--	--	--	--		17 510	
35	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	72	852,00	--	61 344	--	61 344	--	66 252
		СП - 8%			--	--	--	--		4 908	
36	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка	шт.	72	1 283,98	0,12	92 446	9	1 717	88 906	195 860
		НР - 98%, СП - 8%			1 260,00	--	90 720	--		14 508	
37	2303-0102-3327 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	72	8 704,00	--	626 688	--	626 688	--	676 823
		СП - 8%			--	--	--	--		50 135	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	72	764,98	31,98	55 079	2 303	1 323	51 694	115 315
		НР - 98%, СП - 8%			714,63	18,00	51 453	1 296		8 542	
39	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	72	3 194,00	--	229 968	--	229 968	--	248 365
		СП - 8%			--	--	--	--		18 397	
40	1116-0501-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 15 мм. Прокладка при стояковой системе	м трубопровода	220	1 463,39	2,61	321 946	574	25 956	289 545	660 411
		НР - 98%, СП - 8%			1 342,80	0,17	295 416	38		48 919	
41	2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	205,92	437,00	--	89 987	--	89 987	--	97 186
		СП - 8%			--	--	--	--		7 199	
42	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	240	2 341,45	23,60	561 947	5 664	410 699	145 297	763 824
		НР - 98%, СП - 8%			606,60	11,16	145 584	2 678		56 580	
43	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	60	3 652,66	41,41	219 160	2 484	169 912	47 004	287 456
		НР - 98%, СП - 8%			779,40	19,98	46 764	1 199		21 293	
44	2302-0101-0708 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 32 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	10	909,00	--	9 090	--	9 090	--	9 817
		СП - 8%			--	--	--	--		727	
45	2304-0501-0213 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	288	835,00	--	240 480	--	240 480	--	259 718
		СП - 8%			--	--	--	--		19 238	
46	2304-0501-0214 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	1 037,00	--	10 370	--	10 370	--	11 200
		СП - 8%			--	--	--	--		830	
47	2304-0501-0215 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	1 436,00	--	14 360	--	14 360	--	15 509
		СП - 8%			--	--	--	--		1 149	
48	1126-0101-0701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция шнурами асбестовыми	м3 изоляции	0,9	199 452,64	2 784,60	179 507	2 506	902	134 882	339 541
		НР - 76%, СП - 8%			195 666,05	1 530,00	176 099	1 377		25 151	
49	ТПРАЙС ТОО ЗАВОД МВИ	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ	м3	0,9	62 140,79	--	55 927	--	55 927	--	60 401
		СП - 8%			--	--	--	--		4 474	
50	1126-0301-0203 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	23	3 924,87	169,52	90 272	3 899	4 352	62 676	165 184

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%, СП - 8%			3 566,14	19,44	82 021	447		12 236	
51	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,02645	542 460,00	--	14 348	--	14 348	--	15 496
		СП - 8%			--	--	--	--		1 148	
52	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	300	117,72	1,13	35 317	338	741	33 554	74 380
		НР - 98%, СП - 8%			114,13	--	34 238	--		5 510	
53	1117-0201-0101 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	72	8 328,24	32,22	599 633	2 320	518 257	78 745	732 648
		НР - 98%, СП - 8%			1 098,00	18,00	79 056	1 296		54 270	
54	1116-0501-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 15 мм. Прокладка при стояковой системе	м трубопровода	170	1 463,39	2,61	248 777	444	20 057	223 740	510 318
		НР - 98%, СП - 8%			1 342,80	0,17	228 276	30		37 801	
55	2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	159,12	437,00	--	69 535	--	69 535	--	75 098
		СП - 8%			--	--	--	--		5 563	
56	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	240	2 341,45	23,60	561 947	5 664	410 699	145 297	763 824
		НР - 98%, СП - 8%			606,60	11,16	145 584	2 678		56 580	
57	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	60	3 652,66	41,41	219 160	2 484	169 912	47 004	287 456
		НР - 98%, СП - 8%			779,40	19,98	46 764	1 199		21 293	
58	2304-0501-0213 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	72	835,00	--	60 120	--	60 120	--	64 930
		СП - 8%			--	--	--	--		4 810	
59	2304-0501-0214 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	1 037,00	--	8 296	--	8 296	--	8 960
		СП - 8%			--	--	--	--		664	
60	2304-0501-0215 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	1 436,00	--	11 488	--	11 488	--	12 407
		СП - 8%			--	--	--	--		919	
61	2302-0101-0708 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 32 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	8	909,00	--	7 272	--	7 272	--	7 854
		СП - 8%			--	--	--	--		582	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	2113-0406-0108 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 15 мм ГОСТ 1779-83	т	0,135	1 913 421,00	--	258 312	--	258 312	--	278 977
		СП - 8%			--	--	--	--		20 665	
63	1126-0301-0203 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	23	3 924,87	169,52	90 272	3 899	4 352	62 676	165 184
		НР - 76%, СП - 8%			3 566,14	19,44	82 021	447		12 236	
64	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,02645	542 460,00	--	14 348	--	14 348	--	15 496
		СП - 8%			--	--	--	--		1 148	
65	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	100	1 204,08	1,53	120 408	153	11 047	107 084	245 692
		НР - 98%, СП - 8%			1 092,08	0,62	109 208	62		18 199	
66	2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	99,8	255,00	--	25 449	--	25 449	--	27 485
		СП - 8%			--	--	--	--		2 036	
67	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	170	1 166,57	3,72	198 317	632	19 661	174 699	402 857
		НР - 98%, СП - 8%			1 047,20	1,41	178 024	240		29 841	
68	2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 -110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	169,66	1 077,00	--	182 724	--	182 724	--	197 342
		СП - 8%			--	--	--	--		14 618	
69	2302-0302-3306 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50х50х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	108	987,00	--	106 596	--	106 596	--	115 124
		СП - 8%			--	--	--	--		8 528	
70	2302-0302-3310 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110х110х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	120	3 228,00	--	387 360	--	387 360	--	418 349
		СП - 8%			--	--	--	--		30 989	
71	2302-0302-5118 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110х50х110, PN 16 СТРК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	72	2 908,00	--	209 376	--	209 376	--	226 126
		СП - 8%			--	--	--	--		16 750	
72	2302-0302-5917 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110х50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	72	1 173,00	--	84 456	--	84 456	--	91 212
		СП - 8%			--	--	--	--		6 756	
73	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	216	553,00	--	119 448	--	119 448	--	129 004
		СП - 8%			--	--	--	--		9 556	
74	2302-0303-6606 РСНБ РК 2015	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17	1 838,00	--	31 246	--	31 246	--	33 746
		СП - 8%			--	--	--	--		2 500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	2302-0302-2406 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	81	363,00	--	29 403	--	29 403	--	31 755
		СП - 8%			--	--	--	--		2 352	
76	2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	72	1 873,00	--	134 856	--	134 856	--	145 644
		СП - 8%			--	--	--	--		10 788	
77	2302-0302-8706 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	81	808,00	--	65 448	--	65 448	--	70 684
		СП - 8%			--	--	--	--		5 236	
78	2302-0302-8710 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	216	2 391,00	--	516 456	--	516 456	--	557 772
		СП - 8%			--	--	--	--		41 316	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								27 519 480
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4 009 113				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					120 629			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					58 189			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17 440 632		
		- Накладные расходы	Тенге							3 910 624	
		- Сметная прибыль	Тенге							2 038 480	
		Смета № 2-1-4 ОТОПЛЕНИЕ - ОВ									
1	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	9,58	18 591,93	186,59	178 111	1 788	165 387	11 709	205 005
		НР - 98% СП - 8%			1 141,50	105,68	10 936	1 012		15 186	
2	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	312,12	1 375,05	18,19	429 182	5 679	136 334	283 731	769 946
		НР - 98% СП - 8%			920,06	7,54	287 169	2 352		57 033	
3	2305-1001-0289 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1734	1 780,00	--	3 086 520	--	3 086 520	--	3 333 442
		СП - 8%			--	--	--	--		246 922	
4	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса до 108 мм. Установка	шт.	20	22 868,54	238,15	457 371	4 763	198 239	251 047	765 091
		НР - 98% СП - 8%			12 718,44	90,06	254 369	1 801		56 673	
5	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	комплект	203	258,15	--	52 405	--	3 729	47 703	108 117
		НР - 98% СП - 8%			239,78	--	48 676	--		8 009	
6	2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°C, типа Watts	шт.	4	3 055,00	--	12 220	--	12 220	--	13 198
		СП - 8%			--	--	--	--		978	
7	2304-0905-1804 РСНБ РК 2015	Кран для спуска воздуха СТД 7073 В латунный	шт.	199	91,00	--	18 109	--	18 109	--	19 558
		СП - 8%			--	--	--	--		1 449	
8	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Арматура измерительная, регулирующая, фланцевая диаметром до 25 мм. Установка	шт.	600	2 823,40	92,53	1 694 042	55 518	178 814	1 441 100	3 385 953

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%, СП - 80%			2 432,85	18,00	1 459 710	10 800		250 811	
9	2305-1314-0205 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления бронзовый с преднастройкой, модели V-Exact II, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	199	6 399,00	--	1 273 401	--	1 273 401	--	1 375 273
		СП - 80%			--	--	--	--		101 872	
10	2305-1314-0401 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая жидкостная, модели К, диапазон настройки от 6°С до 28°С, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	199	5 693,00	--	1 132 907	--	1 132 907	--	1 223 540
		СП - 80%			--	--	--	--		90 633	
11	2305-1314-0205 РСНБ РК 2015	Клапан запорный угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	199	6 399,00	--	1 273 401	--	1 273 401	--	1 375 273
		СП - 80%			--	--	--	--		101 872	
12	2304-0905-0701 РСНБ РК 2015	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	1 020,00	--	3 060	--	3 060	--	3 305
		СП - 80%			--	--	--	--		245	
13	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	72	764,98	31,98	55 079	2 303	1 323	51 694	115 315
		НР - 98%, СП - 80%			714,63	18,00	51 453	1 296		8 542	
14	2305-1501-1003 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик DN 15	шт.	72	41 087,00	--	2 958 264	--	2 958 264	--	3 194 925
		СП - 80%			--	--	--	--		236 661	
15	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	4	3 744,51	53,30	14 978	213	9 950	4 809	21 370
		НР - 98%, СП - 80%			1 203,76	22,94	4 815	92		1 583	
16	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	2	4 640,03	77,39	9 280	155	6 464	2 671	12 908
		НР - 98%, СП - 80%			1 330,38	32,63	2 661	65		956	
17	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	15	1 696,25	20,66	25 444	310	17 115	7 999	36 118
		НР - 98%, СП - 80%			534,60	9,54	8 019	143		2 675	
18	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	50	1 793,64	20,66	89 682	1 033	61 919	26 663	125 652
		НР - 98%, СП - 80%			534,60	9,54	26 730	477		9 308	
19	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	15	1 476,16	20,66	22 142	310	13 813	7 999	32 552
		НР - 98%, СП - 80%			534,60	9,54	8 019	143		2 411	
20	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	58	2 069,06	20,66	120 006	1 198	87 801	30 929	163 009
		НР - 98%, СП - 80%			534,60	9,54	31 007	553		12 075	
21	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	28	2 219,36	20,66	62 142	578	46 595	14 931	83 239
		НР - 98%, СП - 80%			534,60	9,54	14 969	267		6 166	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	79	2 503,93	38,11	197 811	3 010	141 903	53 276	271 174
		НР - 98%, СП - 8%			669,60	18,54	52 898	1 465		20 087	
23	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	20	4 569,06	54,90	91 381	1 098	71 591	18 835	119 033
		НР - 98%, СП - 8%			934,62	26,33	18 692	527		8 817	
24	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	265	117,72	1,13	31 196	298	654	29 639	65 702
		НР - 98%, СП - 8%			114,13	--	30 244	--		4 867	
25	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык	м трубопровода	250	1 905,45	14,97	476 363	3 743	1 920	461 318	1 012 696
		НР - 98%, СП - 8%			1 882,80	0,13	470 700	33		75 014	
26	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	3590	2 058,02	18,00	7 388 281	64 609	27 428	7 151 088	15 702 519
		НР - 98%, СП - 8%			2 032,38	0,22	7 296 244	785		1 163 150	
27	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	250	150,00	--	37 500	--	37 500	--	40 500
		СП - 8%			--	--	--	--		3 000	
28	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	3590	220,00	--	789 800	--	789 800	--	852 984
		СП - 8%			--	--	--	--		63 184	
29	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	13,5	1 161,05	1,22	15 674	16	1 739	11 142	28 962
		НР - 80%, СП - 8%			1 031,02	0,69	13 919	9		2 145	
30	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	55	107,63	2,50	5 920	138	2 466	2 302	8 880
		НР - 69%, СП - 8%			60,30	0,36	3 316	20		658	
31	1113-0301-1422 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска масляно-битумная за два раза	м2	110	193,83	1,80	21 321	198	16 426	3 268	26 556
		НР - 69%, СП - 8%			42,70	0,36	4 697	40		1 967	
32	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	880	537,00	--	472 560	--	472 560	--	510 365
		СП - 8%			--	--	--	--		37 805	
33	2304-0909-0609 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	15 319,00	--	61 276	--	61 276	--	66 178
		СП - 8%			--	--	--	--		4 902	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	2304-0909-0701 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	29 153,00	--	58 306	--	58 306	--	62 970
		СП - 8%			--	--	--	--		4 664	
35	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	818,00	--	3 272	--	3 272	--	3 534
		СП - 8%			--	--	--	--		262	
36	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	152	1 259,00	--	191 368	--	191 368	--	206 677
		СП - 8%			--	--	--	--		15 309	
37	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2 280,00	--	4 560	--	4 560	--	4 925
		СП - 8%			--	--	--	--		365	
38	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на трубопроводе	шт.	91	1 604,87	--	146 043	--	3 537	106 880	273 157
		НР - 75%, СП - 8%			1 566,00	--	142 506	--		20 234	
39	ТТОО "Стройиндустрия Астана"	РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ С КАПИЛЛЯРНОЙ ТРУБКОЙ Ду-20 ММ STAD	шт	19	40 683,64	--	772 989	--	772 989	--	834 828
		СП - 8%			--	--	--	--		61 839	
40	2305-1309-0104 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 2,52 м 3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	72	22 518,00	--	1 621 296	--	1 621 296	--	1 751 000
		СП - 8%			--	--	--	--		129 704	
41	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	202	740,54	79,95	149 590	16 150	53 737	67 483	234 439
		НР - 76%, СП - 8%			394,57	45,00	79 703	9 090		17 366	
42	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°Сдо +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяногопара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 ммдиаметром 34 мм ГОСТ 16381-77	м	16	286,00	--	4 576	--	4 576	--	4 942
		СП - 8%			--	--	--	--		366	
43	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°Сдо +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяногопара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 ммдиаметром 43 мм ГОСТ 16381-77	м	59	319,00	--	18 821	--	18 821	--	20 327
		СП - 8%			--	--	--	--		1 506	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°Сдо +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяногопара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм,диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	26	358,00	--	9 308	--	9 308	--	10 053
		СП - 8%			--	--	--	--		745	
45	2111-0403-0218 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°Сдо +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяногопара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм,диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	81	486,00	--	39 366	--	39 366	--	42 515
		СП - 8%			--	--	--	--		3 149	
46	2111-0403-0221 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°Сдо +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяногопара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм,диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	20	651,00	--	13 020	--	13 020	--	14 062
		СП - 8%			--	--	--	--		1 042	
47	1118-0801-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлытепловые элеваторные номером 6, 7. Установка (БТП)	узел	1	67 802,33	2 288,59	67 802	2 289	40 855	25 180	100 421
		НР - 98%, СП - 8%			24 658,20	1 035,69	24 658	1 036		7 439	
48	5104-0201-0513 РСНБ РК 2015	Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв2-250/500_Зк2-150/250, с независимым отоплением с резервным теплообменником мощностью от 250 кВт до 500 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностьюот 150 кВт до 250 кВт, типа ЭнКо	шт.	1	8 707 954,00	--	8 707 954	--	--	--	8 707 954
					--	--	--	--	8 707 954	--	
49	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,526	136 227,58	6 397,79	71 656	3 365	4 220	44 416	125 358
		НР - 69%, СП - 8%			121 808,00	570,92	64 071	300		9 286	
50	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,526	482 745,00	--	253 924	--	253 924	--	274 238
		СП - 8%			--	--	--	--		20 314	
51	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	37,6	537,00	--	20 191	--	20 191	--	21 806
		СП - 8%			--	--	--	--		1 615	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								47 761 544
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10 410 182				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					168 761			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					32 306			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15 423 974		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						8 707 954		
		- Накладные расходы	Тенге							10 157 812	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							2 892 861	
Смета № 2-1-5 ВЕНТИЛЯЦИЯ - ОВ											
1	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 200х 250 мм. Установка	решетка	2	2 202,77	58,78	4 406	118	637	3 615	8 663
		НР - 98%, СП - 8%			1 825,69	18,90	3 651	38		642	
2	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	49	6 006,45	60,54	294 316	2 966	167 271	122 980	450 680
		НР - 98%, СП - 8%			2 532,22	28,79	124 079	1 410		33 384	
3	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,81	6 360,68	49,60	5 152	40	3 234	1 855	7 568
		НР - 98%, СП - 8%			2 318,46	18,98	1 878	15		561	
4	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,3	29 183,46	1 637,78	8 755	491	654	5 993	15 928
		НР - 76%, СП - 8%			25 367,20	918,00	7 610	275		1 180	
5	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные изстекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,372	16 831,00	--	6 261	--	6 261	--	6 762
		СП - 8%			--	--	--	--		501	
6	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	36	655,00	--	23 580	--	23 580	--	25 466
		СП - 8%			--	--	--	--		1 886	
7	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 200х 250 мм. Установка	решетка	72	2 202,77	58,78	158 600	4 232	22 918	130 154	311 854
		НР - 98%, СП - 8%			1 825,69	18,90	131 450	1 361		23 100	
8	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованнойстали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	201,6	6 006,45	60,54	1 210 901	12 204	688 201	505 973	1 854 224
		НР - 98%, СП - 8%			2 532,22	28,79	510 496	5 803		137 350	
9	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	313,6	6 023,91	47,99	1 889 098	15 050	1 244 952	623 460	2 713 563
		НР - 98%, СП - 8%			2 006,05	22,60	629 096	7 088		201 005	
10	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	29,16	6 360,68	49,60	185 477	1 446	116 425	66 797	272 456
		НР - 98%, СП - 8%			2 318,46	18,98	67 606	554		20 182	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	368	655,00	--	241 040	--	241 040	--	260 323
		СП - 8%			--	--	--	--		19 283	
		ВЕ3,ВЕ4,ВЕ7,ВЕ8,ВЕ12,ВЕ13,ВЕ16,ВЕ17									
12	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 200х 250 мм. Установка	решетка	63	2 202,77	58,78	138 775	3 703	20 054	113 885	272 872
		НР - 98% СП - 8%			1 825,69	18,90	115 018	1 191		20 213	
13	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	151,2	6 006,45	60,54	908 176	9 153	516 151	379 480	1 390 668
		НР - 98% СП - 8%			2 532,22	28,79	382 872	4 352		103 012	
14	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	22,4	5 780,07	47,99	129 474	1 075	76 465	51 391	195 334
		НР - 98% СП - 8%			2 318,46	22,60	51 934	506		14 469	
15	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	25,2	6 360,68	49,60	160 289	1 250	100 614	57 726	235 456
		НР - 98% СП - 8%			2 318,46	18,98	58 425	478		17 441	
16	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	168	6 023,91	47,99	1 012 017	8 062	666 939	333 997	1 453 694
		НР - 98% СП - 8%			2 006,05	22,60	337 016	3 797		107 681	
17	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	25,515	6 360,68	49,60	162 293	1 266	101 871	58 447	238 399
		НР - 98% СП - 8%			2 318,46	18,98	59 156	484		17 659	
18	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	245	655,00	--	160 475	--	160 475	--	173 313
		СП - 8%			--	--	--	--		12 838	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								9 887 223
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2 480 287				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					61 057			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					27 353			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4 157 742		
		- Накладные расходы	Тенге							2 455 753	
		- Сметная прибыль	Тенге							732 387	
		Смета № 2-1-6 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ - ГС									
1	1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	72	4 285,90	281,58	308 585	20 274	151 277	145 517	490 430
		НР - 98% СП - 8%			1 903,25	159,07	137 034	11 453		36 328	
2	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильнымшкафом четырехгорелочные	шт.	72	51 708,00	--	3 722 976	--	3 722 976	--	4 020 814
		СП - 8%			--	--	--	--		297 838	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	72	764,98	31,98	55 079	2 303	1 323	51 694	115 315
		НР - 98%, СП - 8%			714,63	18,00	51 453	1 296		8 542	
4	2309-0101-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	72	10 248,00	--	737 856	--	737 856	--	796 884
		СП - 8%			--	--	--	--		59 028	
5	2304-0905-0206 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б12бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	144	674,00	--	97 056	--	97 056	--	104 820
		СП - 8%			--	--	--	--		7 764	
6	2309-0103-1001 РСНБ РК 2015	Рукав присоединительный	шт.	72	457,00	--	32 904	--	32 904	--	35 536
		СП - 8%			--	--	--	--		2 632	
7	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	107,6666667	1 950,79	24,35	210 035	2 622	152 955	54 546	285 748
		НР - 98%, СП - 8%			505,80	11,16	54 458	1 202		21 167	
8	1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	216	1 667,70	24,35	360 223	5 260	245 710	109 430	507 225
		НР - 98%, СП - 8%			505,80	11,16	109 253	2 411		37 572	
9	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	323,6666667	745,23	--	241 205	--	4 733	231 742	510 783
		НР - 98%, СП - 8%			730,60	--	236 472	--		37 836	
10	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка (футляр)	м трубопровода	17,3	3 158,01	44,55	54 633	771	36 307	17 537	77 944
		НР - 98%, СП - 8%			1 014,76	19,62	17 555	339		5 774	
11	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка (футляр)	м трубопровода	2,6	2 121,97	44,55	5 517	116	2 763	2 636	8 805
		НР - 98%, СП - 8%			1 014,76	19,62	2 638	51		652	
12	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром ДО 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложеннойв футляре	4	1 682,51	8,31	6 730	33	620	6 028	13 779
		НР - 99%, СП - 8%			1 519,20	3,06	6 077	12		1 021	
13	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	136,416	537,00	--	73 255	--	73 255	--	79 116
		СП - 8%			--	--	--	--		5 860	
14	1119-0501-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Система индивидуального контроля загазованности. Установка	клапан	72	4 636,72	266,16	333 844	19 164	33 448	283 228	666 437
		НР - 98%, СП - 8%			3 906,00	108,00	281 232	7 776		49 366	
15	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО СПМНУ"Все для газа и воды"	Сигнализатор загазованности СИКЗ	шт	72	20 953,40	--	1 508 644	--	1 508 644	--	1 629 336

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		120 692	
16	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	32,25	335,86	5,01	10 832	161	2 893	5 383	17 512
		НР - 69%, СП - 8%			241,19	0,72	7 778	23		1 297	
17	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	32,25	156,86	3,60	5 059	116	396	3 154	8 869
		НР - 69%, СП - 8%			141,01	0,72	4 547	23		657	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9 369 353
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				908 498				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					50 819			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					24 586			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6 805 116		
		- Накладные расходы	Тенге							910 895	
		- Сметная прибыль	Тенге							694 026	
		Смета № 2-1-7 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ - ЭО									
		Электрооборудование									
1	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка вводно-распределительного устройства ВРУ	шт.	1	29 541,15	3 958,48	29 541	3 958	18 103	6 676	39 115
		НР - 72%, СП - 8%			7 480,00	1 792,52	7 480	1 793		2 897	
2	5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПНН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	236 158,00	--	236 158	--		--	236 158
					--	--	--	--	236 158	--	
3	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	23 622,00	2 871,59	23 622	2 872	15 140	4 952	30 860
		НР - 72%, СП - 8%			5 610,00	1 267,88	5 610	1 268		2 286	
4	Прайс-лист АО" Alegeum Electric"	Ящик автоматического ввода резерва ЯАВР3-100-2(У) 3 фазный Iн=100А с автоматическими выключателями на вводе со счетчиком -счетчик электрический "Мир", -трансформатор тока Т-0,66 У3-Э704 100/5А-3шт	шт	1	340 588,71	--	340 589	--		--	340 589
					--	--	--	--	340 589	--	
5	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	23 622,00	2 871,59	23 622	2 872	15 140	4 952	30 860
		НР - 72%, СП - 8%			5 610,00	1 267,88	5 610	1 268		2 286	
6	5108-0401-0727 РСНБ РК 2015 применит.	Пункт распределительный ПР 11-3047 (3017) ГОСТ 30011.1-2012 (ПР11М-Х063)	шт.	1	159 579,00	--	159 579	--		--	159 579
					--	--	--	--	159 579	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1308-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт.	2	10 733,49	122,64	21 467	245	13 742	5 449	29 069
		НР - 72%, СП - 8%			3 740,00	43,72	7 480	87		2 153	
8	2307-0203-0801 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP32	шт.	2	20 120,00	--	40 240	--	40 240	--	43 459
		СП - 8%			--	--	--	--		3 219	
9	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	4	2 075,48	187,44	8 302	750	72	5 637	15 054
		НР - 72%, СП - 8%			1 870,00	87,44	7 480	350		1 115	
10	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	4	11 238,00	--	44 952	--	44 952	--	48 548
		СП - 8%			--	--	--	--		3 596	
11	1308-0305-0911 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 40 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	18	11 336,52	660,42	204 057	11 888	23 869	125 142	355 536
		НР - 72%, СП - 8%			9 350,00	306,04	168 300	5 509		26 336	
12	2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ 3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (ЩЭ2)	шт.	18	28 393,00	--	511 074	--	511 074	--	551 960
		СП - 8%			--	--	--	--		40 886	
13	1310-0302-0105 РСНБ РК 2015	Модем коммутатор. Монтаж оборудования	шт.	1	12 615,11	1 353,51	12 615	1 354	461	6 884	21 060
		НР - 61%, СП - 8%			10 800,00	486,00	10 800	486		1 560	
14	НПО МИР	МОДЕМ КОММУТАТОР С ДВУМЯ АНТЕННАМИ МИР МК-01G-PZ	ШТ	1	68 988,01	--	68 988	--		--	68 988
					--	--	--	--	68 988	--	
15	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство сбора и передачи данных. Установка	шт.	1	5 335,46	1 513,31	5 335	1 513	82	3 198	9 216
		НР - 72%, СП - 8%			3 740,00	702,04	3 740	702		683	
16	ТС СЕРВИС	УСТРОЙСТВО СБОРА И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ УСПД МИР	ШТ	1	41 906,79	--	41 907	--		--	41 907
					--	--	--	--	41 907	--	
		Светотехнические изделия									
17	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	256	2 484,63	946,73	636 065	242 363	34 662	387 243	1 105 172
		НР - 72%, СП - 8%			1 402,50	698,43	359 040	178 797		81 865	
18	2307-0106-1201 РСНБ РК 2015 применит.	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 18 Вт, IP 54 (CD LED18 4000K)	шт.	136	24 174,00	--	3 287 664	--	3 287 664	--	3 550 677
		СП - 8%			--	--	--	--		263 013	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	2307-0106-0902 РСНБ РК 2015 применит.	Светильники для ЖКХ светодиодные марки PROLED PL-8, мощность 10,5 Вт, световой поток 1166 лм (ДБО84-10-022 Coral)	шт.	120	19 369,00	--	2 324 280	--	2 324 280	--	2 510 222
		СП - 8%			--	--	--	--		185 942	
20	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт (25 Вт), цоколь Е27	шт.	3	678,00	--	2 034	--	2 034	--	2 197
		СП - 8%			--	--	--	--		163	
21	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная на четыре контакта	шт.	400	1 673,00	--	669 200	--	669 200	--	722 736
		СП - 8%			--	--	--	--		53 536	
22	2307-0219-0104 РСНБ РК 2015	Патрон потолочный для электролампы карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	100	174,00	--	17 400	--	17 400	--	18 792
		СП - 8%			--	--	--	--		1 392	
23	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электролампы карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	100	183,00	--	18 300	--	18 300	--	19 764
		СП - 8%			--	--	--	--		1 464	
24	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	100	7 524,49	43,73	752 449	4 373	225 176	376 488	1 219 252
		НР - 72%, СП - 8%			5 229,00	--	522 900	--		90 315	
25	2307-0202-0521 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная типа КУП1101	шт.	100	887,00	--	88 700	--	88 700	--	95 796
		СП - 8%			--	--	--	--		7 096	
26	2307-0202-0103 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм (коробка потолочная и крюк)	шт.	400	416,00	--	166 400	--	166 400	--	179 712
		СП - 8%			--	--	--	--		13 312	
27	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Розетка РП1-03	шт.	400	39,00	--	15 600	--	15 600	--	16 848
		СП - 8%			--	--	--	--		1 248	
28	2306-1703-0134 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный	шт.	435	90,00	--	39 150	--	39 150	--	42 282
		СП - 8%			--	--	--	--		3 132	
29	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	15	684,40	4,45	10 266	67	101	7 289	18 960
		НР - 72%, СП - 8%			673,20	1,75	10 098	26		1 404	
30	2307-0220-0515 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	9	404,00	--	3 636	--	3 636	--	3 927
		СП - 8%			--	--	--	--		291	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	6	296,00	--	1 776	--	1 776	--	1 918
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
32	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	68	1 235,46	11,52	84 012	783	1 847	58 809	154 247
		НР - 72%, СП - 8%			1 196,80	4,37	81 382	297		11 426	
33	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	68	971,00	--	66 028	--	66 028	--	71 310
		СП - 8%			--	--	--	--		5 282	
34	2307-0202-0603 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для стен, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ПЭК	шт.	1200	70,00	--	84 000	--	84 000	--	90 720
		СП - 8%			--	--	--	--		6 720	
35	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	шт.	968	42,00	--	40 656	--	40 656	--	43 908
		СП - 8%			--	--	--	--		3 252	
36	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	162	558,96	3,69	90 551	597	2 101	63 458	166 329
		НР - 72%, СП - 8%			542,30	1,75	87 853	283		12 321	
37	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	162	285,00	--	46 170	--	46 170	--	49 864
		СП - 8%			--	--	--	--		3 694	
38	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	124	558,96	3,69	69 311	457	1 609	48 573	127 314
		НР - 72%, СП - 8%			542,30	1,75	67 245	217		9 431	
39	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	124	303,00	--	37 572	--	37 572	--	40 578
		СП - 8%			--	--	--	--		3 006	
40	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	790	662,69	3,69	523 524	2 912	18 330	362 638	957 055
		НР - 72%, СП - 8%			635,80	1,75	502 282	1 382		70 893	
41	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	790	393,00	--	310 470	--	310 470	--	335 308
		СП - 8%			--	--	--	--		24 838	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	17	627,38	3,53	10 665	60	114	7 569	19 694
		НР - 72% СП - 8%			617,10	1,31	10 491	22		1 459	
43	2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	17	827,00	--	14 059	--	14 059	--	15 184
		СП - 8%			--	--	--	--		1 125	
44	2308-0301-0905 РСНБ РК 2015	Фотосопротивление ФСК	шт.	1	6 341,00	--	6 341	--	6 341	--	6 848
		СП - 8%			--	--	--	--		507	
45	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые. Монтаж оборудования	шт.	1	1 751,50	147,51	1 752	148	71	1 139	3 122
		НР - 72% СП - 8%			1 533,40	48,97	1 533	49		231	
46	2308-0304-0608 РСНБ РК 2015	Световой указатель уличный-номер дома	шт.	1	632,00	--	632	--	632	--	683
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
		№Молниезащита и заземление									
47	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	498	441,57	15,95	219 901	7 943	64 396	107 969	354 100
		НР - 72% СП - 8%			296,31	4,81	147 562	2 395		26 230	
48	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	180	560,67	23,32	100 921	4 198	46 525	37 219	149 192
		НР - 72% СП - 8%			278,88	8,31	50 198	1 495		11 051	
49	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	78	745,97	28,85	58 186	2 251	31 463	18 233	82 533
		НР - 72% СП - 8%			313,74	10,93	24 472	853		6 114	
50	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм (16 мм). Монтаж по строительным основаниям	м	18	581,63	23,32	10 469	420	4 402	4 174	15 814
		НР - 72% СП - 8%			313,74	8,31	5 647	150		1 171	
		Кабельные изделия									
51	1308-0206-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	2940	432,11	179,47	1 270 404	527 655	76 574	654 559	2 078 960
		НР - 72% СП - 8%			226,59	82,63	666 175	242 935		153 997	
52	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,102	120 308,00	--	12 271	--	12 271	--	13 253
		СП - 8%			--	--	--	--		982	
53	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,0196	177 822,00	--	359 129	--	359 129	--	387 860
		СП - 8%			--	--	--	--		28 730	
54	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1224	276 408,00	--	33 832	--	33 832	--	36 539

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2 707	
55	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2652	461 898,00	--	122 495	--	122 495	--	132 295
		СП - 8%			--	--	--	--		9 800	
56	2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1632	1 712 193,00	--	279 430	--	279 430	--	301 784
		СП - 8%			--	--	--	--		22 354	
57	2306-0144-0907 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3264	4 434 726,00	--	1 447 495	--	1 447 495	--	1 563 294
		СП - 8%			--	--	--	--		115 800	
58	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	9328	125,69	1,84	1 172 411	17 193	179 696	708 249	2 031 112
		НР - 72%; СП - 8%			104,58	0,87	975 522	8 156		150 453	
59	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	17157	433,24	2,76	7 433 099	47 436	2 600 919	3 461 218	11 765 862
		НР - 72%; СП - 8%			278,88	1,31	4 784 744	22 503		871 545	
60	2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	11,639	52 662,00	--	612 933	--	612 933	--	661 968
		СП - 8%			--	--	--	--		49 035	
61	2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	14,7805	84 711,00	--	1 252 071	--	1 252 071	--	1 352 237
		СП - 8%			--	--	--	--		1o0 166	
62	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,86005	132 569,00	--	114 016	--	114 016	--	123 137
		СП - 8%			--	--	--	--		9 121	
		Трубы									
63	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	9034	456,16	15,68	4 120 923	141 651	515 094	2 525 489	7 178 126
		НР - 72%; СП - 8%			383,46	4,81	3 464 178	43 446		531 713	
64	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	294	599,29	36,34	176 192	10 683	16 901	110 052	309 143
		НР - 72%; СП - 8%			505,47	14,43	148 608	4 242		22 899	
65	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	9098,4	29,00	--	263 854	--	263 854	--	284 962
		СП - 8%			--	--	--	--		21 108	
66	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	116,28	40,00	--	4 651	--	4 651	--	5 023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		372	
67	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	163,2	91,00	--	14 851	--	14 851	--	16 039
		СП - 8%			--	--	--	--		1 188	
68	2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	136,68	132,00	--	18 042	--	18 042	--	19 485
		СП - 8%			--	--	--	--		1 443	
69	1308-0206-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Лоток металлический штампованный шириной до 400 мм. Монтаж по установленным конструкциям (в.т.ч стеновое крепление лотка)	т	0,146	102 241,29	16 210,76	14 927	2 367	91	9 695	26 592
		НР - 72%, СП - 8%			85 407,00	6 820,32	12 469	996		1 970	
70	T"AC group"	Лоток лестничный прямой элемент разм.3000x200x80мм типа LL8020 ДКС	м	54	3 073,16	--	165 951	--	165 951	--	179 227
		СП - 8%			--	--	--	--		13 276	
71	T"AC group"	Стеновое крепление лотка LP5000 ДКС	шт	110	1 086,96	--	119 565	--	119 565	--	129 131
		СП - 8%			--	--	--	--		9 565	
72	T"AC group"	Гайка с насечкой, препятствующая откручиванию М6 CM100600 ДКС	шт	434	9,60	--	4 168	--	4 168	--	4 501
		СП - 8%			--	--	--	--		333	
73	T"AC group"	Винт с крестообразным шлицем М6х10 CM010610 ДКС	шт	434	11,35	--	4 926	--	4 926	--	5 320
		СП - 8%			--	--	--	--		394	
74	1308-0201-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	м2	9	864,18	231,32	7 778	2 082	1 646	3 627	12 317
		НР - 72%, СП - 8%			450,00	109,74	4 050	988		912	
75	T"AC group"	Огнестойкая плита разм.1000x500x52мм DP1201	шт	18	30 976,98	--	557 586	--	557 586	--	602 192
		СП - 8%			--	--	--	--		44 607	
76	1308-0201-1501 РСНБ РК 2015	Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей во взрывоопасных помещениях уплотнительной массой	проходкабеля	9	846,00	--	7 614	--	--	5 482	14 144
		НР - 72%, СП - 8%			846,00	--	7 614	--		1 048	
77	T"AC group"	Огнестойкий герметик (ведро 20кг) типа DS1201	кг	20	5 120,49	--	102 410	--	102 410	--	110 602
		СП - 8%			--	--	--	--		8 193	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								43 559 121
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12 150 564				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1 041 090			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					520 694			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17 234 337		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						847 221		
		- Накладные расходы	Тенге							9 122 062	
		- Сметная прибыль	Тенге							3 163 845	
Смета № 2-1-8 СИСТЕМА СВЯЗИ - СС											
		Телефонизация									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	18	5 148,03	1 189,66	92 665	21 414	6 451	46 248	150 025
		НР - 61%, СП - 8%			3 600,00	612,00	64 800	11 016		11 113	
2	2308-0201-0101 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная этажная КРЭ-16-1-SC/APC-16/2-0/2-2	шт.	18	1 207,00	--	21 726	--	21 726	--	23 464
		СП - 8%			--	--	--	--		1 738	
		Материалы									
3	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	90	388,15	162,93	34 934	14 664	4 070	15 698	54 683
		НР - 72%, СП - 8%			180,00	62,26	16 200	5 603		4 051	
4	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	1530	537,98	199,98	823 112	305 968	104 044	378 865	1 298 136
		НР - 72%, СП - 8%			270,00	73,92	413 100	113 102		96 158	
5	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Телеком сервис"	Оптический патчкорд из гибкого кабеля FTTH-SC/APC-10м	шт	12	987,43	--	11 849	--	11 849	--	12 797
		СП - 8%			--	--	--	--		948	
6	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Телеком сервис"	Оптический патчкорд из гибкого кабеля FTTH-SC/APC-15м	шт	30	1 481,58	--	44 447	--	44 447	--	48 003
		СП - 8%			--	--	--	--		3 556	
7	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Телеком сервис"	Оптический патчкорд из гибкого кабеля FTTH-SC/APC-20м	шт	30	1 974,86	--	59 246	--	59 246	--	63 985
		СП - 8%			--	--	--	--		4 740	
8	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Телеком сервис"	Оптический патчкорд из гибкого кабеля FTTH-SC/APC-25м	шт	18	2 279,55	--	41 032	--	41 032	--	44 315
		СП - 8%			--	--	--	--		3 283	
9	1310-0902-1208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка коробок протяжных	шт.	27	1 534,89	4,32	41 442	117	636	24 820	71 563
		НР - 61%, СП - 8%			1 507,00	--	40 689	--		5 301	
10	2306-1707-0101 РСНБ РК 2015 применит.	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10 (КПЭ-08М,КПЭ-11)	шт.	27	3 556,00	--	96 012	--	96 012	--	103 693
		СП - 8%			--	--	--	--		7 681	
11	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.	81	1 522,10	--	123 290	--	1 223	74 461	213 571
		НР - 61%, СП - 8%			1 507,00	--	122 067	--		15 820	
12	2307-0220-0704 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная открытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	81	328,00	--	26 568	--	26 568	--	28 693
		СП - 8%			--	--	--	--		2 125	
13	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	90	599,29	36,34	53 936	3 270	5 174	33 689	94 636
		НР - 72%, СП - 8%			505,47	14,43	45 492	1 298		7 010	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	91,8	140,00	--	12 852	--	12 852	--	13 880
		СП - 8%			--	--	--	--		1 028	
		Радиофикация									
15	1310-0411-0205 РСНБ РК 2015	Трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт. Монтаж и установка на столбе или трубостойке	шт.	1	3 573,82	--	3 574	--	154	2 086	6 113
		НР - 61%, СП - 8%			3 420,00	--	3 420	--		453	
16	2308-0101-0402 РСНБ РК 2015	Трансформатор абонентский радиовещательный ТАМУ-25	шт.	1	17 422,00	--	17 422	--	17 422	--	18 816
		СП - 8%			--	--	--	--		1 394	
17	1134-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стойки одинарные для радиотрансляционных сетей на напряжение до 240 В. Установка	стойка	1	18 088,29	--	18 088	--	6 334	8 933	29 183
		НР - 76%, СП - 8%			11 754,00	--	11 754	--		2 162	
18	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	4266	388,15	162,93	1 655 860	695 070	192 910	744 109	2 591 966
		НР - 72%, СП - 8%			180,00	62,26	767 880	265 605		191 997	
19	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	105	433,24	2,76	45 490	290	15 918	21 182	72 006
		НР - 72%, СП - 8%			278,88	1,31	29 282	138		5 334	
20	2306-0401-3004 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,18972	107 410,00	--	20 378	--	20 378	--	22 008
		СП - 8%			--	--	--	--		1 630	
21	2306-0401-3003 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,6	км	4,2687	67 245,00	--	287 049	--	287 049	--	310 013
		СП - 8%			--	--	--	--		22 964	
22	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	162	921,79	--	149 330	--	695	90 667	259 197
		НР - 61%, СП - 8%			917,50	--	148 635	--		19 200	
23	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	54	154,00	--	8 316	--	8 316	--	8 981
		СП - 8%			--	--	--	--		665	
24	2308-0306-0103 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2Р	шт.	108	100,00	--	10 800	--	10 800	--	11 664
		СП - 8%			--	--	--	--		864	
25	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.	270	1 522,10	--	410 967	--	4 077	248 203	711 903
		НР - 61%, СП - 8%			1 507,00	--	406 890	--		52 734	
26	2307-0217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка радио РПВ-2	шт.	270	311,00	--	83 970	--	83 970	--	90 688
		СП - 8%			--	--	--	--		6 718	
27	2302-0301-0313 РСНБ РК 2015	Воронка Т-образная вводная	шт.	1	332,00	--	332	--	332	--	359
		СП - 8%			--	--	--	--		27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	2105-0307-0112 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 5 мм ГОСТ 3282-74	кг	6,885	323,00	--	2 224	--	2 224	--	2 402
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
29	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,01008	731 679,38	18 648,14	7 375	188	6 244	735	8 759
		НР - 72%, СП - 8%			93 600,00	7 607,28	943	77		649	
30	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,004	731 679,38	18 648,14	2 927	75	2 478	291	3 476
		НР - 72%, СП - 8%			93 600,00	7 607,28	374	30		257	
31	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	60	441,57	15,95	26 494	957	7 758	13 008	42 663
		НР - 72%, СП - 8%			296,31	4,81	17 779	289		3 160	
32	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	81	599,29	36,34	48 543	2 943	4 657	30 320	85 172
		НР - 72%, СП - 8%			505,47	14,43	40 943	1 169		6 309	
33	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы из поливинилхлорида ПВХ DN 32	м	82,62	319,00	--	26 356	--	26 356	--	28 464
		СП - 8%			--	--	--	--		2 108	
34	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	4185	456,16	15,68	1 909 018	65 620	238 618	1 169 933	3 325 266
		НР - 72%, СП - 8%			383,46	4,81	1 604 780	20 127		246 316	
35	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	4268,7	24,00	--	102 449	--	102 449	--	110 645
		СП - 8%			--	--	--	--		8 196	
		Телевидение									
36	1310-0501-0101 РСНБ РК 2015	Системы коллективного приема телевидения (СКПТ) крупные. Определение в пределах проектной зоны места установки постоянной антенны, обеспечивающего качественный прием телевидения на 4-х каналах с монтажом и демонтажем измерительной антенны с измерением величины уровня, определением качества телевизионного сигнала на входе головной усилительной станции для канала: одного	проектная зона	1	82 118,40	--	82 118	--	--	50 092	142 787
		НР - 61%, СП - 8%			82 118,40	--	82 118	--		10 577	
37	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"КТВ-Сервис Плюс"	АНТЕННА ЭФИРНАЯ DAT BOSS 149941	шт	1	27 064,80	--	27 065	--	27 065	--	29 230
		СП - 8%			--	--	--	--		2 165	
38	1310-0501-0116 РСНБ РК 2015	Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал	усилитель	1	5 467,98	--	5 468	--	--	3 335	9 508
		НР - 61%, СП - 8%			5 467,98	--	5 468	--		704	
39	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"КТВ-Сервис Плюс"	Усилитель многовходовой (47-862МГц,МВ-ДМВ) VS 80	шт	1	52 558,10	--	52 558	--	52 558	--	56 763
		СП - 8%			--	--	--	--		4 205	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1310-0101-0108 РСНБ РК 2015	Оборудование станции АТСКУ - плата с реле. Монтаж с включением разъемов жесткозакрепленных (ответвитель абонентский на 4 отвода)	плата	27	502,23	50,13	13 560	1 354	--	7 743	23 007
		НР - 61%; СП - 8%			452,10	18,00	12 207	486		1 704	
41	2308-0505-0803 РСНБ РК 2015	Телевизионный ответвитель на 4 отвода	шт.	27	640,00	--	17 280	--	17 280	--	18 662
		СП - 8%			--	--	--	--		1 382	
42	1134-0206-0401 РСНБ РК 2015	Молниеприемник. Устройство	молниеотвод	1	1 215,97	--	1 216	--	161	802	2 179
		НР - 76%; СП - 8%			1 054,90	--	1 055	--		161	
43	ТПРАЙС ТОО "Neocom"	МОЛНИЕПРИЕМНИК gl 21130	ШТ	1	56 748,78	--	56 749	--	56 749	--	61 289
		СП - 8%			--	--	--	--		4 540	
44	1310-0411-0101 РСНБ РК 2015	Оборудование радиотрансляционных узлов, шкаф или статив (стойка), масса до 100 кг. Монтаж оборудования	шт.	2	23 400,00	--	46 800	--	--	28 548	81 376
		НР - 61%; СП - 8%			23 400,00	--	46 800	--		6 028	
45	2308-0101-0202 РСНБ РК 2015	Мачта телескопическая модели МТП-6 высотой 5,71 м, стальные трубы диаметром 32 мм, 40 мм, 45 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм (Мачта телевизионная МТ-5)	шт.	2	36 245,00	--	72 490	--	72 490	--	78 289
		СП - 8%			--	--	--	--		5 799	
46	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	216	599,29	36,34	129 447	7 849	12 416	80 854	227 126
		НР - 72%; СП - 8%			505,47	14,43	109 182	3 116		16 824	
47	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы из поливинилхлорида ПВХ DN 32	м	220,32	319,00	--	70 282	--	70 282	--	75 905
		СП - 8%			--	--	--	--		5 623	
48	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2430	456,16	15,68	1 108 462	38 102	138 552	679 316	1 930 800
		НР - 72%; СП - 8%			383,46	4,81	931 808	11 686		143 022	
49	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	2478,6	24,00	--	59 486	--	59 486	--	64 245
		СП - 8%			--	--	--	--		4 759	
50	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2646	388,15	162,93	1 027 052	431 119	119 653	461 536	1 607 675
		НР - 72%; СП - 8%			180,00	62,26	476 280	164 742		119 087	
51	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	30	748,23	404,54	22 447	12 136	3 831	8 182	33 079
		НР - 72%; СП - 8%			216,00	162,79	6 480	4 884		2 450	
52	2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,25092	202 007,00	--	50 688	--	50 688	--	54 743
		СП - 8%			--	--	--	--		4 055	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	2,4786	92 342,00	--	228 879	--	228 879	--	247 189
		СП - 8%			--	--	--	--		18 310	
54	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Установка розеток ТВ, разъемов	шт.	282	1 522,10	--	429 232	--	4 258	259 234	743 543
		НР - 61% СП - 8%			1 507,00	--	424 974	--		55 077	
55	2307-0217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка телевизионная	шт.	108	311,00	--	33 588	--	33 588	--	36 275
		СП - 8%			--	--	--	--		2 687	
56	Прайс-лист ТОО"КТВ-Сервис Плюс"	Разъем RG-11	шт	78	113,50	--	8 853	--	8 853	--	9 561
		СП - 8%			--	--	--	--		708	
57	Прайс-лист ТОО"КТВ-Сервис Плюс"	Разъем RG-6	шт	96	43,65	--	4 191	--	4 191	--	4 526
		СП - 8%			--	--	--	--		335	
58	1308-0103-2901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1	2 198,37	368,64	2 198	369	29	1 422	3 910
		НР - 73% СП - 8%			1 800,00	174,88	1 800	175		290	
59	Прайс-лист ТОО"КТВ-Сервис Плюс"	Резистор (нагрузка) F125-24	шт	1	130,96	--	131	--	131	--	141
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
60	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	60	441,57	15,95	26 494	957	7 758	13 008	42 663
		НР - 73% СП - 8%			296,31	4,81	17 779	289		3 160	
		Домофонная связь									
61	1310-0101-0110 РСНБ РК 2015	Оборудование станции АТСКУ - плата разного назначения. Монтаж с подготовкой места установки	плата	14	10 253,47	1 102,86	143 549	15 440	2 109	80 242	241 694
		НР - 61% СП - 8%			9 000,00	396,00	126 000	5 544		17 903	
62	2308-0504-0601 РСНБ РК 2015	Блок вызова антивандальный домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF	шт.	2	21 428,00	--	42 856	--	42 856	--	46 284
		СП - 8%			--	--	--	--		3 428	
63	2308-0504-1110 РСНБ РК 2015	Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов	шт.	12	5 154,00	--	61 848	--	61 848	--	66 796
		СП - 8%			--	--	--	--		4 948	
64	1310-0203-0102 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования	шт.	108	1 423,90	--	153 781	--	13 813	85 380	258 295
		НР - 61% СП - 8%			1 296,00	--	139 968	--		19 133	
65	2308-0504-1001 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное УКП-9, с регулировкой громкости вызова	шт.	108	2 190,00	--	236 520	--	236 520	--	255 442
		СП - 8%			--	--	--	--		18 922	
66	2308-0504-0902 РСНБ РК 2015	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	540	230,00	--	124 200	--	124 200	--	134 136
		СП - 8%			--	--	--	--		9 936	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	1310-0701-0306 РСНБ РК 2015	Устройство электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	4	16 034,14	2,04	64 137	8	961	38 532	110 883
		НР - 61%, СП - 8%			15 792,00	--	63 168	--		8 214	
68	2308-0306-0305 РСНБ РК 2015	Блок питания	шт.	4	18 213,00	--	72 852	--	72 852	--	78 680
		СП - 8%			--	--	--	--		5 828	
69	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	Установка замка электромагнитного	шт.	2	44 170,08	1,92	88 340	4	706	53 454	153 138
		НР - 61%, СП - 8%			43 815,00	--	87 630	--		11 344	
70	2308-0504-0801 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40	шт.	2	12 956,00	--	25 912	--	25 912	--	27 985
		СП - 8%			--	--	--	--		2 073	
71	1308-0303-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка кнопок выхода	шт.	4	5 574,01	22,97	22 296	92	8 020	10 212	35 109
		НР - 72%, СП - 8%			3 546,00	--	14 184	--		2 601	
72	2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	4	4 748,00	--	18 992	--	18 992	--	20 511
		СП - 8%			--	--	--	--		1 519	
73	1310-0701-0113 РСНБ РК 2015	Установка доводчика	шт.	4	2 380,71	1,56	9 523	6	205	5 680	16 419
		НР - 61%, СП - 8%			2 328,00	--	9 312	--		1 216	
74	2109-0404-0105 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	шт.	4	11 678,00	--	46 712	--	46 712	--	50 449
		СП - 8%			--	--	--	--		3 737	
75	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные. Монтаж оборудования	шт.	4	44 170,08	1,92	176 680	8	1 412	106 909	306 276
		НР - 61%, СП - 8%			43 815,00	--	175 260	--		22 687	
76	Прайс-лист ТОО"КТВ-Сервис Плюс"	Контроллер VIZIT KTM600M	шт	2	9 387,12	--	18 774	--	18 774	--	20 276
		СП - 8%			--	--	--	--		1 502	
77	2308-0306-0501 РСНБ РК 2015	Считыватель RD2	шт.	2	669,00	--	1 338	--	1 338	--	1 445
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
78	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	Установка замка электромагнитного	шт.	2	44 170,08	1,92	88 340	4	706	53 454	153 138
		НР - 61%, СП - 8%			43 815,00	--	87 630	--		11 344	
79	2308-0504-0801 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40	шт.	2	12 956,00	--	25 912	--	25 912	--	27 985
		СП - 8%			--	--	--	--		2 073	
80	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	81	599,29	36,34	48 543	2 943	4 657	30 320	85 172
		НР - 72%, СП - 8%			505,47	14,43	40 943	1 169		6 309	
81	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы из поливинилхлорида ПВХ DN 32	м	82,62	319,00	--	26 356	--	26 356	--	28 464
		СП - 8%			--	--	--	--		2 108	
82	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2160	456,16	15,68	985 299	33 868	123 157	603 836	1 716 266

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			383,46	4,81	828 274	10 388		127 131	
83	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	2203,2	24,00	--	52 877	--	52 877	--	57 107
		СП - 8%			--	--	--	--		4 230	
84	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2241	388,15	162,93	869 850	365 132	101 338	390 893	1 361 602
		НР - 72%, СП - 8%			180,00	62,26	403 380	139 526		100 859	
85	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	201	748,23	404,54	150 395	81 312	25 667	54 818	221 631
		НР - 72%, СП - 8%			216,00	162,79	43 416	32 721		16 417	
86	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Neocom"	Кабель телефонный помехоустойчивый марки J-Y(St)-2x2x0,8	м	440,64	270,65	--	119 258	--	119 258	--	128 799
		СП - 8%			--	--	--	--		9 541	
87	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Neocom"	Кабель телефонный помехоустойчивый марки J-Y(St)-2x2x0,6	м	2050,2	235,73	--	483 285	--	483 285	--	521 948
		СП - 8%			--	--	--	--		38 663	
		Диспетчеризация									
88	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	2	5 148,03	1 189,66	10 296	2 379	717	5 139	16 669
		НР - 61%, СП - 8%			3 600,00	612,00	7 200	1 224		1 235	
89	2306-1707-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10	шт.	2	3 556,00	--	7 112	--	7 112	--	7 681
		СП - 8%			--	--	--	--		569	
90	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	180	599,29	36,34	107 873	6 541	10 347	67 379	189 271
		НР - 72%, СП - 8%			505,47	14,43	90 985	2 597		14 020	
91	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы из поливинилхлорида ПВХ диам. 32	м	183,6	319,00	--	58 568	--	58 568	--	63 254
		СП - 8%			--	--	--	--		4 685	
92	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	60	456,16	15,68	27 369	941	3 420	16 773	47 674
		НР - 72%, СП - 8%			383,46	4,81	23 008	289		3 531	
93	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	61,2	24,00	--	1 469	--	1 469	--	1 586
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
94	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	150	388,15	162,93	58 223	24 440	6 783	26 164	91 138
		НР - 72%, СП - 8%			180,00	62,26	27 000	9 339		6 751	
95	2306-0401-0141 РСНБ РК 2015	Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,153	283 790,00	--	43 420	--	43 420	--	46 893
		СП - 8%			--	--	--	--		3 474	
		Видеонаблюдение									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	1310-0408-0622 РСНБ РК 2015	Камера телевизионная передающая. Монтаж оборудования	шт.	22	43 518,07	150,39	957 398	3 309	54 553	549 442	1 627 386
		НР - 61%, СП - 8%			40 888,00	54,00	899 536	1 188		120 547	
97	2308-0501-2141 РСНБ РК 2015	Купольная видеокамера модели DS-2CD2712F-I, типа Hikvision	шт.	18	22 415,00	--	403 470	--	403 470	--	435 748
		СП - 8%			--	--	--	--		32 278	
98	2308-0501-2149 РСНБ РК 2015	Уличная видеокамера модели DS-2CD2732F-I, типа Hikvision	шт.	4	10 341,00	--	41 364	--	41 364	--	44 673
		СП - 8%			--	--	--	--		3 309	
99	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	2	4 354,13	50,13	8 708	100	--	5 273	15 100
		НР - 61%, СП - 8%			4 304,00	18,00	8 608	36		1 118	
100	2308-0502-0414 РСНБ РК 2015	IP видеорегистратор 16-канальный модели DS-7716NI-E4/16P, типа Hikvision	шт.	2	75 163,00	--	150 326	--	150 326	--	162 352
		СП - 8%			--	--	--	--		12 026	
101	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	12	1 568,98	31,98	18 828	384	--	13 995	35 449
		НР - 78%, СП - 8%			1 537,00	18,00	18 444	216		2 626	
102	2308-0505-0702 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Western DigitalPurple, объем памяти 4000 ГБ	шт.	12	43 287,00	--	519 444	--	519 444	--	561 000
		СП - 8%			--	--	--	--		41 556	
103	1310-0408-0608 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Шкаф коммутации. Монтаж оборудования	шт.	2	124 016,55	200,52	248 033	401	6 804	146 993	426 628
		НР - 61%, СП - 8%			120 414,00	72,00	240 828	144		31 602	
104	2306-1708-0301 РСНБ РК 2015	Шкаф телекоммуникационный настенный	шт.	2	57 536,00	--	115 072	--	115 072	--	124 278
		СП - 8%			--	--	--	--		9 206	
105	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	2	22 828,50	2 205,72	45 657	4 411	2 510	24 595	75 872
		НР - 61%, СП - 8%			19 368,00	792,00	38 736	1 584		5 620	
106	2308-0306-0312 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания 1000VA	шт.	2	85 258,00	--	170 516	--	170 516	--	184 157
		СП - 8%			--	--	--	--		13 641	
107	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	500	456,16	15,68	228 079	7 840	28 509	139 777	397 284
		НР - 72%, СП - 8%			383,46	4,81	191 730	2 405		29 428	
108	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	510	29,00	--	14 790	--	14 790	--	15 973
		СП - 8%			--	--	--	--		1 183	
109	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	125	599,29	36,34	74 911	4 542	7 185	46 791	131 438
		НР - 72%, СП - 8%			505,47	14,43	63 184	1 803		9 736	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	127,5	269,00	--	34 298	--	34 298	--	37 041
		СП - 8%			--	--	--	--		2 744	
111	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм 2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	625	148,05	3,69	92 530	2 304	13 970	55 691	160 079
		НР - 72%, СП - 8%			122,01	1,75	76 256	1 093		11 858	
112	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	1240	1 044,04	28,40	1 294 615	35 214	308 420	694 464	2 148 205
		НР - 72%, СП - 8%			766,92	10,93	950 981	13 553		159 126	
113	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	1,2648	88 021,00	--	111 329	--	111 329	--	120 235
		СП - 8%			--	--	--	--		8 906	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								28 838 653
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10 506 639				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2 194 083			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					828 649			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6 198 206		
		- Накладные расходы	Тенге							7 803 526	
		- Сметная прибыль	Тенге							2 136 195	
		Смета № 2-1-9 ЛИФТЫ									
1	1303-0501-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12 (7), высота шахты 44 м. Монтаж оборудования	лифт	2	1 365 814,67	28 404,79	2 731 629	56 810	133 049	1 558 680	4 633 534
		НР - 61%, СП - 8%			1 270 884,92	6 721,70	2 541 770	13 443		343 225	
2	1303-0501-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=5	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта	остановка	2	-327 467,25	-2 209,86	-654 934	-4 420	-55 443	-363 555	-1 099 968
		НР - 61%, СП - 8%			-297 535,33	-460,39	-595 071	-921		-81 479	
3	1303-0501-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=13,7	Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта	м	2	-189 072,77	-1 411,26	-378 146	-2 823	-41 173	-204 172	-628 903
		НР - 61%, СП - 8%			-167 074,90	-279,55	-334 150	-559		-46 585	
4	5110-0101-1901 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 7, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-95	комплект	2	8 517 539,00	--	17 035 078	--		--	17 035 078
					--	--	--	--	17 035 078	--	
5	1303-0501-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 применит.	Подъемная платформа	шт	2	582 459,08	10 192,50	1 164 918	20 385	57 729	666 951	1 978 419
		НР - 61%, СП - 8%			543 402,00	3 279,00	1 086 804	6 558		146 550	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	5110-0201-0102 РСНБ РК 2015	Платформы подъемные для инвалидов свертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг	комплект	2	1 499 167,00	--	2 998 334	--		--	2 998 334
					--	--	--	--	2 998 334	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								24 916 494
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2 699 353				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					69 952			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					18 522			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						94 162		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						20 033 412		
		- Накладные расходы	Тенге							1 657 904	
		- Сметная прибыль	Тенге							361 711	
				Смета № 4-1 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ							
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0105-0801 РСНБ РК 2015	Выемки. Срезка грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта недобора	364	869,73	356,26	316 583	129 677	275	165 691	520 856
		НР = 72% СП = 8%			512,72	119,50	186 631	43 496		38 582	
2	1101-0101-0311 РСНБ РК 2015	Группы 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	309	380,80	355,71	117 668	109 914	--	30 360	159 870
		НР = 72% СП = 8%			25,09	111,37	7 754	34 413		11 842	
3	1101-0205-0106 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Группы 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	55	13 382,16	--	736 019	--	--	529 934	1 367 229
		НР = 72% СП = 8%			13 382,16	--	736 019	--		101 276	
4	1101-0203-0601 РСНБ РК 2015	Группы. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	364	11,51	11,51	4 191	4 191	--	1 362	5 997
		НР = 72% СП = 8%			--	5,20	--	1 891		444	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	364	39,53	39,53	14 388	14 388	--	4 546	20 448
		НР = 72% СП = 8%			--	17,35	--	6 314		1 515	
6	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	364	19,52	19,52	7 105	7 105	--	2 245	10 097
		НР = 72% СП = 8%			--	8,56	--	3 118		748	
7	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	309,4	46,20	46,20	14 293	14 293	--	4 516	20 314
		НР = 72% СП = 8%			--	20,27	--	6 272		1 505	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0104-0409 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	309,4	20,01	20,01	6 191	6 191	--	1 956	8 798
		НР - 72% СП - 8%			--	8,78	--	2 717		652	
9	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	54,6	1 672,22	--	91 303	--	--	65 738	169 605
		НР - 72% СП - 8%			1 672,22	--	91 303	--		12 563	
		ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ									
10	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	1300	567,88	459,88	738 242	597 842	--	305 288	1 127 013
		НР - 72% СП - 8%			108,00	218,16	140 400	283 612		83 482	
11	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	620	167,79	131,79	104 029	81 709	--	43 979	159 849
		НР - 72% СП - 8%			36,00	62,52	22 320	38 762		11 841	
12	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	25	899,20	421,98	22 480	10 549	1 131	10 800	35 943
		НР - 72% СП - 8%			432,00	168,01	10 800	4 200		2 662	
13	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	675	732,33	362,02	494 322	244 364	31 258	228 850	781 026
		НР - 72% СП - 8%			324,00	146,89	218 700	99 148		57 854	
14	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1220	416,55	172,25	508 195	210 139	56 496	231 525	798 898
		НР - 72% СП - 8%			198,00	65,58	241 560	80 003		59 178	
15	2306-0133-1021 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 5х70 -1 ГОСТ 16442-80	км	0,714	12 568 495,00	--	8 973 905	--	8 973 905	--	9 691 818
		СП - 8%			--	--	--	--		717 912	
16	2306-0137-0702 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х4 -1 ГОСТ 16442-80	км	0,612	296 872,00	--	181 686	--	181 686	--	196 221
		СП - 8%			--	--	--	--		14 535	
17	2306-0144-0602 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0204	281 308,00	--	5 739	--	5 739	--	6 198
		СП - 8%			--	--	--	--		459	
18	2306-0144-0114 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 1х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,612	1 178 658,00	--	721 339	--	721 339	--	779 046
		СП - 8%			--	--	--	--		57 707	
		ОПОРЫ									
19	1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	6	11 206,22	7 138,22	67 237	42 829	--	37 094	112 678
		НР - 80% СП - 8%			4 068,00	3 659,92	24 408	21 960		8 347	
20	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (ОПОРЫ С ДВУХРОЖКОВЫМ КРОНШТЕЙНОМ)	т	1,029288	529 584,00	--	545 094	--	545 094	--	588 702

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		43 608	
21	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (ОПОРЫ С ЧЕТЫРЕХРОЖКОВЫМ КРОНШТЕЙНОМ)	т	0,570644	529 584,00	--	302 204	--	302 204	--	326 380
		СП - 8%			--	--	--	--		24 176	
22	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00522	499 647,00	--	2 608	--	2 608	--	2 817
		СП - 8%			--	--	--	--		209	
23	1133-0303-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой	т	1,599932	19 634,78	13 302,72	31 414	21 283	1 578	11 583	46 437
		НР - 80%, СП - 8%			5 346,00	3 703,68	8 553	5 926		3 440	
24	1109-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фланцы и крышка из листовой стали. Защита листовой сталью на сварке	т конструкций	0,04104	51 988,77	8 215,14	2 134	337	197	1 170	3 567
		НР - 69%, СП - 8%			38 974,60	2 324,92	1 600	95		264	
25	2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 4 мм ГОСТ 14918-80	т	0,04104	316 913,00	--	13 006	--	13 006	--	14 047
		СП - 8%			--	--	--	--		1 040	
26	1308-0201-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	м2	0,1224	864,18	231,32	106	28	23	49	168
		НР - 72%, СП - 8%			450,00	109,74	55	13		12	
27	121-130407-0401	Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий непрессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	м2	0,1224	1 308,00	--	160	--	160	--	173
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
28	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям	м кабеля	72	360,12	135,76	25 929	9 775	3 194	11 956	40 915
		НР - 72%, СП - 8%			180,00	50,62	12 960	3 645		3 031	
29	2306-0903-0106 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,072	173 315,00	--	12 479	--	12 479	--	13 477
		СП - 8%			--	--	--	--		998	
30	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м3	1,92	27 707,08	1 245,39	53 198	2 391	36 629	13 531	72 067
		НР - 91%, СП - 8%			7 384,30	360,31	14 178	692		5 338	
31	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство Т.100 ММ	м2 покрытия	1,5	6 271,72	337,40	9 408	506	6 682	2 281	12 624
		НР - 94%, СП - 8%			1 480,16	137,64	2 220	206		935	
32	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	М2	15,6	972,87	20,65	15 177	322	8 991	5 505	22 337

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93% СП - 8%			375,88	3,60	5 864	56		1 655	
33	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами светодиодными. Установка	светильник	6	6 176,48	2 949,48	37 059	17 697	114	22 397	64 212
		НР - 80% СП - 8%			3 207,96	1 458,00	19 248	8 748		4 756	
34	123-070106-0103	Светильники для светодиодных ламп с экранирующей решеткой для наружной установки 2х18 LRS/U LED ГОСТ 55705-2013	шт.	4	2 827,00	--	11 308	--	11 308	--	12 213
		СП - 8%			--	--	--	--		905	
35	123-070106-0104	Светильники для светодиодных ламп с экранирующей решеткой для наружной установки 4х18 LRS/U LED ГОСТ 55705-2013	шт.	2	4 533,00	--	9 066	--	9 066	--	9 791
		СП - 8%			--	--	--	--		725	
		ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ									
36	1308-0201-2402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	30 660,41	17 578,08	245 283	140 625	3 858	115 736	389 901
		НР - 72% СП - 8%			12 600,00	7 493,04	100 800	59 944		28 882	
37	2306-1703-1602 РСНБ РК 2015 прим	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовымисоединителями, со срывными головками типа КнТп-4-50/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	8	12 571,00	--	100 568	--	100 568	--	108 613
		СП - 8%			--	--	--	--		8 045	
38	2306-1702-1308 РСНБ РК 2015	Соединитель алюминиевый GL-50/120	100 шт.	0,02	35 772,00	--	715	--	715	--	773
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
39	2306-1702-0808 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки 50-120 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,23	27 521,00	--	6 330	--	6 330	--	6 836
		СП - 8%			--	--	--	--		506	
40	2306-1702-0806 РСНБ РК 2015	Оконцеватель 75 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,08	15 302,00	--	1 224	--	1 224	--	1 322
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
41	2306-1702-1310 РСНБ РК 2015	Уплотнитель кабельных проходов-175 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,5	46 390,00	--	23 195	--	23 195	--	25 051
		СП - 8%			--	--	--	--		1 856	
42	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	1,3	32 941,55	20 940,05	42 824	27 222	--	14 196	61 582
		НР - 61% СП - 8%			12 001,50	5 900,64	15 602	7 671		4 562	
43	ТТОО ЭЛЕКТРОНИКА	ЛЕНТА СИГНАЛЬНЯ	рул	13	3 492,23	--	45 399	--	45 399	--	49 031
		СП - 8%			--	--	--	--		3 632	
44	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,025	453 247,59	116 924,15	11 331	2 923	95	9 249	22 227
		НР - 99% СП - 8%			332 516,00	41 198,84	8 313	1 030		1 646	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	25	1 646,00	--	41 150	--	41 150	--	44 442
		СП - 8%			--	--	--	--		3 292	
		ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ									
46	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1 746,34	92,16	1 746	92	27	1 203	3 185
		НР - 72%, СП - 8%			1 626,90	43,72	1 627	44		236	
47	2307-0501-0701 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу, типа МиР GBO,230 В, 5(60) А	шт.	1	33 084,00	--	33 084	--	33 084	--	35 731
		СП - 8%			--	--	--	--		2 647	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								17 950 525
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1 870 914				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1 696 393			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					713 975			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11 180 807		
		- Накладные расходы	Тенге							1 872 740	
		- Сметная прибыль	Тенге							1 329 668	
		Смета № 5-1 СЕТИ СВЯЗИ									
1	1101-0105-0801 РСНБ РК 2015	Выемки. Срезка грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта недобора	308	869,73	356,26	267 878	109 727	233	140 200	440 724
		НР - 72%, СП - 8%			512,72	119,50	157 918	36 804		32 646	
2	1101-0101-0311 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	220	380,80	355,71	83 777	78 256	--	21 616	113 824
		НР - 72%, СП - 8%			25,09	111,37	5 521	24 501		8 431	
3	1101-0205-0106 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачисткадна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	88	13 382,16	--	1 177 630	--	--	847 894	2 187 566
		НР - 72%, СП - 8%			13 382,16	--	1 177 630	--		162 042	
4	1101-0203-0601 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	308	11,51	11,51	3 546	3 546	--	1 152	5 074
		НР - 72%, СП - 8%			--	5,20	--	1 600		376	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	308	39,53	39,53	12 174	12 174	--	3 846	17 302
		НР - 72%, СП - 8%			--	17,35	--	5 342		1 282	
6	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	308	19,52	19,52	6 012	6 012	--	1 899	8 544
		НР - 72%, СП - 8%			--	8,56	--	2 638		633	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	222,7	46,20	46,20	10 288	10 288	--	3 250	14 621
		НР - 72%, СП - 8%			--	20,27	--	4 515		1 083	
8	1101-0104-0409 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	222,7	20,01	20,01	4 456	4 456	--	1 408	6 333
		НР - 72%, СП - 8%			--	8,78	--	1 955		469	
9	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	39,3	1 672,22	--	65 718	--	--	47 317	122 078
		НР - 72%, СП - 8%			1 672,22	--	65 718	--		9 043	
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
10	1308-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм. Установка на стене	шт.	1	14 283,85	1 432,10	14 284	1 432	9 112	3 133	18 811
		НР - 72%, СП - 8%			3 740,00	612,08	3 740	612		1 393	
11	ПРАЙС ТОО "Neocom"	ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПОДЪЕЗДНЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ ШРПО-256	шт	1	331 762,09	--	331 762	--		--	331 762
					--	--	--	--	331 762	--	
12	1310-0904-0201 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободномуканалу	м кабеля	1150	361,61	84,33	415 854	96 975	1 065	224 298	691 364
		НР - 61%, СП - 8%			276,36	43,38	317 814	49 887		51 212	
13	ТПРАЙС АВС Рус.	КАБЕЛЬОПТИЧЕСКИЙ FO-DT-IN	OUT-503-24-LSZN-BK								
			м		1 184,50	--	--	--	17		СП - 8%
	--				2 147,12	--	2 543 259	--	2 543 259	--	
14	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	1,1	198 545,44	--	218 400	--	1 876	164 558	413 595
		НР - 76%, СП - 8%			196 840,00	--	216 524	--		30 637	
15	ТПРАЙС ТОО "Neocom"	ТРУБА ЗАЩИТНАЯ ДВУХСТЕННАЯ ПНД/ПВД 110/93,8 ММ	М	1100	916,71	--	1 008 382	--	1 008 382	--	1 089 053
		СП - 8%			--	--	--	--		80 671	
		КОЛОДЦЫ									
16	1134-0201-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы железобетонные сборные типовые ККСС-1, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	6	15 977,35	3 334,09	95 864	20 005	6 040	59 982	168 314
		НР - 76%, СП - 8%			11 636,44	1 517,48	69 819	9 105		12 468	
17	1134-0201-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	5	26 366,75	3 786,17	131 834	18 931	35 018	65 741	213 381
		НР - 76%, СП - 8%			15 577,00	1 723,24	77 885	8 616		15 806	
18	2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92	м3	7,79	62 403,00	--	486 119	--	486 119	--	525 009
		СП - 8%			--	--	--	--		38 890	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	2303-0101-0202 РСНБ РК 2015	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х	комплект	11	46 340,00	--	509 740	--	509 740	--	550 519
		СП - 8%			--	--	--	--		40 779	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								9 664 594
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2 092 569				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					361 801			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					145 576			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4 600 844		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						331 762		
		- Накладные расходы	Тенге							1 586 294	
		- Сметная прибыль	Тенге							691 322	
Смета № 6-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ											
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
1	1101-0105-0801 РСНБ РК 2015	Выемки. Срезка грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта недобора	96	869,73	356,26	83 494	34 201	72	43 699	137 369
		НР - 72%, СП - 8%			512,72	119,50	49 221	11 472		10 175	
2	1101-0102-0311 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	44	497,59	470,26	21 894	20 692	9	5 943	30 064
		НР - 72%, СП - 8%			27,11	160,49	1 193	7 062		2 227	
3	1101-0101-0311 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	128	380,80	355,71	48 743	45 531	--	12 576	66 225
		НР - 72%, СП - 8%			25,09	111,37	3 212	14 255		4 906	
4	1101-0205-0106 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	19	13 382,16	--	254 261	--	--	183 068	472 315
		НР - 72%, СП - 8%			13 382,16	--	254 261	--		34 986	
5	1101-0203-0601 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	147	11,51	11,51	1 693	1 693	--	550	2 422
		НР - 72%, СП - 8%			--	5,20	--	764		179	
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подсыпка мягкого грунта под трубопроводы. Устройство	м3 основания	38	1 585,10	175,46	60 234	6 667	--	55 401	124 885
		НР - 99%, СП - 8%			1 409,64	63,00	53 566	2 394		9 251	
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	58	39,53	39,53	2 293	2 293	--	724	3 258
		НР - 72%, СП - 8%			--	17,35	--	1 006		241	
8	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	58	19,52	19,52	1 132	1 132	--	358	1 609
		НР - 72%, СП - 8%			--	8,56	--	497		119	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	124,95	46,20	46,20	5 772	5 772	--	1 824	8 204
		ВР - 72%, СП - 8%			--	20,27	--	2 533		608	
10	1101-0104-0409 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	124,95	20,01	20,01	2 500	2 500	--	790	3 553
		ВР - 72%, СП - 8%			--	8,78	--	1 097		263	
11	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	22,05	1 672,22	--	36 872	--	--	26 548	68 494
		ВР - 72%, СП - 8%			1 672,22	--	36 872	--		5 074	
12	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	76,12	49,00	--	3 730	--		--	4 028
		СП - 8%			--	--	--	--		298	
13	1101-0102-0603 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Работа на отвале	м3 грунта	44	26,74	21,98	1 177	967	9	471	1 779
		ВР - 72%, СП - 8%			4,58	10,28	201	452		132	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				523 794	121 447	90	331 952	924 205
							398 527	41 531	--	68 459	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				523 794				
		Накладные расходы	Тенге				331 951				
		Сметная прибыль	Тенге				68 460				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				924 205				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				924 205				
		РАЗДЕЛ 2.СИСТЕМА В1 ДЛЯ Ду-50									
		ТРУБОПРОВОДЫ									
14	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,082	587 592,68	78 596,20	48 183	6 445	785	43 295	98 796
		ВР - 99%, СП - 8%			499 422,00	33 898,64	40 953	2 780		7 318	
15	2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	20,08	1 238,00	--	24 859	--	24 859	--	26 848
		СП - 8%			--	--	--	--		1 989	
16	2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	62,248	1 960,00	--	122 006	--	122 006	--	131 767
		СП - 8%			--	--	--	--		9 760	
17	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0008	1 255 927,98	564 269,12	1 005	451	16	693	1 834
		ВР - 99%, СП - 8%			672 930,40	202 162,72	538	162		136	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	392,00	--	1 568	--	1 568	--	1 693
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
		УЗЕЛ ВРЕЗКИ									
19	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2 066,53	95,94	4 133	192	337	3 675	8 432
		НР - 99%; СП - 8%			1 801,88	54,00	3 604	108		625	
20	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	29 884,00	--	59 768	--	59 768	--	64 549
		СП - 8%			--	--	--	--		4 781	
21	2302-0103-2407 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	комплект	4	3 635,00	--	14 540	--	14 540	--	15 703
		СП - 8%			--	--	--	--		1 163	
22	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0616	1 255 927,98	564 269,12	77 365	34 759	1 153	53 367	141 190
		НР - 99%; СП - 8%			672 930,40	202 162,72	41 453	12 453		10 459	
23	2302-0101-0819 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 219 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	33 926,00	--	67 852	--	67 852	--	73 280
		СП - 8%			--	--	--	--		5 428	
24	2302-0101-1101 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	22	3 436,00	--	75 592	--	75 592	--	81 639
		СП - 8%			--	--	--	--		6 047	
25	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	465,00	--	1 395	--	1 395	--	1 507
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
26	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1 693,08	1 007,91	6 772	4 032	--	4 066	11 705
		НР - 99%; СП - 8%			685,17	341,52	2 741	1 366		867	
27	2302-0302-8019 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	14 840,00	--	59 360	--	59 360	--	64 109
		СП - 8%			--	--	--	--		4 749	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	2302-0103-2416 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	комплект	4	30 108,00	--	120 432	--	120 432	--	130 067
		СП - 8%			--	--	--	--		9 635	
29	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	2 066,53	95,94	8 266	384	674	7 349	16 865
		НР - 99%, СП - 8%			1 801,88	54,00	7 208	216		1 249	
30	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4	29 884,00	--	119 536	--	119 536	--	129 099
		СП - 8%			--	--	--	--		9 563	
31	2302-0103-2407 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	комплект	8	3 635,00	--	29 080	--	29 080	--	31 406
		СП - 8%			--	--	--	--		2 326	
32	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2 823,40	92,53	5 647	185	596	4 804	11 287
		НР - 98%, СП - 8%			2 432,85	18,00	4 866	36		836	
33	2304-0501-0213 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	835,00	--	1 670	--	1 670	--	1 804
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
34	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2 622,11	--	5 244	--	4 397	831	6 561
		НР - 98%, СП - 8%			423,74	--	847	--		486	
35	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	3	764,98	31,98	2 295	96	55	2 154	4 805
		НР - 98%, СП - 8%			714,63	18,00	2 144	54		356	
36	2303-0301-0212 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	2	28 143,00	--	56 286	--	56 286	--	60 789
		СП - 8%			--	--	--	--		4 503	
37	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	2	19 833,69	247,54	39 667	495	35 959	3 338	46 446
		НР - 98%, СП - 8%			1 606,53	96,68	3 213	193		3 440	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				952 522	47 039	797 916	123 572	1 162 181
							107 566	17 368	--	86 087	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				145 724				
		Накладные расходы	Тенге				112 444				
		Сметная прибыль	Тенге				20 653				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				278 822				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				806 797				
		Накладные расходы	Тенге				11 126				
		Сметная прибыль	Тенге				65 434				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				883 358				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1 162 180				
		РАЗДЕЛ 3.СИСТЕМА ВЗ ДЛЯ Ду-25									
		ТРУБОПРОВОДЫ									
38	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр ДО 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00425	587 592,68	78 596,20	2 497	334	40	2 244	5 121
		НР - 99%, СП - 8%			499 422,00	33 898,64	2 123	144		379	
39	2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1,16	514,00	--	596	--	596	--	644
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
40	2301-0103-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	3,09	941,00	--	2 908	--	2 908	--	3 140
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
41	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0012	1 255 927,98	564 269,12	1 507	677	22	1 040	2 750
		НР - 99%, СП - 8%			672 930,40	202 162,72	808	243		204	
42	2302-0101-1004 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 33 мм х 3 мм - 21 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	268,00	--	1 072	--	1 072	--	1 158
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
		УЗЕЛ ВРЕЗКИ									
43	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2 823,40	92,53	5 647	185	596	4 804	11 287
		НР - 98%, СП - 8%			2 432,85	18,00	4 866	36		836	
44	2304-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п, бк) для воды и пара, Т 200°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	15 919,00	--	31 838	--	31 838	--	34 385
		СП - 8%			--	--	--	--		2 547	
45	2302-0103-2404 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	комплект	4	2 403,00	--	9 612	--	9 612	--	10 381
		СП - 8%			--	--	--	--		769	
46	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,062	1 255 927,98	564 269,12	77 868	34 985	1 161	53 713	142 107
		НР - 99%, СП - 8%			672 930,40	202 162,72	41 722	12 534		10 526	
47	2302-0101-0819 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 219 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	33 926,00	--	67 852	--	67 852	--	73 280
		СП - 8%			--	--	--	--		5 428	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	2302-0101-1101 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	3 436,00	--	6 872	--	6 872	--	7 422
		СП - 8%			--	--	--	--		550	
49	2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	392,00	--	784	--	784	--	847
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
50	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	465,00	--	930	--	930	--	1 004
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
51	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1 693,08	1 007,91	6 772	4 032	--	4 066	11 705
		НР - 99%, СП - 8%			685,17	341,52	2 741	1 366		867	
52	2302-0302-8019 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN-315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	14 840,00	--	59 360	--	59 360	--	64 109
		СП - 8%			--	--	--	--		4 749	
53	2302-0103-2416 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	комплект	4	30 108,00	--	120 432	--	120 432	--	130 067
		СП - 8%			--	--	--	--		9 635	
		УЗЕЛ УЧЕТА									
54	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	2 823,40	92,53	11 294	370	1 193	9 607	22 573
		НР - 98%, СП - 8%			2 432,85	18,00	9 731	72		1 672	
55	2304-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п, бк) для воды и пара, Т 200°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	--	4,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
56	2302-0103-2404 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	комплект	8	2 403,00	--	19 224	--	19 224	--	20 762
		СП - 8%			--	--	--	--		1 538	
57	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2 823,40	92,53	5 647	185	596	4 804	11 287
		НР - 98%, СП - 8%			2 432,85	18,00	4 866	36		836	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	2304-0501-0213 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	835,00	--	1 670	--	1 670	--	1 804
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
59	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2 622,11	--	5 244	--	4 397	831	6 561
		НР - 98%, СП - 8%			423,74	--	847	--		486	
60	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	764,98	31,98	1 530	64	37	1 436	3 203
		НР - 98%, СП - 8%			714,63	18,00	1 429	36		237	
61	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	2	3 194,00	--	6 388	--	6 388	--	6 899
		СП - 8%			--	--	--	--		511	
62	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	14 104,55	170,65	28 209	341	25 175	2 771	33 459
		НР - 98%, СП - 8%			1 346,47	67,54	2 693	135		2 478	
		ИЗОЛЯЦИЯ СИСТЕМ В1 В3									
63	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	18,1	182,47	2,82	3 303	51	2 418	582	4 196
		НР - 69%, СП - 8%			46,09	0,54	834	10		311	
64	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-119 ЗА ДВА РАЗА	м2	18,1	602,21	3,60	10 900	65	9 157	1 166	13 032
		НР - 69%, СП - 8%			92,68	0,72	1 678	13		965	
65	1122-0601-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,086	645 416,03	150,39	55 506	13	36 281	19 025	80 493
		НР - 99%, СП - 8%			223 398,00	54,00	19 212	5		5 962	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				545 461	41 302	410 611	106 089	703 676
							93 549	14 629	--	52 124	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				158 353				
		Накладные расходы	Тенге				81 836				
		Сметная прибыль	Тенге				19 215				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				259 404				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				387 108				
		Накладные расходы	Тенге				24 253				
		Сметная прибыль	Тенге				32 909				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				444 270				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				703 674				
		РАЗДЕЛ 4.КАНАЛИЗАЦИЯ К1									
66	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,028	453 247,59	116 924,15	12 691	3 274	107	10 359	24 894
		НР - 99%, СП - 8%			332 516,00	41 198,84	9 310	1 154		1 844	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	28,28	546,00	--	15 441	--	15 441	--	16 676
		СП - 8%			--	--	--	--		1 235	
68	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,051	591 593,54	165 658,10	30 171	8 449	509	23 978	58 482
		НР - 99% СП - 8%			415 948,00	58 965,14	21 213	3 007		4 332	
69	2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	51,51	1 149,00	--	59 185	--	59 185	--	63 920
		СП - 8%			--	--	--	--		4 735	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				117 488	11 722	75 242	34 337	163 972
							30 524	4 161	--	12 146	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				42 862				
		Накладные расходы	Тенге				34 338				
		Сметная прибыль	Тенге				6 176				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				83 376				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				74 626				
		Сметная прибыль	Тенге				5 970				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				80 596				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				163 972				
		РАЗДЕЛ 5.КОЛОДЦЫ (таблица колодцев)									
70	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,34	27 134,33	10 562,74	307 703	119 781	30 582	212 721	562 058
		НР - 99% СП - 8%			13 874,76	5 073,20	157 340	57 530		41 634	
71	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,48	45 948,43	12 272,20	113 952	30 435	26 593	70 460	199 165
		НР - 99% СП - 8%			22 953,20	5 745,14	56 924	14 248		14 753	
72	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	5,88	37 157,42	8 173,26	218 486	48 059	76 470	115 944	361 184
		НР - 99% СП - 8%			15 979,03	3 938,50	93 957	23 158		26 754	
73	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	10 639,00	--	42 556	--	42 556	--	45 960
		СП - 8%			--	--	--	--		3 404	
74	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	20 807,00	--	208 070	--	208 070	--	224 716
		СП - 8%			--	--	--	--		16 646	
75	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	7 763,00	--	62 104	--	62 104	--	67 072
		СП - 8%			--	--	--	--		4 968	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20	21 033,00	--	420 660	--	420 660	--	454 313
		СП - 8%			--	--	--	--		33 653	
77	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	7 532,00	--	30 128	--	30 128	--	32 538
		СП - 8%			--	--	--	--		2 410	
78	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	18 000,00	--	180 000	--	180 000	--	194 400
		СП - 8%			--	--	--	--		14 400	
79	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	2 204,00	--	30 856	--	30 856	--	33 324
		СП - 8%			--	--	--	--		2 468	
80	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки	т	0,1386	582 024,00	--	80 669	--	80 669	--	87 122
		СП - 8%			--	--	--	--		6 453	
81	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	14	17 208,00	--	240 912	--	240 912	--	260 185
		СП - 8%			--	--	--	--		19 273	
82	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом т.100 мм. Устройство	м2 покрытия	27,2081	6 271,72	337,40	170 642	9 180	121 190	41 376	228 979
		НР - 94% СП - 8%			1 480,16	137,64	40 272	3 745		16 961	
83	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	35,808	972,87	20,65	34 837	739	20 639	12 637	51 272
		НР - 93% СП - 8%			375,88	3,60	13 459	129		3 798	
		ОТМОСТКА									
84	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-щебеночной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	7,28	1 365,77	1 159,26	9 943	8 439	106	4 058	15 121
		НР - 108% СП - 8%			192,10	324,02	1 398	2 359		1 120	
85	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	4,4408	2 889,00	--	12 829	--	12 829	--	13 856
		СП - 8%			--	--	--	--		1 026	
86	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4,4408	2 408,00	--	10 693	--	10 693	--	11 549
		СП - 8%			--	--	--	--		855	
87	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	72,8	1 179,57	3,27	85 873	238	67 667	19 517	113 821
		НР - 108% СП - 8%			246,82	1,41	17 968	103		8 431	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2 260 912	216 872	1 662 724	476 713	2 956 635
							381 319	101 272	--	219 007	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 939 332				
		Накладные расходы	Тенге				476 713				
		Сметная прибыль	Тенге				193 284				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 609 329				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				80 669				
		Сметная прибыль	Тенге				6 453				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				87 122				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				240 912				
		Сметная прибыль	Тенге				19 273				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				260 185				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2 956 636				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5 910 669
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1 011 484				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					438 382			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					178 961			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2 946 583		
		- Перевозка грузов	Тенге				3 730				
		- Накладные расходы	Тенге							1 072 663	
		- Сметная прибыль	Тенге							437 823	
			Смета № 6-2 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0105-0801 РСНБ РК 2015	**Выемки. Срезка грунта. Группа грунтов 1**	**м3 грунта недобора**	32	869,73	356,26	27 831	11 400	24	14 566	45 790
		НР - 72%, СП - 8%			512,72	119,50	16 407	3 824		3 392	
2	1101-0102-0311 РСНБ РК 2015	**Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	61	497,59	470,26	30 353	28 686	13	8 240	41 680
		НР - 72%, СП - 8%			27,11	160,49	1 654	9 790		3 087	
3	1101-0101-0311 РСНБ РК 2015	**Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	39	380,80	355,71	14 851	13 873	--	3 832	20 178
		НР - 72%, СП - 8%			25,09	111,37	979	4 343		1 495	
4	1101-0205-0106 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	**Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	10	13 382,16	--	133 822	--	--	96 352	248 587
		НР - 72%, СП - 8%			13 382,16	--	133 822	--		18 414	
5	1101-0203-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м**	**м3 грунта**	110	11,51	11,51	1 267	1 267	--	411	1 812
		НР - 72%, СП - 8%			--	5,20	--	571		134	
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	32	39,53	39,53	1 265	1 265	--	400	1 798
		НР - 72%, СП - 8%			--	17,35	--	555		133	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	32	19,52	19,52	625	625	--	197	888
		НР - 72%, СП - 8%			--	8,56	--	274		66	
8	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	41,65	46,20	46,20	1 924	1 924	--	608	2 735
		НР - 72%, СП - 8%			--	20,27	--	844		203	
9	1101-0104-0409 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	41,65	20,01	20,01	833	833	--	263	1 184
		НР - 72%, СП - 8%			--	8,78	--	366		88	
10	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	7,35	1 672,22	--	12 291	--	--	8 849	22 831
		НР - 72%, СП - 8%			1 672,22	--	12 291	--		1 691	
11	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	105,53	49,00	--	5 171	--		--	5 585
		СП - 8%			--	--	--	--		414	
12	1101-0102-0603 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Работа на отвале	м3 грунта	61	26,74	21,98	1 631	1 341	11	652	2 466
		НР - 72%, СП - 8%			4,58	10,28	279	627		183	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
13	1124-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,106	1 329 654,03	508 199,58	140 943	53 869	1 490	102 569	262 993
		НР - 99%, СП - 8%			807 400,00	170 004,08	85 584	18 020		19 481	
14	2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	107,06	1 672,00	--	179 004	--	179 004	--	193 325
		СП - 8%			--	--	--	--		14 320	
15	2302-0101-0174 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	12	1 160,00	--	13 920	--	13 920	--	15 034
		СП - 8%			--	--	--	--		1 114	
16	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,0345	482 745,00	--	16 655	--	16 655	--	17 987
		СП - 8%			--	--	--	--		1 332	
17	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-020 за один раз	м2	16	107,63	2,50	1 722	40	717	670	2 583
		НР - 69%, СП - 8%			60,30	0,36	965	6		191	
18	1113-0301-1415 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска красками масляно-битумными за два раза	м2	16	829,05	4,24	13 265	68	11 746	1 013	15 420
		НР - 69%, СП - 8%			90,69	1,08	1 451	17		1 142	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1126-0101-0701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция шнурами асбестовыми	м3 изоляции	0,87	199 452,64	2 784,60	173 524	2 423	872	130 386	328 223
		НР - 76%, СП - 8%			195 666,05	1 530,00	170 229	1 331		24 313	
20	ТПРАЙСООО "Киргиз"	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ШБТ	шт	36,25	5 364,01	--	194 446	--	194 446	--	210 001
		СП - 8%			--	--	--	--		15 556	
21	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	29	660,79	29,54	19 163	857	4 052	11 020	32 597
		НР - 76%, СП - 8%			491,53	8,46	14 254	245		2 415	
22	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,03335	542 460,00	--	18 091	--	18 091	--	19 538
		СП - 8%			--	--	--	--		1 447	
		ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА УТ1-2									
23	1122-1301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,96	28 224,47	3 350,43	309 340	36 721	116 968	174 802	522 874
		НР - 99%, СП - 8%			14 201,73	1 908,45	155 651	20 917		38 731	
24	2102-0101-2901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В22,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	11,1384	20 787,00	--	231 534	--	231 534	--	250 057
		СП - 8%			--	--	--	--		18 523	
25	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	2 204,00	--	8 816	--	8 816	--	9 521
		СП - 8%			--	--	--	--		705	
26	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	20 860,00	--	83 440	--	83 440	--	90 115
		СП - 8%			--	--	--	--		6 675	
27	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	57	972,87	20,65	55 454	1 177	32 852	20 116	81 615
		НР - 93%, СП - 8%			375,88	3,60	21 425	205		6 046	
28	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	9,68	2 765,82	168,70	26 773	1 633	21 558	3 993	33 228
		НР - 94%, СП - 8%			370,04	68,82	3 582	666		2 461	
29	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	8	2 855,38	124,51	22 843	996	2 384	19 356	45 575
		НР - 98%, СП - 8%			2 432,85	36,00	19 463	288		3 376	
30	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	8	5 119,29	294,43	40 954	2 355	4 175	34 361	81 340
		НР - 98%, СП - 8%			4 303,00	79,72	34 424	638		6 025	
31	2304-0904-0678 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные стандартопроходные, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, под приварку, для воды и пара, PN 25, DN 80, типа Бивал ГОСТ 30732-2005	шт.	8	57 293,00	--	458 344	--	458 344	--	495 012
		СП - 8%			--	--	--	--		36 668	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	16	2 442,00	--	39 072	--	39 072	--	42 198
		СП - 8%			--	--	--	--		3 126	
33	2304-0904-0674 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные стандартопроходные, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, подприварку, для воды и пара, PN 40, DN 32, типа Бивал ГОСТ 30732-2005	шт.	8	37 632,00	--	301 056	--	301 056	--	325 140
		СП - 8%			--	--	--	--		24 084	
		ЛОТКИ									
34	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	9,36	12 051,40	3 066,37	112 801	28 701	31 612	74 947	202 768
		НР - 118%; СП - 8%			5 607,72	1 178,04	52 488	11 026		15 020	
35	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТРК 937-92	м3	2,88	46 850,00	--	134 928	--	134 928	--	145 722
		СП - 8%			--	--	--	--		10 794	
36	2104-0303-0105 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	6,48	56 231,00	--	364 377	--	364 377	--	393 527
		СП - 8%			--	--	--	--		29 150	
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ УТ1, УТ2									
37	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,25	27 134,33	10 562,74	61 052	23 766	6 068	42 207	111 520
		НР - 99%; СП - 8%			13 874,76	5 073,20	31 218	11 415		8 261	
38	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	2 998,00	--	26 982	--	26 982	--	29 141
		СП - 8%			--	--	--	--		2 159	
39	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	9 316,00	--	55 896	--	55 896	--	60 368
		СП - 8%			--	--	--	--		4 472	
40	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	10 639,00	--	31 917	--	31 917	--	34 470
		СП - 8%			--	--	--	--		2 553	
41	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	7 532,00	--	22 596	--	22 596	--	24 404
		СП - 8%			--	--	--	--		1 808	
42	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	2 204,00	--	6 612	--	6 612	--	7 141
		СП - 8%			--	--	--	--		529	
43	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3	20 860,00	--	62 580	--	62 580	--	67 586

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5 006	
44	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	93	972,87	20,65	90 477	1 920	53 601	32 821	133 162
		НР - 93%, СП - 8%			375,88	3,60	34 956	335		9 864	
45	1123-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы изасбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,01185	871 466,98	92 647,46	10 327	1 098	1 875	7 648	19 413
		НР - 99%, СП - 8%			620 625,00	31 282,96	7 354	371		1 438	
46	1123-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,01185	3 893 450,98	92 647,46	46 137	1 098	37 685	7 648	58 088
		НР - 99%, СП - 8%			620 625,00	31 282,96	7 354	371		4 303	
		УПЛОТНЕНИЕ ВВОДОВ									
47	1124-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Сальники диаметром труб до 100 мм. Установка	сальник	4	7 494,76	1 053,04	29 979	4 212	1 257	25 833	60 277
		НР - 99%, СП - 8%			6 127,45	396,00	24 510	1 584		4 465	
48	2305-1206-1201 РСНБ РК 2015	Сальники из стальных электросварных и бесшовных труб для тепловых сетей диаметром 80 мм ГОСТ 27036-86	шт.	4	85 603,00	--	342 412	--	342 412	--	369 805
		СП - 8%			--	--	--	--		27 393	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5 187 302
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				830 342				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					222 147			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					88 630			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2 921 638		
		- Перевозка грузов	Тенге				5 171				
		- Накладные расходы	Тенге							823 760	
		- Сметная прибыль	Тенге							384 246	
		Смета № 6-3 НАРУЖНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0105-0801 РСНБ РК 2015	Выемки. Срезка грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта недобора	30	869,73	356,26	26 092	10 688	22	13 656	42 928
		НР - 72%, СП - 8%			512,72	119,50	15 382	3 585		3 180	
2	1101-0102-0311 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	13	497,59	470,26	6 469	6 113	4	1 756	8 883
		НР - 72%, СП - 8%			27,11	160,49	352	2 086		658	
3	1101-0101-0311 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	81	380,80	355,71	30 845	28 812	--	7 958	41 908
		НР - 72%, СП - 8%			25,09	111,37	2 033	9 021		3 104	
4	1101-0205-0106 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5	13 382,16	--	66 911	--	--	48 176	124 294
		НР - 72%, СП - 8%			13 382,16	--	66 911	--		9 207	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0203-0601 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	99	11,51	11,51	1 140	1 140	--	370	1 631
		НР - 72%, СП - 8%			--	5,20	--	514		121	
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	30	39,53	39,53	1 186	1 186	--	375	1 685
		НР - 72%, СП - 8%			--	17,35	--	520		125	
7	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	30	19,52	19,52	586	586	--	185	832
		НР - 72%, СП - 8%			--	8,56	--	257		62	
8	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	73,1	46,20	46,20	3 377	3 377	--	1 067	4 799
		НР - 72%, СП - 8%			--	20,27	--	1 482		356	
9	1101-0104-0409 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	73,1	20,01	20,01	1 463	1 463	--	462	2 079
		НР - 72%, СП - 8%			--	8,78	--	642		154	
10	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	12,9	1 672,22	--	21 572	--	--	15 532	40 071
		НР - 72%, СП - 8%			1 672,22	--	21 572	--		2 968	
11	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	22,49	49,00	--	1 102	--		--	1 190
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
12	1101-0102-0603 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Работа на отвале	м3 грунта	13	26,74	21,98	348	286	2	139	526
		НР - 72%, СП - 8%			4,58	10,28	60	134		39	
		ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ									
13	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,282	942 152,90	266 051,24	265 687	75 026	3 064	223 457	528 276
		НР - 99%, СП - 8%			665 238,00	135 167,44	187 597	38 117		39 132	
14	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	283,128	2 203,00	--	623 731	--	623 731	--	673 629
		СП - 8%			--	--	--	--		49 898	
15	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	1 001 265,38	293 440,54	1 001	293	13	834	1 982
		НР - 99%, СП - 8%			694 848,00	147 417,04	695	147		147	
16	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	3 376,00	--	3 390	--	3 390	--	3 661
		СП - 8%			--	--	--	--		271	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,046	453 247,59	116 924,15	20 849	5 379	174	17 019	40 898
		НР - 99%; СП - 80%			332 516,00	41 198,84	15 296	1 895		3 029	
18	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х 10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	46,46	2 410,00	--	111 969	--	111 969	--	120 926
		СП - 80%			--	--	--	--		8 957	
19	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	3 896,99	159,90	7 794	320	637	6 947	15 920
		НР - 99%; СП - 80%			3 418,52	90,00	6 837	180		1 179	
20	2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	62 396,00	--	124 792	--	124 792	--	134 775
		СП - 80%			--	--	--	--		9 983	
21	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	3 103,00	--	12 412	--	12 412	--	13 405
		СП - 80%			--	--	--	--		993	
22	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,02	32 941,55	20 940,05	659	419	--	218	947
		НР - 61%; СП - 80%			12 001,50	5 900,64	240	118		70	
23	ТТОО СПМНУ	ЛЕНТА СИГНАЛЬНЯ	рул	0,08	5 893,14	--	471	--	471	--	509
		СП - 80%			--	--	--	--		38	
24	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Провод-спуктник. Прокладка в траншее. Прокладка провода-спутника, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,02	32 941,55	20 940,05	659	419	--	218	947
		НР - 61%; СП - 80%			12 001,50	5 900,64	240	118		70	
25	2306-0901-0104 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	20	20 829,00	--	416 580	--	416 580	--	449 906
		СП - 80%			--	--	--	--		33 326	
26	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1 693,08	1 007,91	3 386	2 016	--	2 033	5 853
		НР - 99%; СП - 80%			685,17	341,52	1 370	683		434	
27	2302-0302-8210 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1 560,00	--	3 120	--	3 120	--	3 370
		СП - 80%			--	--	--	--		250	
28	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из стальных труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	1 840 996,82	777 808,66	3 682	1 556	136	2 579	6 762
		НР - 99%; СП - 80%			994 896,00	307 538,12	1 990	615		501	
29	2301-0201-0241 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	10 025,00	--	20 050	--	20 050	--	21 654

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1 604	
30	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из стальных труб диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	1 387 588,02	583 665,88	1 388	584	62	961	2 536
		НР - 99%, СП - 8%			742 224,00	228 340,28	742	228		188	
31	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	5 721,00	--	5 721	--	5 721	--	6 179
		СП - 8%			--	--	--	--		458	
32	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,1672	1 255 927,98	564 269,12	209 991	94 346	3 131	144 852	383 231
		НР - 99%, СП - 8%			672 930,40	202 162,72	112 514	33 802		28 387	
33	2302-0101-0177 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	88	1 507,00	--	132 616	--	132 616	--	143 225
		СП - 8%			--	--	--	--		10 609	
		УЗЛЫ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 1,2									
34	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	453 247,59	116 924,15	906	234	7	740	1 778
		НР - 99%, СП - 8%			332 516,00	41 198,84	665	82		132	
35	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,02	2 410,00	--	4 868	--	4 868	--	5 258
		СП - 8%			--	--	--	--		389	
36	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1 693,08	1 007,91	6 772	4 032	--	4 066	11 705
		НР - 99%, СП - 8%			685,17	341,52	2 741	1 366		867	
37	2302-0303-1906 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2 126,00	--	4 252	--	4 252	--	4 592
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
38	2302-0303-5826 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, DN 110х108, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1 306,00	--	2 612	--	2 612	--	2 821
		СП - 8%			--	--	--	--		209	
39	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Сталь листовая. Установка	т	0,01884	984 042,23	1 519,23	18 539	29	12 336	5 631	26 104
		НР - 91%, СП - 8%			327 690,00	763,80	6 174	14		1 934	
40	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм (ФУТЛЯР). Укладка	км трубопровода	0,002	1 387 588,02	583 665,88	2 775	1 167	124	1 922	5 073
		НР - 99%, СП - 8%			742 224,00	228 340,28	1 484	457		376	
41	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	5 721,00	--	11 442	--	11 442	--	12 357
		СП - 8%			--	--	--	--		915	
42	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0046	1 001 265,38	293 440,54	4 606	1 350	60	3 836	9 117
		НР - 99%, СП - 8%			694 848,00	147 417,04	3 196	678		675	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,6	3 376,00	--	15 530	--	15 530	--	16 772
		СП - 8%			--	--	--	--		1 242	
44	1312-1101-0110 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	12 424,03	3 947,46	24 848	7 895	861	11 890	39 677
		НР - 61% СП - 8%			8 046,00	1 700,08	16 092	3 400		2 939	
45	ООО "ПЗТА ИНЖИНИРИНГ"	ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ 11С67НЖ Ду-100ММ	шт	2	30 154,66	--	60 309	--		--	60 309
					--	--	--	--	60 309	--	
46	2302-0103-2410 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	комплект	4	6 063,00	--	24 252	--	24 252	--	26 192
		СП - 8%			--	--	--	--		1 940	
47	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,03932	1 255 927,98	564 269,12	49 383	22 187	736	34 065	90 123
		НР - 99% СП - 8%			672 930,40	202 162,72	26 460	7 949		6 676	
48	2302-0101-0622 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	3 316,00	--	6 632	--	6 632	--	7 163
		СП - 8%			--	--	--	--		531	
49	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	3 103,00	--	12 412	--	12 412	--	13 405
		СП - 8%			--	--	--	--		993	
50	2302-0101-1038 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	1 024,00	--	4 096	--	4 096	--	4 424
		СП - 8%			--	--	--	--		328	
51	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,006	942 152,90	266 051,24	5 653	1 596	66	4 754	11 240
		НР - 99% СП - 8%			665 238,00	135 167,44	3 991	811		833	
52	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	2 203,00	--	13 218	--	13 218	--	14 275
		СП - 8%			--	--	--	--		1 057	
53	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,28	107,63	2,50	353	8	147	137	530
		НР - 69% СП - 8%			60,30	0,36	198	1		39	
54	1113-0301-1414 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями	м2	3,28	216,35	2,12	710	7	629	53	823
		НР - 69% СП - 8%			22,67	0,54	74	2		61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФУТЛЯРЫ ПОД АВТОДОРОГОЙ длиной 13 метров									
55	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,026	822 231,32	271 132,14	21 378	7 049	931	15 796	40 148
		НР - 99%, СП - 8%			515 304,00	98 369,74	13 398	2 558		2 974	
56	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,004	379 180,18	81 592,02	1 517	326	5	1 287	3 028
		НР - 99%, СП - 8%			296 522,00	28 481,22	1 186	114		224	
57	2301-0501-1522 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 315x28,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	26	19 658,00	--	511 108	--	511 108	--	551 997
		СП - 8%			--	--	--	--		40 889	
58	2301-0501-1508 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50x4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4	513,00	--	2 052	--	2 052	--	2 216
		СП - 8%			--	--	--	--		164	
59	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	39	1 682,51	8,31	65 618	324	6 045	58 774	134 344
		НР - 99%, СП - 8%			1 519,20	3,06	59 249	119		9 951	
60	2302-1103-0605 РСНБ РК 2015	Спейсер-кольцо опорное	шт.	26	9 623,00	--	250 198	--	250 198	--	270 214
		СП - 8%			--	--	--	--		20 016	
61	2302-1104-2106 РСНБ РК 2015	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 300 мм	шт.	4	1 253,00	--	5 012	--	5 012	--	5 413
		СП - 8%			--	--	--	--		401	
62	1125-0119-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 500 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	м2 футеровки	14,56	4 688,00	500,98	68 257	7 294	49 114	13 586	88 391
		НР - 91%, СП - 8%			813,78	211,64	11 849	3 081		6 547	
63	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра . Заделка битумом и прядью	футляр	2	34 969,46	3 241,93	69 939	6 484	37 487	25 886	103 491
		НР - 99%, СП - 8%			12 983,75	90,00	25 968	180		7 666	
64	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная с ковером. Устройство	шт.	2	9 005,02	2 409,85	18 010	4 820	3 638	11 549	31 924
		НР - 99%, СП - 8%			4 775,82	1 057,00	9 552	2 114		2 365	
		ГАЗОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ									
65	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,98	27 134,33	10 562,74	135 129	52 602	13 431	93 417	246 830
		НР - 99%, СП - 8%			13 874,76	5 073,20	69 096	25 265		18 284	
66	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	34 606,00	--	69 212	--	69 212	--	74 749
		СП - 8%			--	--	--	--		5 537	
67	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	20 867,00	--	83 468	--	83 468	--	90 145
		СП - 8%			--	--	--	--		6 677	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	30 165,00	--	60 330	--	60 330	--	65 156
		СП - 8%			--	--	--	--		4 826	
69	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	27 685,00	--	55 370	--	55 370	--	59 800
		СП - 8%			--	--	--	--		4 430	
70	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2 204,00	--	4 408	--	4 408	--	4 761
		СП - 8%			--	--	--	--		353	
71	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	2	4 543,00	--	9 086	--	9 086	--	9 813
		СП - 8%			--	--	--	--		727	
72	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	14,62	347,00	--	5 073	--	5 073	--	5 479
		СП - 8%			--	--	--	--		406	
73	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	26,36	972,87	20,65	25 645	544	15 193	9 303	37 744
		НР - 93%, СП - 8%			375,88	3,60	9 908	95		2 796	
74	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	9,8125	2 765,82	168,70	27 140	1 655	21 854	4 048	33 683
		НР - 94%, СП - 8%			370,04	68,82	3 631	675		2 495	
75	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм (ФУТЛЯР). Укладка	км трубопровода	0,0004	1 387 588,02	583 665,88	555	233	25	384	1 015
		НР - 99%, СП - 8%			742 224,00	228 340,28	297	91		75	
76	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварныепрямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	5 721,00	--	2 288	--	2 288	--	2 471
		СП - 8%			--	--	--	--		183	
77	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 20 мм. Укладка	км трубопровода	0,0024	586 768,68	78 596,20	1 408	189	20	1 267	2 889
		НР - 99%, СП - 8%			499 422,00	33 898,64	1 199	81		214	
78	2301-0103-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	2,4	654,00	--	1 570	--	1 570	--	1 695
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
79	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	69,5	107,63	2,50	7 481	174	3 116	2 909	11 221
		НР - 69%, СП - 8%			60,30	0,36	4 191	25		831	
80	1113-0301-1414 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями	м2	69,5	216,35	2,12	15 037	147	13 314	1 113	17 442
		НР - 69%, СП - 8%			22,67	0,54	1 576	38		1 292	
81	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	210,3406	537,00	--	112 953	--	112 953	--	121 989

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		9 036	
82	1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	1 549,04	37,74	1 549	38	56	888	2 632
		НР - 61%, СП - 8%			1 455,30	--	1 455	--		195	
83	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром до 350 мм. Контроль качества сварных соединенийметодом радиографирования	стык	9	35 844,82	32 334,82	322 603	291 013	--	97 270	453 464
		НР - 91%, СП - 8%			3 510,00	8 366,72	31 590	75 300		33 590	
84	1124-0202-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 200 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления подгазом со снижением давления	врезка	1	35 873,89	4 333,62	35 874	4 334	6 514	24 776	65 502
		НР - 99%, СП - 8%			25 026,00	--	25 026	--		4 852	
		ДЕМОНТАЖ ТРУБ									
85	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=0,4	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,128	530 355,95	233 466,35	67 886	29 884	--	49 196	126 448
		НР - 99%, СП - 8%			296 889,60	91 336,11	38 002	11 691		9 367	
		МОНТАЖ ТРУБ									
86	1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическимиспытанием	км трубопровода	0,142	1 768 683,66	802 893,52	251 153	114 011	8 761	175 929	461 248
		НР - 99%, СП - 8%			904 092,00	347 356,28	128 381	49 325		34 167	
87	2301-0201-0234 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	142,568	11 408,00	--	1 626 416	--	1 626 416	--	1 756 529
		СП - 8%			--	--	--	--		130 113	
88	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,08	1 255 927,98	564 269,12	100 474	45 142	1 498	69 307	183 364
		НР - 99%, СП - 8%			672 930,40	202 162,72	53 834	16 173		13 583	
89	2302-0101-0261 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	13 452,00	--	53 808	--	53 808	--	58 113
		СП - 8%			--	--	--	--		4 305	
90	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	88	107,63	2,50	9 472	220	3 946	3 683	14 207
		НР - 69%, СП - 8%			60,30	0,36	5 306	32		1 052	
91	1122-0601-0906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,142	2 306 274,96	585 415,28	327 491	83 129	229 917	47 003	404 454
		НР - 99%, СП - 8%			101 727,00	232 626,68	14 445	33 033		29 960	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8 737 164
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1 004 043				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					922 125			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					328 896			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4 843 594		
		- Перевозка грузов	Тенге				1 102				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						60 309		
		- Накладные расходы	Тенге							1 263 259	
		- Сметная прибыль	Тенге							642 731	
Смета № 7-1 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА											
1	1101-0105-0501 РСНБ РК 2015	Насыпи. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 1(грунт выемки в насыпь)	м3 грунта	488,39	67,65	67,65	33 040	33 040	--	11 124	47 697
		НР - 72%, СП - 8%			--	31,64	--	15 451		3 533	
2	1101-0105-0505 РСНБ РК 2015 К=3	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3 (грунт выемки в насыпь)	м3 грунта	488,39	94,88	94,88	46 336	46 336	--	15 601	66 892
		НР - 72%, СП - 8%			--	44,37	--	21 668		4 955	
3	1101-0105-0501 РСНБ РК 2015	Насыпи. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 1 (вытесненный грунт в насыпь)	м3 грунта	7344,61	67,65	67,65	496 863	496 863	--	167 293	717 288
		НР - 72%, СП - 8%			--	31,64	--	232 351		53 132	
4	1101-0105-0505 РСНБ РК 2015 К=3	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3 (вытесненный грунт в насыпь)	м3 грунта	7344,61	94,88	94,88	696 820	696 820	--	234 618	1 005 953
		НР - 72%, СП - 8%			--	44,37	--	325 858		74 515	
5	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка недостающего грунта с на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2161,44	185,02	174,84	399 915	377 908	202	108 561	549 154
		НР - 72%, СП - 8%			10,09	59,67	21 805	128 974		40 678	
6	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительныхгрузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	3350,232	150,00	--	502 535	--		--	542 738
		СП - 8%			--	--	--	--		40 203	
7	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2161,44	20,04	16,55	43 316	35 768	134	17 382	65 553
		НР - 72%, СП - 8%			3,43	7,74	7 414	16 728		4 856	
8	1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	7833	113,32	113,32	887 602	887 602	--	292 870	1 274 910
		НР - 72%, СП - 8%			--	51,93	--	406 764		94 438	
9	1101-0201-0206 РСНБ РК 2015 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	7833	13,04	13,04	102 154	102 154	--	29 614	142 309
		НР - 72%, СП - 8%			--	5,25	--	41 130		10 541	
10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	7833	96,28	75,21	754 193	589 143	64 231	196 438	1 026 682
		НР - 72%, СП - 8%			12,87	21,96	100 819	172 013		76 050	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	8500	57,73	23,58	490 719	200 447	--	248 347	798 191
		НР - 72%; СП - 8%			34,15	6,43	290 272	54 655		59 125	
12	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	8500	1,72	1,72	14 589	14 589	--	4 610	20 735
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,75	--	6 402		1 536	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6 258 102
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				420 308				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3 480 671			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1 421 994			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						64 567		
		- Перевозка грузов	Тенге				502 535				
		- Накладные расходы	Тенге							1 326 458	
		- Сметная прибыль	Тенге							463 562	
Смета № 7-3 ПОКРЫТИЕ											
		ТИП-1									
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	999	3 298,25	1 159,26	3 294 953	1 158 096	1 944 953	556 852	4 159 949
		НР - 108%; СП - 8%			192,10	324,02	191 904	323 700		308 144	
2	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	4995	915,58	245,15	4 573 336	1 224 518	3 121 016	716 555	5 713 082
		НР - 108%; СП - 8%			45,61	87,22	227 802	435 675		423 191	
3	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,4965	170 076,91	2 115,84	594 674	7 398	587 276	4 713	647 338
		НР - 108%; СП - 8%			--	1 248,16	--	4 364		47 951	
4	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	4995	1 372,32	136,59	6 854 729	682 267	5 870 364	550 127	7 997 245
		НР - 108%; СП - 8%			60,48	41,50	302 098	207 280		592 389	
5	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 (ДОБАВИТЬ 2 СМ)	м2 покрытия	4995	588,99	0,08	2 942 029	408	2 928 674	13 983	3 192 493
		НР - 108%; СП - 8%			2,59	--	12 947	--		236 481	
6	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотностькаменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	4995	1 312,81	136,59	6 557 500	682 267	5 573 135	550 127	7 676 237
		НР - 108%; СП - 8%			60,48	41,50	302 098	207 280		568 610	
7	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортовогокамня	758	2 219,09	35,75	1 682 073	27 099	871 930	859 121	2 744 490

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%, СП - 8%			1 033,04	16,41	783 044	12 438		203 296	
8	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	34,11	60 924,00	--	2 078 118	--	2 078 118	--	2 244 367
		СП - 8%			--	--	--	--		166 249	
		ТИП-2									
9	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	89,7	3 298,25	1 159,26	295 853	103 985	174 637	50 000	373 521
		НР - 108%, СП - 8%			192,10	324,02	17 231	29 065		27 668	
10	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	71,76	3 970,86	1 119,67	284 949	80 347	190 817	38 981	349 845
		НР - 108%, СП - 8%			192,10	310,88	13 785	22 309		25 914	
11	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	897	691,47	43,32	620 248	38 861	109 079	530 248	1 242 536
		НР - 108%, СП - 8%			526,54	20,81	472 308	18 662		92 040	
12	2104-0509-0404 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	897	2 222,00	--	1 993 134	--	1 993 134	--	2 152 585
		СП - 8%			--	--	--	--		159 451	
13	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	620	2 219,09	35,75	1 375 838	22 165	713 188	702 711	2 244 834
		НР - 108%, СП - 8%			1 033,04	16,41	640 485	10 174		166 284	
14	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	9,92	55 127,00	--	546 860	--	546 860	--	590 609
		СП - 8%			--	--	--	--		43 749	
		ТИП-3									
15	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытие из грунтово-песчаной смеси (50%/50%) Устройство	м3 материала основания в плотном теле	41,1	2 646,46	1 119,67	108 770	46 018	54 857	22 326	141 583
		НР - 108%, СП - 8%			192,10	310,88	7 895	12 777		10 488	
16	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из крошки резиновой. Устройство на клее	м2 покрытия	411	739,09	25,00	303 766	10 275	68 821	216 704	562 109
		НР - 94%, СП - 8%			546,64	14,27	224 670	5 867		41 638	
17	2113-0816-9901 РСНБ РК 2015	Крошка резиновая	кг	1644	82,00	--	134 808	--	134 808	--	145 593
		СП - 8%			--	--	--	--		10 785	
		ПЛОЩАДКА ДЛЯ МУСОРОКОНТЕЙНЕРОВ (АС 43)									
18	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	22,78	134,95	35,86	3 074	817	--	2 461	5 978
		НР - 94%, СП - 8%			99,09	15,84	2 257	361		443	
19	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	22,78	6 271,72	337,40	142 870	7 686	101 466	34 642	191 713
		НР - 94%, СП - 8%			1 480,16	137,64	33 718	3 135		14 201	
20	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	3,9	24 454,89	1 820,66	95 374	7 101	77 753	11 439	115 358
		НР - 91%, СП - 8%			2 697,53	525,61	10 520	2 050		8 545	
21	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18	227 607,00	--	40 969	--	40 969	--	44 247

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3 278	
22	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,18	26 833,73	1 107,57	4 830	199	52	4 238	9 794
		НР - 91%; СП - 8%			25 438,16	437,24	4 579	79		725	
23	1108-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	5,8	8 948,05	2 403,89	51 899	13 943	14 174	25 709	83 817
		НР - 93%; СП - 8%			4 100,30	666,00	23 782	3 863		6 209	
24	2103-0401-0205 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М50 ГОСТ 4001-2013	м3	5,22	8 394,00	--	43 817	--	43 817	--	47 322
		СП - 8%			--	--	--	--		3 505	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								42 676 645
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3 271 123				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4 113 449			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1 299 078			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						27 239 898		
		- Накладные расходы	Тенге							4 890 937	
		- Сметная прибыль	Тенге							3 161 234	
					Смета № 7-4 ОЗЕЛЕНЕНИЕ						
1	1147-0108-0112 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25%	м траншеи	225	829,57	--	186 653	--	12 730	153 053	366 882
		НР - 88%; СП - 8%			772,99	--	173 923	--		27 176	
2	1147-0109-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	м изгороди	225	766,47	104,81	172 456	23 581	1 162	136 046	333 182
		НР - 88%; СП - 8%			656,50	30,60	147 713	6 885		24 680	
3	2501-0302-0201 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (бирючина, вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,3 м х 0,3 м, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	450	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
4	1147-0104-0108 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 50%	яма	28	3 010,50	--	84 294	--	11 771	63 820	159 963
		НР - 88%; СП - 8%			2 590,09	--	72 523	--		11 849	
5	1147-0103-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м.Посадка	шт.	28	4 517,01	1 054,19	126 476	29 517	3 618	92 450	236 441
		НР - 88%; СП - 8%			3 333,60	418,44	93 341	11 716		17 514	
6	2501-0202-0501 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (карагач, клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м, 1 школка, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81	шт.	28	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
7	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	1082	674,73	16,03	730 057	17 343	145 746	503 388	1 332 120
		НР - 88%; СП - 8%			524,00	4,68	566 968	5 064		98 676	
8	1147-0112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять исключать	м2	1082	116,71	0,15	126 275	161	48 581	68 229	210 065
		НР - 88%; СП - 8%			71,66	--	77 533	--		15 560	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	м2	1082	307,44	168,92	332 651	182 773	65 807	120 943	489 882
		ПР - 8ЭМ - СП - 8ЭМ			77,70	49,32	84 071	53 364		36 288	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3 128 535
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1 216 072				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					253 375			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					77 029			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						289 415		
		- Накладные расходы	Тенге							1 137 929	
		- Сметная прибыль	Тенге							231 743	
		Все сметы умножаем на 2 дома									
		Итого в ценах 2018 года					**1 560 754 818**				
		в том числе, - оборудования					29 980 658				
		Временные здания и сооружения	1%				15 307 742				
		Итого с временными зданиями и сооружениями					**1 576 062 560**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,4576%				7 074 871				
		Итого с допзатратами					**1 583 137 430**				
		Непредвиденные работы и затраты	2%				31 063 135				
		Прочие расходы на оформление документов					24 342 679				
		Итого с непредвиденными затратами					**1 638 543 245**				
		Итого в текущих ценах					**2 054 017 857**				
		в том числе на 2021 год - 33%, к=1,2128898	1,2128898				655 832 895				
		на 2022 год - 67%, к=1,2735967	1,2735967				1 398 184 962				
		Итого					**2 054 017 857,14**				
		НДС	12%				246 482 142,86				
		Итого с НДС					**2 300 500 000,00**				
		Удержание аванса	**30%**				**690 150 000,00**				
		К оплате:					**1 610 350 000,00**				

Сдал (Подрядчик)

СУ-1 ТОО "Барьер Плюс", БИН 091240006758
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Начальник СУ-1 _____ Журжанов Е.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Барьер Плюс", БИН 091240006758
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор _____ Утеньязов Ж.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: _____ Эксперт Тукаев А.С., ТОО "КазТехНадзор-А", БИН 160340010722, атт.№KZ80VJE00035423, KZ21VJE00035418, KZ48VJE00035417 от 21.02.2018г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
Место печати (при наличии)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора _____ Руководитель Мусагалиева А.А.,
ТОО "Archiline LTD", БИН 051040003005, лицензия №0000772 от 13.04.2018г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)
Место печати (при наличии)