Приложение 4-1 к Приказам организации деятельности и осуществления функции заказчика(застройщика)

Форма КС-3

Заказчик : ГУ «Мангистауский районный отдел строительства» Мангистауская обл., Мангистауский р-н., с.Шетпе, мкр.Орталык, ул.Арон Отеуов, 36

Подрядчик : ТОО «Ондасын Строй» Мангистауская обл., Тупкараганский р-н., г.Форт-Шевченко, ул.Жалау Мынбайулы, 117

Стройка : «Строительство спортивного зала в селе Жынгылды Мангистауского района»

Объект : «Строительство спортивного зала в селе Жынгылды Мангистауского района»

(наименование)

Договор подряда (контракт) №30 от 09.08.2021г. д.с. #30/06 от 14.02.2023г.

Код	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
17	17	30	09.08.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость в тг.	Всего к оплате в тг.
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС в тг.	В отчетном месяце	Из гр. 1							
		без НДС в тг.	Строительно-монтажных работ без НДС	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы (техавторский надзоры без НДС)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00
Работы по строительству объекта "Строительство спортивного зала в селе Жынгылды Мангистауского района"	535 285 262,05	477 933 269,69							57 351 992,36	
в т.ч за ФЕВРАЛЬ месяц	98 707 723,76	88 131 896,21							10 575 827,55	98 707 723,76
Итого к оплате:										98 707 723,76

Подрядчик:
Директор ТОО "Ондасын Строй"

(подпись) **Боранбаев Б.О.**

МП

Заказчик:
Мангистауский районный отдел строительства"

(подпись) **Жанбуршиев Н.К.**

МП

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ «Мангистауский районный отдел строительства» Мангистауская обл., Мангистауский р-н., с.Шетпе, мкр.Орталык, ул.Арон Отеуов, 36
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Ондасын Строй» Мангистауская обл., Тупкараганский р-н., г.Форт-Шевченко, ул.Жалау Мынбайулы, 117
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство спортивного зала в селе Жынгылды Мангистауского района
(наименование, адрес)

Объект : Строительство спортивного зала в селе Жынгылды Мангистауского района
(наименование)

Договор подряда (контракт) №30 от 09.08.2021г. д.с. #30/06 от 14.02.2023г.

Акт выполненных работ

за Февраль 2023 (месяц, год) на 7-1-2 Покрытие проездов, площадок, тротуаров

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	7	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	22,489	33557,00		754663,00		754663,00		815036,00	Казахстан
											60373,00		
2	13	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	10,128	33557,00		339865,00		339865,00		367054,00	Казахстан
			Итого вне раздела								27189,00		
								1094528,00	0,00	1094528,00	0,00	1182090,00	
								0,00	0,00	0,00	87562,00		
			Раздел 1: ОЗЕЛЕНЕНИЕ МАФ										
3	53	8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	8	122077,00	236,00	976616,00	1888,00	899688,00		1054745,00	
						9380,00	83,00	75040,00	664,00		78129,00		
4	54	8601-0302-0307 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья без спинки	шт.	14	67899,00	137,00	950586,00	1918,00	910994,00		1026633,00	
						2691,00	43,00	37674,00	602,00		76047,00		
5	55	8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	16	41069,00	37,00	657104,00	592,00	653840,00		709672,00	
						167,00	12,00	2672,00	192,00		52568,00		
6	56	222-509-1501 РСНБ РК 2022	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	2	141236,00		282472,00		282472,00		305070,00	Казахстан
											22598,00		
7	58	ТПрайс-лист	Стойка баскетбольная	шт	2	228313,39	0,00	456627,00	0,00			493157,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00		36530,00		
8	59	ТПрайс-лист	Стойка волейбольная с сеткой	шт	1	167767,86	0,00	167768,00	0,00			181189,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00		13421,00		
			Итого по разделу 1: ОЗЕЛЕНЕНИЕ МАФ					3491173,00	4398,00	2746994,00	0,00	3770466,00	
								115386,00	1458,00	0,00	279293,00		
			ИТОГО по акту					4585701,00	4398,00	3841522,00	0,00	4 952 556,00	
			Временные здания и сооружения						1,5%		74288,34		
			Итого с временными									5 026 844,34	
			Зимнее удорожание						0,84%		42225,49		
			Итого с зимним удорожанием									5 069 069,83	
			Непредвиденные работы и затраты						2%		101381,40		
			Итого с непредвиденными затратами									5 170 451,23	
			Вычет К-0,899999									4 653 400,94	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС						12%		558408,11		
			Итого с НДС									5 211 809,05	

Заказчик: Руководитель ГУ "Мангистауский районный отдел строительства" — Жанбуршиев Н.К.

Подрядчик: ТОО «Ондасын Строй» — Боранбаев Б.О.

Авторский надзор: ТОО "Актаугражданпроект" — Бегендік Б.О.

Технический надзор: ТОО "АДС САПА" — Жангалиев Б.Т.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 193

Заказчик : ГУ «Мангистауский районный отдел строительства» Мангистауская обл., Мангистауский р-н., с.Шетпе, мкр.Орталык, ул.Арон Отеуов, 36
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Ондасын Строй» Мангистауская обл., Тупкараганский р-н., г.Форт-Шевченко, ул.Жалау Мынбайулы, 117
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство спортивного зала в селе Жынгылды Мангистауского района
(наименование, адрес)

Объект : Строительство спортивного зала в селе Жынгылды Мангистауского района
(наименование)

Договор подряда (контракт) №30 от 09.08.2021г. д.с. #30/06 от 14.02.2023г.

Акт выполненных работ

за Февраль 2023 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 4: КРОВЛЯ										
1	74	1112-0101-2201 РСНБ РК 2022	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов	м желоба	90	3928,81	5,52	353593,00	497,00	231203,00	112330,00	503196,00	
						1354,37	2,27	121893,00	204,00		37274,00		
2	75	224-204-0106 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	8	1562,00		12496,00		12496,00		13496,00	Казахстан
											1000,00		
3	76	1112-0101-2202 РСНБ РК 2022	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы	м водосточной трубы	96	2203,44	5,64	211530,00	541,00	154157,00	52506,00	285159,00	
						592,00	2,50	56832,00	240,00		21123,00		
4	77	224-106-0103 РСНБ РК 2022	Сетка защитная	шт.	8	3330,00		26640,00		26640,00		28771,00	Казахстан
											2131,00		
5	78	214-103-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,25005	1961801,00		490548,00		490548,00		529792,00	Казахстан
											39244,00		
6	79	241-102-0166 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,06	2629,00		5416,00		5416,00		5849,00	Казахстан
											433,00		
7	80	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	143,46	1200,93	35,63	172285,00	5111,00	118215,00	45972,00	235717,00	
						341,27	7,05	48959,00	1011,00		17461,00		
8	81	1112-0101-0410 РСНБ РК 2022	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	260	1002,65	15,13	260689,00	3934,00	37996,00	202329,00	500061,00	
						841,38	4,48	218759,00	1165,00		37042,00		
9	82	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	142,4	5847,75	19,96	832720,00	2842,00	566450,00	243158,00	1161949,00	
						1849,91	6,14	263427,00	874,00		86071,00		
10	83	215-202-0501 РСНБ РК 2022	Бруски обрезные хвойных пород	м3	0,41	138976,00		56980,00		56980,00		61538,00	Казахстан
											4558,00		
11	84	1110-0116-0103 РСНБ РК 2022	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	0,41	106,73	3,21	44,00	2,00	10,00	30,00	80,00	
						79,72	1,56	33,00	1,00		6,00		
12	85	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,75135	125,47	3,00	847,00	20,00	322,00	350,00	1293,00	
						74,72	0,45	504,00	3,00		96,00		
13	86	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	6,75135	203,55	4,36	1374,00	29,00	755,00	411,00	1928,00	
						87,33	0,89	590,00	6,00		143,00		
14	87	234-201-0305 РСНБ РК 2022	Минвата	м3	2,64	51061,00		134801,00		134801,00		145585,00	Казахстан
											10784,00		
			Итого по разделу 4: КРОВЛЯ					2559963,00	12976,00	1835989,00	657086,00	3474415,00	
								710997,00	3504,00	0,00	257366,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00	14
31	202	1115-0206-0202 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	772,2	1143,86	6,06	883289,00	4680,00	384980,00	396486,00	1 382 153,00	
						639,25	2,56	493629,00	1977,00		102378,00		
32	203	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	772,2	915,60	6,06	707026,00	4680,00	267135,00	349753,00	1 141 319,00	
						563,60	2,56	435212,00	1977,00		84540,00		
33	205	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	65,1	5401,11	22,36	351612,00	1456,00	151078,00	159862,00	552 392,00	
						3058,05	11,50	199079,00	749,00		40918,00		
			Итого по разделу 7:					10494753,00	107072,00	4119413,00	5107781,00	16 850 713,00	
								6268270,00	70732,00	0,00	1248179,00		
			ИТОГО по акту					16165674,00	136653,00	7286967,00	7429321,00	25 482 575,00	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными					1,5%		382238,63		25 864 813,63	
			Зимнее удорожание										
			Итого с зимним удорожанием					0,84%		217264,43		26 082 078,06	
			Непредвиденные работы и затраты					2%		521641,56		26 603 719,62	
			Итого с непредвиденными затратами									23 943 321,05	
			Вычет К-0,899999										
			НДС					12%		2873198,53		26 816 519,58	
			Итого с НДС										

Заказчик: Руководитель ГУ "Мангистауский районный отдел строительства" — Жанбуршиев Н.К.

Подрядчик: ТОО «Ондасын Строй» — Боранбаев Б.О.

Авторский надзор: ТОО "Актаугражданпроект" — Бегендік Б.Ө.

Технический надзор: ТОО "АДС САПА" — Жангалиев Б.Т.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ «Мангистауский районный отдел строительства» Мангистауская обл., Мангистауский р-н., с.Шетпе, мкр.Орталык, ул.Арон Отеуов, 36**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ондасын Строй» Мангистауская обл., Тупкараганский р-н., г.Форт-Шевченко, ул.Жалау Мынбайулы, 117**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного зала в селе Жынгылды Мангистауского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство спортивного зала в селе Жынгылды Мангистауского района**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №30 от 09.08.2021г. д.с. #30/06 от 14.02.2023г.

Акт выполненных работ

за **Февраль 2023** (месяц, год) на **2-1-2 Отопление и вентиляция** работы

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ОТОПЛЕНИЕ										
1	14	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	439	145,50	1,25	63875,00	549,00	1251,00	60832,00	134686,00	
						141,40	0,00	62075,00	0,00		9978,00		
		004-0153	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	21,9939								
			Итого по разделу 1: ОТОПЛЕНИЕ					63875,00	549,00	1251,00	60832,00	134685,00	
								62075,00	0,00	0,00	9978,00		
			Раздел 2: ВЕНТИЛЯЦИЯ										
2	15	1120-2501-0101 РСНБ РК 2022	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	шт	1	94732,18	4204,05	94732,00	4204,00	6843,00	83420,00	192404,00	
						83685,49	1437,17	83685,00	1437,00		14252,00		
		004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	40,9								
3	17	1120-0101-0311 РСНБ РК 2022	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	35,7	10380,10	54,69	370570,00	1952,00	305037,00	63177,00	468447,00	
						1780,96	24,82	63580,00	886,00		34700,00		
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	33,4866								
4	18	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2	150,4	10987,50	58,70	1652520,00	8828,00	1287717,00	352786,00	2165730,00	
						2366,85	26,67	355974,00	4011,00		160424,00		
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	186,496								
5	19	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022	**Переход периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	м2	7,66	10987,50	58,70	84164,00	449,00	65585,00	17968,00	110302,00	
						2366,85	26,67	18130,00	204,00		8171,00		
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9,4984								
6	20	1120-0201-0101 РСНБ РК 2022	**Диффузор. Установка**	шт	30	2788,66	112,11	83660,00	3363,00	7947,00	71558,00	167636,00	
						2411,65	22,31	72350,00	669,00		12418,00		
		004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	37,2								
7	22	1120-0401-0115 РСНБ РК 2022	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	клапан	1	9076,21	115,75	9076,00	115,00	719,00	8099,00	18549,00	
						8241,80	22,31	8242,00	22,00		1374,00		
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,1								
8	24	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из**	м3 изоляции	7,56	37504,59	2276,12	283535,00	17207,00	24058,00	190789,00	512270,00	
						32046,14	1159,98	242269,00	8769,00		37946,00		
		003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	116,3484								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	26	1120-0101-0311 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	42	10380,10	54,69	435964,00	2297,00	358867,00	74326,00	551113,00	
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	39,396	1780,96	24,82	74800,00	1042,00		40823,00		
10	27	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2	108,8	10987,50	58,70	1195440,00	6387,00	931540,00	255207,00	1566698,00	
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	134,912	2366,85	26,67	257513,00	2902,00		116052,00		
11	28	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	42	9960,45	58,70	418339,00	2465,00	300984,00	113689,00	574591,00	
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	60,48	2735,46	26,67	114889,00	1120,00		42562,00		
12	29	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022	Переход периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	6,4	10987,50	58,70	70320,00	376,00	54796,00	15012,00	92159,00	
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,936	2366,85	26,67	15148,00	171,00		6827,00		
13	30	1120-0201-0101 РСНБ РК 2022	Диффузор. Установка	шт	30	2788,66	112,11	83660,00	3363,00	7947,00	71558,00	167636,00	
		004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	37,2	2411,65	22,31	72350,00	669,00		12418,00		
14	32	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	12	544,92	3,16	6539,00	38,00	85,00	6293,00	13859,00	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,2496	534,69	0,45	6416,00	5,00		1027,00		
15	34	1120-0401-0115 РСНБ РК 2022	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	2	9076,21	115,75	18152,00	232,00	1437,00	16198,00	37098,00	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8,2	8241,80	22,31	16484,00	45,00		2748,00		
16	36	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	3,45	37504,59	2276,12	129391,00	7853,00	10979,00	87066,00	233774,00	
		023-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	53,0955	32046,14	1159,98	110559,00	4002,00		17317,00		
17	38	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	12392,34	220,96	12392,00	221,00	972,00	11029,00	25294,00	
		004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,12	11199,60	54,17	11200,00	54,00		1874,00		
18	40	1308-0301-0120 РСНБ РК 2022	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	4460,62	29,37	4461,00	29,00	2092,00	1684,00	6637,00	
		007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1,03	2339,13	0,00	2339,00	0,00		492,00		
19	41	1120-0101-0309 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2	27,46	11393,28	60,53	312859,00	1662,00	236082,00	74216,00	418041,00	
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	39,5424	2735,46	22,40	75116,00	615,00		30966,00		
20	42	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2	20,86	10987,50	58,70	229199,00	1224,00	178602,00	48930,00	300380,00	
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	25,8664	2366,85	26,67	49372,00	556,00		22250,00		
21	43	1120-0101-0309 РСНБ РК 2022	Переход периметром до 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	1,86	11393,28	60,53	21192,00	113,00	15991,00	5027,00	28317,00	
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,6784	2735,46	22,40	5088,00	42,00		2097,00		
22	44	1120-0301-0205 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х100 мм. Установка	решетка	1	3726,55	69,43	3727,00	69,00	1503,00	2133,00	6329,00	
						2154,42	22,31	2154,00	22,00		469,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,09								
23	45	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	шт	22	2663,63	46,66	58600,00	1027,00	10176,00	46930,00	113973,00	
						2154,42	22,31	47397,00	491,00		8443,00		
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	23,98								
24	46	1120-0301-0211 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	шт	1	2787,79	46,66	2788,00	46,00	587,00	2133,00	5315,00	
						2154,42	22,31	2154,00	22,00		394,00		
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,09								
25	47	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	8515,32	309,74	8515,00	310,00	63,00	8098,00	17942,00	
						8142,20	121,09	8142,00	121,00		1329,00		
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,72								
26	49	1308-0301-0120 РСНБ РК 2022	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	4460,62	29,37	4461,00	29,00	2092,00	1684,00	6637,00	
						2339,13	0,00	2339,00	0,00		492,00		
		007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1,03								
			Итого по разделу 2: ВЕНТИЛЯЦИЯ					5594256,00	63859,00	3812701,00	1629010,00	7801131,00	
								1717690,00	27877,00	0,00	577865,00		
			Раздел 3: ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРА П1										
27	50	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	1насос	1	33022,06	580,70	33022,00	580,00	4834,00	27277,00	65123,00	
						27607,32	226,25	27607,00	226,00		4824,00		
		004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	13,26								
28	51	ТПрайс-лист	Насос циркуляционный Wilo-Star-RS 25	шт	1,00	64053,57		64054,00		64054,00		69178,00	
										5124,00			
29	54	1118-1001-0102 РСНБ РК 2022	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	1841,83	200,54	1842,00	201,00	22,00	1656,00	3777,00	
						1619,51	69,79	1620,00	70,00		280,00		
		004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,77								
30	55	242-404-0604 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	6352,00		6352,00		6352,00		6860,00	
											508,00		
31	56	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	155	2937,25	27,62	455274,00	4281,00	348301,00	102433,00	602324,00	
						662,53	11,82	102692,00	1832,00		44617,00		
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	47,585								
32	57	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м	0,2	2389,13	27,62	478,00	5,00	340,00	132,00	659,00	
						662,53	11,82	133,00	2,00		49,00		
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,0614								
33	58	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	155,2	145,50	1,25	22582,00	194,00	442,00	21506,00	47616,00	
						141,40	0,00	21945,00	0,00		3528,00		
		004-0153	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,77552								
34	59	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	20,6	250,95	6,01	5170,00	123,00	1968,00	2137,00	7891,00	
						149,43	0,89	3078,00	18,00		584,00		
		003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,2257								
35	60	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	155	992,18	111,23	153788,00	17240,00	59303,00	65404,00	236727,00	
						498,35	56,86	77244,00	8813,00		17535,00		
		003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	34,255								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	61	234-303-0609 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 42 мм	м	20	2965,00		59300,00		59300,00		64044,00	
											4744,00		
37	62	234-303-0214 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	135	383,00		51705,00		51705,00		55841,00	
											4136,00		
38	63	1312-0901-0101 РСНБ РК 2022	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	2	2298,31	105,33	4597,00	210,00	1773,00	1594,00	6686,00	
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1,2	1306,51	0,23	2613,00	0,00		495,00		
39	64	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	1	765,04	0,00	765,00	0,00	96,00	656,00	1535,00	
		004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,32	669,40	0,00	669,00	0,00		114,00		
40	65	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	1	4432,00		4432,00		4432,00		4787,00	
											355,00		
41	66	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	3399,11	0,00	3399,00	0,00	2890,00	499,00	4210,00	
		004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,22	509,61	0,00	510,00	0,00		312,00		
			Итого по разделу 3: ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРА П1					866760,00	22834,00	605812,00	223294,00	1177259,00	
								238111,00	10961,00	0,00	87205,00		
			Раздел 4: ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ										
42	76	1120-2601-1603 РСНБ РК 2022	Тепловая завеса (внутренний блок). Установка на стене	1 блок	2	10403,55	9,18	20807,00	18,00	320,00	20060,00	44136,00	
		004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,84	10234,60	0,00	20469,00	0,00		3269,00		
43	78	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	6	2437,98	69,43	14628,00	417,00	1285,00	12799,00	29621,00	
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,54	2154,42	22,31	12927,00	134,00		2194,00		
			Итого по разделу 4: ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ					35435,00	435,00	1605,00	32859,00	73757,00	
								33396,00	134,00	0,00	5463,00		
			Раздел 5: КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ										
44	80	1120-2601-1301 РСНБ РК 2022	Агрегаты, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	агрегат	1	29472,66	1077,09	29473,00	1077,00	4304,00	24025,00	57778,00	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	11,02	24091,99	423,82	24092,00	424,00		4280,00		
			Итого по разделу 5: КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ					29473,00	1077,00	4304,00	24025,00	57778,00	
								24092,00	424,00	0,00	4280,00		
			ИТОГО по акту					6589799,00	88754,00	4425673,00	1970020,00	9 244 610,00	
			Временные здания и сооружения						1,5%		138669,15		
			Итого с временными									9 383 279,15	
			Зимнее удорожание						0,84%		78819,54		
			Итого с зимним удорожанием									9 462 098,69	
			Непредвиденные работы и затраты						2%		189241,97		
			Итого с непредвиденными затратами									9 651 340,67	
			Вычет К-0,899999									8 686 196,95	
			НДС						12%		1042343,63		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге				Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы				
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8					12	13	14
			Итого с НДС										9 728 540,58	

Заказчик: Руководитель ГУ "Мангистауский районный отдел строительства" **Жанбуршиев Н.К.**

Подрядчик: ТОО «Ондасын Строй» **Боранбаев Б.О.**

Авторский надзор: ТОО "Актаугражданпроект" **Бегендік Б.Ө.**

Технический надзор: ТОО "АДС САПА" **Жангалиев Б.Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ «Мангистауский районный отдел строительства» Мангистауская обл., Мангистауский р-н., с.Шетпе, мкр.Орталык, ул.Арон Отеуов, 36**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ондасын Строй» Мангистауская обл., Тупкараганский р-н., г.Форт-Шевченко, ул.Жалау Мыбайулы, 117**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного зала в селе Жынгылды Мангистауского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство спортивного зала в селе Жынгылды Мангистауского района**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №30 от 09.08.2021г. д.с. #30/06 от 14.02.2023г.

Акт выполненных работ

за **Февраль 2023** (месяц, год) на **2-1-6 Технологическое оборудование** работы

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	ТПрайс-лист	Стойка баскетбольная профессиональная мобильно-складная в комплекте щит,кольцо,сетка	шт	2,00	556 600,00		1 113 200,00		1 100 000,00		1 113 200,00	
2	2	ТПрайс-лист	Вышка судейская 680х580х2285	шт	2,00	82 984,00		165 968,00		164 000,00		165 968,00	
3	3	ТПрайс-лист	Сетка волейбольная	шт.	1,00	4 250,40		4 250,00		4 200,00		4 250,00	
4	4	ТПрайс-лист	Стойка волейбольная консольная	компл.	1,00	86 627,20		86 627,00		85 600,00		86 627,00	
5	5	ТПрайс-лист	Универсальное электронное спортивное табло,1530х1030х90мм	шт	1,00	471 592,00		471 592,00		466 000,00		471 592,00	
6	6	ТПрайс-лист	Велотренажер Longstyle BC5100	шт	1,00	403 788,00		403 788,00		399 000,00		403 788,00	
7	7	ТПрайс-лист	Комплексный тренажер	шт	1,00	497 904,00		497 904,00		492 000,00		497 904,00	
8	8	ТПрайс-лист	Лежак со стойкой 400DA	шт	1,00	198 352,00		198 352,00		196 000,00		198 352,00	
9	9	ТПрайс-лист	Тренажер для всех групп мышц	шт	1,00	680 064,00		680 064,00		672 000,00		680 064,00	
10	10	ТПрайс-лист	Подставка под диски	шт	1,00	88 246,00		88 246,00		87 200,00		88 246,00	
11	11	ТПрайс-лист	Подставка для гантелей	шт	1,00	63 756,00		63 756,00		63 000,00		63 756,00	
12	12	ТПрайс-лист	Скамья 1500х290х450h	шт	8,00	27 324,00		218 592,00		216 000,00		218 592,00	
13	18	ТПрайс-лист	Стеллаж универсальный 1000х 500х1800	шт.	14,00	156 860,00		2 196 040,00		2 170 000,00		2 196 040,00	
14	20	ТПрайс-лист	Кольца гимнастические	пара	1,00	24 288,00		24 288,00		24 000,00		24 288,00	
15	21	ТПрайс-лист	Канат для лазания 5м	шт.	2,00	23 276,00		46 552,00		46 000,00		46 552,00	
16	36	ТПрайс-лист	Скамейка гимнастическая (для взрослых)	шт.	2,00	34 408,00		68 816,00		68 000,00		68 816,00	
17	37	ТПрайс-лист	Стенка гимнастическая	шт.	2,00	44 528,00		89 056,00		88 000,00		89 056,00	
18	38	ТПрайс-лист	Перекладина гимнастическая		2,00	44 528,00		89 056,00				89 056,00	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	40	ТПрайс-лист	Манекен для борьбы	шт.	2,00	48 576,00		97 152,00		88 000,00		97 152,00	
20	41	ТПрайс-лист	Степпер-твистер	шт	1,00	53 636,00		53 636,00		96 000,00		53 636,00	
21	42	ТПрайс-лист	Беговая дорожка	компле кт	1,00	455 400,00		455 400,00		53 000,00		455 400,00	
22	43	ТПрайс-лист	Манекен для борьбы двуногий (кожа)	шт	5,00	70 840,00		354 200,00		450 000,00		354 200,00	
23	57	ТПрайс-лист	Сиденья для трибун	шт	100,00	7 084,00		708 400,00		350 000,00		708 400,00	
24	59	ТПрайс-лист	Штанга 150 кг	шт	1,00	200 376,00		200 376,00		700 000,00		200 376,00	
25	60	ТПрайс-лист	Штанга 50 кг	шт	1,00	64 768,00		64 768,00		198 000,00		64 768,00	
26	61	ТПрайс-лист	Манекен для бокса	шт	1,00	258 060,00		258 060,00		64 000,00		258 060,00	
27	62	ТПрайс-лист	Помост тяжелоотлета 4х4 м	шт	1,00	1 254 880,00		1 254 880,00		255 000,00		1 254 880,00	
28	63	ТПрайс-лист	Подставка под диски	шт	1,00	88 246,00		88 246,00		1 240 000,00		88 246,00	
29	64	ТПрайс-лист	Мешок боксерский	шт	2,00	95 128,00		190 256,00		87 200,00		190 256,00	
			ИТОГО по акту					10231521,00	0,00	188 000,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	10 231 521,00	
			Временные здания и сооружения							10231521,00	0,00		
			Итого с временными					1,5%		153472,82			
			Зимнее удорожание									10 384 993,82	
			Итого с зимним удорожанием					0,84%		87233,95			
			Непредвиденные работы и затраты									10 472 227,76	
			Итого с непредвиденными затратами					2%		209444,56			
			Вычет К-0,899999									10 681 672,32	
			НДС									9 613 494,40	
			Итого с НДС					12%		1153619,33			
												10 767 113,73	

Заказчик: Руководитель ГУ "Мангистауский районный отдел строительства" Жанбуршиев Н.К.

Подрядчик: ТОО «Ондасын Строй» Боранбаев Б.О.

Авторский надзор: ТОО "Актаугражданпроект" Бегендік Б.Ө.

Технический надзор: ТОО "АДС САПА" Жангалиев Б.Т.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ «Мангистауский районный отдел строительства» Мангистауская обл., Мангистауский р-н., с.Шетпе, мкр.Орталык, ул.Арон Отеуов, 36

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Ондасын Строй» Мангистауская обл., Тупкараганский р-н., г.Форт-Шевченко, ул.Жалау Мынбайулы, 117

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство спортивного зала в селе Жынгылды Мангистауского района

(наименование, адрес)

Объект : Строительство спортивного зала в селе Жынгылды Мангистауского района

(наименование)

Договор подряда (контракт) №30 от 09.08.2021г. д.с. #30/06 от 14.02.2023г.

Акт выполненных работ

за Февраль 2023 (месяц, год) на 2-1 Благоустройство и ограждение территории работы

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подраздел 3: ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ, ПЛОЩАДОК, ТРОТУАРОВ 17-01-04-00-ГП										
1	42	ТПрайс-лист	Рулонное резиновое покрытие толщ.10мм	м2	470	22000,00		10340000,00		10340000,00	827200,00	11167200,00	
2	43	261-105-0650 РСНБ РК 2022	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	450	4441,00		1998450,00		1998450,00	159876,00	2158326,00	
			Итого по подразделу 3: ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ, ПЛОЩАДОК, ТРОТУАРОВ 17-01-04-00-ГП					12338450,00	0,00	12338450,00	0,00	13325526,00	
								0,00	0,00	0,00	987076,00		
			Подраздел 4: АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ ТИП-4 /245 м2/										
3	54	ТПрайс-лист	Рулонное резиновое покрытие толщ.10мм	м2	257,25	22000,00		5659500,00		5659500,00	452760,00	6112260,00	
4	55	261-105-0650 РСНБ РК 2022	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	243	4441,00		1079163,00		1079163,00	86333,00	1165496,00	
			Итого по подразделу 4: АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ ТИП-4 /245 м2/					6738663,00	0,00	6738663,00	0,00	7277756,00	
								0,00	0,00	0,00	539093,00		
			Подраздел 5: ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДКИ СПОРТ ТРЕНАЖЕРОВ ТИП-5 /226 м2/										
5	68	ТПрайс-лист	Резиновая плитка 500x500 толщ.10мм	м2	226	21000,00		4746000,00		4746000,00	379680,00	5125680,00	
6	69	261-105-0650 РСНБ РК 2022	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	224	4441,00		994784,00		994784,00	79583,00	1074367,00	
			Итого по подразделу 5: ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДКИ СПОРТ ТРЕНАЖЕРОВ ТИП-5 /226 м2/					5740784,00	0,00	5740784,00	0,00	6200047,00	
								0,00	0,00	0,00	459263,00		
			Подраздел 6: КОНСТРУКЦИЯ ПОКРЫТИЯ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ ТИП-6 /1050 м2/										
7	88	8601-0703-0102 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	1050	7102,00	534,00	7457100,00	560700,00	5419050,00		8053668,00	
						1407,00	199,00	1477350,00	208950,00		596568,00		
8	89	ТПрайс-лист	Резиновая крошка фракция (2-4мм), расход 8,0кг/м2	кг	8000	180,00		1440000,00		1440000,00	115200,00	1555200,00	
9	90	ТПрайс-лист	Лента шовная для исскуственной травы толщ.0,43мм ширина и длина 0,9x100м	шт	500	1500,00		750000,00		750000,00	60000,00	810000,00	
10	91	261-105-0650 РСНБ РК 2022	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	315	4441,00		1398915,00		1398915,00	111913,00	1510828,00	
			Итого по подразделу 6: КОНСТРУКЦИЯ ПОКРЫТИЯ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ ТИП-6 /1050 м2/					11046015,00	560700,00	9007965,00	0,00	11929696,00	
								1477350,00	208950,00	0,00	883681,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ПОЛЫ										
			Подраздел 1: ТИП 4 (609,1 м)										
11	97	261-105-0650 РСНБ РК 2022	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	553,67	4441,00		2458848,00		2458848,00	196708,00	2655556,00	
12	98	ТПрайс-лист	Сворочный шнур диаметр-4мм	м	500	450,00		225000,00		225000,00	18000,00	243000,00	
			Итого по подразделу 1: ТИП 4 (609,1 м)					2683848,00	0,00	2683848,00	0,00	2898556,00	
								0,00	0,00	0,00	214708,00		
			Подраздел 2: ТИП 8 (159,8 м2)										
13	105	ТПрайс-лист	Спортивный линолеум толщина 6,0 мм	м2	162	8350,00		1352700,00		1352700,00	108216,00	1460916,00	
14	106	261-105-0650 РСНБ РК 2022	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	145,26	4441,00		645100,00		645100,00	51608,00	696708,00	
15	107	ТПрайс-лист	Сворочный шнур диаметр-4мм	м	200	450,00		90000,00		90000,00	7200,00	97200,00	
			Итого по подразделу 2: ТИП 8 (159,8 м2)					2087800,00	0,00	2087800,00	0,00	2254824,00	
								0,00	0,00	0,00	167024,00		
			ИТОГО по акту					41178260,00	560700,00	39140210,00	0,00	43 886 405,00	
								1477350,00	208950,00	0,00	3294261,00		
			Временные здания и сооружения					1,5%		658296,08		44 544 701,08	
			Итого с временными										
			Зимнее удорожание					0,84%		374175,49		44 918 876,56	
			Итого с зимним удорожанием										
			Непредвиденные работы и затраты					2%		898377,53		45 817 254,10	
			Итого с непредвиденными затратами									41 235 482,87	
			Вычет К-0,899999										
			НДС					12%		4948257,94		46 183 740,81	
			Итого с НДС										

Заказчик: Руководитель ГУ "Мангистауский районный отдел строительства" _____ **Жанбуршиев Н.К.**

Подрядчик: ТОО «Ондасын Строй» _____ **Боранбаев Б.О.**

Авторский надзор: ТОО "Актаугражданпроект" _____ **Бегендік Б.Ө.**

Технический надзор: ТОО "АДС САПА" _____ **Жангалиев Б.Т.**