Приложение 4-1 к Приказам организации деятельности и осуществления функции заказчика(застройщика)

Форма КС-3

Заказчик : ГУ «Мангистауский районный отдел строительства» Мангистауская обл., Мангистауский р-н., с.Шетпе, мкр.Орталык, ул.Арон Отеуов, 36

Подрядчик : ТОО «Ондасын Строй» Мангистауская обл., Тупкараганский р-н., г.Форт-Шевченко, ул.Жалау Мынбайулы, 117

Стройка : «Строительство спортивного зала в селе Жынгылды Мангистауского района. Корректировка»

Объект : 2-1 Административное здание; 2-2 Котельная блочно-модульная; 4-1 Наружное электроснабжение; 6-1 Наружный водопровод и канализация; 6-2 Наружные сети пожаротушения; 6-3 Наружное газоснабжения;7-1 Благоустройство.

(наименование)

Договор подряда (контракт) №30 от 09.08.2021г. д.с. № 30/04 от 05.10.2022г.

Код	Код подрядчика	Договор, доп.соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
17	17	Дог №30; д/с №30/04	09.08.2021г.; 05.10.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость в тг.	Всего к оплате в тг.
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС в тг.	В отчетном месяце	Из гр. 1							
		без НДС в тг.	Строительно-монтажных работ без НДС	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы (тех.авторский надзоры без НДС)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по строительству объекта "Строительство спортивного зала в селе Жынгылды Мангистауского района. Корректировка"	280 407 507,35	250 363 845,85							30 043 661,50	
в т.ч за ОКТЯБРЬ месяц	138 163 671,47	123 360 420,96							14 803 250,51	138 163 671,47
Итого к оплате:										138 163 671,47

Подрядчик:
Директор ТОО "Ондасын Строй"

Боранбаев Б.О.
(подпись)
М.П.

Заказчик:
ГУ "Мангистауский районный отдел строительства"

Жанбуршиев Н.К.
(подпись)
М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ «Мангистауский районный отдел строительства» Мангистауская обл., Мангистауский р-н., с.Шетпе, мкр.Ортальык, ул.Арон Отеуов, 36

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Ондасын Строй» Мангистауская обл., Тупкараганский р-н., г.Форт-Шевченко, ул.Жалау Мынбайулы, 117

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Строительство спортивного зала в селе Жынгылды Мангистауского района. Корректировка»

(наименование, адрес)

Объект : 2-1 Административное здание

(наименование)

Договор подряда (контракт) №30 от 09.08.2021г. д.с. № 30/04 от 05.10.2022г.

Акт выполненных работ

за Октябрь 2022 (месяц, год) на 2-1-4 Электроосвещение и электрооборудование работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.04.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	515-301-0660 РСНБ РК 2022	Пункт распределительный ПР ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 8503-1160 (1131)-21У3	шт.	1	745325,00		745325,00				745325,00	Казахстан
										745325,00			
2	4	247-201-1004 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41	шт.	1	2697,00		2697,00		2697,00		2913,00	Казахстан
											216,00		
3	5	247-201-1005 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41	шт.	2	3596,00		7192,00		7192,00		7767,00	Казахстан
											575,00		
4	6	247-201-1006 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 24 модуля IP41	шт.	2	4943,00		9886,00		9886,00		10677,00	Казахстан
											791,00		
5	8	247-204-0755 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	5	1800,00		9000,00		9000,00		9720,00	Казахстан
											720,00		
6	9	247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1755,00		1755,00		1755,00		1895,00	Казахстан
											140,00		
7	10	247-204-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	29	604,00		17516,00		17516,00		18917,00	Казахстан
											1401,00		
8	11	247-204-5601 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока, АД63 1Р 6А	шт.	5	3976,00		19880,00		19880,00		21470,00	Казахстан
											1590,00		
9	12	247-204-5602 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока, АД63 1Р 10А	шт.	11	3976,00		43736,00		43736,00		47235,00	Казахстан
											3499,00		
10	13	247-204-5603 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока, АД63 1Р 16А	шт.	3	3713,00		11139,00		11139,00		12030,00	Казахстан
											891,00		
11	14	247-204-5611 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока, АД25 1Р 10А	шт.	4	7488,00		29952,00		29952,00		32348,00	Казахстан
											2396,00		
12	18	247-101-0115 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 1х36-001	шт.	54	2494,00		134676,00		134676,00		145450,00	Казахстан
											10774,00		
13	19	247-101-0123 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 2х36-001	шт.	34	8087,00		274958,00		274958,00		296955,00	Казахстан
											21997,00		
14	20	247-101-0114 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 2х18-001	шт.	4	2601,00		10404,00		10404,00		11236,00	Казахстан
											832,00		
15	21	247-101-0120 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 4х18 OLPS/U (4755)	шт.	33	9328,00		307824,00		307824,00		332450,00	Казахстан
											24626,00		
16	22	ТПрайс-лист	Светильник защищенный для люминесцентных ламп 1х18 TLWP118		23	210306,70		4837054,00		4837054,00		5224018,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	23	ТПрайс-лист	Светильник для люминесцентных ламп OPL/S 236 SPORT	шт	54	210306,70		11356562,00		11356562,00	386964,00	12265087,00	
18	24	ТПрайс-лист	Блок аварийного питания для светильниками с люминесцентными лампами АВП	шт	27	28323,21		764727,00		764727,00	908525,00	825905,00	
19	25	ТПрайс-лист	Лампы ЛД-18 18Вт,220в	шт	175	1071,43		187500,00		187500,00	61178,00	202499,00	
20	26	ТПрайс-лист	Лампы ЛД-36 36Вт,220в	шт.	245	1071,43		262500,00		262500,00	14999,00	283499,00	
21	27	ТПрайс-лист	Стартер для люминесцентных ламп	шт.	395	133,93		52902,00		52902,00	20999,00	57132,00	
22	31	243-106-0904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,0053	1761461,00		9336,00		9336,00	4230,00	10083,00	Казахстан
23	32	243-106-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,0477	1214055,00		57910,00		57910,00	747,00	62543,00	Казахстан
24	33	243-106-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,1431	779162,00		111498,00		111498,00	4633,00	120418,00	Казахстан
25	34	243-106-0503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	км	0,0742	772498,00		57319,00		57319,00	8920,00	61905,00	Казахстан
26	35	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,2597	472179,00		122625,00		122625,00	4586,00	132435,00	Казахстан
27	36	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,166	303475,00		353852,00		353852,00	9810,00	382160,00	Казахстан
28	37	243-106-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,1272	210781,00		26811,00		26811,00	28308,00	28956,00	Казахстан
29	38	243-203-0103 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ 4х1,5	км	0,0265	486587,00		12895,00		12895,00	2145,00	13927,00	Казахстан
30	39	243-142-0105 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2	км	0,03	92205,00		2766,00		2766,00	1032,00	2987,00	Казахстан
31	40	243-142-0109 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,04	233619,00		9345,00		9345,00	221,00	10093,00	Казахстан
32	42	247-214-0115 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	36	459,00		16524,00		16524,00	748,00	17846,00	Казахстан
33	44	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	63	384,00		24192,00		24192,00	1322,00	26127,00	Казахстан
34	45	247-212-0105 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	470,00		1410,00		1410,00	1935,00	1523,00	Казахстан
35	46	247-202-0606 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ-107, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	шт.	250	35,00		8750,00		8750,00	113,00	9450,00	Казахстан
36	48	247-202-0303 РСНБ РК 2022	Коробка пластмассовая с медной шиной на 4 зажима	шт.	7	6673,00		46711,00		46711,00	700,00	50448,00	Казахстан
37	50	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	1500	44,00		66000,00		66000,00	3737,00	71280,00	Казахстан
											5280,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	51	241-207-0203 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	3	111,00		333,00		333,00	27,00	360,00	Казахстан
39	58	ТТОО СПецТехЗаказ	Дифференциальный Выключатель автоматический 6А АД63 1п	шт.	5	4910,71		24554,00		24554,00		24554,00	
40	59	ТТОО СПецТехЗаказ	Дифференциальный Выключатель автоматический 10А АД63 1п	шт.	11	5178,57		56964,00		56964,00		56964,00	
41	60	ТТОО СПецТехЗаказ	Дифференциальный автоматический выключатель 16 А АД63 1п	шт.	2	5403,57		10807,00		10807,00		10807,00	
42	61	ТТОО СПецТехЗаказ	Дифференциальный автоматический выключатель 10А АД25 1п	шт.	4	10245,54		40982,00		40982,00		40982,00	
43	62	ТТОО СПецТехЗаказ	Дифференциальный автоматический выключатель 16А АД25 1п	шт.	1	8991,07		8991,00		8991,00		8991,00	
			ИТОГО по акту					20157760,00	0,00	19270137,00	0,00	21699367,00	
								0,00	0,00	887623,00	1541607,00		
			Временные здания и сооружения					1,5%		325 490,51			
			Итого с временными									22 024 857,51	
			Зимнее удорожание					0,84%		185 008,80			
			Итого с зимним удорожанием									22 209 866,31	
			Непредвиденные работы и затраты					2%		444 197,33			
			Итого с непредвиденными затратами									22 654 063,63	
			Вычет К-0,899999									20 388 634,62	
			НДС					12%		2 446 636,15			
			Итого с НДС									22 835 270,77	

Заказчик: Руководитель ГУ "Мангистауский районный отдел строительства" Жанбуршиев Н.К.

Подрядчик: ТОО «Ондасын Строй» Боранбаев Б.О.

Авторский надзор: ТОО "Актаугражданпроект" Бегендік Б.О.

Технический надзор: ТОО "АДС САПА" Жангалиев Б.Т.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ «Мангистауский районный отдел строительства» Мангистауская обл., Мангистауский р-н., с.Шетпе, мкр.Ортальык, ул.Арон Отеуов, 36**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ондасын Строй» Мангистауская обл., Тупкараганский р-н., г.Форт-Шевченко, ул.Жалау Мынбайулы, 117**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство спортивного зала в селе Жынгылды Мангистауского района. Корректировка»**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Административное здание**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№30 от 09.08.2021г. д.с. № 30/04 от 05.10.2022г.**

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 08.04.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
1	16	1108-0301-0202 РСНБ РК 2022	**Стены наружные толщ. 590 мм из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа свыше 4 м**	**м3 кладки**	296,702089	21396,64	2526,26	6348427,60	749546,53	4106437,11	1576253,59	8558656,57	
		002-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	937,578601	5030,11	682,34	1492443,97	202451,57		633975,38		
2	17	1108-0301-0201 РСНБ РК 2022	**Стены внутренние толщ. 390 мм из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	73,899461	22135,02	3115,73	1635766,08	230251,00	1022788,60	413773,48	2213502,32	
		002-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	240,912243	5179,02	841,56	382726,88	62190,93		163962,76		
3	18	1108-0301-0201 РСНБ РК 2022	**Перегородки толщ. 190 мм из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	24,644719	22135,02	3115,73	545511,34	76786,10	341089,67	137989,28	738180,70	
		002-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	80,341784	5179,02	841,56	127635,57	20739,98		54680,08		
4	19	1108-0301-0201 РСНБ РК 2022	**Перегородки толщ. 100 мм из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	8,326188	22135,02	3115,73	184300,35	25942,41	115236,81	46619,43	249393,30	
		002-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	27,143373	5179,02	841,56	43121,52	7007,13		18473,52		
5	20	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	0,1128	573143,36	3316,03	64650,50	374,00	51454,00	12054,00	82841,00	
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,616848	113675,33	1228,22	12822,50	138,50		6136,50		
6	23	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	108,94	952,19	335,99	103731,68	36602,80	35279,14	49248,42	165218,30	
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	17,190732	292,36	90,75	31849,74	9886,24		12238,20		
7	24	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	3,16	3490,30	1818,91	11029,19	5747,64	199,87	7828,50	20366,19	
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,66388	1608,18	491,29	5081,68	1552,35		1508,50		
8	27	1106-0701-0107 РСНБ РК 2022	**Балки с жесткой арматурой высотой до 900 мм. Устройство**	**м3**	1,34	71691,59	5059,45	96067,00	6780,00	62242,00	26203,00	132052,00	
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	14,4988	20182,66	1305,81	27045,00	1750,00		9782,00		
9	30	1106-0701-0107 РСНБ РК 2022	**Балки с жесткой арматурой высотой до 900 мм. Устройство**	**м3**	1,6	71691,59	5059,45	114707,00	8095,00	74319,00	31287,00	157674,00	
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	17,312	20182,66	1305,81	32292,00	2089,00		11680,00		
10	33	1106-0701-0107 РСНБ РК 2022	**Балки с жесткой арматурой высотой до 900 мм. Устройство**	**м3**	1,8	71691,59	5059,45	129045,00	9107,00	83609,00	35198,00	177382,00	
						20182,66	1305,81	36329,00	2350,00		13139,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и отгораживающих конструкций	чел.-ч	19,476								
11	36	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**		50	6029,12	1242,58	301456,00	62130,00	166640,00	104706,00	438655,00	
				шт. сборных конструкций		1453,74	320,93	72687,00	16047,00		32493,00		
		002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и отгораживающих конструкций	чел.-ч	35,66								
12	37	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**		5	6029,12	1242,58	30146,00	6213,00	16664,00	10471,00	43866,00	
				шт. сборных конструкций		1453,74	320,93	7269,00	1605,00		3249,00		
		002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и отгораживающих конструкций	чел.-ч	3,566								
13	39	1107-0107-0101 РСНБ РК 2022	**Накладки арматурные стыковые. Установка**		0,00682	846180,40	14583,44	5771,00	100,00	2831,00	3372,00	9874,00	
				т стальных элементов		416540,80	2433,69	2841,00	17,00		731,00		
		002-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и отгораживающих конструкций	чел.-ч	1,205776								
14	40	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство монолитных участком МУ-1 (1шт)**		26,1	61948,27	3644,72	1616850,00	95128,00	1105880,00	401223,00	2179519,00	
				м3		15932,65	960,25	415842,00	25063,00		161446,00		
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и отгораживающих конструкций	чел.-ч	222,894								
15	43	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка ЗД 1 ЗД2**		0,2835	1152881,58	2008,38	326842,00	570,00	291900,00	31528,00	387040,00	
				т		121243,20	964,98	34372,00	274,00		28670,00		
		002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и отгораживающих конструкций	чел.-ч	17,10072								
			Итого по разделу 3: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					11514300,74	1313373,48	7476570,20	2887754,70	15554220,38	
								2724358,86	353161,70	0,00	1152164,94		
			Раздел 5: ПРОЕМЫ										
16	129	223-102-0202 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**		69,5342	31468,00		2188102,00		2188102,00		2363150,00	Казахстан
				м2							175048,00		
17	130	223-102-0201 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**		93,8808	22716,00		2132596,00		2132596,00		2303204,00	Казахстан
				м2							170608,00		
18	131	223-102-0103 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной**		1,2636	43578,00		55065,00		55065,00		59470,00	Казахстан
				м2							4405,00		
19	132	223-102-0102 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**		0,2052	39837,00		8175,00		8175,00		8829,00	Казахстан
				м2							654,00		
20	133	223-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**		1,2312	21807,00		26849,00		26849,00		28997,00	Казахстан
				м2							2148,00		
21	138	223-102-0101 РСНБ РК 2022	**Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, глухие ГОСТ 30674-99**		39,03	21807,00		851127,00		851127,00		919217,00	Казахстан
				м2							68090,00		
			Итого по разделу 5: ПРОЕМЫ					5261914,00	0,00	5261914,00	0,00	5682867,00	
								0,00	0,00	0,00	420953,00		
			Раздел 9: ЛЕСТНИЦЫ										
22	238	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,10152	408502,00		41471,00		41471,00		44789,00	Казахстан
				т							3318,00		
23	239	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**		0,90482	391464,00		354204,00		354204,00		382540,00	Казахстан
				т							28336,00		
24	241	222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**		0,15978	1004968,00		160574,00		160574,00		173420,00	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							12846,00		
25	249	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		4,7783	1004968,00		4802039,00		4802039,00		5186202,00	Казахстан
				т							384163,00		
26	266	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		0,98091	1004968,00		985783,00		985783,00		1064646,00	Казахстан
				т							78863,00		
			Итого по разделу 9: ЛЕСТНИЦЫ					6344071,00	0,00	6344071,00	0,00	6851597,00	
								0,00	0,00	0,00	507526,00		
			ИТОГО по акту					23120285,74	1313373,48	19082555,20	2887754,70	28 088 684,38	
			Временные здания и сооружения					1,5%		421330,27			
			Итого с временными									28 510 014,65	
			Зимнее удорожание					0,84%		239484,12			
			Итого с зимним удорожанием									28 749 498,77	
			Непредвиденные работы и затраты					2%		574989,98			
			Итого с непредвиденными затратами									29 324 488,74	
			Вычет К-0,899999									26 392 010,55	
			НДС					12%		3167041,27			
			Итого с НДС									29 559 051,81	

Заказчик: Руководитель ГУ "Мангистауский районный отдел строительства" _____ **Жанбуршиев Н.К.**

Подрядчик: ТОО «Ондасын Строй» _____ **Боранбаев Б.О.**

Авторский надзор: ТОО "Актаугражданпроект" _____ **Бегендік Б.Ө.**

Технический надзор: ТОО "АДС САПА" _____ **Жангалиев Б.Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ «Мангистауский районный отдел строительства» Мангистауская обл., Мангистауский р-н., с.Шетпе, мкр.Ортальык, ул.Арон Отеуов, 36

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Ондасын Строй» Мангистауская обл., Тупкараганский р-н., г.Форт-Шевченко, ул.Жалау Мынбайулы, 117

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Строительство спортивного зала в селе Жынгылды Мангистауского района. Корректировка»

(наименование, адрес)

Объект : 2-1 Здание ФОК

(наименование)

Договор подряда (контракт) №30 от 09.08.2021г. д.с. № 30/04 от 05.10.2022г.

Акт выполненных работ

за Октябрь 2022 (месяц, год) на 2-1-2 Отопление и вентиляция работы

Составлен (а) в текущих ценах на 09.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ОТОПЛЕНИЕ										
1	2	245-102-0113 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт	секция	537	3091,00		1659867,00		1659867,00	132789,00	1792656,00	Казахстан
2	3	261-301-0218 РСНБ РК 2022	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	комплект	150	727,00		109050,00		109050,00	8724,00	117774,00	Казахстан
3	5	245-510-0101 РСНБ РК 2022	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	58	6333,00		367314,00		367314,00	29385,00	396699,00	Казахстан
4	6	242-303-0602 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, для отключения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	58	5879,00		340982,00		340982,00	27279,00	368261,00	Казахстан
5	11	242-207-0602 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	3644,00		14576,00		14576,00	1166,00	15742,00	Казахстан
6	12	242-207-0604 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	6	6850,00		41100,00		41100,00	3288,00	44388,00	Казахстан
			Итого по разделу 1: ОТОПЛЕНИЕ					2532889,00	0,00	2532889,00	0,00	2735520,00	
								0,00	0,00	0,00	202631,00		
			Раздел 2: ВЕНТИЛЯЦИЯ										
7	16	ТПрайс-лист	Агрегат приточно-вытяжной VS 55 5500/5500 м3	комплект	1	15500000,00		15686000,00		15500000,00		15686000,00	
8	21	ТПрайс-лист	Диффузор воздухораспределительный АПР размерами 300 мм х 300 мм	шт.	30	10000,00		300000,00		300000,00	24000,00	324000,00	
9	23	246-306-0523 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 400 мм х 250 мм	шт.	1	25945,00		25945,00		25945,00	2076,00	28021,00	Казахстан
10	25	234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3	7,7868	11573,00		90117,00		90117,00	7209,00	97326,00	Казахстан
11	31	ТПрайс-лист	Диффузор воздухораспределительный АПР размерами 300 мм х 300 мм	шт.	30	10000,00		300000,00		300000,00	24000,00	324000,00	
12	33	246-304-0607 РСНБ РК 2022	Решетки приточно-вытяжные Р300х200	шт.	12	5560,00		66720,00		66720,00	5338,00	72058,00	Казахстан
13	35	246-306-0511 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 250 мм х 250 мм	шт.	2	23093,00		46186,00		46186,00	3695,00	49881,00	Казахстан
14	37	234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50		3,5535	11573,00		41125,00		41125,00		44415,00	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3							3290,00		
15	39	ТПрайс-лист	Вентилятор радиальный канальный ВК-355		1	231000,00		231000,00		231000,00		249480,00	
				шт.							18480,00		
16	48	ТПрайс-лист	Вентилятор осевой оконный ВО-2,5-220 В		1	70000,00		70000,00		70000,00		75600,00	
				шт.							5600,00		
			Итого по разделу 2: ВЕНТИЛЯЦИЯ					16857093,00	0,00	1171093,00	0,00	16950781,00	
								0,00	0,00	15686000,00	93688,00		
			Раздел 3: ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРА П1										
17	52	242-207-0604 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32		3	6850,00		20550,00		20550,00		22194,00	Казахстан
				шт.							1644,00		
18	53	242-207-0601 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15		2	2849,00		5698,00		5698,00		6154,00	Казахстан
				шт.							456,00		
			Итого по разделу 3: ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРА П1					26248,00	0,00	26248,00	0,00	28348,00	
								0,00	0,00	0,00	2100,00		
			Раздел 4: ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ										
19	77	ТПрайс-лист	Воздушная завеса с электрическим нагревателем		2	390000,00		789360,00				789360,00	
				шт						780000,00			
20	79	246-304-0713 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 500 мм		6	13411,00		80466,00		80466,00		86903,00	Казахстан
				шт.							6437,00		
			Итого по разделу 4: ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ					869826,00	0,00	80466,00	0,00	876263,00	
								0,00	0,00	789360,00	6437,00		
			Раздел 5: КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ										
21	81	ТПрайс-лист	Компрессорно-конденсаторный блок LAMBRO MCL-45		1	5000000,00		5060000,00				5060000,00	
				комплект						5000000,00			
22	82	ТПрайс-лист	Присоединительный для MLC-45		1	373000,00		373000,00		373000,00		402840,00	
				комплект							29840,00		
23	84	ТПрайс-лист	Сплит-система Gree-09 GWH09NA		6	208928,57		1268614,00				1268614,00	
				шт						1253571,00			
24	85	ТПрайс-лист	Сплит-система Gree-18 GWH18ND		1	352678,57		356911,00				356911,00	
				шт						352679,00			
25	86	ТПрайс-лист	Сплит-система Gree-12 GWH12NC		1	249107,14		252096,00				252096,00	
				шт						249107,00			
			Итого по разделу 5: КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ					7310621,00	0,00	373000,00	0,00	7340461,00	
								0,00	0,00	6937621,00	29840,00		
			ИТОГО по акту					27596677,00	0,00	4183696,00	0,00	27931373,00	
								0,00	0,00	23412981,00	334696,00		
			В том числе:										
			Временные здания и сооружения					1,5%		418 970,60			
			Итого с временными									28 350 343,60	
			Зимнее удорожание					0,84%		238 142,89			
			Итого с зимним удорожанием									28 588 486,48	
			Непредвиденные работы и затраты					2%		571 769,73			
			Итого с непредвиденными затратами									29 160 256,21	
			Вычет К-0,899999									26 244 201,43	
			НДС					12%		3 149 304,17			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Всего затрат, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									29 393 505,60	

Заказчик: Руководитель ГУ "Мангистауский районный отдел строительства" — **Жанбуршиев Н.К.**

Подрядчик: ТОО «Ондасын Строй» — **Боранбаев Б.О.**

Авторский надзор: ТОО "Актаугражданпроект" — **Бегендік Б.Ө.**

Технический надзор: ТОО "АДС САПА" — **Жангалиев Б.Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ «Мангистауский районный отдел строительства» Мангистауская обл., Мангистауский р-н., с.Шетпе, мкр.Ортальык, ул.Арон Отеуов, 36

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Ондасын Строй» Мангистауская обл., Тупкараганский р-н., г.Форт-Шевченко, ул.Жалау Мынбайулы, 117

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Строительство спортивного зала в селе Жынгылды Мангистауского района. Корректировка»

(наименование, адрес)

Объект : 4-1 Наружное электроснабжение

(наименование)

Договор подряда (контракт) №30 от 09.08.2021г. д.с. № 30/04 от 05.10.2022г.

Акт выполненных работ

за Октябрь 2022 (месяц, год) на 4-1-1 Наружное электроснабжение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.04.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	12109,84	5181,88	24220,00	10364,00	1750,00	13911,00	41181,00	
						6052,92	2641,44	12106,00	5283,00		3050,00		
2	2	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	24687,26	11983,30	49375,00	23966,00	1750,00	28699,00	84320,00	
						11828,92	6108,13	23658,00	12216,00		6246,00		
3	3	1133-0202-0103 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	37972,65	19294,89	37973,00	19295,00	875,00	22110,00	64890,00	
						17892,72	9834,73	17893,00	9835,00		4807,00		
4	4	225-204-0310 РСНБ РК 2022	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А СТ РК 2387-2013	шт.	9	62123,00		559107,00		559107,00		603836,00	Казахстан
											44729,00		
5	5	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стойки опор. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	22,5	1260,93	27,11	28371,00	610,00	17080,00	10028,00	41471,00	
						474,70	4,55	10681,00	102,00		3072,00		
6	6	411-102-0220 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км	т·км	2092,14	43,00		89962,00				97159,00	
											7197,00		
7	7	1133-0101-0110 РСНБ РК 2022	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,308	15981,73	7912,79	4922,00	2438,00		2779,00	8317,00	
						8068,94	3209,64	2485,00	989,00		616,00		
8	8	225-204-1003 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 4	шт.	7	4588,00		32116,00		32116,00		34685,00	Казахстан
											2569,00		
9	9	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция стоек, опорных плит	м2	3,5	1260,93	27,11	4413,00	95,00	2657,00	1560,00	6451,00	
						474,70	4,55	1661,00	16,00		478,00		
10	10	1133-0106-0102 РСНБ РК 2022	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,22299	8992,72	0,00	2005,00	0,00		1604,00	3898,00	
						8992,72	0,00	2005,00	0,00		289,00		
11	11	1133-0303-0401 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью	т	0,22299	19535,40	13140,36	4356,00	2930,00	341,00	1471,00	6293,00	
						4867,39	3378,92	1085,00	753,00		466,00		
12	12	252-207-0527 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	13486,00		13486,00		13486,00		14565,00	Казахстан
											1079,00		
13	13	252-207-0531 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	29369,00		88107,00		88107,00		95156,00	Казахстан
											7049,00		
14	14	252-207-0549 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-24, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	24109,00		48218,00		48218,00		52075,00	Казахстан
											3857,00		
15	15	252-207-3941 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	2586,00		15516,00		15516,00		16757,00	Казахстан
											1241,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	252-207-3942 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1386,00		4158,00		4158,00	333,00	4491,00	Казахстан
17	17	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1662,00		9972,00		9972,00	798,00	10770,00	Казахстан
18	18	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1108,00		3324,00		3324,00	266,00	3590,00	Казахстан
19	19	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1201,00		1201,00		1201,00	96,00	1297,00	Казахстан
20	20	252-207-2002 РСНБ РК 2022	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1015,00		3045,00		3045,00	244,00	3289,00	Казахстан
21	21	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	10252,00		41008,00		41008,00	3281,00	44289,00	Казахстан
22	22	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	7	8310,00		58170,00		58170,00	4654,00	62824,00	Казахстан
23	23	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	11,1	1385,00		15374,00		15374,00	1230,00	16604,00	Казахстан
24	24	252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	15064,00		15064,00		15064,00	1205,00	16269,00	Казахстан
25	25	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3048,00		3048,00		3048,00	244,00	3292,00	Казахстан
26	26	252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	16909,00		33818,00		33818,00	2705,00	36523,00	Казахстан
27	27	252-207-3923 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2309,00		2309,00		2309,00	185,00	2494,00	Казахстан
28	28	252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2309,00		2309,00		2309,00	185,00	2494,00	Казахстан
29	29	1133-0106-0101 РСНБ РК 2022	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,26405	11716,73 / 11716,73	0,00 / 0,00	3094,00 / 3094,00	0,00 / 0,00		2475,00 / 446,00	6015,00	
30	30	252-102-0225 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	18	2309,00		41562,00		41562,00	3325,00	44887,00	Казахстан
31	31	252-102-0205 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 10-Г	шт.	4	1587,00		6348,00		6348,00	508,00	6856,00	Казахстан
32	32	252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	22	52,00		1144,00		1144,00	92,00	1236,00	Казахстан
33	33	252-204-0805 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	19	422,00		8018,00		8018,00	641,00	8659,00	Казахстан
34	34	252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	9	444,00		3996,00		3996,00	320,00	4316,00	Казахстан
35	35	252-106-0111 РСНБ РК 2022	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е 212W	шт.	31	5457,00		169167,00		169167,00	13533,00	182700,00	Казахстан
36	36	252-201-0203 РСНБ РК 2022	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	15	1354,00		20310,00		20310,00	1625,00	21935,00	Казахстан
37	37	252-201-0661 РСНБ РК 2022	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	17	885,00		15045,00		15045,00	1204,00	16249,00	Казахстан
38	38	252-203-0101 РСНБ РК 2022	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	15	2173,00		32595,00		32595,00	2608,00	35203,00	Казахстан
39	39	252-201-0109 РСНБ РК 2022	Серьга типа СРС-7-16	шт.	16	751,00		12016,00		12016,00	961,00	12977,00	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	40	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А		16	933,00		14928,00		14928,00		16122,00	Казахстан
				шт.							1194,00		
41	41	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022	Разъединители. Установка с помощью механизмов		1	24201,80	6191,98	24202,00	6192,00	153,00	16617,00	44084,00	
				комплект		17856,68	2914,40	17857,00	2914,00		3265,00		
42	42	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель РЛНД-1-10/400 У1 (трехполюсный)		1	122243,00		122243,00				122243,00	Казахстан
				шт.						122243,00			
43	43	1308-0103-0601 РСНБ РК 2022	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования		1	11363,11	254,62	11363,00	254,00	2098,00	6568,00	19365,00	
				шт.		9010,44	111,25	9010,00	111,00		1434,00		
44	44	ТПрайс-лист	Привод ПРНЗ-10У1		1	10714,29		10714,00		10714,00		11571,00	
				шт							857,00		
45	45	243-603-0108 РСНБ РК 2022	Ошиновка (проводов ВЛ) ГОСТ 839-80		0,006	378167,00		2269,00		2269,00		2451,00	Казахстан
				км							182,00		
46	46	217-101-0102 РСНБ РК 2022	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 5.8 /Болт М12х40, Гайка М12, Шайба 12/ ГОСТ 1759.0-87		0,00688	367006,00		323,00		323,00		349,00	Казахстан
				т							26,00		
47	47	1133-0106-0102 РСНБ РК 2022	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную		0,001248	8992,72	0,00	11,00	0,00		9,00	22,00	
				т		8992,72	0,00	11,00	0,00		2,00		
48	48	1133-0303-0401 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью		0,001248	19535,40	13140,36	24,00	16,00	2,00	8,00	35,00	
				т		4867,39	3378,92	6,00	4,00		3,00		
49	49	252-206-0605 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа А2А 50-7 ГОСТ 1583-93		6	2122,00		12732,00		12732,00		13751,00	Казахстан
				шт.							1019,00		
50	50	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм		5	2021,92	212,83	10110,00	1064,00	1414,00	5771,00	17151,00	
				шт		1526,36	76,58	7632,00	383,00		1270,00		
51	51	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,00789	391464,00		3089,00		3089,00		3336,00	Казахстан
				т							247,00		
52	52	1308-0101-2501 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ·А. Монтаж оборудования		1	124985,64	57747,40	124986,00	57747,00	6418,00	62198,00	202159,00	
				подстанция		60820,47	25565,02	60820,00	25565,00		14975,00		
53	54	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		17,01	257,00	257,00	4372,00	4372,00		927,00	5723,00	
				м3 грунта		0,00	75,70	0,00	1288,00		424,00		
54	55	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		1,89	2831,63	0,00	5352,00	0,00		3853,00	9941,00	
				м3		2831,63	0,00	5352,00	0,00		736,00		
55	56	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м		17,01	37,69	37,69	641,00	641,00		151,00	855,00	
				м3		0,00	12,35	0,00	210,00		63,00		
56	57	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		1,89	1476,89	0,00	2791,00	0,00		2010,00	5185,00	
				м3		1476,89	0,00	2791,00	0,00		384,00		
57	58	1308-0208-0207 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 40х4 мм2. Монтаж по строительным основаниям		45	1111,32	35,75	50009,00	1609,00	30739,00	13160,00	68223,00	
				м		392,49	13,68	17662,00	616,00		5054,00		
58	59	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм		14	5317,79	212,83	74449,00	2980,00	50100,00	16158,00	97856,00	
				шт		1526,36	76,58	21369,00	1072,00		7249,00		
59	60	1101-0203-0503 РСНБ РК 2022	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1		4	746,69	607,12	2987,00	2428,00		1293,00	4622,00	
				яма		139,57	309,30	558,00	1237,00		342,00		
60	61	1133-0109-0116 РСНБ РК 2022	Опора металлическая двухконсольная. Установка		1,35788	158401,82	86062,26	215091,00	116862,00	3788,00	102848,00	343374,00	
				т		69549,58	25127,46	94440,00	34120,00		25435,00		
61	62	222-525-0302 РСНБ РК 2022	Опора стальная двухконсольная		1,35788	990060,00		1344383,00		1344383,00		1451934,00	Казахстан
				т							107551,00		
62	63	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные за 2 раза. Окраска краской БТ-177 серебристой		36,66276	326,91	7,86	11985,00	288,00	9292,00	1694,00	14773,00	
				м2		65,61	1,34	2405,00	49,00		1094,00		
63	64	1133-0207-0102 РСНБ РК 2022	Светильники с лампами люминесцентными. Установка		8	8588,43	4511,60	68707,00	36093,00	205,00	37719,00	114940,00	
				светильник		4051,20	1842,33	32410,00	14739,00		8514,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	65	247-103-0603 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 72, мощность 89 Вт, IP67	шт.	8	102699,00		821592,00		821592,00	65727,00	887319,00	Казахстан
65	66	1308-0201-0810 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	45	646,05 337,89	221,60 92,46	29072,00 15205,00	9972,00 4161,00	3895,00	13943,00 3441,00	46456,00	
66	67	243-105-0503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,0459	460164,00		21122,00		21122,00	1690,00	22812,00	Казахстан
67	68	1101-0101-0361 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	92,232	291,38 0,00	291,38 80,90	26875,00 0,00	26875,00 7462,00		5373,00 2580,00	34828,00	
68	69	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	10,248	3397,95 3397,95	0,00 0,00	34822,00 34822,00	0,00 0,00		25072,00 4792,00	64686,00	
69	70	1101-0104-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	92,232	53,26 0,00	53,26 17,45	4912,00 0,00	4912,00 1609,00		1158,00 486,00	6556,00	
70	71	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,248	1476,89 1476,89	0,00 0,00	15135,00 15135,00	0,00 0,00		10897,00 2083,00	28115,00	
71	72	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	92,232	263,96 144,00	119,96 59,71	24346,00 13281,00	11064,00 5507,00		13528,00 3030,00	40904,00	
72	73	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы из мягкого грунта. Устройство	м3 основания	9,15	1995,44 1781,08	214,36 79,61	18258,00 16297,00	1961,00 728,00		16855,00 2809,00	37922,00	
73	74	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	295	493,88 247,79	193,85 82,03	145695,00 73098,00	57186,00 24199,00	15411,00	70054,00 17260,00	233009,00	
74	75	243-113-1107 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х35 (ок)-1	км	0,0612	2066940,00		126497,00		126497,00	10120,00	136617,00	Казахстан
75	76	243-113-1102 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1	км	0,0255	563340,00		14365,00		14365,00	1149,00	15514,00	Казахстан
76	77	243-113-1101 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х2,5 (ок)-1	км	0,2142	438063,00		93833,00		93833,00	7507,00	101340,00	Казахстан
77	78	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	20	437,50 199,57	234,76 79,15	8750,00 3991,00	4695,00 1583,00	63,00	4014,00 1021,00	13785,00	
78	79	241-207-0702 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м	20	1356,00		27120,00		27120,00	2170,00	29290,00	Казахстан
79	80	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км кабеля	0,18	36708,36 15015,55	21692,81 7383,02	6608,00 2703,00	3905,00 1329,00		2459,00 725,00	9792,00	
80	81	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	180	40,00		7200,00		7200,00	576,00	7776,00	Казахстан
81	82	1308-0101-2501 РСНБ РК 2022	Дизельный генератор. Монтаж оборудования	подстанция	1	124985,64 60820,47	57747,40 25565,02	124986,00 60820,00	57747,00 25565,00	6418,00	62198,00 14975,00	202159,00	
82	83	ТПрайс-лист	Дизельный генератор 50 кВт/63 кВа	шт	1	4553571,43		4553571,00		4553571,00		4553571,00	
			ИТОГО по акту					9730762,00 582253,00	468561,00 183645,00	3914167,00 4675814,00	581172,00 450895,00	10762829,00	
			Временные здания и сооружения					1,5%		161442,44			
			Итого с временными									10 924 271,44	
			Зимнее удорожание					0,84%		91763,88			
			Итого с зимним удорожанием									11 016 035,32	
			Непредвиденные работы и затраты					2%		220320,71			
			Итого с непредвиденными затратами									11 236 356,02	
			Вычет К-0,899999									10 112 709,18	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС					12%		1213525,10			
			Итого с НДС									11 326 234,28	

Заказчик: Руководитель ГУ "Мангистауский районный отдел строительства" **Жанбуршиев Н.К.**

Подрядчик: ТОО «Ондасын Строй» **Боранбаев Б.О.**

Авторский надзор: ТОО "Актаугражданпроект" **Бегендік Б.О.**

Технический надзор: ТОО "АДС САПА" **Жангалиев Б.Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ «Мангистауский районный отдел строительства» Мангистауская обл., Мангистауский р-н., с.Шетпе, мкр.Ортальык, ул.Арон Отеуов, 36**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ондасын Строй» Мангистауская обл., Тупкараганский р-н., г.Форт-Шевченко, ул.Жалау Мынбайулы, 117**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство спортивного зала в селе Жынгылды Мангистауского района. Корректировка»**

(наименование, адрес)

Объект : **6-1 Наружный водопровод и канализация**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№30 от 09.08.2021г. д.с. № 30/04 от 05.10.2022г.**

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2022** (месяц, год) на **6-1-1 Наружный водопровод и канализация** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 11.04.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ВОДОПРОВОД В1										
1	1	1101-0101-0361 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	326,205115	291,38 0,00	291,38 80,90	95049,85 0,00	95049,85 26389,98		19001,74 9123,83	123175,42	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Доработка грунта 2 группы вручную	м3	23,426901	3397,95 3397,95	0,00 0,00	79603,08 79603,08	0,00 0,00		57314,19 10953,68	147870,95	
3	3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	309,597295	37,69 0,00	37,69 12,35	11668,86 0,00	11668,86 3823,54		2752,26 1155,07	15576,19	
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	23,426901	1476,89 1476,89	0,00 0,00	34598,88 34598,88	0,00 0,00		24910,98 4760,91	64270,77	
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	309,597295	263,96 144,00	119,96 59,71	81720,95 44582,27	37139,43 18486,30		45408,92 10170,42	137300,29	
6	6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	17,43073	8264,34 1781,08	214,36 79,61	144053,39 31045,40	3736,76 1387,73	109271,23	32108,45 14092,71	190254,55	
7	7	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	4837,36 4319,52	222,46 113,72	9675,00 8639,00	444,00 227,00	591,00	8778,00 1476,00	19929,00	
8	8	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	2566,22 2276,79	133,47 68,23	10265,00 9107,00	534,00 273,00	624,00	9286,00 1564,00	21115,00	
9	9	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	5072,06 1630,51	69,64 0,00	10144,00 3261,00	139,00 0,00	6744,00	3228,00 1070,00	14442,00	
10	10	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	2732,33 869,61	34,82 0,00	5465,00 1739,00	70,00 0,00	3656,00	1722,00 575,00	7762,00	
11	11	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	39658,00		158632,00		158632,00	12691,00	171323,00	Казахстан
12	12	242-103-0303 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	82856,00		165712,00		165712,00	13257,00	178969,00	Казахстан
13	13	1116-0901-0502 РСНБ РК 2022	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	6046,37 2634,39	153,67 44,61	6046,00 2634,00	154,00 45,00	3258,00	2625,00 694,00	9365,00	
14	14	244-301-0602 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды турбинный класса С, DN 50, Qn 15 м3/ч, Tmax 50°С	шт.	1	208915,00		208915,00		208915,00	16713,00	225628,00	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022	Манометры с трехходовым краном. Установка		1	3399,11	0,00	3399,00	0,00	2890,00	499,00	4210,00	
				комплект		509,61	0,00	510,00	0,00		312,00		
16	16	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	Клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		2	3427,50	110,04	6855,00	220,00	607,00	5951,00	13830,00	
				шт.		3013,79	22,31	6028,00	45,00		1024,00		
17	17	242-301-1203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, DN 25		1	1665,00		1665,00		1665,00		1798,00	Казахстан
				шт.							133,00		
18	18	1122-0501-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 100 мм. Укладка		0,1463	506642,18	117065,48	74122,00	17127,09	291,17	62016,21	147029,35	
				км трубопровода		387585,12	40592,92	56703,74	5939,07		10891,14		
19	19	1122-0501-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 40 мм. Укладка		0,028	479385,52	103540,84	13423,00	2899,00	35,00	11381,00	26788,00	
				км трубопровода		374593,44	35970,39	10489,00	1007,00		1984,00		
20	20	241-201-0406 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм		28	358,00		10024,00		10024,00		10826,00	Казахстан
				м							802,00		
21	21	241-201-0410 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм		40	824,00		32960,00		32960,00		35597,00	Казахстан
				м							2637,00		
22	22	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм		0,1063	2434,00		258,73		258,73		279,43	Казахстан
				м							20,70		
23	23	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,003	866344,43	161325,63	2599,00	484,00	95,00	2210,00	5194,00	
				км		673358,40	70682,22	2020,00	212,00		385,00		
24	24	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,008	755305,34	101082,84	6042,00	809,00	186,00	5336,00	12288,00	
				км		630961,76	42816,58	5048,00	343,00		910,00		
25	25	241-102-0179 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм		3	5505,00		16515,00		16515,00		17836,00	Казахстан
				м							1321,00		
26	26	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм		8	2067,00		16536,00		16536,00		17859,00	Казахстан
				м							1323,00		
27	27	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные. Установка		0,02374	1577408,48	702911,85	37448,00	16687,00	587,00	25972,00	68494,00	
				т фасонных частей		849768,50	255291,88	20174,00	6061,00		5074,00		
28	28	241-112-0126 РСНБ РК 2022	Отводы наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		1	586,00		586,00		586,00		633,00	Казахстан
				шт.							47,00		
29	29	241-112-0148 РСНБ РК 2022	Отводы наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		2	2166,00		4332,00		4332,00		4679,00	Казахстан
				шт.							347,00		
30	30	241-113-0119 РСНБ РК 2022	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		2	5225,00		10450,00		10450,00		11286,00	Казахстан
				шт.							836,00		
31	31	241-114-0121 РСНБ РК 2022	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		2	1065,00		2130,00		2130,00		2300,00	Казахстан
				шт.							170,00		
32	32	1122-0801-0201 РСНБ РК 2022	Установка полиэтиленовых переходы,отводов		19	2143,14	1277,71	40720,00	24277,00		24392,00	70321,00	
				шт		865,43	431,31	16443,00	8195,00		5209,00		
33	33	1122-0801-0202 РСНБ РК 2022	Установка полиэтиленовых тройников		3	3158,98	1881,75	9477,00	5645,00		5680,00	16370,00	
				шт		1277,23	635,32	3832,00	1906,00		1213,00		
34	34	241-208-0802 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		3	1005,00		3015,00		3015,00		3256,00	Казахстан
				шт.							241,00		
35	35	241-209-0906 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	1797,00		3594,00		3594,00		3882,00	Казахстан
				шт.							288,00		
36	36	241-210-0402 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, DN 110х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	1093,00		2186,00		2186,00		2361,00	Казахстан
				шт.							175,00		
37	37	241-208-0306 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	1326,00		2652,00		2652,00		2864,00	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	38	241-209-0903 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1173,00		1173,00		1173,00	212,00	1267,00	Казахстан
39	39	241-210-0401 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, DN 63/40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	969,00		969,00		969,00	94,00	1047,00	Казахстан
40	40	241-208-0304 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	508,00		1016,00		1016,00	78,00	1097,00	Казахстан
41	41	241-214-0105 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	826,00		4130,00		4130,00	81,00	4460,00	Казахстан
42	42	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1621,00		6484,00		6484,00	330,00	7003,00	Казахстан
43	43	261-301-1746 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100	комплект	3	7987,00		23961,00		23961,00	519,00	25878,00	Казахстан
44	44	241-210-0301 РСНБ РК 2022	Свободный фланец 50х63	шт.	5	830,00		4150,00		4150,00	1917,00	4482,00	Казахстан
45	45	241-210-0301 РСНБ РК 2022	Свободный фланец 110х110	шт.	4	830,00		3320,00		3320,00	332,00	3586,00	Казахстан
46	46	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,01148	813201,00		9336,00		9336,00	266,00	10083,00	Казахстан
47	47	261-107-0741 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,344	589,00		203,00		203,00	747,00	219,00	Казахстан
48	48	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,068	101078,43 98014,80	0,00 0,00	6873,00 6665,00	0,00 0,00	208,00	16,00 6598,00 1078,00	14549,00	
49	49	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,165	110217,40 98014,80	0,00 0,00	18186,00 16172,00	0,00 0,00	2013,00	16011,00 2736,00	36933,00	
50	50	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022	Укладка футляра диам 325 мм	км трубопровода	0,017	2343276,93 1256935,68	970991,18 388425,36	39835,69 21367,83	16506,41 6603,03	1960,86	27691,24 5401,90	72928,83	
51	52	241-102-0239 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	17	19400,00		329800,00		329800,00	26384,00	356184,00	Казахстан
52	54	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	17	2141,64 1919,66	11,36 3,87	36408,14 32634,14	192,87 65,66	3580,55	32372,69 5502,14	74282,97	
53	56	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 500 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	45469,73 16403,15	4919,32 113,72	90939,00 32806,00	9838,00 227,00	48295,00	32703,00 9891,00	133533,00	
54	57	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	4,84	6832,74 916,92	470,97 170,55	33070,00 4438,00	2279,00 825,00	26353,00	4948,00 3041,00	41059,00	
55	58	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	2,3	37555,53 17525,79	13688,82 6409,07	86378,00 40309,00	31484,00 14741,00	14584,00	54500,00 11270,00	152148,00	
56	59	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	38065,00		76130,00		76130,00	6090,00	82220,00	Казахстан
57	60	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	45803,00		45803,00		45803,00	3664,00	49467,00	Казахстан
58	61	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	52894,00		52894,00		52894,00	4232,00	57126,00	Казахстан
59	62	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	2464,00		2464,00		2464,00	197,00	2661,00	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	63	1146-0302-0401 РСНБ РК 2022	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1		2	544,70	222,54	1089,00	445,00		724,00	1958,00	
				отверстие		322,16	108,83	644,00	218,00		145,00		
61	64	1146-0303-0103 РСНБ РК 2022	Заделка отверстий		0,01	210068,85	1919,10	2101,00	19,00	785,00	1098,00	3455,00	
				м3		129695,28	978,03	1297,00	10,00		256,00		
62	65	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		13,64	1260,93	27,11	17199,00	370,00	10354,00	6079,00	25140,00	
				м2		474,70	4,55	6475,00	62,00		1862,00		
63	66	244-201-0306 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т		1	12795,00		12795,00		12795,00		13819,00	Казахстан
				комплект							1024,00		
64	67	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка С1 ГОСТ 25772-83		0,0129	1004968,00		12964,00		12964,00		14001,00	Казахстан
				т							1037,00		
65	68	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Стремянка. Окраска масляная, количество окрасок 2		0,3483	1422,16	1,59	495,00	0,00	50,00	356,00	919,00	
				м2 окрашиваемой поверхности		1276,99	0,86	445,00	0,00		68,00		
66	69	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		6,75	3416,36	235,48	23060,00	1590,00	18376,00	3450,00	28631,00	
				м2 покрытия		458,46	85,27	3095,00	576,00		2121,00		
67	70	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022	Колодцы из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		3,475	37555,53	13688,82	130505,00	47569,00	22035,00	82342,00	229875,00	
				м3 железобетонных и бетонных конструкций		17525,79	6409,07	60902,00	22272,00		17028,00		
68	71	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		3	31565,00		94695,00		94695,00		102271,00	Казахстан
				шт.							7576,00		
69	72	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6		6	18474,00		110844,00		110844,00		119712,00	Казахстан
				шт.							8868,00		
70	73	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2		3	45803,00		137409,00		137409,00		148402,00	Казахстан
				шт.							10993,00		
71	74	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		3	2464,00		7392,00		7392,00		7983,00	Казахстан
				шт.							591,00		
72	75	244-201-0306 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т		3	12795,00		38385,00		38385,00		41456,00	Казахстан
				комплект							3071,00		
73	76	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом		32,01	1794,47	17,80	57441,00	569,00	33599,00	21914,00	85703,00	
				м2 поверхности		727,02	9,10	23272,00	291,00		6348,00		
74	77	1146-0302-0401 РСНБ РК 2022	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1		6	544,70	222,54	3268,00	1335,00		2172,00	5875,00	
				отверстие		322,16	108,83	1933,00	653,00		435,00		
75	78	1116-1201-0102 РСНБ РК 2022	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм		6	8199,99	0,00	49200,00	0,00	20169,00	28450,00	83862,00	
				сальник		4838,47	0,00	29031,00	0,00		6212,00		
76	79	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка С1 ГОСТ 25772-83		0,0387	1004968,00		38892,00		38892,00		42003,00	Казахстан
				т							3111,00		
77	80	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Стремянка. Окраска масляная, количество окрасок 2		1,0449	1422,16	1,59	1486,00	2,00	150,00	1068,00	2758,00	
				м2 окрашиваемой поверхности		1276,99	0,86	1334,00	1,00		204,00		
78	81	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		18,9	6832,74	470,97	129139,00	8901,00	102908,00	19320,00	160336,00	
				м2 покрытия		916,92	170,55	17330,00	3223,00		11877,00		
79	82	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		18,9	1642,87	4,16	31050,00	79,00	25079,00	6401,00	40447,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 покрытия		311,80	1,79	5893,00	34,00		2996,00		
80	83	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Огрунтовка наружной поверхности трубопроводов ГФ-021		63,34	125,47	3,00	7947,00	191,00	3024,00	3285,00	12131,00	
				м2		74,72	0,45	4733,00	29,00		899,00		
81	84	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской масляно битумная		63,34	326,91	7,86	20706,00	498,00	16053,00	2926,00	25523,00	
				м2		65,61	1,34	4156,00	85,00		1891,00		
			Итого по разделу 1: ВОДОПРОВОД В1					31241 22,57	338952,28	2133783,54	704981,68	4135435,75	
								651389,34	124256,31	0,00	306331,50		
			Раздел 2: КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1										
82	85	1101-0101-0361 РСНБ РК 2022	Грунты I группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		20,736	291,38	291,38	6042,00	6043,00		1208,00	7830,00	
				м3 грунта		0,00	80,90	0,00	1678,00		580,00		
83	86	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022	Разработка грунта вручную		2,304	2603,63	0,00	5999,00	0,00		4319,00	11143,00	
				м3		2603,63	0,00	5999,00	0,00		825,00		
84	87	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		20,736	1476,89	0,00	30625,00	0,00		22050,00	56889,00	
				м3		1476,89	0,00	30625,00	0,00		4214,00		
85	88	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство песчаного основания под трубопроводы		1,6	8264,34	214,36	13223,00	343,00	10030,00	2947,00	17464,00	
				м3		1781,08	79,61	2850,00	127,00		1294,00		
86	89	1122-0501-0102 РСНБ РК 2022	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм		0,013	506642,18	117065,48	6586,00	1522,00	26,00	5511,00	13065,00	
				км		387585,12	40592,92	5039,00	528,00		968,00		
87	90	241-204-0103 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011		13	2274,00		29562,00		29562,00		31927,00	Казахстан
				м							2365,00		
88	91	1122-0501-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,003	506642,18	117065,48	1520,00	351,00	6,00	1272,00	3015,00	
				км трубопровода		387585,12	40592,92	1163,00	122,00		223,00		
89	92	241-204-0101 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011		3	1335,00		4005,00		4005,00		4325,00	Казахстан
				м							320,00		
90	93	1122-0301-0109 РСНБ РК 2022	Укладка футляра диам 377х5 мм		0,011	2815907,35	1154386,50	30975,00	12699,00	1405,00	21704,00	56893,00	
				км трубопровода		1533760,80	459230,16	16871,00	5052,00		4214,00		
91	94	241-102-0245 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х5,0 мм		11	25322,00		278542,00		278542,00		300825,00	Казахстан
				м							22283,00		
92	95	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		1,44	6832,74	470,97	9839,00	679,00	7841,00	1472,00	12216,00	
				м2 покрытия		916,92	170,55	1320,00	246,00		905,00		
93	96	1123-0601-0103 РСНБ РК 2022	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство.		0,5	65340,29	15730,92	32670,00	7866,00	10309,00	17943,00	54662,00	
				м3 конструкций колодца		28991,76	7257,63	14496,00	3629,00		4049,00		
94	97	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10		1	13735,00		13735,00		13735,00		14834,00	Казахстан
				шт.							1099,00		
95	98	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1		1	13053,00		13053,00		13053,00		14097,00	Казахстан
				шт.							1044,00		
96	99	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6		1	11174,00		11174,00		11174,00		12068,00	Казахстан
				шт.							894,00		
97	100	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		1	2464,00		2464,00		2464,00		2661,00	Казахстан
				шт.							197,00		
98	101	244-201-0302 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л		1	6048,00		6048,00		6048,00		6532,00	Казахстан
				комплект							484,00		
99	102	222-519-0101 РСНБ РК 2022	Лестница		0,0129	1139868,00		14704,00		14704,00		15880,00	Казахстан
				т							1176,00		
100	103	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		3,8	1260,93	27,11	4792,00	103,00	2885,00	1694,00	7005,00	
				м2		474,70	4,55	1804,00	17,00		519,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101	104	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Огрунтовка наружной поверхности трубопроводов ГФ-021		12,98	125,47	3,00	1629,00	39,00	620,00	673,00	2486,00	
				м2		74,72	0,45	970,00	6,00		184,00		
102	105	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской маслянно битумная		12,98	326,91	7,86	4243,00	102,00	3290,00	600,00	5230,00	
				м2		65,61	1,34	852,00	17,00		387,00		
103	106	1101-0101-0361 РСНБ РК 2022	Грунты I группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		124,505078	291,38	291,38	36278,00	36278,00		7252,00	47012,00	
				м3 грунта		0,00	80,90	0,00	10072,00		3482,00		
104	107	1101-0102-0383 РСНБ РК 2022	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		129,586918	540,64	540,64	70060,00	70060,00		14004,00	90790,00	
				м3 грунта		0,00	150,10	0,00	19451,00		6726,00		
105	108	1101-0205-0212 РСНБ РК 2022	Грунты 5-7 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		9,753854	21513,77	0,00	209842,00	0,00		151086,00	389802,00	
				м3 грунта		21513,77	0,00	209842,00	0,00		28874,00		
106	109	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км		1042,268975	55,00		57325,00				61911,00	
				т·км							4586,00		
107	110	1101-0102-0604 РСНБ РК 2022	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале		139,340772	112,86	112,54	15726,00	15681,00	45,00	3706,00	20987,00	
				м3 грунта		0,00	36,94	0,00	5147,00		1555,00		
108	111	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м		142,63884	37,69	37,69	5376,00	5376,00		1268,00	7176,00	
				м3		0,00	12,35	0,00	1762,00		532,00		
109	112	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы		15,84876	1344,70	0,00	21312,00	0,00		15344,00	39588,00	
				м3		1344,70	0,00	21312,00	0,00		2932,00		
110	113	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		149,43884	263,96	119,96	39446,00	17927,00		21918,00	66273,00	
				м3		144,00	59,71	21519,00	8923,00		4909,00		
111	114	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м / в боковой резерв/		107,9296	67,54	67,54	7290,00	7289,00		1719,00	9730,00	
				м3		0,00	22,13	0,00	2388,00		721,00		
112	115	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м / в боковой резерв/ до 50м		107,9296	213,84	213,84	23080,00	23079,00		5444,00	30806,00	
				м3		0,00	70,05	0,00	7560,00		2282,00		
113	116	1101-0105-0501 РСНБ РК 2022	Устройство обваловки бульдозерами с перемещение грунтов 1 группы до 20 м из отвала		6,8	122,00	122,00	830,00	830,00		196,00	1108,00	
				м3		0,00	39,96	0,00	272,00		82,00		
114	117	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение щебнем		31,98	371,23	44,86	11872,00	1435,00	6510,00	4282,00	17446,00	
				м2 площади уплотнения		122,81	19,63	3927,00	628,00		1292,00		
115	118	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б-100мм		31,98	6832,74	470,97	218511,00	15061,00	174126,00	32691,00	271298,00	
				м2		916,92	170,55	29323,00	5454,00		20096,00		
116	119	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022	Литая асфальтовая гидроизоляция толщиной 3 см. Устройство		31,98	1712,12	4,16	54754,00	133,00	44649,00	10831,00	70832,00	
				м2 покрытия		311,80	1,79	9971,00	57,00		5247,00		
117	120	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм, В25 (М300),F50, W6, сульфатостойкий. Устройство		5,92	62543,50	4369,85	370258,00	25869,00	259537,00	87366,00	494234,00	
				м3		14332,94	1884,31	84851,00	11155,00		36610,00		
118	121	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,021	408502,00		8579,00		8579,00		9265,00	Казахстан
				т							686,00		
119	122	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,3653	389901,00		142431,00		142431,00		153825,00	Казахстан
				т							11394,00		
120	123	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция днища цементная с добавкой азотнокислого кальция состава 1:3		21	1687,56	17,80	35439,00	374,00	19798,00	14376,00	53800,00	
				м2		727,02	9,10	15267,00	191,00		3985,00		
121	124	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		4,896	1260,93	27,11	6174,00	132,00	3717,00	2182,00	9024,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 поверхности		474,70	4,55	2324,00	22,00		668,00		
122	125	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм , В25 (М300), F50, W6, сульфатостойкий. Устройство		12,42	62543,50	4369,85	776790,00	54273,00	544502,00	183291,00	1036888,00	
				м3		14332,94	1884,31	178015,00	23403,00		76807,00		
123	126	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02508	408502,00		10245,00		10245,00		11065,00	Казахстан
				т							820,00		
124	127	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,75184	389901,00		293143,00		293143,00		316594,00	Казахстан
				т							23451,00		
125	128	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы хозовые		26	785,00		20410,00		20410,00		22043,00	Казахстан
				шт.							1633,00		
126	129	1108-0101-0304 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция боковая внутренней поверхности стен цементная с добавкой азотнокислого кальция состава 1:3		114,199808	2739,21	17,80	312817,00	2033,00	95002,00	201645,00	555618,00	
				м2		1889,52	9,10	215783,00	1039,00		41156,00		
127	130	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		122,112	1260,93	27,11	153975,00	3311,00	92698,00	54425,00	225072,00	
				м2 поверхности		474,70	4,55	57967,00	556,00		16672,00		
128	131	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В25 (М300),F50, W6, сульфатостойкий. Устройство		4,9	62543,50	4369,85	306463,00	21412,00	214819,00	72313,00	409078,00	
				м3		14332,94	1884,31	70231,00	9233,00		30302,00		
129	132	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01056	408502,00		4314,00		4314,00		4659,00	Казахстан
				т							345,00		
130	133	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,32228	389901,00		125657,00		125657,00		135710,00	Казахстан
				т							10053,00		
131	134	1108-0101-0304 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция боковая внутренней поверхности стен цементная с добавкой азотнокислого кальция состава 1:3		48,96	2739,21	17,80	134112,00	872,00	40729,00	86450,00	238207,00	
				м2		1889,52	9,10	92511,00	446,00		17645,00		
132	135	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В25 (М300),F50, W6, сульфатостойкий. Устройство		2,4	62543,50	4369,85	150104,00	10487,00	105218,00	35418,00	200364,00	
				м3		14332,94	1884,31	34399,00	4522,00		14842,00		
133	136	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0251	408502,00		10253,00		10253,00		11073,00	Казахстан
				т							820,00		
134	137	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,13812	389901,00		53853,00		53853,00		58161,00	Казахстан
				т							4308,00		
135	138	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция боковая внутренней поверхности стен цементная с добавкой азотнокислого кальция состава 1:3		24,23	1687,56	17,80	40890,00	431,00	22843,00	16588,00	62076,00	
				м2		727,02	9,10	17616,00	220,00		4598,00		
136	139	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм В25 (М300), F50, W6, сульфатостойкий. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м		3,84	94068,39	2560,11	361223,00	9831,00	235140,00	108299,00	507084,00	
				м3		30273,98	718,12	116252,00	2758,00		37562,00		
137	140	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,06938	408502,00		28342,00		28342,00		30609,00	Казахстан
				т							2267,00		
138	141	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,22286	389901,00		86893,00		86893,00		93844,00	Казахстан
				т							6951,00		
139	142	224-102-1005 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм		24,04	4709,00		113204,00		113204,00		122260,00	Казахстан
				м2							9056,00		
140	143	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В25 (М300), F50, W6, сульфатостойкий . Устройство		1,16	62543,50	4369,85	72550,00	5069,00	50855,00	17119,00	96843,00	
				м3		14332,94	1884,31	16626,00	2186,00		7174,00		
141	144	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00408	408502,00		1667,00		1667,00		1800,00	Казахстан
				т							133,00		
142	145	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,15264	389901,00		59514,00		59514,00		64275,00	Казахстан
				т							4761,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
143	146	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		9,9	1260,93	27,11	12483,00	268,00	7515,00	4412,00	18247,00	
				м2 поверхности		474,70	4,55	4700,00	45,00		1352,00		
144	147	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Установка закладных деталей весом до 4 кг		0,00316	1445537,58	2008,38	4568,00	6,00	3254,00	1193,00	6222,00	
				1т		413899,20	964,98	1308,00	3,00		461,00		
145	148	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Крышка. Монтаж		0,06842	97477,50	3190,45	6669,00	218,00	383,00	4226,00	11767,00	
				т конструкций		88689,12	822,03	6068,00	56,00		872,00		
146	149	222-525-0101 РСНБ РК 2022	М/к крышки		0,06842	973588,00		66613,00		66613,00		71942,00	Казахстан
				т							5329,00		
147	150	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-170 за 2 раза		1,84734	203,46	4,27	376,00	8,00	207,00	112,00	527,00	
				м2		87,33	0,87	161,00	2,00		39,00		
148	151	1134-0108-0403 РСНБ РК 2022	Заполнение каркасов минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм		1,1096	770,70	9,79	855,00	11,00		646,00	1621,00	
				м2		760,91	5,00	844,00	6,00		120,00		
149	152	261-107-0677 РСНБ РК 2022	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011		0,048	9417,00		452,00		452,00		488,00	Казахстан
				м3							36,00		
150	153	1116-0401-0205 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка		3,4	1808,51	115,34	6149,00	392,00	152,00	5627,00	12718,00	
				мтрубопровода		1648,34	40,44	5604,00	137,00		942,00		
151	154	241-102-0174 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм		3,4	3387,00		11516,00		11516,00		12437,00	Казахстан
				м							921,00		
152	155	1120-0701-0301 РСНБ РК 2022	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами		2	4295,73	59,55	8591,00	119,00	6970,00	1516,00	10916,00	
				зонт		751,29	22,31	1503,00	45,00		809,00		
153	156	261-301-1710 РСНБ РК 2022	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 200		2	13889,00		27778,00		27778,00		30000,00	Казахстан
				шт.							2222,00		
154	157	1122-0301-0107 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм /ГИЛЬЗА/. Укладка		0,0002	1871180,29	771361,57	374,00	154,00		279,00	705,00	
				км трубопровода		1099818,72	309580,95	220,00	62,00		52,00		
155	158	241-102-0234 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм		0,2008	19542,00		3924,00		3924,00		4238,00	Казахстан
				м							314,00		
156	159	1116-1201-0102 РСНБ РК 2022	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм		1	8199,99	0,00	8200,00	0,00	3362,00	4742,00	13977,00	
				сальник		4838,47	0,00	4838,00	0,00		1035,00		
157	160	1122-0501-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка		0,0015	506642,18	117065,48	760,00	176,00	3,00	636,00	1508,00	
				км трубопровода		387585,12	40592,92	581,00	61,00		112,00		
158	161	241-201-0818 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х10,8 мм		1,515	5584,00		8460,00		8460,00		9137,00	Казахстан
				м							677,00		
159	162	1122-0801-0202 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка		1	3158,98	1881,75	3159,00	1881,00		1893,00	5456,00	
				шт.		1277,23	635,32	1277,00	635,00		404,00		
160	163	241-209-0115 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм		1	18719,00		18719,00		18719,00		20217,00	Казахстан
				шт.							1498,00		
			Итого по разделу 2: КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1					5162078,00	360223,00	3437700,00	1255888,00	6931400,00	
								1306829,00	129919,00	0,00	513434,00		
			Раздел 3: КАНАЛИЗАЦИЯ К3										
161	164	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,003	866344,43	161325,63	2599,00	484,00	95,00	2210,00	5194,00	
				км трубопровода		673358,40	70682,22	2020,00	212,00		385,00		
162	165	241-102-0179 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм		3	5505,00		16515,00		16515,00		17836,00	Казахстан
				м							1321,00		
163	166	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Огрунтовка наружной поверхности трубопроводов ГФ-021		1,02	125,47	3,00	128,00	3,00	49,00	53,00	195,00	
				м2		74,72	0,45	76,00	0,00		14,00		
164	167	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской масляно битумная		1,02	326,91	7,86	333,00	8,00	259,00	47,00	410,00	
				м2		65,61	1,34	67,00	1,00		30,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
165	168	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		2,25	3416,36	235,48	7687,00	530,00	6125,00	1150,00	9544,00	
				м2 покрытия		458,46	85,27	1032,00	192,00		707,00		
166	169	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство.		0,5	55725,72	10605,61	27863,00	5303,00	12469,00	12453,00	43541,00	
				м3 конструкций колодца		20182,81	4975,60	10091,00	2488,00		3225,00		
167	170	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		1	31565,00		31565,00		31565,00		34090,00	Казахстан
				шт.							2525,00		
168	171	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		2	26066,00		52132,00		52132,00		56303,00	Казахстан
				шт.							4171,00		
169	172	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		1	29351,00		29351,00		29351,00		31699,00	Казахстан
				шт.							2348,00		
170	173	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		1	2464,00		2464,00		2464,00		2661,00	Казахстан
				шт.							197,00		
171	174	244-201-0306 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т		1	12795,00		12795,00		12795,00		13819,00	Казахстан
				комплект							1024,00		
172	175	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом		10,67	1794,47	17,80	19147,00	190,00	11200,00	7305,00	28568,00	
				м2 поверхности		727,02	9,10	7757,00	97,00		2116,00		
173	176	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		10,1265	1260,93	27,11	12769,00	274,00	7687,00	4513,00	18665,00	
				м2 поверхности		474,70	4,55	4807,00	46,00		1383,00		
174	177	1146-0302-0401 РСНБ РК 2022	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1		2	544,70	222,54	1089,00	445,00		724,00	1958,00	
				отверстие		322,16	108,83	644,00	218,00		145,00		
175	178	1116-1201-0102 РСНБ РК 2022	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм		2	8199,99	0,00	16400,00	0,00	6723,00	9483,00	27954,00	
				сальник		4838,47	0,00	9677,00	0,00		2071,00		
176	179	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка С1 ГОСТ 25772-83		0,0129	1004968,00		12964,00		12964,00		14001,00	Казахстан
				т							1037,00		
177	180	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Стремянка. Окраска масляная, количество окрасок 2		0,3483	1422,16	1,59	495,00	0,00	50,00	356,00	919,00	
				м2 окрашиваемой поверхности		1276,99	0,86	445,00	0,00		68,00		
			Итого по разделу 3: КАНАЛИЗАЦИЯ К3					246296,00	7237,00	202443,00	38294,00	307 357,00	
								36616,00	3254,00	0,00	22767,00		
			ИТОГО по акту					8532496,57	706412,28	5773926,54	1 999 163,68	11 374 192,75	
			Временные здания и сооружения					1,5%			170 612,89		
			Итого с временными									11 544 805,64	
			Зимнее удорожание					0,84%			96 976,37		
			Итого с зимним удорожанием									11 641 782,01	
			Непредвиденные работы и затраты					2%			232 835,64		
			Итого с непредвиденными затратами									11 874 617,65	
			Вычет К-0,899999									10 687 144,01	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС						1226		1 282 457,28		
			Итого с НДС									11 969 601,29	

Заказчик: Руководитель ГУ "Мангистауский районный отдел строительства" — **Жанбуршиев Н.К.**

Подрядчик: ТОО «Ондасын Строй» — **Борянбаев Б.О.**

Авторский надзор: ТОО "Актаугражданпроект" — **Бегендік Б.Ө.**

Технический надзор: ТОО "АДС САПА" — **Жангалиев Б.Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ «Мангистауский районный отдел строительства» Мангистауская обл., Мангистауский р-н., с.Шетпе, мкр.Ортальык, ул.Арон Отеуов, 36

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Ондасын Строй» Мангистауская обл., Тупкараганский р-н., г.Форт-Шевченко, ул.Жалау Мынбайулы, 117

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Строительство спортивного зала в селе Жынгылды Мангистауского района. Корректировка»

(наименование, адрес)

Объект : 6-2 Наружные сети пожаротушение

(наименование)

Договор подряда (контракт) №30 от 09.08.2021г. д.с. № 30/04 от 05.10.2022г.

Акт выполненных работ

за Октябрь 2022 (месяц, год) на 6-2-1 Пожаротушение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 11.04.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0361 РСНБ РК 2022	Грунты I группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	90,939565	291,38	291,38	26498,00	26498,00		5297,00	34339,00	
						0,00	80,90	0,00	7357,00		2544,00		
2	2	1101-0102-0383 РСНБ РК 2022	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	55,737153	540,64	540,64	30134,00	30134,00		6024,00	39051,00	
						0,00	150,10	0,00	8366,00		2893,00		
3	3	1101-0205-0212 РСНБ РК 2022	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,19527	21513,77	0,00	90256,00	0,00		64984,00	167659,00	
						21513,77	0,00	90256,00	0,00		12419,00		
		001-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	49,336369								
4	4	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	448,294517	55,00		24656,00				26628,00	
											1972,00		
5	5	1101-0102-0604 РСНБ РК 2022	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м3 грунта	59,932422	112,86	112,54	6764,00	6745,00	19,00	1594,00	9027,00	
						0,00	36,94	0,00	2214,00		669,00		
6	6	1101-0102-0501 РСНБ РК 2022	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1 до 5м	м3 грунта	59,932422	131,73	127,74	7895,00	7655,00	239,00	1388,00	10026,00	
						0,00	32,16	0,00	1927,00		743,00		
7	7	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	31,44825	37,69	37,69	1185,00	1185,00		280,00	1582,00	
						0,00	12,35	0,00	388,00		117,00		
8	8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы	м3	3,49425	1344,70	0,00	4699,00	0,00		3383,00	8729,00	
						1344,70	0,00	4699,00	0,00		647,00		
		001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	3,232181								
9	9	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м / в боковой резерв/	м3	37,112	67,54	67,54	2507,00	2506,00		591,00	3346,00	
						0,00	22,13	0,00	821,00		248,00		
10	10	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м / в боковой резерв/ до 50м	м3	37,112	213,84	213,84	7936,00	7936,00		1872,00	10593,00	
						0,00	70,05	0,00	2600,00		785,00		
11	11	1101-0105-0502 РСНБ РК 2022	Устройство обваловки бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м из отвала	м3	25,73	141,83	141,83	3649,00	3649,00		861,00	4871,00	
						0,00	46,46	0,00	1195,00		361,00		
12	12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	25,73	263,96	119,96	6792,00	3086,00		3774,00	11411,00	
						144,00	59,71	3705,00	1536,00		845,00		
		001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	2,77884								
13	13	1101-0201-0801 РСНБ РК 2022	Полив водой насыпей и обратных засыпок	м2 уплотненной площади основания	25,73	83,33	0,00	2144,00	0,00	51,00	1507,00	3943,00	
						81,33	0,00	2093,00	0,00		292,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение щебнем		48,6098	371,23	44,86	18045,00	2180,00	9895,00	6508,00	26517,00	
				м2 площади уплотнения		122,81	19,63	5970,00	954,00		1964,00		
15	15	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом 6-100мм		48,6098	6832,74	470,97	332138,00	22893,00	264673,00	49690,00	412374,00	
				м2		916,92	170,55	44571,00	8290,00		30546,00		
16	16	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022	Литая асфальтовая гидроизоляция толщиной 3 см. Устройство		48,6098	1712,12	4,16	83226,00	202,00	67867,00	16463,00	107664,00	
				м2 покрытия		311,80	1,79	15157,00	87,00		7975,00		
17	17	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В25, W8, сульфатостойкий. Устройство		8,84	62943,41	4369,85	556420,00	38629,00	391087,00	130458,00	741828,00	
				м3		14332,94	1884,31	126703,00	16657,00		54950,00		
18	18	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,04828	408502,00		19722,00		19722,00		21300,00	Казахстан
				т							1578,00		
19	19	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,27552	389901,00		107426,00		107426,00		116020,00	Казахстан
				т							8594,00		
20	20	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция днища цементная с добавкой азотнокислого кальция состава 1:3		31,205	1687,56	17,80	52660,00	555,00	29418,00	21363,00	79945,00	
				м2		727,02	9,10	22687,00	284,00		5922,00		
21	21	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм, В25, W8, сульфатостойкий. Устройство		30	62943,41	4369,85	1888302,00	131095,00	1327219,00	442731,00	2517516,00	
				м3		14332,94	1884,31	429988,00	56529,00		186483,00		
22	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		1,69776	389901,00		661958,00		661958,00		714915,00	Казахстан
				т							52957,00		
23	23	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,02272	391464,00		8894,00		8894,00		9606,00	Казахстан
				т							712,00		
24	24	1108-0101-0304 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция боковая цементная внутренних стен с добавкой азотнокислого кальция состава 1:3		116,92	2739,21	17,80	320268,00	2081,00	97265,00	206448,00	568853,00	
				м2		1889,52	9,10	220923,00	1064,00		42137,00		
25	25	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		138,096	1260,93	27,11	174129,00	3743,00	104831,00	61549,00	254532,00	
				м2 поверхности		474,70	4,55	65554,00	628,00		18854,00		
26	26	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм В25 (М300), F50, W6, сульфатостойкий. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м		4,74	94068,39	2560,11	445884,00	12135,00	290251,00	133681,00	625930,00	
				м3		30273,98	718,12	143499,00	3404,00		46365,00		
27	27	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,25688	389901,00		100158,00		100158,00		108171,00	Казахстан
				т							8013,00		
28	28	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,51144	391464,00		200210,00		200210,00		216227,00	Казахстан
				т							16017,00		
29	29	224-102-1005 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм		37,74	4709,00		177718,00		177718,00		191935,00	Казахстан
				м2							14217,00		
30	30	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022	Швеллер. Монтаж		0,3238	68675,10	10667,22	22237,00	3454,00	6450,00	9270,00	34028,00	
				т конструкций		38089,06	3403,67	12333,00	1102,00		2521,00		
31	31	214-203-0402 РСНБ РК 2022	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм		0,3238	518303,00		167827,00		167827,00		181253,00	Казахстан
				т							13426,00		
32	32	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм, В25, W8, сульфатостойкий		1,4	62943,41	4369,85	88121,00	6118,00	61937,00	20661,00	117485,00	
				м3		14332,94	1884,31	20066,00	2638,00		8703,00		
33	33	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,17264	389901,00		67313,00		67313,00		72698,00	Казахстан
				т							5385,00		
34	34	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		9,9	1233,82	0,00	12215,00	0,00	7515,00	4371,00	17913,00	
				м2 поверхности		474,70	0,00	4700,00	0,00		1327,00		
35	35	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Установка закладных деталей весом до 4 кг		0,00316	1445537,58	2008,38	4568,00	6,00	3254,00	1193,00	6222,00	
				1т		413899,20	964,98	1308,00	3,00		461,00		
36	36	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022	Монтаж конструкции крышки		0,06682	165585,74	7058,32	11064,00	471,00	152,00	7354,00	19891,00	
				т		156252,72	3252,36	10441,00	217,00		1473,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	37	222-525-0101 РСНБ РК 2022	М/к крышки	т	0,06682	973588,00		65055,00		65055,00	5204,00	70259,00	Казахстан
38	38	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-170 за 2 раза	м2	1,80414	203,46 87,33	4,27 0,87	367,00 158,00	8,00 2,00	202,00	110,00 38,00	515,00	
39	39	1134-0108-0403 РСНБ РК 2022	Заполнение каркасов минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	м2	1,1096	770,70 760,91	9,79 5,00	855,00 844,00	11,00 6,00		646,00 120,00	1621,00	
40	40	261-107-0677 РСНБ РК 2022	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,048	9417,00		452,00		452,00	36,00	488,00	Казахстан
41	41	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00316	1445537,58 413899,20	2008,38 964,98	4568,00 1308,00	6,00 3,00	3254,00	1193,00 461,00	6222,00	
42	42	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022	Монтаж конструкции крышки	т	0,0412	165585,74 156252,72	7058,32 3252,36	6822,00 6438,00	291,00 134,00	94,00	4534,00 909,00	12265,00	
43	43	222-525-0101 РСНБ РК 2022	М/к крышки	т	0,0412	973588,00		40112,00		40112,00	3209,00	43321,00	Казахстан
44	44	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-170 за 2 раза	м2	1,1124	203,46 87,33	4,27 0,87	226,00 97,00	5,00 1,00	124,00	68,00 24,00	318,00	
45	45	1116-0401-0205 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1808,51 1648,34	115,34 40,44	5426,00 4945,00	346,00 121,00	134,00	4965,00 831,00	11222,00	
46	46	241-102-0174 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	3	3387,00		10161,00		10161,00	813,00	10974,00	Казахстан
47	47	1120-0701-0301 РСНБ РК 2022	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	2	4295,73 751,29	59,55 22,31	8591,00 1503,00	119,00 45,00	6970,00	1516,00 809,00	10916,00	
48	48	1116-0401-0205 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	4,5	7233,00 1648,34	115,34 40,44	32549,00 7418,00	519,00 182,00	24612,00	7448,00 3200,00	43197,00	
49	49	241-102-0174 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	4,5	3387,00		15242,00		15242,00	1219,00	16461,00	Казахстан
50	50	241-112-0146 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х3,5 мм	шт.	1	1803,00		1803,00		1803,00	144,00	1947,00	Казахстан
51	51	222-526-0103 РСНБ РК 2022	Кольцо стальное из листовой стали б-6мм d108/d300 -4шт	т	0,0112	970280,00		10867,00		10867,00	869,00	11736,00	Казахстан
52	52	1116-0401-0208 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	1,8	19626,93 3645,46	188,07 52,64	35328,00 6562,00	339,00 95,00	28428,00	6523,00 3348,00	45199,00	
53	53	241-108-0229 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 219х6,0 мм	м	1,8	16785,00		30213,00		30213,00	2417,00	32630,00	Казахстан
54	54	222-526-0103 РСНБ РК 2022	Кольцо стальное из листовой стали б-6мм d219/d400 -4шт	т	0,0164	970280,00		15913,00		15913,00	1273,00	17186,00	Казахстан
55	55	1122-0601-1006 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0018	4007158,46 154019,84	803430,23 335005,85	7213,00 277,00	1446,00 603,00	5489,00	871,00 647,00	8731,00	
56	56	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022	Разработка грунта I группы вручную в траншеях глубиной до 2 м для камня бортового И фундамента Ф-1 под лестницу 4 шт	м3	0,21	2169,69 2169,69	0,00 0,00	456,00 456,00	0,00 0,00		328,00 63,00	847,00	
57	57	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы	м3	0,11	1344,70 1344,70	0,00 0,00	148,00 148,00	0,00 0,00		106,00 20,00	274,00	
58	58	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б-50мм	м2	0,84	3416,36 458,46	235,48 85,27	2870,00 385,00	198,00 72,00	2287,00	429,00 264,00	3563,00	
59	59	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Устройство бетонных фундаментов кл. В12,5	м3	0,1	49439,95 9325,68	1611,71 455,28	4944,00 933,00	162,00 46,00	3850,00	890,00 467,00	6301,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	60	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00216	408502,00		882,00		882,00	71,00	953,00	Казахстан
61	61	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00448	389901,00		1747,00		1747,00	140,00	1887,00	Казахстан
62	62	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01412	1445537,58 413899,20	2008,38 964,98	20411,00 5844,00	29,00 14,00	14538,00	5331,00 2059,00	27801,00	
63	63	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,35473	123511,34 76389,46	33863,16 14191,91	43813,00 27098,00	12012,00 5034,00	4703,00	22171,00 5279,00	71263,00	
64	64	222-503-0101 РСНБ РК 2022	Косоуры	т	0,08744	981243,00		85800,00		85800,00	6864,00	92664,00	Казахстан
65	65	222-506-0701 РСНБ РК 2022	Переходные мостики, площадки прямоугольные для негабаритных емкостей	т	0,03629	740490,00		26872,00		26872,00	2150,00	29022,00	Казахстан
66	66	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,23097	1004968,00		232117,00		232117,00	18569,00	250686,00	Казахстан
67	67	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	10,13742	203,46 87,33	4,27 0,87	2063,00 885,00	43,00 9,00	1134,00	617,00 214,00	2894,00	
68	68	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом 6-50мм	м2	17,55	3416,36 458,46	235,48 85,27	59957,00 8046,00	4132,00 1496,00	47778,00	8970,00 5514,00	74441,00	
69	69	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	39	3643,90 1304,48	45,46 20,73	142112,00 50875,00	1772,00 808,00	89464,00	55818,00 15834,00	213764,00	
70	70	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	1,755	23675,22		41550,00		41550,00	3324,00	44874,00	Казахстан
71	71	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	4239,26 3463,82	276,68 133,21	4239,00 3464,00	276,00 133,00	499,00	3561,00 624,00	8424,00	
72	72	244-404-0105 РСНБ РК 2022	Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	51119,00		51119,00		51119,00	4090,00	55209,00	Казахстан
73	73	241-515-0201 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	151884,00		151884,00		151884,00	12151,00	164035,00	Казахстан
74	74	251-101-0139 РСНБ РК 2022	Указатель	шт.	1	2809,00		2809,00		2809,00	225,00	3034,00	Казахстан
75	75	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	4837,36 4319,52	222,46 113,72	9675,00 8639,00	444,00 227,00	591,00	8778,00 1476,00	19929,00	
76	76	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	5072,06 1630,51	69,64 0,00	10144,00 3261,00	139,00 0,00	6744,00	3228,00 1070,00	14442,00	
77	77	242-103-0302 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	60535,00		121070,00		121070,00	9686,00	130756,00	Казахстан
78	78	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	Клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	3427,50 3013,79	110,04 22,31	3428,00 3014,00	110,00 22,00	304,00	2975,00 512,00	6915,00	
79	79	261-301-0422 РСНБ РК 2022	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	887,00		887,00		887,00	71,00	958,00	Казахстан
80	80	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022	Укладка труб диам 89 мм	км	0,014	862560,73 673358,40	161325,63 70682,22	12076,00 9427,00	2259,00 990,00	390,00	10312,00 1791,00	24179,00	
81	81	241-102-0162 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	14	3836,00		53704,00		53704,00	4296,00	58000,00	Казахстан
82	82	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0109	2027113,48 849768,50	702911,85 255291,88	22096,00 9262,00	7662,00 2783,00	5171,00	11925,00 2722,00	36743,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83	83	241-112-0142 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х6,0 мм	шт.	3	1720,00		5160,00		5160,00	413,00	5573,00	Казахстан
84	84	241-113-0115 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х6,0 мм	шт.	2	3784,00		7568,00		7568,00	605,00	8173,00	Казахстан
85	85	241-115-0108 РСНБ РК 2022	Соединитель опорны головки DN 80	шт.	2	1549,00		3098,00		3098,00	248,00	3346,00	Казахстан
86	86	1312-1101-0109 РСНБ РК 2022	Колонки управления задвижкой д 80. Монтаж оборудования	шт.	2	14884,67 9821,38	4699,86 2072,22	29769,00 19643,00	9399,00 4144,00	727,00	14510,00 3542,00	47821,00	
87	87	242-108-0305 РСНБ РК 2022	Колонка управления задвижками DN 80	шт.	2	57492,00		114984,00		114984,00	9199,00	124183,00	
88	88	1122-0601-1003 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,013	1928742,31 438867,52	367,47 136,47	25074,00 5705,00	5,00 2,00	19364,00	5650,00 2458,00	33182,00	
89	89	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Огрунтовка наружной поверхности трубопроводов ГФ-021	м2	0,28	125,47 74,72	3,00 0,45	35,00 21,00	1,00 0,00	13,00	15,00 4,00	54,00	
90	90	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,25	3416,36 458,46	235,48 85,27	7687,00 1032,00	530,00 192,00	6125,00	1150,00 707,00	9544,00	
91	91	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022	Колодцы из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций	2,135	37037,22 17525,79	13688,82 6409,07	79074,00 37418,00	29225,00 13683,00	12431,00	50590,00 10373,00	140037,00	
92	92	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	31565,00		31565,00		31565,00	2525,00	34090,00	Казахстан
93	93	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	26066,00		26066,00		26066,00	2085,00	28151,00	Казахстан
94	94	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	3	18474,00		55422,00		55422,00	4434,00	59856,00	Казахстан
95	95	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016	шт.	1	29351,00		29351,00		29351,00	2348,00	31699,00	Казахстан
96	96	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	2464,00		2464,00		2464,00	197,00	2661,00	Казахстан
97	97	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Стремянка	т	0,00031	973588,00		302,00		302,00	24,00	326,00	Казахстан
98	98	244-201-0306 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	1	12795,00		12795,00		12795,00	1024,00	13819,00	Казахстан
99	99	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	18,84	1794,47 727,02	17,80 9,10	33808,00 13697,00	335,00 171,00	19775,00	12898,00 3736,00	50442,00	
100	100	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,1265	1260,93 474,70	27,11 4,55	12769,00 4807,00	274,00 46,00	7687,00	4513,00 1383,00	18665,00	
101	101	1146-0302-0401 РСНБ РК 2022	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	отверстие	2	544,70 322,16	222,54 108,83	1089,00 644,00	445,00 218,00		724,00 145,00	1958,00	
102	102	1116-1201-0102 РСНБ РК 2022	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	8	8199,99 4838,47	0,00 0,00	65600,00 38708,00	0,00 0,00	26892,00	37934,00 8283,00	111817,00	
103	103	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка С1 ГОСТ 25772-83	т	0,0129	1004968,00		12964,00		12964,00	1037,00	14001,00	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104	104	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Стремянка. Окраска масляная, количество окрасок 2		0,3483	1454,39	1,59	507,00	0,00	61,00	356,00	932,00	
				м2 окрашиваемой поверхности		1276,99	0,86	445,00	0,00		69,00		
			ИТОГО по акту					7693405,00	385498,00	5775182,00	1494948,00	9 923 424,00	
								1508060,00	149543,00	0,00	735071,00		
			Временные здания и сооружения						1,5%		148 851,36		
			Итого с временными									10 072 275,36	
			Зимнее удорожание						0,84%		84 607,11		
			Итого с зимним удорожанием									10 156 882,47	
			Непредвиденные работы и затраты						2%		203 137,65		
			Итого с непредвиденными затратами									10 360 020,12	
			Вычет К-0,899999									9 324 007,75	
			НДС						12%		1 118 880,93		
			Итого с НДС									10 442 888,68	

Заказчик: Руководитель ГУ "Мангистауский районный отдел строительства" — **Жанбуршиев Н.К.**

Подрядчик: ТОО «Ондасын Строй» — **Бораноаев Б.О.**

Авторский надзор: ТОО "Актаугражданпроект" — **Бегендік Б.О.**

Технический надзор: ТОО "АДС САПА" — **Жангалиев Б.Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ «Мангистауский районный отдел строительства» Мангистауская обл., Мангистауский р-н., с.Шетпе, мкр.Ортальык, ул.Арон Отеуов, 36

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Ондасын Строй» Мангистауская обл., Тупкараганский р-н., г.Форт-Шевченко, ул.Жалау Мынбайулы, 117

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Строительство спортивного зала в селе Жынгылды Мангистауского района. Корректировка»

(наименование, адрес)

Объект : 7-1 Благоустройство

(наименование)

Договор подряда (контракт) №30 от 09.08.2021г. д.с. № 30/04 от 05.10.2022г.

Акт выполненных работ

за Октябрь 2022 (месяц, год) на 7-1-1 Вертикальная планировка работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.04.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0105-0502 РСНБ РК 2022	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2333	141,83	141,83	330889,00	330889,00		78039,00	441637,00	
						0,00	46,46	0,00	108391,00		32709,00		
2	2	1101-0105-0505 РСНБ РК 2022	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3	м3 грунта	2333	57,03	57,03	133051,00	133051,00		31379,00	177588,00	
						0,00	18,68	0,00	43580,00		13158,00		
3	3	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	127	259,83	247,02	32998,00	31371,00	61,00	7634,00	43883,00	
		001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций			12,33	71,15	1566,00	9036,00		3251,00		
				чел.-ч	0,98298								
4	4	412-102-0310 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1054,1	37,00		39002,00				42122,00	
5	5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	127	41,63	36,18	5287,00	4595,00	20,00	3120,00	7408,00	
		001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций			5,29	11,91	672,00	1513,00		1572,00		
				чел.-ч	0,42164						549,00		
6	6	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	2460	151,95	151,95	373797,00	373797,00		88880,00	499700,00	
						0,00	50,18	0,00	123443,00		37023,00		
7	7	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	2460	10,12	10,12	24895,00	24895,00		6593,00	33997,00	
						0,00	3,72	0,00	9151,00		2509,00		
8	8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2460	121,61	95,34	299161,00	234536,00	24600,00	77957,00	407278,00	
						16,27	27,75	40024,00	68265,00		30160,00		
		001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций										
				чел.-ч	30,012								
9	9	1101-0104-0701 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,34	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	9805	3,21	3,21	31474,00	31474,00		7550,00	42162,00	
						0,00	1,07	0,00	10491,00		3138,00		
			ИТОГО по акту					1270554,00	1164608,00	24681,00	299604,00	1 695 775,00	
								42263,00	273870,00	0,00	125617,00		
			Временные здания и сооружения						1,5%		25 436,63		
			Итого с временными									1 721 211,63	
			Зимнее удорожание						0,84%		14 458,18		
			Итого с зимним удорожанием									1 735 669,80	
			Непредвиденные работы и затраты						2%		34 713,40		
			Итого с непредвиденными затратами									1 770 383,20	
			Вычет К-0,899999									1 593 343,11	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС						12%		1 914 419,43		
			Итого с НДС									17 867 914,64	

Заказчик: Руководитель ГУ "Мангистауский районный отдел строительства" **Жанбуршиев Н.К.**

Подрядчик: ТОО «Ондасын Строй» **Боранбаев Б.О.**

Авторский надзор: ТОО "Актаугражданпроект" **Бегендік Б.О.**

Технический надзор: ТОО "АДС САПА" **Жангалиев Б.Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ «Мангистауский районный отдел строительства» Мангистауская обл., Мангистауский р-н., с.Шетпе, мкр.Орталык, ул.Арон Отеуов, 36**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ондасын Строй» Мангистауская обл., Тупкараганский р-н., г.Форт-Шевченко, ул.Жалау Мынбайулы, 117**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство спортивного зала в селе Жынгылды Мангистауского района. Корректировка»**

(наименование, адрес)

Объект : **7-1 Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№30 от 09.08.2021г. д.с. № 30/04 от 05.10.2022г.**

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2022 (месяц, год) на 7-1-3 Ограждение работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 08.04.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	23	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Стоимость м/к	т	0,99505	1018274,00		1013234,00		1013234,00	81059,00	1094293,00	Казахстан
2	25	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Стоимость м/к ограждении ОГ, ворот с калиткой	т	5,004738	1018274,00		5096195,00		5096195,00	407696,00	5503891,00	
3	37	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Стоимость м/к	т	1,53522	1018274,00		1563275,00		1563275,00	125062,00	1688337,00	Казахстан
4	39	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Стоимость м/к ограждении ОГ, ворот с калиткой	т	7,904246	1018274,00		8048688,00		8048688,00	643895,00	8692583,00	
			ИТОГО по акту					15721392,00	0,00	15721392,00	0,00	16 979 104,00	
								0,00	0,00	0,00	1257712,00		
			Временные здания и сооружения						1,5%		254 686,56		
			Итого с временными									17 233 790,56	
			Зимнее удорожание						0,84%		144 763,84		
			Итого с зимним удорожанием									17 378 554,40	
			Непредвиденные работы и затраты						2%		347 571,09		
			Итого с непредвиденными затратами									17 726 125,49	
			Вычет К-0,899999									15 953 495,21	
			НДС						12%		1 914 419,43		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									1 784 544,28	

Заказчик: Руководитель ГУ "Мангистауский районный отдел строительства" **Жанбуршиев Н.К.**

Подрядчик: ТОО «Ондасын Строй» **Боранбаев Б.О.**

Авторский надзор: ТОО "Актаугражданпроект" **Бегендік Б.Ө.**

Технический надзор: ТОО "АДС САПА" **Жангалиев Б.Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ «Мангистауский районный отдел строительства» Мангистауская обл., Мангистауский р-н., с.Шетпе, мкр.Ортальк, ул.Арон Отеуов, 36**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ондасын Строй» Мангистауская обл., Тупкараганский р-н., г.Форт-Шевченко, ул.Жалау Мынбайулы, 117**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство спортивного зала в селе Жынгылды Мангистауского района. Корректировка»**

(наименование, адрес)

Объект : **6-3 Наружное газоснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№30 от 09.08.2021г. д.с. № 30/04 от 05.10.2022г.**

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2022** (месяц, год) на **6-3-1 Наружное газоснабжение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.04.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	4837,36 4319,52	222,46 113,72	9675,00 8639,00	444,00 227,00	591,00	8778,00 1476,00	19929,00	
2	2	242-103-0303 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	82856,00		165712,00		165712,00	13257,00	178969,00	Казахстан
3	3	261-301-1746 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	комплект	4	7987,00		31948,00		31948,00	2556,00	34504,00	Казахстан
4	4	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,004	1297724,08 877859,84	391987,54 186248,55	5191,00 3511,00	1568,00 745,00	112,00	4214,00 752,00	10157,00	
5	5	241-101-0216 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,5 мм	м	4,016	5304,00		21301,00		21301,00	1704,00	23005,00	Казахстан
6	6	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раз	м2	1,6	250,95 149,43	6,01 0,89	402,00 239,00	9,00 1,00	153,00	166,00 45,00	613,00	
7	7	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	1,6	203,55 87,33	4,36 0,89	326,00 140,00	7,00 1,00	179,00	97,00 34,00	457,00	
8	8	1122-0301-0105 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка ФУТЛЯР	км трубопровода	0,002	1311969,38 897811,20	334784,14 138865,16	2624,00 1796,00	670,00 278,00	159,00	2053,00 374,00	5051,00	
9	9	241-101-0415 РСНБ РК 2022	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 150, толщина стенки 5,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2	10746,00		21492,00		21492,00	1719,00	23211,00	Казахстан
10	10	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2	2141,64 1919,66	11,36 3,87	4283,00 3839,00	23,00 8,00	421,00	3809,00 647,00	8739,00	
11	11	1122-0601-1006 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,002	4007158,46 154019,84	803430,23 335005,85	8014,00 308,00	1607,00 670,00	6099,00	968,00 719,00	9701,00	
12	12	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	фуПЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	1	40922,76 14762,84	4427,39 102,35	40923,00 14763,00	4427,00 102,00	21733,00	14717,00 4451,00	60091,00	
13	13	1101-0101-0361 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	285,696	291,38 0,00	291,38 80,90	83246,00 0,00	83246,00 23113,00		16642,00 7991,00	107879,00	
14	14	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	21,504	2169,69 2169,69	0,00 0,00	46657,00 46657,00	0,00 0,00		33593,00 6420,00	86670,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		16	1995,44	214,36	31927,00	3430,00		29473,00	66312,00	
				м3 основания		1781,08	79,61	28497,00	1274,00		4912,00		
16	16	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		276,48	37,69	37,69	10421,00	10421,00		2458,00	13910,00	
				м3 грунта		0,00	12,35	0,00	3415,00		1031,00		
17	17	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		30,72	1476,89	0,00	45370,00	0,00		32666,00	84279,00	
				м3 грунта		1476,89	0,00	45370,00	0,00		6243,00		
18	18	1122-0501-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,16	504031,94	116383,24	80645,00	18621,00	10,00	67823,00	160345,00	
				км трубопровода		387585,12	40592,92	62014,00	6495,00		11877,00		
19	19	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм		161,6	2639,00		426462,00		426462,00		460579,00	Казахстан
				м							34117,00		
20	20	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,16	1318586,33	1073890,90	210974,00	171823,00	1801,00	69095,00	302475,00	
				км трубопровода		233436,32	241117,71	37350,00	38579,00		22406,00		
21	21	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Установка стальных сварных отводов		0,0144	1577408,48	702911,85	22715,00	10122,00	356,00	15754,00	41546,00	
				т		849768,50	255291,88	12237,00	3676,00		3077,00		
22	22	241-112-0157 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 114х5,0 мм		2	2225,00		4450,00		4450,00		4806,00	Казахстан
				шт.							356,00		
23	23	241-113-0119 РСНБ РК 2022	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 6,3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		1	12017,50		12018,00		12018,00		12979,00	Казахстан
				шт.							961,00		
24	24	1122-0801-0201 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		4	2143,14	1277,71	8573,00	5111,00		5135,00	14805,00	
				шт.		865,43	431,31	3462,00	1725,00		1097,00		
25	25	241-208-0309 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм		4	2147,00		8588,00		8588,00		9275,00	Казахстан
				шт.							687,00		
26	26	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная и провод-спутник. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		0,1566	36708,36	21692,81	5749,00	3397,00		2140,00	8520,00	
				км кабеля		15015,55	7383,02	2351,00	1156,00		631,00		
27	27	249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м		156,6	17,00		2662,00		2662,00		2875,00	Казахстан
				м							213,00		
28	28	243-142-0109 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2		0,1566	233619,00		36585,00		36585,00		39512,00	Казахстан
				км							2927,00		
29	29	1124-0202-0105 РСНБ РК 2022	Газопроводы врезаемые диаметром до 150 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы		1	33835,99	5963,26	33836,00	5963,00	6213,00	21444,00	59702,00	
				врезка		21660,12	0,00	21660,00	0,00		4422,00		
30	30	1339-0201-0508 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		2	1945,90	39,25	3892,00	79,00	172,00	2221,00	6602,00	
				стык		1820,53	0,00	3641,00	0,00		489,00		
31	31	1125-0211-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)		1	22094,92	19898,32	22095,00	19899,00	13,00	8255,00	32778,00	
				стык		2183,50	6887,80	2184,00	6888,00		2428,00		
32	32	261-107-0511 РСНБ РК 2022	Пленка радиографическая РТ-5		5,5	419,00		2305,00		2305,00		2489,00	Казахстан
				дм2							184,00		
33	33	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022	Знаки опознавательные на металлических стойках. Установка		4	7852,42	1170,21	31410,00	4681,00	2368,00	28265,00	64449,00	
				шт.		6090,24	452,49	24361,00	1810,00		4774,00		
34	34	214-104-0101 РСНБ РК 2022	Диск Ду200		0,002	495878,00		992,00		992,00		1071,00	Казахстан
				т							79,00		
35	35	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022	Металлоконструкции опор. Установка		0,02216	124556,42	25938,03	2760,00	575,00	43,00	2185,00	5341,00	
				т		96665,40	11667,56	2142,00	259,00		396,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу		0,02216	268308,06	54393,77	5946,00	1206,00	154,00	3509,00	10211,00	
				т конструкций		206977,68	22541,56	4587,00	500,00		756,00		
37	37	214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм		0,02216	462525,00		10250,00		10250,00		11070,00	Казахстан
				т							820,00		
38	38	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		0,032	14714,05	1611,71	471,00	52,00	121,00	285,00	816,00	
				м3		9325,68	455,28	298,00	15,00		60,00		
39	39	212-101-2001 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,032	37227,00		1191,00		1191,00		1286,00	Казахстан
				м3							95,00		
40	40	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		1,2	1260,93	27,11	1513,00	32,00	911,00	535,00	2212,00	
				м2 поверхности		474,70	4,55	570,00	5,00		164,00		
41	41	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,65232	125,47	3,00	82,00	2,00	31,00	34,00	125,00	
				м2		74,72	0,45	49,00	0,00		9,00		
42	42	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза		0,65232	101,78	2,18	66,00	1,00	36,00	20,00	93,00	
				м2		43,67	0,45	28,00	0,00		7,00		
			ИТОГО по акту					1465742,00	347416,00	787632,00	376334,00	1 989 439,00	
								330693,00	90942,00	0,00	147363,00		
			Временные здания и сооружения						1,5%		29 841,59		
			Итого с временными									2 019 280,59	
			Зимнее удорожание						0,84%		16 961,96		
			Итого с зимним удорожанием									2 036 242,54	
			Непредвиденные работы и затраты						2%		40 724,85		
			Итого с непредвиденными затратами									2 076 967,39	
			Вычет К-0,899999									1 869 268,58	
			НДС						12%		224 312,23		
			Итого с НДС									2 093 580,81	

Заказчик: Руководитель ГУ "Мангистауский районный отдел строительства" — **Жанбуршиев Н.К.**

Подрядчик: ТОО «Ондасын Строй» — **Боранбаев Б.О.**

Авторский надзор: ТОО "Актаугражданпроект" — **Бегендік Б.О.**

Технический надзор: ТОО "АДС САПА" — **Жангалиев Б.Т.**