Форма по приложению 3-1

№ ОФ 25130

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARSO"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт школы-лицея №166 по адресу: г.Алматы, Алатауский район, ул.Горняцкая, 5" (Литер А,Б)**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание школы, Литер-А**

Договор подряда (контракт) **№ 68 от 27.08.2021 г.**

Акт выполненных работ №3

за **сентябрь 2021** (месяц, год) на **02-01-02 Архитектурные решения. (раздел АР)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Зашивка стен ГКЛ, АР-3										
1	1	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	40	2424,68 / 1296,36	16,76 / 7,38	96987 / 51854	670 / 295	44462	37548 / 10763	145298 / **145298**	
			Итого по разделу: 1. Зашивка стен ГКЛ, АР-3										
			Раздел: 2. План чердака, АР-6										
2	2	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Столбы бетонные. Устройство	м3	9,4	25278,01 / 7325,5	1254,8 / 357,7	237613 / 68860	11795 / 3362	156958	52000 / 23169	312782 / **312782**	
			Итого по разделу: 2. План чердака, АР-6										
			Раздел: 3. Кровля, АР-7										
3	3	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	986	1117,77 / 708,88	56,91 / 16,36	1102121 / 698956	56113 / 16131	347052	514862 / 129359	1746342	
4	4	С1234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	142,1812	16959		2411251		2411251	192900	2604151	Казахстан
5	5	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	986	814,96 / 462,8	35,22 / 18,99	803551 / 456321	34727 / 18724	312503	342032 / 91647	1237230	
6	6	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 30 мм	м2 стяжки	986	181,26 / 11,44	11,89 / 6,28	178722 / 11280	11723 / 6192	155719	12580 / 15304	206606	
7	7	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,93256	20054,38 / 18362,8	1660,22 / 801,46	38756 / 35487	3209 / 1549	61	26666 / 5234	70656	
8	8	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,93256	296003		572044		572044	45763	617807	
9	9	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1378	207,14 / 51,58	0,69 / 0,36	285439 / 71077	951 / 496	213411	51533 / 26958	363930	
10	10	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1378	3811,27 / 2607,75	110,85 / 37,06	5251930 / 3593480	152752 / 51069	1505699	2624075 / 630080	8506085	
11	11	С1224-101-0304	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм	м2	1460,68	3739		5461483		5461483	436919	5898402	Казахстан
12	12	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (снегозадержатели) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	36	3689,33 / 1453,14	15,47 / 4,82	132816 / 52313	557 / 174	79946	37790 / 13648	184254	
13	13	Е11-120101-2101 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле . Установка		9	4822,98	130,56	43407	1175	40366	1575	48581	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				1 воронка		207,29	35,74	1866	322		3599		
14	14	Е11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	271,6	1916,01	99,94	520388	27143	12784	352471	942688	
						1769	33,44	480460	9082		69829		
15	15	С1224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	75,6	2135		161406		161406		174318	Казахстан
											12912		
16	16	С1224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	196	1638		321048		321048		346732	Казахстан
											25684		
17	17	Е11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	184	126,62	26,24	23298	4829	1284	13504	39746	
						93,4	8,53	17186	1570		2944		
18	18	С1222-503-0201	Ограждение металлоконструкции	т	1,0471	584919		612469		612469		661466	Казахстан
											48997		
19	19	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	47,1195	175,98	3,91	8292	184	4812	2397	11544	
						69,94	0,71	3296	33		855		
			Итого по разделу: 3. Кровля, АР-7									**23660538**	
			Раздел: 4. Фасад, АР-9										
20	20	С1234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	119,7609	16959		2031025		2031025		2193507	Казахстан
											162482		
21	21	Е11-150106-0501 Изм. и доп. вып. 11	Стенки. Облицовка сплиттерной плиткой по сетке	м2 поверхности облицовки	112	11248,97	82,43	1259885	9232	389753	622441	2032912	
						7686,6	32,16	860899	3602		150586		
22	22	Е11-150212-0304 Изм. и доп. вып. 19	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	1297	1339,76	4,95	1737669	6420	506686	883973	2831373	
						944,15	2,45	1224563	3178		209731		
23	23	Е11-150108-1801 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из металлических /алюминиевых/ панелей. Устройство несущего каркаса	м2	220,4	3364,33	19,41	741498	4278	310045	308221	1133697	
						1938,18	4,13	427175	910		83978		
24	24	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из металлических /алюминиевых/ панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	220,4	892,25	3,04	196652	670	76655	86134	305409	
						541,41	1,38	119327	304		22623		
25	25	С1231-101-0101	Система навесных вентилируемых фасадов из металлических /алюминиевых/ панелей и профилей, окрашенных по шкале RAL, ГОСТ 22233-2001 стандартный цвет, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м	м2	220,4	15276		3366830		3366830		3636176	Казахстан
											269346		
26	26	Е11-150111-0103 Изм. и доп. вып. 18	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (элементы декора)	м	150,4	509,29	3,76	76597	565	19677	40750	126735	
						374,7	1,61	56355	242		9388		
27	27	С1234-103-0601	Декоративные элементы из пенополистерола	м3	4,512	85376		385217		385217		416034	
											30817		
			Итого по разделу: 4. Фасад, АР-9									**12675843**	
			Раздел: 5. Внутренняя отделка помещений, АР-10,11,12										
28	28	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	557,11	1498,87	8,42	835035	4691	235802	429362	1365549	
						1067,19	3,22	594542	1794		101152		
29	29	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	557,11	581,56	3,72	323993	2073	88280	169000	532432	
						419,38	1,94	233641	1081		39439		
30	30	Е11-150203-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	2119,6	1446,91	75,48	3066870	159988	560062	1789183	5244537	
						1107,2	65,18	2346821	138156		388484		
31	31	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2049,75	1650,62	13,55	3383358	27774	1344964	1455203	5225646	
						980,91	5,12	2010620	10495		387085		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	1749,15	521,13 372,6	3,72 1,94	911535 651733	6506 3393	253294	471691 110658	1493884	
33	33	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	69,85	4054,32 1967,6	41,68 22,36	283194 137437	2912 1562	142846	100079 30662	413935	
34	34	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	239,3	3205,05 2639,94	24,14 9,06	766968 631738	5777 2168	129454	456412 97870	1321250	
35	35	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	239,3	521,13 372,6	3,72 1,94	124706 89163	890 464	34653	64532 15139	204377	
36	36	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	540,4	1498,87 1067,19	8,42 3,22	809989 576709	4550 1740	228730	416484 98118	1324591	
37	37	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	540,4	581,56 419,38	3,72 1,94	314275 226633	2010 1048	85632	163931 38256	516462	
38	38	Е11-150203-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	1491,8	1446,91 1107,2	75,48 65,18	2158500 1651721	112602 97236	394178	1259249 273420	3691169	
39	39	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1419,6	1650,62 980,91	13,55 5,12	2343220 1392500	19235 7268	931485	1007833 268084	3619137	
40	40	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	1205,2	521,13 372,6	3,72 1,94	628066 449058	4483 2338	174525	325005 76246	1029317	
41	41	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	72,2	4054,32 1967,6	41,68 22,36	292722 142061	3009 1614	147652	103446 31693	427861	
42	42	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	179,9	3205,05 2639,94	24,14 9,06	576588 474925	4343 1630	97321	343120 73577	993285	
43	43	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	179,9	521,13 372,6	3,72 1,94	93751 67031	669 349	26051	48513 11381	153645	
			Итого по разделу: 5. Внутренняя отделка помещений, АР-10,11,12									**27557077**	
			Раздел: 6. Полы, АР-13,14										
44	44	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	29,75	841,29 462,8	35,22 18,99	25028 13768	1048 565	10212	10320 2828	38176	
45	45	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	29,75	3937,19 1758,51	93,76 45,82	117131 52316	2789 1363	62026	38649 12462	168242	
46	46	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	25,3	839,05 509,81	45,01 7,16	21228 12898	1139 181	7191	9417 2452	33097	
47	47	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	25,3	841,29 462,8	35,22 18,99	21285 11709	891 480	8685	8776 2405	32466	
48	48	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	25,3	3937,19 1758,51	93,76 45,82	99611 44490	2372 1159	52748	32868 10598	143077	
49	49	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	11,6	814,96 462,8	35,22 18,99	9454 5368	408 220	3677	4024 1078	14556	
50	50	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 30 мм	м2 стяжки	11,6	181,26 11,44	11,89 6,28	2103 133	138 73	1832	148 180	2431	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	51	Е11-061401-0104	Железнение поверхности		11,6	541,25	1,03	6278	12	276	4318	11444	
				м2 поверхности		516,44	0,54	5991	6		848		
52	52	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		30	3937,19	93,76	118116	2813	62548	38974	169657	
				м2 покрытия		1758,51	45,82	52755	1375		12567		
53	53	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		410,76	814,96	35,22	334753	14467	130186	142488	515420	
				м2 стяжки		462,8	18,99	190100	7800		38179		
54	54	Е11-110101-1102 К=1	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 25 мм		410,76	90,63	5,95	37227	2444	32434	2620	43035	
				м2 стяжки		5,72	3,14	2350	1290		3188		
55	55	Е11-110101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со сваривании полотнищ в стыках		410,76	2970,45	27,95	1220142	11481	1045343	121629	1449113	
				м2 покрытия		397,6	13,66	163318	5611		107342		
56	56	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		225,5	841,29	35,22	189711	7942	77407	78223	289369	
				м2 стяжки		462,8	18,99	104361	4282		21435		
57	57	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		225,5	3937,19	93,76	887836	21142	470149	292951	1275250	
				м2 покрытия		1758,51	45,82	396544	10332		94463		
58	58	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		150	566,03	2,07	84904	310	22326	44949	140241	
				м плинтусов		415,12	1,07	62268	160		10388		
59	59	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах		404	310,91	2,67	125608	1079	77980	33853	172218	
				м плинтусов		115,22	1,16	46549	469		12757		
60	60	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		148	814,96	35,22	120614	5213	46907	51340	185710	
				м2 стяжки		462,8	18,99	68494	2811		13756		
61	61	Е11-110101-1102 К=1	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 25 мм		148	90,63	5,95	13413	881	11686	944	15506	
				м2 стяжки		5,72	3,14	847	465		1149		
62	62	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		148	5916,64	162,88	875663	24106	641075	160096	1118620	
				м2 покрытия		1422,17	80,23	210481	11874		82861		
63	63	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		505,9	814,96	35,22	412288	17818	160340	175491	634801	
				м2 стяжки		462,8	18,99	234131	9607		47022		
64	64	Е11-110101-1102 К=1	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 25 мм		505,9	90,63	5,95	45850	3011	39946	3227	53003	
				м2 стяжки		5,72	3,14	2894	1589		3926		
65	65	Е11-110101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со сваривании полотнищ в стыках		505,9	3306,03	27,95	1672521	14140	1457235	149801	1968108	
				м2 покрытия		397,6	13,66	201146	6911		145786		
66	66	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой		23,7	839,05	45,01	19885	1067	6736	8822	31004	
				м2 изолируемой поверхности		509,81	7,16	12082	170		2297		
67	67	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		23,7	814,96	35,22	19315	835	7511	8221	29739	
				м2 стяжки		462,8	18,99	10968	450		2203		
68	68	Е11-110101-1102 К=1	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 25 мм		23,7	90,63	5,95	2148	141	1871	151	2483	
				м2 стяжки		5,72	3,14	136	74		184		
69	69	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		23,7	3937,19	93,76	93311	2222	49413	30789	134028	
				м2 покрытия		1758,51	45,82	41677	1086		9928		
70	70	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		30	3937,19	93,76	118116	2813	62548	38974	169657	
				м2 покрытия		1758,51	45,82	52755	1375		12567		
71	71	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство		193,4	1611,84	15,1	311730	2920	237060	52502	393371	
				м		370,99	6,05	71749	1170		29139		
72	72	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах		371,2	310,91	2,67	115410	992	71649	31104	158235	
				м плинтусов		115,22	1,16	42770	431		11721		
			Итого по разделу: 6. Полы, АР-13,14									9392059	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 7. Двери, АР-15,16,17										
73	73	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	27,3	2120,14	94,75	57880	2587	13917	30698	95664	
						1515,62	46,16	41376	1260		7086		
74	74	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	66,99	1811,52	132,48	121354	8875	25939	65521	201825	
						1291,83	66,6	86540	4462		14950		
75	75	С1223-201-0106	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П	м2	47,25	7136		337176		337176		364150	
											26974		
76	76	С1223-201-0116	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-15П	м2	15,75	11589		182527		182527		197129	
											14602		
77	77	С1223-201-0109	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-10, ДГ 24-10	м2	27,3	7831		213786		213786		230889	
											17103		
78	78	С1223-201-0107	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-19П, ДГ 24-19П	м2	3,99	7137		28477		28477		30755	
											2278		
79	79	С1223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	34	5262		178908		178908		193221	
											14313		
80	80	С1223-503-0101	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	187,7	312		58562		58562		63247	
											4685		
81	81	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	112	520		58240		58240		62899	
											4659		
82	82	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	10,08	3414,26	59,99	34416	604	4494	21316	60191	
						2908,47	28,62	29317	288		4459		
83	83	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,1	3740,89	56,77	7856	119	1171	4768	13634	
						3126,34	26,87	6565	56		1010		
84	84	С1223-207-0202	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	м2	10,08	60468		609517		609517		658278	
											48761		
85	85	С1223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м2	2,1	58149		122113		122113		131882	
											9769		
86	86	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,1	3740,89	56,77	7856	119	1171	4768	13634	
						3126,34	26,87	6565	56		1010		
87	87	С1223-207-0203	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	м2	2,1	45546		95647		95647		103299	
											7652		
			Итого по разделу: 7. Двери, АР-15,16,17									**2420697**	
			Раздел: 8. Окна, АР-18,19										
88	88	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	189,954	3020,57	214,69	573769	40781	230893	232798	871092	
						1590,36	111,79	302095	21235		64525		
89	89	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	1,89954	3518,43	215,19	6683	409	2992	2515	9934	
						1728,2	110,44	3283	210		736		
			Итого по разделу: 8. Окна, АР-18,19									**881026**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					54786610	888633	31400102	16551648	77 045 319	
								22497877	490517		5707060		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		924 544					
			Итого с временными									77 969 863	
			Зимние удорожания			1,35 %		1 052 593					
			Итого с зимними удорожаниями									79 022 456	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 580 449					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									80 602 905	
			Итого в текущих ценах 2022года, к=1,050051									84 637 186	
			НДС			12 %		10 156 462					
			Итого с НДС									94 793 649	
			Итого с учетом тендерной скидки,10%									85 314 284	
			в том числе НДС,12%									***9 140 816***	

Подрядчик:

Директор ТОО "ARSO" _____ Курманов А.Д.

Технадзор:
ТОО " Nur-Kurak
эксперт _____ Колдасова Н.С.

Заказчик:

Главный специалист КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы" _____ Ергобаев Е.Б.

Авторский надзор:
ТОО "Компания "СТРОЙТЕКС" _____ Бекбасов У.К.