Форма по приложению 3-1

№ ОФ 25200

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARSO"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт школы-лицея №166 по адресу: г.Алматы, Алатауский район, ул.Горняцкая, 5" (Литер А,Б)**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание школы, Литер-А**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 68 от 27.08.2021 г.**

Акт выполненных работ № 9

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **03-01-02 Архитектурные решения. Литер Б)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Отмостка, АР-2										
1	1	Е11-080101-0202	Основание щебеночное. Устройство	м3 основания	8,68	6972,9	1976	60525	17152	33250	13493	79939	
						1166,2	992,82	10123	8618		5921		
2	2	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	72,3333333	1352,61	3,44	97839	249	79873	12829	119521	
						244,94	1,4	17717	101		8853		
			Итого по разделу: 1. Отмостка, АР-2									**199460**	
			Раздел: 2. Кровля, АР-2										
3	3	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	229	833,95	27,5	190975	6298	123271	45126	254989	
						268,15	5,54	61406	1269		18888		
4	4	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	229	207,14	0,69	47435	158	35465	8564	60479	
						51,58	0,36	11812	82		4480		
5	5	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	229	713,41	116,96	163371	26783	66973	55838	236746	
						303,99	34,67	69614	7939		17537		
6	6	Е11-120101-1702 К=65	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	229	1089,12	112,8	249408	25832	206757	17857	288646	
						73,45	34,85	16820	7981		21381		
7	7	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,44884	20054,38	1660,22	9001	745	14	6193	16410	
						18362,8	801,46	8242	360		1216		
8	8	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,44884	296003		132858		132858		143487	
											10629		
9	9	Е11-120101-0104 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м2 кровли	229	381,08	23,95	87267	5485	4133	57276	156106	
						339,08	8,3	77649	1901		11563		
10	10	С1235-101-0201	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	м2	517,54	124		64175		64175		69309	
											5134		
11	11	С1235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б		263,35	259		68208		68208		73665	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2							5457		
			Итого по разделу: 2. Кровля, АР-2									**1299837**	
			Раздел: 3. Фасад, АР-3										
12	12	Е11-150212-0304 Изм. и доп. вып. 19	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм		185,24	1339,76	4,95	248177	917	72366	126251	404382	
				м2		944,15	2,45	174894	454		29954		
			Итого по разделу: 3. Фасад, АР-3									**404382**	
			Раздел: 4. Отделка помещений, АР-4										
13	13	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе		171,6	1498,87	8,42	257206	1445	72631	132251	420614	
				м2 отделываемой поверхности		1067,19	3,22	183130	553		31157		
14	14	Е11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая		171,6	382,76	3,37	65682	578	22478	30908	104317	
				м2 окрашиваемой поверхности		248,4	1,76	42625	302		7727		
15	15	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		480,24	1650,62	13,55	792694	6507	315114	340942	1224327	
				м2 отделываемой поверхности		980,91	5,12	471072	2459		90691		
16	16	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая		480,24	345,1	3,03	165731	1455	57379	77512	262702	
				м2 окрашиваемой поверхности		222,59	1,58	106897	759		19459		
			Итого по разделу: 4. Отделка помещений, АР-4									**2011960**	
			Раздел: 5. Проемы, АР-4										
17	17	Е11-100108-0101 Изм. и доп. вып. 19	Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Установка		32,0218121	5685,68	618,21	182066	19796	50063	86243	289774	
				м2 полотна		3504,06	236,57	112206	7575		21465		
18	18	С1223-401-0206	Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 металлические с калиткой 3000 мм х 3000 мм		3	368955		1106865		1106865		1195414	Казахстан
				шт.							88549		
			Итого по разделу: 5. Проемы, АР-4									**1485188**	
			ИТОГО:					**3989483**	**113400**	**2511873**	**1011283**	5 400 828	
								1364207	**40353**		**400061**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**64 810**					
			Итого с временными									**5 465 638**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**73 786**					
			Итого с зимними удорожаниями									**5 539 424**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**110 788**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**5 650 213**	
			Итого в текущих ценах 2022года, к=1,050051									**5 933 007**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**711 961**				**6 644 967**	
			Итого с НДС									**5 980 471**	
			Итого с учетом тендерной скидки,10%									***640 765***	
			в том числе НДС,12%										

Подрядчик:

Директор ТОО "ARSO"_____ Курманов А.Д.

Заказчик:

Гл. специалист КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"_____ Ергешбеков Е.Х.

Технадзор:
ТОО " Nur-Kurak
эксперт _____ Жолдасбеков А.С.

Авторский надзор:
ТОО "Компания "СТРОЙТЕКС" _____ Бекоасов Д.К.