Форма по приложению 3-1
№ ОФ 27210

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARSO"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт школы-лицея №166 по адресу: г.Алматы, Алатауский район, ул.Горняцкая, 5" (Литер А,Б)**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание школы, Литер-Б**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 68 от 27.08.2021 г.**

Акт выполненных работ № 15

за **апрель 2022** (месяц, год) на **03-01-03 Электротехническая часть. (литер Б)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Силовое оборудование										
1	1	Ц13-080304-0301 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной. Установка	шт.	1	7533,46 3712	3593,86 1666,81	7533 3712	3594 1667	228	3873 912	12318	
2	2	С1247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7069		7069		7069	566	7635	
3	3	С1247-215-0123	Шина (3L+N+PE)	шт.	1	5857		5857		5857	469	6326	
4	4	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка	шт	6	3128,84 1759	24,31 0	18773 10554	146 0	8073	7599 2110	28482	
5	5	С1247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	1965		1965		1965	157	2122	
6	6	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	5	4609		23045		23045	1844	24889	
			Итого по разделу: 1. Силовое оборудование									81771	
			Раздел: 2. Светильники и прочее										
7	7	Е11-210401-0104 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	18	1535,3 1474,82	54,5 26,03	27635 26547	981 469	108	19451 3767	50853	
	7.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,1836	450				82,62			
	7.2	261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0558	448				25			
8	8	С ТОО "КазСветГрупп"	Светильник светодиодный, с лампами, ДСП 1306	шт	12	16527,68		198332		198332	15867	214199	
9	9	С ТОО "КазСветГрупп"	Светильник светодиодный с датчиком движения, с лампами, ДСП 1304Д	шт	6	28833,04		172998		172998	13840	186838	
10	10	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели однополюсные и двухполюсные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка		6	240,58	0,23	1443	2	58	997	2638	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		230,68	0,11	1384	1		195		
	10.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,1224	450				55,08			
11	11	С1247-212-0207	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	6	300		1800		1800	144	1944	
			Итого по разделу: 2. Светильники и прочее									**456469**	
			Раздел: 3. Кабельно-проводниковая продукция										
12	12	Е11-210201-0105 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	262	167,48 145,88	1,32 0,07	43880 38221	346 18	5313	27532 5713	77125	
	12.1	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт	1,048	3991				4182,57			
	12.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,5502	836				459,97			Казахстан 100%
13	13	С1243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1.5 (ок)-0,66	км	0,206	233523		48106		48106	3848	51954	Казахстан
14	14	С1243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2.5 (ок)-0,66	км	0,06386	364508		23277		23277	1862	25139	Казахстан
15	15	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	238	382,52 366,99	2,42 0,14	91040 87344	576 33	3120	62911 12316	166267	
	15.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	230,86	10				2308,6			Казахстан 100%
	15.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,9696	836				810,6			Казахстан 100%
16	16	С1241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	240,38	45		10817		10817	865	11682	
17	17	С1247-202-1201	Коробка ответвительная, IP54	шт.	10	7358		73580		73580	5886	79466	
18	18	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	6	240,58 230,68	0,23 0,11	1443 1384	2 1	58	997 195	2635	
	18.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,1224	450				55,08			
19	19	С1247-214-0108	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	6	522		3132		3132	251	3383	
			Итого по разделу: 3. Кабельно-проводниковая продукция									**417651**	
			ИТОГО:					**761725**	**5647**	**586936**	**123360**	955 892	
								169146	**2189**		**70807**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**11 471**					
			Итого с временными									**967 363**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**13 059**					
			Итого с зимними удорожаниями									**980 422**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**19 608**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 000 031**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2022года, к=1,050051									**1 050 083**	
			НДС			**12 %**		**126 010**				**1 176 093**	
			Итого с НДС									1 058 484	
			Итого с учетом тендерной скидки,10%									***113 409***	
			в том числе НДС,12%										

Подрядчик:

Директор ТОО "ARSO" _____ Курманов А.

Технадзор:
ТОО " Nur-Kurak
эксперт _____ Жолдасбеков А.С.

Заказчик:

Гл. специалист КГУ "Управление комфортной городской среды Алматы" _____ Ибрашков Е.Р.

Авторский надзор:
ТОО "Компания "СТРОЙТЕКС" _____ Бекбасов У.Д.