Форма по приложению 3-1

№ ОФ 27220

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARSO"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт школы-лицея №166 по адресу: г.Алматы, Алатауский район, ул.Горняцкая, 5" (Литер А,Б)**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание школы, Литер-А,Б**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 68 от 27.08.2021 г.**

Акт выполненных работ № 16

за **апрель 2022** (месяц, год) на **07-01-01 Благоустройство территории (раздел ГП)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные массы, ГП-7и, 5.1										
1	1	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /в отвал/		302,17	36,98	36,98	11174	11175	0	3781	16151	
				м3 грунта		0	17,38	0	5252		1196		
2	2	Е11-010104-0210 К=5	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /в отвал до 100 м/		302,17	285,52	285,52	86276	86276	0	23318	118362	
				м3 грунта		0	107,18	0	32387		8768		
3	3	Е11-010102-0325 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		302,17	131,62	126,3	39772	38164	100	7343	50884	
				м3 грунта		4,99	28,76	1508	8690		3769		
4	4	С3412-101-0117 #К=22	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		302,17	1122		339035				366158	
				т·км							27123		
5	5	Е11-010102-0601	Работа на отвале 1 группы грунтов		302,17	19,82	16,35	5989	4941	21	2411	9072	
				м3		3,4	7,68	1027	2321		672		
6	6	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /в отвал/		149,08	29,86	29,86	4452	4451	0	1507	6436	
				м3 грунта		0	14,04	0	2093		477		
7	7	Е11-010104-0209 К=5	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /в отвал до 100 м/		149,08	251,53	251,53	37498	37498	0	10135	51444	
				м3 грунта		0	94,42	0	14076		3811		
8	8	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /из отвала/		149,08	29,86	29,86	4452	4451	0	1507	6436	
				м3 грунта		0	14,04	0	2093		477		
9	9	Е11-010104-0209 К=5	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /из отвала до 100 м/		149,08	251,53	251,53	37498	37498	0	10135	51444	
				м3 грунта		0	94,42	0	14076		3811		
			Итого по разделу: 1. Земляные массы, ГП-7и, 5.1									**676387**	
			Раздел: 2. Озеленение, ГП-9и										
10	10	Е11-470101-0103	Подготовка участка для озеленения, разбивка участка		1975,1	117,3	0	231679	0	0	166809	430367	
				м2		117,3	0	231679	0		31879		
11	11	Е11-470112-0104	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см		1975,1	537,92	17,92	1062446	35394	0	746090	1953219	
				м2		520	4,65	1027052	9184		144683		
12	12	Е11-470112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять до толщины 20 см		1975,1	71,26	0,15	140746	296	0	101124	261220	
				м2		71,11	0	140449	0		19350		
13	13	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную		1975,1	326,38	188,81	644633	372919	119494	179224	889766	
				м2		77,07	48,96	152221	96701		65909		
			Итого по разделу: 2. Озеленение, ГП-9и									**3534572**	
			Раздел: 3. МАФ, ГП-9и										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	У86-010605-0301 0	Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м	конструкция	2	363423 65064	2715 1119	726846 130128	5430 2238	591288	92462 65544	884852	
15	15	У86-010605-0601 0	Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	конструкция	2	164409 31781	1232 450	328818 63562	2464 900	262792	45608 29954	404380	
			Итого по разделу: 3. МАФ, ГП-9и									**1289232**	
			Раздел: 4. Покрытия, ГП-8и										
16	16	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,6377	146529,71 0	2310,14 1238,3	93442 0	1474 790	91969	569 7521	101532	
17	17	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	911	1627,99 30,08	214,79 31,68	1483099 27403	195673 28860	1260022	40510 121889	1645498	
18	18	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	232	1988,41 1024,66	35,75 16,28	461311 237721	8294 3777	215296	173879 50815	686005	
19	19	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	10,44	48258		503814		503814	40305	544119	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Покрытия, ГП-8и									**2977154**	
			Раздел: 5. про прмечанию ГП-8и										
20	20	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка кожуха	км трубопровода	0,0078	669254,92 528930	125679,86 55531,21	5220 4126	980 433	114	3282 680	9182	
21	21	Е11-220301-0110 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка кожуха	км трубопровода	0,03244	2444061,85 1296858	1057991,89 412449,69	79285 42070	34321 13380	2894	39924 9537	128746	
22	22	С1241-102-0168	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,0 мм	м	32,5296	1899		61774		61774	4942	66716	Казахстан
23	23	С1241-102-0250	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	32,5296	22169		721149		721149	57692	778841	Казахстан
			Итого по разделу: 5. про прмечанию ГП-8и									**983485**	
			ИТОГО:					**7110408**	**881699**	**3830727**	**1649618**	9 460 830	
								2058946	**237251**		**700804**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**113 530**					
			Итого с временными									**9 574 360**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**129 254**					
			Итого с зимними удорожаниями									**9 703 614**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**194 072**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**9 897 686**	
			Итого в текущих ценах 2022года, к=1,050051									**10 393 107**	
			НДС			**12 %**		**1 247 173**					
			Итого с НДС									**11 640 280**	
			Итого с учетом тендерной скидки,10%									10 476 252	
			в том числе НДС,12%									*1 122 456*	

Подрядчик:

Директор ТОО "ARSO" _____ Курманов А.Д.

Технадзор:
ТОО " Nur-Kurak _____
эксперт _____ Колдасбеков А.С.

Заказчик:

Гл. специалист КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы" _____ Ертебеков Е.Р.

Авторский надзор:
ТОО "Компания "СТРОЙТЕКС" _____ Бекбасов У.К.