Заказчик: **ГУ "Аппарат акима Пугачевского сельского округа"** Форма 4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: **ТОО "Adal Story Engineering"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Жол Энерго Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **Строительство воздушной линий (ЛЭП). Установка новых опор ВЛ и КТПН 250кВа. Монтаж новой воздушной линии в селе Пугачево Бурлинского района ЗКО**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Договор №31 от 10.04.2023г

Акт выполненных работ №1 за октябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в ценах на 01.08.2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Комплектные изделия										
		Общестроительные работы										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	4,9		219,43	219,43	1075	1076	--	172	1347
						--	48,70	--	239		100	
2	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	3,2		269,69	269,69	863	863	--	138	1081
						--	59,85	--	192		80	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	0,15		2370,94	--	356	--	--	256	661
						2370,94	--	356	--		49	
4	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км *СП - 8%*	т·км	32		212,00	--	6784	--		--	7327
						--	--	--	--		543	
5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	5,05		40,78	35,88	206	181	3	52	279
						4,43	9,97	22	50		21	
6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	4,5		37,39	37,39	168	169	--	33	218
						--	10,34	--	47		16	
7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	0,505		1126,76	--	569	--	--	410	1057

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1126,76	--	569	--		78	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	уплотненного грунта	4,5	236,80	116,20	1066	523	--	553	1748
		НР - 72%; СП - 8%			120,60	50,00	543	225		129	
9	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,5	7687,82	1501,45	3844	751	2522	801	5017
		НР - 93%; СП - 8%			1141,12	582,13	571	291		372	
10	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	3345,13	1727,84	6690	3456	2087	2222	9625
		НР - 118%; СП - 8%			573,57	368,03	1147	736		713	
11	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	3941,36	1694,26	7883	3389	3167	2418	11125
		НР - 118%; СП - 8%			663,50	360,88	1327	722		824	
12	221-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В12,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	1,124	78500,00	--	88234	--	88234	--	95293
		СП - 8%			--	--	--	--		7059	
13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	7,92	1185,65	28,84	9390	228	6012	2957	13335
		НР - 93%; СП - 8%			397,69	3,81	3150	30		988	
		Отмостка									
14	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	8,4	738,97	46,53	6207	391	4983	908	7685
		НР - 94%; СП - 8%			99,17	15,86	833	133		569	
		Монтажные работы									
15	1125-0130-0102 РСНБ РК 2022	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка/КТП/	т блок-боксов	3,5	43728,44	20734,35	153050	72571	13812	81740	253573
		НР - 91%; СП - 8%			19047,60	6616,45	66667	23158		18783	
17	515-102-0414 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	1243396,00	--	1243396	--		--	1243396
					--	--	--	--	1243396	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1529781	83598	120820	92660	1652767
							75185	25823	1243396	30324	
	Стоимость оборудования		тенге				1243396				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				1243396				
	Стоимость общестроительных работ		тенге				286385				
	Материалы		тенге				32587				
	Всего заработная плата		тенге					101008			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				88234				
	Транспортные расходы		тенге				6784				
		Накладные расходы	тенге				92660				
		Сметная прибыль	тенге				30324				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				409369				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					101008			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1652765				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	тенге					101008			
		РАЗДЕЛ 2.Строительство ВЛ-10 кВ									
		Кабельная продукция									
18	1133-0105-0101 РСНБ РК 2022	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км	км линии	1,057	347365,10	192415,76	367165	203383	--	166282	576123
		НР - 80%; СП - 8%			154949,34	41694,81	163781	44071		42676	
19	243-701-0504 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20	км	1,057	756623,00	--	799751	--	799751	--	863731
		СП - 8%			--	--	--	--		63980	
		Оборудование на напряжение выше 1000В									
20	1133-0208-0104 РСНБ РК 2022	Разъединители. Установка вручную	комплект	2	16692,36	1595,57	33385	3192	296	25046	63105
		НР - 80%; СП - 8%			14948,70	704,76	29897	1410		4674	
21	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	174008,00	--	348016	--		--	348016
					--	--	--	--	348016	--	
22	ТПРАЙС лист	ОПН 10кВ, 10кА	шт	6	4910,71	--	29464	--	29464	--	31821
		СП - 8%			--	--	--	--		2357	
23	1308-0103-0601 РСНБ РК 2022	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	2	9744,06	251,19	19488	502	4160	10807	32718
		НР - 72%; СП - 8%			7413,12	91,53	14826	183		2424	
24	245-405-2538 РСНБ РК 2022	Привод электрический редукторный с возвратной пружиной, напряжение питания 230 В, скорость привода 15 s/mm, P 15 BA	шт.	2	688016,00	--	1376032	--	1376032	--	1486115
		СП - 8%			--	--	--	--		110083	
		Железобетонные элементы									
25	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	10893,31	4958,67	10893	4959	863	5826	18057
		НР - 80%; СП - 8%			5071,12	2211,92	5071	2212		1338	
26	1133-0101-0110 РСНБ РК 2022	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 $м^3$. Установка	$м^3$	0,44	14492,17	7735,36	6377	3404	--	3325	10478
		НР - 80%; СП - 8%			6756,81	2688,68	2973	1183		776	
27	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	4	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
28	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	9	81306,00	--	731754	--	731754	--	790294
		СП - 8%			--	--	--	--		58540	
		Стальные конструкции									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	ТПРАЙС лист	Траверса одноцепнаяпромежуточная для ж/б стойки SH151.1R	шт	5	65142,86	--	325714	--	325714	--	351771
		СП - 8%			--	--	--	--		26057	
30	ТПРАЙС лист	Стяжка Г1	шт	4	3035,71	--	12143	--	12143	--	13114
		СП - 8%			--	--	--	--		971	
31	ТПРАЙС лист	Кронштейн КМ1	шт	2	3830,36	--	7661	--	7661	--	8274
		СП - 8%			--	--	--	--		613	
32	ТПРАЙС лист	Накладка 0Г52	шт	2	1196,43	--	2393	--	2393	--	2584
		СП - 8%			--	--	--	--		191	
33	ТПРАЙС лист	Кронштейн РА1	шт	2	11562,50	--	23125	--	23125	--	24975
		СП - 8%			--	--	--	--		1850	
34	ТПРАЙС лист	Кронштейн РА2	шт	2	3142,86	--	6286	--	6286	--	6789
		СП - 8%			--	--	--	--		503	
35	ТПРАЙС лист	Вал привода РА3	шт	6	5714,29	--	34286	--	34286	--	37029
		СП - 8%			--	--	--	--		2743	
36	ТПРАЙС лист	Кронштейн РА5а	шт	6	1267,86	--	7607	--	7607	--	8216
		СП - 8%			--	--	--	--		609	
37	ТПРАЙС лист	Траверса ТМ73	шт	2	14214,29	--	28429	--	28429	--	30703
		СП - 8%			--	--	--	--		2274	
38	ТПРАЙС лист	Траверса ТМs60а	шт	2	4437,50	--	8875	--	8875	--	9585
		СП - 8%			--	--	--	--		710	
39	ТПРАЙС лист	Кронштейн У1	шт	2	3035,71	--	6071	--	6071	--	6557
		СП - 8%			--	--	--	--		486	
40	ТПРАЙС лист	Хомут Х1	шт	4	1633,93	--	6536	--	6536	--	7059
		СП - 8%			--	--	--	--		523	
41	ТПРАЙС лист	Хомут Х7	шт	6	1321,43	--	7929	--	7929	--	8563
		СП - 8%			--	--	--	--		634	
42	ТПРАЙС лист	Хомут Х8	шт	2	1321,43	--	2643	--	2643	--	2854
		СП - 8%			--	--	--	--		211	
		Линейная арматура									
43	1308-0303-2517 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования. Установка	кг	3,706	2496,14	2,81	9251	10	2817	4625	14986
		НР - 72%; СП - 8%			1733,40	--	6424	--		1110	
44	ТПРАЙС лист	Вязка спиральная для защищенного провода СО70	шт	34	3750,00	--	127500	--	127500	--	137700
		СП - 8%			--	--	--	--		10200	
45	ТПРАЙС лист	Наконечник кабельный lug6-50/121vtin	шт	5	312,50	--	1563	--	1563	--	1688
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
46	ТПРАЙС лист	Наконечник кабельный lug6-50/141vtin	шт	12	334,82	--	4018	--	4018	--	4339
		СП - 8%			--	--	--	--		321	
47	ТПРАЙС лист	Искровой промежуток SDl20.3	шт	15	8125,00	--	121875	--	121875	--	131625
		СП - 8%			--	--	--	--		9750	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	ТПРАЙС лист	Изолятор штыревой SDI37	шт	17	2589,29	--	44018	--	44018	--	47539
		СП - 8%			--	--	--	--		3521	
49	ТПРАЙС лист	Изолятор натяжной композитный SDI90.150R	шт	12	6339,29	--	76071	--	76071	--	82157
		СП - 8%			--	--	--	--		6086	
50	ТПРАЙС лист	Зажим соединительный плашечный SL37.2	шт	15	832,14	--	12482	--	12482	--	13481
		СП - 8%			--	--	--	--		999	
51	ТПРАЙС лист	Зажим анкерный клиновый SO255	шт	12	2662,50	--	31950	--	31950	--	34506
		СП - 8%			--	--	--	--		2556	
52	ТПРАЙС лист	Кожух защитный для ответвительного зажима SP15	шт	5	4,46	--	22	--	22	--	24
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
53	ТПРАЙС лист	Зажим аппаратный A2A	шт	12	1071,43	--	12857	--	12857	--	13886
		СП - 8%			--	--	--	--		1029	
54	ТПРАЙС лист	Скоба СК-7-1А	шт	12	1401,79	--	16821	--	16821	--	18167
		СП - 8%			--	--	--	--		1346	
		Стальные изделия									
55	243-907-5101 РСНБ РК 2022	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х40типа М8х40	1000 шт.	0,005	44261,00	--	221	--	221	--	239
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
56	243-907-5108 РСНБ РК 2022	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М12х60типа М12х60	1000 шт.	0,022	123561,00	--	2718	--	2718	--	2935
		СП - 8%			--	--	--	--		217	
57	243-907-5302 РСНБ РК 2022	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М8типа М8	1000 шт.	0,005	80223,00	--	401	--	401	--	433
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
58	243-907-5304 РСНБ РК 2022	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М12типа М12	1000 шт.	0,022	173355,00	--	3814	--	3814	--	4119
		СП - 8%			--	--	--	--		305	
59	243-907-5304 РСНБ РК 2022	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М12типа М12/20	1000 шт.	0,002	173355,00	--	347	--	347	--	375
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
		Заземление КТПН									
60	1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	120	757,22	28,63	90866	3436	48682	28637	129063
		НР - 72%; СП - 8%			322,90	8,55	38748	1026		9560	
61	1308-0208-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	44,79	504,56	19,91	22599	892	8048	9994	35201
		НР - 72%; СП - 8%			304,96	4,95	13659	222		2608	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				4781417	219778	3938243	254542	5410994
							275379	50307	348016	375036	
		Стоимость оборудования	тенге				348016				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				348016				
		Стоимость монтажных работ	тенге				142204				
		Материалы	тенге				63707				
		Всего заработная плата	тенге					75088			
		Накладные расходы	тенге				54063				
		Сметная прибыль	тенге				15702				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				211969				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	тенге					75088			
		Стоимость общестроительных работ	тенге				4291197				
		Материалы	тенге				1160				
		Всего заработная плата	тенге					250598			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				3873377				
		Накладные расходы	тенге				200479				
		Сметная прибыль	тенге				359334				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				4851010				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								141
		Сметная заработная плата	тенге					250598			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				5410995				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								185
		Сметная заработная плата	тенге					325686			
		РАЗДЕЛ 3.Строительство ЛЭП-0,4 кВ									
		Кабельно-проводниковая продукция									
		Земляные работы									
62	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	23,94	271,87	271,87	6509	6509	--	1093	8210
		НР - 72%; СП - 8%			--	63,39	--	1518		608	
63	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	126	320,57	209,37	40392	26380	--	18478	63580
		НР - 72%; СП - 8%			111,20	92,48	14011	11652		4710	
64	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	22,68	54,61	54,61	1239	1238	--	251	1609
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,35	--	348		119	
65	249-101-0502 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	14	66,00	--	924	--	924	--	998
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
66	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	112	40,00	--	4480	--	4480	--	4838
		СП - 8%			--	--	--	--		358	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	21	183,89	16,54	3862	347	67	2489	6859
		НР - 72%; СП - 8%			164,18	0,45	3448	9		508	
68	241-207-1325 РСНБ РК 2022	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп80, УФ НГ DN/OD 100	м	21	5556,00	--	116676	--	116676	--	126010
		СП - 8%			--	--	--	--		9334	
69	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	119	454,74	195,82	54114	23302	6553	23249	83552
		НР - 72%; СП - 8%			203,86	67,49	24259	8031		6189	
70	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	21	427,98	185,35	8988	3893	1203	3771	13780
		НР - 72%; СП - 8%			185,33	64,08	3892	1346		1021	
71	1308-0201-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	45	391,51	153,82	17618	6922	2356	7693	27336
		НР - 72%; СП - 8%			185,33	52,10	8340	2345		2025	
72	243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,0005	1193871,00	--	597	--	597	--	645
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
73	243-113-0818 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (мк)-0,66	км	0,0802112	2678350,00	--	214834	--	214834	--	232021
		СП - 8%			--	--	--	--		17187	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				470233	68591	347690	57024	569438
							53950	25249	--	42181	
	Стоимость монтажных работ		тенге				124974				
	Материалы		тенге				10178				
	Всего заработная плата		тенге					77333			
		Накладные расходы	тенге				55680				
		Сметная прибыль	тенге				14453				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				195107				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	тенге					77333			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				345259				
	Всего заработная плата		тенге					1866			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				337511				
		Накладные расходы	тенге				1344				
		Сметная прибыль	тенге				27728				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				374331				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	тенге					1866			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				569438				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	тенге					79199			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								7633198
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				404514				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					371967			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					101379			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						4406754		
		- Перевозка грузов	тенге				6784				
		- Оборудование, инвентарь	тенге						1591412		
		- Накладные расходы	тенге							404226	
		- Сметная прибыль	тенге							447541	
		ИТОГО СМР ПО АКТУ:	Тенге				6041786				
		Временные здания и соотужения 1,3%	Тенге				78543				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				6120330				
		Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями к=1,29%	Тенге				78952				
		Итого с климатическими условиями	Тенге				6199282				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				123986				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге				6323268				
		Оборудования	Тенге				1591412				
		Итого с оборудованием	Тенге				7914680				
		Итого с понижающим коэфф.К=0,94415887133	Тенге				7472715				
		НДС 12%	Тенге				896726				
		Всего с НДС:	Тенге				8 369 440,70				

ЗАКАЗЧИК:

Аким ГУ "Аппарат акима Пугачевского сельского округа" **Изтелеуов М.Н.**

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО "Adal Story Engineering" **Наурыз А.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Жол Энерго Құрылыс" **Парманов Б.Б.**