Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области" Форма № КС-3

Подрядчик :Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер"

Наименование строительства и его адрес: " Строительство административного здания в г.Уральск ЗКО "

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за март месяц 2019 года.

Реквизиты подрядчика	Договор	
	номер	Дата
БИН:010240005871	№2018/2	от 04.12.2018г
ИИК:№ KZT-KZ776010181000167095		
БИК HSBKKZKX		
Банк;Филиал АО «Народный Банк Казахстан		

Наименование пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	25 046 878,11	22 320 426,88							2 678 451,23	24 998 878,11

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области"

М.П.

Руководителя Антанцев А.

Технический надзор : ТОО "КИУС"

Инженер Даутов П.Р.

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер"

М.П.

Директор Большаков Г.И.

Авторский надзор: ТОО "Гипрогаз"

ГИП Чекалин В.Г.

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области" БИН 06024004327, г.Уральск, ул. Х.Чурина,116, Тел. 8 (7112) 51-3890

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер", БИН 010240005871, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск, Р-Н ТЭЦ, 2 , Тел.: 8(7112) 23-93-69

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка: " Строительство административного здания в г.Уральск ЗКО "

(наименование, адрес)

Объект: " Строительство административного здания в г.Уральск ЗКО "

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №2018/2 от 04.12.2018г

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 2
за март месяц 2019 года

на " Строительство административного здания в г.Уральск ЗКО "

Составлен(а) в текущих ценах 2018 3

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛС№1-1 демонтажные работы по сносу спортивной площадки									
1	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 ТП 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0.6, Кзм=0,7,	Разборка (демонтаж) металлических конструкций стоек из труб ф108х4,5 мм 136 п.м, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу вспомогательных материалов - 0,5	т конструкций	1,0944184	50888,15	4358,75	55693	4770	2014	33932	96795
					44689,92	244,36	48909	267		7170	
2	1218-0101-2501 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические спортивных площадок. Разборка сетки высотой 3,5м	м2 сетки	1400	685,47	–	959658	–	–	690954	1782661
					685,47	–	959658	–		132049	
3	86-010703-0102	Покрытие.Демонтаж, применен коэффициент к затратам труда - 0,8, к времени использования машин - 0,8, к расходу материалов - 0	м2	525	803,20	236,00	421680	123900	–	359705	843896
					567,20	67,20	297780	35280		62511	
3.1	8601-0703-0102 УСН РК 8.02-03-2017 об часть тчп 3,17 таб 1 КЗТ=0,8 КЗМ=0,8 КЗ1=0	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	525	803,20	236,00	421680	123900	–	359705	843896
					567,20	67,20	297780	35280		62511	
4	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	7,688	70,00	–	538	–		–	581
					–	–	–	–		43	
5	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	1,5	429,00	–	644	–		–	695
					–	–	–	–		51	
6	4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	9,188	426,00	–	3914	–		–	4227
					–	–	–	–		313	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2728855
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1306347				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					128670			

		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					35547			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2014		
		- Перевозка грузов	Тенге				5096				
		- Накладные расходы	Тенге							1084591	
		- Сметная прибыль	Тенге							202137	
№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛС №2-1 Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0102-0344 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	м3 грунта	2225,909	282,73	282,73	629322	629322	–	103456	791399
					–	64,55	–	143688		58622	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выемкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	106,191	1644,72	–	174654	–	–	125751	324438
					1644,72	–	174654	–		24032	
3	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов (грунта с объемным весом 1,95 т/м3) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ**	тенге за 1 тонну	4547,595	61,00	–	277403	–		–	299596
					–	–	–	–		22192	
4	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015 ТЕХ.ЧАСТЬ.п. 1.27	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 ВО ВРЕМЕННОМ ОТВАЛЕ**	м3 грунта	1038,16	150,40	144,04	156137	149534	200	31871	203049
					6,17	36,47	6403	37862		15041	
5	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км из ВРЕМЕННого ОТВАЛа**	тенге за 1 тонну	2024,412	61,00	–	123489	–		–	133368
					–	–	–	–		9879	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1361006	778855	200	261078	1751850
							181058	181550	–	129766	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1361006				
	Материалы		Тенге				200				
	Всего заработная плата		Тенге					362608			
	Транспортные расходы		Тенге				400892				
		Накладные расходы	Тенге				261078				
		Сметная прибыль	Тенге				129767				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1751850				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								320
		Сметная заработная плата	Тенге					362608			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1751850				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								320
		Сметная заработная плата	Тенге					362608			
		РАЗДЕЛ 2. фундаменты									
10	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное (ПГС). Устройство**	м3 основания	38	3681,42	866,87	139894	32941	81907	35184	189084
					659,10	336,49	25046	12787		14006	
11	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	2	1465,72	841,76	2931	1684	–	2131	5467

					623,96	278,91	1248	558		405	
12	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	18	1945,31	1140,11	35016	20522	–	25189	65021
					805,20	380,75	14494	6853		4816	
13	1107-0101-0103 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	29	2809,48	1584,96	81475	45964	–	60419	153245
					1224,52	541,08	35511	15691		11351	
14	1107-0101-0104 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций более 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	44	4678,48	2948,08	205853	129716	–	126180	358595
					1730,40	699,87	76138	30794		26563	
15	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) Цена с надбавкой на сульфатостойкий цемент	м3	105,5	48072,00	–	5071596	–	5071596	–	5477324
					–	–	–	–		405728	
		СЕТКИ лист 10 п.14									
16	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2628	12594,20	1240,68	3310	326	9	2826	6626
					11321,60	493,74	2975	130		491	
17	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2628	195133,00	–	51281	–	51281	–	55383
					–	–	–	–		4102	
18	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Монолитные заделки бетонные кл В15 сульфатостойком цементе. Устройство	м3	1,96	31642,25	1281,34	62019	2511	54318	5170	72564
					2647,98	250,77	5190	492		5375	
19	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	49	1472,22	745,80	72139	36544	13274	41364	122583
					455,53	259,86	22321	12733		9080	
20	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	147	2093,40	1046,54	307730	153841	59915	174372	520671
					639,28	365,98	93974	53800		38568	
21	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	74	3123,83	1655,72	231163	122523	39718	132412	392661
					931,38	585,02	68922	43292		29086	
22	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	26	4419,18	2476,61	114899	64392	20811	63577	192754
					1172,92	899,35	30496	23383		14278	
23	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 Цена с надбавкой на сульфатостойкий цемент	м3	34,355	31012,00	–	1065417	–	1065417	–	1150651
					–	–	–	–		85233	
24	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 Цена с надбавкой на сульфатостойкий цемент	м3	21,978	30134,00	–	662285	–	662285	–	715268
					–	–	–	–		52983	
25	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 Цена с надбавкой на сульфатостойкий цемент	м3	223,557	29762,00	–	6653503	–	6653503	–	7185784
					–	–	–	–		532280	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14760511	610964	13773234	668824	16663681
							376314	200512	–	1234345	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14760511				
	Материалы		Тенге				269150				
	Всего заработная плата		Тенге					576826			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				51281				
	Местные материалы		Тенге				13452802				
		Накладные расходы	Тенге				668824				

		Сметная прибыль	Тенге				1234347				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				16663682				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								541
		Сметная заработная плата	Тенге					576826			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				16663682				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								541
		Сметная заработная плата	Тенге					576826			

ИТОГО	21 144 387
в т.ч. Строительно-монтажных работ	21 144 387
в т.ч. Оборудование	
в т.ч. Прочие затраты	
Временные здания и сооружения 1,5 %	317 166
итого	21 461 553
Дополнительные затраты при производстве строительно - монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2 0,9%	424 939
Итого	21 886 492
Непредвиденные работы и затраты - 2%	437 730
Итого	22 324 222
в том числе на 2018 год к=1	22 324 222
Снижение до суммы по договору к=0,00017	3 795,12
Итого:	22 320 426,88
НДС в текущих ценах на 2018 г ,2019г -12 %	2 678 451,23
Всего	24 998 878,11

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области"
Зам. руководителя _____ Анязов Т.Е.

Технический надзор: ТОО "КИУС"
Эксперт _____ Даутов И.Р.

Генеральный директор ТОО "Лидер"
_____ Бельгибаев Н.

Автор проекта: ТОО "Гипрогаз"
ГИП _____ Чекалин В.Г.

/Мухашев Н.Е/.