Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области" Форма № КС-3

Подрядчик :Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер"

Наименование строительства и его адрес: " Строительство административного здания в г.Уральск ЗКО "

Справка №5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за апрель месяц 2019 года.

Реквизиты подрядчика	Договор	
	номер	Дата
БИН:010240005871	№2018/2	от 04.12.2018г
ИИК:№ KZT-KZ776010181000167095		
БИК HSBKKZKX		
Банк;Филиал АО «Народный Банк Казахстан		

Наименование пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	115 123 981,64	31 250 000,00							3 750 000,00	35 000 000,00

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области"

Зам. руководителя _____ Аргынова А.С.

Технический надзор: ТОО "КИУС"

Эксперт _____ Даутов Н.Р.

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер"

Директор Большаков Г.И. _____

М.П.

Авторский надзор: ТОО "Гипрогаз"

ГИП _____ Чекалин В.Г.

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области" БИН 06024004327, г.Уральск, ул. Х.Чурина,116, Тел. 8 (7112) 51-3890

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер", БИН 010240005871, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск, Р-Н ТЭЦ, 2 , Тел.: 8(7112) 23-93-69

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка: " Строительство административного здания в г.Уральск ЗКО "

(наименование, адрес)

Объект: " Строительство административного здания в г.Уральск ЗКО "

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №2018/2 от 04.12.2018г

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 5

за апрель месяц 2019 года

на " Строительство административного здания в г.Уральск ЗКО "

Составлен(а) в текущих ценах 2018.3

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛСЛ№ 2-1 на общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 3. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ									
		Стены наружные толщиной 640мм с внутренним утеплением лист АС-18, лист АС-95									
54	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 91	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм (640мм). Кладка при высоте этажа до 4 м Объем:30,45+917 м3	м3 кладки	116,68	12404,94	2317,64	1447409	270422	502544	678605	2296095
		НР - 93%; СП - 8%			5780,28	473,43	674443	55240		170081	
55	2103-0102-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	46,672	36901,00	–	1722243	–	1722243	–	1860023
		СП - 8%			–	–	–	–		137779	
56	2111-0103-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью до 15 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	45,7334115	6854,00	–	313457	–	313457	–	338533
		СП - 8%			–	–	–	–		25077	
59	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,2725	57142,37	2095,97	15571	571	–	14101	32046
		НР - 93%; СП - 8%			55046,40	594,54	15000	162		2374	
60	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,125	271474,00	–	33934	–	33934	–	36649
		СП - 8%			–	–	–	–		2715	
61	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1475	229266,00	–	33817	–	33817	–	36522
		СП - 8%			–	–	–	–		2705	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3566431	270993	2605995	692706	4599868
							689443	55402	–	340731	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3566431				
		Материалы	Тенге				502544				
		Всего заработная плата	Тенге					744845			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				381208				
		Местные материалы	Тенге				1722243				
		Накладные расходы	Тенге				692706				

		Сметная прибыль	Тенге				340731					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4599868					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									770
		Сметная заработная плата	Тенге					744845				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4599868					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									770
		Сметная заработная плата	Тенге					744845				
		РАЗДЕЛ 4. Стены внутренние и перегородки										
		внутренние стены лист АС-18, лист АС-95										
		толщиной 640 мм										
64	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м Объем:1,55+31 м3 *НР - 93%, СП - 8%*	м3 кладки	8,1375	9848,69 3832,50	2309,20 440,40	80144 31187	18791 3584	30166	32337 8998	121479
65	2103-0102-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015 *СП - 8%*	1000 шт.	3,1248	36901,00 --	- --	115308 --	-- --	115308	-- 9225	124533
66	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%, СП - 8%*	т металлических изделий	0,159	57142,37 55046,40	2095,97 594,54	9086 8752	333 95	--	8228 1385	18698
67	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,159	271474,00 --	- --	43164 --	-- --	43164	-- 3453	46618
		толщиной 510 мм										
68	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%, СП - 8%*	м3 кладки	8,1375	9848,69 3832,50	2309,20 440,40	80144 31187	18791 3584	30166	32337 8998	121479
69	2103-0102-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015 *СП - 8%*	1000 шт.	6,1824	36901,00 --	- --	228137 --	-- --	228137	-- 18251	246388
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				555982 71126	37915 7262	446941 --	72902 50310	679195
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				555982				
	Материалы		Тенге				60331				
	Всего заработная плата		Тенге					78388			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				43164				
	Местные материалы		Тенге				343445				
		Накладные расходы	Тенге				72901				
		Сметная прибыль	Тенге				50311				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				679194				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата	Тенге					78388			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				679194				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата	Тенге					78388			
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕМЫЧКИ , ПРОГОНЫ И ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ										
85	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т: КОЛ-ВО:(92+184+52+25+62+32+46+66+20) *НР - 118%, СП - 8%*	шт	28	419,86 141,64	242,31 47,34	11756 3966	6785 1326	1005	6244 1440	19440
86	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ *СП - 8%*	м3	1,2	85898,00 --	-- --	103078 --	-- --	103078	-- 8246	111324
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				114834 3966	6785 1326	104083 --	6244 9686	130764

Стоимость общестроительных работ		Тенге				114834				
Материалы		Тенге				1006				
Всего заработная плата		Тенге					5291			
Местные материалы		Тенге				103078				
	Накладные расходы	Тенге				6244				
	Сметная прибыль	Тенге				9686				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				130764				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
	Сметная заработная плата	Тенге					5291			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				130764				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
	Сметная заработная плата	Тенге					5291			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5409827
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				764535				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					315694			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					63989			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3157019		
	- Накладные расходы	Тенге							771852	
	- Сметная прибыль	Тенге							400727	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛС №2-1 на общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 3. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ									
52	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Консоль, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	13	419,86	242,31	5458	3150	467	2899	9026
		НР - 118%; СП - 82%			141,64	47,34	1841	615		669	
53	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Консоль из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 Цена с надбавками до В20, W4	м3	2,02	88378,96	–	178525	–	178525	–	192808
		СП - 82%			–	–	–	–		14282	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ3	Тенге				183984	3150	178992	2899	201834
							1841	615	–	14951	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				183984				
Материалы			Тенге				467				
Всего заработная плата			Тенге					2457			
Местные материалы			Тенге				178525				
		Накладные расходы	Тенге				2899				
		Сметная прибыль	Тенге				14951				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				201833				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2457			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				201833				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2457			
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕКРЫТИЕ									
106	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади до 6 м МУ 2-30,бетон кл.В20	м3	43,26	51803,22	1746,61	2241007	75558	1838043	311624	2756842
		НР - 91%; СП - 8%			7568,34	347,61	327406	15038		204211	
107	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади до 6 м МУ 1,бетон кл.В25	м3	11,55	46429,81	1746,61	536264	20173	428677	83201	669022
		НР - 91%; СП - 8%			7568,34	347,61	87414	4015		49557	

131	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (16 мм) СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,08426	187578,00 –	– –	15805 –	– –	15805	– 1264	17070
146	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (14,16 мм) СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,54879	187578,00 –	– –	102941 –	– –	102941	– 8235	111176
197	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм (8 мм) ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,93253	214632,00 –	– –	200151 –	– –	200151	– 16012	216163
200	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (8,10,12 мм) СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,52287	195133,00 –	– –	102029 –	– –	102029	– 8162	110192
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3198198 414821	95732 19052	2687646 –	394825 287441	3880465
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3198198				
	Материалы		Тенге				2266719				
	Всего заработная плата		Тенге					433873			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				420926				
		Накладные расходы	Тенге				394825				
		Сметная прибыль	Тенге				287442				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3880464				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								459
		Сметная заработная плата	Тенге					433873			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3880464				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								459
		Сметная заработная плата	Тенге					433873			
		РАЗДЕЛ 7. лестничная площадка в осях А-Б									
204	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85 СП - 8%	м2	15,12	12344,00 –	– –	186641 –	– –	186641	– 14931	201573
208	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг, /балок Б-1/. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,11523	664534,54 37240,40	6024,32 1123,02	76574 4291	694 129	71589	5216 6543	88334
209	2105-0201-0503 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,11091	335797,00 –	– –	37243 –	– –	37243	– 2979	40223
210	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,00432	224507,00 –	– –	970 –	– –	970	– 78	1047
211	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением.(косоуры К1-2 шт) Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,09088	63273,04 30807,40	23706,65 6930,76	5750 2800	2154 630	796	2366 649	8766
212	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры СП - 8%	т	0,09088	521281,00 –	– –	47374 –	– –	47374	– 3790	51164
213	2113-0201-0106 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т	0,00512	604000,00 –	– –	3092 –	– –	3092	– 247	3340

215	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг, /под ступени/ . Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,04	680209,30	6207,34	27208	248	24934	2444	32024
					50642,20	1134,03	2026	45		2372	
216	1106-1802-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки НР - 91%; СП - 8%	м2	3,6	1710,35	40,62	6157	146	1973	3689	10634
					1121,78	4,40	4038	16		788	
217	1106-1802-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т	0,2359	17928,03	2016,96	4229	476	1435	2188	6930
					9827,07	363,33	2318	86		513	
218	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,2067	224507,00	--	46406	--	46406	--	50118
					--	--	--	--		3712	
219	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0152	195133,00	--	2966	--	2966	--	3203
					--	--	--	--		237	
220	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,014	246846,00	--	3456	--	3456	--	3732
					--	--	--	--		276	
221	1106-1802-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные кл В25 в мелкощитовой опалубке. Бетонирование НР - 91%; СП - 8%	м3	0,4	53644,88	14936,42	21458	5975	13486	2786	26183
					4993,21	2660,24	1997	1064		1940	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				469526	9694	442361	18689	527271
							17471	1970	--	39055	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				416401				
	Материалы		Тенге				113417				
	Всего заработная плата		Тенге					16011			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				94133				
	Местные материалы		Тенге				186641				
		Накладные расходы	Тенге				16323				
		Сметная прибыль	Тенге				34618				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				467342				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					16011			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				53124				
	Материалы		Тенге				796				
	Всего заработная плата		Тенге					3430			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				47374				
		Накладные расходы	Тенге				2366				
		Сметная прибыль	Тенге				4439				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				59930				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3430			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				527272				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					19441			
		РАЗДЕЛ 13. ПОЛЫ									
391	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения	400,34	416,48	27,88	166734	11160	131310	26454	208643
					60,61	9,69	24264	3879		15455	
392	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	32,0272	27426,81	7,20	878404	231	779122	93107	1049232
					3092,70	--	99051	--		77721	
393	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм. РАСТВОР МАРКИ 100 НР - 94%; СП - 8%	м2	400,34	607,18	25,45	243079	10190	118730	111711	383173
					285,16	11,70	114159	4683		28383	

394	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения	31,69	416,48 60,61	27,88 9,69	13198 1921	883 307	10394	2094 1223	16516
395	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	2,5352	27426,81 3092,70	7,20 –	69532 7841	18 –	61673	7370 6152	83055
396	2105-0308-0109 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,4 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80 СП - 8%	м2	31,69	1178,00 –	– –	37331 –	– –	37331	– 2986	40317
397	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм. РАСТВОР МАРКИ 100 НР - 94%; СП - 8%	м2	31,69	607,18 285,16	25,45 11,70	19242 9037	807 371	9398	8843 2247	30331
398	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения	11,95	416,48 60,61	27,88 9,69	4977 724	333 116	3920	790 461	6228
399	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	0,956	27426,81 3092,70	7,20 –	26220 2957	7 –	23256	2779 2320	31319
400	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами-гидроизол, на битумной мастике. Устройство первого слоя НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	11,95	1446,05 557,86	81,86 10,09	17280 6666	978 121	9636	6380 1893	25553
401	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами-гидроизол, на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	11,95	917,07 336,59	40,35 5,75	10959 4022	482 69	6455	3846 1184	15989
402	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм. РАСТВОР МАРКИ 150 НР - 94%; СП - 8%	м2	11,95	627,11 285,16	25,45 11,70	7494 3408	304 140	3782	3335 866	11695
403	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	11,95	2996,03 1014,42	65,91 28,23	35803 12122	788 337	22893	11712 3801	51316
404	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения	11,95	416,48 60,61	27,88 9,69	4977 724	333 116	3920	790 461	6228
405	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	0,956	27426,81 3092,70	7,20 –	26220 2957	7 –	23256	2779 2320	31319
406	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	11,95	2996,03 1014,42	65,91 28,23	35803 12122	788 337	22893	11712 3801	51316
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1597252 301975	27309 10474	1267969 –	293702 151274	2042230
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1597252				
	Материалы		Тенге				1230638				
	Всего заработная плата		Тенге					312449			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				37331				
		Накладные расходы	Тенге				293702				
		Сметная прибыль	Тенге				151276				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2042230				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								366
		Сметная заработная плата	Тенге					312449			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				2042230				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								366
		Сметная заработная плата	Тенге					312449			

РАЗДЕЛ 16. Входная группа 1,2

543	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3, кл.В15 с надбавкой на сульфатостойкий цемент. Устройство	м3	8,98	36187,91	1833,09	324967	16461	256071	50648	405664
		НР - 91%; СП - 8%			5839,14	358,72	52435	3221		30049	
544	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 ммСТ РК 2591-2014	т	0,03416	195133,00	–	6666	–	6666	–	7199
		СП - 8%			–	–	–	–		533	
545	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,19242	214632,00	–	41299	–	41299	–	44603
		СП - 8%			–	–	–	–		3304	
546	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03496	271474,00	–	9491	–	9491	–	10250
		СП - 8%			–	–	–	–		759	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				382423	16461	313527	50648	467716
							52435	3221	–	34645	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				382423				
	Материалы		Тенге				253646				
	Всего заработная плата		Тенге					55657			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				57456				
		Накладные расходы	Тенге				50648				
		Сметная прибыль	Тенге				34646				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				467717				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					55657			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				467717				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					55657			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7119516
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				788543				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					152345			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					35334			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4890495		
		- Накладные расходы	Тенге							760763	
		- Сметная прибыль	Тенге							527366	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛС №6-1 на подземную и надземную прокладку сетей теплоснабжения									
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	25	2403,46	1047,21	60086	26180	–	48344	117105
		НР - 108%; СП - 8%			1356,25	434,25	33906	10856		8674	
2	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 об.часть ТЧ 3.17 таб 1 КЗТ=0,6	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые. Демонтаж, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,6, к расходу материалов - 0	м3 сборных конструкций	12,8	3570,89	1512,95	45707	19366	–	37612	89984
		НР - 110%; СП - 8%			2057,94	432,23	26342	5533		6666	
3	1216-0101-2201 РСНБ РК 2015	Изоляция тепловая плит, сегментов и скорлуп. Разборка оцинкованной сталью	м2 наружной площади разобранной изоляции	225	116,38	–	26184	–	–	18853	48640
		НР - 72%; СП - 8%			116,38	–	26184	–		3603	
4	1216-0101-1504 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 150 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	302	459,07	101,99	138639	30800	2701	83766	240198

		НР - 72%; СП - 8%			348,14	37,10	105138	11204		17792	
5	1216-0101-1503 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	52	417,88	89,75	21730	4667	253	13328	37862
		НР - 72%; СП - 8%			323,27	32,70	16810	1700		2805	
6	1216-0101-1502 РСНБ РК 2015	Стойка из трубы диаметром 80 мм. Демонтаж.	м трубопровода	20	405,06	89,75	8101	1795	80	4954	14099
		НР - 72%; СП - 8%			311,30	32,70	6226	654		1044	
7	1216-0101-1504 РСНБ РК 2015	Стойка из трубы диаметром 150 мм. Демонтаж.	м трубопровода	10	459,07	101,99	4591	1020	90	2774	7954
		НР - 72%; СП - 8%			348,14	37,10	3481	371		589	
8	1216-0101-2202 РСНБ РК 2015	Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка	м2 наружной площади разобранной изоляции	263,6363636	167,13	--	44060	--	--	31723	81846
		НР - 72%; СП - 8%			167,13	--	44060	--		6063	
9	1216-0101-2403 РСНБ РК 2015	Задвижки диаметром до 150 мм. Демонтаж	задвижка	10	1994,34	247,80	19943	2478	--	13368	35976
		НР - 72%; СП - 8%			1746,54	110,10	17465	1101		2665	
10	1216-0101-2402 РСНБ РК 2015	Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж	задвижка	4	1318,26	247,80	5273	991	--	3400	9367
		НР - 72%; СП - 8%			1070,46	110,10	4282	440		694	
11	1215-0101-0620 РСНБ РК 2015	Водомер.Демонтаж приборов	прибор	2	2645,99	27,26	5292	55	487	3438	9428
		НР - 72%; СП - 8%			2375,16	12,11	4750	24		698	
12	1146-0601-0105 РСНБ РК 2015	Здания кирпичные. Разборка надземной части без сохранения годных материалов	м3 строительного объема	4,23	1478,78	474,98	6255	2009	--	4163	11251
		НР - 84%; СП - 8%			1003,79	167,75	4246	710		833	
13	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	83,41357	70,00	--	5839	--		--	6306
		СП - 8%			--	--	--	--		467	
14	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	1,5	429,00	--	644	--		--	695
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
15	4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	84,91	426,00	--	36172	--		--	39065
		СП - 8%			--	--	--	--		2894	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				428517	89361	3611	265723	749776
							292891	32594	--	55538	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				428517				
	Материалы		Тенге				3611				
	Всего заработная плата		Тенге					325485			
	Транспортные расходы		Тенге				42654				
		Накладные расходы	Тенге				265720				
		Сметная прибыль	Тенге				55539				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				749777				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								345
		Сметная заработная плата	Тенге					325485			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				749777				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								345
		Сметная заработная плата	Тенге					325485			
		РАЗДЕЛ 2. Запорная арматура и трубопроводы									
16	2304-0201-1511 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные под приварку 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300°С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	103885,00	--	207770	--	207770	--	224392
		СП - 8%			--	--	--	--		16622	
17	2304-0201-1509 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные под приварку 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	36668,00	--	73336	--	73336	--	79203
		СП - 8%			--	--	--	--		5867	

18	2304-0201-1508 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные под приварку 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4	27682,00	--	110728	--	110728	--	119586
		СП - 8%			--	--	--	--		8858	
19	2304-0201-1507 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные под приварку 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4	17487,00	--	69948	--	69948	--	75544
		СП - 8%			--	--	--	--		5596	
20	2304-0601-0905 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	32271,00	--	129084	--	129084	--	139411
		СП - 8%			--	--	--	--		10327	
21	2304-0601-0904 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	26155,00	--	52310	--	52310	--	56495
		СП - 8%			--	--	--	--		4185	
22	2304-0601-0912 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	24290,00	--	48580	--	48580	--	52466
		СП - 8%			--	--	--	--		3886	
23	2304-0601-0903 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	20490,00	--	163920	--	163920	--	177034
		СП - 8%			--	--	--	--		13114	
24	2304-0702-0203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1449,00	--	5796	--	5796	--	6260
		СП - 8%			--	--	--	--		464	
25	1124-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 200 мм. Прокладка	км трубопровода	0,232	1572289,78	742106,76	364771	172169	12472	218534	629970
		НР - 95%; СП - 8%			776424,00	175048,74	180130	40611		46664	
26	1124-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода	0,042	1392460,50	652310,35	58483	27397	1586	35614	101625
		НР - 95%; СП - 8%			702372,00	154144,86	29500	6474		7528	
27	1124-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0505	1000442,85	436450,78	50522	22041	1170	32334	89485
		НР - 95%; СП - 8%			540804,00	105949,62	27311	5350		6629	
28	1124-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,006	887406,44	400685,75	5324	2404	79	3421	9445
		НР - 95%; СП - 8%			473430,00	102523,23	2841	615		700	
29	1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,021	854611,67	395041,54	17947	8296	204	11460	31759
		НР - 95%; СП - 8%			449860,00	101349,03	9447	2128		2353	
30	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	234,32	8001,00	--	1874794	--	1874794	--	2024778
		СП - 8%			--	--	--	--		149984	
31	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	42,42	4020,00	--	170528	--	170528	--	184171
		СП - 8%			--	--	--	--		13642	
32	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	51,005	2364,00	--	120576	--	120576	--	130222
		СП - 8%			--	--	--	--		9646	
33	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,06	1701,00	--	10308	--	10308	--	11133
		СП - 8%			--	--	--	--		825	

34	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,06	1065,00	–	6454	–	6454	–	6970
		СП - 8%			–	–	–	–		516	
35	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15,15	766,00	–	11605	–	11605	–	12533
		СП - 8%			–	–	–	–		928	
36	2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	15	477,00	–	7155	–	7155	–	7727
		СП - 8%			–	–	–	–		572	
37	2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	10	442,00	–	4420	–	4420	–	4774
		СП - 8%			–	–	–	–		354	
38	2301-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	5,2	787,00	–	4092	–	4092	–	4420
		СП - 8%			–	–	–	–		327	
39	2302-0101-1114 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	20	3568,00	–	71360	–	71360	–	77069
		СП - 8%			–	–	–	–		5709	
40	2302-0101-0259 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	10	8853,00	–	88530	–	88530	–	95612
		СП - 8%			–	–	–	–		7082	
41	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	12	1466,00	–	17592	–	17592	–	18999
		СП - 8%			–	–	–	–		1407	
42	2302-0101-0174 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	884,00	–	1768	–	1768	–	1909
		СП - 8%			–	–	–	–		141	
43	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	454,00	–	908	–	908	–	981
		СП - 8%			–	–	–	–		73	
44	2302-0103-0313 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	4	6920,00	–	27680	–	27680	–	29894
		СП - 8%			–	–	–	–		2214	
45	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2716,00	–	10864	–	10864	–	11733
		СП - 8%			–	–	–	–		869	
46	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2185,00	–	17480	–	17480	–	18878
		СП - 8%			–	–	–	–		1398	
47	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	16	1489,00	–	23824	–	23824	–	25730
		СП - 8%			–	–	–	–		1906	
48	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие Т13,16	т	0,1113	424980,00	–	47300	–	47300	–	51084
		СП - 8%			–	–	–	–		3784	
49	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие Т13,10	т	0,006576	424980,00	–	2795	–	2795	–	3018

		СП - 8%			–	–	–	–		224	
50	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие Т13,07	т	0,004384	424980,00	–	1863	–	1863	–	2012
		СП - 8%			–	–	–	–		149	
51	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие Т13,02	т	0,006576	424980,00	–	2795	–	2795	–	3018
		СП - 8%			–	–	–	–		224	
52	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные Т4-01,03,05	т	0,11856	424980,00	–	50386	–	50386	–	54416
		СП - 8%			–	–	–	–		4031	
53	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	опорные подушки. Укладка	шт. сборных конструкций	48	419,86	242,31	20153	11631	1723	10704	33326
		НР - 118%; СП - 8%			141,64	47,34	6799	2272		2469	
54	2104-0305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП1	шт.	6	666,00	–	3996	–	3996	–	4316
		СП - 8%			–	–	–	–		320	
55	2104-0305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП2	шт.	26	666,00	–	17316	–	17316	–	18701
		СП - 8%			–	–	–	–		1385	
56	2104-0305-0103 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП3	шт.	16	1510,00	–	24160	–	24160	–	26093
		СП - 8%			–	–	–	–		1933	
57	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	202	84,98	2,21	17165	447	9269	5170	24123
		НР - 62%; СП - 8%			36,88	0,22	7449	44		1787	
58	1113-0301-1417 РСНБ РК 2015 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ МАСЛЯНО-БИТУМНОЕ МБ-50 ЗА 2 РАЗА	1М2	202	286,43	3,63	57859	733	51484	3985	66792
		НР - 69%; СП - 8%			27,93	0,66	5642	133		4948	
59	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ДВА РАЗА	М2	39,52	169,95	4,42	6717	175	3627	2023	9439
		НР - 69%; СП - 8%			73,75	0,44	2915	17		699	
60	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА	М2	39,52	153,05	3,13	6048	124	4220	1188	7815
		НР - 69%; СП - 8%			43,11	0,44	1704	17		579	
61	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	15,5	33923,97	1607,34	525822	24914	173088	257444	845927
		НР - 76%; СП - 8%			21149,70	704,64	327820	10922		62661	
62	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	23,87	18934,00	–	451955	–	451955	–	488111
		СП - 8%			–	–	–	–		36156	
63	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	213,3	477,99	26,14	101956	5575	32329	49519	163593
		НР - 76%; СП - 8%			300,29	5,17	64052	1104		12118	
64	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,245295	367063,00	–	90039	–	90039	–	97242
		СП - 8%			–	–	–	–		7203	
65	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной толщиной 0,45 мм	м2 поверхности покрытия изоляции	202	1987,62	161,83	401499	32689	32198	257650	711882
		НР - 76%; СП - 8%			1666,39	11,89	336612	2402		52732	
66	2105-0104-0301 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,45 мм ГОСТ 14918-80 Кол-во:127м2х1,22х3,544.0,001	т	0,8733834	313400,00	–	273718	–	273718	–	295616
		СП - 8%			–	–	–	–		21897	
67	1339-0201-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	7	263,20	–	1842	–	–	1124	3204
		НР - 61%; СП - 8%			263,20	–	1842	–		237	

68	1124-0202-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 применит	Трубопроводы врезаемые диаметром 200 мм (219х6мм). Врезка штуцером в действующие стальные трубопроводы ф 750мм *НР - 92%, СП - 8%*	врезка	1	25422,17	3817,27	25422	3817	6306	15146	43814
					15299,40	–	15299	–		3245	
69	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	12,584	1187,34	–	14941	–	–	10758	27755
					1187,34	–	14941	–		2056	
70	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	6,168	715,39	–	4413	–	–	3177	8197
					715,39	–	4413	–		607	
71	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 93%, СП - 8%*	м3 основания	0,8	9585,77	1461,62	7669	1169	5925	990	9351
					718,25	611,74	575	489		693	
72	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3 кл.В25, сульфатостойкий. Устройство *НР - 91%, СП - 8%*	м3	6,8	39934,86	576,72	271557	3922	242711	23860	319050
					3665,25	190,53	24924	1296		23633	
73	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки(С1, С2) арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,06557	214632,00	–	14073	–	14073	–	15199
					–	–	–	–		1126	
74	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона *НР - 93%, СП - 8%*	м2 поверхности	18,72	826,44	19,07	15471	357	10812	4039	21071
					229,81	2,20	4302	41		1561	
75	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции металлические (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу *НР - 62%, СП - 8%*	т конструкций	1,47118	141077,14	35689,28	207550	52505	7646	112778	345954
					100191,00	10907,34	147399	16047		25626	
76	1109-0305-0303 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2 т. Монтаж *НР - 69%, СП - 8%*	т конструкций	1,47118	56774,97	4100,68	83526	6033	8560	47918	141960
					46855,60	349,08	68933	514		10516	
77	2301-0201-0261 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	8,9268	26988,00	–	240916	–	240916	–	260190
					–	–	–	–		19273	
78	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,0755424	246846,00	–	18647	–	18647	–	20139
					–	–	–	–		1492	
79	2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер №10 (траверса)горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 *СП - 8%*	т	0,038989	267038,00	–	10412	–	10412	–	11244
					–	–	–	–		833	
80	2105-0101-0503 РСНБ РК 2015	Прокат листовой (основание и ребро жесткости) горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 10 до 65 мм ГОСТ 19281-89 *СП - 8%*	т	0,5126564	208233,00	–	106752	–	106752	–	115292
					–	–	–	–		8540	
81	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные(1,1м) на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании *НР - 91%, СП - 8%*	т	0,091016	225021,17	1893,47	20481	172	17260	2823	25168
					33497,20	584,50	3049	53		1864	
82	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 *НР - 62%, СП - 8%*	М2	42,66422	84,98	2,21	3625	94	1958	1092	5095
					36,88	0,22	1573	9		377	
83	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-133 ЗА ДВА РАЗА *НР - 69%, СП - 8%*	М2	42,66422	180,53	3,13	7702	134	5729	1282	9703
					43,11	0,44	1839	19		719	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6987001	376798	5318889	1114033	8749118
							1291310	90560	–	648083	

		Стоимость монтажных работ	Тенге				1842				
		Всего заработная плата	Тенге					1842			
		Накладные расходы	Тенге				1124				
		Сметная прибыль	Тенге				237				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				3204				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1842			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3016617				
		Материалы	Тенге				614153				
		Всего заработная плата	Тенге					1147135			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				965596				
		Местные материалы	Тенге				45472				
		Накладные расходы	Тенге				952213				
		Сметная прибыль	Тенге				317506				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4286336				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1037
		Сметная заработная плата	Тенге					1147135			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				396214				
		Материалы	Тенге				16206				
		Всего заработная плата	Тенге					232892			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				105138				
		Накладные расходы	Тенге				160696				
		Сметная прибыль	Тенге				44553				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				601463				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								213
		Сметная заработная плата	Тенге					232892			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				3572327				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3572327				
		Сметная прибыль	Тенге				285786				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3858113				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8749116				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1252
		Сметная заработная плата	Тенге					1381870			
		РАЗДЕЛ 3. Сборные ж/бетонные конструкции каналов теплосети									
84	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	5,88	2608,27	149,17	15337	877	9392	5242	22224
		НР - 99%; СП - 8%			861,90	38,54	5068	227		1646	
85	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одночейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	16,66	9008,05	2521,58	150074	42009	50923	81590	250197
		НР - 118%; СП - 8%			3429,90	720,38	57142	12002		18533	
86	2104-0303-0105 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,68	67543,00	--	113472	--	113472	--	122550
		СП - 8%			--	--	--	--		9078	
87	2104-0303-0106 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	8,36	64423,00	--	538576	--	538576	--	581662
		СП - 8%			--	--	--	--		43086	
88	2104-0302-0229 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	6,62	64032,00	--	423892	--	423892	--	457803
		СП - 8%			--	--	--	--		33911	
89	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	58,8	1365,41	81,86	80286	4813	42671	31391	120612
		НР - 94%; СП - 8%			557,86	10,09	32802	593		8934	
90	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 применен только	Устройство монолитной бетонной вставки. Бетон кл.В15. Устройство	м3	1	31190,57	1281,34	31191	1281	27262	2638	36535
		НР - 91%; СП - 8%			2647,98	250,77	2648	251		2706	
91	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Монолитная вставка. Армирование	т	0,022	12594,20	1240,68	277	27	1	237	555

		НР - 91%; СП - 8%			11321,60	493,74	249	11		41	
92	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,022	266703,00	–	5867	–	5867	–	6337
		СП - 5%			–	–	–	–		469	
93	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Корпус сальника на диаметр прокладываемой трубы 150мм. (корпус А-300мм). Установка корпуса сальника	т фасонных частей	0,0139	1225374,32	451607,66	17033	6277	5036	7364	26349
		НР - 99%; СП - 8%			411513,20	123627,95	5720	1718		1952	
94	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка диаметром труб 150 мм	сальник	2	2750,17	–	5500	–	723	4681	10996
		НР - 98%; СП - 8%			2388,32	–	4777	–		815	
95	2113-0406-0106 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения диаметром 8 мм до 10 мм, с объемным весом 1000кг/м3	т	0,013	2081771,00	–	27063	–	27063	–	29228
		СП - 5%			–	–	–	–		2165	
96	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100	м3	0,024	14368,00	–	345	–	345	–	372
		СП - 8%			–	–	–	–		28	
97	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Доска. Установка	м3	0,0038	68931,95	1185,51	262	5	91	151	446
		НР - 90%; СП - 8%			43758,00	451,29	166	2		33	
98	1110-0116-0203 РСНБ РК 2015	Доска. Антисептирование пастами	м2	1,3374	312,51	1,18	418	2	326	81	539
		НР - 90%; СП - 8%			67,16	0,49	90	1		40	
99	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Вентиляционная трубы из электросварных труб, диаметр до 80 мм, длиной 2м. Прокладка.	м трубопровода	2	2744,30	63,71	5489	127	3735	1633	7692
		НР - 98%; СП - 8%			813,45	19,96	1627	40		570	
100	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Вентиляционная труба. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,28	504,20	0,93	141	–	40	81	240
		НР - 80%; СП - 8%			360,14	0,42	101	–		18	
101	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка 3 слоя изола	м2	1,12	2543,14	77,17	2848	86	1535	870	4016
		НР - 69%; СП - 8%			1095,10	31,23	1227	35		297	
102	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,22	2608,27	149,17	5790	331	3546	1979	8391
		НР - 99%; СП - 8%			861,90	38,54	1913	86		622	
103	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	5,09	9008,05	2521,58	45851	12835	15558	24927	76441
		НР - 118%; СП - 8%			3429,90	720,38	17458	3667		5662	
104	2104-0303-0105 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,77	67543,00	–	52008	–	52008	–	56169
		СП - 8%			–	–	–	–		4161	
105	2104-0303-0106 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	1,74	64423,00	–	112096	–	112096	–	121064
		СП - 8%			–	–	–	–		8968	
106	2104-0302-0229 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	2,58	64032,00	–	165203	–	165203	–	178419
		СП - 8%			–	–	–	–		13216	
107	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	22,2	1365,41	81,86	30312	1817	16111	11852	45537
		НР - 94%; СП - 8%			557,86	10,09	12384	224		3373	
108	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 применим только	Устройство монолитной бетонной вставки. Бетон кл.В15. Устройство	м3	0,5	31190,57	1281,34	15595	641	13630	1319	18267
		НР - 91%; СП - 8%			2647,98	250,77	1324	125		1353	
109	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Монолитная вставка. Армирование	т	0,02	12594,20	1240,68	252	25	1	215	504

		НР - 91%; СП - 8%			11321,60	493,74	226	10		37	
110	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,02	266703,00	–	5334	–	5334	–	5761
		СП - 8%			–	–	–	–		427	
111	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,22	2608,27	149,17	574	33	351	196	832
		НР - 99%; СП - 8%			861,90	38,54	190	8		62	
112	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	4,11	9008,05	2521,58	37023	10364	12562	20128	61723
		НР - 118%; СП - 8%			3429,90	720,38	14097	2961		4572	
113	2104-0303-0105 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,54	67543,00	–	36473	–	36473	–	39391
		СП - 8%			–	–	–	–		2918	
114	2104-0303-0106 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	2,13	64423,00	–	137221	–	137221	–	148199
		СП - 8%			–	–	–	–		10978	
115	2104-0302-0229 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,44	64032,00	–	92206	–	92206	–	99583
		СП - 8%			–	–	–	–		7376	
116	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	20	1365,41	81,86	27308	1637	14514	10677	41024
		НР - 94%; СП - 8%			557,86	10,09	11157	202		3039	
117	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Корпус сальника на диаметр прокладываемой трубы 150мм, (корпус А-300мм). Установка корпуса сальника	т фасонных частей	0,0082	1225374,32	451607,66	10048	3703	2971	4344	15544
		НР - 99%; СП - 8%			411513,20	123627,95	3374	1014		1151	
118	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка диаметром труб 100 мм	сальник	2	1994,15	–	3988	–	345	3570	8163
		НР - 98%; СП - 8%			1821,60	–	3643	–		605	
119	2113-0406-0106 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения диаметром 8 мм до 10 мм, с объемным весом 1000кг/м3	т	0,006	2081771,00	–	12491	–	12491	–	13490
		СП - 8%			–	–	–	–		999	
120	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100	м3	0,017	14368,00	–	244	–	244	–	264
		СП - 8%			–	–	–	–		20	
121	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Доска. Установка	м3	0,0036	68931,95	1185,51	248	4	86	143	423
		НР - 90%; СП - 8%			43758,00	451,29	158	2		31	
122	1110-0116-0203 РСНБ РК 2015	Доска. Антисептирование пастами	м2	0,9774	312,51	1,18	305	1	238	60	394
		НР - 90%; СП - 8%			67,16	0,49	66	–		29	
123	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Вентиляционная трубы из электросварных труб, диаметр до 80 мм, длиной 2м. Прокладка.	м трубопровода	2	2744,30	63,71	5489	127	3735	1633	7692
		НР - 98%; СП - 8%			813,45	19,96	1627	40		570	
124	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Вентиляционная труба. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,28	504,20	0,93	141	–	40	81	240
		НР - 80%; СП - 8%			360,14	0,42	101	–		18	
125	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка 3 слоя изола	м2	0,85	2543,14	77,17	2162	66	1165	661	3048
		НР - 69%; СП - 8%			1095,10	31,23	931	27		226	
126	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Корпус сальника на диаметр прокладываемой трубы 150мм, (корпус А-300мм). Установка корпуса сальника	т фасонных частей	0,007	1225374,32	451607,66	8578	3161	2536	3709	13269
		НР - 99%; СП - 8%			411513,20	123627,95	2881	865		983	

127	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка диаметром труб 100 мм *НР - 98%; СП - 8%*	сальник	4	1994,15 1821,60	– –	7977 7286	– –	691	7141 1209	16327
128	2113-0406-0106 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения диаметром 8 мм до 10 мм, с объемным весом 1000кг/м3 *СП - 8%*	т	0,0086	2081771,00 –	– –	17903 –	– –	17903	– 1432	19335
129	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 *СП - 8%*	м3	0,026	14368,00 –	– –	374 –	– –	374	– 30	403
130	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Доска. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3	0,0072	68931,95 43758,00	1185,51 451,29	496 315	9 3	172	286 63	845
131	1110-0116-0203 РСНБ РК 2015	Доска. Антисептирование пастами *НР - 90%; СП - 8%*	м2	1,638	312,51 67,16	1,18 0,49	512 110	2 1	400	100 49	661
132	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Вентиляционная трубы из электросварных труб, диаметр до 80 мм, длиной 2м. Прокладка. *НР - 95%; СП - 8%*	м трубопровода	4	2744,30 813,45	63,71 19,96	10977 3254	255 80	7468	3267 1140	15384
133	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Вентиляционная труба. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	0,56	504,20 360,14	0,93 0,42	282 202	1 –	79	162 36	479
134	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка 3 слоя изола *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,62	2543,14 1095,10	77,17 31,23	4120 1774	125 51	2221	1259 430	5809
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2267653 196087	90643 24244	1980923 –	233668 200107	2701428
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2228233				
	Материалы		Тенге				223459				
	Всего заработная плата		Тенге					197957			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				68658				
	Местные материалы		Тенге				1672110				
		Накладные расходы	Тенге				211742				
		Сметная прибыль	Тенге				195198				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2635173				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								174
		Сметная заработная плата	Тенге					197957			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				39420				
	Материалы		Тенге				16696				
	Всего заработная плата		Тенге					22374			
		Накладные расходы	Тенге				21926				
		Сметная прибыль	Тенге				4908				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				66253				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					22374			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2701427				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								195
		Сметная заработная плата	Тенге					220331			
		РАЗДЕЛ 4. Дренаж теплосети									
135	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 под колодцы *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	9,6348	186,84 8,87	177,98 39,30	1800 85	1715 379	–	334 171	2305
136	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,7252	1644,72 1644,72	– –	1193 1193	– –	–	859 164	2216

137	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,988	651,36 651,36	–	644 644	–	–	463 89	1195
138	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3,952	26,37 –	26,37 9,09	104 –	104 36	–	26 10	140
139	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР - 99%; СП - 8%	м3 конструкций колодца	2,02	36778,40 14035,43	9454,38 3511,83	74292 28352	19098 7094	26842	35091 8751	118134
140	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9 СП - 8%	шт.	3	20358,00 –	– –	61074 –	– –	61074	– 4886	65960
141	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	3	4639,00 –	– –	13917 –	– –	13917	– 1113	15030
142	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 СП - 8%	шт.	1	4586,00 –	– –	4586 –	– –	4586	– 367	4953
143	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012 СП - 8%	м3	0,65	51213,00 –	– –	33288 –	– –	33288	– 2663	35952
144	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены колодца.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	8,01	826,44 229,81	19,07 2,20	6620 1841	153 18	4626	1728 668	9016
145	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л /А15/ ГОСТ 3634-99 СП - 8%	КОМПЛЕКТ	1	19408,00 –	– –	19408 –	– –	19408	– 1553	20961
146	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Лестницы ГОСТ 25772-83 СП - 8%	т	0,017	521281,00 –	– –	8862 –	– –	8862	– 709	9571
147	СТССЦ РК 8.04-08-2018 ТАБ.7 п.7	Окраска СП - 8%	тн	0,017	18434,00 –	– –	313 –	– –	313	– 25	338
148	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	0,55	31252,83 3092,70	7,20 –	17189 1701	4 –	15484	1599 1503	20291
149	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм (159Х4,5 ММ). Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	5	5554,34 1127,36	86,89 25,04	27772 5637	434 125	21701	5647 2673	36092
150	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,005	2198571,20 272896,00	189062,03 32320,85	10993 1364	945 162	8684	1511 1000	13504
151	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки вокруг колодца толщ.100мм - 5,5м2 бетон В15 НР - 94%; СП - 8%	м3 слоя отмостки	0,55	31252,83 3092,70	7,20 –	17189 1701	4 –	15484	1599 1503	20291
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				299244 42517	22457 7813	234269 –	48857 27848	375949
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				262611				
	Материалы		Тенге				71120				
	Всего заработная плата		Тенге					44568			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19721				
	Местные материалы		Тенге				112865				
		Накладные расходы	Тенге				43210				
		Сметная прибыль	Тенге				24466				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				330286					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									43
		Сметная заработная плата	Тенге					44568				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8862					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8862					
		Сметная прибыль	Тенге				709					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9571					
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				27772					
	Материалы		Тенге				21700					
	Всего заработная плата		Тенге					5762				
		Накладные расходы	Тенге				5647					
		Сметная прибыль	Тенге				2673					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				36092					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге					5762				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				375949					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									48
		Сметная заработная плата	Тенге					50330				
		РАЗДЕЛ 5. Теплофикационные камеры										
152	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,07	5031,98	864,34	5384	925	1756	2873	8918
		НР - 94%; СП - 8%			2526,55	330,30	2703	353		661	
153	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчанО-ГРАВИЙНЫЕ. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,035	5585,26	864,34	5781	895	2271	2779	9245
		НР - 94%; СП - 8%			2526,55	330,30	2615	342		685	
154	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.бетон В7,5, W4, сульфатостойкий. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,8	32406,45	7,20	25925	6	23445	2326	30511
		НР - 94%; СП - 8%			3092,70	–	2474	–		2260	
155	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	15,278	46355,34	3216,40	708217	49140	528937	170742	949275
		НР - 118%; СП - 8%			8518,10	952,79	130140	14557		70317	
156	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	13,63	30742,00	–	419013	–	419013	–	452535
		СП - 8%			–	–	–	–		33521	
157	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,288	85898,00	–	24739	–	24739	–	26718
		СП - 8%			–	–	–	–		1979	
158	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) Балки лотков каналов Б5 - 2шт	м3	0,48	47802,00	–	22945	–	22945	–	24781
		СП - 8%			–	–	–	–		1836	
159	2104-0302-0502 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО2, размерами 1450 мм х 1500 мм х 120 мм СТ РК 937-92	шт.	4	34940,00	–	139760	–	139760	–	150941
		СП - 8%			–	–	–	–		11181	
160	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка скобы	т	0,15072	201548,43	1172,43	30377	177	–	27547	62558
		НР - 91%; СП - 8%			200376,00	467,01	30201	70		4634	
161	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	скобы (24 шт)	т	0,15072	521281,00	–	78567	–	78567	–	84853
		СП - 8%			–	–	–	–		6285	
162	СТ ССЦ РК 8-04-08-2015 раздел 21-06 тип 9.7	Окраска скоб ЗА 1 СЛОЙ	тн	0,15072	7595,00	–	1145	–	1145	–	1236
		СП - 8%			–	–	–	–		92	
163	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,03124	524199,73	8443,77	16376	264	14822	1279	19068
		НР - 93%; СП - 8%			41284,80	2741,49	1290	86		1412	

164	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	19408,00	–	77632	–	77632	–	83843
		СП - 8%			–	–	–	–		6211	
165	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство.бетон В25, W4, сульфатостойкий.	м3	1,16	52714,69	1746,61	61149	2026	50344	8356	75066
		НР - 91%; СП - 8%			7568,34	347,61	8779	403		5560	
166	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурныЕ. Кр-1, Кр-2, Кр-3. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,15504	16641,34	1231,06	2580	191	45	2177	5138
		НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	2344	49		381	
167	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,08104	195133,00	–	15814	–	15814	–	17079
		СП - 8%			–	–	–	–		1265	
168	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	0,074	187578,00	–	13881	–	13881	–	14991
		СП - 8%			–	–	–	–		1110	
169	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,05384	16724,85	887,37	900	48	15	775	1809
		НР - 91%; СП - 8%			15546,48	267,24	837	14		134	
170	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,05384	195133,00	–	10506	–	10506	–	11346
		СП - 8%			–	–	–	–		840	
171	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Отдельные стержни.Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0384	195133,00	–	7493	–	7493	–	8093
		СП - 8%			–	–	–	–		599	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1668185	53671	1433130	218854	2038004
							181383	15874	–	150963	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1511985				
	Материалы		Тенге				621636				
	Всего заработная плата		Тенге					197257			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				48838				
	Местные материалы		Тенге				606457				
		Накладные расходы	Тенге				218854				
		Сметная прибыль	Тенге				138467				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1869307				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								192
		Сметная заработная плата	Тенге					197257			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				78567				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				78567				
		Сметная прибыль	Тенге				6285				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				84853				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				77632				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				77632				
		Сметная прибыль	Тенге				6211				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				83843				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2038002				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								192
		Сметная заработная плата	Тенге					197257			
172	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	196,152	186,84	177,98	36649	34910	–	6803	46928
		НР - 72%; СП - 8%			8,87	39,30	1739	7709		3476	
173	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	14,84392	1644,72	–	24414	–	–	17578	45352
		НР - 72%; СП - 8%			1644,72	–	24414	–		3359	

174	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	21,925184	651,36	–	14281	–	–	10282	26529
		НР - 72%, СП - 8%			651,36	–	14281	–		1965	
175	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	87,700736	13,29	13,29	1165	1165	–	316	1600
		НР - 72%, СП - 8%			–	5,00	–	438		118	
176	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	87,700736	132,84	63,18	11650	5541	–	6224	19304
		НР - 72%, СП - 8%			69,66	28,90	6109	2535		1430	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				88161	41617	–	41203	139713
							46544	10682	–	10348	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				88161				
	Всего заработная плата		Тенге					57226			
		Накладные расходы	Тенге				41202				
		Сметная прибыль	Тенге				10349				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				139712				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					57226			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				139712				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					57226			
		РАЗДЕЛ 7. ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТО-БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ - 255 м2									
177	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы , толщиной 150мм. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	25,5	3488,71	990,15	88962	25249	60717	8691	105466
		НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	2996	5051		7812	
178	1127-0403-0303 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	255	1203,05	108,49	306779	27665	272951	15530	348093
		НР - 108%, СП - 8%			24,17	32,22	6163	8217		25785	
179	1127-0403-0302 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	255	1364,84	171,12	348035	43634	297290	20992	398549
		НР - 108%; СП - 8%			27,89	48,34	7111	12326		29522	
180	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,3т на 1000 м2	т	0,0765	132000,34	1626,03	10098	124	9974	63	10974
		НР - 108%; СП - 8%			–	763,28	–	58		813	
181	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	255	136,50	90,72	34808	23135	2240	17174	56140
		НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	9433	6468		4159	
182	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 до толщины 6 см	м2 покрытия	255	1,19	0,08	303	21	181	109	445
		НР - 108%; СП - 8%			0,40	–	101	–		33	
183	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	36,669	20305,00	–	744564	–	744564	–	804129
		СП - 8%			–	–	–	–		59565	

184	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство ПР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	255	136,50 36,99	90,72 25,37	34808 9433	23135 6468	2240	17174 4159	56140
185	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 СП - 8%	т	24,633	20305,00 --	-- --	500173 --	-- --	500173	-- 40014	540187
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2068529 35237	142962 38589	1890330 --	79733 171862	2320123
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2068529				
	Материалы		Тенге				585052				
	Всего заработная плата		Тенге					73827			
	Местные материалы		Тенге				1305277				
		Накладные расходы	Тенге				79733				
		Сметная прибыль	Тенге				171861				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2320123				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					73827			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2320123				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					73827			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								17074111
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2085969				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					817509			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					220356			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10861152		
		- Перевозка грузов	Тенге				42655				
		- Накладные расходы	Тенге							2002071	
		- Сметная прибыль	Тенге							1264749	

ИТОГО	29 603 454
в т.ч. Строительно-монтажных работ	29 603 454
в т.ч. Оборудование	
в т.ч. Прочие затраты	
Временные здания и сооружения 1,5 %	444 052
итого	30 047 506
Дополнительные затраты при производстве строительно - монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.0,9%	594 941
Итого	30 642 447
Непредвиденные работы и затраты - 2%	612 849

Итого	31 255 296
в том числе на 2018 год к=1	31 255 296
Снижение до суммы по договору к=0,00017	5 296,00
Итого:	31 250 000,00
НДС в текущих ценах на 2018 г ,2019г -12 %	3 750 000,00
Всего	35 000 000,00

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области"
Зам. руководителя_____ Антазиев Р.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Гипрогаз"
Бальшаков Г.И.

Технический надзор: ТОО "КИУС"
Эксперт_____ Даутов П.Р.

Авторский надзор: ТОО "Гипрогаз"
ГИП_____ Чекалин В.Г.