Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области" Форма № КС-3

Подрядчик :Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер"

Наименование строительства и его адрес: " Строительство административного здания в г.Уральск ЗКО "

Справка №6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за май месяц 2019 года.

Реквизиты подрядчика	Договор	
	номер	Дата
БИН:010240005871	№2018/2	от 04.12.2018г
ИИК:№ KZT-KZ776010181000167095		
БИК HSBKKZKX		
Банк;Филиал АО «Народный Банк Казахстан		

Наименование пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	167 501 201,60	46 765 374,96							5 611 845,00	52 377 219,96

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области"

Зам. руководителя Витазнер А.С.

М.П.

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер"

Директор Большаков Г.И.

Технический надзор : ТОО "КИУС"

Эксперт Даутов П.Р.

М.П.

Авторский надзор: ТОО "Гипрогаз"

ГИП Чекалин В.Г.

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области" БИН 06024004327, г.Уральск, ул. Х.Чурина,116, Тел. 8 (7112) 51-3890

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер", БИН 010240005871, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск, Р-Н ТЭЦ, 2, Тел.: 8(7112) 23-93-69

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка: " Строительство административного здания в г.Уральск ЗКО "

(наименование, адрес)

Объект: " Строительство административного здания в г.Уральск ЗКО "

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №2018/2 от 04.12.2018г

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 6

за май месяц 2019 года

на " Строительство административного здания в г.Уральск ЗКО "

Составлен(а) в текущих ценах 2018 3

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛС № 2-1-5 на электроснабжение									
		РАЗДЕЛ 1. Электроснабжение									
27	5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ППН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	200141,00 –	– –	400282 –	– –	400282	– –	400282
47	2307-0203-0207 РСНБ РК 2015	Устройство распределительное ЯРТ ящик распределительный, ГОСТ 12434-93 серия ЯРТ-LSA-10(Я110-24) СН - 8%	шт.	2	72356,00 –	– –	144712 –	– –	144712	– 11577	156289
49	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СН - 8%	км	2,754	162986,00 –	– –	448863 –	– –	448863	– 35909	484773
50	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СН - 8%	км	4,6971	256011,00 –	– –	1202509 –	– –	1202509	– 96201	1298710
51	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СН - 8%	км	2,4888	393712,00 –	– –	979870 –	– –	979870	– 78390	1058260
52	2306-0144-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СН - 8%	км	2,1828	558347,00 –	– –	1218760 –	– –	1218760	– 97501	1316261
53	2306-0144-0704 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СН - 8%	км	0,0459	342450,00 –	– –	15718 –	– –	15718	– 1257	16976
54	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СН - 8%	км	0,5151	633909,00 –	– –	326527 –	– –	326527	– 26122	352649

55	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СН - 8%	км	0,0765	933909,00 --	--	71444 --	--	71444	-- 5716	77160
56	2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СН - 8%	км	0,1836	1541283,00 --	--	282980 --	--	282980	-- 22638	305618
57	2306-0144-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СН - 8%	км	0,357	2393219,00 --	--	854379 --	--	854379	-- 68350	922730
58	2306-0144-0907 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СН - 8%	км	0,0459	3711205,00 --	--	170344 --	--	170344	-- 13628	183972
59	2306-0144-1023 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 СН - 8%	км	0,00612	17841231,00 --	--	109188 --	--	109188	-- 8735	117923
60	2306-0148-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШнг 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СН - 8%	км	0,04692	759724,00 --	--	35646 --	--	35646	-- 2852	38498
61	2306-0203-0202 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГЭ 5х1 ГОСТ 1508-78 СН - 8%	км	0,5865	284122,00 --	--	166638 --	--	166638	-- 13331	179969
62	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм СН - 8%	м	45	58,00 --	--	2610 --	--	2610	-- 209	2819
63	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм СН - 8%	м	350	78,00 --	--	27300 --	--	27300	-- 2184	29484
64	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм СН - 8%	м	6400	24,00 --	--	153600 --	--	153600	-- 12288	165888
65	2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 СН - 8%	м	110	428,00 --	--	47080 --	--	47080	-- 3766	50846
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6658451 --	-- --	6258168 400282	-- 500654	7159107
		Стоимость оборудования	Тенге				400282				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				400282				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				6027579				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6027579				
		Сметная прибыль	Тенге				482206				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				6509786				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				230590				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				230590				
		Сметная прибыль	Тенге				18447				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				249037				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7159105				
		РАЗДЕЛ 2. Пожаротушение									
70	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР - 22%, СП - 85%	м	420	329,57 170,56	2,41 0,80	138419 71635	1013 337	65771	51820 15219	205458
71	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР - 22%, СП - 85%	м	395	370,65 234,52	14,35 2,94	146408 92635	5670 1161	48103	67534 17115	231057
72	2307-0203-0207 РСНБ РК 2015	Устройство распределительное ЯРТ ящик распределительный, ГОСТ 12434-93 серия ЯРТ-LSA-10(Я110-24)	шт.	1	72356,00	--	72356	--	72356	--	78144

		СП-95			–	–	–	–		5788	
76	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1785	633909,00	–	113153	–	113153	–	122205
		СП-95			–	–	–	–		9052	
78	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,23	110661,00	–	25452	–	25452	–	27488
		СП-95			–	–	–	–		2036	
79	2307-0106-0104 РСНБ РК 2015	Арматура светосигнальная (зеленая, красная)	шт.	2	4533,00	–	9066	–	9066	–	9791
		СП-95			–	–	–	–		725	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				504854	6683	333901	119354	674143
							164271	1498	–	49935	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				504854				
	Материалы		Тенге				113874				
	Всего заработная плата		Тенге					165769			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				220027				
		Накладные расходы	Тенге				119354				
		Сметная прибыль	Тенге				49937				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				674144				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155
		Сметная заработная плата	Тенге					165769			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				674144				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155
		Сметная заработная плата	Тенге					165769			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7833250
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				164271				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6683			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1498			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6592069		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						400282		
		- Накладные расходы	Тенге							119354	
		- Сметная прибыль	Тенге							550589	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛС № 2-1 на общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 3. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ									
		Стены наружные толщиной 640мм с внутренним утеплением лист АС-18, лист АС-95									
54	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм (640мм). Кладка при высоте этажа до 4 м Объем:30,45+917 м3	м3 кладки	189,49	12404,94	2317,64	2350613	439170	816138	1102064	3728891
		НР-9Р; СП-95			5780,28	473,43	1095305	89710		276214	
55	2103-0102-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	80,66528	36901,00	–	2976629	–	2976629	–	3214760
		СП-95			–	–	–	–		238130	
56	2111-0103-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью до 15 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	45,7334115	6854,00	–	313457	–	313457	–	338533
		СП-95			–	–	–	–		25077	
59	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,2725	57142,37	2095,97	15571	571	–	14101	32046
		НР-93%; СП-95			55046,40	594,54	15000	162		2374	
60	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,125	271474,00	–	33934	–	33934	–	36649

		СП-95			–	–	–	–		2715	
61	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1475	229266,00	–	33817	–	33817	–	36522
		СП-95			–	–	–	–		2705	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5724021	439741	4173975	1116165	7387401
							1110305	89872	–	547215	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5724021				
	Материалы		Тенге				816138				
	Всего заработная плата		Тенге					1200178			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				381208				
	Местные материалы		Тенге				2976629				
		Накладные расходы	Тенге				1116165				
		Сметная прибыль	Тенге				547215				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7387401				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1242
		Сметная заработная плата	Тенге					1200178			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7387401				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1242
		Сметная заработная плата	Тенге					1200178			

РАЗДЕЛ 4. Стены внутренние и перегородки

внутренние стены
лист АС-18, лист АС-95

толщиной 640 мм

64	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м Объем:1,55+31 м3	м3 кладки	8,1375	9848,69	2309,20	80144	18791	30166	32337	121479
		НР-30% СП-30%			3832,50	440,40	31187	3584		8998	
65	2103-0102-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	2,3436	36901,00	–	86481	–	86481	–	93400
		СП-8%			–	–	–	–		6918	
66	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,159	57142,37	2095,97	9086	333	–	8228	18698
		НР-35% СП-35%			55046,40	594,54	8752	95		1385	
67	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,159	271474,00	–	43164	–	43164	–	46618
		СП-35%			–	–	–	–		3453	

толщиной 510 мм

68	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	8,1375	9848,69	2309,20	80144	18791	30166	32337	121479
		НР-30% СП-30%			3832,50	440,40	31187	3584		8998	
69	2103-0102-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	4,6368	36901,00	–	171103	–	171103	–	184791
		СП-8%			–	–	–	–		13688	

толщиной 380 мм

70	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м Объем:10,5+146,4 м3	м3 кладки	78,45	9848,69	2309,20	772630	181157	290813	311744	1171124
		НР-30% СП-30%			3832,50	440,40	300660	34549		86750	
71	2103-0102-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	30,1248	36901,00	–	1111635	–	1111635	–	1200566
		СП-8%			–	–	–	–		88931	

72	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%, СП - 93%	т металлических изделий	0,825	57142,37 55046,40	2095,97 594,54	47142 45413	1729 490	–	42691 7187	97020
73	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 85%	т	0,825	229266,00 –	– –	189144 –	– –	189144	– 15132	204276
		толщиной 250 мм									
74	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%, СП - 93%	м3 кладки	13,15	9848,69 3832,50	2309,20 440,40	129510 50397	30366 5791	48747	52255 14541	196307
75	2103-0102-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015 СП - 85%	1000 шт.	10,0992	36901,00 –	– –	372671 –	– –	372671	– 29814	402484
				перегородки лист АС-18, лист АС-95							
76	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная под перегородки кл.В10. Устройство НР - 93%, СП - 93%	м3	1,8	26765,65 1040,85	1049,56 199,61	48178 1874	1889 359	44415	2032 4017	54227
		перегородки из силикатного кирпича									
77	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%, СП - 93%	м2 перегородок (за вычетом проемов	696	2100,16 1317,03	240,00 46,46	1461713 916653	167037 32338	378023	882561 187542	2531816
78	2103-0102-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015 СП - 85%	1000 шт.	70,1568	36901,00 –	– –	2588856 –	– –	2588856	– 207108	2795965
		перегородки из керамического кирпича									
79	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м Объем:130+213 м3 НР - 93%, СП - 93%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	171,5	2100,16 1317,03	240,00 46,46	360178 225871	41159 7968	93148	217470 46212	623860
80	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 СП - 85%	1000 шт.	8,6436	50135,00 –	– –	433347 –	– –	433347	– 34668	468015
		Приямок в подвале лист 17									
81	1114-0101-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Устройство монолитных бетонных прямоугольных приямков кл.В15 на сульфатостойком цементе НР - 93%, СП - 85%	м3	3	32599,96 3542,20	80,12 28,48	97800 10627	240 85	86933	10605 8672	117077
82	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 85%	т	0,18555	214632,00 –	– –	39825 –	– –	39825	– 3186	43011
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8122750 1622620	461494 88844	6038637 –	1592260 777200	10492213
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8122750				
	Материалы		Тенге				1002410				
	Всего заработная плата		Тенге					1711464			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				272134				
	Местные материалы		Тенге				4764093				
		Накладные расходы	Тенге				1592260				
		Сметная прибыль	Тенге				777201				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10492211				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1864
		Сметная заработная плата	Тенге					1711464			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				10492211				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1864
		Сметная заработная плата	Тенге					1711464			
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕМЫЧКИ , ПРОГОНЫ И ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ									
85	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т; КОЛ-ВО:(92+184+52+25+62+32+46+66+20)	шт	142	419,86	242,31	59621	34408	5101	31665	98589
		НР - 33% СП - 8%			141,64	47,34	20112	6723		7303	
86	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	м3	6,0895	85898,00	–	523076	–	523076	–	564922
		СП - 8%			–	–	–	–		41846	
87	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,04961	212850,00	–	10559	–	10559	–	11404
		СП - 8%			–	–	–	–		845	
88	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	0,5339726	15778,00	–	8425	–	8425	–	9099
		СП - 8%			–	–	–	–		674	
89	1107-0503-0105 РСНБ РК 2015	Прогоны, масса до 1 т. Укладка	шт. сборных конструкций	4	3257,00	1286,38	13028	5146	475	9912	24775
		НР - 19% СП - 8%			1851,66	248,39	7407	994		1835	
90	1107-0503-0106 РСНБ РК 2015	Прогоны, масса до 2 т. Укладка	шт. сборных конструкций	39	4879,47	1892,22	190299	73797	7734	144261	361325
		НР - 19% СП - 8%			2788,92	345,82	108768	13487		26765	
91	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (опорные подушки) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	73	1571,92	55,42	114751	4046	34613	90699	221886
		НР - 33% СП - 8%			1042,36	10,57	76092	772		16436	
92	2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	м3	24,3755	115515,00	–	2815736	–	2815736	–	3040995
		СП - 8%			–	–	–	–		225259	
93	2104-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92	шт.	17	4799,00	–	81583	–	81583	–	88110
		СП - 8%			–	–	–	–		6527	
94	2104-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 6.2, размерами 640 мм х 250 мм х 220 мм СТ РК 937-92	шт.	4	4030,00	–	16120	–	16120	–	17410
		СП - 8%			–	–	–	–		1290	
95	2104-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	42	2762,00	–	116004	–	116004	–	125284
		СП - 8%			–	–	–	–		9280	
96	2104-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 5.2, размерами 510 мм х 250 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	5	2235,00	–	11175	–	11175	–	12069
		СП - 8%			–	–	–	–		894	
97	2104-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	5	2000,00	–	10000	–	10000	–	10800
		СП - 8%			–	–	–	–		800	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3970377	117396	3640601	276537	4586668
							212379	21975	–	339754	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3970377				
	Материалы		Тенге				47924				
	Всего заработная плата		Тенге					234354			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18985				
	Местные материалы		Тенге				3573694				
		Накладные расходы	Тенге				276538				
		Сметная прибыль	Тенге				339753				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4586668				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								218
		Сметная заработная плата	Тенге					234354			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4586668				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								218
		Сметная заработная плата	Тенге					234354			
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕКРЫТИЕ									
98	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР - 119%; СП - 5%	шт. сборных конструкций	31	3883,31 1823,52	934,96 178,36	120383 56529	28984 5529	34870	73229 15489	209100
99	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР - 119%; СП - 5%	шт. сборных конструкций	85	5870,94 2883,44	1246,43 242,44	499030 245092	105947 20607	147991	313526 65004	877560
100	1107-0504-0102 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру НР - 119%; СП - 5%	шт. сборных конструкций	14	5054,48 2997,30	1463,06 290,44	70763 41962	20483 4066	8318	54314 10006	135082
101	1107-0504-0103 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 20 м2. Установка с опиранием по контуру НР - 119%; СП - 5%	шт. сборных конструкций	4	5883,90 3368,10	1869,11 371,04	23536 13472	7476 1484	2588	17649 3295	44479
102	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка НР - 119%; СП - 5%	т стальных элементов	0,175532	230961,22 201620,00	11385,62 1178,07	40541 35391	1999 207	3151	42005 6604	89150
103	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (12 мм) СТ РК 2591-2014 СП - 5%	т	0,175532	200647,00 --	-- --	35220 --	-- --	35220	-- 2818	38038
104	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПНК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 5%	м2	961,084	6337,00 --	-- --	6090389 --	-- --	6090389	-- 487231	6577620
105	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования НБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 5%	м2	69,12	6801,00 --	-- --	470085 --	-- --	470085	-- 37607	507692
		пространственные каркасы									
		КП-1 -5шт - МУ1									
108	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 5%	т	0,107375	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	1787 1623	132 34	32	1508 264	3559
109	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (8,10 мм) СТ РК 2591-2014 СП - 5%	т	0,019415	195133,00 --	-- --	3789 --	-- --	3789	-- 303	4092
110	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (14,20 мм) СТ РК 2591-2014 СП - 5%	т	0,08795	187578,00 --	-- --	16497 --	-- --	16497	-- 1320	17817
		КП-2 -5шт -МУ1									
111	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 5%	т	0,106417	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	1771 1609	131 33	31	1495 261	3527
112	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (8,10 мм) СТ РК 2591-2014 СП - 5%	т	0,018467	195133,00 --	-- --	3604 --	-- --	3604	-- 288	3892

113	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм 14,20 (мм) СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,08795	187578,00 –	– –	16497 –	– –	16497	– 1320	17817
		КП-3 -5шт -МУ1									
114	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 20%, СП - 8%	т	0,19665	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	3273 2973	242 62	58	2762 483	6517
115	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (8 мм) СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,02075	195133,00 –	– –	4049 –	– –	4049	– 324	4373
116	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (14,20 мм) СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,175925	187578,00 –	– –	33000 –	– –	33000	– 2640	35640
		КП-4 -2шт -МУ9									
117	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 20%, СП - 8%	т	0,01273	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	212 192	16 4	4	179 31	422
118	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10 мм) СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00369	195133,00 –	– –	720 –	– –	720	– 58	778
119	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (14,16мм) СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00904	187578,00 –	– –	1696 –	– –	1696	– 136	1831
		КП-5 -2шт -МУ10 -1шт, МУ15 -1шт									
120	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 20%, СП - 8%	т	0,01093	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	182 165	13 3	4	154 27	362
121	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (6,10,12 мм) СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,01094	195133,00 –	– –	2135 –	– –	2135	– 171	2306
		КП-6 -5шт -МУ10 -1шт, МУ11 -1шт, МУ12 -2шт, МУ14 -1шт									
122	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 20%, СП - 8%	т	0,0306	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	509 463	38 10	8	430 75	1014
123	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10,12 мм) СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,030625	195133,00 –	– –	5976 –	– –	5976	– 478	6454
		КП-7 -2шт -МУ12									
124	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 20%, СП - 8%	т	0,01299	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	216 196	16 4	4	182 32	430

125	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10,12 мм) СТ РК 2591-2014 СН - 8%	т	0,01239	195133,00 --	--	2418 --	--	2418	-- 193	2611
				каркасы плоские							
		КР-1 -10 шт -МУ1 5шт									
126	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%, СН - 8%	т	0,02785	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	463 421	34 9	8	391 68	923
127	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (8 мм) СТ РК 2591-2014 СН - 8%	т	0,0037	195133,00 --	--	722 --	--	722	-- 58	780
128	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (14,16 мм) СТ РК 2591-2014 СН - 8%	т	0,0241	187578,00 --	--	4521 --	--	4521	-- 362	4882
		КР-10 -22 шт -МУ22 -11шт, МУ30-11									
129	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%, СН - 8%	т	0,06556	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	1091 991	81 21	19	921 161	2173
130	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (8,10 мм) СТ РК 2591-2014 СН - 8%	т	0,02343	195133,00 --	--	4572 --	--	4572	-- 366	4938
		КР-12 -4 шт -МУ22 -4шт									
132	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%, СН - 8%	т	0,00358	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	60 54	4 1	2	50 9	119
133	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (8,10,12 мм) СТ РК 2591-2014 СН - 8%	т	0,00358	195133,00 --	--	699 --	--	699	-- 56	754
		КР-13 -4 шт -МУ26 -4шт									
134	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%, СН - 8%	т	0,0031	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	52 47	4 1	1	44 8	103
135	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (8,10,12 мм) СТ РК 2591-2014 СН - 8%	т	0,0031	195133,00 --	--	605 --	--	605	-- 48	653
		КР-14 -9 шт -МУ27 -9шт									
136	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%, СН - 8%	т	0,022005	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	366 333	27 7	6	309 54	729
137	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (8,10,12 мм) СТ РК 2591-2014 СН - 8%	т	0,022005	195133,00 --	--	4294 --	--	4294	-- 344	4637

		КР-15 -12 шт -МУ28 -12шт									
138	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0153	16641,34	1231,06	255	19	5	215	507
		НР - 91% СП - 85%			15119,28	314,40	231	5		38	
139	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (8,10,12 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0153	195133,00	–	2986	–	2986	–	3224
		СП - 85%			–	–	–	–		239	
		КР-16 -12 шт -МУ25 -12шт									
140	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01416	16641,34	1231,06	236	17	5	199	469
		НР - 91% СП - 85%			15119,28	314,40	214	4		35	
141	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (8,10,12 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,01416	195133,00	–	2763	–	2763	–	2984
		СП - 8%			–	–	–	–		221	
		КР-17 -8 шт -МУ29 -8шт									
142	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01196	16641,34	1231,06	199	15	3	168	396
		НР - 91% СП - 85%			15119,28	314,40	181	4		29	
143	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (8,10,12 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,01192	195133,00	–	2326	–	2326	–	2512
		СП - 8%			–	–	–	–		186	
		К-1 -33 шт -МУ8 -6шт, МУ9 -5шт, МУ13 --4шт, МУ16 -5шт, МУ17 -5шт, МУ18 - 3шт, МУ21 -5шт									
144	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,453255	16641,34	1231,06	7543	558	132	6366	15021
		НР - 91% СП - 85%			15119,28	314,40	6853	143		1113	
145	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (6,10 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,17886	195133,00	–	34901	–	34901	–	37694
		СП - 8%			–	–	–	–		2792	
		К-1а -12 шт									
147	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0309	16641,34	1231,06	514	38	9	434	1024
		НР - 91% СП - 85%			15119,28	314,40	467	10		76	
148	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (8,10 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,01224	195133,00	–	2388	–	2388	–	2580
		СП - 8%			–	–	–	–		191	
149	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (16 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,01848	187578,00	–	3466	–	3466	–	3744
		СП - 8%			–	–	–	–		277	
		К-2 -2 шт -МУ8 -2шт									
150	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00325	16641,34	1231,06	54	4	1	46	108
		НР - 91% СП - 85%			15119,28	314,40	49	1		8	

151	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10 мм) СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00138	195133,00 --	--	269 --	--	269	-- 22	291
152	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (14 мм) СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00188	187578,00 --	--	353 --	--	353	-- 28	381
		К-3 -1 шт -МУ8 -1шт									
153	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%, СП - 8%	т	0,00137	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	23 21	2 --	--	19 3	45
154	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10 мм) СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0006	195133,00 --	--	117 --	--	117	-- 9	126
155	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (14 мм) СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,000765	187578,00 --	--	143 --	--	143	-- 11	155
		К-4 -34 шт -МУ10 -2шт, МУ11 -1шт, МУ12 -2шт, МУ14 -2шт, МУ15 -3шт, МУ19 -9шт, МУ20 -8шт, МУ24 -7шт									
156	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%, СП - 8%	т	0,08194	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	1364 1239	101 26	24	1151 201	2716
157	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10,12 мм) СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,08194	195133,00 --	--	15989 --	--	15989	-- 1279	17268
		К-4а -8 шт									
158	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%, СП - 8%	т	0,06208	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	1033 939	76 20	18	872 152	2057
159	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (8,10 мм) СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,02448	195133,00 --	--	4777 --	--	4777	-- 382	5159
160	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (16 мм) СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0376	187578,00 --	--	7053 --	--	7053	-- 564	7617
		К-5 -2 шт -МУ10 -2шт									
161	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%, СП - 8%	т	0,00391	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	65 59	5 1	1	55 10	130
162	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10,12 мм) СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00391	195133,00 --	--	763 --	--	763	-- 61	824
		К-5а -6 шт									

163	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02169	16641,34	1231,06	361	27	6	305	719
		НР=91%, СП=45%			15119,28	314,40	328	7		53	
164	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (8,10 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,00867	195133,00	–	1692	–	1692	–	1827
		СП=8%			–	–	–	–		135	
165	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (16 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,01305	187578,00	–	2448	–	2448	–	2644
		СП=8%			–	–	–	–		196	
		К-6 -13 шт -МУ10 -1шт, МУ12 -12шт									
166	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01378	16641,34	1231,06	229	17	4	194	457
		НР=91%, СП=45%			15119,28	314,40	208	4		34	
167	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10,12 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,01378	195133,00	–	2689	–	2689	–	2904
		СП=8%			–	–	–	–		215	
		К-7 -1 шт -МУ14 -1шт									
168	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,001835	16641,34	1231,06	31	2	1	26	61
		НР=91%, СП=45%			15119,28	314,40	28	1		5	
169	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10,12 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,00183	195133,00	–	357	–	357	–	386
		СП=8%			–	–	–	–		29	
		К-8 -6 шт -МУ14 -6шт									
170	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01026	16641,34	1231,06	171	13	3	144	340
		НР=91%, СП=45%			15119,28	314,40	155	3		25	
171	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10,12 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,01026	195133,00	–	2002	–	2002	–	2162
		СП=8%			–	–	–	–		160	
		К-9 -6 шт -МУ15 -6шт									
172	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01515	16641,34	1231,06	252	19	4	213	502
		НР=91%, СП=45%			15119,28	314,40	229	5		37	
173	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,00345	195133,00	–	673	–	673	–	727
		СП=8%			–	–	–	–		54	
174	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (14 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0117	187578,00	–	2195	–	2195	–	2370
		СП=8%			–	–	–	–		176	
		К-10 -2 шт -МУ16 -1шт, МУ21 -1шт									
175	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01594	16641,34	1231,06	265	20	4	224	528

		ПР - 91% СП - 5%			15119,28	314,40	241	5		39	
176	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,00294	195133,00	--	574	--	574	--	620
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
177	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (14 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,01301	187578,00	--	2440	--	2440	--	2636
		СП - 8%			--	--	--	--		195	
		К-11 -2 шт - МУ17 -1шт, МУ18 -1шт									
178	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0184	16641,34	1231,06	306	23	5	258	610
		ПР - 91% СП - 5%			15119,28	314,40	278	6		45	
179	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,00304	195133,00	--	593	--	593	--	641
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
180	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (14,16 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,01536	187578,00	--	2881	--	2881	--	3112
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
		К-12 -3 шт -МУ17 -3шт									
181	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00819	16641,34	1231,06	136	10	2	115	271
		ПР - 91% СП - 5%			15119,28	314,40	124	3		20	
182	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,001575	195133,00	--	307	--	307	--	332
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
183	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (14 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,006615	187578,00	--	1241	--	1241	--	1340
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
		К-13 -3 шт -МУ18 -3шт									
184	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00435	16641,34	1231,06	72	5	1	61	144
		ПР - 91% СП - 5%			15119,28	314,40	66	1		11	
185	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,000945	195133,00	--	184	--	184	--	199
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
186	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (14 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,003405	187578,00	--	639	--	639	--	690
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
		К-14 -1 шт -МУ19 -1шт									
187	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,006805	16641,34	1231,06	113	8	2	96	226
		ПР - 91% СП - 5%			15119,28	314,40	103	2		17	
188	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,00126	195133,00	--	246	--	246	--	266

		СН - 5%			--	--	--	--		20	
189	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (14 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,005545	187578,00	--	1040	--	1040	--	1123
		СН - 8%			--	--	--	--		83	
		К-15 -4 шт -МУ20 -4шт									
190	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0184	16641,34	1231,06	306	23	5	258	610
		ПР - 91% СН - 9%			15119,28	314,40	278	6		45	
191	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,00336	195133,00	--	656	--	656	--	708
		СН - 8%			--	--	--	--		52	
192	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (14 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,01506	187578,00	--	2825	--	2825	--	3051
		СН - 8%			--	--	--	--		226	
		К-16 -2 шт -МУ 24 -2шт									
193	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00959	16641,34	1231,06	160	12	3	135	318
		ПР - 91% СН - 9%			15119,28	314,40	145	3		24	
194	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,00178	195133,00	--	347	--	347	--	375
		СН - 8%			--	--	--	--		28	
195	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (14 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0078	187578,00	--	1463	--	1463	--	1580
		СН - 5%			--	--	--	--		117	
				сетки							
		сетка ф5 мм -5шт									
196	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05	271474,00	--	13574	--	13574	--	14660
		СН - 8%			--	--	--	--		1086	
		сетка ф 10 мм -5 шт									
198	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм (10 мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,09459	214632,00	--	20302	--	20302	--	21926
		СН - 8%			--	--	--	--		1624	
				хомуты							
199	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (6,8,10 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,139	195133,00	--	27123	--	27123	--	29293
		СН - 8%			--	--	--	--		2170	
				дополнительная арматура							
201	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (14 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,03659	187578,00	--	6863	--	6863	--	7413
		СН - 8%			--	--	--	--		549	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				7653057	166639	7072469	520702	8827657
							413951	32341	--	653902	

		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7653057				
		Материалы	Тенге				197331				
		Всего заработная плата	Тенге					446292			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				314662				
		Местные материалы	Тенге				6560474				
		Накладные расходы	Тенге				520698				
		Сметная прибыль	Тенге				653900				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8827656				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								414
		Сметная заработная плата	Тенге					446292			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				8827656				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								414
		Сметная заработная плата	Тенге					446292			
		РАЗДЕЛ 14. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /ЛИСТ 46/									
498	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1038,68	476,29	4,74	494718	4926	122006	296142	854129
		НР - 50%, СП - 5%			354,09	2,30	367786	2392		63269	
499	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1436,5975	1223,74	66,93	1758019	96151	528622	965237	2941116
		НР - 50%, СП - 8%			788,84	51,02	1133246	73300		217860	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				2252736	101077	650628	1261379	3795245
							1501032	75692	--	281129	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2252736				
		Материалы	Тенге				650627				
		Всего заработная плата	Тенге					1576723			
		Накладные расходы	Тенге				1261379				
		Сметная прибыль	Тенге				281129				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3795244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1530
		Сметная заработная плата	Тенге					1576723			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				3795244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1530
		Сметная заработная плата	Тенге					1576723			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								35089184
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4860288				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1286346			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					308724			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						21576310		
		- Накладные расходы	Тенге							4767043	
		- Сметная прибыль	Тенге							2599200	

ИТОГО	42 922 434
в т.ч. Строительно-монтажных работ	42 522 152
в т.ч. Оборудование	400 282
в т.ч. Прочие затраты	
Временные здания и сооружения 1,5 %	637 832
итого	43 560 266
Дополнительные затраты при производстве строительно - монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2 0,9%	854 568
Итого	44 414 834
Непредвиденные работы и затраты - 2%	780 003
Итого	45 194 837
в том числе на 2018 год к=1	13 558 451
в том числе на 2019 год к = 1,0498961	33 214 918
Итого	46 773 369

Снижение до суммы по договору к=0,00017	7 994,04
Итого:	46 765 374,96
НДС в текущих ценах на 2018 г ,2019г -12 %	5 611 845,00
Всего	52 377 219,96

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области"
Зам. руководителя _____ Ахмедьев А.С.

Исполнитель:
Директор ТОО "Лидер"
Бопаулы Б.Н. _____

Технический надзор: ТОО "КИУС"
Эксперт _____ Даутов П.Р.

Авторский надзор: ТОО "Гипрогаз"
ГИП _____ Чекалин В.Г.