Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области" Форма № КС-3

Подрядчик :Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер"

Наименование строительства и его адрес: " Строительство административного здания в г.Уральск ЗКО "

Справка №9
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август месяц 2019 года.

Реквизиты подрядчика	Договор	
	номер	Дата
БИН:010240005871	№2018/2	от 04.12.2018г
ИИК:№ KZT-KZ776010181000167095		
БИК HSBKKZKX		
Банк;Филиал АО «Народный Банк Казахстан		

Наименование пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	313 648 000,00	17 995 954,20							2 159 514,50	20 155 468,70

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области"

Руководитель_____ Ахмадиева А.А.

М.П.

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер"

Директор Большаков Г.И._____

М.П.

Технический надзор : ТОО "КИУС"

Эксперт_____ Даутов Т.Р.

М.П.

Авторский надзор: ТОО"Гипрогаз"

ГИП_____ Чекалин В.Г.

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области" БИН 06024004327, г.Уральск, ул. Х.Чурина,116, Тел. 8 (7112) 51-3890

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер", БИН 010240005871, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск, Р-Н ТЭЦ, 2 , Тел.: 8(7112) 23-93-69

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка: " Строительство административного здания в г.Уральск ЗКО "

(наименование, адрес)

Объект: " Строительство административного здания в г.Уральск ЗКО "

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №2018/2 от 04.12.2018г

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№9

за август месяц 2019 года

на " Строительство административного здания в г.Уральск ЗКО "

Составлен(а) в текущих ценах 2018.3

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛС № 2-1 на Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 3. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ									
		Стены наружные толщ 640 мм с внутренним утеплением									
54	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм (640мм). Кладка при высоте этажа до 4 м Объем:30,45+917 м3	м3 кладки	150,9542548	12404,94	2317,64	1872579	349858	650163	877942	2970563
		НР - 93%, СП - 5%			5780,28	473,43	872558	71466		220042	
55	2103-0102-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	60,3817019	36901,00	–	2228145	–	2228145	–	2406397
		СП - 8%			–	–	–	–		178252	
56	2111-0103-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью до 15 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	27,4399286	6854,00	–	188073	–	188073	–	203119
		СП - 8%			–	–	–	–		15046	
59	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1635	57142,37	2095,97	9343	343	–	8460	19228
		НР - 95%, СП - 8%			55046,40	594,54	9000	97		1424	
60	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр-I диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,075	271474,00	–	20361	–	20361	–	21989
		СП - 8%			–	–	–	–		1629	
61	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0885	229266,00	–	20290	–	20290	–	21913
		СП - 8%			–	–	–	–		1623	
		деформационный шов /лист 17/									
62	1107-0516-0105 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом ПСБ-С-25	м шва	22,1	154,10	9,91	3406	219	1394	2231	6087

		НР - 118%, СП - 8%			81,14	4,40	1793	97		451	
63	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	Деформационный шов.Герметизация стыков наружных вертикальных стен прокладками на клею в один ряд.Устройство	м	22,1	512,58	2,48	11328	55	9857	1699	14069
		НР - 118%, СП - 8%			64,06	1,10	1416	24		1042	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4353524	350474	3118283	890332	5663365
							884767	71685	–	419509	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4353524				
	Материалы		Тенге				661414				
	Всего заработная плата		Тенге					956452			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				228724				
	Местные материалы		Тенге				2228145				
		Накладные расходы	Тенге				890333				
		Сметная прибыль	Тенге				419509				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				5663366				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								989
		Сметная заработная плата	Тенге					956452			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5663366				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								989
		Сметная заработная плата	Тенге					956452			
		РАЗДЕЛ 4. Стены внутренние и перегородки									
		внутренние стены									
		толщиной 640 мм									
64	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м Объем:1,55+31 м3	м3 кладки	4,8825	9848,69	2309,20	48086	11275	18099	19402	72887
		НР - 94%, СП - 8%			3832,50	440,40	18712	2150		5399	
65	2103-0102-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	1,87488	36901,00	–	69185	–	69185	–	74720
		СП - 8%			–	–	–	–		5535	
66	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0954	57142,37	2095,97	5451	200	–	4937	11219
		НР - 93%, СП - 8%			55046,40	594,54	5251	57		831	
67	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0954	271474,00	–	25899	–	25899	–	27971
		СП - 8%			–	–	–	–		2072	
		толщиной 510 мм									
68	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	4,8825	9848,69	2309,20	48086	11275	18099	19402	72887
		НР - 93%, СП - 8%			3832,50	440,40	18712	2150		5399	
69	2103-0102-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	1,8640708	36901,00	–	68786	–	68786	–	74289
		СП - 8%			–	–	–	–		5503	
		толщиной 380 мм									
70	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м Объем:10,5+146,4 м3	м3 кладки	23,535	9848,69	2309,20	231789	54347	87244	93523	351337
		НР - 93%, СП - 8%			3832,50	440,40	90198	10365		26025	
71	2103-0102-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	9,0073152	36901,00	–	332379	–	332379	–	358969

		СП - 8%			–	–	–	–		26590	
72	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,2475	57142,37	2095,97	14143	519	–	12807	29106
		НР - 93%, СП - 8%			55046,40	594,54	13624	147		2156	
73	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2475	229266,00	–	56743	–	56743	–	61283
		СП - 8%			–	–	–	–		4539	
		толщиной 250 мм									
74	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,945	9848,69	2309,20	38853	9110	14624	15677	58892
		НР - 93%, СП - 8%			3832,50	440,40	15119	1737		4362	
		перегородки лист АС-18, лист АС-95									
76	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная под перегородки кл.В10. Устройство	м3	0,54	26765,65	1049,56	14453	567	13324	610	16268
		НР - 91%, СП - 8%			1040,85	199,61	562	108		1205	
		перегородки из силикатного кирпича									
77	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов	208,8	2100,16	240,00	438514	50111	113407	264768	759545
		НР - 93%, СП - 8%			1317,03	46,46	274996	9701		56263	
		перегородки из керамического кирпича									
79	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м Объем:130+213 м3	м2 перегородок (за вычетом проемов)	51,45	2100,16	240,00	108053	12348	27944	65241	187158
		НР - 93%, СП - 8%			1317,03	46,46	67761	2390		13864	
80	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,59308	50135,00	–	130004	–	130004	–	140404
		СП - 8%			–	–	–	–		10400	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1630425	149751	975737	496367	2296935
							504936	28806	–	170143	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1630425				
	Материалы		Тенге				292743				
	Всего заработная плата		Тенге					533742			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				82642				
	Местные материалы		Тенге				600354				
		Накладные расходы	Тенге				496367				
		Сметная прибыль	Тенге				170143				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2296935				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								582
		Сметная заработная плата	Тенге					533742			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2296935				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								582
		Сметная заработная плата	Тенге					533742			
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕМЫЧКИ , ПРОГОНЫ И ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ									
85	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т: КОЛ-ВО:(92+184+52+25+62+32+46+66+20)	шт	86	419,86	242,31	36108	20838	3089	19178	59709
		НР - 118%, СП - 8%			141,64	47,34	12181	4071		4423	
86	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	м3	3,74	85898,00	–	321259	–	321259	–	346959
		СП - 8%			–	–	–	–		25701	

87	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 СН - 8%	т	0,015	212850,00 –	– –	3193 –	– –	3193	– 255	3448
88	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012 СН - 8%	м3	0,16	15778,00 –	– –	2524 –	– –	2524	– 202	2726
89	1107-0503-0105 РСНБ РК 2015	Прогоны, масса до 1 т. Укладка НР - 118%; СН - 8%	шт. сборных конструкций	2	3257,00 1851,66	1286,38 248,39	6514 3703	2573 497	238	4956 918	12388
90	1107-0503-0106 РСНБ РК 2015	Прогоны, масса до 2 т. Укладка НР - 118%; СН - 8%	шт. сборных конструкций	12	4879,47 2788,92	1892,22 345,82	58554 33467	22707 4150	2380	44388 8235	111177
91	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (опорные подушки) массой до 0,5 т. Установка НР - 118%; СН - 8%	шт. сборных конструкций	22	1571,92 1042,36	55,42 10,57	34582 22932	1219 233	10431	27334 4953	66870
92	2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92 СН - 8%	м3	7,3	115515,00 –	– –	843260 –	– –	843260	– 67461	910720
93	2104-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92 СН - 8%	шт.	5	4799,00 –	– –	23995 –	– –	23995	– 1920	25915
94	2104-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 6.2, размерами 640 мм х 250 мм х 220 мм СТ РК 937-92 СН - 8%	шт.	1	4030,00 –	– –	4030 –	– –	4030	– 322	4352
95	2104-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92 СН - 8%	шт.	12	2762,00 –	– –	33144 –	– –	33144	– 2652	35796
96	2104-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 5.2, размерами 510 мм х 250 мм х 140 мм СТ РК 937-92 СН - 8%	шт.	1	2235,00 –	– –	2235 –	– –	2235	– 179	2414
97	2104-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92 СН - 8%	шт.	1	2000,00 –	– –	2000 –	– –	2000	– 160	2160
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1371398 72283	47337 8951	1251778 –	95856 117381	1584634
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1371398				
	Материалы		Тенге				16138				
	Всего заработная плата		Тенге					81234			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5717				
	Местные материалы		Тенге				1229922				
		Накладные расходы	Тенге				95856				
		Сметная прибыль	Тенге				117380				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1584634				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					81234			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1584634				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					81234			

РАЗДЕЛ 14. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /ЛИСТ 46/

СТЕНЫ

499	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	90,3492	1223,74	66,93	110564	6047	33246	60705	184970

		НР - 30% СП - 8%			788,84	51,02	71271	4610		13701	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				110564	6047	33246	60705	184970
							71271	4610	--	13701	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9729904
		В ТОМ ЧИСЛЕ.									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛС №2-1-3 на водопровод									
		РАЗДЕЛ 1. ВО-ввод водопровода в существующем здании									
		водомерный узел на вводе в существующем здании									
31	Ведомость согласования оборудования	Стоимость Станция пожаротушения Hydro MX 1/1 (установка повышения давления) Цена: 6385500:1,12	ШТ	1	5701339,29	--	5701339	--		--	5701339
					--	--	--	--	5701339	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5701339	--	--	--	5701339
							--	--	5701339	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				5701339				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				5701339				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5701339				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		лс №2-1-5 НА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ									
		РАЗДЕЛ 1. Электроснабжение									
18	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	2744,4	329,57	2,41	904467	6616	429766	338606	1342518
		НР - 72% СП - 8%			170,56	0,80	468085	2201		99446	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				904467	6616	429766	338606	1342518
							468085	2201	--	99446	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				904467				
	Материалы		Тенге				429766				
	Всего заработная плата		Тенге					470286			
		Накладные расходы	Тенге				338606				
		Сметная прибыль	Тенге				99446				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1342518				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								441
		Сметная заработная плата	Тенге					470286			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1342518				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								441
		Сметная заработная плата	Тенге					470286			

ИТОГО	16 773 761
в т.ч. Строительно-монтажных работ	11 072 422
в т.ч. Оборудование	5 701 339
в т.ч. Прочие затраты	
Временные здания и сооружения 1,5 %	166 086
итого	16 939 847
Дополнительные затраты при производстве строительно - монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.0,9%	222 522
Итого	17 162 369
Непредвиденные работы и затраты - 2%	229 221
Итого	17 391 590
в том числе на 2018 год к=1 - 30%	5 217 477
в том числе на 2019 год к = 1,0498961 -70%	12 781 554
Итого	17 999 031
Снижение до суммы по договору к=0,00017	3 076,80
Итого:	17 995 954,20
НДС в текущих ценах на 2018 г ,2019г -12 %	2 159 514,50
Всего	20 155 468,70

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области"
Руководитель_____

Подрядчик:
Директор ТОО "Лидер"
Веньшаков Г.И. _____

Технический надзор : ТОО "КИУС"
Эксперт _____ Даутов П.Р.

Авторский надзор: ТОО "Гипрогаз"
ГИП _____ Чекалин В.Г.