Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области" Форма № КС-3

Подрядчик :Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер"

Наименование строительства и его адрес: " Строительство административного здания в г.Уральск ЗКО "

Справка №10
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за октябрь месяц 2019 года.

Реквизиты подрядчика	Договор	
	номер	Дата
БИН:010240005871	№2018/2	от 04.12.2018г
ИИК:№ KZT-KZ776010181000167095		
БИК HSBKKZKX		
Банк;Филиал АО «Народный Банк Казахстан		

Наименование пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	411 647 927,01	87 499 934,83							10 499 992,18	97 999 927,01

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области"

Руководитель _____ Ахмедиев А.Ш.

М.П.

Технический надзор : ТОО "КЧУС"

Эксперт _____ Даутов П.Х.

М.П.

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер"

Директор Большаков Г.И. _____

М.П.

Авторский надзор: ТОО "Гипрогаз"

ГИП _____ Чекалин В.Г.

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области" БИН 06024004327, г.Уральск, ул. Х.Чурина,116. Тел. 8 (7112) 51-3890

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер", БИН 010240005871, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск, Р-Н ТЭЦ, 2 . Тел.: 8(7112) 23-93-69

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес.

Стройка: " Строительство административного здания в г.Уральск ЗКО "

(наименование, адрес)

Объект: " Строительство административного здания в г.Уральск ЗКО "

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №2018/2 от 04.12.2018г

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№10

за октябрь месяц 2019 года

на " Строительство административного здания в г.Уральск ЗКО "

Составлен(а) в текущих ценах 2018.3

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛС № 2-1 на Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 3. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ									
		Стены наружные толщиной 640мм с внутренним утеплением									
54	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм (640мм). Кладка при высоте этажа до 4 м Объем:30,45+917 м3 НР - 24% СП - 5%	м3 кладки	331,6075	12404,94 5780,28	2317,64 473,43	4113572 1916784	768547 156993	1428241	1928613 483375	6525560
55	2103-0102-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015 СП - 5%	1000 шт.	129,1082981	36901,00 --	-- --	4764225 --	-- --	4764225	-- 381138	5145363
56	2111-0103-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью до 15 кг/м3 ГОСТ 10499-95 СП - 5%	м3	64,0268944	6854,00 --	-- --	438840 --	-- --	438840	-- 35107	473948
57	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м чердака НР - 24% СП - 5%	м3 кладки	159,3	10725,34 4555,32	2309,20 440,40	1708547 725662	367856 70156	615029	740111 195893	2644550
58	2103-0102-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015 СП - 5%	1000 шт.	61,1712	36901,00 --	-- --	2257278 --	-- --	2257278	-- 180582	2437861
59	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 24% СП - 5%	т металлических изделий	0,3815	57142,37 55046,40	2095,97 594,54	21800 21000	800 227	--	19741 3323	44864
60	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 5%	т	0,175	271474,00 --	-- --	47508 --	-- --	47508	-- 3801	51309

61	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2065	229266,00 --	-- --	47343 --	-- --	47343	-- 3787	51131
			деформационный шов /лист 17/								
62	1107-0516-0105 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом ПСБ-С-25	м шва	11,9	154,10 81,14	9,91 4,40	1834 966	118 52	750	1201 243	3278
63	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	Деформационный шов.Герметизация стыков наружных вертикальных стен прокладками на клею в один ряд.Устройство	м	11,9	512,58 64,06	2,48 1,10	6100 762	29 13	5309	915 561	7576
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				13407048 2665175	1137349 227441	9604523 --	2690581 1287810	17385440
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				13407048				
		Материалы	Тенге				2049328				
		Всего заработная плата	Тенге					2892616			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				533692				
		Местные материалы	Тенге				7021504				
		Накладные расходы	Тенге				2690581				
		Сметная прибыль	Тенге				1287810				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				17385439				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2991
		Сметная заработная плата	Тенге					2892616			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ3	Тенге				17385439				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2991
		Сметная заработная плата	Тенге					2892616			

РАЗДЕЛ 4. Стены внутренние и перегородки

внутренние стены
лист АС-18, лист АС-95

толщиной 640 мм

64	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м Объем:1,55+31 м3	м3 кладки	11,3925	9848,69 3832,50	2309,20 440,40	112201 43662	26308 5017	42231	45271 12598	170071
65	2103-0102-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	5,15592	36901,00 --	-- --	190259 --	-- --	190259	-- 15221	205479
66	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,2226	57142,37 55046,40	2095,97 594,54	12720 12253	467 132	--	11519 1939	26178
67	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2226	271474,00 --	-- --	60430 --	-- --	60430	-- 4834	65265

толщиной 510 мм

68	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	11,3925	9848,69 3832,50	2309,20 440,40	112201 43662	26308 5017	42231	45271 12598	170071
69	2103-0102-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	12,0463292	36901,00	--	444522	--	444522	--	480083

		СП-95			–	–	–	–		35562	
		толщиной 380 мм									
70	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м Объем:10,5+146,4 м3 ПР-95 СП-95	м3 кладки	54,915	9848,69 3832,50	2309,20 440,40	540841 210462	126810 24185	203569	218221 60725	819787
71	2103-0102-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015 СП-95	1000 шт.	21,1174848	36901,00 –	– –	779256 –	– –	779256	– 62341	841597
72	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки ПР-95 СП-95	т металлических изделий	0,5775	57142,37 55046,40	2095,97 594,54	33000 31789	1210 343	–	29883 5031	67914
73	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 СП-95	т	0,5775	229266,00 –	– –	132401 –	– –	132401	– 10592	142993
		толщиной 250 мм									
74	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м ПР-95 СП-95	м3 кладки	9,205	9848,69 3832,50	2309,20 440,40	90657 35278	21256 4054	34123	36579 10179	137415
				перегородки лист АС-18, лист АС-95							
76	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная под перегородки кл.В10. Устройство ПР-95 СП-95	м3	1,26	26765,65 1040,85	1049,56 199,61	33725 1311	1322 252	31092	1422 2812	37959
		перегородки из силикатного кирпича									
77	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м ПР-95 СП-95	м2 перегородок (за вычетом проемов	487,2	2100,16 1317,03	240,00 46,46	1023199 641657	116926 22636	264616	617793 131279	1772271
		перегородки из керамического кирпича									
79	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м Объем:130+213 м3 ПР-95 СП-95	м2 перегородок (за вычетом проемов)	120,05	2100,16 1317,03	240,00 46,46	252124 158109	28812 5578	65203	152229 32348	436702
80	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 СП-95	1000 шт.	6,05052	50135,00 –	– –	303343 –	– –	303343	– 24267	327610
		пандус **лист 17 разрез 2-2**									
83	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские кл.В12,5. Устройство ПР-95 СП-95	м3	0,67	27939,66 1648,59	1606,63 321,48	18720 1105	1076 215	16539	1201 1594	21514
84	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП-95	т	0,15042	214632,00 –	– –	32285 –	– –	32285	– 2583	34868
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4171883 1179289	350495 67430	2642100 –	1159389 426503	5757777

	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4171883				
	Материалы		Тенге					699605				
	Всего заработная плата		Тенге						1246718			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					225116				
	Местные материалы		Тенге					1717379				
		Накладные расходы	Тенге					1159390				
		Сметная прибыль	Тенге					426502				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5757775				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1358
		Сметная заработная плата	Тенге						1246718			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					5757775				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1358
		Сметная заработная плата	Тенге						1246718			

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕМЫЧКИ , ПРОГОНЫ И ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ

85	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т: КОЛ-ВО:(92+184+52+25+62+32+46+66+20)	шт	200	419,86 141,64	242,31 47,34	83973 28327	48462 9469	7184	44599 10286	138858
86	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	м3	8,5285	85898,00 --	-- --	732581 --	-- --	732581	-- 58606	791188
87	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,03461	212850,00 --	-- --	7367 --	-- --	7367	-- 589	7956
88	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	0,3739726	15778,00 --	-- --	5901 --	-- --	5901	-- 472	6373
89	1107-0503-0105 РСНБ РК 2015	Прогоны, масса до 1 т. Укладка	шт. сборных конструкций	2	3257,00 1851,66	1286,38 248,39	6514 3703	2573 497	238	4956 918	12388
90	1107-0503-0106 РСНБ РК 2015	Прогоны, масса до 2 т. Укладка	шт. сборных конструкций	28	4879,47 2788,92	1892,22 345,82	136625 78090	52982 9683	5553	103572 19216	259413
91	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (опорные подушки) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	51	1571,92 1042,36	55,42 10,57	80168 53160	2826 539	24182	63365 11483	155016
92	2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	м3	17,0755	115515,00 --	-- --	1972476 --	-- --	1972476	-- 157798	2130274
93	2104-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92	шт.	12	4799,00 --	-- --	57588 --	-- --	57588	-- 4607	62195
94	2104-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 6.2, размерами 640 мм х 250 мм х 220 мм СТ РК 937-92	шт.	3	4030,00 --	-- --	12090 --	-- --	12090	-- 967	13057
95	2104-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	30	2762,00 --	-- --	82860 --	-- --	82860	-- 6629	89489
96	2104-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 5.2, размерами 510 мм х 250 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	4	2235,00 --	-- --	8940 --	-- --	8940	-- 715	9655
97	2104-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	4	2000,00 --	-- --	8000 --	-- --	8000	-- 640	8640
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3195083	106843	2924960	216492	3684502

							163281	20187	--	272926		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3195083					
	Материалы		Тенге				37156					
	Всего заработная плата		Тенге					183468				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13267					
	Местные материалы		Тенге				2874535					
		Накладные расходы	Тенге				216492					
		Сметная прибыль	Тенге				272926					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3684501					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									172
		Сметная заработная плата	Тенге					183468				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3684501					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									172
		Сметная заработная плата	Тенге					183468				

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕКРЫТИЕ

98	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=210% СН=80%	шт. сборных конструкций	31	3883,31 1823,52	934,96 178,36	120383 56529	28984 5529	34870	73229 15489	209100
99	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=150% СН=80%	шт. сборных конструкций	85	5870,94 2883,44	1246,43 242,44	499030 245092	105947 20607	147991	313526 65004	877560
100	1107-0504-0102 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру НР=150% СН=80%	шт. сборных конструкций	14	5054,48 2997,30	1463,06 290,44	70763 41962	20483 4066	8318	54314 10086	135082
101	1107-0504-0103 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 20 м2. Установка с опиранием по контуру НР=150% СН=80%	шт. сборных конструкций	4	5883,90 3368,10	1869,11 371,04	23536 13472	7476 1484	2588	17649 3295	44479
102	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка НР=150% СН=80%	т стальных элементов	0,263298	230961,22 201620,00	11385,62 1178,07	60812 53086	2998 310	4728	63008 9906	133725
103	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (12 мм) СТ РК 2591-2014 СН=80%	т	0,263298	200647,00 --	-- --	52830 --	-- --	52830	-- 4226	57056
104	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПНК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СН=80%	м2	961,084	6337,00 --	-- --	6090389 --	-- --	6090389	-- 487231	6577620
105	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СН=80%	м2	69,12	6801,00 --	-- --	470085 --	-- --	470085	-- 37607	507692

пространственные каркасы

КП-1 -5шт - МУ1

108	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=95% СН=80%	т	0,107375	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	1787 1623	132 34	32	1508 264	3559
109	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (8,10 мм) СТ РК 2591-2014 СН=80%	т	0,019415	195133,00 --	-- --	3789 --	-- --	3789	-- 303	4092

110	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (14,20 мм) СТ РК 2591-2014 СП-№	т	0,08795	187578,00 --	-- --	16497 --	-- --	16497	-- 1320	17817
		КП-2 -5шт -МУ1									
111	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм ПР-№, СП-№	т	0,106417	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	1771 1609	131 33	31	1495 261	3527
112	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (8,10 мм) СТ РК 2591-2014 СП-№	т	0,018467	195133,00 --	-- --	3604 --	-- --	3604	-- 288	3892
113	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм 14,20 (мм) СТ РК 2591-2014 СП-№	т	0,08795	187578,00 --	-- --	16497 --	-- --	16497	-- 1320	17817
		КП-3 -5шт -МУ1									
114	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм ПР-№, СП-№	т	0,19665	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	3273 2973	242 62	58	2762 483	6517
115	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (8 мм) СТ РК 2591-2014 СП-№	т	0,02075	195133,00 --	-- --	4049 --	-- --	4049	-- 324	4373
116	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (14,20 мм) СТ РК 2591-2014 СП-№	т	0,175925	187578,00 --	-- --	33000 --	-- --	33000	-- 2640	35640
		КП-4 -2шт -МУ9									
117	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм ПР-№, СП-№	т	0,01273	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	212 192	16 4	4	179 31	422
118	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10 мм) СТ РК 2591-2014 СП-№	т	0,00369	195133,00 --	-- --	720 --	-- --	720	-- 58	778
119	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (14,16мм) СТ РК 2591-2014 СП-№	т	0,00904	187578,00 --	-- --	1696 --	-- --	1696	-- 136	1831
		КП-5 -2шт -МУ10 -1шт, МУ15 -1шт									
120	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм ПР-№, СП-№	т	0,01093	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	182 165	13 3	4	154 27	362
121	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (6,10,12 мм) СТ РК 2591-2014 СП-№	т	0,01094	195133,00 --	-- --	2135 --	-- --	2135	-- 171	2306

		КП-6 -5шт -МУ10 -1шт, МУ11 -1шт, МУ12 -2шт, МУ14 -1шт									
122	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0306	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	509 463	38 10	8	430 75	1014
123	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10,12 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,030625	195133,00 –	– –	5976 –	– –	5976	– 478	6454
		КП-7 -2шт -МУ12									
124	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01299	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	216 196	16 4	4	182 32	430
125	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10,12 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,01239	195133,00 –	– –	2418 –	– –	2418	– 193	2611
				каркасы плоские							
		КР-1 -10 шт -МУ1 5шт									
126	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02785	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	463 421	34 9	8	391 68	923
127	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (8 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0037	195133,00 –	– –	722 –	– –	722	– 58	780
128	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (14,16 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0241	187578,00 –	– –	4521 –	– –	4521	– 362	4882
		КР-10 -22 шт -МУ22 -11шт, МУ30-11									
129	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06556	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	1091 991	81 21	19	921 161	2173
130	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (8,10 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,02343	195133,00 –	– –	4572 –	– –	4572	– 366	4938
		КР-12 -4 шт -МУ22 -4шт									
132	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00358	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	60 54	4 1	2	50 9	119
133	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (8,10,12 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,00358	195133,00	–	699	–	699	–	754

					--	--	--	--		56	
		КР-13 -4 шт -МУ26 -4шт									
134	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0031	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	52 47	4 1	1	44 8	103
135	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (8,10,12 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0031	195133,00 --	-- --	605 --	-- --	605	-- 48	653
		КР-14 -9 шт -МУ27 -9шт									
136	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,022005	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	366 333	27 7	6	309 54	729
137	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (8,10,12 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,022005	195133,00 --	-- --	4294 --	-- --	4294	-- 344	4637
		КР-15 -12 шт -МУ28 -12шт									
138	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0153	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	255 231	19 5	5	215 38	507
139	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (8,10,12 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0153	195133,00 --	-- --	2986 --	-- --	2986	-- 239	3224
		КР-16 -12 шт -МУ25 -12шт									
140	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01416	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	236 214	17 4	5	199 35	469
141	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (8,10,12 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,01416	195133,00 --	-- --	2763 --	-- --	2763	-- 221	2984
		КР-17 -8 шт -МУ29 -8шт									
142	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01196	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	199 181	15 4	3	168 29	396
143	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (8,10,12 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,01192	195133,00 --	-- --	2326 --	-- --	2326	-- 186	2512
		К-1 -33 шт -МУ8 -6шт, МУ9 -5шт, МУ13 -4шт, МУ16 -5шт, МУ17 -5шт, МУ18 -3шт, МУ21 -5шт									
144	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,453255	16641,34	1231,06	7543	558	132	6366	15021

						15119,28	314,40	6853	143		1113	
145	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (6,10 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,17886	195133,00 --	--	34901 --	-- --	34901	-- 2792	37694
		К-1а -12 шт										
147	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0309	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	514 467	38 10	9	434 76	1024
148	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (8,10 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,01224	195133,00 --	--	2388 --	-- --	2388	-- 191	2580
149	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (16 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,01848	187578,00 --	--	3466 --	-- --	3466	-- 277	3744
		К-2 -2 шт -МУ8 -2шт										
150	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00325	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	54 49	4 1	1	46 8	108
151	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,00138	195133,00 --	--	269 --	-- --	269	-- 22	291
152	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (14 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,00188	187578,00 --	--	353 --	-- --	353	-- 28	381
		К-3 -1 шт -МУ8 -1шт										
153	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00137	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	23 21	2 --	--	19 3	45
154	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0006	195133,00 --	--	117 --	-- --	117	-- 9	126
155	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (14 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,000765	187578,00 --	--	143 --	-- --	143	-- 11	155
		К-4 -34 шт -МУ10 -2шт, МУ11 -1шт, МУ12 -2шт, МУ14 -2шт, МУ15 -3шт, МУ19 -9шт, МУ20 -8шт, МУ24 -7шт										
156	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08194	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	1364 1239	101 26	24	1151 201	2716
157	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10,12 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,08194	195133,00	--	15989	--	15989	--	17268

		СН-95				–	–	–	–		1279	
		К-4а -8 шт										
158	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06208	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	1033 939	76 20	18	872 152	2057
		НР-91%+СН-95%										
159	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (8,10 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,02448	195133,00 –	– –	4777 –	– –	4777	– 382	5159
		СН-95%										
160	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (16 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0376	187578,00 –	– –	7053 –	– –	7053	– 564	7617
		СН-95%										
		К-5 -2 шт -МУ10 -2шт										
161	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0039	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	65 59	5 1	1	55 10	130
		НР-91%+СН-95%										
162	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10,12 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,00391	195133,00 –	– –	763 –	– –	763	– 61	824
		СН-95%										
		К-5а -6 шт										
163	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02169	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	361 328	27 7	6	305 53	719
		НР-91%+СН-95%										
164	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (8,10 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,00867	195133,00 –	– –	1692 –	– –	1692	– 135	1827
		СН-95%										
165	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (16 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,01305	187578,00 –	– –	2448 –	– –	2448	– 196	2644
		СН-95%										
		К-6 -13 шт -МУ10 -1шт, МУ12 -12шт										
166	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01378	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	229 208	17 4	4	194 34	457
		НР-91%+СН-95%										
167	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10,12 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,01378	195133,00 –	– –	2689 –	– –	2689	– 215	2904
		СН-95%										
		К-7 -1 шт -МУ14 -1шт										
168	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,001835	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	31 28	2 1	1	26 5	61
		НР-91%+СН-95%										

169	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10,12 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,00183	195133,00 –	– –	357 –	– –	357	– 29	386
		К-8 -6 шт -МУ14 -6шт									
170	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01026	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	171 155	13 3	3	144 25	340
171	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10,12 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,01026	195133,00 –	– –	2002 –	– –	2002	– 160	2162
		К-9 -6 шт -МУ15 -6шт									
172	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01515	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	252 229	19 5	4	213 37	502
173	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,00345	195133,00 –	– –	673 –	– –	673	– 54	727
174	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (14 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0117	187578,00 –	– –	2195 –	– –	2195	– 176	2370
		К-10 -2 шт -МУ16 -1шт, МУ21 -1шт									
175	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01594	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	265 241	20 5	4	224 39	528
176	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,00294	195133,00 –	– –	574 –	– –	574	– 46	620
177	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (14 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,01301	187578,00 –	– –	2440 –	– –	2440	– 195	2636
		К-11 -2 шт - МУ17 -1шт, МУ18 -1шт									
178	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0184	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	306 278	23 6	5	258 45	610
179	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,00304	195133,00 –	– –	593 –	– –	593	– 47	641
180	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (14,16 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,01536	187578,00 –	– –	2881 –	– –	2881	– 230	3112

		К-12 -3 шт -МУ17 -3шт									
181	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00819	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	136 124	10 3	2	115 20	271
182	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,001575	195133,00 --	-- --	307 --	-- --	307	-- 25	332
183	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (14 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,006615	187578,00 --	-- --	1241 --	-- --	1241	-- 99	1340
		К-13 -3 шт -МУ18 -3шт									
184	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00435	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	72 66	5 1	1	61 11	144
185	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,000945	195133,00 --	-- --	184 --	-- --	184	-- 15	199
186	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (14 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,003405	187578,00 --	-- --	639 --	-- --	639	-- 51	690
		К-14 -1 шт -МУ19 -1шт									
187	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,006805	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	113 103	8 2	2	96 17	226
188	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,00126	195133,00 --	-- --	246 --	-- --	246	-- 20	266
189	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (14 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,005545	187578,00 --	-- --	1040 --	-- --	1040	-- 83	1123
		К-15 -4 шт -МУ20 -4шт									
190	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0184	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	306 278	23 6	5	258 45	610
191	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,00336	195133,00 --	-- --	656 --	-- --	656	-- 52	708
192	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (14 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,01506	187578,00 --	-- --	2825 --	-- --	2825	-- 226	3051

		К-16 -2 шт -МУ24 -2шт									
193	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР 27% СП 30%	т	0,00959	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	160 145	12 3	3	135 24	318
194	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10 мм) СТ РК 2591-2014 СП-30%	т	0,00178	195133,00 --	-- --	347 --	-- --	347	-- 28	375
195	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (14 мм) СТ РК 2591-2014 СП-30%	т	0,0078	187578,00 --	-- --	1463 --	-- --	1463	-- 117	1580
				сетки							
		сетка ф5 мм -5шт									
196	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП-30%	т	0,05	271474,00 --	-- --	13574 --	-- --	13574	-- 1086	14660
		сетка ф 10 мм -5 шт									
198	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм (10 мм) ГОСТ 23279-2012 СП-30%	т	0,09459	214632,00 --	-- --	20302 --	-- --	20302	-- 1624	21926
				хомуты							
199	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (6,8,10 мм) СТ РК 2591-2014 СП-30%	т	0,139	195133,00 --	-- --	27123 --	-- --	27123	-- 2170	29293
				дополнительная арматура							
201	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (14 мм) СТ РК 2591-2014 СП-30%	т	0,03659	187578,00 --	-- --	6863 --	-- --	6863	-- 549	7413
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				7690938 431646	167638 32444	7091656 --	541705 658612	8891250
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7690938				
	Материалы		Тенге				198906				
	Всего заработная плата		Тенге					464091			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				332272				
	Местные материалы		Тенге				6560474				
		Накладные расходы	Тенге				541700				
		Сметная прибыль	Тенге				658611				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8891249				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								429
		Сметная заработная плата	Тенге					464091			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				8891249				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								429
		Сметная заработная плата	Тенге					464091			

РАЗДЕЛ 7. лестничная площадка в осях А-Б

202	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций	7	4994,80 2226,40	2680,76 514,72	34964 15585	18765 3603	614	22642 4608	62214
203	1107-0506-0101 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	7	3549,52 1617,10	1810,94 344,61	24847 11320	12677 2412	850	16204 3284	44334
205	2104-0110-9906 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	м2	18,5	9910,00 –	– –	183335 –	– –	183335	– 14667	198002
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				243145 26905	31442 6015	184799 –	38846 22559	304550
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				243145				
	Материалы		Тенге				1464				
	Всего заработная плата		Тенге					32920			
	Местные материалы		Тенге				183335				
		Накладные расходы	Тенге				38845				
		Сметная прибыль	Тенге				22559				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				304550				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					32920			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				304550				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					32920			

РАЗДЕЛ 8. лестничная площадка в осях В-Д

222	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций	6	4994,80 2226,40	2680,76 514,72	29969 13358	16085 3088	526	19407 3950	53326
223	1107-0506-0101 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	7	3549,52 1617,10	1810,94 344,61	24847 11320	12677 2412	850	16204 3284	44334
224	1107-0504-0101 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	1	3443,12 1946,70	928,03 178,36	3443 1947	928 178	568	2508 476	6427
225	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	м2	15,12	12344,00 –	– –	186641 –	– –	186641	– 14931	201573
226	2104-0110-9906 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	м2	37,25	9910,00 –	– –	369148 –	– –	369148	– 29532	398679
227	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	2,9	6337,00 –	– –	18377 –	– –	18377	– 1470	19847
228	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	м ограждения	15	14356,12 608,69	77,47 30,31	215342 9130	1162 455	205050	11310 18132	244784
		лестница входа в подвал на отм -0,02									
229	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг, /балок Б-1,Б-2/. Установка	т стальных элементов	0,15286	664534,54 37240,40	6024,32 1123,02	101581 5693	921 172	94967	6920 8680	117181

230	2105-0201-0503 РСНБ РК 2015	Уголок (балка Б1)стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,11091	335797,00 –	– –	37243 –	– –	37243	– 2979	40223
231	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок (балка Б2) стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02899	224507,00 –	– –	6508 –	– –	6508	– 521	7029
232	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок (уголок 100х7) стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01296	224507,00 –	– –	2910 –	– –	2910	– 233	3142
233	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением.(косоуры К1-2 , К-2шт) Монтаж	т конструкций	0,19822	63273,04 30807,40	23706,65 6930,76	12542 6107	4699 1374	1736	5162 1416	19120
234	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,19822	521281,00 –	– –	103328 –	– –	103328	– 8266	111595
235	2113-0201-0106 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00512	604000,00 –	– –	3092 –	– –	3092	– 247	3340
		ступени монолитные -21 шт лист АС 36									
236	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг, /под ступени/ . Установка	т стальных элементов	0,084	680209,30 50642,20	6207,34 1134,03	57138 4254	521 95	52363	5132 4982	67251
237	1106-1802-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки	м2	7,56	1710,35 1121,78	40,62 4,40	12930 8481	307 33	4142	7748 1654	22332
238	1106-1802-0201 РСНБ РК 2015 Изм.	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование	т	0,49539	17928,03 9827,07	2016,96 363,33	8881 4868	999 180	3014	4594 1078	14553
239	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,43407	224507,00 –	– –	97452 –	– –	97452	– 7796	105248
240	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (8 мм)СТ РК 2591-2014	т	0,03192	195133,00 –	– –	6229 –	– –	6229	– 498	6727
241	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0294	246846,00 –	– –	7257 –	– –	7257	– 581	7838
242	1106-1802-0301 РСНБ РК 2015 Изм.	Конструкции ступеней монолитные кл В25 в мелкощитовой опалубке. Бетонирование	м3	0,84	53644,88 4993,21	14936,42 2660,24	45062 4194	12547 2235	28321	5850 4073	54985
243	1115-0205-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Оштукатуривание косоуров /с обертыванием сеткой/	м2	4,4672	2329,86 1268,28	64,94 43,75	10408 5666	290 195	4452	4689 1208	16305
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1360328 75017	51136 10418	1234174 –	89524 115987	1565839

	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1244457				
	Материалы		Тенге				394253				
	Всего заработная плата		Тенге					77954			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				160691				
	Местные материалы		Тенге				574166				
	Накладные расходы		Тенге				84361				
	Сметная прибыль		Тенге				106305				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1435124				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								75
	Сметная заработная плата		Тенге					77954			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				115870				
	Материалы		Тенге				1736				
	Всего заработная плата		Тенге					7480			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				103328				
	Накладные расходы		Тенге				5162				
	Сметная прибыль		Тенге				9683				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				130714				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								7
	Сметная заработная плата		Тенге					7480			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				1565839				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								82
	Сметная заработная плата		Тенге					85435			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								37589358
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				4541312				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					1844903			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					363936			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						23682212		
	- Накладные расходы		Тенге							4736537	
	- Сметная прибыль		Тенге							2784397	

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛС № 2-1 на Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 15. Фасад									
508	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Крепежные анкера и детали облицовки фасада. Установка	т металлических изделий	5,9	57142,37 55046,40	2095,97 594,54	337140 324774	12366 3508	--	305302 51395	693837
509	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,841	200647,00 --	-- --	369391 --	-- --	369391	-- 29551	398942
510	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	2,92	224507,00 --	-- --	655560 --	-- --	655560	-- 52445	708005
511	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	319	81,00 --	-- --	25839 --	-- --	25839	-- 2067	27906
512	2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Анкера А1 и Крюки К1. Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	т	1,14	137704,00 --	-- --	156983 --	-- --	156983	-- 12559	169541
513	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация анкеров А1 и крюка К1	т	1,14	109663,00 --	-- --	125016 --	-- --	125016	-- 10001	135017

526	Ведомостьсогласов.о борудов.	Деталь 17,18.Подоконная доска Цена: (50000):1,12	м.п.	4,18	44642,86 –	– –	186607 –	– –	186607	– 14929	201536
529	Ведомостьсогласов.о борудов.	Деталь 21.Карниз Цена: (52000):1,12	м.п.	80,5	46428,57 –	– –	3737500 –	– –	3737500	– 299000	4036500
530	Ведомостьсогласов.о борудов.	Деталь 22.Карниз Цена: (60000):1,12	м.п.	80,5	53571,43 –	– –	4312500 –	– –	4312500	– 345000	4657500
531	Ведомостьсогласов.о борудов.	Деталь 23.Канелюр Цена: (35000):1,12	м.п.	245,1	31250,00 –	– –	7659375 –	– –	7659375	– 612750	8272125
532	Ведомостьсогласов.о борудов.	Деталь 25 Панели на колонны. Цена: (30000):1,12	м.п.	26,6	26785,71 –	– –	712500 –	– –	712500	– 57000	769500
533	Ведомостьсогласов.о борудов.	Деталь 26.Декор элемент Цена: (35000):1,12	м.п.	80,5	31250,00 –	– –	2515625 –	– –	2515625	– 201250	2716875
					архитектурные детали лист АС-86,87						
538	Ведомостьсогласов.о борудов.	Балясины. Травертин Цена: (15000):1,12	шт	39	13392,86 –	– –	522321 –	– –	522321	– 41786	564107
539	Ведомостьсогласов.о борудов.	Абак. Травертин Цена: (3000):1,12	шт	78	2678,57 –	– –	208929 –	– –	208929	– 16714	225643
540	Ведомостьсогласов.о борудов.	Перила. Травертин Цена: (15000):1,12	м.п.	12,6	13392,86 –	– –	168750 –	– –	168750	– 13500	182250
541	Ведомостьсогласов.о борудов.	Тумба. Травертин Цена: (60000):1,12	шт	4	53571,43 –	– –	214286 –	– –	214286	– 17143	231429
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				21908322 324774	12366 3508	21571182 –	305302 1777090	23990713
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				21908322				
	Всего заработная плата		Тенге					328282			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21571182				
		Накладные расходы	Тенге				305302				
		Сметная прибыль	Тенге				1777090				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23990714				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								336
		Сметная заработная плата	Тенге					328282			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				23990714				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								336
		Сметная заработная плата	Тенге					328282			

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛС № 2-1 на Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 14. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /ЛИСТ 46/									
		потолки									
492	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1076,72	581,93 439,20	5,69 2,76	626576 472895	6128 2975	147553	380696 80582	1087854
		СТЕНЫ									
499	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2109,72165	1223,74 788,84	66,93 51,02	2581746 1664233	141203 107645	776310	1417502 319940	4319189
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				3208322 2137128	147331 110620	923863 --	1798198 400522	5407043
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3208322				
		Материалы	Тенге				923863				
		Всего заработная плата	Тенге					2247748			
		Накладные расходы	Тенге				1798199				
		Сметная прибыль	Тенге				400522				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5407042				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2166
		Сметная заработная плата	Тенге					2247748			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				5407042				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2166
		Сметная заработная плата	Тенге					2247748			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5407043
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2137128				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					147331			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					110620			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						923863		
		- Накладные расходы	Тенге							1798198	
		- Сметная прибыль	Тенге							400522	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛС № 2-1-2 на отопление и вентиляцию									
		РАЗДЕЛ 1. Административное здание - отопление									
		теплоснабжение									
35	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм (76х3,5 мм). Прокладка	м трубопровода	51	2352,37 736,03	43,65 14,03	119971 37538	2226 715	80207	37488 12597	170056
36	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм (57х3,5 мм). Прокладка	м трубопровода	32	1817,01	36,32	58144	1162	37127	19834	84217

					620,47	12,00	19855	384		6238	
37	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм(45х3 мм). Прокладка	м трубопровода	12	1328,01 620,47	36,32 12,00	15936 7446	436 144	8054	7438 1870	25244
38	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм (38х3 мм). Прокладка	м трубопровода	6,2	1123,01 620,47	36,32 12,00	6963 3847	225 74	2891	3843 864	11670
39	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	51	75,07 69,79	1,08 --	3829 3559	55 --	215	3488 585	7902
		ТРАНЗИТНЫЙ ТРУБОПРОВОД									
47	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм (159Х4,5 ММ). Прокладка	м трубопровода	39,7425	5554,34 1127,36	86,89 25,04	220744 44804	3453 995	172487	44883 21250	286877
48	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм(48х3 мм). Прокладка	м трубопровода	32,6267	1451,01 620,47	36,32 12,00	47342 20244	1185 392	25913	20223 5405	72969
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				472927 137292	8743 2705	326894 --	137197 48809	658935
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				472927				
	Материалы		Тенге				326892				
	Всего заработная плата		Тенге					139997			
		Накладные расходы	Тенге				137197				
		Сметная прибыль	Тенге				48810				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				658934				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								126
		Сметная заработная плата	Тенге					139997			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				658934				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								126
		Сметная заработная плата	Тенге					139997			

РАЗДЕЛ 2. Административное здание -ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ

Тепловой узел

52	1311-0202-0101 РСНБ РК 2015	Диафрагма камерная на условное давление до 10 МПа, диаметр до 125 мм. Монтаж оборудования ультразвуковой расходомер	шт.	2	4420,00 1066,00	-- --	8840 2132	-- --	6708	1599 835	11274
53	1311-0203-0105 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях тепловычислитель	шт.	1	5576,81 3828,00	396,48 176,16	5577 3828	396 176	1353	3003 686	9266
54	1311-0201-0102 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях термопреобразователи (датчики)	шт.	2	1849,31 1783,08	-- --	3699 3566	-- --	133	2675 510	6883
55	1311-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ, МАССОЙ ДО 1 КГ /ГИЛЬЗЫ ДЛЯ ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛЯ/	ШТ	2	1155,49 478,50	139,51 66,06	2311 957	279 132	1075	817 250	3378

56	1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	БОБЫШКИ, НИТУЦЕРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА	шт	2	1411,53 638,58	94,42 0,11	2823 1277	189 --	1357	779 288	3890
57	2305-1501-0912 РСНБ РК 2015	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 25 м3/ч, расход Gмакс 50 м3/ч, монтажная длина 330 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss	шт.	2	441278,00 --	-- --	882556 --	-- --	882556	-- 70604	953160
58	2307-0502-0208 РСНБ РК 2015	Тепловычислители модели ТСР-033, Q 119,57 м3/ч, на один расходомер, DN 65, типа Взлет	комплект	1	260054,00 --	-- --	260054 --	-- --	260054	-- 20804	280858
59	2305-1401-0107 РСНБ РК 2015	Датчик температуры теплоносителя (термопреобразователи)погружной 120 мм, модель EGT 346, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30°С до +130°С, типа Sauter	шт.	1	18023,00 --	-- --	18023 --	-- --	18023	-- 1442	19465
60	2305-1401-0108 РСНБ РК 2015	Датчик температуры теплоносителя (термопреобразователи)погружной 225 мм, модель EGT 347, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30°С до +130°С, типа Sauter	шт.	1	18561,00 --	-- --	18561 --	-- --	18561	-- 1485	20046
61	1311-0201-0102 РСНБ РК 2015	Прибор, масса 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях электронный цифровой двухканальный регулятор температуры	шт.	1	1849,31 1783,08	-- --	1849 1783	-- --	66	1337 255	3442
62	2305-1401-0201 РСНБ РК 2015	Электронный регулятор температуры ECL 110, ~230В, типа Danfoss	шт.	1	144940,00 --	-- --	144940 --	-- --	144940	-- 11595	156535
63	2305-1401-0406 РСНБ РК 2015	Ключ программирования A 266, типа Danfoss	шт.	1	79669,00 --	-- --	79669 --	-- --	79669	-- 6374	86043
64	2305-1401-0601 РСНБ РК 2015	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа Danfoss	шт.	1	23294,00 --	-- --	23294 --	-- --	23294	-- 1864	25158
65	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях Установка датчиков	шт.	3	1243,52 1177,29	-- --	3731 3532	-- --	199	2649 510	6890
66	2305-1401-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	26294,00 --	-- --	26294 --	-- --	26294	-- 2104	28398
67	2305-1401-0707 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм, из нержавеющей стали, типа Danfoss	шт.	4	42709,00 --	-- --	170836 --	-- --	170836	-- 13667	184503
68	1311-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 КЗТ=1,25 КЗМ=1,25 К=1,25	Клапан с электроприводом приводом регулирующий, диаметр условного прохода 40; 50 мм. Монтаж оборудования применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени использования машин - 1,25	шт.	1	7692,29 2691,56	2155,50 801,90	7692 2692	2156 802	2844	2620 825	11137
69	2304-1005-1511 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 25 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss	шт.	1	186077,00 --	-- --	186077 --	-- --	186077	-- 14886	200963
70	2305-1207-2005 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 20, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	247439,00 --	-- --	247439 --	-- --	247439	-- 19795	267234

71	1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	1093,18 554,10	2,13 0,48	1093 554	2 –	537	543 131	1768
72	2304-1010-0809 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления DPR, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 12,5 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss	шт.	1	759599,00 –	– –	759599 –	– –	759599	– 60768	820367
73	2304-1010-2402 РСНБ РК 2015	Трубка импульсная AFQ при монтаже на обратном трубопроводе DN от 25 до 32, Тмакс 150°С, PN 25, типа Danfoss	шт.	1	27741,00 –	– –	27741 –	– –	27741	– 2219	29960
74	1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	БОБЫШКИ, ШТУЦЕРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА (импульсная трубка)	ШТ	1	1411,53 638,58	94,42 0,11	1412 639	94 –	679	390 144	1945
75	1311-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ, МАССОЙ ДО 1 КГ /резьбовой штуцер для импульсной трубки/	ШТ	1	1155,49 478,50	139,51 66,06	1155 479	140 66	536	408 125	1689
76	1116-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки, на трубопроводах из стальных труб, диаметром до 150 мм. Установка	шт.	4	7870,70 6122,60	474,22 108,51	31483 24490	1897 434	5096	24426 4473	60381
77	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Краны, на трубопроводах из стальных труб, диаметром до 100 мм (80МИМ). Установка	шт.	5	3416,56 2631,20	259,12 48,75	17083 13156	1296 244	2631	13132 2417	32632
78	2304-0201-1510 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные под приварку 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (маховик), Т 300°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4	69431,00 –	– –	277724 –	– –	277724	– 22218	299942
79	2304-0902-2508 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JIP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	5	72555,00 –	– –	362775 –	– –	362775	– 29022	391797
80	1118-0701-0106 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 159 мм. Установка	шт.	1	115708,90 8257,72	567,47 98,79	115709 8258	567 99	106884	8189 9912	133810
81	1118-1001-0109 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 150 мм. Установка	фильтр	2	6280,17 5224,49	956,28 262,54	12560 10449	1913 525	198	10755 1865	25180
82	2304-1013-0111 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 150, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	98816,00 –	– –	197632 –	– –	197632	– 15811	213443
83	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1 Т	1НАСОС	2	17475,91 14032,72	392,56 114,98	34952 28065	785 230	6102	27729 5015	67696
84	1308-0301-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	ПОДГОТОВКА МАШИН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ФЛАНЦЕВЫХ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ, ПОСТУПАЮЩИХ В СОБРАННОМ ВИДЕ, К ИСПЫТАНИЮ, СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ И ПУСКУ; ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ МАШИНЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, МАССА ДО 0.25 Т	ШТ	2	2760,73 2286,00	19,80 –	5521 4572	40 –	909	3292 705	9518
85	5102-0605-0117 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения фланцевый, модель GHN Basic 50-120 F, Q 20,0 м3/ч, H 6,5 м вод. ст., типа IMP Pumps	шт.	2	178009,00	–	356018	–		–	356018

					--	--	--	--	356018	--	
86	2304-0501-0213 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	657,00 --	-- --	1314 --	-- --	1314	-- 105	1419
87	2304-0702-0202 РСНБ РК 2015	Вентили латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 кран пробно-спускной	шт.	10	966,00 --	-- --	9660 --	-- --	9660	-- 773	10433
88	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	13	1897,98 1487,64	109,76 22,02	24674 19339	1427 286	3908	19233 3513	47419
89	2304-0103-0301 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	4	11927,00 --	-- --	47708 --	-- --	47708	-- 3817	51525
90	2304-1001-1302 РСНБ РК 2015	Клапан обратный с резьбой 3/4", Т до +70°С, PN 16, DN 20, типаGenebre ГОСТ 11823-91	шт.	2	1221,00 --	-- --	2442 --	-- --	2442	-- 195	2637
91	2304-1001-1703 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый ART 2450, Т до +100°С, PN 16, DN 80, типа Genebre ГОСТ 11823-91	шт.	3	25107,00 --	-- --	75321 --	-- --	75321	-- 6026	81347
92	2304-0103-0402 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Lug 3600, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	2	12118,00 --	-- --	24236 --	-- --	24236	-- 1939	26175
93	2304-1013-1903 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 25, типа Seagull СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	2057,00 --	-- --	2057 --	-- --	2057	-- 165	2222
94	2304-0905-1005 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4979,00 --	-- --	9958 --	-- --	9958	-- 797	10755
95	2304-0902-2507 РСНБ РК 2015	Краны шаровые , фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	55812,00 --	-- --	111624 --	-- --	111624	-- 8930	120554
96	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	КОМПЛЕКТ	38	278,34 259,00	-- --	10577 9842	-- --	735	9645 1618	21840
97	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	38	2198,00 --	-- --	83524 --	-- --	83524	-- 6682	90206
98	2304-0905-1811 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	22	1425,00 --	-- --	31350 --	-- --	31350	-- 2508	33858
99	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	КОМПЛЕКТ	20	400,87 340,37	-- --	8017 6807	-- --	1210	6671 1175	15864
100	2305-1501-0303 РСНБ РК 2015	Термометр угловой технический жидкостный, Т от +0°С до +100°С	шт.	20	459,00 --	-- --	9180 --	-- --	9180	-- 734	9914

Пластинчатый теплообменник

101	1118-0801-0301 РСНБ РК 2015	Теплообменники пластинчатые массой ДО 100 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	2	2000,51 1808,49	152,39 28,35	4001 3617	305 57	79	3600 608	8209
102	2305-1101-0401 РСНБ РК 2015	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 18, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС производительностью до 0,5 м3/ч, Т1 70°С/Т2	шт.	1	149125,00 --	-- --	149125 --	-- --	149125	-- 11930	161055
103	2305-1101-0201 РСНБ РК 2015	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 10, для подключения к тепловой сети системы отопления мощностью до 20 кВт, Т1 110°С/Т2	шт.	1	143850,00 --	-- --	143850 --	-- --	143850	-- 11508	155358
104	1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1	21242,48 1198,18	280,52 85,85	21242 1198	281 86	19763	1258 1800	24301
105	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1 Т	НАСОС	2	17475,91 14032,72	392,56 114,98	34952 28065	785 230	6102	27729 5015	67696
106	1308-0301-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	ПОДГОТОВКА МАШИН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ФЛАНЦЕВЫХ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ, ПОСТУПАЮЩИХ В СОБРАННОМ ВИДЕ, К ИСПЫТАНИЮ, СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ И ПУСКУ; ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ МАШИНЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, МАССА ДО 0,25 Т	ШТ	2	2760,73 2286,00	19,80 --	5521 4572	40 --	909	3292 705	9518
107	5102-0605-0203 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные для систем ГВС резьбовой, модель SAN ECO 15/15 BTU (с термостатом и таймером), Q 0,6 м3/ч, H 0,5 м под. ст., типа IMP Pumps	шт.	2	76340,00 --	-- --	152680 --	-- --	152680	-- --	152680
108	1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	1093,18 554,10	2,13 0,48	1093 554	2 --	537	543 131	1768
109	2304-1010-1703 РСНБ РК 2015	Блок регулирующий AFP, диапазон настройки давления от 0,15 бар до 1,5 бар, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	362883,00 --	-- --	362883 --	-- --	362883	-- 29031	391914
110	1311-0204-0102 РСНБ РК 2015 КЗТ=1,25 КЭМ=1,25 К=1,25	Клапан с электроприводом приводом регулирующий, диаметр условного прохода 15; 20 мм. Монтаж оборудования применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени использования машин - 1,25	шт.	1	3610,71 1339,80	1796,25 668,25	3611 1340	1796 668	475	1506 409	5526
111	2304-1005-1508 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss	шт.	1	131188,00 --	-- --	131188 --	-- --	131188	-- 10495	141683
112	2305-1207-2124 РСНБ РК 2015	Привод электрический AME 655, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	513435,00 --	-- --	513435 --	-- --	513435	-- 41075	554510
113	1116-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка	шт.	4	7870,70 6122,60	474,22 108,51	31483 24490	1897 434	5096	24426 4473	60381

114	2304-0103-0404 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Lug 3600, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	4	17187,00 –	– –	68748 –	– –	68748	– 5500	74248
115	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	5	3416,56 2631,20	259,12 48,75	17083 13156	1296 244	2631	13132 2417	32632
116	2304-1001-1701 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый ART 2450, Т до +100°С, PN 16, DN 50, типа Genebre ГОСТ 11823-91	шт.	1	15837,00 –	– –	15837 –	– –	15837	– 1267	17104
117	2304-0901-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10959,00 –	– –	21918 –	– –	21918	– 1753	23671
118	2304-0103-0403 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Lug 3600, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	2	14079,00 –	– –	28158 –	– –	28158	– 2253	30411
119	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	6,7	5554,34 1127,36	86,89 25,04	37214 7553	582 168	29079	7567 3582	48363
120	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	10,5	2744,30 813,45	63,71 19,96	28815 8541	669 210	19605	8576 2991	40382
121	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	5,5	2352,37 736,03	43,65 14,03	12938 4048	240 77	8650	4043 1358	18339
122	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5,2	1817,01 620,47	36,32 12,00	9448 3226	189 62	6033	3223 1014	13685
123	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	4,2	1325,31 620,47	36,32 12,00	5566 2606	153 50	2807	2603 654	8823
124	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	1391,34 327,00	16,63 5,83	696 163	8 3	525	163 69	927
125	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1536,86 327,00	16,63 5,83	1537 327	17 6	1193	326 149	2012
126	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	26,9	72,30 69,79	1,08 –	1945 1877	29 –	39	1840 303	4087
127	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	6,7	75,07 69,79	1,08 –	503 468	7 –	28	458 77	1038
128	2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	12	4543,00 –	– –	54516 –	– –	54516	– 4361	58877

129	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	32	2185,00 –	– –	69920 –	– –	69920	– 5594	75514
130	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 76 ГОСТ 12816-80	шт.	12	2185,00 –	– –	26220 –	– –	26220	– 2098	28318
131	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1489,00 –	– –	11912 –	– –	11912	– 953	12865
132	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насос погружной	шт	1	17475,91 14032,72	392,56 114,98	17476 14033	393 115	3050	13865 2507	33848
133	5102-0106-0102 РСНБ РК 2015	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин	шт	1	57390,00 –	– –	57390 –	– –	57390	– –	57390
134	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. изм. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	19,6	1730,31 685,80	106,55 47,34	33914 13442	2088 928	18384	10921 3587	48422
135	2111-0403-2108 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 32 мм ГОСТ 16381-77 к-1,1	м2	21,56	9370,00 –	– –	202017 –	– –	202017	– 16161	218179
136	1113-0301-1417 РСНБ РК 2015 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ НОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ МАСЛЯНО-БИТУМНОЕ МБ-50 ЗА 2 РАЗА	1М2	6,62	286,43 27,93	3,63 0,66	1896 185	24 4	1687	131 162	2189
137	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11,5	542,00 –	– –	6233 –	– –	6233	– 499	6732
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7035329	21980	6167380	269094	7843492
							279880	6337	566088	539070	
	Стоимость оборудования		Тенге				566088				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				566088				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				313796				
	Материалы		Тенге				17245				
	Всего заработная плата		Тенге					33213			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				260054				
		Накладные расходы	Тенге				24367				
		Сметная прибыль	Тенге				27053				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				365216				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					33213			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				237827				
	Материалы		Тенге				20071				
	Всего заработная плата		Тенге					14559			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				202017				
		Накладные расходы	Тенге				11051				
		Сметная прибыль	Тенге				19910				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				268789				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					14559			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5917618				
	Материалы		Тенге				232517				

	Всего заработная плата		Тенге						238446			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5435477				
	Сдача и испытание		Тенге					3360				
		Накладные расходы	Тенге					233677				
		Сметная прибыль	Тенге					492104				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге					6643398				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									227
		Сметная заработная плата	Тенге						238446			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					7843492				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									271
		Сметная заработная плата	Тенге						286217			

РАЗДЕЛ 4. ПРУ - вторые мероприятия

отопление

312	1118-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка	м труб нитки регистра	10,5	2782,60 249,12	28,14 11,70	29217 2616	295 123	26306	2684 2552	34453
313	1118-0301-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 50 мм. Установка	м труб нитки регистра	5	1255,24 155,31	15,37 6,27	6276 777	77 31	5422	792 565	7633
314	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	55	1646,54 327,00	16,63 5,83	90559 17985	915 321	71659	17940 8680	117179
315	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	62	1536,86 327,00	16,63 5,83	95285 20274	1031 362	73980	20223 9241	124749
316	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1391,34 327,00	16,63 5,83	1391 327	17 6	1047	326 137	1855
317	2304-0702-0203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б16к муфтовые, для воды и пара PN16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1449,00 –	– –	2898 –	– –	2898	– 232	3430
318	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска труб (регистров), диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	м2	8,9	504,20 360,14	0,93 0,42	4487 3205	8 4	1274	2567 564	7619
319	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска труб , диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	м2	10,6	504,20 360,14	0,93 0,42	5345 3818	10 4	1517	3058 672	9074
320	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	5	257,93 146,59	– –	1290 733	– –	557	718 161	2169
321	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5	542,00 –	– –	2710 –	– –	2710	– 217	2927
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				239459 49734	2353 851	187370 –	48308 23021	310788
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9832				
	Материалы		Тенге				2791				
	Всего заработная плата		Тенге					7031			
		Накладные расходы	Тенге				5625				
		Сметная прибыль	Тенге				1237				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				16693				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					7031			

	Стоимость сантехнических работ		Тенге				229627				
	Материалы		Тенге				178973				
	Всего заработная плата		Тенге					43554			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5608				
	Сдача и испытание		Тенге				131				
		Накладные расходы	Тенге				42683				
		Сметная прибыль	Тенге				21785				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				294094				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					43554			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				310788				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					50585			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8813215
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				466906				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					33076			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9893			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6681644		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						566088		
		- Накладные расходы	Тенге							454599	
		- Сметная прибыль	Тенге							610900	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛС № 2-1-5 на электроснабжение									
		РАЗДЕЛ 1. Электроснабжение									
		монтажные работы									
14	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	197,5	370,65 234,52	14,35 2,94	73204 46318	2835 581	24051	33767 8558	115529
		НР- [illegible]									
15	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	55	384,83 277,16	49,92 12,56	21166 15244	2746 691	3176	11473 2611	35250
		НР- [illegible]									
16	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Гофротруба до 25 мм. Прокладка.	м	3200	236,83 149,24	8,99 2,94	757848 477568	28753 9409	251527	350623 88678	1197149
		НР- [illegible]									
17	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	3452,5	100,09 74,62	3,21 1,07	345554 257626	11098 3691	76830	188148 42696	576399
		НР- [illegible]									
18	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	2058,3	329,57 170,56	2,41 0,80	678350 351064	4962 1651	322324	253954 74584	1006889
		НР- [illegible]									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1876122 1147819	50394 16023	677908 —	837965 217127	2931216
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1876122				
	Материалы		Тенге				677910				
	Всего заработная плата		Тенге					1163841			
		Накладные расходы	Тенге				837966				

		Сметная прибыль	Тенге				217127				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2931215				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1089
		Сметная заработная плата	Тенге					1163841			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге				2931215				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1089
		Сметная заработная плата	Тенге					1163841			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2931216
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1147819				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					50394			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					16023			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						677908		
		- Накладные расходы	Тенге							837965	
		- Сметная прибыль	Тенге							217127	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛС № 2-1-4 на канализацию									
		РАЗДЕЛ 1. хозяйственно-бытовая канализация К1									
1	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=100% СП=55%	м трубопровода	28	671,44 667,51	1,26 0,38	18800 18690	35 11	75	18327 2970	40097
2	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=100% СП=55%	м трубопровода	83,87	649,79 640,08	3,10 0,86	54498 53684	260 73	554	52681 8574	115753
3	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014 К-0,998 СП=55%	м	27,944	301,00 --	-- --	8411 --	-- --	8411	-- 673	9084
4	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014 К-0,998 СП=55%	м	69,88	916,00 --	-- --	63992 --	-- --	63992	-- 5119	69111
5	2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К-0,998 СП=55%	м	13,84226	1192,00 --	-- --	16500 --	-- --	16500	-- 1320	17820
6	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП=55%	кг	4,2	542,00 --	-- --	2276 --	-- --	2276	-- 182	2459
7	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия и прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 СП=55%	шт.	11	400,00 --	-- --	4400 --	-- --	4400	-- 352	4752
8	2302-0302-3110 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП=55%	шт.	11	3491,00 --	-- --	38401 --	-- --	38401	-- 3072	41473
9	2302-0302-3306 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП=55%	шт.	4	1221,00 --	-- --	4884 --	-- --	4884	-- 391	5275
10	2302-0302-1006 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	699,00	--	2796	--	2796	--	3020

		СП-99			–	–	–	–		224	
11	2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1789,00	–	7156	–	7156	–	7728
		СП-99			–	–	–	–		572	
12	2302-0302-2406 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	472,00	–	4248	–	4248	–	4588
		СП-99			–	–	–	–		340	
13	2302-0303-6606 РСНБ РК 2015	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	1854,00	–	12978	–	12978	–	14016
		СП-99			–	–	–	–		1038	
14	1120-1101-0107 РСНБ РК 2015	Люки ревизионные. Установка	люк	3	2646,51	207,02	7940	621	2612	4749	13704
		ПР-99+СП-99			1569,08	46,24	4707	139		1015	
		футляр - 2шт									
15	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы футляра из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм(219х5 мм). Прокладка	м трубопровода	1,2	8353,45	133,88	10024	161	7704	2147	13145
		ПР-99+СП-99			1799,44	25,98	2159	31		974	
16	1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы футляра стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0012	2102820,42	153449,27	2523	184	2079	287	3036
		ПР-99+СП-99			216398,00	25512,33	260	31		225	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				259828	1261	179066	78191	365061
							79500	284	–	27041	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2523				
	Материалы		Тенге				2080				
	Всего заработная плата		Тенге					290			
		Накладные расходы	Тенге				287				
		Сметная прибыль	Тенге				225				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3036				
		Сметная заработная плата	Тенге					290			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				257304				
	Материалы		Тенге				10945				
	Всего заработная плата		Тенге					79493			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				166042				
	Сдача и испытание		Тенге				254				
		Накладные расходы	Тенге				77904				
		Сметная прибыль	Тенге				26817				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				362025				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	Тенге					79493			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				365060				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	Тенге					79784			
		РАЗДЕЛ 2. канализация на вторые мероприятия К1, К1Н									
29	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	18	671,44	1,26	12086	23	48	11782	25777
		ПР-99+СП-99			667,51	0,38	12015	7		1909	
30	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	3	649,79	3,10	1949	9	20	1884	4140
		ПР-99+СП-99			640,08	0,86	1920	3		307	

31	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014 К-0,998	м	17,964	301,00 --	-- --	5407 --	-- --	5407	-- 433	5840
32	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014 К-0,998	м	2,994	916,00 --	-- --	2743 --	-- --	2743	-- 219	2962
33	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,2	542,00 --	-- --	650 --	-- --	650	-- 52	702
34	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия и прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	400,00 --	-- --	400 --	-- --	400	-- 32	432
35	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия и прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	2	155,00 --	-- --	310 --	-- --	310	-- 25	335
36	2302-0302-3110 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	3491,00 --	-- --	10473 --	-- --	10473	-- 838	11311
37	2302-0302-3306 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1221,00 --	-- --	4884 --	-- --	4884	-- 391	5275
38	2302-0302-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1774,00 --	-- --	5322 --	-- --	5322	-- 426	5748
39	2302-0302-1006 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	699,00 --	-- --	2097 --	-- --	2097	-- 168	2265
40	2302-0302-2406 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	472,00 --	-- --	1416 --	-- --	1416	-- 113	1529
41	2302-0302-5917 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3553,00 --	-- --	3553 --	-- --	3553	-- 284	3837
42	1312-1101-0305 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКА фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	10928,65 6363,78	4365,18 1482,45	10929 6364	4365 1482	200	4786 1257	16972
43	2304-0201-1603 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с941нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод, Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	68977,00 --	-- --	68977 --	-- --	68977	-- 5518	74495
44	2305-1207-2005 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 20, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	247439,00 --	-- --	247439 --	-- --	247439	-- 19795	267234
45	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2156,00 --	-- --	4312 --	-- --	4312	-- 345	4657

напорная канализация КНН

46	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм (63х5,8мм). Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	5,6	2564,23 1322,48	489,14 128,16	14360 7406	2739 718	4215	7961 1786	24106
47	2304-0501-0131 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	4078,00 –	– –	4078 –	– –	4078	– 326	4404
48	2304-1001-0406 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	1	4627,00 –	– –	4627 –	– –	4627	– 370	4997
49	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насос погружной	шт	1	17475,91 14032,72	392,56 114,98	17476 14033	393 115	3050	13865 2507	33848
50	5102-0106-0103 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1	61367,00 –	– –	61367 –	– –	61367	– –	61367
51	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 [illegible]	Воздушный лапан для канализации. Установка	шт.	1	1222,23 418,97	803,26 208,72	1222 419	803 209	–	621 147	1991
52	Ведомость согласования оборудования	Воздушный канализационный клапан Цена: 21870:1,12	ШТ	1	21870,00 –	– –	21870 –	– –	21870	– 1750	23620
		футляр 1 шт									
53	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы футляра из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм (114х3 мм). Прокладка	м трубопровода	1	3431,18 813,45	63,71 19,96	3431 813	64 20	2554	817 340	4588
54	1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	1060652,78 171626,00	25518,23 530,33	1061 172	26 1	863	170 98	1330
					Аварийный резервуар для сбора стоков емк. 1м3						
		изготовление и монтаж емкости резервуара									
55	1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,52942	302824,61 171626,00	121206,20 16586,70	160321 90862	64169 8781	5290	68754 18326	247402
56	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,5633029	215312,00 –	– –	121286 –	– –	121286	– 9703	130989
57	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002396	404706,00 –	– –	97 –	– –	97	– 8	105
58	1117-0701-0101 РСНБ РК 2015	Баки металлические для воды массой до 0,5 т (0,1152 т). Установка	бак	1	15261,70 13078,40	1459,20 479,30	15262 13078	1459 479	725	13287 2284	30832
					антикоррозийная защита конструкций						

		внутри									
59	1113-0301-0409 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.54 Kтр=1,2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз. Выполнение работ в оборудовании (конструкции) диаметр (ширина) которых менее 1 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,2	м2	10	920,17 33,95	2,71 0,44	9202 340	27 4	8835	237 755	10194
60	1113-0301-0905 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.55 Kтр=1,2	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска антикоррозийными эмалями ХС-720. Выполнение работ в оборудовании (конструкции) диаметр (ширина) которых менее 1 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,2	м2	10	235,71 21,86	1,57 0,22	2357 219	16 2	2122	152 201	2710
		снаружи									
61	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015 K=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за два раза	м2	10	205,25 73,75	4,42 0,44	2053 738	44 4	1271	512 205	2770
62	1113-0301-1420 РСНБ РК 2015 K=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ПФ-170 с добавлением алюминиевой пудры 10-15% за 2 раза	м2	10	420,91 27,93	3,63 0,66	4209 279	36 7	3894	197 353	4759
63	2204-0401-0101 РСНБ РК 2015	Пудра алюминиевая ПАП-1 ГОСТ 5494-95	т	0,00096	2039795,00 --	-- --	1958 --	-- --	1958	-- 157	2115
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				829183 148657	74173 11832	544986 61367	125025 71428	1025638
	Стоимость оборудования		Тенге				61367				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				61367				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				10929				
	Материалы		Тенге				200				
	Всего заработная плата		Тенге					7846			
		Накладные расходы	Тенге				4786				
		Сметная прибыль	Тенге				1257				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				16972				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					7846			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				143444				
	Материалы		Тенге				16986				
	Всего заработная плата		Тенге					2392			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				123341				
		Накладные расходы	Тенге				1891				
		Сметная прибыль	Тенге				11627				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				156962				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2392			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				160321				
	Материалы		Тенге				5290				
	Всего заработная плата		Тенге					99644			
		Накладные расходы	Тенге				68754				
		Сметная прибыль	Тенге				18326				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				247402				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					99644			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				453122				
	Материалы		Тенге				10611				
	Всего заработная плата		Тенге					50607			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				388558				

Сдача и испытание	Тенге				420					
Накладные расходы	Тенге				49595					
Сметная прибыль	Тенге				40217					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				542934					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч									48
Сметная заработная плата	Тенге					50607				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1025637					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч									148
Сметная заработная плата	Тенге					160489				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									1390699
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				228158					
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					75434				
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					12116				
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						724052			
- Оборудование, инвентарь	Тенге						61367			
- Накладные расходы	Тенге							203216		
- Сметная прибыль	Тенге							98469		

ИТОГО	80 122 245
в т.ч. Строительно-монтажных работ	79 556 157
в т.ч. Оборудование	566 088
в т.ч. Прочие затраты	
Временные здания и сооружения 1.5 %	1 193 342
итого	81 315 587
Дополнительные затраты при производстве строительно - монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2.2.0.9%	1 598 840
Итого	82 914 427
Непредвиденные работы и затраты - 2%	1 646 967
Итого	84 561 394
в том числе на 2018 год к=1 - 30%	25 368 418
в том числе на 2019 год к = 1,0498961 -70%	62 146 474
Итого	87 514 892
Снижение до суммы по договору к=0,00017	14 957,17
Итого:	87 499 934.83
НДС в текущих ценах на 2018 г ,2019г -12 %	10 499 992.18
Всего	97 999 927.01

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области"
Исполнитель _____ Антазиев А.С.

Технический надзор : ТОО "КПУС"
Эксперт _____ Даутов Н.Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "Лидер"
Бадыгулов Н. _____

Авторский надзор: ТОО "Прогресс"
ГИП _____ Чекалин В.Г.