Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области" Форма № КС-3

Подрядчик :Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер"

Наименование строительства и его адрес: " Строительство административного здания в г.Уральск ЗКО "

Справка №11
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь месяц 2019 года.

Реквизиты подрядчика	Договор	
	номер	Дата
БИН:010240005871	№2018/2	от 04.12.2018г
ИИК:№ KZT-KZ776010181000167095		
БИК HSBKKZKX		
Банк;Филиал АО «Народный Банк Казахста		

Наименование пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	481 127 433,60	62 035 273,74							7 444 232,85	69 479 506,59

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области"

Руководитель_____ Умирзаков А.С.

М.П.

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер"

Директор Большаков Г.И. _____

М.П.

Технический надзор : ТОО "КИУС"

Эксперт_____ Даутов П.Х.

М.П.

Авторский надзор ТОО "Гипрогаз"

ГИП_____ Чекалин В.Г.

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области" БИН 06024004327, г.Уральск, ул. Х.Чурина,116, Тел. 8 (7112) 51-3890

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер", БИН 010240005871, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск, Р-Н ТЭЦ, 2 , Тел.: 8(7112) 23-93-69

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес)

Стройка: " Строительство административного здания в г.Уральск ЗКО "

(наименование, адрес)

Объект: " Строительство административного здания в г.Уральск ЗКО "

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №2018/2 от 04.12.2018г

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№11

за ноябрь месяц 2019 года

на " Строительство административного здания в г.Уральск ЗКО "

Составлен(а) в текущих ценах 2018 3

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛС № 2-1 на общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 8. лестничная площадка в осях В-Д									
		лестничная площадка ЛП -1 шт /лист 36/									
244	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	0,25	8067,01	155,11	2017	39	997	899	3149
		НР - 92% СП - 80%			3923,70	26,42	981	7		233	
245	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	0,25	2183,61	144,24	546	36	–	470	1097
		НР - 92% СП - 80%			2039,37	25,98	510	6		81	
246	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке , кл. В25. Устройство	м3 бетона	0,25	65901,27	7715,36	16475	1929	12818	1885	19830
		НР - 91% СП - 80%			6910,51	1377,35	1728	344		1469	
247	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные КР-1. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01266	16641,34	1231,06	211	16	4	178	420
		НР - 91% СП - 80%			15119,28	314,40	191	4		31	
248	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (8 мм)СТ РК 2591-2014	т	0,00152	195133,00	–	297	–	297	–	320
		СП - 80%			–	–	–	–		24	
249	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00276	212850,00	–	587	–	587	–	634
		СП - 80%			–	–	–	–		47	

250	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СН - 8%	т	0,00313	271474,00 –	– –	850 –	– –	850	– 68	918
251	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 пункт	Покрытия мелкие, подшивка профлистом. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	2,31	935,25 895,21	13,28 2,97	2160 2068	31 7	61	1909 326	4395
252	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 СН - 8%	м2	2,55486	2499,00 –	– –	6385 –	– –	6385	– 511	6895
		УМ-1 /лист 36/									
253	1106-0801-0113 РСНБ РК 2015	Перекрытия кл.В25. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,21	47125,21 7643,46	2369,76 469,41	9896 1605	498 99	7793	1550 916	12362
254	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СН - 8%	т	0,02764	187578,00 –	– –	5185 –	– –	5185	– 415	5599
255	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СН - 8%	т	0,00045	200647,00 –	– –	90 –	– –	90	– 7	98
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				44699 7083	2548 467	35067 –	6891 4128	55717
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				44699				
	Материалы		Тенге				21675				
	Всего заработная плата		Тенге					7550			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13393				
		Накладные расходы	Тенге				6891				
		Сметная прибыль	Тенге				4127				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				55717				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					7550			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				55717				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					7550			
		РАЗДЕЛ 10. Крыша, кровля									
291	1108-0201-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	0,62	27049,86 6971,64	1905,09 363,33	16771 4322	1181 225	11268	4229 1680	22680
292	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление столбиков плитами из минеральной ваты в один слой НР - 92%; СП - 8%	м2 утепляемого покрытия	9	808,24 436,85	49,16 10,08	7274 3932	442 91	2900	3701 878	11853
293	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012 СН - 8%	м3	1,854	15778,00 –	– –	29252 –	– –	29252	– 2340	31593
294	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР - 92%; СП - 8%	м2 утепляемого покрытия	600	544,53 171,31	51,00 10,57	326720 102784	30598 6341	193338	100394 34169	461284
295	2111-0401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014 СН - 8%	м3	92,7	9699,00 –	– –	899097 –	– –	899097	– 71928	971025
296	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	600	543,79	96,69	326273	58012	155849	115209	476800

		НР - 92%; СП - 80%			187,35	21,36	112412	12816		35319	
297	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные М50. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины до 40 мм к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	600	393,72	35,74	236231	21446	204376	14134	270395
		НР - 92%; СП - 80%			17,35	8,26	10409	4955		20029	
298	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропильная система крыши.Установка. ЗА вычетом объема обрешетки Объем:Объем:18,27-4,96	м3 древесины в конструкции	15,1745	99749,98	1261,01	1513656	19135	1201084	270622	1927020
		НР - 90%; СП - 50%			19337,50	478,02	293437	7254		142742	
299	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	15,1745	9981,43	51,47	151463	781	139568	10290	174694
		НР - 90%; СП - 50%			732,42	21,07	11114	320		12940	
300	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	750	346,40	2,39	259802	1791	237196	19394	301532
		НР - 90%; СП - 50%			27,75	0,98	20815	734		22336	
301	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	600	75,19	8,77	45114	5265	–	38068	89836
		НР - 92%; СП - 50%			66,42	2,55	39849	1529		6655	
302	2110-0404-0207 РСНБ РК 2015	Мембрана "ЮТАКОН" паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая четырехслойная из тканого полотна, ламинированного с двух сторон эластичной полимерной пленкой, с конденсатным слоем на основе спанбонда, удельным весом 125 г/м2	м2	745	188,00	–	140060	–	140060	–	151265
		СП - 50%			–	–	–	–		11205	
303	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015 поправка на ресурс	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	750	2755,87	93,61	2066906	70208	792430	1123683	3445836
		НР - 92%; СП - 50%			1605,69	22,84	1204268	17127		255247	
304	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	829,5	2303,00	–	1910339	–	1910339	–	2063166
		СП - 50%			–	–	–	–		152827	
305	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием (ендова)ГОСТ Р 52146-2003	м2	16	2128,00	–	34048	–	34048	–	36772
		СП - 80%			–	–	–	–		2724	
306	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015	Карниз. Подшивка профнастилом	м2 потолков	20	223,36	2,73	4467	55	204	3809	8938
		НР - 90%; СП - 50%			210,41	1,21	4208	24		662	
307	2110-0105-0306 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,6 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	22,12	1934,00	–	42780	–	42780	–	46202
		СП - 50%			–	–	–	–		3422	
308	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	60	2568,78	13,28	154127	797	99617	49580	220003
		НР - 92%; СП - 80%			895,21	2,97	53713	178		16297	
309	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам из оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	93,43	1300,32	13,66	121489	1276	82156	35199	169223
		НР - 92%; СП - 50%			407,33	2,17	38057	203		12535	
310	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ. Устройство.	М	36,04	86,51	21,89	3118	789	254	2083	5617
		НР - 92%; СП - 80%			57,58	5,25	2075	189		416	
311	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ. Стоимость.	Т	2,12784	521281,00	–	1109203	–	1109203	–	1197939
		СП - 50%			–	–	–	–		88736	
312	СТ ССЦ РК 8-04-08-2015 раздел 21-06 тип 9.7	Доплата на окрашивание эмалью ПФ-115 ЗА 2 СЛОя	тн	2,12784	18434,00	–	39225	–	39225	–	42363
		СП - 50%			–	–	–	–		3138	

313	1110-0102-0402 РСНБ РК 2015	Устройство деревянных лестниц для слухового окна - 3 шт. Установка НР - 90% СП - 80%	м3 древесины в конструкции	0,198	58734,83 17889,00	987,74 418,38	11629 3542	196 83	7891	3262 1191	16083
314	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - лестниц для слухового окна НР - 90% СП - 80%	м3	0,198	9981,43 732,42	51,47 21,07	1976 145	10 4	1821	134 169	2279
		Слуховые окна - 3 шт									
315	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство НР - 90% СП - 80%	слуховое окно	3	16822,63 5599,68	752,51 294,03	50468 16799	2258 882	31411	15913 5310	71691
316	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций слухового окна НР - 90% СП - 80%	м3	0,5466	9981,43 732,42	51,47 21,07	5456 400	28 12	5028	371 466	6293
317	2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные деревянные СП - 80%	м2	3,0186	9792,00 --	-- --	29558 --	-- --	29558	-- 2365	31923
318	2107-0510-0902 РСНБ РК 2015	Жалюзи, размер 94х13 мм СП - 80%	м	21,6	402,00 --	-- --	8683 --	-- --	8683	-- 695	9378
319	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР - 90% СП - 80%	м2 кровли	17,1	1734,53 1389,72	93,61 22,84	29661 23764	1601 390	4296	22222 4151	56033
320	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 СП - 80%	м2	18,9126	2303,00 --	-- --	43556 --	-- --	43556	-- 3484	47040
321	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная СП - 80%	шт	3	835,00 --	-- --	2505 --	-- --	2505	-- 200	2705
322	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная СП - 80%	шт	6	298,00 --	-- --	1788 --	-- --	1788	-- 143	1931
323	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная СП - 80%	шт	6	401,00 --	-- --	2406 --	-- --	2406	-- 192	2598
		выход на чердак-1 ШТ лист АС-54									
324	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж лестниц - стремянки , прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением НР - 90% СП - 80%	т	0,0561242	63273,04 30807,40	23706,65 6930,76	3551 1729	1331 389	491	1461 401	5414
325	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементов лестницы-стремянки с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т СП - 80%	т	0,0561242	439282,00 --	-- --	24654 --	-- --	24654	-- 1972	26627
326	СТ ССЦ РК 8-04-08-2015 раздел 21-06 тип 9.7	Доплата на окрашивание эмалью ПФ-115 ЗА 2 СЛОя СП - 80%	тн	0,0561242	18434,00 --	-- --	1035 --	-- --	1035	-- 83	1117
327	1134-0208-0101 РСНБ РК 2015	Установка люков на крышах НР - 90% СП - 80%	устр-во	1	35702,13 20125,00	-- --	35702 20125	-- --	15577	15295 4080	55077
328	1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство НР - 90% СП - 80%	м желобов	35,6	6225,91 690,75	137,59 38,75	221642 24591	4898 1379	192153	23893 19643	265178
329	1112-0101-0801 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другие) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб НР - 90% СП - 80%	м2 фасада (без вычета проемов)	569,6	320,13 123,41	0,74 0,33	182346 70297	423 188	111626	64846 19775	266967

		ВЕНТШАХТЫ /ЛИСТ 22,55, 56/									
330	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен вентшахт из керамического кирпича М125 НР - 92% СП - 80%	м3	1,85	38448,65 5206,25	2078,28 396,36	71130 9632	3845 733	57653	9639 6462	87231
331	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки масса до 0,3 т. Укладка. НР - 110% СП - 80%	шт	3	419,86 141,64	242,31 47,34	1260 425	727 142	108	669 154	2083
332	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ СП - 80%	м3	0,051	85898,00 --	-- --	4381 --	-- --	4381	-- 350	4731
333	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (плита) массой до 0,5 т. Установка НР - 110% СП - 80%	шт. сборных конструкций	1	1571,92 1042,36	55,42 10,57	1572 1042	55 11	475	1242 225	3040
334	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты ПТ 8-11,9 из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 СП - 80%	м3	0,2	51213,00 --	-- --	10243 --	-- --	10243	-- 819	11062
335	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная РУБЕРОИДОМ. Устройство в один слой НР - 92% СП - 80%	м2 изолируемой поверхности	13,5	322,36 66,42	11,74 2,55	4352 897	159 34	3296	857 417	5625
336	1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Каркасы стен. Заполнение минераловатными (пенополистирольными)плитами. Толщина заполнения 50 мм НР - 70% СП - 80%	м2 поверхности	13,5	354,59 349,14	5,45 2,42	4787 4713	74 33	--	3607 672	9066
337	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из пенопенного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014 СП - 80%	м3	0,05	22293,00 --	-- --	1115 --	-- --	1115	-- 89	1204
338	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная РУБЕРОИДОМ. Устройство в один слой НР - 92% СП - 80%	м2 изолируемой поверхности	13,5	322,36 66,42	11,74 2,55	4352 897	159 34	3296	857 417	5625
339	1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены ВЕНТШАХТ. Устройство каркаса при оштукатуривании НР - 80% СП - 80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,5	491,14 229,69	5,88 2,08	6630 3101	79 28	3450	2503 731	9864
340	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР - 80% СП - 80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,5	2853,28 1184,50	30,63 13,51	38519 15991	413 182	22115	12939 4117	55574
341	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам из оцинкованного листа. Устройство НР - 92% СП - 80%	м примыканий	7,38	1300,32 407,33	13,66 2,17	9596 3006	101 16	6489	2780 990	13367
342	1120-0701-0404 РСНБ РК 2015	Зонты №1 из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами НР - 90% СП - 80%	зонт	1	9580,07 942,82	60,01 11,56	9580 943	60 12	8577	935 841	11357
343	1120-0701-0405 РСНБ РК 2015	Зонты №2 из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2800 мм. Установка над шахтами НР - 90% СП - 80%	зонт	1	13297,40 1772,90	103,96 23,12	13297 1773	104 23	11420	1760 1205	16262
344	1120-0701-0403 РСНБ РК 2015	Зонты №3 из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами НР - 90% СП - 80%	зонт	1	8642,31 832,76	52,45 11,56	8642 833	52 12	7757	827 758	10227
		Жалюзи РЖ-1 /ЛИСТ 22/									
345	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждения защитные. Монтаж НР - 90% СП - 80%	т конструкций	0,1642	93946,10 84424,00	1422,63 397,83	15426 13862	234 65	1330	9610 2003	27039

346	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04944	224507,00	–	11100	–	11100	–	11988
		НР - 9% , СП - 8%			–	–	–	–		888	
347	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,119686	246846,00	–	29544	–	29544	–	31908
		НР - 9% , СП - 8%			–	–	–	–		2364	
348	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,7618	84,98	2,21	405	11	218	122	569
		НР - 69% , СП - 8%			36,88	0,22	176	1		42	
349	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА площадь с расходом 29м2 на 1т	м2	4,7618	153,05	3,13	729	15	509	143	942
		НР - 69% , СП - 8%			43,11	0,44	205	2		70	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				10340691	228606	7991799	1986282	13313134
							2120281	56640	–	986159	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9153932				
	Материалы		Тенге				3587658				
	Всего заработная плата		Тенге					2157280			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3223684				
	Местные материалы		Тенге				14623				
		Накладные расходы	Тенге				1971688				
		Сметная прибыль	Тенге				890050				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12015670				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2338
		Сметная заработная плата	Тенге					2157280			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1155240				
	Материалы		Тенге				1822				
	Всего заработная плата		Тенге					16046			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1136263				
		Накладные расходы	Тенге				11072				
		Сметная прибыль	Тенге				93305				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1259617				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					16046			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				31520				
	Материалы		Тенге				27755				
	Всего заработная плата		Тенге					3595			
	Сдача и испытание		Тенге				179				
		Накладные расходы	Тенге				3523				
		Сметная прибыль	Тенге				2803				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				37846				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					3595			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				13313132				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2357
		Сметная заработная плата	Тенге					2176920			
		РАЗДЕЛ 11. ПРОЕМЫ - ОКНА									
350	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых -ОК-1 -83шт	м2 проемов	240,949	2382,24	153,11	573997	36891	348831	184203	818856
		НР - 90% , СП - 8%			781,39	68,04	188275	16394		60656	
351	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых-ОК-2 -16 шт	м2 проемов	61,92	2626,24	155,13	162617	9606	92367	58418	238717
		НР - 90% , СП - 8%			979,39	68,87	60644	4264		17683	

352	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР - 90% , СП - 55%	м2	9,24	2681,86 872,02	152,43 67,12	24780 8057	1408 620	15315	7810 2607	35197
353	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых - ОК-4 -5шт, ОК-5 -4шт, НР - 90% , СП - 55%	м2 проемов	7,73	3761,13 1246,97	155,77 67,12	29074 9639	1204 519	18231	9142 3057	41273
354	2109-0201-0807 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: ОК-1 - двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 СП - 85%	м2	240,949	23886,00 –	– –	5755308 –	– –	5755308	– 460425	6215732
355	2109-0201-0910 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой:ОК-2 - трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 СП - 55%	м2	61,92	22336,00 –	– –	1383045 –	– –	1383045	– 110644	1493689
356	2109-0201-0705 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой:ОК-3 -одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 СП - 55%	м2	9,24	28622,00 –	– –	264467 –	– –	264467	– 21157	285625
357	2109-0201-0704 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся:ОК-4 -глухие ГОСТ 30674-99 СП - 55%	м2	5,05	16788,00 –	– –	84779 –	– –	84779	– 6782	91562
358	2109-0201-0705 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой:ОК-5 одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 СП - 55%	м2	2,68	28622,00 –	– –	76707 –	– –	76707	– 6137	82844
359	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных шириной до 0,51 м НР - 90% , СП - 55%	п/м	169,3	1011,66 195,16	4,48 2,02	171274 33041	758 342	137475	30044 16105	217424
360	2109-0205-0207 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99 СП - 85%	м	169,3	2648,00 –	– –	448306 –	– –	448306	– 35865	484171
361	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99 СП - 85%	шт.	214	113,00 –	– –	24182 –	– –	24182	– 1935	26117
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				8998537 299656	49867 22140	8649013 –	289617 743053	10031207
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8998537				
	Материалы		Тенге				612219				
	Всего заработная плата		Тенге					321796			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8036795				
		Накладные расходы	Тенге				289617				
		Сметная прибыль	Тенге				743052				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10031206				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								336
		Сметная заработная плата	Тенге					321796			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				10031206				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								336
		Сметная заработная плата	Тенге					321796			

РАЗДЕЛ 13. ПОЛЫ

		1-й этаж помещение 6-12,14,15,16,19,23,24,25 - 292,81 м2									
407	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо НР - 76% СП - 8%	м3 изоляции	14,6405	10889,30 10095,02	794,28 341,31	159425 147796	11629 4997	–	116123 22044	297591
408	2111-0401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014 СП - 8%	м3	14,93331	9699,00 –	– –	144838 –	– –	144838	– 11587	156425
409	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 91% СП - 8%	м3 подстилающего слоя	13,17645	27426,81 3092,70	7,20 –	361388 40751	95 –	320542	38306 31975	431669
411	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм. РАСТВОР МАРКИ 50 НР - 91% СП - 8%	м2	78,16	586,58 285,16	25,45 11,70	45847 22288	1989 914	21570	21810 5413	73069
412	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=16	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 100 мм НР - 91% СП - 8%	м2	78,16	1215,71 56,39	69,31 30,95	95020 4407	5417 2419	85196	6417 8115	109551
		1-й этаж помещение 13,18,22,26,27 - 129,78 м2									
413	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо НР - 76% СП - 8%	м3 изоляции	6,489	10889,30 10095,02	794,28 341,31	70661 65507	5154 2215	–	51468 9770	131899
414	2111-0401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014 СП - 8%	м3	6,61878	9699,00 –	– –	64196 –	– –	64196	– 5136	69331
415	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм. РАСТВОР МАРКИ 150 НР - 91% СП - 8%	м2	129,78	627,11 285,16	25,45 11,70	81387 37008	3303 1518	41076	36214 9408	127009
416	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 40 мм НР - 91% СП - 8%	м2	129,78	344,46 14,10	17,33 7,74	44704 1830	2249 1004	40625	2664 3789	51157
417	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91% СП - 8%	т	0,4998612	12594,20 11321,60	1240,68 493,74	6295 5659	620 247	16	5374 934	12603
418	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,4998612	229266,00 –	– –	114601 –	– –	114601	– 9168	123769
		1-й этаж помещение 20,21 - 8,14 м2									
422	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо НР - 76% СП - 8%	м3 изоляции	0,407	10889,30 10095,02	794,28 341,31	4432 4109	323 139	–	3228 613	8273
423	2111-0401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014 СП - 8%	м3	0,166056	9699,00 –	– –	1611 –	– –	1611	– 129	1739
424	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм. РАСТВОР МАРКИ 150 НР - 91% СП - 8%	м2	8,14	627,11 285,16	25,45 11,70	5105 2321	207 95	2577	2271 590	7966

425	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 40 мм НР - 91% СН - 8%	м2	8,14	344,46 14,10	17,33 7,74	2804 115	141 63	2548	167 238	3209
426	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами-гидроизол, на битумной мастике. Устройство первого слоя НР - 91% СН - 8%	м2 изолируемой поверхности	8,14	1446,05 557,86	81,86 10,09	11771 4541	666 82	6564	4346 1289	17406
427	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами-гидроизол, на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР - 91% СН - 8%	м2 изолируемой поверхности	8,14	917,07 336,59	40,35 5,75	7465 2740	328 47	4397	2619 807	10891
			2-ой этаж-помещение 1,8 -87,51 м2								
429	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых-16мм. Устройство НР - 91% СН - 8%	м2 изолируемой поверхности	87,51	348,12 56,51	21,87 9,84	30464 4946	1914 861	23604	5458 2874	38796
430	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм. РАСТВОР МАРКИ 150 НР - 91% СН - 8%	м2	87,51	627,11 285,16	25,45 11,70	54879 24954	2227 1024	27698	24419 6344	85641
431	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 40 мм НР - 91% СН - 8%	м2	87,51	344,46 14,10	17,33 7,74	30144 1234	1516 677	27394	1796 2555	34495
433	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные кл. В7,5. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 91% СН - 8%	м3 подстилающего слоя	21,48675	27426,81 3092,70	7,20 –	589313 66452	155 –	522706	62465 52142	703920
			2-й этаж помещение 19,22,23,24 - 131,62 м2								
435	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм. РАСТВОР МАРКИ 150 НР - 91% СН - 8%	м2	131,62	627,11 285,16	25,45 11,70	82540 37532	3350 1540	41658	36727 9541	128809
436	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 70 мм НР - 91% СН - 8%	м2	131,62	861,16 35,24	43,32 19,34	113345 4639	5701 2546	103005	6753 9608	129707
437	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91% СН - 8%	т	0,2026948	12594,20 11321,60	1240,68 493,74	2553 2295	251 100	7	2179 379	5111
438	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 СН - 8%	т	0,2026948	229266,00 –	– –	46471 –	– –	46471	– 3718	50189
			2-й этаж помещение 15,16 - 12,12 м2								
442	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм. РАСТВОР МАРКИ 150 НР - 91% СН - 8%	м2	12,12	627,11 285,16	25,45 11,70	7601 3456	308 142	3837	3382 879	11861
443	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 40 мм НР - 91% СН - 8%	м2	12,12	344,46 14,10	17,33 7,74	4175 171	210 94	3794	249 354	4778
444	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами -гидроизол, на битумной мастике. Устройство первого слоя НР - 91% СН - 8%	м2 изолируемой поверхности	12,12	1446,05 557,86	81,86 10,09	17526 6761	992 122	9773	6470 1920	25916
445	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами-гидроизол, на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР - 91% СН - 8%	м2 изолируемой поверхности	12,12	917,07 336,59	40,35 5,75	11115 4079	489 70	6547	3900 1201	16216

447	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ПР - 94% , СП - 85%	м3 подстилающего слоя	9,2865	27426,81 3092,70	7,20 –	254699 28720	67 –	225912	26997 22536	304232
					3-й этаж помещение 3,9,15,16 - 22,73 м2						
449	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм. РАСТВОР МАРКИ 150 ПР - 94% , СП - 85%	м2	22,73	627,11 285,16	25,45 11,70	14254 6482	579 266	7193	6343 1648	22245
450	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 40 мм ПР - 94% , СП - 85%	м2	22,73	344,46 14,10	17,33 7,74	7830 320	394 176	7116	467 664	8960
451	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами -гидроизол, на битумной мастике. Устройство первого слоя ПР - 94% , СП - 85%	м2 изолируемой поверхности	22,73	1446,05 557,86	81,86 10,09	32869 12680	1861 229	18328	12135 3600	48604
452	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами-гидроизол, на битумной мастике. Устройство последующего слоя ПР - 94% , СП - 85%	м2 изолируемой поверхности	22,73	917,07 336,59	40,35 5,75	20845 7651	917 131	12277	7315 2253	30412
453	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм. РАСТВОР МАРКИ 150 ПР - 94% , СП - 85%	м2	22,73	627,11 285,16	25,45 11,70	14254 6482	579 266	7193	6343 1648	22245
454	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 15 мм ПР - 94% , СП - 85%	м2	22,73	-86,12 -3,52	-4,33 -1,93	-1957 -80	-98 -44	-1779	-117 -166	-2240
					3-й этаж помещение 21,22 - 95,22 м2						
456	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм. РАСТВОР МАРКИ 150 ПР - 94% , СП - 85%	м2	95,22	627,11 285,16	25,45 11,70	59714 27153	2424 1114	30137	26570 6903	93187
457	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 70 мм ПР - 94% , СП - 85%	м2	95,22	861,16 35,24	43,32 19,34	81999 3356	4125 1842	74518	4886 6951	93836
458	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 85%	т	0,1466388	229266,00 –	– –	33619 –	– –	33619	– 2690	36309
					3-й этаж-помещение 5,6,11,12,19,20 -278,23 м2						
462	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых-16мм. Устройство ПР - 94% , СП - 85%	м2 изолируемой поверхности	278,23	348,12 56,51	21,87 9,84	96857 15724	6084 2738	75049	17354 9137	123349
463	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами -гидроизол, на битумной мастике. Устройство первого слоя ПР - 94% , СП - 85%	м2 изолируемой поверхности	32,2	1446,05 557,86	81,86 10,09	46563 17963	2636 325	25964	17191 5100	68854

464	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами-гидроизол, на битумной мастике. Устройство последующего слоя ПР-91%, СП-8%	м2 изолируемой поверхности	32,2	917,07 336,59	40,35 5,75	29530 10838	1299 185	17393	10362 3191	43083
465	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм. РАСТВОР МАРКИ 150 ПР-91%, СП-8%	м2	278,23	627,11 285,16	25,45 11,70	174481 79339	7082 3254	88060	77638 20170	272288
466	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 40 мм ПР-91%, СП-8%	м2	278,23	344,46 14,10	17,33 7,74	95840 3922	4821 2152	87097	5710 8124	109674
				4-й этаж помещение 1,3,4,5,7,8,9,17,18 - 216,39 м2							
468	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ПР-91%, СП-8%	м3 подстилающего слоя	16,22925	27426,81 3092,70	7,20 –	445117 50192	117 –	394808	47181 39384	531681
				4-й этаж помещение 10,11,15,16,19,20 - 134,41 м2							
470	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм. РАСТВОР МАРКИ 150 ПР-91%, СП-8%	м2	134,41	627,11 285,16	25,45 11,70	84290 38328	3421 1572	42541	37506 9744	131540
471	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 70 мм ПР-91%, СП-8%	м2	134,41	861,16 35,24	43,32 19,34	115748 4737	5822 2600	105189	6897 9812	132456
472	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 СП-8%	т	0,2069914	229266,00 –	– –	47456 –	– –	47456	– 3796	51253
				4-й этаж помещение 12,13 - 12,12 м2							
476	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм. РАСТВОР МАРКИ 150 ПР-91%, СП-8%	м2	12,12	627,11 285,16	25,45 11,70	7601 3456	308 142	3837	3382 879	11861
477	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 40 мм ПР-91%, СП-8%	м2	12,12	344,46 14,10	17,33 7,74	4175 171	210 94	3794	249 354	4778
478	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами -гидроизол, на битумной мастике. Устройство первого слоя ПР-91%, СП-8%	м2 изолируемой поверхности	12,12	1446,05 557,86	81,86 10,09	17526 6761	992 122	9773	6470 1920	25916
479	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами-гидроизол, на битумной мастике. Устройство последующего слоя ПР-91%, СП-8%	м2 изолируемой поверхности	12,12	917,07 336,59	40,35 5,75	11115 4079	489 70	6547	3900 1201	16216

480	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм. РАСТВОР МАРКИ 150	м2	12,12	627,11	25,45	7601	308	3837	3382	11861
		ПР - 91%, СП - 5%			285,16	11,70	3456	142		879	
481	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 15 мм	м2	12,12	-86,12	-4,33	-1044	-53	-948	-62	-1194
		ПР - 94%, СП - 5%			-3,52	-1,93	-43	-23		-88	
		4-й этаж помещение 2 - 62+120 м2									
483	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм. РАСТВОР МАРКИ 150	м2	62	627,11	25,45	38881	1578	19623	17301	60676
		ПР - 94%, СП - 5%			285,16	11,70	17680	725		4495	
484	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 70 мм	м2	62	861,16	43,32	53392	2686	48521	3181	61099
		ПР - 91%, СП - 8%			35,24	19,34	2185	1199		4526	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				4004927	97884	3059906	793386	5182177
							847142	40190	--	383871	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4004927				
	Материалы		Тенге				2607108				
	Всего заработная плата		Тенге					887332			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				452792				
		Накладные расходы	Тенге				793386				
		Сметная прибыль	Тенге				383865				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5182177				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								980
		Сметная заработная плата	Тенге					887332			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				5182177				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								980
		Сметная заработная плата	Тенге					887332			
		РАЗДЕЛ 14. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /ЛИСТ 46/									
		потолки									
492	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1076,72	581,93	5,69	626576	6128	147553	380696	1087854
		ПР - 90%, СП - 8%			439,20	2,76	472895	2975		80582	
493	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности (потолки) внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	610,85	45,22	0,69	27622	419	4492	18322	49619
		ПР - 80%, СП - 8%			37,18	0,31	22711	191		3675	
		СТЕНЫ									
499	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2109,72165	1223,74	66,93	2581746	141203	776310	1417502	4319189
		ПР - 90%, СП - 8%			788,84	51,02	1664233	107645		319940	

500	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности (стены) внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1038,68	45,22	0,69	46967	712	7637	31154	84371
		ПР - 90% СП - 5%			37,18	0,31	38618	324		6250	
		ограждение труб инж.коммуникаций и вент.коробов									
504	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	1,5	90405,62	942,92	135608	1414	104156	27569	176231
		ПР - 90% СП - 5%			20025,00	396,36	30038	595		13054	
505	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - каркаса из брусьев	м3	1,5	9981,43	51,47	14972	77	13796	1017	17269
		ПР - 90% СП - 5%			732,42	21,07	1099	32		1279	
506	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка гипсокартонными листами толщиной 12 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	46	750,43	12,22	34520	562	809	30057	69743
		ПР - 90% СП - 5%			720,62	5,39	33149	248		5166	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				3468011	150515	1054753	1906317	5804276
							2262742	112010	--	429946	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3468011				
	Материалы		Тенге				1054754				
	Всего заработная плата		Тенге					2374752			
		Накладные расходы	Тенге				1906318				
		Сметная прибыль	Тенге				429946				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5804275				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2309
		Сметная заработная плата	Тенге					2374752			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				5804275				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2309
		Сметная заработная плата	Тенге					2374752			
		РАЗДЕЛ 16. Входная группа 1,2									
		площадка со ступенями лист 86, 87									
547	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,3419	13380,41	1478,06	17955	1983	12298	4217	23946
		ПР - 95% СП - 5%			2737,80	605,55	3674	813		1774	
548	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.кл В10, с надбавкой на сульфатостойкий цемент. Устройство	м3	4,3	27035,65	1049,56	116253	4513	107264	4854	130796
		ПР - 95% СП - 5%			1040,85	199,61	4476	858		9689	
549	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 применит	Слой бетонный кл.В15. Устройство	м3	2	28421,87	1131,15	56844	2262	52795	2034	63588
		ПР - 95% СП - 5%			893,37	224,16	1787	448		4710	
550	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2442	12594,20	1240,68	3076	303	8	2626	6157
		ПР - 95% СП - 5%			11321,60	493,74	2765	121		456	
551	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2442	214632,00	–	52413	–	52413	–	56606
		СП - 5%			–	–	–	–		4193	
		Примечание: Облицовка стенок крыльца, поступей и площадки учтена в разделе "фасад"									
		монолитная плита козырька лист 89									

552	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.кл.В15. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	4,33	44163,32	1746,61	191227	7563	150893	31191	240212
		НР - 91%, СП - 35%			7568,34	347,61	32771	1505		17793	
553	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05315	271474,00	–	14429	–	14429	–	15583
		СП - 8%			–	–	–	–		1154	
554	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 ммСТ РК 2591-2014	т	0,31749	195133,00	–	61953	–	61953	–	66909
		СП - 8%			–	–	–	–		4956	
555	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01144	224507,00	–	2568	–	2568	–	2774
		СП - 8%			–	–	–	–		205	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				516718	16625	454621	44922	606571
							45472	3745	–	44930	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				516718				
	Материалы		Тенге				322097				
	Всего заработная плата		Тенге					49217			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				131363				
		Накладные расходы	Тенге				44922				
		Сметная прибыль	Тенге				44931				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				606571				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					49217			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				606571				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					49217			
		РАЗДЕЛ 17. Входная группа 3 - 1 ШТ /лист 92/									
574	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные кл.В15, с надбавкой на сульфатостойкий цемент. Устройство	м3	1,6	31460,57	1281,34	50337	2050	44050	4221	58922
		НР - 91%, СП - 35%			2647,98	250,77	4237	401		4365	
575	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,336	13380,41	1478,06	4496	497	3079	1056	5996
		НР - 91%, СП - 35%			2737,80	605,55	920	203		444	
576	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.кл В10,с надбавкой на сульфатостойкий цемент.. Устройство	м3	0,336	27035,65	1049,56	9084	353	8381	379	10220
		НР - 91%, СП - 35%			1040,85	199,61	350	67		757	
577	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия площадки бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	3,36	1206,79	86,53	4055	291	2792	1007	5467
		НР - 91%, СП - 35%			289,16	29,77	972	100		405	
578	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0258	214632,00	–	5538	–	5538	–	5981
		СП - 8%			–	–	–	–		443	
		Металлические конструкции козырька									
580	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Козырек и каркас КР-1 из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1574806	75987,33	19575,60	11967	3083	369	6396	19831
		НР - 69%, СП - 35%			54070,50	4787,54	8515	754		1469	
581	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	0,1594468	49475,11	22597,98	7889	3603	641	3168	11941
		НР - 69%, СП - 35%			22862,00	5931,01	3645	946		885	
582	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,3169274	11546,39	1587,98	3659	503	580	1778	5872

		НР - 69%; СП - 8%			8127,00	3,30	2576	1		435	
583	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3064828	224507,00	–	68808	–	68808	–	74312
		СП - 8%			–	–	–	–		5505	
584	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0104446	246846,00	–	2578	–	2578	–	2784
		СП - 8%			–	–	–	–		206	
		стойки									
591	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные . Монтаж	т конструкций	0,1078063	39365,82	8173,91	4244	881	1375	1502	6206
		НР - 69%; СП - 8%			18441,80	1753,31	1988	189		460	
592	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (стойки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,1078063	2610,32	422,02	281	45	31	142	457
		НР - 69%; СП - 8%			1901,46	1,10	205	–		34	
593	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,1078063	252610,00	–	27233	–	27233	–	29412
		СП - 8%			–	–	–	–		2179	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				200168	11306	165455	19649	237401
							23407	2662	–	17587	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				172128				
	Материалы		Тенге				57781				
	Всего заработная плата		Тенге					7250			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				104156				
		Накладные расходы	Тенге				6663				
		Сметная прибыль	Тенге				14303				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				193094				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					7250			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				28040				
	Материалы		Тенге				2995				
	Всего заработная плата		Тенге					18819			
		Накладные расходы	Тенге				12985				
		Сметная прибыль	Тенге				3282				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				44307				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					18819			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				237401				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					26069			

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛС № 2-1-2 на отопление и вентиляцию									
		РАЗДЕЛ 1. Административное здание - отопление									
		отопление									
1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	123,2	1019,53	14,74	125606	1816	54454	68506	209641
		НР - 90%; СП - 8%			562,79	4,61	69336	568		15529	

2	2305-1001-0310 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	692	2288,00	–	1583296	–	1583296	–	1709960
		СП - 8%			–	–	–	–		126664	
5	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	42	939,23	2,13	39448	90	20818	18189	62248
		НР - 20%, СП - 8%			441,43	0,48	18540	20		4611	
6	2304-1009-0101 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	20	56625,00	–	1132500	–	1132500	–	1223100
		СП - 8%			–	–	–	–		90600	
7	2304-1009-0102 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	60978,00	–	60978	–	60978	–	65856
		СП - 8%			–	–	–	–		4878	
8	2304-1006-2001 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	12	19718,00	–	236616	–	236616	–	255545
		СП - 8%			–	–	–	–		18929	
9	2304-1006-2002 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	9	22476,00	–	202284	–	202284	–	218467
		СП - 8%			–	–	–	–		16183	
10	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр до 25 мм. Установка	фильтр	21	981,04	143,06	20602	3004	305	17797	41471
		НР - 80%, СП - 8%			823,49	41,31	17293	868		3072	
11	2304-1013-1001 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	10535,00	–	21070	–	21070	–	22756
		СП - 8%			–	–	–	–		1686	
12	2304-1013-1002 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	19	10535,00	–	200165	–	200165	–	216178
		СП - 8%			–	–	–	–		16013	
13	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	28	257,93	–	7222	–	3117	4022	12144
		НР - 25%, СП - 8%			146,59	–	4105	–		900	
14	2304-0702-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б16к муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	42	744,00	–	31248	–	31248	–	33748
		СП - 8%			–	–	–	–		2500	
15	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	62	2352,37	43,65	145847	2706	97507	45574	206734
		НР - 40%, СП - 8%			736,03	14,03	45634	870		15314	
16	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм (57х3,5 мм). Прокладка	м трубопровода	10	1817,01	36,32	18170	363	11602	6198	26318
		НР - 20%, СП - 8%			620,47	12,00	6205	120		1949	
17	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм(45х3 мм). Прокладка	м трубопровода	42	1328,01	36,32	55776	1526	28190	26032	88353
		НР - 20%, СП - 8%			620,47	12,00	26060	504		6545	
18	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм (38х3 мм). Прокладка	м трубопровода	105,5	1123,01	36,32	118477	3832	49186	65391	198577
		НР - 20%, СП - 8%			620,47	12,00	65459	1266		14709	

19	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР - 90%, СП - 80%	м трубопровода	23	1646,54 327,00	16,63 5,83	37870 7521	383 134	29966	7502 3630	49002
20	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР - 90%, СП - 80%	м трубопровода	22,5	1536,86 327,00	16,63 5,83	34579 7357	374 131	26848	7339 3353	45272
21	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР - 90%, СП - 80%	м трубопровода	31	1391,34 327,00	16,63 5,83	43131 10137	516 181	32478	10111 4259	57502
22	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 90%, СП - 80%	м трубопровода	517	967,01 942,35	12,22 0,11	499945 487193	6318 55	6434	477503 78196	1055644
23	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 90%, СП - 80%	м трубопровода	53	1028,93 1004,77	14,45 0,13	54533 53253	766 7	514	52195 8538	115266
24	2301-0602-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К-0,99 СП - 80%	м	511,83	143,00 –	– –	73192 –	– –	73192	– 5855	79847
25	2301-0602-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К-0,99 СП - 80%	м	52,47	229,00 –	– –	12016 –	– –	12016	– 961	12977
26	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 90%, СП - 80%	м трубопровода	804	72,30 69,79	1,08 –	58127 56111	868 –	1148	54988 9049	122165
27	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР - 90%, СП - 80%	м трубопровода	62	75,07 69,79	1,08 –	4654 4327	67 –	260	4240 712	9606
28	2302-0401-4101 РСНБ РК 2015	Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 80%	шт.	372	711,00 –	– –	264492 –	– –	264492	– 21159	285651
29	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 80%	шт.	42	34,00 –	– –	1428 –	– –	1428	– 114	1542
30	2302-0401-0203 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 80%	шт.	42	39,00 –	– –	1638 –	– –	1638	– 131	1769
31	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска труб , диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 НР - 80%, СП - 80%	м2	35,2	504,20 360,14	0,93 0,42	17748 12677	33 15	5038	10154 2232	30134
32	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 80%	кг	37	542,00 –	– –	20054 –	– –	20054	– 1604	21658
33	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР - 70%, СП - 80%	м2 изолируемой поверхности	105	1730,31 685,80	106,55 47,34	181683 72009	11188 4971	98486	58505 19215	259402

34	2111-0403-2108 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 32 мм ГОСТ 16381-77 к-1,1 НР - 80%, СП - 80%	м2	115,5	9370,00 –	– –	1082235 –	– –	1082235	– 86579	1168814
				теплоснабжение							
40	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 28%, СП - 80%	м трубопровода	50,2	72,30 69,79	1,08 –	3629 3503	54 –	72	3433 565	7628
41	1311-0203-0104 РСНБ РК 2015	Монтаж смесительного узла, наружный диаметр трубопровода до 50 мм НР - 28%, СП - 80%	шт	3	3234,15 2871,00	272,58 121,11	9702 8613	818 363	271	6732 1315	17749
42	Ведомость согласов. оборуд.	Смесительный узел типа MU60-6,3HW Цена: 351285:1,12 СП - 80%	ШТ	2	313647,32 –	– –	627295 –	– –	627295	– 50184	677478
43	Ведомость согласов. оборуд.	Смесительный узел типа MU40-4,0HW Цена: 336525:1,12 СП - 80%	ШТ	1	300468,75 –	– –	300469 –	– –	300469	– 24038	324506
44	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска труб , диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 НР - 80%, СП - 80%	м2	21,5	504,20 360,14	0,93 0,42	10840 7743	20 9	3077	6202 1363	18406
45	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР - 76%, СП - 80%	м2 изолируемой поверхности	2,6	1730,31 685,80	106,55 47,34	4499 1783	277 123	2439	1449 476	6423
46	2111-0403-2108 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 32 мм ГОСТ 16381-77 к-1,1 СП - 80%	м2	2,86	9370,00 –	– –	26798 –	– –	26798	– 2144	28942
47	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм (159Х4,5 ММ). Прокладка НР - 95%, СП - 80%	м трубопровода	65,2575	5554,34 1127,36	86,89 25,04	362463 73569	5670 1634	283224	73699 34893	471054
48	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм(48х3 мм). Прокладка НР - 95%, СП - 80%	м трубопровода	53,5733	1451,01 620,47	36,32 12,00	77735 33240	1946 643	42549	33206 8875	119816
49	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска труб , диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 НР - 80%, СП - 80%	м2	65,5	504,20 360,14	0,93 0,42	33025 23589	61 28	9375	18894 4154	56073
50	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР - 76%, СП - 80%	м2 изолируемой поверхности	7,5	1730,31 685,80	106,55 47,34	12977 5144	799 355	7034	4179 1372	18529

51	2111-0403-2108 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 32 мм ГОСТ 16381-77 к-1,1	м2	8,25	9370,00	--	77303	--	77303	--	83487
					--	--	--	--		6184	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7933367	43494	6769469	1082040	9736638
							1120401	12865	--	721232	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				9702				
	Материалы		Тенге				272				
	Всего заработная плата		Тенге					8976			
		Накладные расходы	Тенге				6732				
		Сметная прибыль	Тенге				1315				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				17749				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					8976			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1447108				
	Материалы		Тенге				125449				
	Всего заработная плата		Тенге					128446			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1186336				
		Накладные расходы	Тенге				99381				
		Сметная прибыль	Тенге				123719				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1670209				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
		Сметная заработная плата	Тенге					128446			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6476556				
	Материалы		Тенге				688675				
	Всего заработная плата		Тенге					995843			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4768740				
	Сдача и испытание		Тенге				2783				
		Накладные расходы	Тенге				975926				
		Сметная прибыль	Тенге				596199				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				8048681				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								896
		Сметная заработная плата	Тенге					995843			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9736639				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1024
		Сметная заработная плата	Тенге					1133266			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ	Тенге								9736638
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1120401				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					43494			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					12865			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6769469		
		- Накладные расходы	Тенге							1082040	
		- Сметная прибыль	Тенге							721232	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т ч зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т ч зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛС № 2-1-2 на Отопление и вентиляцию									
		РАЗДЕЛ 4. ПРУ - вторые мероприятия									
		система В1,1									
384	1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм (ф325 мм). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,2	4434,90	38,92	14192	125	9533	4488	20174

		НР - 90%; СП - 90%			1416,84	14,27	4534	46		1494	
385	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм (315х315 мм). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	55,7	4856,08	37,75	270483	2103	200096	67672	365208
		НР - 90%; СП - 80%			1225,92	13,82	68284	770		27052	
386	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм (150х150 мм) . Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,3	4772,38	47,50	44383	442	29550	14264	63339
		НР - 90%; СП - 80%			1547,47	17,60	14391	164		4692	
387	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм (315х250 мм). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,8	4856,08	37,75	42733	332	31613	10691	57699
		НР - 90%; СП - 80%			1225,92	13,82	10788	122		4274	
388	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм (125х125 мм) . Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,25	4772,38	47,50	5965	59	3972	1917	8513
		НР - 90%; СП - 80%			1547,47	17,60	1934	22		631	
389	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,2	542,00	–	2818	–	2818	–	3044
		СП - 50%			–	–	–	–		225	
				трубопроводы к вентиляционным шахтам							
420	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм (159х5 мм). Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,015	5208472,86	212916,10	78127	3194	68415	7451	92424
		НР - 90%; СП - 80%			434520,00	67222,92	6518	1008		6846	
421	1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм (377х8 мм). Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,021	23597602,11	743100,78	495550	15605	464357	20055	556853
		НР - 90%; СП - 80%			742305,00	222325,77	15588	4669		41248	
422	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм (426х8 мм). Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,026	26499685,26	847412,68	688992	22033	646184	27110	773390
		НР - 90%; СП - 80%			799034,00	254174,09	20775	6609		57288	
425	1122-0601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,015	1897580,71	180304,16	28464	2705	24798	1592	32461
		НР - 90%; СП - 80%			64075,00	43160,88	961	647		2404	
426	1122-0601-1009 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,021	5058499,56	971045,46	106228	20392	83706	7497	122824
		НР - 90%; СП - 80%			101428,80	259183,51	2130	5443		9098	
427	1122-0601-1010 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,026	5644695,44	995077,78	146762	25872	118022	9671	168948
		НР - 90%; СП - 80%			110292,60	265428,25	2868	6901		12515	
431	2302-0101-0234 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	4060,00	–	4060	–	4060	–	4385
		СП - 50%			–	–	–	–		325	
432	2302-0101-0301 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	40911,00	–	40911	–	40911	–	44184
		СП - 50%			–	–	–	–		3273	
433	2302-0101-0310 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	47972,00	–	95944	–	95944	–	103620

		СП - 8%			–	–	–	–		7676	
435	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 100 мм (80 мм). Установка	задвижка	1	2536,23	123,90	2536	124	321	2124	5034
		НР - 49% , СП - 8%			2090,90	55,05	2091	55		373	
436	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	46621,00	–	46621	–	46621	–	50351
		СП - 8%			–	–	–	–		3730	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2114771	92984	1870921	174532	2472451
							150862	26455	–	183144	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1546659				
	Материалы		Тенге				1405804				
	Всего заработная плата		Тенге					76263			
		Накладные расходы	Тенге				75500				
		Сметная прибыль	Тенге				129773				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1751932				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					76263			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				568112				
	Материалы		Тенге				274765				
	Всего заработная плата		Тенге					101054			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				190354				
	Сдача и испытание		Тенге				4904				
		Накладные расходы	Тенге				99033				
		Сметная прибыль	Тенге				53372				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				720516				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
		Сметная заработная плата	Тенге					101054			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2472448				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								167
		Сметная заработная плата	Тенге					177317			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ	Тенге								2472451
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				150862				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					92984			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					26455			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1870921		
		- Накладные расходы	Тенге							174532	
		- Сметная прибыль	Тенге							183144	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛС № 2-1-5									
		РАЗДЕЛ 1. Электроснабжение									
1	1308-0304-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж вводно-распределительных устройств	шт.	4	11232,77	1266,08	44931	5064	30723	7661	56800
		НР - 72% , СП - 9%			2286,00	374,22	9144	1497		4207	
2	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	16	2909,10	84,50	46546	1352	8618	26643	79043
		НР - 72% , СП - 9%			2286,00	26,73	36576	428		5855	
7	1308-0303-1001 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.	6	4789,96	102,56	28740	615	15549	9170	40943
		НР - 72% , СП - 9%			2096,00	26,73	12576	160		3033	

8	1308-0303-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу НР - 72% СП - 8%	шт.	3	8955,76 3429,00	89,87 26,73	26867 10287	270 80	16310	7464 2747	37078
14	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР - 72% СП - 8%	м	197,5	370,65 234,52	14,35 2,94	73204 46318	2835 581	24051	33767 8558	115529
15	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР - 72% СП - 8%	м	55	384,83 277,16	49,92 12,56	21166 15244	2746 691	3176	11473 2611	35250
16	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 применяет	Гофротруба до 25 мм. Прокладка. НР - 72% СП - 8%	м	3200	236,83 149,24	8,99 2,94	757848 477568	28753 9409	251527	350623 88678	1197149
17	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72% СП - 8%	м	3452,5	100,09 74,62	3,21 1,07	345554 257626	11098 3691	76830	188148 42696	576399
18	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР - 72% СП - 8%	м	2058,3	329,57 170,56	2,41 0,80	678350 351064	4962 1651	322324	253954 74584	1006889
19	2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 СП - 8%	шт.	3358	26,00 --	-- --	87308 --	-- --	87308	-- 6985	94293
20	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР - 72% СП - 8%	шт.	3	2829,29 746,20	156,19 37,42	8488 2239	469 112	5780	1693 814	10995
21	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2 НР - 72% СП - 8%	м	60	454,76 138,58	56,56 14,70	27286 8315	3394 882	15577	6622 2713	36620
22	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР - 72% СП - 8%	шт.	5	2829,29 746,20	156,19 37,42	14146 3731	781 187	9634	2821 1357	18325
23	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2 НР - 72% СП - 8%	м	250	454,76 138,58	56,56 14,70	113690 34645	14141 3675	64904	27591 11302	152583
24	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР - 72% СП - 8%	м	90	396,47 170,56	16,63 3,74	35683 15350	1497 337	18836	11295 3758	50736
25	1308-0206-0602 РСНБ РК 2015 применяет	Лоток проволочный длиной 2,5 м, высота 60 мм, 8шт. Монтаж НР - 72% СП - 8%	м	20	502,84 287,82	131,20 41,70	10057 5756	2624 834	1677	4745 1184	15986
26	1308-0206-0103 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования НР - 72% СП - 8%	м	16	259,53 220,38	2,73 0,09	4152 3526	44 1	582	2540 535	7228

28	5108-0401-0508 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-50-00, количество и номинальный ток аппаратов линий НН2 4х250+4х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	90951,00	–	272853	–		–	272853
					–	–	–	–	272853	–	
29	2307-0201-0107 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа НЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	10	6078,00	–	60780	–	60780	–	65642
		СП - 8%			–	–	–	–		4862	
30	2307-0201-0108 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа НЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5	7919,00	–	39595	–	39595	–	42763
		СП - 8%			–	–	–	–		3168	
31	2307-0201-0105 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа НЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4907,00	–	4907	–	4907	–	5300
		СП - 8%			–	–	–	–		393	
44	2307-0202-0702 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004 (У196), диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа НЭК	шт.	505	78,00	–	39390	–	39390	–	42541
		СП - 8%			–	–	–	–		3151	
45	2307-0202-0707 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001 (У192), размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа НЭК	шт.	300	121,00	–	36300	–	36300	–	39204
		СП - 8%			–	–	–	–		2904	
46	2307-0209-0101 РСНБ РК 2015	Магнитные пускатели ПМЛ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	9	9654,00	–	86886	–	86886	–	93837
		СП - 8%			–	–	–	–		6951	
48	2307-0203-0208 РСНБ РК 2015	Устройство распределительное ЯРТ ящик распределительный, ГОСТ 12434-93 серия ЯРТ-LSA-20 (Я110-29)	шт.	1	73049,00	–	73049	–	73049	–	78893
		СП - 8%			–	–	–	–		5844	
66	2306-1705-0109 РСНБ РК 2015 [illegible]	Лоток (проволочный), высотой 60 мм	м	20	586,00	–	11720	–	11720	–	12658
		СП - 8%			–	–	–	–		938	
67	2306-1710-0115 РСНБ РК 2015	Короб кабельный размерами 105 мм х 50 мм	м	16	545,00	–	8720	–	8720	–	9418
		СП - 8%			–	–	–	–		698	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2958216	80645	1314753	946210	4194955
							1289964	24217	272853	290526	
	Стоимость оборудования		Тенге				272853				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				272853				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2598055				
	Материалы		Тенге				866099				
	Всего заработная плата		Тенге					1314181			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				361347				
		Накладные расходы	Тенге				946210				
		Сметная прибыль	Тенге				283541				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3827806				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1225

		Сметная заработная плата	Тенге					1314181			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				87308				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				87308				
		Сметная прибыль	Тенге				6985				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				94293				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4194952				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1225
		Сметная заработная плата	Тенге					1314181			
РАЗДЕЛ 3. ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ											
81	1337-0102-0206 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 1,5 т. Монтаж в помещении	шт.	1	112057,08	27971,87	112057	27972	12343	48976	173916
					71741,80	8546,70	71742	8547		12883	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				112057	27972	12343	48976	173916
							71742	8547	--	12883	
Стоимость монтажных работ			Тенге				112057				
Материалы			Тенге				12343				
Всего заработная плата			Тенге					80289			
		Накладные расходы	Тенге				48976				
		Сметная прибыль	Тенге				12883				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				173916				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					80289			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				173916				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					80289			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4368871
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1361706				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					108617			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					32764			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1327096		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						272853		
		- Накладные расходы	Тенге							995186	
		- Сметная прибыль	Тенге							303409	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛС № 2-1-3 на водопровод									
		РАЗДЕЛ 1. ВО-ввод водопровода в существующем здании									
1	1116-0501-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	3	1916,91	528,05	5751	1584	102	4392	10954
		НР - 95%, СП - 85%			1355,00	138,80	4065	416		811	
2	2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3	979,00	–	2937	–	2937	–	3172
		СП - 8%			–	–	–	–		235	
3	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы футляра из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм (219х6 мм). Прокладка	м трубопровода	0,6	9400,63	133,88	5640	80	4480	1073	7251
		НР - 90%, СП - 8%			1799,44	25,98	1080	16		537	
4	1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы футляра стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0006	2102820,42	153449,27	1262	92	1040	144	1518
		НР - 90%, СП - 8%			216398,00	25512,33	130	15		112	
5	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Упор из бетона класса В7,5. Устройство	м3	0,25	26119,99	1049,56	6530	262	6008	282	7357
		НР - 95%, СП - 85%			1040,85	199,61	260	50		545	
6	2302-0304-2217 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90х89мм к водомерному узлу	шт.	1	6827,00	–	6827	–	6827	–	7373
		СП - 8%			–	–	–	–		546	
7	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм (89х3,5мм). Прокладка	м трубопровода	0,5	2744,30	63,71	1372	32	933	408	1923
		НР - 90%, СП - 8%			813,45	19,96	407	10		142	
8	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм (57х3,0мм). Прокладка	м трубопровода	104	1817,01	36,32	188969	3778	120663	64461	273704
		НР - 95%, СП - 8%			620,47	12,00	64528	1248		20274	
		водомерный узел на вводе									
9	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	481,18	24,78	481	25	19	439	994
		НР - 95%, СП - 8%			437,06	11,01	437	11		74	
10	2303-0301-0213 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40	шт.	1	25971,00	–	25971	–	25971	–	28049
		СП - 8%			–	–	–	–		2078	
11	2303-0302-0503 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1, типа Sensus	шт.	1	19748,00	–	19748	–	19748	–	21328
		СП - 8%			–	–	–	–		1580	
12	2303-0302-0605 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 40, типа Sensus	шт.	1	10061,00	–	10061	–	10061	–	10866
		СП - 8%			–	–	–	–		805	
13	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм (80 мм)	1шт	2	3416,56	259,12	6833	518	1053	5253	13053

		НР - 90%; СП - 90%			2631,20	48,75	5262	98		967	
14	2304-0102-1004 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 80, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002 СП - 90%	шт.	2	62195,00 –	– –	124390 –	– –	124390	– 9951	134341
15	2304-0105-0903 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80 СП - 90%	шт.	2	5548,00 –	– –	11096 –	– –	11096	– 888	11984
16	1312-1101-0305 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКА фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования НР - 65%; СП - 90%	шт.	1	10928,65 6363,78	4365,18 1482,45	10929 6364	4365 1482	200	4786 1257	16972
17	2304-0101-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002 СП - 90%	шт.	1	28665,00 –	– –	28665 –	– –	28665	– 2293	30958
18	2305-1207-2005 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 20, напряжение питания 230 В, типа Danfoss СП - 90%	шт.	1	247439,00 –	– –	247439 –	– –	247439	– 19795	267234
19	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 СП - 90%	шт.	6	1673,00 –	– –	10038 –	– –	10038	– 803	10841
20	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР - 90%; СП - 90%	м трубопровода	2,115	4724,63 571,65	44,04 16,11	9993 1209	93 34	8691	1218 897	12108
21	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР - 90%; СП - 90%	м трубопровода	0,286	2824,60 371,04	18,93 6,83	808 106	5 2	697	106 73	987
22	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР - 90%; СП - 90%	м трубопровода	0,1	2339,89 371,04	18,93 6,83	234 37	2 1	195	37 22	293
23	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР - 90%; СП - 90%	м трубопровода	0,2	1566,50 371,04	18,93 6,83	313 74	4 1	235	74 31	418
24	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка манометров с трехходовым краном НР - 90%; СП - 90%	комплект	1	2476,34 259,00	– –	2476 259	– –	2217	254 218	2949
25	2304-0905-1811 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 СП - 90%	шт.	1	1425,00 –	– –	1425 –	– –	1425	– 114	1539
26	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50мм (32 мм) НР - 90%; СП - 90%	1шт	1	1897,98 1487,64	109,76 22,02	1898 1488	110 22	300	1479 270	3648
27	2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 СП - 90%	шт.	1	988,00 –	– –	988 –	– –	988	– 79	1067
28	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Установка фильтров для очистки воды, сетчатый диаметром 50 мм НР - 90%; СП - 90%	1фильтр	1	1210,04 982,29	207,04 59,13	1210 982	207 59	21	1021 178	2409
29	2304-1013-2006 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резбой 2""М"-"М", Т до +100°С, PN 16, DN 50, типа Genebre СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 СП - 90%	шт.	1	8305,00 –	– –	8305 –	– –	8305	– 664	8969

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге				742589	11158	644744	85427	894259
							86689	3465	--	66239	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				10929				
		Материалы	Тенге				200				
		Всего заработная плата	Тенге					7846			
		Накладные расходы	Тенге				4786				
		Сметная прибыль	Тенге				1257				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				16972				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					7846			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7792				
		Материалы	Тенге				7047				
		Всего заработная плата	Тенге					455			
		Накладные расходы	Тенге				426				
		Сметная прибыль	Тенге				657				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8875				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					455			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				723868				
		Материалы	Тенге				139605				
		Всего заработная плата	Тенге					81852			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				497890				
		Сдача и испытание	Тенге				42				
		Накладные расходы	Тенге				80215				
		Сметная прибыль	Тенге				64327				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				868410				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					81852			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге				894257				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					90154			
		РАЗДЕЛ 2. Хозяйственно-питьевой водопровод ВО, В1, В2									
		Трубопроводы									
32	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	2744,30	63,71	1372	32	933	408	1923
		НР - 98% СП - 8%			813,45	19,96	407	10		142	
33	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм (57х3,0мм). Прокладка Объем:207-104	м трубопровода	103	1817,01	36,32	187152	3741	119503	63841	271072
		НР - 98% СП - 8%			620,47	12,00	63908	1236		20079	
34	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. до 20 мм	м	79,8	1178,35	14,51	94032	1158	973	90070	198830
		НР - 98% СП - 8%			1151,65	0,08	91901	6		14728	
35	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	8	1270,23	17,39	10162	139	78	9747	21502
		НР - 98% СП - 8%			1243,14	0,13	9945	1		1593	
36	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	35	1384,76	20,52	48467	718	274	46533	102600
		НР - 98% СП - 8%			1356,43	0,21	47475	7		7600	
37	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	71,7402	179,00	--	12841	--	12841	--	13869
		СП - 8%			--	--	--	--		1027	

38	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	7,432	273,00	–	2029	–	2029	–	2191
					–	–	–	–		162	
39	2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	32,83	440,00	–	14445	–	14445	–	15601
					–	–	–	–		1156	
40	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	20	647,00	–	12940	–	12940	–	13975
					–	–	–	–		1035	
41	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	29	542,00	–	15718	–	15718	–	16975
					–	–	–	–		1257	
42	2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре, длиной до 2 м 10+10 шт	м	40	401,00	–	16040	–	16040	–	17323
					–	–	–	–		1283	
43	2302-0101-0720 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм x 3,5 мм - 57 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1690,00	–	1690	–	1690	–	1825
					–	–	–	–		135	
44	2302-0101-0707 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм x 3,5 мм - 25 мм x 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	663,00	–	2652	–	2652	–	2864
					–	–	–	–		212	
45	2302-0101-0607 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	10	633,00	–	6330	–	6330	–	6836
					–	–	–	–		506	
46	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	13,00	–	13	–	13	–	14
					–	–	–	–		1	
47	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	22,00	–	88	–	88	–	95
					–	–	–	–		7	
48	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	36,00	–	108	–	108	–	117
					–	–	–	–		9	
49	2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	55,00	–	55	–	55	–	59
					–	–	–	–		4	
50	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	34,00	–	102	–	102	–	110
					–	–	–	–		8	
51	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	19,00	–	76	–	76	–	82
					–	–	–	–		6	
52	2302-0401-0406 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 32x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	129,00	–	129	–	129	–	139
					–	–	–	–		10	
53	2302-0401-0404 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	102,00	–	102	–	102	–	110
					–	–	–	–		8	

54	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 80%, СП - 35%	м трубопровода	329,8	72,30 69,79	1,08 –	23844 23017	356 –	471	22556 3712	50112
55	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР - 90%, СП - 35%	м трубопровода	2,615	75,07 69,79	1,08 –	196 182	3 –	11	179 30	405
56	1113-0301-1417 РСНБ РК 2015 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ МАСЛЯНО-БИТУМНОЕ МБ-50 ЗА 2 РАЗА НР - 65%, СП - 35%	1М2	35,5	286,43 27,93	3,63 0,66	10168 992	129 23	9047	700 869	11738
57	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм., рукав пожарный длиной 20м Установка НР - 25%, СП - 35%	кран	8	27348,60 990,90	109,89 33,03	218789 7927	879 264	209983	8028 18145	244962
58	1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише НР - 25%, СП - 35%	шт.	8	1553,73 1496,84	26,09 9,69	12430 11975	209 78	246	11811 1939	26180
59	2308-0307-0112 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 ВОБ/ВОК СП - 35%	шт.	8	26419,00 –	– –	211352 –	– –	211352	– 16908	228260
60	2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 СП - 35%	шт.	16	14298,00 –	– –	228768 –	– –	228768	– 18301	247069
		теплоизоляция									
61	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex НР - 70%, СП - 35%	м трубопровода	316,2	587,69 241,17	89,53 40,52	185827 76259	28308 12811	81260	67693 20282	273802
62	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77 СП - 35%	м	52	185,00 –	– –	9620 –	– –	9620	– 770	10390
63	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 СП - 35%	м	8	239,00 –	– –	1912 –	– –	1912	– 153	2065
64	2111-0403-0211 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77 СП - 35%	м	81	276,00 –	– –	22356 –	– –	22356	– 1788	24144
65	2111-0403-0217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77 СП - 35%	м	175,2	491,00 –	– –	86023 –	– –	86023	– 6882	92905
66	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром 15 мм. Установка НР - 80%, СП - 35%	кран	3	20975,64 330,30	– –	62927 991	– –	61936	971 5112	69010

67	Ведомость согласования оборудования	Станция пожаротушения Цена: 100000:1,12	шт	1	89285,71 –	– –	89286 –	– –	89286	– –	89286
68	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка ПР-985-СД-96	шт.	1	1897,98 1487,64	109,76 22,02	1898 1488	110 22	300	1479 270	3648
69	2304-1003-0403 РСНБ РК 2015	Клапан обратный шаровой фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 11823-91 СП-96	шт.	1	40007,00 –	– –	40007 –	– –	40007	– 3201	43208
70	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 СП-96	шт.	2	1489,00 –	– –	2978 –	– –	2978	– 238	3216
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				1634924	35782	1173389	324016	2108512
	Стоимость оборудования		Тенге				336466	14460	89286	149568	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				89286				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				89286				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				440120				
		Сметная прибыль	Тенге				440120				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				35210				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				475330				
	Материалы		Тенге				315907				
	Всего заработная плата		Тенге				90308				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					90085			
		Накладные расходы	Тенге				119911				
		Сметная прибыль	Тенге				68394				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				30744				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				415044				
		Сметная заработная плата	Тенге								79
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					90085			
	Материалы		Тенге				789612				
	Всего заработная плата		Тенге				394707				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					260841			
		Накладные расходы	Тенге				128344				
		Сметная прибыль	Тенге				255624				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				83619				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1128854				
		Сметная заработная плата	Тенге								233
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					260841			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2108514				
		Сметная заработная плата	Тенге								312
								350926			

РАЗДЕЛ 3. трубопровод горячей и циркуляционной воды

Трубопроводы

71	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. до 20 мм ПР-985-СД-96	м	103,5	1178,35 1151,65	14,51 0,08	121959 119195	1502 8	1262	116820 19102	257881
72	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм ПР-985-СД-96	м	34	1270,23 1243,14	17,39 0,13	43188 42267	591 5	330	41426 6769	91383

73	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм НР - 90%; СП - 95%	м	38	1384,76 1356,43	20,52 0,21	52621 51544	780 8	297	50521 8251	111394
74	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	м	93,0465	168,00 --	--	15632 --	--	15632	-- 1251	16882
75	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	м	31,586	279,00 --	--	8812 --	--	8812	-- 705	9517
76	2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	м	35,644	484,00 --	--	17252 --	--	17252	-- 1380	18632
77	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 90%; СП - 95%	м трубопровода	175,5	72,30 69,79	1,08 --	12688 12248	190 --	250	12003 1975	26667
78	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	14	647,00 --	--	9058 --	--	9058	-- 725	9783
79	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	3	1004,00 --	--	3012 --	--	3012	-- 241	3253
80	2304-0501-0213 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	4	657,00 --	--	2628 --	--	2628	-- 210	2838
81	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	2,1	542,00 --	--	1138 --	--	1138	-- 91	1229
82	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	31	13,00 --	--	403 --	--	403	-- 32	435
83	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	10	22,00 --	--	220 --	--	220	-- 18	238
84	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	6	36,00 --	--	216 --	--	216	-- 17	233
85	2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	2	59,00 --	--	118 --	--	118	-- 9	127
86	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	4	19,00 --	--	76 --	--	76	-- 6	82
87	2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	1	55,00 --	--	55 --	--	55	-- 4	59
88	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	12	34,00 --	--	408 --	--	408	-- 33	441
89	2302-0401-0203 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	4	39,00 --	--	156 --	--	156	-- 12	168

90	2303-0102-1601 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, поверхность нагрева 0,18 м2	шт.	4	6278,00	–	25112	–	25112	–	27121
					–	–	–	–		2009	
		теплоизоляция									
91	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	175,5	587,69	89,53	103139	15712	45101	37572	151968
					241,17	40,52	42326	7111		11257	
92	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	103,5	185,00	–	19148	–	19148	–	20679
					–	–	–	–		1532	
93	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	34	239,00	–	8126	–	8126	–	8776
					–	–	–	–		650	
94	2111-0403-0211 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77	м	38	276,00	–	10488	–	10488	–	11327
					–	–	–	–		839	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				455653	18774	169298	258342	771113
							267580	7132	–	57118	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				140901				
	Материалы		Тенге				45102				
	Всего заработная плата		Тенге					49437			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				37762				
		Накладные расходы	Тенге				37572				
		Сметная прибыль	Тенге				14278				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				192750				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					49437			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				314752				
	Материалы		Тенге				2139				
	Всего заработная плата		Тенге					225275			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				84296				
		Накладные расходы	Тенге				220770				
		Сметная прибыль	Тенге				42842				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				578364				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								202
		Сметная заработная плата	Тенге					225275			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				771114				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								246
		Сметная заработная плата	Тенге					274712			

РАЗДЕЛ 4. водопровод на вторые мероприятия ВО, В1, В2

Трубопроводы

95	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. до 20 мм	м	15	1178,35	14,51	17675	218	182	16930	37374
					1151,65	0,08	17275	1		2768	

96	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм ПР - 90%; СП - 95%	м	17	1384,76 1356,43	20,52 0,21	23541 23059	349 4	133	22602 3691	49834
97	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 95%	м	13,485	179,00 –	– –	2414 –	– –	2414	– 193	2607
98	2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 95%	м	15,946	440,00 –	– –	7016 –	– –	7016	– 561	7578
99	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое ПР - 90%; СП - 95%	м трубопровода	32	72,30 69,79	1,08 –	2314 2233	35 –	46	2189 360	4862
100	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 СП - 95%	шт.	1	1912,00 –	– –	1912 –	– –	1912	– 153	2065
101	2304-1001-1803 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 25 типа 19Б16к ГОСТ 11823-91 СП - 95%	шт.	1	1657,00 –	– –	1657 –	– –	1657	– 133	1790
102	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 95%	кг	1	542,00 –	– –	542 –	– –	542	– 43	585
103	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 95%	шт.	2	13,00 –	– –	26 –	– –	26	– 2	28
104	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 95%	шт.	7	36,00 –	– –	252 –	– –	252	– 20	272
105	2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 95%	шт.	3	55,00 –	– –	165 –	– –	165	– 13	178
106	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 95%	шт.	2	19,00 –	– –	38 –	– –	38	– 3	41
107	2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре, длиной до 2 м 2+4 шт СП - 95%	м	12	401,00 –	– –	4812 –	– –	4812	– 385	5197
108	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Кран диаметром до 25 мм. Установка ПР - 90%; СП - 95%	шт.	1	1873,20 1487,64	84,98 11,01	1873 1488	85 11	300	1469 267	3609
109	2303-0102-1202 РСНБ РК 2015	Кран водоразборный ГОСТ 25809-96 СП - 95%	шт.	1	1158,00 –	– –	1158 –	– –	1158	– 93	1251
		Аварийный резервуар для воды емк. 1м3									
		изготовление и монтаж стоек резервуара из уголка									
110	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу ПР - 60%; СП - 95%	т конструкций	0,0988	141077,14 100191,00	35689,28 10907,34	13938 9899	3526 1078	513	7574 1721	23233
111	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж ПР - 60%; СП - 95%	т конструкций	0,0988	88036,64 74483,20	6226,79 349,08	8698 7359	615 34	724	5101 1104	14903

112	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0850368	224507,00	--	19091	--	19091	--	20619
		(ПР - 5%)			--	--	--	--		1527	
113	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0169248	246846,00	--	4178	--	4178	--	4512
		(ПР - 8%)			--	--	--	--		334	
114	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стойки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,0988	504,20	0,93	50	--	14	28	85
		(НР - 80%; СП - 80%)			360,14	0,42	36	--		6	
117	1117-0701-0101 РСНБ РК 2015	Баки металлические для воды массой до 0,5 т (0,1152 т). Установка	бак	1	15261,70	1459,20	15262	1459	725	13287	30832
		(НР - 90%; СП - 90%)			13078,40	479,30	13078	479		2284	
118	1337-0103-0110 РСНБ РК 2015	Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный, работающий без давления, вместимость 1 м3. Испытание гидравлическое	шт.	1	9926,28	5216,07	9926	5216	1743	2463	13380
		(НР - 67%; СП - 67%)			2966,70	1071,03	2967	1071		991	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				136538	11503	47641	71643	224835
							77393	2678	--	16652	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				9926				
	Материалы		Тенге				1744				
	Всего заработная плата		Тенге					4038			
		Накладные расходы	Тенге				2463				
		Сметная прибыль	Тенге				991				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				13380				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4038			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23319				
	Материалы		Тенге				14				
	Всего заработная плата		Тенге					36			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23269				
		Накладные расходы	Тенге				28				
		Сметная прибыль	Тенге				1868				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25215				
		Сметная заработная плата	Тенге					36			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				22636				
	Материалы		Тенге				1237				
	Всего заработная плата		Тенге					18370			
		Накладные расходы	Тенге				12675				
		Сметная прибыль	Тенге				2825				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				38137				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					18370			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				80657				
	Материалы		Тенге				1386				
	Всего заработная плата		Тенге					57628			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19992				
		Накладные расходы	Тенге				56476				
		Сметная прибыль	Тенге				10971				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				148103				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					57628			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				224835				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					80072			

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							3998719
		В ТОМ ЧИСЛЕ								
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			768129				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				77216			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				27735			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					2035072		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге					89286		
		- Накладные расходы	Тенге						739428	
		- Сметная прибыль	Тенге						289577	

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛС № 6-3 на прокладка сетей канализации									
		РАЗДЕЛ 1. ТРУБОПРОВОД									
1	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0425	399145,70	131579,38	16964	5592	560	12221	31519
		НР - 92% СП - 38%			254410,00	36040,04	10812	1532		2335	
2	2301-0501-1115 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	42,925	2506,00	–	107570	–	107570	–	116176
		СП - 8%			–	–	–	–		8606	
3	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	ПРОКЛАДКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ПРОВОДА	КМ	0,0425	25893,92	18554,42	1100	789	–	335	1550
		НР - 32% СП - 8%			7339,50	3607,63	312	153		115	
4	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провод с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2	км	0,0425	14157,00	–	602	–	602	–	650
		СП - 8%			–	–	–	–		48	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
5	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	122,4	186,84	177,98	22869	21784	–	4245	29283
		НР - 22% СП - 8%			8,87	39,30	1085	4810		2169	
6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,1	1644,72	–	8388	–	–	6039	15582
		НР - 22% СП - 8%			1644,72	–	8388	–		1154	
7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, МЯГКИМ ГРУНТОМ I ГРУППЫ, за минусом объема грунта на присыпку трубопровода учтенного в расценке на монтаж трубопровода объем:30,60-5,1=25,50 м3	М3	25,5	651,36	–	16610	–	–	11959	30854
		НР - 22% СП - 8%			651,36	–	16610	–		2285	
8	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТОВ I ГРУППЫ ДО 5М	М3	96,9	13,29	13,29	1288	1288	–	349	1767
		НР - 22% СП - 8%			–	5,00	–	484		131	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				175391	29453	108732	35148	227381
							37207	6980	–	16843	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1702				
	Всего заработная плата		Тенге					465			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				602				
		Накладные расходы	Тенге				335				
		Сметная прибыль	Тенге				163				

	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2200				
		Сметная заработная плата	Тенге					465			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				66119				
	Материалы		Тенге				559				
	Всего заработная плата		Тенге					43722			
		Накладные расходы	Тенге				34813				
		Сметная прибыль	Тенге				8074				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				109006				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					43722			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				107570				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				107570				
		Сметная прибыль	Тенге				8606				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				116176				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				227381				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					44187			
	РАЗДЕЛ 2. колодцы канализационные										
			колодец из сборного ж/б Ду1500мм - 2 комплекта								
9	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие расход бетона на лотки 0,81м3 по проекту НР -29% СП -8%	м3 конструкций колодца	2,98	26462,63 9770,86	6303,78 2407,76	78859 29117	18785 7175	30957	35929 9183	123971
10	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП -8%	шт.	4	20358,00 --	-- --	81432 --	-- --	81432	-- 6515	87947
11	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП -8%	шт.	2	23862,00 --	-- --	47724 --	-- --	47724	-- 3818	51542
12	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП -8%	шт.	2	17541,00 --	-- --	35082 --	-- --	35082	-- 2807	37889
13	СТ Тех.часть ССЦ раздел 21-04	Надбавка на изготовление изделий из тяжелого бетона на сульфатостойком цементе СП -8%	м3	2,98	270,00 --	-- --	805 --	-- --	805	-- 64	869
14	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков кирпича. Кладка горловины в 2 ряда НР -93% СП -8%	м3 кладки	0,2	31050,89 5206,25	2078,28 396,36	6210 1041	416 79	4753	1042 580	7832
15	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка С1-04 СП -8%	т	0,039	521281,00 --	-- --	20330 --	-- --	20330	-- 1626	21956
16	СТ 8-04-08-2018,21-06 тчп 14 тяб 7 п 7	Окраска ПФ-115 за 1 слой СП -8%	тн	0,039	9217,00 --	-- --	359 --	-- --	359	-- 29	388
17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР -93% СП -8%	м2 поверхности	27,0197	826,44 229,81	19,07 2,20	22330 6209	515 59	15606	5830 2253	30413
18	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 СП -8%	комплект	2	19408,00 --	-- --	38816 --	-- --	38816	-- 3105	41921
19	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки вокруг колодца толщ. 100мм бетон В15 - 5,5 м2 НР -91% СП -8%	м3	1,43	31252,83 3092,70	7,20 --	44692 4423	10 --	40259	4157 3908	52757

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

20	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ траншеи и котлованов ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3	15,996	186,84	177,98	2989	2847	–	555	3827
					8,87	39,30	142	629		283	
21	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	М3	1,204	1644,72	–	1980	–	–	1426	3678
					1644,72	–	1980	–		272	
22	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ,МЯГКИМ ГРУНТОМ I ГРУППЫ	М3	1,384	651,36	–	901	–	–	649	1675
					651,36	–	901	–		124	
23	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТОВ I ГРУППЫ ДО 5 М	М3	5,536	13,29	13,29	74	74	–	20	101
					–	5,00	–	28		7	
24	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5,536	132,84	63,18	735	350	–	393	1219
					69,66	28,90	386	160		90	

лишний грунт - 5,14х2=10,28 м3

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				383318	22997	316123	50001	467985
						44200	8130	–	34664	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				324172				
	Материалы	Тенге				91574				
	Всего заработная плата	Тенге					52330			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				359				
	Местные материалы	Тенге				165043				
	Накладные расходы	Тенге				50001				
	Сметная прибыль	Тенге				29934				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				404107				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
	Сметная заработная плата	Тенге					52330			
	Стоимость металломонтажных работ	Тенге				20330				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				20330				
	Сметная прибыль	Тенге				1626				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				21956				
	Стоимость сантехнических работ	Тенге				38816				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				38816				
	Сметная прибыль	Тенге				3105				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				41921				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				467985				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
	Сметная заработная плата	Тенге					52330			

РАЗДЕЛ 3. Гасительный колодец на напорной канализации

колодец из сборного ж/б Ду1500мм - 1 шт

25	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие расход бетона на лоток 0,1м3 по проекту	м3 конструкций колодца	1,87	20524,87	6303,78	38382	11788	8322	22546	65802
					9770,86	2407,76	18272	4503		4874	
26	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	20358,00	–	61074	–	61074	–	65960

		СП-8%			–	–	–	–		4886	
27	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПП15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	23862,00	–	23862	–	23862	–	25771
		СП-8%			–	–	–	–		1909	
28	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	22162,00	–	22162	–	22162	–	23935
		СП-8%			–	–	–	–		1773	
29	СТ Тех.часть ССЦ раздел 21-04	Надбавка на изготовление изделий из тяжелого бетона на сульфатостойком цементе	м3	1,87	270,00	–	505	–	505	–	545
		СП-8%			–	–	–	–		40	
30	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Скоба ходовая МН1	т	0,017	521281,00	–	8862	–	8862	–	9571
		СП-8%			–	–	–	–		709	
31	СТ 8-04-08-2018,21-06 тип 14 таб 7,п 7	Окраска ПФ-115 за 1 слой	тн	0,017	9217,00	–	157	–	157	–	169
		СП-8%			–	–	–	–		13	
		стенка рассекатель									
32	1106-1301-0304 РСНБ РК 2015	Участки стен угловые в емкостных сооружениях.Бетон кл.В15 Устройство	м3	0,45	53080,22	4177,00	23886	1880	16096	5931	32202
		НР-91% СП-8%			13132,50	1351,01	5910	608		2385	
33	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0165	200647,00	–	3311	–	3311	–	3576
		СП-8%			–	–	–	–		265	
		гидроизоляция в 2 слоя битума									
34	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	18,31405	826,44	19,07	15135	349	10577	3952	20614
		НР-91% СП-8%			229,81	2,20	4209	40		1527	
35	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18252,00	–	18252	–	18252	–	19712
		СП-8%			–	–	–	–		1460	
36	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки вокруг колодца толщ. 100мм бетон В15 - 5,5 м2	м3	0,715	31252,83	7,20	22346	5	20130	2079	26378
		НР-94% СП-8%			3092,70	–	2211	–		1954	
				ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
37	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ траншей и котлованов ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3	9,672	186,84	177,98	1807	1721	–	335	2314
		НР-72% СП-8%			8,87	39,30	86	380		171	
38	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	М3	0,728	1644,72	–	1197	–	–	862	2224
		НР-72% СП-8%			1644,72	–	1197	–		165	
39	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ,МЯГКИМ ГРУНТОМ 1 ГРУППЫ	М3	0,602	651,36	–	392	–	–	282	728
		НР-72% СП-8%			651,36	–	392	–		54	
40	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТОВ 1 ГРУППЫ ДО 5 М	М3	2,408	13,29	13,29	32	32	–	9	44
		НР-72% СП-8%			–	5,00	–	12		3	

41	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,408	132,84	63,18	320	152	–	171	530
					69,66	28,90	168	70		39	
					лишний грунт - 7,39 м3						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				241681	15928	193310	36167	300075
							32444	5613	–	22227	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				214568				
		Материалы	Тенге				55126				
		Всего заработная плата	Тенге					38057			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3467				
		Местные материалы	Тенге				107603				
		Накладные расходы	Тенге				36167				
		Сметная прибыль	Тенге				20059				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				270793				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					38057			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				8862				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8862				
		Сметная прибыль	Тенге				709				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				9571				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				18252				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				18252				
		Сметная прибыль	Тенге				1460				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				19712				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				300076				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					38057			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ	Тенге								995441
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				113851				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					68377			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					20722			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						618165		
		- Накладные расходы	Тенге							121316	
		- Сметная прибыль	Тенге							73734	

ИТОГО	56 802 603
в т.ч. Строительно-монтажных работ	56 440 464
в т.ч. Оборудование	362 139
в т.ч. Прочие затраты	
Временные здания и сооружения 1,5 %	846 607
итого	57 649 210
Дополнительные затраты при производстве строительно - монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2 0,9%	1 134 284
Итого	58 783 494
Непредвиденные работы и затраты - 2%	1 168 427
Итого	59 951 921
в том числе на 2018 год к=1 - 30%	17 985 576
в том числе на 2019 год к = 1,0498961 -70%	44 060 302
Итого	62 045 878
Снижение до суммы по договору к=0,00017	10 604,26
Итого:	62 035 273,74
НДС в текущих ценах на 2018 г ,2019г -12 %	7 444 232,85
Всего	69 479 506,59

Заказчик:
Коммунальное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области"
Руководитель _____ Антаев А.С.

Технический надзор ТОО "КИУС"
Эксперт _____ Даутов П.Р.

Подрядчик:
Директор ТОО "Лидер"
Большаков Г.И. _____

Авторский надзор ТОО "Гипрогаз"
ГИП _____ Пекалин В.Г.