62

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области" Форма № КС-3

Подрядчик :Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер"

Наименование строительства и его адрес: " Строительство административного здания в г.Уральск ЗКО "

Справка №16
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь месяц 2020 года.

22.06.20

Реквизиты подрядчика	Договор	
	номер	Дата
БИН:010240005871	№2018/2	от 04.12.2018г
ИИК:№ KZT-KZ776010181000167095		
БИК HSBKKZKX		
Банк;Филиал АО «Народный Банк Казахстан		

Наименование пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	795 059 190,98	50 398 433,04							6 047 811,96	56 446 245,00

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области"

Зам. руководителя

М.П. Технический надзор : ТОО "КИУС"

Даутов П.Р.

М.П.

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер"

Директор Большаков Г.И.

М.П. Авторский надзор: ТОО "Гипрогаз"

Чекалин В.Г.

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области" БИН 06024004327, г.Уральск, ул. Х.Чурина,116, Тел. 8 (7112) 51-3890

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер", БИН 010240005871, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск, Р-Н ТЭЦ, 2 , Тел.: 8(7112) 23-93-69

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка: " Строительство административного здания в г.Уральск ЗКО "

(наименование, адрес)

Объект: " Строительство административного здания в г.Уральск ЗКО "

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №2018/2 от 04.12.2018г

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№16

за ИЮНЬ месяц 2020 года

на " Строительство административного здания в г.Уральск ЗКО "

Составлен(а) в текущих ценах 2018 3

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. фундаменты									
39	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,75	9585,77	1461,62	26361	4019	20367	3401	32143
		НР - 49% , СП - 8%			718,25	611,74	1975	1682		2381	
40	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские.Бетон кл.В15 на сульфатостойком цементе. Устройство	м3	5,62	28875,77	1131,15	162282	6357	150904	5715	181437
		НР - 49% , СП - 8%			893,37	224,16	5021	1260		13440	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				188643	10377	171271	9116	213580
							6996	2942	--	15821	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				188643				
	Материалы		Тенге				171270				
	Всего заработная плата		Тенге					9938			
		Накладные расходы	Тенге				9117				
		Сметная прибыль	Тенге				15821				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				213580				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					9938			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				213580				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					9938			

ЛС № 2-1

		РАЗДЕЛ 9. ЛИФТОВАЯ ШАХТА - 1ШТ									
256	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны (стойки СТ1) одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	1,79188	22152,50	10374,58	39695	18590	3848	15191	59276
		НР - 49% , СП - 8%			9630,50	2656,03	17257	4759		4391	
257	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,79188	2610,32	422,02	4677	756	514	2352	7592
		НР - 49% , СП - 8%			1901,46	1,10	3407	2		562	
258	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	1,79188	415421,00	--	744385	--	744385	--	803935
		СП - 8%			--	--	--	--		59551	

259	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР - 69%, СП - 5%	т конструкций	2,793912	75987,33 54070,50	19575,60 4787,54	212302 151068	54692 13376	6542	113466 26061	351830
260	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Каркас (балки, прогоны, связи) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР - 69%, СП - 8%	т	2,793912	11546,39 8127,00	1587,98 3,30	32260 22706	4437 9	5117	15674 3835	51768
261	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	2,793912	439282,00 –	– –	1227315 –	– –	1227315	– 98185	1325500
262	2113-0201-1106 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90 СП - 8%	шт.	16	92,00 –	– –	1472 –	– –	1472	– 118	1590
263	СТ ССЦ РК 8-04-08-2018 раздел 21-06 табл 7, п 2	Доплата на очистку стальных конструкций дробью СП - 5%	тн	4,585792	20807,00 –	– –	95417 –	– –	95417	– 7633	103050
264	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза площадь окраски с расходом на 1т - 29м2 НР - 69%, СП - 5%	м2	132,987968	153,05 43,11	3,13 0,44	20354 5733	417 59	14204	3996 1948	26298
265	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Лифтовая шахта. Облицовка поликарбонатными листами НР - 50%, СП - 8%	м2 поверхности котырька	102,7	523,41 518,08	5,34 1,10	53754 53206	548 113	–	42656 7713	104123
266	Ведомость согласов.оборуд.	Стекло ТРИПЛЕКС 16 мм Цена: 45550:1,12 СП - 5%	м2	104,754	40669,64 –	– –	4260308 –	– –	4260308	– 340825	4601132
267	Ведомость согласов.оборуд.	Крепление.Спайдер двурукий Цена: 40280:1,12 СП - 5%	м2	92	35964,29 –	– –	3308714 –	– –	3308714	– 264697	3573411
268	Ведомость согласов.оборуд.	Крепление.Спайдер четырерукий Цена: 82975:1,12 СП - 8%	м2	27	74084,82 –	– –	2000290 –	– –	2000290	– 160023	2160313
269	Ведомость согласов.оборуд.	Узел присоединения к стеклу Цена: 30295:1,12 СП - 8%	м2	292	27049,11 –	– –	7898339 –	– –	7898339	– 631867	8530206
270	Ведомость согласов.оборуд.	Крепеж для спайдера Цена: 25510:1,12 СП - 5%	м2	119	22776,79 –	– –	2710437 –	– –	2710437	– 216835	2927272
271	Ведомость согласов.оборуд.	Штриф для спайдеров Цена: 335:1,12 СП - 5%	м2	119	299,11 –	– –	35594 –	– –	35594	– 2848	38441
272	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из силикатного кирпича М100 на растворе М75. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 95%, СП - 8%	м3 кладки	1,26	23465,23 3832,50	2309,20 440,40	29566 4829	2910 555	21827	5007 2766	37339
273	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия бетбалочные толщиной до 200 мм . Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР - 94%, СП - 8%	м3	1,88	44163,32 7568,34	1746,61 347,61	83027 14228	3284 654	65515	13543 7726	104295
274	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы Кр1 и Кр2 арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%, СП - 8%	т	0,06902	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	1149 1044	85 22	20	969 169	2287
275	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,049	195133,00	–	9562	–	9562	–	10326

		СП-8%			–	–	–	–		765	
276	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (8 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,02002	195133,00	–	3907	–	3907	–	4219
		СП-8%			–	–	–	–		313	
277	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02948	271474,00	–	8003	–	8003	–	8643
		СП-8%			–	–	–	–		640	
278	1134-0108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. изм. 7	Заполнение(утепление) минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	м2	18,3	707,92	10,66	12955	195	–	9763	24536
		НР-70%, СП-8%			697,27	4,73	12760	87		1817	
279	2111-0101-0101 РСНБ РК 2015 изменен	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	1,8849	7911,00	–	14911	–	14911	–	16104
		СП-8%			–	–	–	–		1193	
280	1110-0102-0605 РСНБ РК 2015 изм	Обшивка стен паронепроницаемым материалом Изоспан В	м2	20,3	220,25	0,99	4471	20	2842	1456	6401
		НР-90%, СП-8%			79,24	0,44	1609	9		474	
281	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка плитами гипсокартонными (ГКЛ) толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	20,3	751,71	12,22	15260	248	383	13264	30806
		НР-90%, СП-8%			720,62	5,39	14629	110		2282	
282	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Бетон кл.В15 Устройство	м3	8,31	37179,15	2841,92	308959	23616	227674	59379	397804
		НР-91%, СП-8%			6939,66	912,47	57669	7583		29467	
283	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4536	271474,00	–	123141	–	123141	–	132992
		СП-8%			–	–	–	–		9851	
284	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слой(засыпка)песчано-гравийное. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	7,5	5585,26	864,34	41889	6483	16457	20141	66993
		НР-95%, СП-35%			2526,55	330,30	18949	2477		4962	
285	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная кл.В15. Устройство	м3	1,41	29946,01	1049,56	42224	1480	39276	1592	47321
		НР-95%, СП-35%			1040,85	199,61	1468	281		3505	
286	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные (ПОЛ) толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,664	627,11	25,45	2925	119	1476	1301	4564
		НР-95%, СП-35%			285,16	11,70	1330	55		338	
287	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до 50 мм	м2 стяжки	4,664	516,69	25,99	2410	121	2190	144	2758
		НР-95%, СП-35%			21,15	11,60	99	54		204	
288	1109-0301-0601 РСНБ РК 2015	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 20- 24 М. Монтаж на высоте до 25 м	м рельса в одну нитку	2,3	3492,70	2303,34	8033	5298	248	3033	11952
		НР-69%, СП-35%			1081,50	829,74	2487	1908		885	
289	2106-0408-1301 РСНБ РК 2015	Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" звенья прямолинейные	т	0,04761	334081,00	–	15906	–	15906	–	17178
		СП-8%			–	–	–	–		1272	
290	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА	м2	1,38069	153,05	3,13	211	4	147	41	273
		НР-69%, СП-35%			43,11	0,44	60	1		20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				23373820	123302	22865981	322968	25592528
							384537	32112	–	1895741	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				21089248				
	Материалы		Тенге				392013				
	Всего заработная плата		Тенге					199669			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20470095				
		Накладные расходы	Тенге				173252				
		Сметная прибыль	Тенге				1701000				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22963500				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								197
		Сметная заработная плата	Тенге					199669			

	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2284572				
	Материалы		Тенге				16268				
	Всего заработная плата		Тенге					216981			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1987605				
		Накладные расходы	Тенге				149717				
		Сметная прибыль	Тенге				194743				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2629032				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								210
		Сметная заработная плата	Тенге					216981			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				25592532				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								407
		Сметная заработная плата	Тенге					416649			

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛС № 2-1 на общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 15. Фасад									
		облицовка стен фасада травертином									
507	1115-0101-0209 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 до 6 Объем 1319+117+135,62+390 м2	м2 поверхности облицовки	602,6624	12699,48	61,73	7653502	37200	309020	5858322	14592769
		НР - 50%; СП - 8%			12125,00	25,92	7307282	15621		1080946	
		облицовка крыльца главного входа гранитными плитами лист АС-86,87									
534	1115-0108-1001 РСНБ РК 2015	Ступени. Облицовка гранитными плитами Объем: 25+28,7+30+12,6 м2	м2 облицовки	83,7	21676,72	2687,54	1814342	224947	206420	1251495	3311104
		НР - 50%; СП - 8%			16523,00	2167,19	1382975	181394		245267	
535	Ведомостьсогласов о борудов	Стены и площадка. Гранит Объем: 25+30 м2 Цена: (8400):1,12	м2	55	7500,00	--	412500	--	412500	--	445500
		СП - 8%			--	--	--	--		33000	
536	Ведомостьсогласов о борудов	Ступени 400мм. Гранит Цена: (8400):1,12	м п	62	9375,00	--	581250	--	581250	--	627750
		СП - 8%			--	--	--	--		46500	
537	Ведомостьсогласов о борудов	Подступенок. Гранит Цена: (2000):1,12	м п	62	1785,71	--	110714	--	110714	--	119571
		СП - 8%			--	--	--	--		8857	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				10572308	262147	1619904	7109817	19096694
							8690257	197015	--	1414570	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10572308				
	Материалы		Тенге				515440				
	Всего заработная плата		Тенге					8887272			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1104464				
		Накладные расходы	Тенге				7109817				
		Сметная прибыль	Тенге				1414570				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19096695				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7116
		Сметная заработная плата	Тенге					8887272			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				19096695				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7116
		Сметная заработная плата	Тенге					8887272			

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛС № 7-1 устройство а/бетонного покрытие проездов											
РАЗДЕЛ 1. АСФАЛЬТО-БЕТОННОГО ПОКРЫТИЕ проездов - 550 м2											
1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	137,5	2675,66	956,00	367903	131450	220296	45672	446661
		НР - 100%, СП - 35%			117,50	190,05	16157	26132		33086	
2	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	507,012	1346,55	152,82	682715	77481	591096	40380	780942
		НР - 100%, СП - 35%			27,89	45,86	14138	23251		57848	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1050617	208931	811392	86052	1227603
							30295	49383	--	90934	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1050617				
Материалы			Тенге				591777				
Всего заработная плата			Тенге					79678			
Местные материалы			Тенге				219615				
		Накладные расходы	Тенге				86052				
		Сметная прибыль	Тенге				90934				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1227603				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					79678			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1227603				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					79678			

ИТОГО	46 130 410
в т.ч. Строительно-монтажных работ в ценах 2018 г	46 130 410
в т.ч. Оборудование	
в т.ч. Прочие затраты	
Временные здания и сооружения 1,5 %	691 956
итого	46 822 366
Дополнительные затраты при производстве строительно - монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2 0,9%	927 083
Итого	47 749 449
Непредвиденные работы и затраты - 2%	954 989
Итого	48 704 438
в том числе на 2018 год к=1 - 30%	14 611 331
в том числе на 2019 год к = 1,0498961 -70%	35 794 220
Итого	50 405 551
Снижение до суммы по договору к=0,00017	7 117,96
Итого:	50 398 433,04
НДС -12 %	6 047 811,96
Всего	56 446 245,00

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области"
Зам. руководителя_____Охасов

Подрядчик:
Директор ТОО "Лидер"
Большаков Е.Н._____

Технический надзор : ТОО "КИУС"
Эксперт_____Наутов П.Р.

Авторский надзор: ТОО "Гипрогаз"
ГИП_____Масляев В.Г.