Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 238/20 от 20.12.20г., доп.согл.№1 от 25.12.20г., доп.согл.№2 от 25.12.20г., доп.согл.№3 от 18.02.21г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 23)."(Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Справка № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за март **2021г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		238/20	25.12.20г.	003-034-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	3 384 498									
в том числе за месяц	3 384 498	3 021 874	3 384 498	3 021 874					362 624	3 384 498
Удержание аванса 30%	1 015 350	1 015 350								1 015 350
Удержание 5%	169 225	169 225								169 225
Итого к оплате:										**2 199 923**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

И.о. руководителя отдела строительства

_____ Кайдаров О.Ш.

Технический надзор
ТОО" Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ Байбулов Е.Е.
ИИН 701122301645
Аттестат № KZ29VJE00062531 от 17.02.2021г.
№ KZ56VJE00062530 от 17.02.2021г.
№ KZ72VJE00062533 от 17.02.2021г.

Авторский надзор
ТОО "НИИТиЭЛ"
ГСЛ № 13019779 , 30.01.2013г.
Эксперт авторского надзора

_____ Нургалиев Г.С.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 238/20 от 20.12.20г., доп.согл.№1 от 25.12.20г., доп.согл.№2 от 25.12.20г., доп.согл.№3 от 18.02.21г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 23)."(Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Наименование объекта: 9-ти этажные жилые дома (пятно 23)

Акт № 1 от 25.03.2021г.
приемки выполненных работ за март 2021г.
(локальная смета 2-1-1)

Архитектурно-строительные решения.

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Фундаменты (для блок секций 1-3)											
		1.4 блок секция 2											
24	1107-0101-0101		Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	9	1656,44	922,33	14908	8301	–	11281	28284	
						734,11	328,11	6607	2953	–	2095		
25	1107-0101-0102		Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	2194,71	1247,61	8779	4991	–	6583	16591	
						947	447,86	3788	1791	–	1229		

26	1107-0101-0103	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	3172,75	1732,75	12691	6931	–	9801	24291	
					1440	636,5	5760	2546	–	1799		
28	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	23,66	41963		992845		992845	–	1072273	Казахстан
					–		–		–	79428		
1.5	**ФМ-1 1шт**											
32	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	3,9	27202,49	1666,92	106090	6501	92022	8228	123463	
					1940,26	378,21	7567	1475	–	9145		
33	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,25	244717		61179		61179	–	66073	
					–		–		–	4894		
1.8	**ФМ-2 1шт**											

48	1106-0101-0121										
	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	9,72	29403,09	1742,9	285798	16941	239845	29553	340579	
				2984,77	356,38	29012	3464	–	25228		
49	2105-0301-3201										
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1294	222265		28761		28761	–	31062	Казахстан
				–		–		–	2301		
50	2105-0301-3202										
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3956	217102		85886		85886	–	92757	Казахстан
				–		–		–	6871		

Итого	**1 795 373**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	52 734
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	43 665
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 229
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 500 538
- накладные расходы, тенге	65 446
в т.ч. зарплата, тенге	5 890
- сметная прибыль (8 %), тенге	132 990
Всего	**1 795 373**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	16 158

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	33 876
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**36 908**
Итого	**1 882 315**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**1 957 662**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	1 761 896
НДС (12 %)	211 427
Итого	**1 973 323**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ Идрисов Г.Б.

Технический надзор
ТОО" Бестау С"

С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Байбулов Е.Е.**
ИИН 701122301645
Аттестат № KZ29VJE00062531 от 17.02.2021г.
№ KZ56VJE00062530 от 17.02.2021г.
№ KZ72VJE00062533 от 17.02.2021г.

Авторский надзор
ТОО "НИИТиЭП"
ГСЛ № 13019779 , 30.01.2013г.
Эксперт авторского надзора

_____ **Нургалиев Г.С.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 238/20 от 20.12.20г., доп.согл.№1 от 25.12.20г., доп.согл.№2 от 25.12.20г., доп.согл.№3 от 18.02.21г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 23)."(Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Наименование объекта: 9-ти этажные жилые дома (пятно 23)

Акт № 2 от 25.03.2021г.

приемки выполненных работ за март 2021г.

(локальная смета 7-1-1)

Вертикальная планировка

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1101-0104-0101		/снятие растительного слоя/ Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /в кавальеры/ НР = 72 %	м3 грунта	1200	42,41	42,41	50892	50892	–	13161	69177	
						–	15,23	–	18279	–	5124		

2 1101-0102-0308										
	/в карьере/ Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1500	203,81	194,79	305719	292183	149	66642	402150
				8,92	52,78	13387	79171	–	29789	
3 4102-0103-1025										
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	1800	418		752400		–	–	812592
				–		–		–	60192	

Итого	**1 283 919**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	13 387
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	343 075
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	97 450
- материалы, изделия и конструкции, тенге	149
- перевозка грузов, тенге	752 400
- накладные расходы, тенге	79 803
в т.ч. зарплата, тенге	7 182
- сметная прибыль (8 %), тенге	95 105

Всего	**1 283 919**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	11 555
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	24 225
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**26 394**
Итого	**1 346 093**

Итого в текущих и прогнозных ценах	1 399 975
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	1 259 978
НДС (12 %)	151 197
Итого	**1 411 175**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Идрисов Г.Б.**

Технический надзор
ТОО" Бестау С"

С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Байбулов Е.Е.**
ИИН 701122301645
Аттестат № KZ29VJE00062531 от 17.02.2021г.
№ KZ56VJE00062530 от 17.02.2021г.
№ KZ72VJE00062533 от 17.02.2021г.

Авторский надзор
ТОО "НИИТиЭЛ"
ГСЛ № 13019779 , 30.01.2013г.
Эксперт авторского надзора

_____ **Нургалиев Г.С.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 238/20 от 20.12.20г., доп.согл.№1 от 25.12.20г., доп.согл.№2 от 25.12.20г., доп.согл.№3 от 18.02.21г. доп.согл.№4 от 07.04.21г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 23)."(Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Справка № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель **2021г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		238/20	25.12.20г.	003-034-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	56 827 994									
в том числе за месяц	53 443 496	47 717 408	53 443 496	47 717 408					5 726 088	53 443 496
Удержание аванса 30%	17 048 398	16 033 049								16 033 049
Удержание 5%	2 841 400	2 672 175								2 672 175
Итого к оплате:										**34 738 272**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

И.о. руководителя отдела строительства

Кайдаров О.Ш.

Технический надзор
ТОО" Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

Байбулов Е.Е.
ИИН 701122301645
Аттестат № KZ29VJE00062531 от 17.02.2021г.
№ KZ56VJE00062530 от 17.02.2021г.
№ KZ72VJE00062533 от 17.02.2021г.

Авторский надзор
ТОО "НИИТиЭЛ"
ГСЛ № 13019779 , 30.01.2013г.
Эксперт авторского надзора

Нургалиев Г.С.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 238/20 от 20.12.20г., доп.согл.№1 от 25.12.20г., доп.согл.№2 от 25.12.20г., доп.согл.№3 от 18.02.21г., доп.согл.№4 от 07.04.21г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 23)."(Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Наименование объекта: 9-ти этажные жилые дома (пятно 23)

Акт №3 от 22.04.2021г.

приемки выполненных работ за апрель 2021г.

(локальная смета 2-1-1)

Архитектурно-строительные решения.

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Фундаменты (для блок секций 1-3)											
		1.1 блок секция 1											
1	1106-0101-0101		Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	44,1	21254,22	1085,49	937311	47870	835443	58560	1075541	
						1224,44	234,78	53998	10354	–	79670		
2	1107-0101-0101		Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	14	1656,45	922,29	23191	12913	–	17548	43998	
						734,14	328,07	10278	4593	–	3259		
3	1107-0101-0102		Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	15	2194,71	1247,55	32921	18715	–	24689	62219	

					947,1	447,86	14206	6717	–	4609	
4	1107-0101-0103	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	16	3172,76	1732,84	50764	27726	–	39200	97161
					1439,91	636,44	23038	10182	–	7197	
5	1107-0101-0104	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций более 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	27	5237,32	3202,85	141408	86477	–	91048	251052
					2034,47	823,24	54931	22228	–	18596	
6	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	70,99	41963		2978953		2978953	–	3217269 Казахстан
					–		–		–	238316	
7	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство (монолитные заделки) НР = 91 %	м3	2,5	23835,11	1326,8	59587	3317	48480	7760	72735
					3116	295,2	7790	738	–	5388	

8 1108-0101-0307										
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	217,48	864,46	19,72	188002	4288	124929	55194	262652
				270,3	2,59	58785	563	–	19456	
1.2 ФМ-1 2шт										
9 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,8	21254,22	1085,36	59511	3039	53044	3718	68287
				1224,29	235	3428	658	–	5058	
10 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	7,8	27202,49	1667,18	212180	13004	184041	16456	246927
				1940,38	377,95	15135	2948	–	18291	
11 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5	244717		122359		122359	–	132148
				–		–		–	9789	
12 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	4,35	864,46	19,77	3760	85	2499	1104	5253

13	2301-0201-0244				270,34	2,64	1176	11	–	389	
		Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80(гильзы)	м	6	14936		89616		89616	–	96785 Казахстан
					–		–		–	7169	
	1.4 блок секция 2										
23	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	20	21254,22	1085,5	425085	21710	378886	26558	487774
					1224,45	234,8	24489	4696	–	36131	
24	1107-0101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	1656,45	922,5	9940	5535	–	7521	18858
					734,17	328,17	4405	1969	–	1397	
25	1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	9	2194,71	1247,56	19752	11228	–	14814	37331
					947,11	447,78	8524	4030	–	2765	
26	1107-0101-0103	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	10	3172,76	1733	31729	17330	–	24500	60727

27 1107-0101-0104				1439,9	636,4	14399	6364	–	4498		
	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций более 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	26	5237,32	3202,81	136169	83273	–	87675	241752	
28 2104-9999-9917				2034,46	823,27	52896	21405	–	17908		
	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	41,98	41963		1761607		1761607	–	1902536	Казахстан
29 1106-0101-0119				–		–		–	140929		
	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство (монолитные заделки) НР = 91 %	м3	2,5	23835,11	1326,8	59587	3317	48480	7760	72735	
30 1108-0101-0307				3116	295,2	7790	738	–	5388		
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	201,48	864,46	19,72	174171	3973	115738	51133	243328	

				270,3	2,59	54460	522	–	18024	
1.5 ФМ-1 1шт										
31	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,4	21254,22	1085,71	29756	1520	26522	1858	34143
					1224,29	234,29	1714	328	–	2529	
34	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	4,35	864,46	19,54	3760	85	2499	1104	5253
					270,34	2,53	1176	11	–	389	
1.6 Блок-секция 3										
35	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	45	21254,22	1085,47	956440	48846	852494	59756	1097492
					1224,44	234,8	55100	10566	–	81296	
36	1107-0101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	27	1656,45	922,33	44725	24903	–	33842	84852
					734,15	328,07	19822	8858	–	6285	
37	1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	30	2194,71	1247,57	65840	37427	–	49382	124440

38 1107-0101-0103	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	31	947,1 3172,76	447,87 1732,84	28413 98355	13436 53718	– –	9218 75953	188253	
39 1107-0101-0104	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций более 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	50	1439,9 5237,32	636,45 3202,86	44637 261867	19730 160143	– –	13945 168605	464910	
40 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	131,12	2034,48 41963	823,24	101724 5502189	41162	– 5502189	34438 –	5942364	Казахстан
41 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство (монолитные заделки) НР = 91 %	м3	3	– 23835,11	1326,33	– 71503	3979	– 58176	440175 9312	87280	
				3116	295	9348	885	–	6465		

42 1108-0101-0307										
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	407	864,46	19,71	351832	8024	233796	103291	491533
				270,3	2,59	110012	1054	–	36410	
1.7 ФМ-1 2шт										
43 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,8	21254,22	1085,36	59511	3039	53044	3718	68287
				1224,29	235	3428	658	–	5058	
44 1106-0101-0115										
	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	7,8	27202,49	1667,18	212180	13004	184041	16456	246927
				1940,38	377,95	15135	2948	–	18291	
45 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5	244717		122359		122359	–	132148
				–		–		–	9789	
46 1108-0101-0307										
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	8,7	864,46	19,77	7521	172	4997	2209	10508

					270,34	2,64	2352	23	–	778	
1.8 ФМ-2 1шт											
47	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	3,61	21254,22	1085,6	76727	3919	68388	4793	88042
					1224,38	234,63	4420	847	–	6522	
51	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	10,92	864,46	19,78	9441	216	6273	2771	13189
					270,33	2,56	2952	28	–	977	
52	2301-0201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 гильзы	м	6	14936		89616		89616	–	96785 Казахстан
					–		–		–	7169	
Раздел 2 Подвал (для блок-секций 1-3)											
2.1 Стены подвала											
62	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	92	4954,9	2737,4	455852	251841	77104	264608	778097
					1379,42	1058,01	126907	97337	–	57637	
63	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	35	2322,02	1153,69	81270	40379	14565	48846	140525
					752,17	430,54	26326	15069	–	10409	

64	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	V	220	1639,64	821,96	360721	180831	61975	218497	625555
						535,98	305,69	117915	67252	–	46337	
65	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	V	118	3508,45	1826,56	413996	215534	69210	248343	715326
						1095,36	688,2	129252	81208	–	52987	
66	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	V	138	19648		2711424		2711424	–	2928338 Казахстан
						–		–		–	216914	
67	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	V	26	21024		546624		546624	–	590354 Казахстан
						–		–		–	43730	
68	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	V	122	25513		3112586		3112586	–	3361593 Казахстан
						–		–		–	249007	
69	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство - монолитные заделки НР = 91 %	м3	V	28	23835,11	1326,79	667383	37150	542982	86914	814641

70	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,79	3116,11 66955,05 64746,84	294,96 2207,59 698,73	87251 52894 51150	8259 1744 552	– – –	60344 48083 8078	109055
71	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,79	19567,97 18297,47	982,28 313,92	15459 14455	776 248	228 –	13380 2307	31146
72	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,79	227683 –		179870 –		179870 –	– 14390	194260
73	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	256	1170,32 414,09	10,77 5,18	299602 106007	2757 1326	190838 –	99820 31954	431376
74	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	256	2203,78 217,88	43,91 9,07	564167 55778	11240 2321	497149 –	54032 49456	667655

75 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	180,6	864,46	19,71	156120	3560	103744	45834	218110
				270,3	2,59	48816	468	–	16156	
2.2 Лифтовая шахта 5 шт										
76 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,03	891680,17	1300	26751	39	19643	6447	35854
				235633,33	533,33	7069	16	–	2656	
77 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1,68	83,03	2,38	139	4	62	50	204
				43,45	–	73	–	–	15	
78 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2	1,23	148,01	3,25	182	4	116	43	243
				50,41	–	62	–	–	18	
79 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	15,57	765,53	–	11919	–	–	8582	22141
				765,51	–	11919	–	–	1640	

80	1111-0101-0102									
	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	15,57	229,45	31,47	3573	490	1973	1211	5167
				71,29	11,43	1110	178	–	383	
	Раздел 3 Перекрытие техподполья (для блок секций 1...3)									
	3.1 Плиты перекрытия									
97	1107-0504-0106									
	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	33	6208,91	1287,88	204895	42500	50475	143171	375911
				3391,52	285,18	111920	9411	–	27845	
98	1107-0504-0105									
	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	72	4117,6	965,79	296467	69537	72460	200099	536291
				2145,42	209,79	154470	15105	–	39725	
99	2104-0108-9903									
	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	987,6	6161		6084604		6084604	–	6571372 Казахстан
				–		–		–	486768	

Итого	**37 026 688**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 860 441
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 581 181
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	498 000
- материалы, изделия и конструкции, тенге	28 286 101
- накладные расходы, тенге	2 556 248
в т.ч. зарплата, тенге	230 062
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 742 717

Всего	**37 026 688**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	333 240
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	698 631
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**761 171**
Итого	**38 819 730**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**40 373 637**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	36 336 273
НДС (12 %)	4 360 353
Итого	**40 696 626**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ Идрисов Г.Б.

Технический надзор
ТОО "Бестау С"

С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Байбулов Е.Е.**
ИИН 701122301645
Аттестат № KZ29VJE00062531 от 17.02.2021г.
№ KZ56VJE00062530 от 17.02.2021г.
№ KZ72VJE00062533 от 17.02.2021г.

Авторский надзор
ТОО "НИИТиЭЛ"
ГСЛ № 13019779 , 30.01.2013г.
Эксперт авторского надзора

_____ **Нургалиев Г.С.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор № 238/20 от 20.12.20г., доп.согл.№1 от 25.12.20г., доп.согл.№2 от 25.12.20г., доп.согл.№3 от 18.02.21г., доп.согл.№4 от 07.04.21г.
Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 23)."(Без наружных инженерных сетей и благоустройства)
Наименование объекта: Вертикальная планировка

Акт №4 от 22.04.2021г.
приемки выполненных работ за апрель 2021г.
(локальная смета 7-1-1)
Вертикальная планировка

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	1101-0102-0308	/в карьере/ Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	5607	203,81	194,79	1142776	1092177	557	249107	1503234	
						8,92	52,78	50042	295940	–	111351		
	3	4102-0103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	9384	418		3922512		–	–	4236313	
						–		–		–	313801		

4 1101-0101-0308	/в котловане/ Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1988	152,92	144,87	304005	287993	–	62636	395972
				8,05	35,71	16012	70982	–	29331	
5 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2;	м3 грунта	70,8225	1934,86	–	137031	–	–	98662	254548
				1934,85	–	137031	–	–	18855	
6 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	17637,57	49,57	49,56	874206	874206	–	226068	1188296

7 1101-0104-0110				–	17,8	–	313984	–	88022	
	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	17637,57	42,41	42,41	748016	748016	–	193436	1016768
				–	15,23	–	268661	–	75316	
8 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	17637,57	75,74	75,74	1335883	1335883	–	362885	1834669
				–	28,58	–	504007	–	135901	
9 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % ктрр1=7; ктрм1=7; кэкс1=7;	м3 уплотненного грунта	17637,57	50,61	50,61	892575	892575	–	188521	1167584
				–	14,85	–	261835	–	86488	

Итого **11 597 384**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 203 085
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 5 230 850

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 715 409
- материалы, изделия и конструкции, тенге	557
- перевозка грузов, тенге	3 922 512
- накладные расходы, тенге	1 381 315
в т.ч. зарплата, тенге	124 318
- сметная прибыль (8 %), тенге	859 065

Всего	**11 597 384**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	104 376
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	218 823
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**238 412**
Итого	**12 158 995**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**12 645 705**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	11 381 134
НДС (12 %)	1 365 736
Итого	**12 746 870**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Идрисов Г.Б.

Технический надзор
ТОО" Бестау С"

С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

Байбулов Е.Е.
ИИН 701122301645
Аттестат № KZ29VJE00062531 от 17.02.2021г.
№ KZ56VJE00062530 от 17.02.2021г.
№ KZ72VJE00062533 от 17.02.2021г.

Авторский надзор
ТОО "НИИТиЭЛ"
ГСЛ № 13019779 , 30.01.2013г.
Эксперт авторского надзора

Нургалиев Г.С.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 238/20 от 20.12.20г., доп.согл.№1 от 25.12.20г., доп.согл.№2 от 25.12.20г., доп.согл.№3 от 18.02.21г. доп.согл.№4 от 07.04.21г.
Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 23

Справка № 3
о стоимости выполненных работ и затрат за май **2021г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		238/20	25.12.20г.	003-034-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	155 894 354									
в том числе за месяц	99 066 359	88 452 107	99 066 359	88 452 107					10 614 252	99 066 359
Удержание аванса 30%	46 768 306	29 719 908								29 719 908
Удержание 5%	7 794 718	4 953 318								4 953 318
Итого к оплате:										**64 393 133**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

И.о. руководителя отдела/строительства

Кайдаров О.Ш.

Технический надзор
"ТОО" Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

Байбулов Е.Е.
ИИН 701122301645
Аттестат № KZ29VJE00062531 от 17.02.2021г.
№ KZ56VJE00062530 от 17.02.2021г.
№ KZ72VJE00062533 от 17.02.2021г.

Авторский надзор
ТОО "НИИТиЭЛ"
ГСЛ № 13019779 , 30.01.2013г.
Эксперт авторского надзора

Нургалиев Г.С.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 238/20 от 20.12.20г., доп.согл.№1 от 25.12.20г., доп.согл.№2 от 25.12.20г., доп.согл.№3 от 18.02.21г., доп.согл.№4 от 07.04.21г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 23)."(Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Наименование объекта: 9-ти этажные жилые дома (пятно 23)

Акт №5 от 20.05.2021г.

приемки выполненных работ за май 2021г.

(локальная смета 2-1-1)

Архитектурно-строительные решения.

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Фундаменты (для блок секций 1-3)											
		1.1 блок секция 1											
2	1107-0101-0101		Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	14	1656,45	922,3	23191	12913	–	17548	43998	
						734,15	328,07	10278	4593	–	3259		
3	1107-0101-0102		Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	14	2194,71	1247,61	30726	17467	–	23044	58072	
						947,1	447,86	13259	6270	–	4302		

4 1107-0101-0103	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	16	3172,76	1732,86	50764	27726	–	39200	97161	
				1439,9	636,45	23038	10182	–	7197		
5 1107-0101-0104	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций более 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	28	5237,32	3202,84	146645	89680	–	94419	260349	
				2034,48	823,25	56965	23051	–	19285		
6 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	71	41963		2979373		2979373	–	3217723	Казахстан
				–		–		–	238350		
8 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	217,48	864,46	19,72	188002	4288	124929	55194	262652	

					270,3	2,59	58785	563	–	19456	
1.2 ФМ-1 2шт											
12 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	4,35	864,46	19,72	3760	85	2499	1104	5253	
				270,3	2,59	1176	11	–	389		
1.3 Приямки ПР1-1шт, ПР2-1шт											
14 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,38	21254,22	1085,48	8075	412	7198	505	9268	
				1224,45	234,78	465	90	–	686		
15 1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	2,17	35887,02	3105,25	77876	6739	53422	18241	103806	
				8163,54	1073,34	17715	2330	–	7689		
16 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1212	217102		243415		243415	–	262888	Казахстан
				–		–		–	19473		
1.9 Приямки ПР-1 1шт, ПР-2 1шт											
53 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,38	21254,22	1085,48	8075	412	7198	505	9266	

				1224,45	234,78	465	90	–	686	
54 1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	2,17	35887,02	3105,25	77876	6739	53422	18241	103804
				8163,54	1073,34	17715	2330	–	7689	
55 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1212	217102		243415		243415	–	262888 Казахстан
				–		–		–	19473	
56 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0428	725080,17	1306,17	31033	56	28023	2710	36442
				69020	549,45	2954	24	–	2699	
57 2910-1000-1000(пл)	Надбавка на изменение марки стали на С 245	т	0,1022	5772		590		590	–	637
				–		–		–	47	
58 1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР = 93 %	т металлических изделий	0,0647	94365,13	8965,59	6107	581	2384	3116	9959
				48560,4	3224,55	3142	209	–	738	
59 2303-0101-9901	Решетки для приямков стальные	т	0,0647	126626		8193		8193	–	8848 Казахстан
				–		–		–	655	

60	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	6,3607	83,03	2,39	529	16	237	192	777
					43,37	0,26	276	2	–	58	
61	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2	6,3607	148,01	3,38	940	21	597	225	1260
					50,69	0,52	322	4	–	93	
	Раздел 2 Подвал (для блок-секций 1-3)										
	2.1 Стены подвала										
62	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	140	4954,9	2737,4	693687	383236	117332	402664	1184059
					1379,42	1058,01	193119	148122	–	87708	
63	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	841	2322,02	1153,7	1952820	970258	349989	1173687	3376628
					752,17	430,53	632573	362077	–	250121	
64	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	332	1639,64	821,96	544360	272891	93525	329731	944018
					535,98	305,69	177944	101489	–	69927	
65	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	178	3508,45	1826,57	624503	325129	104401	374618	1079051
					1095,35	688,21	194973	122500	–	79930	

66 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	211,808	19648		4161604		4161604	–	4494532 Казахстан
				–		–		–	332928	
67 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	40,864	21024		859125		859125	–	927855 Казахстан
				–		–		–	68730	
68 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	184,18	25513		4698984		4698984	–	5074903 Казахстан
				–		–		–	375919	
69 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство - монолитные заделки НР = 91 %	м3	44	23835,11	1326,79	1048744	58379	853257	136578	1280148
				3116,1	294,96	137108	12978	–	94826	
70 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	1,1825	66955,05	2207,85	79175	2611	–	71974	163241
				64747,2	699,3	76564	827	–	12092	

71 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	1,1825	19567,97	982,05	23139	1161	341	20028	46620
				18297,92	314,5	21637	372	–	3453	
72 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1825	227683		269235		269235	–	290774
				–		–		–	21539	
73 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	171	1170,32	10,77	200125	1841	127475	66676	288145
				414,09	5,18	70809	886	–	21344	
74 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	171	2203,78	43,91	376847	7508	332081	36091	445973
				217,88	9,07	37258	1550	–	33035	
75 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	120,8856	864,46	19,72	104500	2384	69441	30679	145993
				270,3	2,59	32675	313	–	10814	

2.2 Лифтовая шахта 5 шт

76	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0575	891680,17	1306,17	51272	76	37648	12358	68720
					235620	549,45	13548	32	–	5090	
77	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1,129	83,03	2,39	94	3	42	34	138
					43,37	0,26	49	–	–	10	
78	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2	1,579	148,01	3,38	233	5	148	55	311
					50,69	0,52	80	–	–	23	
79	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	10,334	765,53	–	7911	–	–	5696	14696
					765,53	–	7911	–	–	1089	
80	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	6,9552	229,45	31,45	1595	218	881	541	2307
					71,3	11,4	496	79	–	171	
81	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	7,5	24883,21	1667,05	186624	12503	159568	15824	218644
					1940,36	378,13	14553	2836	–	16196	

82	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7745	222265 –		172144 –		172144 –	– 13772	185916	Казахстан
	2.3 Перемычки подвала											
83	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,2165	30207,85 15876,6	10126,53 2882,53	6540 3437	2193 624	910 –	2802 747	10089	
84	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2165	259316 –		56142 –		56142 –	– 4491	60633	
85	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,5623	66955,05 64747,2	2207,85 699,3	37648 36407	1241 393	– –	34224 5750	77622	
86	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3003	244717 –		73489 –		73489 –	– 5879	79368	

87	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0093	222265 –		2067 –		2067 –	– 165	2232	Казахстан
		Раздел 3 Перекрытие техподполья (для блок секций 1...3)										
		3.1 Плиты перекрытия										
97	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	122	6208,91 3391,5	1287,86 285,16	757487 413763	157118 34789	186606 –	529291 102942	1389720	
98	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	48	4117,6 2145,42	965,8 209,79	197646 102980	46359 10070	48307 –	133399 26484	357529	
99	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	658,823	6161 –		4059009 –		4059009 –	– 324721	4383730	Казахстан
		Раздел 5 Элементы крепления										
		5.1 Сетки М1-М3, ЗП1										
138	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	14,58	66955,05	2207,85	976204	32190	–	887415	2012709	

					64747,2	699,3	944014	10196	–	149090	
139	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	14,58	264413		3855142		3855142	–	4163553
					–		–		–	308411	
	Раздел 8 Плиты перекрытия.										
	8.1 Плиты перекрытия										
173	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	189	6208,91	1287,86	1173486	243405	289087	819969	2152931
					3391,5	285,16	640994	53895	–	159476	
174	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	145	4117,6	965,8	597052	140040	145926	402976	1080030
					2145,42	209,79	311086	30419	–	80002	
175	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1984,08	6161		12223917		12223917	–	13201830 Казахстан
					–		–		–	977913	

Итого **53 959 701**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 4 270 533
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 2 827 884

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	944 196
- материалы, изделия и конструкции, тенге	37 102 718
- накладные расходы, тенге	5 761 554
в т.ч. зарплата, тенге	518 539
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 997 012
Всего	**53 959 701**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	485 637
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	1 018 128
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 109 269**
Итого	**56 572 735**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**58 837 274**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	52 953 546
НДС (12 %)	6 354 426
Итого	**59 307 972**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Асылханов А.М.**

Технический надзор
ТОО" Бестау С"

С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Байбулов Е.Е.**
ИИН 701122301645
Аттестат № KZ29VJE00062531 от 17.02.2021г.
№ KZ56VJE00062530 от 17.02.2021г.
№ KZ72VJE00062533 от 17.02.2021г.

Авторский надзор
ТОО "НИИТиЭЛ"
ГСЛ № 13019779 , 30.01.2013г.
Эксперт авторского надзора

_____ **Нургалиев Г.С.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 238/20 от 20.12.20г., доп.согл.№1 от 25.12.20г., доп.согл.№2 от 25.12.20г., доп.согл.№3 от 18.02.21г., доп.согл.№4 от 07.04.21г.
Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 23)."(Без наружных инженерных сетей и благоустройства)
Наименование объекта: 9-ти этажные жилые дома (пятно 23)

Акт №6 от 20.05.2021г.
приемки выполненных работ за май 2021г.
(локальная смета 2-1-2)
Архитектурные решения

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г. тенге

	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 Стены, перегородки (для блок-секций 1-3)												
	1.1 Стены наружные												
1	1108-0201-1703		Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 380 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %	м3 кладки	585,6	10283,51	2089,85	6022025	1223816	11070	4698883	11578581	
						8174,76	453,25	4787139	265423	–	857673		

2	2103-0101-0505	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	40,32	61356	2473874	2473874	–	2671784	Казахстан
					–	–	–	197910		
3	2103-0101-0504	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	40,32	57419	2315134	2315134	–	2500345	Казахстан
					–	–	–	185211		
4	2103-0101-0503	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	47,28	57419	2714770	2714770	–	2931952	Казахстан
					–	–	–	217182		
5	2103-0101-0803	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	32,34	69787	2256912	2256912	–	2437465	Казахстан

					–		–		–	180553	
6	2102-0401-2811	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	74,16	19424		1440484		1440484	–	1555723 Казахстан
					–		–		–	115239	
	1.2 Ограждение лоджий										
14	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича (КР-р-125 Мр75). Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	138,54	5073,57	245,41	702892	33999	487178	175853	949045
					1311,64	53,22	181715	7374	–	70300	
	1.3 Стены внутренние и перегородки из кирпича										
15	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича М150 на растворе М100 (с 1-го по 3-й этажи). Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %	м3 кладки	201,3	28483,85	2388,4	5733799	480785	4345751	940728	7208489

				4507,02	518	907263	104273	–	533962	

Раздел 4 Полы (для блок-секций 1-3)

4.1 Подвальный этаж ТИП 1

124	1111-0101-0102									
		Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	1561,25	229,45	31,45	358234	49107	197809	121363	517965
					71,3	11,4	111318	17792	–	38368	
125	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	124,9	23657,6	7,2	2954834	899	2499544	427128	3652519
					3638,04	–	454391	–	–	270557	

4.2 Подвальный этаж ТИП 2

126	1111-0101-0102									
		Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	33,87	229,45	31,45	7772	1066	4291	2633	11237
					71,3	11,4	2415	386	–	832	
127	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	2,7096	23657,6	7,2	64104	20	54226	9267	79241
					3638,04	–	9858	–	–	5870	
128	1111-0101-0401									
		Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	33,87	1523,53	84,97	51603	2878	26491	21278	78711
					656,45	11,87	22234	402	–	5830	

Итого **36 173 057**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 476 333
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 792 570
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	395 650
- материалы, изделия и конструкции, тенге	18 827 534
- накладные расходы, тенге	6 397 133
в т.ч. зарплата, тенге	575 742
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 679 487
Всего	**36 173 057**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	325 558
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	682 524
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	743 623
Итого	**37 924 762**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**39 442 845**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	35 498 560
НДС (12 %)	4 259 827
Итого	**39 758 387**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Асылханов А.М.

Технический надзор
ТОО" Бестау С"

С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

Байбулов Е.Е.
ИИН 701122301645
Аттестат № KZ29VJE00062531 от 17.02.2021г.
№ KZ56VJE00062530 от 17.02.2021г.
№ KZ72VJE00062533 от 17.02.2021г.

Авторский надзор
ТОО "НИИТиЭЛ"
ГСЛ № 13019779 , 30.01.2013г.
Эксперт авторского надзора

Нургалиев Г.С.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 238/20 от 20.12.20г., доп.согл.№1 от 25.12.20г., доп.согл.№2 от 25.12.20г., доп.согл.№3 от 18.02.21г. доп.согл.№4 от 07.04.21г., доп.согл.№5 от 20.05.21г.
Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 23)."(Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Справка № 4

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь **2021г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		238/20	25.12.20г.	003-034-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	356 042 053									
в том числе за месяц	201 909 595	180 276 425	201 909 595	180 276 425					21 633 170	201 909 595
Удержание аванса 30%	107 277 756	60 572 879								60 572 879
Удержание 5%	17 879 626	10 095 480								10 095 480
Итого к оплате:										**131 241 236**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

И.о. заместителя руководителя отдела строительства

Карамурзинова Б.Ж.

Технический надзор
ТОО" Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

Байбулов Е.Е.
ИИН 701122301645
Аттестат № KZ29VJE00062531 от 17.02.2021г.
№ KZ56VJE00062530 от 17.02.2021г.
№ KZ72VJE00062533 от 17.02.2021г.

Авторский надзор
ТОО "НИИТиЭЛ"
ГСЛ № 13019779 , 30.01.2013г.
Эксперт авторского надзора

Нургалиев Г.С.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 238/20 от 20.12.20г., доп.согл.№1 от 25.12.20г., доп.согл.№2 от 25.12.20г., доп.согл.№3 от 18.02.21г., доп.согл.№4 от 07.04.21г., доп.согл.№5 от 20.05.21г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 23)."(Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Наименование объекта: 9-ти этажные жилые дома (пятно 23)

Акт №7 от 21.06.2021г.

приемки выполненных работ за июнь 2021г.

(локальная смета 2-1-1)

Архитектурно-строительные решения

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Подвал (для блок-секций 1-3)													
2.3 Перемычки подвала													
88		2105-0204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1932	420764		81292		81292	–	87795	
						–		–		–	6503		

89 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0586	264336		15490		15490	–	16729	Казахстан
				–		–		–	1239		
90 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	10,0656	83,03	2,39	836	24	376	303	1230	
				43,37	0,26	436	3	–	91		
91 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2	10,0656	148,01	3,38	1490	34	946	356	1993	
				50,69	0,52	510	5	–	148		
92 2920-1000-0000(пл)	надбавка за изменение марки стали на С 345	т	0,0966	16276		1572		1572	–	1698	
				–		–		–	126		
93 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	6,3756	83,03	2,39	529	15	238	192	779	
				43,37	0,26	276	2	–	58		

94	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2	6,3756	148,01	3,38	944	22	599	225	1262	
					50,69	0,52	323	3	–	94		
95	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	225	459,36	250,85	103355	56441	9418	59029	175375	
					166,65	55,69	37496	12529	–	12991		
96	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	4,619	65900		304392		304392	–	328743	Казахстан
					–		–		–	24351		

Раздел 3 Перекрытие техподполья (для блок секций 1...3)

3.1 Плиты перекрытия

100	2104-0302-0241	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 12 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,79	75890		135843		135843	–	146710	Казахстан
					–		–		–	10867		
101	2940-1000-1000(пл)т.6.4 п.5	Скидка за изменение класса бетона с 22,5 до 20 К=-1,000;	м3	-1,79	648		-1160		-1160	–	-1253	
					–		–		–	-93		

102	2940-1000-2000(пл)	Скидка за изменение класса бетона с 20 до 15 К=-1,000;	м3	-1,79	763		-1366		-1366	–	-1475	
					–		–		–	-109		
	Раздел 4 Разные работы											
	4.1 Входы в подвал											
109	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	25,615	5563,37	1715,92	142505	43953	76910	37268	194155	
					844,9	719,54	21642	18431	–	14382		
110	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	51	3508,45	1826,57	178931	93155	29913	107334	309166	
					1095,35	688,21	55863	35098	–	22901		
111	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	40	2322,02	1153,7	92880	46147	16646	55823	160599	
					752,17	430,53	30087	17221	–	11896		
112	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	34	1639,64	821,96	55747	27946	9578	33767	96675	
					535,98	305,69	18223	10393	–	7161		
113	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	27,802	19648		546254		546254	–	589954	Казахстан
					–		–		–	43700		

114	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	17,152	25513		437599		437599	–	472607	Казахстан
					–		–		–	35008		
115	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство (монолитные заделки) НР = 91 %	м3	1,592	23419,97	1326,79	37285	2113	30211	4941	45604	
					3116,1	294,96	4961	469	–	3378		
116	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	81,8688	864,44	19,72	70771	1614	47028	20777	98872	
					270,3	2,59	22129	212	–	7324		
117	1106-0101-0118	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство (монолитная лестница) НР = 91 %	м3	15,52	29598,9	2051,07	459374	31832	357886	69740	571443	
					4488,12	449,79	69656	6981	–	42329		
118	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,41664	244717		101959		101959	–	110116	

					–		–		–	8157	
119	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	70,224	758,33	28,58	53254	2007	27697	23046	82404
					335,35	13,77	23550	967	–	6104	
120	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (на толщ от 20 до 50 мм) НР = 94 % К=3,000;	м2 стяжки	210,672	107,33	4,85	22611	1021	20717	1272	25794
					4,14	2,28	873	480	–	1911	
121	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 %	м2 покрытия	70,224	145,85	3,56	10242	250	1038	8497	20238
					127,5	1,21	8954	85	–	1499	
122	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (дренаж) НР = 93 %	м3 основания	0,32	5563,37	1715,92	1779	549	960	466	2425
					844,9	719,54	270	231	–	180	
Раздел 5 Элементы крепления											
5.1 Сетки М1-М3, ЗП1											
138	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металличес ких изделий	11,664	66955,05	2207,85	780964	25753	–	709932	1610168
					64747,2	699,3	755211	8157	–	119272	

139	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	11,664	264413		3084113		3084113	–	3330842	
					–		–		–	246729		
Раздел 9 Лестница Л1												
		9										
203	1107-0506-0106	Марши-площадки лестничные массой более 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	9	9763,69	4676,32	87872	42087	3062	61107	160897	
					4747,05	1006,99	42723	9063	–	11918		
204	2104-0110-9904	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-2015	м2	29,16	14434		420895		420895	–	454567	Казахстан
					–		–		–	33672		
205	1107-0506-0102	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	9	5854,9	2794,69	52694	25152	1242	37473	97380	
					2922,21	606,32	26300	5457	–	7213		
206	2104-0110-9906	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-2015	м2	42,75	13939		595892		595892	–	643563	Казахстан
					–		–		–	47671		
Раздел 12 Крыльца												

12.1 КР-1, КР-1*, КР-2, КР-2*

235	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	48	5563,37	1715,92	267042	82364	144123	69837	363829	
					844,9	719,54	40555	34538	–	26950		
236	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	20	3508,45	1826,57	70169	36531	11731	42092	121242	
					1095,35	688,21	21907	13764	–	8981		
237	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	40	2322,02	1153,7	92881	46148	16646	55823	160601	
					752,17	430,53	30087	17221	–	11896		
238	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	70	1639,64	821,96	114775	57537	19720	69522	199040	
					535,98	305,69	37518	21398	–	14744		
239	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	10,86	19648		213377		213377	–	230447	Казахстан
					–		–		–	17070		
240	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	24,25	25513		618690		618690	–	668185	Казахстан
					–		–		–	49495		

241	1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	35	2194,71	1247,61	76815	43666	–	57612	145181	
					947,1	447,86	33149	15675	–	10754		
242	1107-0101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	10	1656,45	922,3	16565	9223	–	12534	31427	
					734,15	328,07	7342	3281	–	2328		
243	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	16,6	41963		696586		696586	–	752313	Казахстан
					–		–		–	55727		
244	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство (монолитные заделки) НР = 91 %	м3	2,5	23419,97	1326,79	58550	3317	47443	7760	71615	
					3116,1	294,96	7790	737	–	5305		

250 1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	15	5917,87	1287,86	88768	19318	18577	65077	166153	
				3391,5	285,16	50873	4277	–	12308		
251 1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	10	3926,84	965,8	39268	9658	8156	27791	72425	
				2145,42	209,79	21454	2098	–	5365		
252 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	139,3	6161		858227		858227	–	926885	Казахстан
				–		–		–	68658		
253 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0264	493851,46	11157,58	13038	295	6482	7431	22106	
				237150	1385,65	6261	37	–	1637		
254 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	30	459,36	250,85	13781	7526	1256	7871	23383	
				166,65	55,69	4999	1671	–	1732		
255 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	0,855	65900		56345		56345	–	60853	Казахстан
				–		–		–	4508		

256 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство (монолитные заделки) НР = 91 %	м3	1,55	23419,97	1326,79	36301	2056	29414	4811	44401	
				3116,1	294,96	4830	457	–	3289		
257 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,2594	19408,01	1341,41	5034	348	74	4284	10064	
				17778,6	370	4612	96	–	745		
258 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2234	222265		49654		49654	–	53626	Казахстан
				–		–		–	3972		
259 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,036	227683		8197		8197	–	8853	
				–		–		–	656		
260 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	172	2865,04	13,83	492787	2378	309182	167283	712875	
				1053,65	3,5	181227	601	–	52806		

261 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	2,55	891680,17	1306,17	2273784	3331	1669622	548031	3047561
				235620	549,45	600831	1401	–	225745	
262 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	112,2	83,03	2,39	9316	268	4182	3377	13709
				43,37	0,26	4866	29	–	1015	
263 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	112,2	148,01	3,38	16607	379	10540	3965	22218
				50,69	0,52	5688	58	–	1646	

Итого	**17 766 044**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 183 472
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	724 456
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	243 130
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 155 461
- накладные расходы, тенге	2 386 651
в т.ч. зарплата, тенге	214 799
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 316 004

Всего	**17 766 044**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	159 894
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	335 215
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**365 223**
Итого	**18 626 376**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**19 371 967**

Итого с понижающим коэффициентом 0,9	17 434 771
НДС (12 %)	2 092 172
Итого	**19 526 942**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Асылханов А.М.**

Технический надзор
ТОО" Бестау С"

С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Байбулов Е.Е.**
ИИН 701122301645
Аттестат № KZ29VJE00062531 от 17.02.2021г.
№ KZ56VJE00062530 от 17.02.2021г.
№ KZ72VJE00062533 от 17.02.2021г.

Авторский надзор
ТОО "НИИТиЭЛ"
ГСЛ № 13019779 , 30.01.2013г.
Эксперт авторского надзора

_____ **Нургалиев Г.С.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**