**Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"**
**Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"**

Форма 2В

Договор № 238/20 от 20.12.20г., доп.согл.№1 от 25.12.20г., доп.согл.№2 от 25.12.20г., доп.согл.№3 от 18.02.21г., доп.согл.№4 от 07.04.21г., доп.согл.№5 от 20.05.21г.

**Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 23)."(Без наружных инженерных сетей и благоустройства)**

Наименование объекта: 9-ти этажные жилые дома (пятно 23)

**Акт №8 от 21.06.2021г.**
**приемки выполненных работ за июнь 2021г.**
**(локальная смета 2-1-2)**
Архитектурные решения

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

| № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | **Раздел 1 Стены, перегородки (для блок-секций 1-3)** | | | | | | | | | | | |
| | **1.1 Стены наружные** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1108-0201-1703 | Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 380 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 % | м3 кладки | 947,6 | 10283,51 | 2089,85 | 9744658 | 1980342 | 17913 | 7603590 | 18736108 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2103-0101-0505 | | | | 8174,76 | 453,25 | 7746403 | 429500 | – | 1387860 | |
| | Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 68,33 | 61356 | | 4192455 | 4192455 | – | 4527851 | Казахстан |
| | | | | – | | – | – | 335396 | | |
| 3 2103-0101-0504 | | | | | | | | | | |
| | Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 68,33 | 57419 | | 3923440 | 3923440 | – | 4237315 | Казахстан |
| | | | | – | | – | – | 313875 | | |
| 4 2103-0101-0503 | | | | | | | | | | |
| | Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 75,18 | 57419 | | 4316760 | 4316760 | – | 4662101 | Казахстан |
| | | | | – | | – | – | 345341 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 2103-0101-0803 | Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 47,35 | 69787<br>– | 3304414<br>– | 3304414<br>– | –<br>264353 | 3568767 | Казахстан |
| 6 2102-0401-2811 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 123,11 | 19424<br>– | 2391289<br>– | 2391289<br>– | –<br>191303 | 2582592 | Казахстан |
| 7 2102-0401-2810 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98 | м3 | 107,2 | 18941<br>– | 2030475<br>– | 2030475<br>– | –<br>162438 | 2192913 | Казахстан |
| 8 2111-0102-0104 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110 | м3 | 321,3 | 20679<br>– | 6644163<br>– | 6644163<br>– | –<br>531533 | 7175696 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 1108-0201-0101 | | | | | | | | | | |
| | (стенки лоджий с 1 по 3 этаж КР-л-пу150 Мр100) Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 % т.ч. п.3.1: | м3 кладки | 79,04 | 36855,04 | 2388,4 | 2913021 | 188779 | 2354994 | 381478 | 3558059 |
| | | | | 4671,66 | 518 | 369248 | 40943 | – | 263560 | |
| 12 1108-0201-0101 | | | | | | | | | | |
| | (стенки лоджий с 4 по 6 этаж КР-л-пу125 Мр100) Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 % | м3 кладки | 19,77 | 34514,82 | 2388,4 | 682359 | 47219 | 542781 | 95418 | 839999 |
| | | | | 4671,66 | 518 | 92359 | 10241 | – | 62222 | |

**1.3 Стены внутренние и перегородки из кирпича**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 1108-0201-0107 | Стены внутренние из кирпича М150 на растворе М100 (с 1-го по 3-й этажи). Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 % | м3 кладки | 1409,71 | 28483,85 | 2388,4 | 40153963 | 3366951 | 30433421 | 6587954 | 50481270 |
| | | | | 4507,02 | 518 | 6353591 | 730230 | – | 3739353 | |
| 16 1108-0201-0107 | Стены внутренние из кирпича М125 на растворе М100 (с 4-го по 6-й этажи). Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 % т.ч. п.3.1: | м3 кладки | 293,58 | 27331,88 | 2388,4 | 8024094 | 701186 | 5999737 | 1371978 | 10147758 |
| | | | | 4507,02 | 518 | 1323171 | 152074 | – | 751686 | |
| **1.4 Стены внутренние из газоблоков** | | | | | | | | | | |
| 20 1108-0401-0501 | Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м НР = 93 % | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 1135,56 | 3748,64 | 215,83 | 4256804 | 245087 | 2632614 | 1356692 | 6062576 |
| | | | | 1214,47 | 70,19 | 1379103 | 79706 | – | 449080 | |
| **Раздел 3 Проемы (для блок-секций 1-3)** | | | | | | | | | | |

**3.1 Окна ПВХ**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 1110-0501-0106 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 % | м2 проемов | 226,8 | 2211,62 | 168,23 | 501594 | 38154 | 254925 | 204004 | 762046 |
| | | | | 919,38 | 80,05 | 208515 | 18156 | – | 56448 | |
| 89 1110-0501-0101 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 % | м2 проемов | 50,68 | 3220 | 164,96 | 163190 | 8361 | 75953 | 74590 | 256802 |
| | | | | 1556,36 | 78,97 | 78876 | 4002 | – | 19022 | |
| 90 1110-0501-0108 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 % | м2 проемов | 45,4 | 2479,41 | 170,47 | 112565 | 7739 | 52509 | 50396 | 175998 |
| | | | | 1152,35 | 81,03 | 52317 | 3679 | – | 13037 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 1110-0501-0103 | | | | | | | | | | |
| | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 % | м2 проемов | 33,92 | 3494,72 | 170,48 | 118540 | 5782 | 62991 | 47201 | 179000 |
| | | | | 1467,18 | 78,97 | 49767 | 2678 | – | 13259 | |
| 92 2109-0201-0403 | | | | | | | | | | |
| | /ОК-1/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 kстм=1,04; | м2 | 226,8 | 25572,56 | | 5799857 | | 5799857 | – | 6263846 |
| | | | | – | | – | | – | 463989 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 2109-0201-0201 | /ОК-2/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 kстм=1,04; | м2 | 50,68 | 17391,92 | 881423 | 881423 | – | 951937 |
| | | | | – | – | – | 70514 | |
| 94 2109-0201-0605 | /ОК-3/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 kстм=1,04; | м2 | 45,4 | 22799,92 | 1035116 | 1035116 | – | 1117925 |
| | | | | – | – | – | 82809 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 2109-0201-0202 | /ОК-4,5/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 kстм=1,04; | м2 | 33,92 | 26258,96 | | 890704 | | 890704 | – | 961960 |
| | | | | – | | – | | – | 71256 | |
| **3.2 Двери балконные** | | | | | | | | | | |
| 96 1110-0501-0301 | Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР = 90 % | м2 проемов | 84,7 | 3638,58 | 176,93 | 308188 | 14986 | 170401 | 116822 | 459011 |
| | | | | 1449,84 | 82,65 | 122801 | 7001 | – | 34001 | |
| 97 2109-0203-0407 | Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 kстм=1,04; | м2 | 84,7 | 25654,72 | | 2172955 | | 2172955 | – | 2346791 |
| | | | | – | | – | | – | 173836 | |
| **Раздел 5 Внутренняя отделка (для блок-секций 1-3)** | | | | | | | | | | |
| **5.4 Первый этаж. Стены** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1115-0203-0203 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 927,2 | 1428,84 | 76,14 | 1324821 | 70597 | 393819 | 732870 | 2222306 |
| | | | | | 927,96 | 60,05 | 860405 | 55682 | – | 164615 | |
| | **5.6 Типовые этажи. Стены** | | | | | | | | | | |
| 214 | 1115-0203-0203 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 3534 | 1428,84 | 76,14 | 5049522 | 269079 | 1501032 | 2793312 | 8470261 |
| | | | | | 927,96 | 60,05 | 3279411 | 212229 | – | 627427 | |
| | **Раздел 6 Наружная отделка (для блок-секций 1-3)** | | | | | | | | | | |
| | **6.1 Отделка цоколя** | | | | | | | | | | |
| 230 | 1115-0106-0401 | Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе НР = 80 % | м2 поверхности облицовки | 80 | 6231,78 | 90,39 | 498541 | 7231 | 66134 | 341715 | 907476 |
| | | | | | 5314,7 | 24,61 | 425176 | 1968 | – | 67220 | |
| | **Итого** | | | | | | **143 848 364** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 22 341 143 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 6 951 493 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 1 748 089 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 82 142 275 |
| - накладные расходы, тенге | 21 758 020 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 1 958 221 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 10 655 433 |
| **Всего** | **143 848 364** |
| Временные здания и сооружения (0,9 %) | 1 294 635 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %) | 2 714 174 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **2 957 143** |
| **Итого** | **150 814 316** |
| **Итого в текущих и прогнозных ценах** | **156 851 232** |
| **Итого с понижающим коэффициентом 0,9** | 141 166 109 |
| НДС (12 %) | 16 939 933 |
| **Итого** | **158 106 042** |

**Заказчик:**
**ГУ "Отдел строительства города Павлодара"**

**БИН 060140013382**

Главный специалист производственного сектора

_____ Асылханов А.М.

**Технический надзор**
**ТОО" Бестау С"**

**С объемами выполненных работ согласен.**
**Эксперт по техническому надзору**

_____ **Байбулов Е.Е.**
**ИИН 701122301645**
**Аттестат № KZ29VJE00062531 от 17.02.2021г.**
**№ KZ56VJE00062530 от 17.02.2021г.**
**№ KZ72VJE00062533 от 17.02.2021г.**

**Авторский надзор**
**ТОО "НИИТиЭЛ"**
**ГСЛ № 13019779 , 30.01.2013г.**
**Эксперт авторского надзора**

_____ **Нургалиев Г.С.**

**Подрядчик:**
**ТОО "ГСУ Курылыс"**

**БИН 970740001707**

**Директор**

_____ **Темирбулатов Н.К.**

**Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"** Форма 2В

**Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"**

Договор № 238/20 от 20.12.20г., доп.согл.№1 от 25.12.20г., доп.согл.№2 от 25.12.20г., доп.согл.№3 от 18.02.21г., доп.согл.№4 от 07.04.21г., доп.согл.№5 от 20.05.21г.

**Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 23)."(Без наружных инженерных сетей и благоустройства)**

Наименование объекта: 9-ти этажные жилые дома (пятно 23)

**Акт №9 от 21.06.2021г.**
**приемки выполненных работ за июнь 2021г.**
**(локальная смета 2-1-4)**
Водопровод и канализация

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

| № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Раздел 1 Блок секция 1. Водоснабжение холодное** | | | | | | | | | | | | |
| **1.1 Водомерный узел 1** | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1118-1001-0105 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка НР = 98 % ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кэкс1=1,03; | фильтр | 1 | 1728,72 | 296,36 | 1729 | 296 | 23 | 1481 | 3467 | |
| | | | | | 1409,69 | 100,99 | 1410 | 101 | – | 257 | | |
| 16 | 2304-1013-0219 | Фильтр сетчатый чугунный фланцевый магнитомеханический, Т от -10 °С до +150 °С, PN 16, DN 65 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 1 | 15137 | | 15137 | | 15137 | – | 16348 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | | – | | – | 1211 | |
| | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 % | шт. | 3 | 3881,19 | 265,63 | 11643 | 797 | 1564 | 9266 | 22582 |
| | | | | 3094 | 57,35 | 9282 | 173 | – | 1673 | |
| 19 2304-0102-1103 | | | | | | | | | | |
| | Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 65, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002 | шт. | 3 | 87961 | | 263883 | | 263883 | – | 284994 |
| | | | | – | | – | | – | 21111 | |
| 20 2304-0905-0904 | | | | | | | | | | |
| | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 1 | 3993 | | 3993 | | 3993 | – | 4312 |
| | | | | – | | – | | – | 319 | |
| 49 1116-0301-0204 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 % | м трубопровода | 57 | 2219,87 | 20,45 | 126532 | 1165 | 100491 | 24827 | 163468 |
| | | | | 436,42 | 8,03 | 24876 | 458 | – | 12109 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1116-0301-0205 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 % | м трубопровода | 18 | 2617,65 | 20,45 | 47117 | 368 | 38894 | 7840 | 59354 | |
| | | | | | 436,42 | 8,03 | 7855 | 145 | – | 4397 | | |
| 51 | 1116-0301-0206 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 % | м трубопровода | 16 | 2994,2 | 35,77 | 47908 | 573 | 38363 | 9018 | 61480 | |
| | | | | | 560,74 | 14,37 | 8972 | 230 | – | 4554 | | |

**Раздел 6 Блок секция 2 и 3. Водоснабжение холодное**

**6.1 Водомерный узел 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | 1118-1001-0105 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка НР = 98 % ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кэкс1=1,03; | фильтр | 1 | 1728,72 | 296,36 | 1729 | 296 | 23 | 1481 | 3467 | |
| | | | | | 1409,69 | 100,99 | 1410 | 101 | – | 257 | | |
| 218 | 2304-1013-0219 | Фильтр сетчатый чугунный фланцевый магнитомеханический, Т от -10 °С до +150 °С, PN 16, DN 65 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 1 | 15137 | | 15137 | | 15137 | – | 16348 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 1211 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 1118-1101-0102 | Манометры с трехходовым краном. Установка HP = 98 % ktpp1=1,03; ktpm1=1,03; kэкс1=1,03; | комплект | 1 | 2499,9 | – | 2500 | – | 2195 | 299 | 3023 |
| | | | | 304,78 | – | 305 | – | – | 224 | |
| 220 1116-0601-0103 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка HP = 98 % | шт. | 3 | 3881,19 | 265,63 | 11643 | 797 | 1564 | 9266 | 22582 |
| | | | | 3094 | 57,35 | 9282 | 173 | – | 1673 | |
| 221 2304-0102-1103 | Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 65, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002 | шт. | 3 | 87961 | | 263883 | | 263883 | – | 284994 |
| | | | | – | | – | | – | 21111 | |
| 222 2302-0103-0208 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 6 | 1724 | | 10344 | | 10344 | – | 11172 |
| | | | | – | | – | | – | 828 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 2304-0905-0905 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 1 | 5822 | | 5822 | | 5822 | – | 6288 |
| | | | | – | | – | | – | 466 | |
| 253 1116-0301-0204 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 % | м трубопровода | 82 | 2219,87 | 20,45 | 182028 | 1677 | 144565 | 35715 | 235162 |
| | | | | 436,42 | 8,03 | 35786 | 658 | – | 17419 | |
| 254 1116-0301-0205 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 % | м трубопровода | 30 | 2617,65 | 20,45 | 78528 | 613 | 64823 | 13066 | 98922 |
| | | | | 436,42 | 8,03 | 13092 | 241 | – | 7328 | |
| 255 1116-0301-0206 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 % | м трубопровода | 5 | 2994,2 | 35,77 | 14972 | 179 | 11989 | 2818 | 19213 |
| | | | | 560,74 | 14,37 | 2804 | 71 | – | 1423 | |
| 256 1116-0301-0207 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 % | м трубопровода | 19 | 4131,09 | 47,47 | 78491 | 902 | 64819 | 12866 | 98666 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 672,11 | 18,94 | 12770 | 359 | – | 7309 | |
| **Раздел 7 Блок секция 2 и 3. Водоснабжение горячее** | | | | | | | | | | | |
| 272 | 1116-0601-0102 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 % | шт. | 2 | 2158,06 | 110,89 | 4317 | 222 | 596 | 3480 | 8421 |
| | | | | | 1749,3 | 25,9 | 3499 | 52 | – | 624 | |
| 273 | 2304-0102-1102 | Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002 | шт. | 2 | 69531 | | 139062 | | 139062 | – | 150187 |
| | | | | | – | | – | | – | 11125 | |
| 274 | 2302-0103-0207 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 4 | 1369 | | 5476 | | 5476 | – | 5914 |
| | | | | | – | | – | | – | 438 | |

**Итого** **1 580 364**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 131 343
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 7 885
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 762

| | |
|---|---|
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 1 192 646 |
| - накладные расходы, тенге | 131 423 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 11 828 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 117 067 |
| **Всего** | **1 580 364** |
| Временные здания и сооружения (0,9 %) | 14 223 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %) | 29 819 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **32 488** |
| **Итого** | **1 656 894** |
| **Итого в текущих и прогнозных ценах** | **1 723 217** |
| **Итого с понижающим коэффициентом 0,9** | 1 550 896 |
| НДС (12 %) | 186 107 |
| **Итого** | **1 737 003** |

**Заказчик:**
**ГУ "Отдел строительства города Павлодара"**

**БИН 060140013382**

Главный специалист производственного сектора

_____ Асылханов А.М.

**Технический надзор**
**ТОО" Бестау С"**

**С объемами выполненных работ согласен.**
**Эксперт по техническому надзору**

_____ **Байбулов Е.Е.**
**ИИН 701122301645**
**Аттестат № KZ29VJE00062531 от 17.02.2021г.**
**№ KZ56VJE00062530 от 17.02.2021г.**
**№ KZ72VJE00062533 от 17.02.2021г.**

**Авторский надзор**
**ТОО "НИИТиЭЛ"**
**ГСЛ № 13019779 , 30.01.2013г.**
**Эксперт авторского надзора**

_____ **Нургалиев Г.С.**

**Подрядчик:**
**ТОО "ГСУ Курылыс"**

**БИН 970740001707**

**Директор**

_____ **Темирбулатов Н.К.**

**Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"**
**Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"**

Форма 2В

Договор № 238/20 от 20.12.20г., доп.согл.№1 от 25.12.20г., доп.согл.№2 от 25.12.20г., доп.согл.№3 от 18.02.21г., доп.согл.№4 от 07.04.21г., доп.согл.№5 от 20.05.21г.

**Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 23)."(Без наружных инженерных сетей и благоустройства)**

Наименование объекта: 9-ти этажные жилые дома (пятно 23)

**Акт №10 от 21.06.2021г.**
**приемки выполненных работ за июнь 2021г.**
**(локальная смета 2-1-5)**

Силовое электрооборудование и электроосвещение

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

| № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуата-ция машин | материалы | | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Раздел 7 Блок-секция 1. Кабельные изделия** | | | | | | | | | | | | |
| 153 | 2306-0144-0530 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,9282 | 989932 | | 918855 | | 918855 | – | 992363 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 73508 | | |
| 155 | 2306-0144-0503 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 1,0353 | 177803 | | 184079 | | 184079 | – | 198805 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 14726 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 2306-0144-0303 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0357 | 120296 | 4295 | 4295 | – | 4639 | Казахстан |
| | | | | | – | – | – | 344 | | |
| 158 | 2306-0146-0503 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,6426 | 350583 | 225285 | 225285 | – | 243308 | Казахстан |
| | | | | | – | – | – | 18023 | | |
| 159 | 2306-0146-0303 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0408 | 288893 | 11787 | 11787 | – | 12730 | Казахстан |
| | | | | | – | – | – | 943 | | |
| **Раздел 12 Блок-секция 1. Кабельные изделия** | | | | | | | | | | |
| 202 | 2306-0144-0504 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 5,3244 | 276381 | 1471563 | 1471563 | – | 1589288 | Казахстан |
| | | | | | – | – | – | 117725 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 2306-0144-0503 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 2,4888 | 177803 | 442516 | 442516 | – | 477917 | Казахстан |
| | | | | | – | – | – | 35401 | | |
| 204 | 2306-0144-0303 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,5202 | 120296 | 62578 | 62578 | – | 67584 | Казахстан |
| | | | | | – | – | – | 5006 | | |

**Раздел 14 Блок-секция 1. Дополнительная система уравнивания потенциалов**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 2306-0902-0307 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012 | км | 0,6489 | 85013 | 55165 | 55165 | – | 59578 | Казахстан |
| | | | | | – | – | – | 4413 | | |

**Раздел 21 Блок-секция 2 и 3. Кабельные изделия**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 367 | 2306-0144-0530 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 1,3923 | 989932 | 1378282 | 1378282 | – | 1488545 | Казахстан |
| | | | | | – | – | – | 110263 | | |
| 369 | 2306-0144-0503 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 1,5759 | 177803 | 280200 | 280200 | – | 302616 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | 2306-0144-0303 | | | | – | | – | | – | 22416 | |
| | | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0561 | 120296 | | 6749 | | 6749 | – | 7289 Казахстан |
| 374 | 2306-0146-0503 | | | | – | | – | | – | 540 | |
| | | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,9588 | 350583 | | 336139 | | 336139 | – | 363030 Казахстан |
| 375 | 2306-0146-0303 | | | | – | | – | | – | 26891 | |
| | | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0612 | 288893 | | 17680 | | 17680 | – | 19094 Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 1414 | |
| **Раздел 26 Блок-секция 2 и 3. Кабельные изделия** | | | | | | | | | | | |
| 414 | 1308-0206-2201 | | | | | | | | | | |
| | | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 % | м | 1150 | 82,06 | 0,8 | 94374 | 920 | 21349 | 52176 | 158274 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 418 | 2306-0144-0504 | | | | 62,7 | 0,31 | 72105 | 362 | – | 11724 | | |
| | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 7,9866 | 276381 | | | 2207344 | | 2207344 | – | 2383932 | Казахстан |
| 419 | 2306-0144-0503 | | | – | | | – | | – | 176588 | | |
| | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 3,7332 | 177803 | | | 663774 | | 663774 | – | 716876 | Казахстан |
| 420 | 2306-0144-0303 | | | – | | | – | | – | 53102 | | |
| | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,7803 | 120296 | | | 93867 | | 93867 | – | 101376 | Казахстан |
| | | | | – | | | – | | – | 7509 | | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **9 187 244** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 72 105 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 920 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 362 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 8 381 507 |
| - накладные расходы, тенге | 52 176 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 4 696 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 680 536 |
| **Всего** | **9 187 244** |
| Временные здания и сооружения (0,9 %) | 82 685 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %) | 173 348 |

| | |
|---|---|
| Непредвиденные работы и затраты (2 %) | 188 866 |
| **Итого** | **9 632 143** |
| **Итого в текущих и прогнозных ценах** | **10 017 706** |
| **Итого с понижающим коэффициентом 0,9** | 9 015 936 |
| НДС (12 %) | 1 081 912 |
| **Итого** | **10 097 848** |

**Заказчик:**
**ГУ "Отдел строительства города Павлодара"**

**БИН 060140013382**

Главный специалист производственного сектора

_____ Асылханов А.М.

**Технический надзор**
**ТОО" Бестау С"**

**С объемами выполненных работ согласен.**
**Эксперт по техническому надзору**

_____ **Байбулов Е.Е.**
**ИИН 701122301645**
**Аттестат № KZ29VJE00062531 от 17.02.2021г.**
**№ KZ56VJE00062530 от 17.02.2021г.**
**№ KZ72VJE00062533 от 17.02.2021г.**

**Авторский надзор**
**ТОО "НИИТиЭЛ"**
**ГСЛ № 13019779 , 30.01.2013г.**
**Эксперт авторского надзора**

_____ **Нургалиев Г.С.**

**Подрядчик:**
**ТОО "ГСУ Курылыс"**

**БИН 970740001707**

**Директор**

_____ **Темирбулатов Н.К.**

**Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"**
**Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"**

Форма 2В

Договор № 238/20 от 20.12.20г., доп.согл.№1 от 25.12.20г., доп.согл.№2 от 25.12.20г., доп.согл.№3 от 18.02.21г., доп.согл.№4 от 07.04.21г., доп.согл.№5 от 20.05.21г.

**Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 23)."(Без наружных инженерных сетей и благоустройства)**

Наименование объекта: 9-ти этажные жилые дома (пятно 23)

**Акт №11 от 21.06.2021г.**
**приемки выполненных работ за июнь 2021г.**
**(локальная смета 2-1-3)**
Отопление и вентиляция

Основание:
Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

| № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | **Раздел 4 Блок-секция 2. Отопление** | | | | | | | | | | | |
| 158 | 1116-0501-0601 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 % | м трубопровода | 69 | 986,48 | 2,49 | 68067 | 172 | 1236 | 65335 | 144074 | |
| | | | | | 966,07 | 0,13 | 66659 | 9 | – | 10672 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 1116-0501-0602 | | | | | | | | | |
| | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 % | м трубопровода | 714 | 978,63 | 2,37 | 698739 | 1694 | 9583 | 673844 | 1482390 |
| | | | | 962,83 | 0,19 | 687462 | 134 | – | 109807 | |
| 160 | 2301-0701-0105 | | | | | | | | | |
| | Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 | м | 714 | 437 | | 312018 | | 312018 | – | 336979 |
| | | | | – | | – | | – | 24961 | |
| 161 | 2301-0701-0103 | | | | | | | | | |
| | Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 | м | 69 | 287 | | 19803 | | 19803 | – | 21387 |
| | | | | – | | – | | – | 1584 | |
| 164 | 1126-0101-1701 | | | | | | | | | |
| | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 % | м трубопровода | 783 | 617,12 | 67,3 | 483203 | 52696 | 208296 | 188146 | 725057 |
| | | | | 283,8 | 32,38 | 222211 | 25350 | – | 53708 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 2111-0403-0206 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77 | м | 69 | 177<br>– | 12213<br>– | 12213<br>– | –<br>977 | 13190 | Казахстан |
| 166 | 2111-0403-0208 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 | м | 714 | 185<br>– | 132090<br>– | 132090<br>– | –<br>10567 | 142657 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 1116-0301-0101 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 % | м трубопровода | 40 | 1523,59 | 17,97 | 60935 | 718 | 44832 | 15346 | 82383 |
| | | | | 384,62 | 6,86 | 15385 | 274 | – | 6102 | |
| 174 1116-0301-0102 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 % | м трубопровода | 190 | 1634,83 | 17,97 | 310540 | 3414 | 234049 | 72893 | 414108 |
| | | | | 384,62 | 6,86 | 73077 | 1304 | – | 30675 | |
| 178 1116-0401-0202 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 % | м трубопровода | 28 | 2823,04 | 39,02 | 79046 | 1093 | 57514 | 20417 | 107420 |
| | | | | 729,96 | 14,12 | 20439 | 395 | – | 7957 | |
| 179 1116-0401-0203 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 % | м трубопровода | 50 | 3352,79 | 46,83 | 167639 | 2342 | 122001 | 43239 | 227748 |
| | | | | 865,92 | 16,5 | 43296 | 825 | – | 16870 | |
| 182 1126-0101-1701 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 % | м трубопровода | 78 | 617,12 | 67,3 | 48135 | 5249 | 20750 | 18742 | 72227 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | 2111-0403-0315 | | | | 283,8 | 32,38 | 22136 | 2525 | – | 5350 | | |
| | | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77 | м | 15,4 | 629 | | 9687 | | 9687 | – | 10462 | Казахстан |
| 187 | 2111-0403-0319 | | | | – | | – | | – | 775 | | |
| | | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77 | м | 33 | 798 | | 26334 | | 26334 | – | 28441 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 2107 | | |

**Раздел 6 Блок-секция 3. Отопление**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 | 1116-0501-0601 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 % | м трубопровода | 114 | 986,48<br>966,07 | 2,49<br>0,13 | 112459<br>110132 | 284<br>14 | 2043<br>– | 107943<br>17632 | 238034 |
| 224 | 1116-0501-0602 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 % | м трубопровода | 1369 | 978,63<br>962,83 | 2,37<br>0,19 | 1339740<br>1318118 | 3248<br>258 | 18374<br>– | 1292008<br>210540 | 2842288 |
| 225 | 2301-0701-0105 | Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 | м | 1369 | 437<br>– | | 598253<br>– | | 598253<br>– | –<br>47860 | 646113 |
| 226 | 2301-0701-0103 | Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 | м | 114 | 287 | | 32718 | | 32718 | – | 35335 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | | – | | – | 2617 | | |
| 229 | 1126-0101-1701 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 % | м трубопровода | 1483 | 617,12 | 67,3 | 915188 | 99806 | 394514 | 356349 | 1373260 | |
| | | | | | 283,8 | 32,38 | 420868 | 48012 | – | 101723 | | |
| 230 | 2111-0403-0206 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77 | м | 114 | 177 | | 20178 | | 20178 | – | 21792 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 1614 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 2111-0403-0208 | | | | | | | | | | | |
| | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 | м | 1369 | 185<br>– | | 253265<br>– | | 253265<br>– | –<br>20261 | 273526 | Казахстан |
| 238 1116-0301-0101 | | | | | | | | | | | |
| | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 % | м трубопровода | 26 | 1523,59<br>384,62 | 17,97<br>6,86 | 39607<br>10000 | 467<br>179 | 29140<br>– | 9975<br>3967 | 53549 | |
| 239 1116-0301-0102 | | | | | | | | | | | |
| | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 % | м трубопровода | 328 | 1634,83<br>384,62 | 17,97<br>6,86 | 536088<br>126154 | 5893<br>2252 | 404041<br>– | 125838<br>52954 | 714880 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 1116-0401-0202 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 % | м трубопровода | 50 | 2823,04 | 39,02 | 141152 | 1951 | 102703 | 36460 | 191821 |
| | | | | 729,96 | 14,12 | 36498 | 706 | – | 14209 | |
| 244 1116-0401-0203 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 % | м трубопровода | 144 | 3352,79 | 46,83 | 482801 | 6744 | 351365 | 124527 | 655914 |
| | | | | 865,92 | 16,5 | 124692 | 2376 | – | 48586 | |
| 245 1116-0401-0204 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 % | м трубопровода | 20 | 4186,83 | 68,18 | 83737 | 1364 | 63233 | 19218 | 111191 |
| | | | | 957 | 23,48 | 19140 | 470 | – | 8236 | |
| 248 1126-0101-1701 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 % | м трубопровода | 184 | 617,12 | 67,3 | 113550 | 12383 | 48949 | 44213 | 170384 |
| | | | | 283,8 | 32,38 | 52218 | 5957 | – | 12621 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | 2111-0403-0306 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 | м | 165 | 255<br>– | 42075<br>– | 42075<br>– | –<br>3366 | 45441 | Казахстан |
| 250 | 2111-0403-0307 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 | м | 22 | 314<br>– | 6908<br>– | 6908<br>– | –<br>553 | 7461 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 2111-0403-0310 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 | м | 17,6 | 370 | 6512 | 6512 | – | 7033 | Казахстан |
| | | | | | – | – | – | 521 | | |
| 252 | 2111-0403-0319 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77 | м | 143 | 798 | 114114 | 114114 | – | 123243 | Казахстан |
| | | | | | – | – | – | 9129 | | |

**Итого** **11 319 788**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 3 368 485
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 199 518

| | |
|---|---|
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 91 040 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 3 698 791 |
| - накладные расходы, тенге | 3 214 493 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 289 305 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 838 501 |
| **Всего** | **11 319 788** |
| Временные здания и сооружения (0,9 %) | 101 878 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %) | 213 585 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **232 705** |
| **Итого** | **11 867 956** |
| **Итого в текущих и прогнозных ценах** | **12 343 016** |
| **Итого с понижающим коэффициентом 0,9** | 11 108 714 |
| НДС (12 %) | 1 333 046 |
| **Итого** | **12 441 760** |

**Заказчик:**
**ГУ "Отдел строительства города Павлодара"**

**БИН 060140013382**

Главный специалист производственного сектора

_____ Асылханов А.М.

**Технический надзор**
**ТОО" Бестау С"**

С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Байбулов Е.Е.**
**ИИН 701122301645**
**Аттестат № KZ29VJE00062531 от 17.02.2021г.**
**№ KZ56VJE00062530 от 17.02.2021г.**
**№ KZ72VJE00062533 от 17.02.2021г.**

**Авторский надзор**
**ТОО "НИИТиЭЛ"**
**ГСЛ № 13019779 , 30.01.2013г.**
**Эксперт авторского надзора**

_____ **Нургалиев Г.С.**

**Подрядчик:**
**ТОО "ГСУ Курылыс"**

**БИН 970740001707**

**Директор**

_____ **Темирбулатов Н.К.**

**Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"**
**Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"**
Договор № 238/20 от 20.12.20г., доп.согл.№1 от 25.12.20г., доп.согл.№2 от 25.12.20г., доп.согл.№3 от 18.02.21г. доп.согл.№4 от 07.04.21г., доп.согл.№5 от 20.05.21г.
**Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 23)."(Без наружных инженерных сетей и благоустройства)**

## Справка № 5

о стоимости выполненных работ и затрат за июль **2021г.**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | № | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 238/20 | 25.12.20г. | 003-034-431 | | | |

| № сметы | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | СМР по смете | из графы 1 | | | | | Налог на добавленную стоимость 12 % | Всего к оплате |
| | | | | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчётном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | | |
| Всего по стройке: | 589 531 748 | | | | | | | | 25 016 753 | 233 489 695 |
| в том числе за месяц | 233 489 695 | 208 472 942 | 233 489 695 | 208 472 942 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 70 046 908 |
| Удержание аванса 30% | 177 324 665 | 70 046 908 | | | | | | | | 11 674 485 |
| Удержание 5% | 29 554 111 | 11 674 485 | | | | | | | | **151 768 302** |
| **Итого к оплате:** | | | | | | | | | | |

**Заказчик:**
**ГУ "Отдел строительства города Павлодара"**
**БИН 060140013382**

**И.о. руководителя отдела строительства**

_____ **Касенова Ж.Т.**

**Технический надзор**
**ТОО "Бестау С"**
**С объемами выполненных работ согласен.**
**Эксперт по техническому надзору**

_____ **Байбулов Е.Е.**
**ИИН 701122301645**
**Аттестат № KZ29VJE00062531 от 17.02.2021г.**
**№ KZ56VJE00062530 от 17.02.2021г.**
**№ KZ72VJE00062533 от 17.02.2021г.**

**Авторский надзор**
**ТОО "НИИТиЭЛ"**
**ГСЛ № 13019779 , 30.01.2013г.**
**Эксперт авторского надзора**

_____ **Нургалиев Г.С.**

**Подрядчик:**
**ТОО "ГСУ Курылыс"**
**БИН 970740001707**

**Директор**

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Форма 2В

**Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"**
**Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"**
Договор № 238/20 от 20.12.20г., доп.согл.№1 от 25.12.20г., доп.согл.№2 от 25.12.20г., доп.согл.№3 от 18.02.21г., доп.согл.№4 от 07.04.21г., доп.согл.№5 от 20.05.21г.
**Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 23)."(Без наружных инженерных сетей и благоустройства)**
Наименование объекта: 9-ти этажные жилые дома (пятно 23)

**Акт №11 от 26.07.2021г.**
**приемки выполненных работ за июль 2021г.**
**(локальная смета 2-1-1)**
Архитектурно-строительные решения

Основание:
Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 4 Разные работы** | | | | | | | | | | |
| | | | **4.1 Входы в подвал** | | | | | | | | | | |
| 109 | | 1108-0101-0202 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 % | м3 основания | 6,4747 | 5563,37 | 1715,92 | 36020 | 11110 | 19440 | 9420 | 49075 | |
| | | | | | | 844,9 | 719,54 | 5470 | 4659 | – | 3635 | | |
| 110 | | 1107-0501-0103 | Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 % | шт. сборных конструкций | 13 | 3508,45 | 1826,57 | 45610 | 23745 | 7625 | 27361 | 78809 | |
| | | | | | | 1095,35 | 688,21 | 14240 | 8947 | – | 5838 | | |
| 111 | | 1107-0501-0102 | Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 % | шт. сборных конструкций | 10 | 2322,02 | 1153,7 | 23221 | 11537 | 4162 | 13956 | 40151 | |
| | | | | | | 752,17 | 430,53 | 7522 | 4305 | – | 2974 | | |
| 112 | | 1107-0501-0101 | Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 % | шт. сборных конструкций | 8 | 1639,64 | 821,96 | 13117 | 6576 | 2253 | 7945 | 22747 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 535,98 | 305,69 | 4288 | 2445 | – | 1685 | | |
| 113 | 2104-1201-9911 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 6,95 | 19648 | | 136554 | | 136554 | – | 147478 Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 10924 | |
| 114 | 2104-1201-9903 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 4,288 | 25513 | | 109400 | | 109400 | – | 118152 Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 8752 | |
| 115 | 1106-0101-0119 | Фундаменты ленточные бетонные. Устройство (монолитные заделки) НР = 91 % | м3 | 0,398 | 23419,97 | 1326,79 | 9320 | 528 | 7552 | 1235 | 11399 |
| | | | | | 3116,1 | 294,96 | 1240 | 117 | – | 844 | |
| 116 | 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % | м2 поверхности | 20,4672 | 864,44 | 19,72 | 17692 | 403 | 11757 | 5194 | 24717 |
| | | | | | 270,3 | 2,59 | 5532 | 53 | – | 1831 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 1106-0101-0118 | Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство (монолитная лестница) НР = 91 % | м3 | 3,88 | 29598,9 | 2051,07 | 114844 | 7958 | 89472 | 17436 | 142862 |
| | | | | 4488,12 | 449,79 | 17414 | 1746 | – | 10582 | |
| 118 2105-0309-0303 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,10416 | 244717 | | 25490 | | 25490 | – | 27529 |
| | | | | – | | – | | – | 2039 | |
| 119 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % | м2 стяжки | 17,556 | 758,33 | 28,58 | 13313 | 502 | 6924 | 5761 | 20600 |
| | | | | 335,35 | 13,77 | 5887 | 242 | – | 1526 | |
| 120 1111-0101-1102 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (на толщ от 20 до 50 мм) НР = 94 % К=3,000; | м2 стяжки | 52,668 | 107,33 | 4,85 | 5652 | 255 | 5179 | 318 | 6448 |
| | | | | 4,14 | 2,28 | 218 | 120 | – | 478 | |
| 121 1111-0101-1508 | Покрытия цементные. Железнение НР = 94 % | м2 покрытия | 17,556 | 145,85 | 3,56 | 2560 | 62 | 260 | 2124 | 5059 |
| | | | | 127,5 | 1,21 | 2238 | 22 | – | 375 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 1108-0101-0202 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство ( дренаж) НР = 93 % | м3 основания | 0,08 | 5563,37 | 1715,92 | 445 | 137 | 240 | 117 | 607 |
| | | | | | 844,9 | 719,54 | 68 | 58 | – | 45 | |
| 124 | 1115-0203-0101 | Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 157,44 | 1044,5 | 55,65 | 164446 | 8761 | 49643 | 90746 | 275607 |
| | | | | | 673,54 | 46,94 | 106042 | 7390 | – | 20415 | |
| 125 | 1115-0401-0201 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 157,44 | 100,54 | 0,75 | 15829 | 119 | 1312 | 11565 | 29586 |
| | | | | | 91,45 | 0,37 | 14398 | 58 | – | 2192 | |
| | **Раздел 5 Элементы крепления** | | | | | | | | | | |
| | **5.1 Сетки М1-М3, ЗП1** | | | | | | | | | | |
| 138 | 1108-0201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 % | т металлических изделий | 14,58 | 66955,05 | 2207,85 | 976204 | 32190 | – | 887415 | 2012709 |
| | | | | | 64747,2 | 699,3 | 944014 | 10196 | – | 149090 | |
| 139 | 2105-0309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 14,58 | 264413 | | 3855142 | | 3855142 | – | 4163553 |
| | | | | | – | | – | | – | 308411 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,05 | 222265<br>– | | 11113<br>– | | 11113<br>– | –<br>889 | 12002 | Казахстан |
| | **5.2 Слив балкона** | | | | | | | | | | | |
| 141 | 1116-0401-0202 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 % | м трубопровода | 27 | 2823,04<br>729,96 | 39,02<br>14,12 | 76220<br>19709 | 1052<br>381 | 55459<br>– | 19688<br>7673 | 103581 | |
| | **5.4 Элементы балкона по узлам 5 и 10** | | | | | | | | | | | |
| 145 | 1108-0201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 % | т металлических изделий | 0,45 | 66955,05<br>64747,2 | 2207,85<br>699,3 | 30130<br>29136 | 994<br>315 | –<br>– | 27389<br>4602 | 62121 | |
| 146 | 2105-0106-2403 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,01 | 294757<br>– | | 2948<br>– | | 2948<br>– | –<br>236 | 3184 | |
| 147 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,02 | 227683<br>– | | 4554<br>– | | 4554<br>– | –<br>364 | 4918 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 2105-0204-0802 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,42 | 303060<br>– | | 127285<br>– | | 127285<br>– | –<br>10183 | 137468 | |
| | | **Раздел 7 Балка-пояс** | | | | | | | | | | |
| 151 | 1106-0701-0201 | Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 % | м3 | 18 | 43974,76<br>9644,25 | 4621,79<br>941,08 | 791546<br>173597 | 83192<br>16940 | 534757<br>– | 173389<br>77195 | 1042130 | |
| 152 | 1106-0301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % | т | 0,84 | 19408,01<br>17778,6 | 1341,41<br>370 | 16304<br>14934 | 1128<br>311 | 242<br>– | 13873<br>2414 | 32591 | |
| 153 | 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,84 | 222265<br>– | | 186703<br>– | | 186703<br>– | –<br>14936 | 201639 | Казахстан |
| 154 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % | т | 0,59 | 891680,17<br>235620 | 1306,17<br>549,45 | 526092<br>139016 | 771<br>324 | 386305<br>– | 126799<br>52231 | 705122 | |

**7.2 Балка-пояс БП2**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 1106-0701-0201 | Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 % | м3 | 15 | 43974,76 | 4621,79 | 659622 | 69327 | 445631 | 144490 | 868441 | |
| | | | | | 9644,25 | 941,08 | 144664 | 14116 | – | 64329 | | |
| 156 | 1106-0301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % | т | 0,74 | 19408,01 | 1341,41 | 14361 | 992 | 213 | 12221 | 28709 | |
| | | | | | 17778,6 | 370 | 13156 | 274 | – | 2127 | | |
| 157 | 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,74 | 222265 | | 164476 | | 164476 | – | 177634 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 13158 | | |
| 158 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % | т | 0,55 | 891680,17 | 1306,17 | 490424 | 718 | 360115 | 118204 | 657318 | |
| | | | | | 235620 | 549,45 | 129591 | 303 | – | 48690 | | |
| | **7.3 Балка-пояс БП3** | | | | | | | | | | | |
| 159 | 1106-0701-0201 | Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 % | м3 | 3,72 | 43974,76 | 4621,79 | 163587 | 17193 | 110517 | 35834 | 215375 | |
| | | | | | 9644,25 | 941,08 | 35877 | 3501 | – | 15954 | | |
| 160 | 1106-0301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % | т | 0,17 | 19408,01 | 1341,41 | 3299 | 228 | 49 | 2807 | 6594 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 17778,6 | 370 | 3022 | 63 | – | 488 | |
| 161 | 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,17 | 222265 | | 37785 | | 37785 | – | 40808 Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 3023 | |
| 162 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % | т | 0,11 | 891680,17 | 1306,17 | 98084 | 143 | 72023 | 23641 | 131463 |
| | | | | | 235620 | 549,45 | 25918 | 61 | – | 9738 | |
| **7.4 Балка-пояс БП4** | | | | | | | | | | | |
| 163 | 1106-0701-0201 | Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 % | м3 | 6 | 43974,76 | 4621,79 | 263849 | 27731 | 178252 | 57797 | 347378 |
| | | | | | 9644,25 | 941,08 | 57866 | 5647 | – | 25732 | |
| 164 | 1106-0301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % | т | 0,3 | 19408,01 | 1341,41 | 5821 | 401 | 86 | 4955 | 11638 |
| | | | | | 17778,6 | 370 | 5334 | 111 | – | 862 | |
| 165 | 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,3 | 222265 | | 66680 | | 66680 | – | 72014 Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 5334 | |
| 166 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % | т | 0,28 | 891680,17 | 1306,17 | 249670 | 365 | 183331 | 60176 | 334634 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 235620 | 549,45 | 65974 | 154 | – | 24788 | | |
| **7.5 Дополнительные работы** | | | | | | | | | | | |
| 167 | 1107-0107-0101 | Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 % | т стальных элементов | 0,22 | 266168,46 | 11157,58 | 58557 | 2455 | 3929 | 61924 | 130119 |
| | | | | | 237150 | 1385,65 | 52173 | 305 | – | 9638 | |
| 168 | 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,04 | 222265 | | 8891 | | 8891 | – | 9602 Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 711 | |
| 169 | 2105-0201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 6,57 | 259316 | | 1703706 | | 1703706 | – | 1840002 |
| | | | | | – | | – | | – | 136296 | |
| 170 | 2105-0106-2402 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,5 | 293658 | | 146829 | | 146829 | – | 158575 |
| | | | | | – | | – | | – | 11746 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % | м2 | 235,08 | 83,03 | 2,39 | 19518 | 562 | 8762 | 7075 | 28720 | |
| | | | | | 43,37 | 0,26 | 10194 | 60 | – | 2127 | | |
| 172 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; | м2 | 235,08 | 148,01 | 3,38 | 34794 | 795 | 22082 | 8307 | 46549 | |
| | | | | | 50,69 | 0,52 | 11917 | 122 | – | 3448 | | |

**Раздел 8 Плиты перекрытия.**

**8.1 Плиты перекрытия**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | 1107-0504-0106 | Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 % | шт. сборных конструкций | 627 | 6208,91 | 1287,86 | 3892990 | 807486 | 959033 | 2720214 | 7142260 | |
| | | | | | 3391,5 | 285,16 | 2126471 | 178795 | – | 529056 | | |
| 174 | 1107-0504-0105 | Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 % | шт. сборных конструкций | 484 | 4117,6 | 965,8 | 1992919 | 467445 | 487091 | 1345107 | 3605068 | |
| | | | | | 2145,42 | 209,79 | 1038383 | 101538 | – | 267042 | | |
| 175 | 2104-0108-9903 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 6613 | 6161 | | 40742693 | | 40742693 | – | 44002108 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 3259415 | | |

**Раздел 9 Лестница Л1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 1107-0506-0106 | Марши-площадки лестничные массой более 1 т. Установка НР = 118 % | шт. сборных конструкций | 38 | 9763,69 | 4676,32 | 371019 | 177699 | 12932 | 258012 | 679353 | |
| | | | | | 4747,05 | 1006,99 | 180388 | 38266 | – | 50322 | | |
| 204 | 2104-0110-9904 | Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-2015 | м2 | 124,032 | 14434 | | 1790278 | | 1790278 | – | 1933500 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 143222 | | |
| 205 | 1107-0506-0102 | Площадки лестничные массой более 1 т. Установка НР = 118 % | шт. сборных конструкций | 40 | 5854,9 | 2794,69 | 234196 | 111788 | 5520 | 166546 | 432801 | |
| | | | | | 2922,21 | 606,32 | 116888 | 24253 | – | 32059 | | |
| 206 | 2104-0110-9906 | Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-2015 | м2 | 190 | 13939 | | 2648410 | | 2648410 | – | 2860283 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 211873 | | |
| | **Раздел 11 Перемычки** | | | | | | | | | | | |
| | **11.1 Перемычки сборные** | | | | | | | | | | | |
| 227 | 1107-0503-0110 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 % | шт. сборных конструкций | 2368 | 459,36 | 250,85 | 1087755 | 594014 | 99119 | 621251 | 1845726 | |
| | | | | | 166,65 | 55,69 | 394622 | 131862 | – | 136720 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | 2104-0105-9901 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016 | м3 | 55,56 | 65900 | | 3661404 | | 3661404 | – | 3954316 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 292912 | | |
| | **11.2 Перемычки металлические** | | | | | | | | | | | |
| 229 | 1109-0302-0401 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 % | т конструкций | 13,95 | 30207,05 | 10126,53 | 421387 | 141265 | 58643 | 180566 | 650109 | |
| | | | | | 15876,6 | 2882,53 | 221479 | 40211 | – | 48156 | | |
| 230 | 2105-0201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 13,17 | 259316 | | 3415192 | | 3415192 | – | 3688407 | |
| | | | | | – | | – | | – | 273215 | | |
| 231 | 2105-0106-2403 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,78 | 294757 | | 229910 | | 229910 | – | 248303 | |
| | | | | | – | | – | | – | 18393 | | |
| 232 | 2107-0203-0205 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 4,22 | 54841 | | 231429 | | 231429 | – | 249943 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | | – | | – | 18514 | |
| 233 | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % | м2 | 494,44 | 83,03 | 2,39 | 41052 | 1182 | 18429 | 14883 | 60410 |
| | | | | | 43,36 | 0,26 | 21441 | 128 | – | 4475 | |
| 234 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; | м2 | 494,44 | 148,01 | 3,38 | 73184 | 1673 | 46446 | 17471 | 97907 |
| | | | | | 50,69 | 0,52 | 25065 | 256 | – | 7252 | |
| | **Раздел 12 Крыльца** | | | | | | | | | | |
| | **12.1 КР-1, КР-1*, КР-2, КР-2*** | | | | | | | | | | |
| 267 | 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % | м2 поверхности | 366,4 | 864,46 | 19,72 | 316736 | 7224 | 210474 | 92988 | 442502 |
| | | | | | 270,3 | 2,59 | 99038 | 949 | – | 32778 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **86 480 413** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 6 284 424 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 2 621 706 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 599 604 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 63 772 131 |
| - накладные расходы, тенге | 7 396 200 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 665 657 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 6 405 952 |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **86 480 413** |
| Временные здания и сооружения (0,9 %) | 778 324 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %) | 1 631 738 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **1 777 810** |
| **Итого** | **90 668 285** |
| **Итого в текущих и прогнозных ценах** | **94 297 628** |
| **Итого с понижающим коэффициентом 0,9** | 84 867 865 |
| НДС (12 %) | 10 184 144 |
| **Итого** | **95 052 009** |

**Заказчик:**
**ГУ "Отдел строительства города Павлодара**

**БИН 060140013382**

**Главный специалист**
**производственного сектора**

_____**Темирбулатов Р.Г.**

**Технический надзор**
**ТОО" Бестау С"**

**С объемами выполненных работ согласен.**
**Эксперт по техническому надзору**

_____**Байбулов Е.Е.**
**ИИН 701122301645**
**Аттестат № KZ29VJE00062531 от 17.02.2021г.**
**№ KZ56VJE00062530 от 17.02.2021г.**
**№ KZ72VJE00062533 от 17.02.2021г.**

**Авторский надзор**
**ТОО "НИИТиЭЛ"**
**ГСЛ № 13019779 , 30.01.2013г.**
**Эксперт авторского надзора**

_____**Нургалиев Г.С.**

**Подрядчик:**
**ТОО "ГСУ Курылыс"**

**БИН 970740001707**

**Директор**

_____**Темирбулатов Н.К.**

Форма 2В

**Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"**
**Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"**
Договор № 238/20 от 20.12.20г., доп.согл.№1 от 25.12.20г., доп.согл.№2 от 25.12.20г., доп.согл.№3 от 18.02.21г., доп.согл.№4 от 07.04.21г., доп.согл.№5 от 20.05.21г.
**Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 23)."(Без наружных инженерных сетей и благоустройства)**
Наименование объекта: 9-ти этажные жилые дома (пятно 23)

**Акт №12 от 26.07.2021г.**
**приемки выполненных работ за июль 2021г.**
**(локальная смета 2-1-2)**
Архитектурные решения

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1 Стены, перегородки (для блок-секций 1-3)** | | | | | | | | | | |
| | | | **1.1 Стены наружные** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1108-0201-1703 | | Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 380 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 % | м3 кладки | 758,08 | 10283,51 | 2089,85 | 7795725 | 1584273 | 14330 | 6082871 | 14988884 | |
| | | | | | | 8174,76 | 453,25 | 6197122 | 343600 | – | 1110288 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2103-0101-0505 | Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 68,33 | 61356 | 4192455 | 4192455 | – | 4527851 | Казахстан |
| | | | | – | – | – | 335396 | | |
| 3 2103-0101-0504 | Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 28,33 | 57419 | 1626680 | 1626680 | – | 1756814 | Казахстан |
| | | | | – | – | – | 130134 | | |
| 4 2103-0101-0503 | Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 75,8 | 57419 | 4352360 | 4352360 | – | 4700549 | Казахстан |
| | | | | – | – | – | 348189 | | |
| 5 2103-0101-0803 | Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 43,55 | 69787 | 3039224 | 3039224 | – | 3282362 | Казахстан |
| | | | | – | – | – | 243138 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 2102-0401-2811 | | | | | | | | | | | |
| | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 123,11 | 19424 | | 2391289 | | 2391289 | – | 2582592 | Казахстан |
| | | | | – | | – | | – | 191303 | | |
| 7 2102-0401-2810 | | | | | | | | | | | |
| | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98 | м3 | 107,2 | 18941 | | 2030475 | | 2030475 | – | 2192913 | Казахстан |
| | | | | – | | – | | – | 162438 | | |
| 8 2111-0102-0104 | | | | | | | | | | | |
| | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110 | м3 | 321,3 | 20679 | | 6644163 | | 6644163 | – | 7175696 | Казахстан |
| | | | | – | | – | | – | 531533 | | |
| 10 1108-0201-0101 | | | | | | | | | | | |
| | Стены наружные простые из кирпича М100 на растворе М75. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 % т.ч. п.3.1: | м3 кладки | 190 | 27423,3 | 2388,4 | 5210426 | 453796 | 3869015 | 917013 | 6617634 | |
| | | | | 4671,66 | 518 | 887615 | 98420 | – | 490195 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 1108-0201-0101 | | | | | | | | | | |
| | (стенки лоджий с 4 по 6 этаж КР-л-пу125 Мр100) Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 % | м3 кладки | 41,59 | 34514,82 | 2388,4 | 1435472 | 99334 | 1141844 | 200729 | 1767097 |
| | | | | 4671,66 | 518 | 194294 | 21544 | – | 130896 | |
| **1.3 Стены внутренние и перегородки из кирпича** | | | | | | | | | | |
| 16 1108-0201-0107 | | | | | | | | | | |
| | Стены внутренние из кирпича М125 на растворе М100 (с 4-го по 6-й этажи). Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 % т.ч. п.3.1: | м3 кладки | 822,63 | 27331,88 | 2388,4 | 22484026 | 1964769 | 16811647 | 3844371 | 28434669 |
| | | | | 4507,02 | 518 | 3707610 | 426122 | – | 2106272 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1108-0401-0305 | Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича (КР-р-100 Мр100). Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 % т.ч. п.3.1: | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 73,6 | 4142,72 | 245,41 | 304904 | 18062 | 190305 | 93422 | 430192 |
| | | | | | 1311,64 | 53,22 | 96537 | 3917 | – | 31866 | |
| | **1.4 Стены внутренние из газоблоков** | | | | | | | | | | |
| 20 | 1108-0401-0501 | Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м НР = 93 % | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 2135 | 3748,64 | 215,83 | 8003347 | 460796 | 4949659 | 2550757 | 11398432 |
| | | | | | 1214,47 | 70,19 | 2592892 | 149857 | – | 844328 | |
| | **Раздел 3 Проемы (для блок-секций 1-3)** | | | | | | | | | | |
| | **3.1 Окна ПВХ** | | | | | | | | | | |
| 88 | 1110-0501-0106 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 % | м2 проемов | 138,2 | 2211,62 | 168,23 | 305646 | 23250 | 155338 | 124309 | 464351 |
| | | | | | 919,38 | 80,05 | 127058 | 11063 | – | 34396 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 1110-0501-0101 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 % | м2 проемов | 25,34 | 3220 | 164,96 | 81595 | 4180 | 37977 | 37296 | 128402 |
| | | | | 1556,36 | 78,97 | 39438 | 2002 | – | 9511 | |
| 90 1110-0501-0108 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 % | м2 проемов | 18,7 | 2479,41 | 170,47 | 46365 | 3188 | 21628 | 20759 | 72494 |
| | | | | 1152,35 | 81,03 | 21549 | 1516 | – | 5370 | |
| 91 1110-0501-0103 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 % | м2 проемов | 13,9 | 3494,72 | 170,48 | 48577 | 2370 | 25813 | 19343 | 73354 |
| | | | | 1467,18 | 78,97 | 20394 | 1098 | – | 5434 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 2109-0201-0403 | | | | | | | | |
| | | /ОК-1/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 kстм=1,04; | м2 | 138,15 | 25572,56 | 3532849 | 3532849 | – | 3815477 |
| | | | | | – | – | – | 282628 | |
| 93 | 2109-0201-0201 | | | | | | | | |
| | | /ОК-2/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 kстм=1,04; | м2 | 25,34 | 17391,92 | 440711 | 440711 | – | 475968 |
| | | | | | – | – | – | 35257 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 2109-0201-0605 | /ОК-3/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 кстм=1,04; | м2 | 18,7 | 22799,92 | | 426359 | | 426359 | – | 460468 |
| | | | | | – | | – | | – | 34109 | |
| 95 | 2109-0201-0202 | /ОК-4,5/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 кстм=1,04; | м2 | 13,95 | 26258,96 | | 366312 | | 366312 | – | 395617 |
| | | | | | – | | – | | – | 29305 | |
| | **3.2 Двери балконные** | | | | | | | | | | |
| 96 | 1110-0501-0301 | Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР = 90 % | м2 проемов | 99,6 | 3638,58 | 176,93 | 362403 | 17622 | 200377 | 137373 | 539758 |
| | | | | | 1449,84 | 82,65 | 144404 | 8233 | – | 39982 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 2109-0203-0407 | Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 kстм=1,04; | м2 | 99,6 | 25654,72 | | 2555210 | | 2555210 | – | 2759627 | |
| | | | | | – | | – | | – | 204417 | | |
| | **3.4 Оконные отливы** | | | | | | | | | | | |
| 101 | 1112-0101-1001 | /см.АР-21/ Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство HP = 92 % | м2 покрытия | 396,5 | 3200,33 | 13,83 | 1268931 | 5482 | 845678 | 385624 | 1786919 | |
| | | | | | 1053,65 | 3,5 | 417771 | 1386 | – | 132364 | | |
| 102 | 2105-0106-2402 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,5 | 293658 | | 146829 | | 146829 | – | 158575 | |
| | | | | | – | | – | | – | 11746 | | |
| 103 | 2107-0201-0301 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,39 | 25040 | | 9766 | | 9766 | – | 10547 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | | – | | – | 781 |

**3.6 Двери металлические (КЛ-1 и МЛ-1 учтены в смете "Архитектурно-строительные решения"**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 1109-0403-0401 | Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 % | м2 | 54,6 | 2846,55 | 47,43 | 155422 | 2590 | 29147 | 86076 | 260818 |
| | | | | | 2265,29 | 19,47 | 123685 | 1063 | – | 19320 | |
| 108 | 1109-0403-0403 | Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 % | м2 | 37,11 | 2584,23 | 50,08 | 95900 | 1858 | 15836 | 54493 | 162424 |
| | | | | | 2107,42 | 20,74 | 78206 | 769 | – | 12031 | |
| 109 | 2109-0402-0503 | /Д-1,2,6,7,10,19/ Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 47,8 | 21761 | | 1040176 | | 1040176 | – | 1123390 |
| | | | | | – | | – | | – | 83214 | |
| 110 | 2109-0402-0504 | /Д-3,8,9/ Блоки дверные стальные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 37,11 | 33951 | | 1259922 | | 1259922 | – | 1360716 |
| | | | | | – | | – | | – | 100794 | |
| 111 | 2109-0402-0603 | /Д-6",7",20,21/ Блоки дверные стальные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014 | м2 | 6,8 | 41833 | | 284464 | | 284464 | – | 307221 |
| | | | | | – | | – | | – | 22757 | |

## Раздел 5 Внутренняя отделка (для блок-секций 1-3)

### 5.1 Подвальный этаж. Потолок

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | 1115-0206-0104 | Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 % | м2 отделываемой поверхности | 1599,7 | 374,59 | 2,36 | 599225 | 3771 | 28168 | 455354 | 1138945 |
| | | | | | 354,62 | 1,19 | 567286 | 1907 | – | 84366 | |

### 5.6 Типовые этажи. Стены

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | 1115-0203-0203 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 3536 | 1428,84 | 76,14 | 5052381 | 269232 | 1501882 | 2794893 | 8475056 |
| | | | | | 927,96 | 60,05 | 3281267 | 212349 | – | 627782 | |
| 215 | 1115-0206-0204 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % | м2 отделываемой поверхности | 1599,7 | 1089,64 | 11,68 | 1743096 | 18681 | 587000 | 914678 | 2870396 |
| | | | | | 711,02 | 3,71 | 1137415 | 5932 | – | 212622 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **116 696 208** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 19 634 543 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 4 933 254 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 1 290 778 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 64 764 888 |
| - накладные расходы, тенге | 18 719 361 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 1 684 743 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 8 644 162 |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **116 696 208** |
| Временные здания и сооружения (0,9 %) | 1 050 266 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %) | 2 201 859 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **2 398 967** |
| **Итого** | **122 347 300** |
| **Итого в текущих и прогнозных ценах** | **127 244 716** |
| **Итого с понижающим коэффициентом 0,9** | 114 520 244 |
| НДС (12 %) | 13 742 429 |
| **Итого** | **128 262 673** |

**Заказчик:**
**ГУ "Отдел строительства города Павлодара"**

**БИН 060140013382**

**Главный специалист производственного сектора**

_____ **Темирбулатов Р.Г.**

**Технический надзор**
**ТОО "Бестау С"**

**С объемами выполненных работ согласен.**
**Эксперт по техническому надзору**

_____ **Байбулов Е.Е.**
**ИИН 701122301545**
**Аттестат № KZ29VJE00062531 от 17.02.2021г.**
**№ KZ56VJE00062530 от 17.02.2021г.**
**№ KZ72VJE00062533 от 17.02.2021г.**

**Авторский надзор**
**ТОО "НИИТиЭЛ"**
**ГСЛ № 13019779 , 30.01.2013г.**
**Эксперт авторского надзора**

_____ **Нургалиев Г.С.**

**Подрядчик:**
**ТОО "ГСУ Курылыс"**

**БИН 970740001707**

**Директор**

_____ **Темирбулатов Н.К.**