Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 238/20 от 20.12.20г., доп.согл.№1 от 25.12.20г., доп.согл.№2 от 25.12.20г., доп.согл.№3 от 18.02.21г., доп.согл.№4 от 07.04.21г., доп.согл.№5 от 20.05.21г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 23)."(Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Наименование объекта: 9-ти этажные жилые дома (пятно 23)

Акт №13 от 26.07.2021г.

приемки выполненных работ за июль 2021г.

(локальная смета 2-1-3)

Отопление, вентиляция

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 4 Блок-секция 2. Отопление											
158		1116-0501-0601	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 %	м трубопровода	23	986,48	2,49	22690	58	412	21779	48027	
						966,07	0,13	22220	3	–	3558		
159		1116-0501-0602	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 %	м трубопровода	238	978,63	2,37	232913	565	3194	224614	494129	

				962,83	0,19	229154	44	–	36602		
160 2301-0701-0105	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	238	437		104006		104006	–	112326	
				–		–		–	8320		
164 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	507	617,12	67,3	312880	34121	134875	121826	469482	
				283,8	32,38	143884	16414	–	34776		
165 2111-0403-0206	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	22	177		3894		3894	–	4206	Казахстан
				–		–		–	312		

166 2111-0403-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	217	185 –	40145 –	40145 –	– 3212	43357	Казахстан
167 2111-0403-0304	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	25,3	253 –	6401 –	6401 –	– 512	6913	Казахстан

168	2111-0403-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	242	255 –		61710 –		61710 –	– 4937	66647	Казахстан
175	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	40	1268,13 384,62	17,97 6,86	50726 15385	718 274	34623 –	15346 5286	71357	
176	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6	2005,68 384,62	17,97 6,86	12035 2308	109 41	9618 –	2302 1147	15483	

177	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6	2179,45	17,97	13078	109	10661	2302	16609
					384,62	6,86	2308	41	–	1230	
		Раздел 6 Блок-секция 3. Отопление									
223	1116-0501-0601	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 %	м трубопровода	38	986,48	2,49	37487	95	681	35982	79347
					966,07	0,13	36711	5	–	5878	
224	1116-0501-0602	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 %	м трубопровода	457	978,63	2,37	447230	1083	6133	431299	948811
					962,83	0,19	440014	87	–	70282	
225	2301-0701-0105	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	457	437		199709		199709	–	215686

					–		–		–	15977	
226 2301-0701-0103	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	38	287		10906		10906	–	11778	
				–		–		–	872		
229 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	897	617,12	67,3	553557	60368	238625	215539	830624	
				283,8	32,38	254564	29040	–	61528		
230 2111-0403-0206	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	87	177		15399		15399	–	16631	Казахстан
				–		–		–	1232		

231	2111-0403-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	428	185	79180	79180	–	85514	Казахстан
					–	–	–	6334		
232	2111-0403-0304	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	44	253	11132	11132	–	12023	Казахстан
					–	–	–	891		

233	2111-0403-0306											
		Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	330	255		84150		84150	–	90882	Казахстан
					–		–		–	6732		
248	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	152	617,12	67,3	93802	10230	40435	36524	140752	
					283,8	32,38	43137	4921	–	10426		
253	2111-0403-0321											
		Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	22	1000		22000		22000	–	23760	Казахстан

	–	–	–	1760

Итого	**3 804 347**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 189 685
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	107 456
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	50 870
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 117 889
- накладные расходы, тенге	1 107 513
в т.ч. зарплата, тенге	99 676
- сметная прибыль (8 %), тенге	281 804
Всего	**3 804 347**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	34 239
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	71 782
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**78 207**
Итого	**3 988 575**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**4 148 233**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	3 733 410
НДС (12 %)	448 009
Итого	**4 181 419**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Темирбулатов Р.Г.

Технический надзор
ТОО" Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт по техническому надзору
Байбулов Е.Е.
ИИН 701122301645
Аттестат № KZ29VJE00062531 от 17.02.2021г.
№ KZ56VJE00062530 от 17.02.2021г.
№ KZ72VJE00062533 от 17.02.2021г.

Авторский надзор
ТОО "НИИТиЭЛ"
ГСЛ № 13019779 , 30.01.2013г.
Эксперт авторского надзора

Нургалиев Г.С.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 238/20 от 20.12.20г., доп.согл.№1 от 25.12.20г., доп.согл.№2 от 25.12.20г., доп.согл.№3 от 18.02.21г., доп.согл.№4 от 07.04.21г., доп.согл.№5 от 20.05.21г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 23)."(Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Наименование объекта: 9-ти этажные жилые дома (пятно 23)

Акт №14 от 26.07.2021г.

приемки выполненных работ за июль 2021г.

(локальная смета 2-1-4)

Водопровод, канализация

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Блок секция 1. Водоснабжение холодное											
1	1116-0601-0102		Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	4	2158,06	110,89	8631	443	1191	6959	16838	
						1749,3	25,9	6997	104	–	1247		
2	2304-0102-1102		Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	2	69531		139062		139062	–	150187	
						–		–		–	11125		

3 2304-0102-1103										
	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 65, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	87961		87961		87961	–	94998
				–		–		–	7037	
4 2304-1001-0206										
	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20 °С до 200 °С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 33423-2015	шт.	1	28570		28570		28570	–	30856
				–		–		–	2286	
5 2302-0103-2307										
	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	комплект	8	6131		49048		49048	–	52972
				–		–		–	3924	

Раздел 2 Блок секция 1. Водоснабжение горячее

65 1116-0601-0102										
	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2158,06	110,89	2158	111	298	1740	4210
				1749,3	25,9	1749	26	–	312	

66	2304-0102-1102										
		Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	69531		69531		69531	–	75093
					–		–		–	5562	
67	2302-0103-0207										
		Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1369		2738		2738	–	2957
					–		–		–	219	
	Раздел 6 Блок секция 2 и 3. Водоснабжение холодное										
204	1116-0601-0103										
		Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	3	3881,19	265,63	11643	797	1564	9266	22581
					3094	57,35	9282	173	–	1673	
205	2304-0102-1103										
		Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 65, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	2	87961		175922		175922	–	189996

					–		–		–	14074	
206	2304-1001-0207										
		Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20 °С до 200 °С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 33423-2015	шт.	1	42784		42784		42784	–	46207
					–		–		–	3423	
207	2302-0103-0208										
		Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	1724		10344		10344	–	11172
					–		–		–	828	
6.1 Водомерный узел 1											
262	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	737,9	617,12	67,3	455373	49661	196300	177310	683298
					283,8	32,38	209412	23890	–	50615	

264 2111-0403-0212										
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	353,1	286	100987	100987	–	109066	Казахстан
				–	–	–	8079		
265 2111-0403-0214										
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	400,4	319	127728	127728	–	137946	Казахстан
				–	–	–	10218		

266	2111-0403-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	33	358	11814	11814	–	12759	Казахстан
					–	–	–	945		
267	2111-0403-0218	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	5,5	486	2673	2673	–	2887	Казахстан
					–	–	–	214		

268	2111-0403-0221	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	20,9	651	13606	13606	–	14694	Казахстан
					–	–	–	1088		

Раздел 7 Блок секция 2 и 3. Водоснабжение горячее

279	2304-0905-0905	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5822	11644	11644	–	12576	
					–	–	–	932		
280	2304-1001-2804	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 33423-2015	шт.	2	7329	14658	14658	–	15831	
					–	–	–	1173		

Раздел 8 Блок секция 2 и 3. Канализация бытовая

369	2302-0403-1502	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	72	364	26208	26208	–	28305	Казахстан

					–		–		–	2097
370	2302-0403-1303	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	24	707		16968		16968	– 18325
					–		–		–	1357
372	2302-0302-5118	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x50x110, PN 16	шт.	54	2907		156978		156978	– 169536
					–		–		–	12558
373	2302-0303-2606	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	36	1860		66960		66960	– 72317
					–		–		–	5357
380	2302-0601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	203	122		24766		24766	– 26747
					–		–		–	1981
383	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	240	1836,85	3,32	440843	796	259279	177392 667694
					753,2	1,02	180768	244	–	49459

Итого **2 670 048**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 408 208
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 51 808
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 24 437

- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 639 582
- накладные расходы, тенге	372 667
в т.ч. зарплата, тенге	33 540
- сметная прибыль (8 %), тенге	197 783
Всего	**2 670 048**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	24 030
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	50 379
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**54 889**
Итого	**2 799 346**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**2 911 400**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	2 620 260
НДС (12 %)	314 431
Итого	**2 934 691**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Темирбулатов Р.Г.**

Технический надзор
ТОО" Бестау С"

С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Байбулов Е.Е.**
ИИН 701122301645
Аттестат № KZ29VJE00062531 от 17.02.2021г.
№ KZ56VJE00062530 от 17.02.2021г.
№ KZ72VJE00062533 от 17.02.2021г.

Авторский надзор
ТОО "НИИТиЭЛ"
ГСЛ № 13019779 , 30.01.2013г.
Эксперт авторского надзора

_____ **Нургалиев Г.С.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 238/20 от 20.12.20г., доп.согл.№1 от 25.12.20г., доп.согл.№2 от 25.12.20г., доп.согл.№3 от 18.02.21г., доп.согл.№4 от 07.04.21г., доп.согл.№5 от 20.05.21г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 23)."(Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Наименование объекта: 9-ти этажные жилые дома (пятно 23)

Акт №15 от 26.07.2021г.

приемки выполненных работ за июль 2021г.

(локальная смета 2-1-5)

Силовое электрооборудование и электросвещение.

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 7 Блок-секция 1. Кабельные изделия											
154		2306-0144-0506											
			Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1377	619879		85357		85357	–	92186	Казахстан
						–		–		–	6829		
		Раздел 12 Блок-секция 1. Кабельные изделия											
199		1308-0206-2202											
			Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	100	96,38	1,6	9638	160	1954	5463	16309	

					75,24	0,63	7524	63	–	1208	
201	2306-0144-0506	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,7548	619879		467885		467885	–	505316 Казахстан
					–		–		–	37431	

Раздел 13 Блок-секция 1. Трубы

205	1121-0101-0205	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	200	200,63	2,24	40127	449	1074	27809	73371
					193,02	0,1	38604	20	–	5435	
207	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	100	29		2900		2900	–	3132 Казахстан
					–		–		–	232	
208	2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	100	40		4000		4000	–	4320 Казахстан
					–		–		–	320	

Раздел 14 Блок-секция 1. Дополнительная система уравнивания потенциалов

209	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	70	82,06	0,8	5744	56	1299	3176	9634
					62,7	0,31	4389	22	–	714	

211	1121-0101-0205	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	66	200,63	2,24	13241	148	354	9177	24211	
					193,02	0,11	12739	7	–	1793		
212	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	66	24		1584		1584	–	1711	Казахстан
					–		–		–	127		

Раздел 21 Блок-секция 2 и 3. Кабельные изделия

368	2306-0144-0506	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2346	619879		145424		145424	–	157058	Казахстан
					–		–		–	11634		

Раздел 26 Блок-секция 2 и 3. Кабельные изделия

414	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	1000	82,06	0,8	82063	800	18563	45371	137629	
					62,7	0,31	62700	315	–	10195		

415	1308-0206-2202										
		Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	735	96,38	1,6	70842	1176	14365	40149	119870
					75,24	0,63	55301	462	–	8879	
417	2306-0144-0506										
		Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,1322	619879		701827		701827	–	757973 Казахстан
					–		–		–	56146	
Раздел 27 Блок-секция 2 и 3. Трубы											
421	1121-0101-0205										
		Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	1735	200,63	2,24	348091	3885	9320	241242	636480
					193,02	0,1	334886	173	–	47147	
422	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1000	24		24000		24000	–	25920 Казахстан
					–		–		–	1920	
423	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	330	29		9570		9570	–	10336 Казахстан
					–		–		–	766	

424	2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	405	40		16200		16200	–	17496	Казахстан
					–		–		–	1296		
		Раздел 28 Блок-секция 2 и 3. Дополнительная система уравнивания потенциалов										
425	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	315	82,06	0,8	25851	252	5848	14292	43354	
					62,7	0,31	19751	99	–	3211		
426	2306-0902-0307	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,315	85013		26779		26779	–	28921	Казахстан
					–		–		–	2142		
427	1121-0101-0205	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	300	200,63	2,24	60188	671	1612	41713	110053	
					193,02	0,1	57905	30	–	8152		
428	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	300	24		7200		7200	–	7776	Казахстан
					–		–		–	576		

Итого	**2 783 056**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	593 799
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 597
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 191
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 547 115
- накладные расходы, тенге	428 392
в т.ч. зарплата, тенге	38 556
- сметная прибыль (8 %), тенге	206 153
Всего	**2 783 056**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	25 048
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	52 512
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**57 212**
Итого	**2 917 828**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**3 034 625**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	2 731 163
НДС (12 %)	327 740
Итого	**3 058 903**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Темирбулатов Р.Г.

Технический надзор
ТОО" Бестау С"

С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

Байбулов Е.Е.
ИИН 701122301645
Аттестат № KZ29VJE00062531 от 17.02.2021г.
№ KZ56VJE00062530 от 17.02.2021г.
№ KZ72VJE00062533 от 17.02.2021г.

Авторский надзор
ТОО "НИИТиЭЛ"
ГСЛ № 13019779 , 30.01.2013г.
Эксперт авторекого надзора

Нургалиев Г.С.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 238/20 от 20.12.20г., доп.согл.№1 от 25.12.20г., доп.согл.№2 от 25.12.20г., доп.согл.№3 от 18.02.21г. доп.согл.№4 от 07.04.21г., доп.согл.№5 от 20.05.21г.
Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 23)."(Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Справка № 6

о стоимости выполненных работ и затрат за август **2021г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		238/20	25.12.20г.	003-034-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	791 997 173									
в том числе за месяц	202 465 425	180 772 701	202 465 425	180 772 701					21 692 724	202 465 425
Удержание аванса 30%	238 064 292	60 739 627								60 739 627
Удержание 5%	39 677 382	10 123 271								10 123 271
Итого к оплате:										**131 602 527**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Руководитель отдела строительства

_____ **Ажмурат А.К.**

Технический надзор
ТОО" Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Койсарин Н.М.**
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ТОО "НИИТиЭЛ"
ГСЛ № 13019779 , 30.01.2013г.
Эксперт авторского надзора

_____ **Нургалиев Г.С.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор № 238/20 от 20.12.20г., доп.согл.№1 от 25.12.20г., доп.согл.№2 от 25.12.20г., доп.согл.№3 от 18.02.21г., доп.согл.№4 от 07.04.21г., доп.согл.№5 от 20.05.21г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 23)."(Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Наименование объекта: 9-ти этажные жилые дома (пятно 23)

Акт №16 от 23.08.2021г.
приемки выполненных работ за август 2021г.
(локальная смета 2-1-1)
Архитектурно-строительные решения

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 5 Элементы крепления											
	5.1 Сетки М1-М3, ЗП1											
138	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металличес ких изделий	14,58	66955,05	2207,85	976204	32190	–	887415	2012709	
					64747,2	699,3	944014	10196	–	149090		
139	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	14,58	264413		3855142		3855142	–	4163553	
					–		–		–	308411		

140	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05	222265		11113		11113	–	12002	Казахстан
					–		–		–	889		
	5.2 Слив балкона											
141	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	13	2823,04	39,02	36699	507	26703	9479	49872	
					729,96	14,12	9489	183	–	3694		
	5.4 Элементы балкона по узлам 5 и 10											
145	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,45	66955,05	2207,85	30130	994	–	27389	62121	
					64747,2	699,3	29136	315	–	4602		
146	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01	294757		2948		2948	–	3184	
					–		–		–	236		
147	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0151	227683		3438		3438	–	3713	

148 2105-0204-0802				–		–		–	275	
	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,42	303060		127285		127285	–	137468
				–		–		–	10183	
Раздел 7 Балка-пояс										
151 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	9	43974,76	4621,79	395772	41595	267379	86693	521062
				9644,25	941,08	86798	8469	–	38597	
152 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,24	19408,01	1341,41	4658	322	69	3964	9312
				17778,6	370	4267	89	–	690	
153 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24	222265		53344		53344	–	57612 Казахстан
				–		–		–	4268	
154 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,25	891680,17	1306,17	222920	326	163689	53728	298780
				235620	549,45	58905	137	–	22132	
7.2 Балка-пояс БП2										

155	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	8	43974,76	4621,79	351797	36974	237669	77061	463167
					9644,25	941,08	77154	7528	–	34309	
156	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,35	19408,01	1341,41	6793	469	101	5781	13580
					17778,6	370	6223	130	–	1006	
157	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,35	222265		77793		77793	–	84016 Казахстан
					–		–		–	6223	
158	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,27	891680,17	1306,17	240754	353	176784	58026	322682
					235620	549,45	63617	148	–	23902	
7.3 Балка-пояс БП3											
159	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	1,6	43974,76	4621,79	70360	7394	47535	15413	92635
					9644,25	941,08	15431	1506	–	6862	
160	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,08	19408,01	1341,41	1552	107	23	1321	3103

					17778,6	370	1422	30	–	230	
161	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08	222265		17781		17781	–	19203 Казахстан
					–		–		–	1422	
162	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,06	891680,17	1306,17	53500	78	39285	12895	71707
					235620	549,45	14137	33	–	5312	
7.4	**Балка-пояс БП4**										
163	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	3	43974,76	4621,79	131923	13864	89126	28898	173687
					9644,25	941,08	28933	2823	–	12866	
164	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,15	19408,01	1341,41	2911	201	43	2478	5820
					17778,6	370	2667	56	–	431	
165	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15	222265		33340		33340	–	36007 Казахстан
					–		–		–	2667	

166	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,14	891680,17	1306,17	124836	183	91666	30088	167318
					235620	549,45	32987	77	–	12394	
	7.5 Дополнительные работы										
167	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,11	266168,46	11157,58	29279	1227	1965	30962	65060
					237150	1385,65	26087	152	–	4819	
168	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02	222265		4445		4445	–	4801 Казахстан
					–		–		–	356	
169	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	3,25	259316		842777		842777	–	910199
					–		–		–	67422	
170	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,25	293658		73415		73415	–	79288

					–		–		–	5873	
171	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	126	83,03	2,39	10461	301	4696	3792	15393
					43,37	0,26	5464	32	–	1140	
172	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	126	148,01	3,38	18650	427	11836	4453	24951
					50,69	0,52	6387	66	–	1848	
	Раздел 8 Плиты перекрытия										
	8.1 Плиты перекрытия										
173	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	65	6208,91	1287,86	403580	83711	99421	282001	740427
					3391,5	285,16	220448	18536	–	54846	
174	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	50	4117,6	965,8	205880	48290	50319	138958	372425
					2145,42	209,79	107271	10490	–	27587	
175	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	671	6161		4134031		4134031	–	4464753 Казахстан

					–		–		–	330722	
Раздел 9 Лестница Л1											
203	1107-0506-0106	Марши-площадки лестничные массой более 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	13	9763,69	4676,32	126928	60792	4424	88268	232412
					4747,05	1006,99	61712	13091	–	17216	
204	2104-0110-9904	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-2015	м2	42,432	14434		612463		612463	–	661460 Казахстан
					–		–		–	48997	
207	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	5	4380,21	965,8	21902	4830	6345	13896	38662
					2145,42	209,79	10727	1049	–	2864	
208	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	17	6161		104737		104737	–	113116 Казахстан
					–		–		–	8379	
Раздел 11 Перемычки											
11.1 Перемычки сборные											
227	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	400	459,36	250,85	183742	100340	16743	104941	311778

228	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	9,38	166,65 65900 –	55,69	66659 618142 –	22274	– 618142 –	23095 – 49451	667593	Казахстан
		11.2 Перемычки металлические										
229	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	2	30207,05 15876,6	10126,53 2882,53	60415 31753	20253 5765	8409 –	25887 6904	93206	
230	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,63	259316 –		422685 –		422685 –	– 33815	456500	
231	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,37	294757 –		109060 –		109060 –	– 8725	117785	

232	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,6	54841		32905		32905	–	35537	Казахстан
					–		–		–	2632		
233	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	247	83,03	2,39	20507	590	9206	7435	30177	
					43,37	0,26	10711	64	–	2235		
234	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	247	148,01	3,38	36558	835	23202	8728	48909	
					50,69	0,52	12521	128	–	3623		
Раздел 12 Крыльца												
12.1 КР-1, КР-1*, КР-2, КР-2*												
245	1106-0101-0118	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство (монолитная лестница) НР = 91 %	м3	78	29598,9	2051,07	2308714	159983	1798658	350493	2871944	
					4488,12	449,79	350073	35084	–	212737		
246	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,883	244717		705519		705519	–	761961	

					–		–		–	56442	
247	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	97,55	36404,32	2484,81	3551241	242393	2321375	947676	4858831
					10122,74	552,84	987473	53929	–	359913	
248	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	7,4538	222265		1656719		1656719	–	1789256 Казахстан
					–		–		–	132538	
249	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,312	227683		71037		71037	–	76720
					–		–		–	5683	

Итого	**28 627 457**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 272 466
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	859 530
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	192 381
- материалы, изделия и конструкции, тенге	19 066 788
- накладные расходы, тенге	3 308 120
в т.ч. зарплата, тенге	297 730
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 120 553
Всего	**28 627 457**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	257 647
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	540 151

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	588 505
Итого	30 013 760
Итого в текущих и прогнозных ценах	31 215 175
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	28 093 657
НДС (12 %)	3 371 239
Итого	**31 464 896**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Темирбулатов Р.Г.

Технический надзор
ТОО" Бестау С"

С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

Койсарин Н.М.
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ТОО "НИИТиЭЛ"
ГСЛ № 13019779 , 30.01.2013г.
Эксперт авторского надзора

Нургалиев Г.С.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор № 238/20 от 20.12.20г., доп.согл.№1 от 25.12.20г., доп.согл.№2 от 25.12.20г., доп.согл.№3 от 18.02.21г., доп.согл.№4 от 07.04.21г., доп.согл.№5 от 20.05.21г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 23)."(Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Наименование объекта: 9-ти этажные жилые дома (пятно 23)

Акт №17 от 23.08.2021г.
приемки выполненных работ за август 2021г.
(локальная смета 2-1-2)
Архитектурные решения

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Стены, перегородки (для блок-секций 1-3)												
1.1 Стены наружные												
1	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 380 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %	м3 кладки	568,56	10283,51	2089,85	5846795	1188205	10748	4562154	11241665	
					8174,76	453,25	4647842	257700	–	832716		

2 2103-0101-0505	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	159,5085	61356	9786804	9786804	–	10569748	Казахстан
				–	–	–	782944		
3 2103-0101-0504	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	199,5198	57419	11456227	11456227	–	12372725	Казахстан
				–	–	–	916498		
4 2103-0101-0503	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	49,25	57419	2827886	2827886	–	3054117	Казахстан
				–	–	–	226231		
5 2103-0101-0803	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	30,5	69787	2128504	2128504	–	2298784	Казахстан
				–	–	–	170280		
6 2102-0401-2811	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	80	19424	1553920	1553920	–	1678234	Казахстан
				–	–	–	124314		
7 2102-0401-2810	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	37	18941	700817	700817	–	756882	Казахстан

					–		–		–	56065	
8	2111-0102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	-642,6	20679		-13288325		-13288325	–	-14351391 Казахстан
					–		–		–	-1063066	
10	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича М100 на растворе М75. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	135	27423,3	2388,4	3702145	322434	2749037	651562	4702004
					4671,66	518	630674	69930	–	348297	
12	1108-0201-0101	(стенки лоджий с 4 по 6 этаж КР-л-пу125 Мр100) Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %	м3 кладки	17,832	34514,82	2388,4	615468	42590	489573	86064	757655
					4671,66	518	83305	9237	–	56123	

13	1108-0201-0101	(стенки лоджий с 7 по 9 этаж КР-л-пу100 Мр75) Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	17,2	31042,17	2388,4	533925	41080	412492	83015	666295
					4671,66	518	80353	8910	–	49355	
	1.2 Ограждение лоджий										
14	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича (КР-р-125 Мр75). Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	381,5	5073,57	245,41	1935567	93623	1341553	484247	2613399
					1311,64	53,22	500391	20305	–	193585	
	1.3 Стены внутренние и перегородки из кирпича										
16	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича М125 на растворе М100 (с 4-го по 6-й этажи). Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	101,8	27331,88	2388,4	2782384	243139	2080430	475739	3518773
					4507,02	518	458815	52732	–	260650	

17 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича М100 на растворе М75 (с 7-го по тех. этаж). Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	273	27258,66	2388,4	7441612	652033	5559163	1275802	9414807
				4507,02	518	1230416	141414	–	697393	
19 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича (КР-р-100 Мр75). Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	363	4135,7	245,41	1501260	89083	936052	460764	2118986
				1311,64	53,22	476125	19320	–	156962	
Раздел 3 Проемы (для блок-секций 1-3)										
3.1 Окна ПВХ										
88 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	125	2211,62	168,23	276451	21028	140501	112436	419998
				919,38	80,05	114922	10007	–	31111	
89 1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2 проемов	25,34	3220	164,96	81595	4180	37977	37296	128402
				1556,36	78,97	39438	2002	–	9511	

90 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	34,4	2479,41	170,47	85292	5864	39787	38185	133355
				1152,35	81,03	39641	2787	–	9878	
91 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	14,3	3494,72	170,48	49974	2437	26556	19899	75463
				1467,18	78,97	20981	1129	–	5590	
92 2109-0201-0403	/ОК-1/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 kстм=1,04;	м2	125,05	25572,56		3197849		3197849	–	3453677
				–		–		–	255828	
93 2109-0201-0201	/ОК-2/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 kстм=1,04;	м2	25,34	17391,92		440711		440711	–	475968

94	2109-0201-0605	/ОК-3/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 кстм=1,04;	м2	34,4	– 22799,92		– 784317		– 784317	– 35257	847062
95	2109-0201-0202	/ОК-4,5/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 кстм=1,04;	м2	14,25	– 26258,96		– 374190		– 374190	– 62745	404125
	3.2 Двери балконные				–		–		–	29935	
96	1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	34,2	3638,58	176,93	124439	6051	68804	47170	185338
97	2109-0203-0407	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 кстм=1,04;	м2	34,2	1449,84 25654,72	82,65	49584 877391	2827	– 877391	13729 –	947582
					–		–		–	70191	

3.4 Оконные отливы

101	1112-0101-1001	/см.АР-21/ Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	90,3	3200,33	13,83	288989	1248	192597	87823	406957
					1053,65	3,5	95144	316	–	30145	
102	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,11	293658		32302		32302	–	34886
					–		–		–	2584	
103	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,09	25040		2254		2254	–	2434 Казахстан
					–		–		–	180	

Раздел 5 Внутренняя отделка (для блок-секций 1-3)

5.4 Первый этаж. Стены

201	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1545	1428,84	76,14	2207558	117637	656223	1221185	3703042
					927,96	60,05	1433698	92783	–	274299	

5.6 Типовые этажи. Стены

214	1115-0203-0203									
	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5894	1428,84	76,14	8421586	448770	2503420	4658682	14126689
				927,96	60,05	5469396	353956	–	1046421	
215	1115-0206-0204									
	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	-1599,7	1089,64	11,68	-1743096	-18681	-587000	-914678	-2870396
				711,02	3,71	-1137415	-5932	–	-212622	

Итого	**73 887 265**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	14 233 310
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 260 721
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 039 423
- материалы, изделия и конструкции, тенге	37 532 760
- накладные расходы, тенге	13 387 345
в т.ч. зарплата, тенге	1 204 861
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 473 129
Всего	**73 887 265**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	664 985
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	1 394 127
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 518 928**
Итого	**77 465 305**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**80 566 148**

Итого с понижающим коэффициентом 0,9	72 509 533
НДС (12 %)	8 701 144
Итого	**81 210 677**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Темирбулатов Р.Г.**

Технический надзор
ТОО" Бестау С"

С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Койсарин Н.М.**
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ТОО "НИИТиЭЛ"
ГСЛ № 13019779 , 30.01.2013г.
Эксперт авторского надзора

_____ **Нургалиев Г.С.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор № 238/20 от 20.12.20г., доп.согл.№1 от 25.12.20г., доп.согл.№2 от 25.12.20г., доп.согл.№3 от 18.02.21г., доп.согл.№4 от 07.04.21г., доп.согл.№5 от 20.05.21г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 23)."(Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Наименование объекта: 9-ти этажные жилые дома (пятно 23)

Акт №18 от 23.08.2021г.
приемки выполненных работ за август 2021г.
(локальная смета 2-1-3)
Отопление и вентиляция

Основание:
Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Блок-секция 1. Отопление												
27	1116-0501-0601	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 %	м трубопровода	75	986,48	2,49	73986	187	1344	71016	156602	
					966,07	0,13	72455	10	–	11600		
28	1116-0501-0602	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 %	м трубопровода	911	978,63	2,37	891528	2161	12227	859766	1891398	
					962,83	0,19	877140	172	–	140104		

29	2301-0701-0105										
		Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	875,53	437		382607		382607	–	413216
					–		–		–	30609	
33	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	900	617,12	67,3	555408	60570	239422	216261	833403
					283,8	32,38	255416	29138	–	61734	
35	2111-0403-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	900	185		166500		166500	–	179820
					–		–		–	13320	
45	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	14	2005,68	17,97	28078	251	22442	5371	36125
					384,62	6,86	5385	96	–	2676	
46	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	25	2179,45	17,97	54486	449	44422	9590	69202

Казахстан

					384,62	6,86	9615	171	–	5126	
47	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	50	2823,04	39,02	141152	1951	102703	36460	191821
					729,96	14,12	36498	706	–	14209	
48	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	144	3352,79	46,83	482801	6744	351365	124527	655914
					865,92	16,5	124692	2376	–	48586	
Раздел 4 Блок-секция 2. Отопление											
134	1118-1101-0202	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 4 квартиры. Сборка и установка подающего узла НР = 98 % ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	узел	8	6125,85	117,27	49006	938	9086	38621	94637
					4872,81	53,35	38982	427	–	7010	
135	1118-1101-0201	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры. Сборка и установка подающего узла НР = 98 % ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	узел	2	5479,22	88,51	10959	177	1988	8697	21228
					4396,95	40,02	8794	80	–	1572	
136	2305-1313-0403	Группа коллекторная для систем отопления, модель HKV/A-4, со сливными кранами, на четыре ответвления, L 225 мм, типа Watts	шт.	8	43185		345480		345480	–	373118

					–		–		–	27638	
137	2305-1313-0402	Группа коллекторная для систем отопления, модель HKV/A-3, со сливными кранами, на три ответвления, L 175 мм, типа Watts	шт.	2	36334		72668		72668	–	78481
					–		–		–	5813	
144	2304-1013-0103	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15 °С до +200 °С, PN 16, DN 25, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	5	10159		50795		50795	–	54859
					–		–		–	4064	
158	1116-0501-0601	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 %	м трубопровода	23	986,48	2,49	22690	58	412	21779	48027
					966,07	0,13	22220	3	–	3558	
159	1116-0501-0602	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 %	м трубопровода	238	978,63	2,37	232913	565	3194	224614	494129
					962,83	0,19	229154	44	–	36602	
160	2301-0701-0105	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	229,9	437		100466		100466	–	108503

				–		–		–	8037	
164	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	244	617,12	67,3	150578	16421	64911	58630	225945	
					283,8	32,38	69246	7899	–	16737		
165	2111-0403-0206	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	27	177		4779		4779	–	5161	Казахстан
					–		–		–	382		
166	2111-0403-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	217	185		40145		40145	–	43357	Казахстан
					–		–		–	3212		

Раздел 6 Блок-секция 3. Отопление

199	1118-1101-0202	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 4 квартиры. Сборка и установка подающего узла HP = 98 % ktpp1=1,03; ktpм1=1,03; kзпр1=1,03; kэкс1=1,03; kзпм1=1,03;	узел	12	6125,85	117,27	73510	1407	13629	57932	141957
					4872,81	53,35	58474	640	–	10515	
200	1118-1101-0201	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры. Сборка и установка подающего узла HP = 98 % ktpp1=1,03; ktpм1=1,03; kзпр1=1,03; kэкс1=1,03; kзпм1=1,03;	узел	4	5479,22	88,51	21917	354	3975	17393	42455
					4396,95	40,02	17588	160	–	3145	
201	2305-1313-0403	Группа коллекторная для систем отопления, модель HKV/A-4, со сливными кранами, на четыре ответвления, L 225 мм, типа Watts	шт.	12	43185		518220		518220	–	559678
					–		–		–	41458	
202	2305-1313-0402	Группа коллекторная для систем отопления, модель HKV/A-3, со сливными кранами, на три ответвления, L 175 мм, типа Watts	шт.	4	36334		145336		145336	–	156963
					–		–		–	11627	
209	2304-1013-0103	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна T от -15 °C до +200 °C, PN 16, DN 25, типа FAF CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	10	10159		101590		101590	–	109717
					–		–		–	8127	

210 2304-1013-0102	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15 °С до +200 °С, PN 16, DN 20, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	6	8450		50700		50700	–	54756
				–		–		–	4056	
223 1116-0501-0601	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 %	м трубопровода	38	986,48	2,49	37487	95	681	35982	79347
				966,07	0,13	36711	5	–	5878	
224 1116-0501-0602	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 %	м трубопровода	457	978,63	2,37	447230	1083	6133	431299	948811
				962,83	0,19	440014	87	–	70282	
225 2301-0701-0105	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	439,21	437		191935		191935	–	207290
				–		–		–	15355	
226 2301-0701-0103	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	37,62	287		10797		10797	–	11661

					–		–		–	864	
229	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	465	617,12	67,3	286961	31295	123701	111734	430591
					283,8	32,38	131965	15054	–	31896	
230	2111-0403-0206	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	37	177		6549		6549	–	7073 Казахстан
					–		–		–	524	
231	2111-0403-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	428	185		79180		79180	–	85514 Казахстан
					–		–		–	6334	

Итого	**8 810 759**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 434 349
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	124 706
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	57 068

- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 269 382
- накладные расходы, тенге	2 329 672
в т.ч. зарплата, тенге	209 671
- сметная прибыль (8 %), тенге	652 650

Всего	**8 810 759**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	79 297
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	166 244
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**181 126**
Итого	**9 237 426**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**9 607 189**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	8 646 470
НДС (12 %)	1 037 576
Итого	**9 684 046**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ Темирбулатов Р.Г.

Технический надзор
ТОО" Бестау С"

С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Койсарин Н.М.**
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ТОО "НИИТиЭЛ"
ГСЛ № 13019779 , 30.01.2013г.
Эксперт авторского надзора

_____ **Нургалиев Г.С.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**