Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор № 238/20 от 20.12.20г., доп.согл.№1 от 25.12.20г., доп.согл.№2 от 25.12.20г., доп.согл.№3 от 18.02.21г., доп.согл.№4 от 07.04.21г., доп.согл.№5 от 20.05.21г., доп.согл.№6 от 09.11.21г., доп.согл.№7 от 23.11.21г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 23)."(Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Наименование объекта: 9-ти этажные жилые дома (пятно 23)

Акт №44 от 20.12.2021г.
приемки выполненных работ за декабрь 2021г.
(локальная смета 2-1-4)
Водопровод и канализация

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 Блок-секция 1 Водоснабжение холодное											
	1.1 Водоснабжение холодное											
7	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	1259		3777	3777	–	4079		
					–		–	–	–	302		
8	2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	2280		18240	18240	–	19699		
					–		–	–	–	1459		
9	2304-0905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	9	3993		35937	35937	–	38812		
					–		–	–	–	2875		

10 2304-0905-0905	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	5822		5822		5822	–	6288
				–		–		–	466	
1.2 Водомерный узел 1										
44 1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	188	1789,84	23,95	336490	4502	517	324911	714313
				1763,14	0,38	331471	71	–	52912	
45 2301-0602-0204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные К=0,990;	м	186,12	359		66817		66817	–	72162
				–		–		–	5345	
46 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	8	1680,63	20,5	13445	164	9790	3484	18283
				436,38	8	3491	64	–	1354	
47 1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	7	1718	20,43	12026	143	8828	3049	16281

				436,43	8	3055	56	–	1206		
48	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	29	2005,34	20,45	58155	593	44906	12631	76449
					436,41	8,03	12656	233	–	5663	
53	1116-1201-0103	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм НР = 98 %	сальник	1	7315	–	7315	–	3733	3510	11691
					3582	–	3582	–	–	866	
54	2301-0501-1019	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315x12,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5,8	9046		52467		52467	–	56664 Казахстан
					–		–		–	4197	
55	1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	3	2858,33	556,33	8575	1669	2239	5018	14680
					1555,67	151	4667	453	–	1087	
56	1126-0101-1701	Трубопроводы . Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	306,9	617,12	67,3	189395	20654	81644	73745	284191

59 2111-0403-0214				283,8	32,38	87097	9936	–	21051		
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	269,5	319		85971		85971	–	92849	Казахстан
				–		–		–	6878		
60 2111-0403-0215											
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	19,8	358		7088		7088	–	7655	Казахстан
				–		–		–	567		

61 2111-0403-0218	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	17,6	486		8554		8554	–	9238	Казахстан
				–		–		–	684		
Раздел 2 Водоснабжение горячее											
2.3 Водомерный узел 3											
127 1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	211	2145,25	23,94	452647	5052	75572	364661	882693	
				1763,14	0,38	372023	80	–	65385		
128 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	9	1680,89	20,44	15128	184	11016	3920	20572	
				436,44	8	3928	72	–	1524		

129	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	72	1718,01 436,42	20,46 8,03	123697 31422	1473 578	90802 –	31360 12405	167462
130	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	57	2005,32 436,42	20,44 8,04	114303 24876	1165 458	88262 –	24827 11130	150260
131	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	79	2219,86 436,42	20,46 8,03	175369 34477	1616 634	139276 –	34409 16782	226560
132	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	29	2617,66 436,41	20,45 8,03	75912 12656	593 233	62663 –	12631 7083	95626

133 1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	26	2994,23	35,77	77850	930	62341	14654	99904	
				560,73	14,38	14579	374	–	7400		
135 1126-0101-1701	Трубопроводы . Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	292,6	617,12	67,3	180569	19692	77839	70308	270947	
				283,79	32,38	83038	9473	–	20070		
138 2111-0403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	232,1	319		74040		74040	–	79963	Казахстан
				–		–		–	5923		

139	2111-0403-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	31,9	358	11420	11420	–	12334	Казахстан
					–	–	–	914		
140	2111-0403-0218	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	28,6	486	13900	13900	–	15012	Казахстан
					–	–	–	1112		

Раздел 3 Канализация бытовая

167	2302-0601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	200	122		24400		24400	–	26352
					–		–		–	1952	
168	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	200	537		107400		107400	–	115992
					–		–		–	8592	
170	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	200	1836,85	3,32	367370	664	216066	147827	556413
					753,2	1,02	150640	204	–	41216	

Раздел 6 Блок-секция 2-3 Водоснабжение холодное

6.1 Водоснабжение холодное

209	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1259		5036		5036	–	5439
					–		–		–	403	
210	2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	2280		27360		27360	–	29549
					–		–		–	2189	
211	2304-0905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	3993		47916		47916	–	51749
					–		–		–	3833	

212	2304-0905-0905	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5822 –		11644 –		11644 –	– 932	12576
	6.2 Водомерный узел 1										
248	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	200	1789,85 1763,15	23,95 0,38	357969 352629	4790 75	550 –	345650 56290	759909
249	2301-0602-0204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные К=0,990;	м	198	359 –		71082 –		71082 –	– 5687	76769
250	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	10	1680,8 436,4	20,5 8	16808 4364	205 80	12239 –	4355 1693	22856
251	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	11	1718,09	20,45	18899	225	13873	4791	25585

252	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	39	436,45 2005,33	8 20,46	4801 78208	88 798	– 60390	1895 16986	102810	
269	2301-0201-0133	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,9	436,41 742	8,03	17020 668	313	– 668	7616 –	721	
270	2301-0201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	31,5	– 859		– 27059		– 27059	53 –	29224	
271	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	31,5	– 1216		– 38304		– 38304	2165 –	41368	Казахстан
					–		–		–	3064		
	Раздел 7 Водоснабжение горячее											
	7.3 Водомерный узел 3											
336	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	200	1789,85	23,95	357969	4790	550	345650	759909	

				1763,15	0,38	352629	75	–	56290	
337	2301-0602-0204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные K=0,990;	м	198	359		71082		71082	–	76769
					–		–		–	5687	
338	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	12	1680,75	20,42	20169	245	14687	5226	27427
					436,42	8	5237	96	–	2032	
339	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	109	1718,03	20,46	187265	2230	137466	47475	253519
					436,41	8,03	47569	875	–	18779	
341	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	79	2219,86	20,46	175369	1616	139276	34409	226560
					436,42	8,03	34477	634	–	16782	

342 1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	56	2617,66	20,46	146589	1146	121004	24391	184658
				436,41	8,04	24439	450	–	13678	
343 1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	45	2994,2	35,78	134739	1610	107896	25362	172909
				560,73	14,38	25233	647	–	12808	
344 1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	14	4131,07	47,43	57835	664	47762	9482	72702
				672,07	19	9409	266	–	5385	
347 1126-0101-1701	Трубопроводы . Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	1086,1	617,12	67,3	670254	73095	288929	260978	1005731
				283,8	32,37	308230	35162	–	74499	

349 2111-0403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	645,7	286 –	184670 –	184670 –	– 14774	199444	Казахстан
350 2111-0403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	434,5	319 –	138606 –	138606 –	– 11088	149694	Казахстан

351 2111-0403-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	61,6	358	22053	22053	–	23817	Казахстан
				–	–	–	1764		
352 2111-0403-0218	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	49,5	486	24057	24057	–	25982	Казахстан
				–	–	–	1925		

353 2111-0403-0221	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	15,4	651 –	10025 –	10025 –	– 802	10827	Казахстан
354 2301-0201-0133	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,9	742 –	668 –	668 –	– 53	721	
355 2301-0201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	54	859 –	46386 –	46386 –	– 3711	50097	
356 2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	36	1216 –	43776 –	43776 –	– 3502	47278	Казахстан

Раздел 8 Канализация бытовая

369 2302-0403-1502	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	144	364 –	52416 –	52416 –	– 4193	56609	Казахстан
370 2302-0403-1303	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	48	707 –	33936 –	33936 –	– 2715	36651	
371 2302-0303-2602	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16	шт.	216	487 –	105192 –	105192 –	– 8415	113607	
372 2302-0302-5118	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x50x110, PN 16	шт.	108	2907 –	313956 –	313956 –	– 25116	339072	
373 2302-0303-2606	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	72	1860 –	133920 –	133920 –	– 10714	144634	
376 2302-0303-1706	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	108	2222 –	239976 –	239976 –	– 19198	259174	

377	2302-0403-1405	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 100x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	108	226		24408		24408	–	26361	Казахстан
					–		–		–	1953		
380	2302-0601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	406	122		49532		49532	–	53495	
					–		–		–	3963		
383	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	479	1836,85	3,32	879850	1589	517478	354045	1332607	
					753,2	1,02	360783	487	–	98712		
	Раздел 9 Внутренний водосток											
389	1116-0801-0101	Воронки водосточные. Установка НР = 98 %	воронка	6	17784	347,5	106704	2085	84185	20178	137033	
					3405,67	26	20434	156	–	10151		
390	2302-0802-1201	Патрубки чугунные компенсационные DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	6	3591		21546		21546	–	23270	
					–		–		–	1724		
391	1116-0401-0404	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений НР = 98 %	соединение	27	2499,85	149,19	67496	4028	10448	52303	129383	
					1963,7	12,96	53020	350	–	9584		

392 2302-0103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	15	2202	33030	33030	–	35672
				–	–	–	2642	
393 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	24	2490	59760	59760	–	64541
				–	–	–	4781	
394 2302-0103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100	шт.	15	2881	43215	43215	–	46672
				–	–	–	3457	
395 2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	15	1444	21660	21660	–	23393
				–	–	–	1733	
396 2302-0403-1303	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	3	707	2121	2121	–	2291
				–	–	–	170	

397 2302-0403-1303	Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	9	707		6363		6363	–	6872
				–		–		–	509	
398 2302-0601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	75	122		9150		9150	–	9882
				–		–		–	732	
399 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	89	537		47793		47793	–	51616
				–		–		–	3823	
400 1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	81	5136,49	68,19	416056	5523	333016	77831	533398
				957	23,48	77517	1902	–	39511	

Итого	**12 036 256**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 871 449
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	163 733
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	64 575
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 349 442
- накладные расходы, тенге	2 760 057
в т.ч. зарплата, тенге	248 404
- сметная прибыль (8 %), тенге	891 575
Всего	**12 036 256**

Временные здания и сооружения (0,9 %)	108 326
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	227 104
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**247 434**
Итого	**12 619 120**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**13 124 248**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	11 811 823
НДС (12 %)	1 417 419
Итого	**13 229 242**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ Даиров Р.Б.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Койсарин Н.М.**
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ТОО "НИИТиЭЛ"
ГСЛ № 13019779 , 30.01.2013г.
Эксперт авторского надзора

_____ **Нургалиев Г.С.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор № 238/20 от 20.12.20г., доп.согл.№1 от 25.12.20г., доп.согл.№2 от 25.12.20г., доп.согл.№3 от 18.02.21г., доп.согл.№4 от 07.04.21г., доп.согл.№5 от 20.05.21г., доп.согл.№6 от 09.11.21г., доп.согл.№7 от 23.11.21г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 23)."(Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Наименование объекта: 9-ти этажные жилые дома (пятно 23)

Акт №45 от 20.12.2021г.
приемки выполненных работ за декабрь 2021г.
(локальная смета 2-1-4А)
Водопровод и канализация

Основание:
Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 8 Канализация бытовая											
29	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	332	761,53	3,32	252828	1102	1664	245392	538078	
					753,2	1,02	250062	338	–	39858		
30	2301-0604-0110	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013 К=0,998;	м	331,336	1349		446972		446972	–	482730	

					–	–	–	35758	
35	2302-0403-1301	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	3	303	909	909	–	982
					–	–	–	73	
36	2302-0403-1303	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	24	707	16968	16968	–	18325
					–	–	–	1357	

Итого	
в том числе	**1 040 115**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	250 062
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 102
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	338
- материалы, изделия и конструкции, тенге	466 513
- накладные расходы, тенге	245 392
в т.ч. зарплата, тенге	22 085
- сметная прибыль (8 %), тенге	77 046
Всего	**1 040 115**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	9 361
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	19 625
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**21 382**
Итого	**1 090 483**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**1 134 134**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	1 020 720

НДС (12 %)	
Итого	122 486 **1 143 206**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ Даиров Р.Б.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Койсарин Н.М.**
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ТОО "НИИТиЭЛ"
ГСЛ № 13019779 , 30.01.2013г.
Эксперт авторского надзора

_____ **Нургалиев Г.С.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор №3/21 от 26.01.21г., доп.согл.№1 от 08.02.21г., доп.согл.№2 от 3[illegible].21г., доп.согл.№3 от 30.09.21г., доп.согл.№4 от 10.12.2[illegible]., доп.согл.№5 от 31.01.22г.
Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти и 12-ти этажного жилого дома (пятно 5). (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Справка № 6
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель **2022г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		3/21	26.01.21г.	003-028-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	252 894 389									
в том числе за месяц	54 522 816	48 681 086	54 522 816	48 681 086					5 841 730	54 522 816
Удержание аванса 30%	75 868 316	16 356 845								16 356 845
Удержание 5%	5 433 451	2 726 141								2 726 141
Итого к оплате:										**35 439 830**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Руководитель отдела строительства

Ажмурат А.К.

Технический надзор
ТОО" Бестау С"
С объёмами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

Койсарин Н.М.
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор № 238/20 от 20.12.20г., доп.согл.№1 от 25.12.20г., доп.согл.№2 от 25.12.20г., доп.согл.№3 от 18.02.21г., доп.согл.№4 от 07.04.21г., доп.согл.№5 от 20.05.21г., доп.согл.№6 от 09.11.21г., доп.согл.№7 от 23.11.21г., доп.согл.№8 от 10.12.21г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 23)."(Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Наименование объекта: 9-ти этажные жилые дома (пятно 23)

Акт №46 от 05.04.2022г.
приемки выполненных работ за апрель 2022г.
(локальная смета 2-1-1)
Архитектурно-строительные решения

раздел есть

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 8 Плиты перекрытия.											
	8.6 Крепление монорельса											
196	1109-0301-0604	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по железобетонным опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м НР = 69 %	м рельса в одну нитку	14,2	5428,76	3448,3	77090	48966	2846	30417	116108	
					1780,17	1324,27	25278	18805	–	8601		

197	2105-0203-0802	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,2982	329713 –	98320 –	98320 –	– 7866	106186	
198	2105-0204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,043	420764 –	18093 –	18093 –	– 1447	19540	
199	2105-0101-0404	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,186	281356 –	52332 –	52332 –	– 4187	56519	Казахстан

200	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,066	264336		17446		17446	–	18842	Казахстан
					–		–		–	1396		
201	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	42,469	83,03	2,39	3526	101	1583	1278	5188	
					43,37	0,26	1842	10	–	384		
202	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	42,469	148,01	3,38	6286	144	3989	1501	8409	
					50,69	0,52	2153	22	–	623		
	Раздел 9 Лестница Л1											
213	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (ЛВ 6-12) НР = 69 %	т конструкций	0,0585	655490,59	25515,75	38348	1494	34734	1792	43351	
					36240,6	815,67	2120	477	–	3211		

214 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	47,88	83,03	2,39	3976	115	1785	1441	5850
				43,37	0,26	2076	12	–	433	
215 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	47,88	148,01	3,38	7086	162	4497	1691	9479
				50,69	0,52	2427	24	–	702	
216 1106-0801-0112	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,6	32605	2569,7	19563	1542	13758	4172	25634
				7105,15	537,59	4263	322	–	1899	
217 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,052	227683		11840		11840	–	12787
				–		–		–	947	

Раздел 10 Лифтовая шахта

10.2 Лифтовая шахта

221 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	1,135	761037,25	6236,51	863777	7078	789091	81564	1020968
				59566,5	1333,85	67608	1514	–	75627	
222 1146-0303-0103	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 84 %	м3 заделки	19,5	129561,91	1163,77	2526457	22693	1063852	1218648	4044713
				73841,66	556,85	1439912	10859	–	299608	
223 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0905	655490,59	25515,75	59322	2310	53732	2772	67062
				36240,6	8152,67	3280	737	–	4968	
224 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	45,2235	83,03	2,39	3754	107	1686	1361	5524
				43,37	0,26	1961	12	–	409	
225 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	45,2235	148,01	3,38	6694	153	4248	1599	8956
				50,69	0,52	2293	24	–	663	

Раздел 11 Перемычки

226	2105-0301-3201										
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012	222265		2667		2667	–	2880	Казахстан
				–		–		–	213		
	Раздел 12 Крыльца										
	12.1 КР-1, КР-1*, КР-2, КР-2*										
267	1108-0101-0307										
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	163	864,46	19,72	140907	3214	93634	41367	196856	
				270,3	2,59	44059	422	–	14582		

Итого	**5 774 852**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 599 272
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	88 078
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	33 240
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 270 133
- накладные расходы, тенге	1 389 603
в т.ч. зарплата, тенге	125 065
- сметная прибыль (8 %), тенге	427 766
Всего	**5 774 852**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	51 974
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	108 962

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	118 716
Итого	5 935 788
Итого в текущих и прогнозных ценах	6 173 390
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	5 556 051
НДС (12 %)	666 726
Итого	6 222 777

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ Даиров Р.Б.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ Койсарин Н.М.
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ТОО "НИИТиЭЛ"
ГСЛ № 13019779 , 30.01.2013г.
Эксперт авторского надзора

_____ Нургалиев Г.С.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор № 238/20 от 20.12.20г., доп.согл.№1 от 25.12.20г., доп.согл.№2 от 25.12.20г., доп.согл.№3 от 18.02.21г., доп.согл.№4 от 07.04.21г., доп.согл.№5 от 20.05.21г., доп.согл.№6 от 09.11.21г., доп.согл.№7 от 23.11.21г., доп.согл.№8 от 10.12.21г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 23)."(Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Наименование объекта: 9-ти этажные жилые дома (пятно 23)

Акт №47 от 05.04.2022г.
приемки выполненных работ за апрель 2022г.
(локальная смета 2-1-2)
Архитектурные решения

разн. есть

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Стены, перегородки (для блок-секций 1-3)												
1.1 Стены наружные												
1	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 380 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %	м3 кладки	125,906	10283,51	2089,85	1294756	263125	2380	1010276	2489435	

4 2103-0101-0503				8174,76	453,25	1029251	57067	–	184403	
	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3,8971	57419		223768		223768	–	241669 Казахстан
				–		–		–	17901	
5 2103-0101-0803										
	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3,2669	69787		227987		227987	–	246226 Казахстан
				–		–		–	18239	
6 2102-0401-2811										
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	6,1594	19424		119640		119640	–	129211 Казахстан
				–		–		–	9571	
7 2102-0401-2810										
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	2,8752	18941		54459		54459	–	58816 Казахстан
				–		–		–	4357	

13 1108-0201-0101

(стенки лоджий с 7 по 9 этаж КР-л-пу100 Мр75) Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	1,292	31042,17	2388,4	40107	3086	30985	6236	50050
			4671,66	518	6036	669	–	3707	

1.2 Ограждение лоджий

14 1108-0401-0305

Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича (КР-р-125 Мр75). Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	6,5	5073,57	245,41	32979	1595	22858	8251	44528
			1311,64	53,22	8526	346	–	3298	

Раздел 2 Кровля (для блок-секций 1-3)

2.1 Тип 1

25 1112-0101-1503

Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	108,1	272,96	12,41	29507	1342	19718	8069	40582
			78,14	3	8447	324	–	3006	

26 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	108,1	894,22	51,84	96665	5604	35517	52280	160861	
				513,83	11,86	55544	1282	–	11916		
27 2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150 (ППЖ-160)	м3	21,1579	25951		549069		549069	–	592995	Казахстан
				–		–		–	43926		
28 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	108,1	192,8	0,54	20841	58	16740	3827	26641	
				37,4	0,26	4043	28	–	1973		
29 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 %	м3 утеплителя	12,4288	16086	1707,84	199930	21226	148154	33140	251716	
				2457,97	440,3	30550	5472	–	18646		
30 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	108,1	682,6	101,3	73788	10949	39014	24418	106062	
				220,4	25,12	23825	2716	–	7856		

31	1112-0101-1702										
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (до толщ. 30 мм) НР = 92 % ктрр1=15; ктрм1=15; кзпр1=15; кэкс1=15; кзпм1=15; кмат1=15;	м2 стяжки	108,1	329,73	22,47	35644	2429	31891	1798	40437
					12,24	5,83	1324	630	–	2995	
32	2108-0102-0402	Сетки полимерные для армирования строительных конструкций и элементов двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 100х100-20/20 СТ РК 2433-2013	м2	108,1	239		25836		25836	–	27903 Казахстан
					–		–		–	2067	
33	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	108,1	1536,6	14,48	166107	1566	149484	14346	194889
					139,29	4,96	15057	536	–	14436	

34	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212 НР = 92 %	м2 кровли	108,1	708,42	6,86	76581	742	69023	6506	89734
					63,06	2,36	6816	256	–	6647	
35	1112-0101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР = 92 %	м примыканий	47,8	1751,08	27,62	83702	1320	58571	22200	114374
					498,13	6,69	23811	319	–	8472	
36	2105-0106-2402	(костыль) Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0447	293658		13127		13127	–	14177
					–		–		–	1050	
37	2110-0105-0309	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	30,16	2646		79803		79803	–	86187

					–		–		–	6384	
2.2 Тип 2											
38	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 %	м3 утеплителя	70,0829	16086	1707,84	1127354	119691	835401	186870	1419362
					2457,97	440,3	172262	30858	–	105138	
39	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	609,06	682,6	101,3	415746	61696	219813	137575	597587
					220,4	25,12	134237	15301	–	44266	
40	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (до толщ. 30 мм) НР = 92 % ктрр1=15; ктрм1=15; кзпр1=15; кэкс1=15; кзпм1=15; кмат1=15;	м2 стяжки	609,06	329,73	22,47	200828	13688	179682	10126	227830
					12,24	5,83	7458	3549	–	16876	

41	2108-0102-0402	Сетки полимерные для армирования строительных конструкций и элементов двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 100х100-20/20 СТ РК 2433-2013	м2	609,06	239		145565		145565	–	157210 Казахстан
					–		–		–	11645	
42	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	609,06	1536,6	14,48	935883	8823	842226	80824	1098044
					139,29	4,96	84834	3018	–	81337	
43	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212 НР = 92 %	м2 кровли	609,06	708,42	6,86	431473	4177	388891	36657	505580
					63,06	2,36	38405	1440	–	37450	

44	1112-0101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР = 92 %	м примыканий	184	1751,08	27,62	322199	5081	225461	85457	440268
					498,13	6,69	91657	1231	–	32612	
45	2105-0106-2402	(костыль) Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,114	293658		33477		33477	–	36155
					–		–		–	2678	
46	2110-0105-0309	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	60	2646		158760		158760	–	171461 Казахстан
					–		–		–	12701	
2.4	**Тип 4**										
53	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	50,11	682,6	101,3	34205	5076	18085	11319	49166
					220,4	25,12	11044	1259	–	3642	

54 1112-0101-1702										
	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (до толщ. 30 мм) НР = 92 % ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кэкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5;	м2 стяжки	50,11	109,91	7,49	5509	376	4928	278	6250
				4,08	1,94	205	97	–	463	
55 1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	50,11	1256	14,48	62939	726	55233	6650	75156
				139,29	4,96	6980	248	–	5567	
56 1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212 НР = 92 %	м2 кровли	50,11	571,57	6,86	28641	343	25138	3016	34190
				63,06	2,36	3160	118	–	2533	

57	1112-0101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР = 92 %	м примыканий	36,3	1751,08	27,62	63563	1002	44479	16859	86856
					498,13	6,69	18082	243	–	6434	
58	2105-0106-2402	(костыль) Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0366	293658		10748		10748	–	11608
					–		–		–	860	
59	2110-0105-0309	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	19,8	2646		52391		52391	–	56582 Казахстан
					–		–		–	4191	
	2.5 Узел А										
60	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0866	74121,25	6236,51	6418	540	720	6223	13652
					59566,5	1333,85	5158	116	–	1011	

61 2105-0106-2402										
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0866	293658		25431		25431	–	27465
				–		–		–	2034	
62 1112-0101-0408										
	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР = 92 %	м примыканий	90,75	1751,08	27,62	158912	2507	111199	42147	217144
				498,13	6,69	45206	606	–	16085	
2.6 Сечение Д-Д										
63 1107-0107-0103										
	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,285	74121,25	6236,51	21124	1777	2371	20480	44932
				59566,5	1333,85	16976	380	–	3328	
64 2105-0106-2402										
	(костыль) Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,285	293658		83693		83693	–	90388

65 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	165	–	1093,99	–	13,83	–	180509	2281	4376	6695	160475	368263	
				1053,65		3,5		173852		577	–		27279		
66 2110-0105-0309	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	165	2646				436590			436590	–		471517	Казахстан
				–				–			–		34927		
2.7 Узел В (лист 27)															
67 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0365	74121,25		6236,51		2705		227	304	2623		5754	
				59566,5		1333,85		2174		49	–		426		
68 2105-0106-2402	(костыль) Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0365	293658				10719			10719	–		11577	
				–				–			–		858		

69	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	36	1093,99	13,83	39384	498	955	35012	80348	
					1053,65	3,5	37931	126	–	5952		
70	2110-0105-0309	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	36	2646		95256		95256	–	102876	Казахстан
					–		–		–	7620		
	2.8 Сечение К-К (лист 27)											
71	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0532	74121,25	6236,51	3944	332	443	3823	8388	
					59566,5	1333,85	3169	71	–	621		
72	2105-0106-2402	(костыль) Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0532	293658		15623		15623	–	16873	
					–		–		–	1250		

73	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	27,45	1093,99	13,83	30031	380	728	26697	61266	
					1053,65	3,5	28923	96	–	4538		
74	2110-0105-0309	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	27,45	2646		72633		72633	–	78444	Казахстан
					–		–		–	5811		
75	1112-0101-0407	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков НР = 92 %	м примыканий	83,15	1367,89	15,97	113741	1329	87016	23726	148464	
					305,42	4,73	25396	393	–	10997		
2.9 Сечение И-И (лист 27.1)												
76	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0258	74121,25	6236,51	1913	161	215	1854	4068	
					59566,5	1333,85	1537	34	–	301		

77 2105-0106-2402											
	(костыль) Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0258	293658		7576		7576	–	8182	
				–		–		–	606		
78 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	14,4	1093,99	13,83	15753	199	381	14005	32139	
				1053,65	3,5	15173	50	–	2381		
79 2110-0105-0309	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	14,4	2646		38102		38102	–	41150	Казахстан
				–		–		–	3048		
80 1112-0101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР = 92 %	м примыканий	27,12	1751,08	27,62	47489	749	33231	12596	64892	
				498,13	6,69	13509	182	–	4807		

2.10 Сечение Л-Л (АР - 27.1)										
81 1107-0516-0101	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клею в один ряд НР = 118 %	м шва	60	151,58	2,69	9095	162	4413	5426	15683
				75,33	1,3	4520	78	–	1162	
82 1134-0108-0401	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 20 мм НР = 76 %	м2 поверхности	408,85	416,47	5,92	170274	2421	–	128454	322626
				410,55	2,85	167853	1165	–	23898	
2.11 Стремянки СТ-1										
84 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,2352	655490,59	25515,75	154170	6000	139646	7204	174284
				36240,6	8152,67	8524	1917	–	12910	
85 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	7,5498	83,03	2,39	627	18	282	227	922
				43,37	0,26	327	2	–	68	
86 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2	7,5498	148,01	3,38	1118	26	709	267	1496

					50,69	0,52	383	4	–	111	
	2.12 Защитный слой (прим. п.5, лист АР-7)										
87	1111-0101-1501										
		Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	39,3	1029,91	95,07	40475	3736	23375	13857	58679
					340,06	35,03	13364	1377	–	4347	
	Раздел 4 Полы (для блок-секций 1-3)										
	4.12 Технический этаж ТИП 9										
177	1112-0101-1503										
		Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	600	272,96	12,41	163775	7448	109440	44791	225251
					78,14	3	46887	1799	–	16685	
178	1111-0101-0901										
		Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	600	331,84	30,24	199104	18143	–	178362	407663
					301,6	14,64	180961	8786	–	30197	
179	2111-0102-0106										
		Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150 /ППЖ-160/	м3	104,8	25951		2719665		2719665	–	2937238 Казахстан
					–		–		–	217573	

180 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	600	192,8	0,54	115678	323	92916	21238	147869	
				37,4	0,26	22439	155	–	10953		
181 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	600	706,54	28,58	423921	17146	205564	196903	670490	
				335,35	13,77	201211	8260	–	49666		
182 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 40 мм/ НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	2400	94,38	4,85	226518	11636	204934	14486	260284	
				4,14	2,28	9948	5463	–	19280		
183 2108-0102-0402	Сетки полимерные для армирования строительных конструкций и элементов двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 100х100-20/20 мм СТ РК 2433-2013	м2	600	239		143400		143400	–	154872	Казахстан
				–		–		–	11472		

4.13 Технический этаж ТИП 10

184	1111-0101-1101									
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	54,5	706,54	28,58	38506	1557	18672	17885	60902
					335,35	13,77	18277	750	–	4511	
	4.14 Технический этаж ТИП 11										
185	1111-0101-1101										
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	545	706,54	28,58	385062	15574	186721	178854	609029
					335,35	13,77	182767	7503	–	45113	
186	1111-0101-1102										
		Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /от 20...40 мм, средняя до 30 мм/ НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	1090	94,38	4,85	102876	5284	93074	6579	118211
					4,14	2,28	4518	2481	–	8756	

Итого	**18 043 079**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 012 537
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	634 175
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	169 427
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 128 675
- накладные расходы, тенге	2 931 172
в т.ч. зарплата, тенге	263 806
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 336 520
Всего	**18 043 079**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	162 388

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	340 442
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	370 918
Итого	18 916 827
Итого в текущих и прогнозных ценах	19 674 045
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	17 706 640
НДС (12 %)	2 124 797
Итого	19 831 437

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ Даиров Р.Б.

Технический надзор

ТОО "Бестау-С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ Койсарин Н.М.
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ТОО "НИИТиЭЛ"
ГСЛ № 13019779 , 30.01.2013г.
Эксперт авторского надзора

_____ Нургалиев Г.С.

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 238/20 от 20.12.20г., доп.согл.№1 от 25.12.20г., доп.согл.№2 от 25.12.20г., доп.согл.№3 от 18.02.21г., доп.согл.№4 от 07.04.21г., доп.согл.№5 от 20.05.21г., доп.согл.№6 от 09.11.21г., доп.согл.№7 от 23.11.21г., доп.согл.№8 от 10.12.21г.
Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 23)."(Без наружных инженерных сетей и благоустройства)
Наименование объекта: 9-ти этажные жилые дома (пятно 23)

Акт №48 от 05.04.2022г.
приемки выполненных работ за апрель 2022г.
(локальная смета 2-1-2А)
Архитектурные решения

рдн. есть.

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Добавить												
2	2111-0401-0102	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	1042,217	14556		15170511		15170511	–	16384152	Казахстан
					–		–		–	1213641		

Итого	**16 384 152**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 170 511
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 213 641
Всего	**16 384 152**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	147 457
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	309 141
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**336 815**

Итого	17 177 565
Итого в текущих и прогнозных ценах	17 865 162
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	16 078 646
НДС (12 %)	1 929 438
Итого	18 008 084

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Даиров Р.Б.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

Койсарин Н.М.
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ТОО "НИИТиЭЛ"
ГСЛ № 13019779 , 30.01.2013г.
Эксперт авторского надзора

Нургалиев Г.С.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор № 238/20 от 20.12.20г., доп.согл.№1 от 25.12.20г., доп.согл.№2 от 25.12.20г., доп.согл.№3 от 18.02.21г., доп.согл.№4 от 07.04.21г., доп.согл.№5 от 20.05.21г., доп.согл.№6 от 09.11.21г., доп.согл.№7 от 23.11.21г., доп.согл.№8 от 10.12.21г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 23)."(Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Наименование объекта: 9-ти этажные жилые дома (пятно 23)

Акт №49 от 05.04.2022г.
приемки выполненных работ за апрель 2022г.
(локальная смета 2-1-3)
Отопление и вентиляция

разн.есть.

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 Блок-секция 1. Отопление											
3	1118-1101-0202											
		Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 4 квартиры. Сборка и установка подающего узла НР = 98 % ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	узел	24	6125,85	117,27	147021	2815	27259	115862	283914	
					4872,81	53,35	116947	1280	–	21031		

5 2305-1313-0403	Группа коллекторная для систем отопления, модель HKV/A-4, со сливными кранами, на четыре ответвления, L 225 мм, типа Watts	шт.	24	43185		1036440		1036440	–	1119355
				–		–		–	82915	
11 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка HP = 98 % ktpp1=1,03; ktpm1=1,03; kзпр1=1,03; kэкс1=1,03; kзпм1=1,03;	шт.	62	279,54	–	17331	–	6641	10476	30032
				172,42	–	10690	–	–	2225	
12 1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка HP = 98 % ktpp1=1,03; ktpm1=1,03; kзпр1=1,03; kэкс1=1,03; kзпм1=1,03;	фильтр	10	1131,95	148,81	11319	1488	144	9970	22992
				968,72	48,59	9687	486	–	1703	
13 2304-1013-0103	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна T от -15 °C до +200 °C, PN 16, DN 25, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	10	10159		101590		101590	–	109717
				–		–		–	8127	

18 1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	70	542,01	2,17	37975	152	1478	35657	79523
				519,22	0,57	36345	40	–	5891	
22 2304-1009-0802	Клапан балансировочный ручной MVT, с внутренней резьбой, пропускной способностью 3 м3/ч, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	70	30475		2133250		2133250	–	2303910
				–		–		–	170660	
28 1116-0501-0602	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 %	м трубопровода	1368	978,63	2,37	1338762	3245	18362	1291065	2840213
				962,83	0,19	1317155	258	–	210386	
29 2301-0701-0105	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	1155,84	437		505102		505102	–	545510

					–		–		–	40408	
30	2301-0701-0103	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	212,16	287		60890		60890	–	65761
					–		–		–	4871	
33	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	1308	617,12	67,3	807193	88028	347961	314299	1211211
					283,8	32,38	371204	42347	–	89719	
35	2111-0403-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	1308	185		241980		241980	–	261338 Казахстан
					–		–		–	19358	

Итого **8 873 476**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 862 028
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	95 728
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	44 411
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 481 097
- накладные расходы, тенге	1 777 329
в т.ч. зарплата, тенге	159 960
- сметная прибыль (8 %), тенге	657 294
Всего	**8 873 476**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	79 861
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	167 427
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**182 415**
Итого	**9 303 179**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**9 675 574**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	**8 708 017**
НДС (12 %)	1 044 962
Итого	**9 752 979**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Даиров Р.Б.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

Койсарин Н.М.
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ТОО "НИИТиЭЛ"
ГСЛ № 13019779 , 30.01.2013г.
Эксперт авторского надзора

Нургалиев Г.С.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.